Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дортехмонтажсервис", Алматинская область, Жамбылский район, ул. Геология 132А, БИН 030240002404 БИК: KCJBKZKX ИИК: KZ398560000003080399

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-4 Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Суранши батыр - граница РК (с подъездом к поселку Узынагаш) км 0-6, Жамбылский район Алматинской области

Справка № 3 от "18" 11 2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	Код
090140000306	030240002404	KZ3000000	KZ2030000	№ 090140000306/240993/00	16.08.2024 г.	БРК	16
				№090140000306/240993/01	23.09.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	*510 071 873,98*	*510 071 873,98*	*97 942 096,20*				11 753 051,55	109 695 147,75
Выплата аванса	*0,00*	*0,00*	*0,00*				0,00	0,00
Удержание аванса	*0,00*	*0,00*	*0,00*				0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*25 503 593,70*	*25 503 593,70*	*4 897 104,81*				587 652,58	5 484 757,39
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*0,00*	*0,00*	*0,00*				0,00	0,00
Итого к оплате:	*484 568 280,28*	*484 568 280,28*	**93 044 991,39**				**11 165 398,97**	**104 210 390,36**

Заказчик:
Директор Алматинского
областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ **Мурзаханов Г.А.**

М.П.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**
ИИН:850820401198
Аттестат ТН: KZ54VJE00040935
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ **Гринченко В.Н.**

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дортехмонтажсевис", Алматинская область, Жамбылский район, ул. Геология 132А, БИН 030240002404 ИИК: KZ398560000003080399, АО "БанкЦентрКредит" БИК: KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-4 Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Сураншы батыр - граница РК (с подъездом к поселку Узынагаш) км 0-6, Жамбылский район Алматинской области

Акт выполненных работ
от "_____" __ноябрь__2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на 2024 г.			Выполнено с начала 2024 г			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения (без НДС), тенге*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда				**424 877 258,82**		**424 877 258,82**			**67 398 038,97**
1	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	54 450,00	680,08	37 030 356,00	54 450,00	37 030 356,00	100,00	5 650,00	3 842 452,00
2	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	2 303,24	27 592,37	63 551 712,32	2 303,24	63 551 712,32	100,00	239,00	6 594 438,47
3	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина общ.6см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	36 500,00	3 455,18	126 114 070,00	36 500,00	126 114 070,00	100,00	0,00	0,00
4	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно- мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя общ.5см. Устройство асфальтоукладчиками	м2	54 450,00	3 639,69	198 181 120,50	54 450,00	198 181 120,50	100,00	15 650,00	56 961 148,50
	РАЗДЕЛ 2. Укрепление обочин				**19 741 470,00**		**19 741 470,00**			**19 741 470,00**
5	Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см	м2	21 000,00	940,07	19 741 470,00	21 000,00	19 741 470,00	100,00	21 000,00	19 741 470,00
	РАЗДЕЛ 3. Примыкания				**2 323 980,09**		**2 323 980,09**			**2 323 980,09**
6	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	603,00	680,08	410 088,24	603,00	410 088,24	100,00	603,00	410 088,24
7	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина общ.5см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	603,00	3 173,95	1 913 891,85	603,00	1 913 891,85	100,00	603,00	1 913 891,85
	РАЗДЕЛ 4. Уширение проезжей части				**803 009,35**		**803 009,35**			**803 009,35**
8	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина общ.5см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	253,00	3 173,95	803 009,35	253,00	803 009,35	100,00	253,00	803 009,35
	РАЗДЕЛ 5. Искусственные сооружения				**421 747,70**		**421 747,70**			**421 747,70**
9	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	52 718 462,96	421 747,70	0,008	421 747,70	100,00	0,008	421 747,70
	РАЗДЕЛ 6. Обстановка пути				**1 255 077,33**		**1 255 077,33**			**1 255 077,33**
10	Подъем люков до проектной отметки	люк	5,00	50 206,74	251 033,70	5,00	251 033,70	100,00	5,00	251 033,70
11	Устройство ограждений пешеходных металлических	м	17,00	59 061,39	1 004 043,63	17,00	1 004 043,63	100,00	17,00	1 004 043,63
	РАЗДЕЛ 6. Разметка				**5 998 772,76**		**5 998 772,76**			**5 998 772,76**
12	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,1 м, сплошная. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2 к стоимости эксплуатации машин - 1,2.	км	4,65	1 112 633,39	5 173 745,26	4,65	5 173 745,26	100,00	4,65	5 173 745,26
13	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2 к стоимости эксплуатации машин - 1,2.	км	0,55	591 855,18	325 520,35	0,55	325 520,35	100,00	0,55	325 520,35

12	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2 к стоимости эксплуатации машин - 1,2.	км	0,35	331 400,71	115 990,25	0,35	115 990,25	100,00	0,35	115 990,25
12	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2 к стоимости эксплуатации машин - 1,2.	м	0,45	852 259,78	383 516,90	0,45	383 516,90	100,00	0,45	383 516,90
	ИТОГО	***тенге***			***455 421 316,05***		***455 421 316,05***			***97 942 096,20***
	Стоимость НДС 12%	*тенге*			***54 650 557,93***		***54 650 557,93***			***11 753 051,55***
	Общая стоимость (в том числе НДС 12%)	***тенге***			***510 071 873,98***		***510 071 873,98***			***109 695 147,75***

Заказчик:
Алматинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Директор_____ **Мурзаханов Г.А.**

Представитель филиала:
Главный специалист АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Оспанов Е.Т.**

Эксперт технического надзора:
Технический надзор:
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

ГИП_____

Подрядчик:
ТОО "Дортехмонтажсервис"

Директор_____ **Гринченко В.Н.**