Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«28» июня 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Наладочный центр Темиртау», г. Караганда, ул. Пичугина 246, пом. 71

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ахмаджановой Гульнары Нуъмановны**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство врачебной амбулдатории на 20 посещений в смену в с. Сункар Осакаровского района**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Карагандинской области», заместитель руководителя Мырзагали Жан Мырзагалиулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «RemStroi.KZ»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Астанатехстройэксперт» №162-18/12-2014-ПСД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Карагандинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения;

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число посещений в смену	чел/см	20		20	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	364,76	364,76
Число этажей	этаж		1

		1	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	2138,8	2138,8
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Сельская амбулатория состоит из трех основных функциональный групп: 1. общие помещения, 2. Группа лечебно-профилактических подразделений, служебные и бытовые помещения;
Степень огнестойкости – II; Уровень ответственности – II; Тип местности по характеру и степени увлажнения – I
Фундаменты – сборные бетонные, ленточные; Стены наружные несущие – кирпич; Перекрытия – сборные ж.б. многопустотные плиты; Утеплитель чердачного перекрытия – минераловатные плиты; Перемычки – сборные ж.б. плитные; Перегородки – кирпич, Крыша – чердачная, Кровля – металлочерепица; Окна – индивидуальные металлопластиковые; Двери – металлические, деревянные; Полы – линолеумные, керамическая плитка; Наружная отделка – металлосайдинг;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _июнь 2015_ г.___;
месяц, год
окончание работ ___июнь 2016 г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что

подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Сункар, Каркаралинского района**_____готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
_директор Ахмаджанова Гульнара Нуъмановна_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.