Форма № КС-3
Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПС, АД и жилищной инспекции города Степногорска"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ДОГОВОР № 60 от 05.06.2024 г.

Наименование стройки: Реконструкция тепловых сетей города Степногорска - 1 очередь

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
190540008496	050940013378	60	05.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей г. Степногорска - 1 очередь	185 081 164	165 251 040		-	-	-	-	-	19 830 125	185 081 164
Итого по справке	**185 081 164**	**165 251 040**		-	-	-	-	-	**19 830 125**	**185 081 164**
аванс 30%	55 524 349,28	49 575 311,86							5 949 037,42	55 524 349,28
Итого к оплате	129 556 814,99	115 675 727,67							13 881 087,32	129 556 814,99

Заказчик:
И.О. руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, ПС, АД и жилищной инспекции города Степногорска"
_____ Т.Д. Макшанов
М.П.

ТОО "DALA-Z-GROUP", БИН 031140011145
Эксперт технического надзора
_____ Н.С. Мунбаев
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
_____ Ж.Б. Букенов
М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ, ПС, АД и жилищной инспекции г Степногорска", 190540008496**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, 8-777-267-92-15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей г. Степногорска - 1 очередь**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 60** от **05.06.2024 г**

Реестр
актов выполненных работ за июль 2024 года

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование работ	Сумма
1	2-05-10	1		97 025 350
2	2-05-09	2		88 055 814
3				
4				
5				
6				
7				
		Итого за отчетный месяц		**185 081 164**

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой" Ж.Б. Букенов

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Акмолинская область г Степногорск

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПС, АД и жилищной инспекции г Степногорска", БИН 190540008496, г. Степногорск, Мкр 4,1, тел. 87164561968
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, Алихан Бокейхан, 10/1, тел. 87772679215
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция тепловых сетей города Степногорска (1 очередь)

Наименование объекта: Реконструкция распределительных сетей канальной прокладки и по подвалам жилых домов микрорайона №7 г.Степногорска

Договор подряда (контракт) № 60 от 05.06.2024 г

Акт приемки выполненных работ №1

за ИЮЛЬ 2024 года

на Распределительные сети по подвалам жилых домов

Основание: ЛС № 2-05-00-10

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Жилые дома №15,27,30,33,39 замена труб 159-общей протяженностью1364 м					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	**45**	**1216-0101-2201**	**Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка**	**м2 наружной площади разобранной изоляции**	**582,6**	**771**	**449 185**	
2	**46**	**1216-0101-2202**	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	**м2 наружной площади разобранной изоляции**	**454,4**	**1107**	**503 021**	
3	**49**	**1216-0101-1619**	**Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж через окна подвалов**	**м трубопровода**	**500,9**	**4815**	**2 411 834**	
4	**50**	**1216-0101-1802**	**Компенсаторы П-образные из труб диаметром 159 мм. Демонтаж**	**компенсатор**	**10**	**80498**	**804 980**	
5	**51**	**1216-0101-2404**	**Задвижки диаметром 159 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**4**	**22681**	**90 724**	
6	**52**	**6123-0104-0106**	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм**	**км**	**0,548**	**4615027**	**2 529 035**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	52.1	261-301-0163	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	548	0	0	
6.2	52.2	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	0	0	0	
7	**53**	**241-402-0116**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**1 м**	**930,1**	**25472**	**23 691 507**	**Казахстан**
8	**54**	**222-519-0202**	**Опоры неподвижные**	**1 т**	**0,398**	**1113438**	**443 148**	**Казахстан**
9	**55**	**222-519-0201**	**Опоры скользящие**	**1 т**	**0,174**	**1113438**	**193 738**	**Казахстан**

10	56	6123-0104-0406	Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	10	108038	1 080 380	
			неучтенные ресурсы					
10.1	56.1	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	20	0	0	
10.2	56.2	261-301-0419	Компенсаторы стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 7338-65	шт.	10	0	0	
11	58	6123-0104-0206	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	16	93274	1 492 384	
			неучтенные ресурсы					
11.1	58.1	261-301-0270	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16	0	0	
11.2	58.2	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	32	0	0	
12	67	241-408-0107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	1 комплект	486	11482	5 580 252	Казахстан
13	68	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	3,676	1353	4 974	
14	69	412-101-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	1 т·км	14,81	105	1 555	
15	70	414-103-0101	Трубы металлические демонтированные . Погрузка ручная	1 т	20,7	1483	30 698	
16	71	411-102-0103	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	62,1	245	15 215	
17	72	414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	1 т	20,7	1483	30 698	
18	73	411-101-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	1 т·км	3843	78	299 754	
			Раздел 3. Жилоые дома №1,2,3,64,78,79,80 и139- замена труб 219- общей протяженностью -765,2м					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
19	74	1216-0101-2201	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	414,03	771	319 217	
20	75	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	390,3	1107	432 062	
21	79	1216-0101-1621	Трубопроводы диаметром до 219мм. Демонтаж через окна-подвала	м трубопровода	345,7	6251	2 160 971	
22	80	1216-0101-1802	Компенсаторы П-образные из труб диаметром 219 мм. Демонтаж	компенсатор	5	80498	402 490	
23	81	6123-0104-0107	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм	км	0,32	5818013	1 861 764	
			неучтенные ресурсы					

23.1	81.1	261-301-0163	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	320	0	0	
23.2	81.2	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	0	0	0	
24	**82**	**241-402-0119**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	**1 м**	**402,5**	**43352**	**17 449 180**	**Казахстан**
25	**83**	**6123-0104-0207**	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм**	**шт.**	**42**	**120534**	**5 062 428**	
			неучтенные ресурсы					
25.1	83.1	261-301-0270	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	42	0	0	
25.2	83.2	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	84	0	0	
26	**84**	**241-405-0110**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	**1 шт.**	**42**	**112740**	**4 735 080**	**Казахстан**
27	**85**	**222-519-0201**	**Опоры скользящие**	**1 т**	**1,514**	**1113438**	**1 685 745**	**Казахстан**
28	**86**	**222-519-0202**	**Опоры неподвижные**	**1 т**	**1,354**	**1113438**	**1 507 535**	**Казахстан**
29	**87**	**225-205-0101**	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	**1 шт.**	**22**	**1250**	**27 500**	**Казахстан**
30	**88**	**6123-0104-0407**	**Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм**	**шт.**	**3**	**148128**	**444 384**	
			неучтенные ресурсы					
30.1	88.1	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	6	0	0	
30.2	88.2	261-301-0419	Компенсаторы стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 7338-65	шт.	3	0	0	
31	**97**	**241-408-0108**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 280 мм**	**1 комплект**	**78**	**13488**	**1 052 064**	
32	**98**	**414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**1 т**	**4,86**	**1353**	**6 576**	
33	**99**	**412-101-0104**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**1 т·км**	**19,44**	**105**	**2 041**	
34	**100**	**414-103-0101**	**Трубы металлические демонтированные . Погрузка ручная**	**1 т**	**18,72**	**1483**	**27 762**	
35	**101**	**411-102-0103**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**1 т·км**	**56,17**	**245**	**13 762**	
36	**102**	**414-103-0102**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	**1 т**	**18,72**	**1483**	**27 762**	
37	**103**	**411-101-0220**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	**1 т·км**	**5595,48**	**78**	**436 447**	

			Итого:				**77 307 911**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**16 023 483**	

		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			7 844 537
		машины и механизмы	Тенге			3 755 177
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 007 959
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			56 632 007
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			897 243
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			3 215

Всего	**77 307 911**
Итого с общеплощадочными затратами	**77 307 911**
Сметная прибыль (5%)	3 865 396
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**81 173 307**
В текущих и прогнозных ценах 2024 г (Кпер=1,089)	**88 397 731**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2024 г. - 100%	**88 397 731**
Всего по акту	**88 397 731**
тендерная скидка 2 %	**1 767 955**
Итого	**86 629 777**
НДС (12%)	10 395 573
Итого с НДС	**97 025 350**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ж.Б. Букенов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "DALA-Z-GROUP"
Эксперт(ы) технического надзора:

ИП "Котовицкий Б.Ф."
Разработчики проекта стрсительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ, ПС, АД и жилищной инспекции г Степногорска", 190540008496
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Т.Д. Макшанов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер Н.С.Мунбаев, ИИН 770511350390, RZ27VJE000754468
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП Т.И. Котовицкая, ИИН 571118400137, пр. №14 от 20.05.24
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПС, АД и жилищной инспекции г Степногорска", БИН 190540008496, г. Степногорск, Мкр 4,1, тел. 87164561968
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, г. Астана, Алихан Бокейхан, 10/1, тел. 87772679215
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция тепловых сетей города Степногорска (1 очередь)

Наименование объекта: Реконструкция распределительных сетей канальной прокладки и по подвалам жилых домов микрорайона №7 г.Степногорска

Договор подряда (контракт) № 60 от 05.06.2024 г

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2024 г

на Распределительные сети канальной прокладки

Основание: ЛС № 2-05-00-09

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. оттк 39 до тк 38 : от тк 27 до тк 26: от тк 28 до тк 43 :от тк 43 до жд 43 :от тк 28 до тк 33 от тк 30 до тк 33 :от тк15 до тк 30 (труба диам 159 -1687,44м)					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	51	1220-0101-0106	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, щебеночное. Разборка	м3	379,8	4934	1 873 933	
2	52	1220-1101-0101	Края оснований из асфальтобетона. Обрубка вручную	м	1690	530	895 700	
3	53	1220-0101-0402	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг тепловых камер	м2	65	2951	191 815	
4	54	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	683,6	1353	924 911	
5	55	412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	1 т·км	2734,46	104	284 384	
6	56	1101-0102-0387	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1264,2	1088	1 375 450	

7	57	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	9481,5	97	919 706	
8	58	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка дна вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	151,42	9160	1 387 007	
9	59	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	91	11375	1 035 125	
10	60	6101-0201-0203	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3 при демонтаже лотков	м3	57,6	12827	738 835	
11	61	6104-0903-0102	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов-32лотков	м3	11,52	18589	214 145	
			неучтенные ресурсы					
11.1	61.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0	0	0	
12	62	1216-0101-2201	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	201,54	642	129 389	
13	63	1312-1001-0606	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм. Отсоединение к действующей магистрали	присоединение	4	87685	350 740	
14	64	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	388,3	922	358 013	
15	65	1216-0101-1504	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	413,8	2270	939 326	
16	66	1216-0101-1802	Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 200 мм. Демонтаж в камерах	компенсатор	3	67092	201 276	
17	69	1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	2	10568	21 136	
18	70	1216-0101-1121	Каналы не проходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Глубина очистки до 2 м	м3 ила, грязи	115,75575	14669	1 698 021	
19	71	6123-0104-0106	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм	км	0,41	4615027	1 892 161	
			неучтенные ресурсы					
19.1	71.1	261-301-0163	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	410	0	0	

19.2	71.2	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	0	0	0	
20	**72**	**241-402-0116**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**1 м**	**560**	**25472**	**14 264 320**	**Казахстан**
21	**73**	**6123-0104-0206**	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм-отвод**	**шт.**	**18**	**93274**	**1 678 932**	
			неучтенные ресурсы					
21.1	73.1	261-301-0270	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18	0	0	
21.2	73.2	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	36	0	0	
22	**74**	**241-405-0109**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**1 шт.**	**18**	**66043**	**1 188 774**	**Казахстан**
23	**75**	**222-519-0202**	**Опоры неподвижные**	**1 т**	**1,023**	**1113438**	**1 139 047**	**Казахстан**
24	**76**	**222-519-0201**	**Опоры скользящие**	**1 т**	**1,649**	**1113438**	**1 836 059**	**Казахстан**
25	**77**	**6123-0104-0406**	**Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм**	**шт.**	**1**	**108038**	**108 038**	
			неучтенные ресурсы					
25.1	77.1	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	2	0	0	
25.2	77.2	261-301-0419	Компенсаторы стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 7338-65	шт.	1	0	0	
26	**88**	**6101-0108-0101**	**Устройство основания под лотки, песчаное**	**м3**	**1,88**	**15168**	**28 516**	
27	**89**	**6104-0903-0102**	**Укладка непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов-6 лотков**	**м3**	**3,95**	**35496**	**140 209**	
			неучтенные ресурсы					
27.1	89.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	3,95	0	0	
28	**90**	**225-203-0104**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012-32 шт**	**1 м3**	**11,52**	**130740**	**1 506 125**	**Казахстан**

29	91	6101-0206-0103	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м3	14,07	5948	83 688	
30	92	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	68	22217	1 510 756	
31	93	225-202-1105	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012-40 шт	1 м3	18	109671	1 974 078	Казахстан
32	94	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-в отвал	м3 грунта	310,35	696	216 004	
33	95	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	2327,63	97	225 780	
34	96	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	310,35	123	38 173	
35	97	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1187,61	5	5 938	
36	98	6109-0102-0203	Устройство подстилающих слоев с уплотнением самоходными катками, щебеночных	м3	62,07	20638	1 281 001	
			неучтенные ресурсы					
36.1	98.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	11,1726	7784	86 968	Казахстан
36.2	98.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	5,5863	7673	42 864	Казахстан
36.3	98.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	62,07	6154	381 979	Казахстан
37	101	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	3,02	254	767	
38	102	412-101-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 6 км	1 т·км	18,1	92	1 665	
39	103	414-103-0101	Трубы металлические демонтированные. Погрузка	1 т	9,8	1483	14 533	
40	104	412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	1 т·км	39,19	104	4 076	
41	105	414-103-0102	Трубы металлические демонтированные . Разгрузка	1 т	9,8	1483	14 533	

42	106	411-102-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	1 т·км	7505,74	46	345 264	
			Раздел 3. от тк7 до тк 8: о тк9 до тк 79 : от тк 9 до тк 79 (труба диам 219- 534,2м)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
43	107	1220-0101-0106	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, щебеночное. Разборка	м3	100,3	4934	494 880	
44	108	1220-1101-0101	Края оснований из асфальтобетона. Обрубка вручную	м	445	530	235 850	
45	109	1220-0101-0402	Покрытие асфальтобетонное. Разборка вокруг тепловых камер	м2	40	2951	118 040	
46	110	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	180,47	1353	244 176	
47	111	412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	1 т·км	721,87	104	75 074	
48	112	1101-0102-0387	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	352,57	1088	383 596	
49	113	1101-0102-0387	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	352,57	1088	383 596	
50	114	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	180,47	1353	244 176	
51	115	412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	1 т·км	721,87	104	75 074	
52	116	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	2644,27	97	256 494	
53	117	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка дна вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48,06	9160	440 230	
54	118	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	16	11375	182 000	
55	119	6101-0201-0203	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3 при демонтаже лотков	м3	21,6	12827	277 063	
56	120	6104-0903-0102	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов-15лотков	м3	5,4	18589	100 381	
			неучтенные ресурсы					

56.1	120.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0	0	0	
57	**122**	**1216-0101-2201**	**Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка**	**м2 наружной площади разобранной изоляции**	**265,35**	**642**	**170 355**	
58	**123**	**1216-0101-2202**	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	**м2 наружной площади разобранной изоляции**	**250,76**	**922**	**231 201**	
59	**124**	**1216-0101-1506**	**Трубопроводы диаметром 219 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**203,28**	**3558**	**723 270**	
60	**125**	**1216-0101-1121**	**Каналы не проходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Глубина очистки до 2 м**	**м3 ила, грязи**	**25,5**	**14669**	**374 060**	
61	**126**	**241-408-0109**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм**	**1 комплект**	**23**	**14804**	**340 492**	**Казахстан**
62	**127**	**6123-0104-0108**	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 219мм**	**км**	**0,203**	**7091670**	**1 439 609**	
			неучтенные ресурсы					
62.1	127.1	261-301-0163	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	203	0	0	
62.2	127.2	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	0	0	0	
63	**128**	**241-402-0119**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	**1 м**	**203,28**	**43352**	**8 812 595**	**Казахстан**
64	**129**	**6123-0104-0208**	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 219 мм-отвод**	**шт.**	**24**	**149562**	**3 589 488**	
			неучтенные ресурсы					
64.1	129.1	261-301-0270	Фасонные изделия стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24	0	0	
64.2	129.2	261-301-0332	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	48	0	0	

65	130	241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 шт.	24	112740	2 705 760	Казахстан
66	134	222-519-0202	Опоры неподвижные	1 т	0,1827	1113438	203 425	Казахстан
67	135	222-519-0201	Опоры скользящие	1 т	0,85	1113438	946 422	Казахстан
68	136	1216-0101-0401	Подушки железобетонные на дне каналов под трубопроводы. Смена	шт.	34	3922	133 348	
69	137	225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	1 шт.	36	3247	116 892	Казахстан
70	138	6101-0108-0101	Устройство основания под лотки, песчаное	м3	3,6	15168	54 605	
71	139	6104-0903-0102	Укладка непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов-15 лотков	м3	5,4	35496	191 678	
			неучтенные ресурсы					
71.1	139.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	5,4	0	0	
72	140	225-203-0104	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012-15 шт	1 м3	5,4	130740	705 996	Казахстан
73	141	6101-0206-0103	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м3	21,6	5948	128 477	
74	142	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	16	22217	355 472	
75	143	225-202-1105	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012-18 шт	1 м3	2,88	109671	315 852	Казахстан
76	144	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-в отвал	м3 грунта	352,57	696	245 389	
77	145	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	2644,27	97	256 494	
78	146	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	352,57	123	43 366	
79	147	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	609,83	5	3 049	
80	148	6109-0102-0203	Устройство подстилающих слоев с уплотнением самоходными катками, щебеночных	м3	30,86	20638	636 889	
			неучтенные ресурсы					

80.1	148.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	5,5548	7784	43 239	Казахстан
80.2	148.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,7774	7673	21 311	Казахстан
80.3	148.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	30,86	6154	189 912	Казахстан
81	**152**	**412-101-0106**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 6 км**	**1 т·км**	**28,05**	**92**	**2 581**	
82	**153**	**414-103-0101**	**Трубы металлические демонтированные. Погрузка**	**1 т**	**7,41**	**1483**	**10 989**	
83	**154**	**412-102-0104**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**1 т·км**	**29,64**	**104**	**3 083**	
84	**155**	**414-103-0102**	**Трубы металлические демонтированные . Разгрузка**	**1 т**	**7,41**	**1483**	**10 989**	
85	**156**	**411-102-0220**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	**1 т·км**	**2067**	**46**	**95 082**	

	Итого:		**70 161 160**
	из них:		
	затраты на труд рабочих	Тенге	**19 884 345**
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	**9 776 310**
	машины и механизмы	Тенге	**8 414 113**
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	**2 059 791**
	материалы, изделия и конструкции	Тенге	**37 852 871**
	оборудование	Тенге	**0**
	перевозки	Тенге	**4 009 832**
	прочие затраты	Тенге	**0**
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	**4 634**

Всего	**70 161 160**
Итого с общеплощадочными затратами	**70 161 160**
Сметная прибыль (5%)	3 508 058
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**73 669 218**

В текущих и прогнозных ценах 2024 г (Кпер=1,089)	**80 225 778**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2024 г. - 100%	**80 225 778**
Всего по акту	**80 225 778**
тендерная скидка 2 %	**1 604 516**
Итого	**78 621 263**
НДС (12%)	9 434 552
Итого с НДС	**88 055 814**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ж.Б. Букенов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "DALA-Z-GROUP"

Эксперт(ы) технического надзора:

ИП "Котовицкий Б.Ф."

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ, ПС, АД и жилищной инспекции г Степногорска", 190540008496

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Т.Д. Макшанов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер Н.С.Мунбаев, ИИН 770511350390, RZ27VJE000754468

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП Т.И. Котовицкая, ИИН 571118400137, пр. №14 от 20.05.24

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)