*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23** | **050240007370** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19** | **960540001004** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор № 139 от 25.09.2021г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **31** | **19.12.2022** |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | За выполненные работы по объекту: "Корректировка сметной документации рабочего проекта "Строительство тепломагистрали №5 с заменой двух тепловых сетей диаметрами 2 Ду 200-300-400 мм на одну тепловую сеть 2 Ду 600мм от ТК-5-20 до НС "Орман" с переподключением пос. Борки на проектируемую тепловую сеть 2 ДУ 600 мм в Петропавловске СКО" | | | услуга | 1 | 105 621 262,38 | 105 621 262,38 | 11 316 563,83 |
| | | | | Итого | 1 | x | 105 621 262,38 | 11 316 563,83 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) И.о. Директора / _____ / Карабельников Е.В.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2022

М.П.

*Приложение 4-1 к*
*Правилам организации деятельности и*
*осуществления функций заказчика (застройщика)*

**Заказчик:** КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-46-59-56
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование стройки -** "Корректировка сметной документации рабочего проекта "Строительство тепломагистрали №5 с заменой двух тепловых сетей диаметрами 2Ду 200-300-400 мм на одну тепловую сеть 2 Ду 600мм от ТК-5-20 до НС "Орман" с переподключением пос. Борки на проектируемую тепловую сеть 2 ДУ 600 мм в г. Петропавловске СКО"

**Справка №3 о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за декабрь 2022 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | код | наименование | код |
| | | **№139** | **25.09.2021г.** | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь 2022г. ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022.7г. | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 245 946,56734 | 94304,69855 | 219 646,52100 | 97 332,89600 | | | | | 11 316,56383 | 105 621,26238 |
| | | | | | | | | | | |

м.п. Заказчик — Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — и.о.Директора Карабельников Е.В.., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517 , договор №158 от 29.09.2021г., приказ №33-п от 15.10.2021г. , квалификационный аттестат №0403 от 30.01.2018г.

м.п. Эксперт технического надзора ТОО "Аретмида СНАБ"
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Форма 4

**Заказчик:** КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-46-59-56
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

**Договор подряда** № 139 от 25.09.2021 года

**Наименование стройки -** "Корректировка сметной документации рабочего проекта "Строительство тепломагистрали №5 с заменой двух тепловых сетей диаметрами 2Ду 200-300-400 мм на одну тепловую сеть 2 Ду 600мм от ТК-5-20 до НС "Орман" с переподключением пос. Борки на проектируемую тепловую сеть 2 ДУ 600 мм в г. Петропавловске СКО"

Шифр стройки 1457.РП

**Наименование объекта -** Основные объекты строительства. Строительство тепломагистрали №5

Шифр объекта 2-1

## Акт приемки выполненных работ № 3
## за декабрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.04-01-2015,прил.Б п.7 стр.10** | | | | | | | | | | |
| | | | **Протяженность трассы 2Ду 600/800, 2Ду325/450 - 2863,66 м, в том числе: -2Ду 600/800 мм - 2524,15 м; из них: -бесканальная - 1909,15 м; -в каналах ФБС - 54 м; -в трубах-футлярах 2Дн1020х10 - 69 м. -надземная прокладка - 492 м -2Ду325/450 - 339,51 м; из них: -бесканальная - 248,71 м; -в канале ФБС - 24 м; -в трубах-футлярах - 15 м; - надземная прокладка - 51,8 м** | | | | | | | | | | |
| | | | **Прокладка предызолированных трубопроводов, концевых элементов и арматуры** | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 241-402-0129 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм /Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ/** | м | 380,4 | | 232064,00 | -- | 88277146 | -- | 88277146 | -- | 95339318 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7062172 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159 | 241-411-0115 РСНБ РК 2022 | **Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 630-1000х50-1 /Ст 630-1000х50-1-ППУ-ПЭ/** | **шт.** | **3** | **615302,00** | **--** | **1845906** | **--** | **1845906** | **--** | **1993578** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147672 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **97332896** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 90123052 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 7209844 | |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО по СМЕТЕ (главвы 1-7)** | **тенге** | **97 332 896** |
| **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=0,96888824256487** | **тенге** | **94 304 698,55** |
| **НДС 12%** | **тенге** | **11 316 563,83** |
| **ВСЕГО по АКТУ** | **тенге** | **105 621 262,38** |

**Сдал**
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

и.о.Директора Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

**Принял**
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" БИН 050240007370
(наименование организации, БИН)

Руководитель Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "Аретмида СНАБ"

М.П.

Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517
, договор №158 от 29.09.2021г., приказ №33-п от 15.10.2021г. ,
квалификационный аттестат №0403 от 30.01.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
АО " Институт КазНИПИЭнергопром"

М.П.

АО «Институт «КазНИПИЭнергопром»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
« _____ » _____
подпись расшифровка подписи

Инженер авторского надзора Фомин П.В.
Лицензия № 200291 от 07.04.1995г., БИН 910840000078 Приказ №115 от 12.10.2021г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

**Заказчик:** КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-46-59-56
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

**Договор подряда** № 139 от 25.09.2021 года

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования**

**по объекту: "Корректировка сметной документации рабочего проекта "Строительство тепломагистрали №5 с заменой двух тепловых сетей диаметрами 2Ду 200-300-400 мм на одну тепловую сеть 2 Ду 600мм от ТК-5-20 до НС "Орман" с переподключением пос. Борки на проектируемую тепловую сеть 2 ДУ 600 мм в г. Петропавловске СКО"**

**Основание: Акт выполненных работ №3 за декабрь 2022г.**

Составлен в текущих ценах 2022г.

| № п/п | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Происхождение товара (страна-изготовитель) | Сертификат СТ-KZ (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| | | | | | | |
| | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| 1 | 241-402-0129 РСНБ РК 2022 | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм /Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ/ | м | 380,4 | РК | СТ-KZ 210300160 (84,94%) |
| 2 | 241-411-0115 РСНБ РК 2022 | Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 630-1000х50-1 /Ст 630-1000х50-1-ППУ-ПЭ/ | шт. | 3 | РК | |
| | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | |

и.о. директора ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" Карабельников Е.В.

Петропавловск-спецкоммун-строй