Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27" 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Мелиоратор», г.Кызылорда поселок Тасбугет улица Мустафа Шокая 18**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Мыханов Бердибек Сартаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **Строительство инженерных сетей в мкр. Запад города Шымкент (Наружные сети водоснабжения) (корректировка)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является является **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», Заместитель руководителя Ашаев Абай Есенбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2)субподрядными организациями:

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Су Жоба Курылыс», заказ №16017412-164-11**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **постановление акимата города Шымкент №701 от 02.08.2017года, №735 от 09.0802021года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых

домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Повысительная насосная станция	шт	1		1	1
Водопровод (общая протяженность)	п.м	166 777		165 405	
Распределительная сеть (общая протяженность)	п.м	166 777		165 405	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	п.м	9 676		10608	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	п.м	858,5		858,5	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	п.м	2 889,6		4 144	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	п.м	37695,31		35 939	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	п.м	574		574	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	п.м	1700		1700	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	п.м	113 384		112 120	
Водопроводный колодец из сборных ж/колец d-2000мм	шт	299		299	
Водоразборные колодцы d-1500мм	шт	556		556	
Водопроводный колодец из сборных ж/колец d-1500мм	шт	318		194	
Водопроводный мокрый колодец из сборных ж/колец d-1500мм	шт	49		49	
Колодец прямоугольный 2400x6400	шт	2		2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Повысительная насосная станция принята в подземном исполнении.В помещении повысительной насосной станции устанавливается насосная установка WILO SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 5202|1.В комплекте из 2-х насосов Helix 5202/1-один рабочий ,один-резервный,напорного и всасывающего коллекторов ,шкафа управление ,обратных клапанов,запорно-регулирущей арматуры,напорного мембранного бака,смонтированных на общей раме. (Q = 53,174м³/час; H=25м, N=2*5,5кВт.

Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб: PE 100 SDR 11 питьевая ГОСТ 18599-2001 , футляры из стальных электро-сварных труб д530*10мм, д426*6мм, д325*6мм, д273*5мм по ГОСТ 10704-91.

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов , устанавливаемых в колодцах на водопроводной сети.

Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.Р. 901-09-11.84 диаметрами 2000мм,1500мм,1000мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "27" **апреля 2020 год;**

окончание работ "20" **декабря 2021 год;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,83% и фактически применено 98,83% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____; фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство инженерных сетей в мкр. Запад города Шымкент (Наружные сети водоснабжения) (корректировка)** _____ готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

генеральный директор **Мыханов Бердибек Сартаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)