НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс эстетического воспитания № 8" КГУ "Отдел образования города Петропавловска" КГУ "Управление образования акимата СКО" БИН 960640000733 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева,160 тел 8 (7152) 41-25-62

ПОСТАВЩИК: ТОО "Галоген Азия", БИН 090940007510 , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Пушкина, 158, тел 8(7152) 32-00-02

Стройка: Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Средняяобщеобразовательная школа- комплекс эстетического воспитания №8 КГУ "Отдел образования города Петропавловска" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева,160

Объект: Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Средняяобщеобразовательная школа- комплекс эстетического воспитания №8 КГУ "Отдел образования города Петропавловска"

Дополнительное соглашение № 98-1 от 01.10.2024г. к договору №98 от 05.06.2024года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2024г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2023 ГОДА

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
1	1	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.	шт.	3	9008	27024	
2	2	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полотна дверные. Снятие.	$м^2$	7,48	1569	11736	
3	3	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены. Очистка вручную от водоэмульсионной окраски.	$м^2$	60	1069	64140	
4	4	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия.	$м^2$	307,6	1455	447558	
5	5	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.	$м^2$	307,6	319	98124	
6	6	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.	м	94,8	157	14884	
7	7	1203-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки(РЕШЕТКИ ОТОПЛЕНИЯ).	$м^2$ стен	28,8	543	15638	
9	9	1203-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Шведская стенка. Разборка элементов каркаса из брусьев.	$м^2$ стен	15	2707	40605	
10	10	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Металлические перегородки. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.	т конструкций	0,1602	150050	24038	
		Раздел 2.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
		Подраздел 2.1.	**РЕШЕТКИ ДЛЯ РАДИАТОРОВ**					
17	17	1110-0113-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Ограждение радиаторов высотой до 1 м. Устройство.	$м^2$	23,5	7364	173054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	19	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	46,2	3478	160684	
				ДВЕРИ				
20	20	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях.	$м^2$	7,48	7373	55150	
21	21	1110-0107-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях.	$м^2$	2,52	6351	16005	
22	22	223-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П.	$м^2$	1,6	21858	34973	Казахстан
23	23	223-201-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 двупольныес глухими полотнами ДГ 21-14П, ДГ 23-16П.	$м^2$	8,4	21858	183607	Казахстан
24	24	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление.	м коробок	71,6	1090	78044	
25	25	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4.	шт.	4	3764	15056	Казахстан
				СТЕНЫ				
27	27	1211-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм.	$м^2$	100,58	10959	1102256	
28	28	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	500,93	4190	2098897	
29	29	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	60	1575	94500	
30	30	1115-0403-0310 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску. ***Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1.***	$м^2$ окрашиваемой поверхности	180,97	2362	427452	
				ПОТОЛОК				
31	31	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	456,12	2960	1350116	
32	32	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	456,12	1760	802772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	33	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м.	$м^2$ горизонтальной проекции	307,6	4639	1426956	
				ПОЛЫ				
36	36	1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса деревянные. Устройство.	м плинтусов	89,5	723	64708	
37	37	1115-0403-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	289,62	3166	916937	
38	38	1127-1301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную.	м разметки	96	660	63360	
39	39	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	13,836	1353	18720	
40	40	411-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км.	т·км	276,72	155	42892	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
41	1	1121-0502-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж готовой нише или на стене	шкаф	1	6659	6659	
42	2	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	44	793	34892	
43	3	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	3	243	729	
		Раздел 2.	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ**					
44	4	1121-0502-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка готовой нише или на стене	шкаф	1	15550	15550	
45	5	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287	6287	
46	6	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	7443	37215	
47	7	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	823	2469	Казахстан
48	8	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3838	3838	Казахстан
49	9	247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	10888	10888	Казахстан
50	10	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	39	516	20124	
51	11	1121-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	8	1778	14224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	12	243-107-1301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	186708	1904	Казахстан
53	13	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1428	401954	57399	Казахстан
54	14	243-107-1701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0765	535910	40997	Казахстан
55	15	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0204	582356	11880	Казахстан
56	16	243-107-1904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0408	1900689	77548	Казахстан
57	17	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	39	1669	65091	
59	19	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	39,78	78	3103	Казахстан
60	20	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	48	2705	129840	
61	21	247-103-0819 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-30W, мощность 30 Вт, IP67	шт.	44	18912	832128	Казахстан
63	23	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	3649	7298	
64	24	248-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Светильник модели URAN EFS-350 "Выход"	шт.	2	3660	7320	Казахстан
65	25	247-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56(У191)	шт.	16	2031	32496	Казахстан
66	26	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	5	1406	7030	
67	27	247-212-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	583	583	Казахстан
68	28	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	537	1074	Казахстан
69	29	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16	шт.	2	677	1354	Казахстан
70	30	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	5	123	615	Казахстан
		Отдел 2.	ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Раздел 2.	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Подраздел 2.1.	РЕШЕТКИ ДЛЯ РАДИАТОРОВ					
71	1	1110-0113-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Ограждение радиаторов высотой до 1 м. Устройство	$м^2$	22,27	7364	163996	
72	2	215-301-0409 *РСНБ РК 2022*	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм	$м^2$	47,124	9800	461815	Казахстан
					СТЕНЫ			
73	3	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены. Очистка вручную от водоэмульсионной краски	$м^2$	500,93	1069	535494	
74	4	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	200	1575	315000	
					ПОТОЛОК			
75	5	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Потолок. Очистка вручную от водоэмульсионной краски	$м^2$	456,12	1069	487592	
					ПОЛЫ			
76	6	1111-0101-1203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	301	1858	559258	
77	7	233-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 75х50 мм	$м^3$	2,4682	103968	256614	Казахстан
78	8	1111-0101-3303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из брусков (60х90мм). Устройство	$м^2$ покрытия	301	19772	5951372	
79	9	1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	89,5	723	64709	
80	10	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция из мембраны паро-ветрозащитной паронепронецаемой насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	300	191	57300	
81	11	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	300	120	36000	Казахстан
					Щит баскетбольный			
82	12	1110-0113-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Щит баскетбольный. Устройство	$м^2$	11,48	7364	84539	
83	13	215-301-0409 *РСНБ РК 2022*	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм	$м^2$	11,7096	9800	114754	Казахстан
84	14	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	11,48	3478	39927	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		Раздел 2.	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					
85	15	прайс *лист*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа LED Drive 80W,5000K 7200Lm	шт.	4	21964	87856	Казахстан
86	16	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	238	1010	240380	
87	17	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	86	1157	99502	
			ВСЕГО ПО АКТУ:					20856529
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				12070353
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*6022915*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			машины и механизмы	тенге				217976
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*70105*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				8506587
			перевозки	тенге				61612
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2640			
			ИТОГО	**Тенге**				**20856529**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3%	**Тенге**				**1313961**
			Затраты на ликвидациюснежных заносов 0,3%	**Тенге**				**62569**
			ИТОГО	**Тенге**				**22233059**
			Сметная прибыль 5%	**Тенге**				**1111653**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	**Тенге**				**1111653**
			ИТОГО	**Тенге**				**24456365**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	**Тенге**				**26290592,33**
		0,95	**ИТОГО с пониж коэф согласно договора**	**Тенге**				**24936625,88**
			НДС 12%	**Тенге**				**2992395,11**
			ИТОГО С НДС	**Тенге**				**27929020,98**

ПОСТАВЩИК

ТОО "Галоген Азия", БИН 090940007510

Директор _____ Сералин Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс эстетического воспитания № 8" КГУ "Отдел образования города Петропавловска" КГУ "Управление образования акимата СКО" БИН 960640000733

Директор _____ Уалиева А.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Алатау ТН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ А.Садиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Проектно-внедренческое предприятие "Яшма"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Филатова И.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)