Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего внутрипоселкового газопровода в с.Косоткель Кобдинского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		09.авг	**21.08.2023**				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего выполнено	**7 500 000,00**	**6 696 428,57**							**803 571,43**	**7 500 000,00**
Акт приемки выполненных работ №1		**6 696 428,57**	**6 696 428,57**			**0,00**			**803 571,43**	7 500 000,00

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нурымбет Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "ВЛАД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Бакытжанулы Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик ТОО "АСК-7 НС",Республика Казахстан, Актюбинская, Шалкарский, Шалкар, Мырзағұл Шыманұлы, дом № 33	070240001215
Исполнитель Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1, тел.: 53-62-38	980240002283

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №09-08 от 21.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
4	06.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство подводящего внутрипоселкового газопровода в с.Косоткел Кобдинского района Актюбинской области»			услуга	1	7 500 000,00	7 500 000,00	803 571,43
				Итого	1	x	7 500 000,00	803 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Баратжанулы И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Ген.директор / / Нурлыбет И.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата составления (принятия) работ (услуг) 06.12.2023

М.П.

М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Хобдинский район

Заказ 173

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего внутрипоселкового газопровода в с.Косоткель Кобдинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети подводящего газоснабжения (Внеплощадочные сети)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 09-08 от 21.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь

Наружные сети подводящего газоснабжения (Внеплощадочные сети)

Основание: РП 0147/2022 - ГСН

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Газопровод подземный полиэтиленовый высокого давления											
.1 Газопровод подземный											
1	1124-0202-0109	Газопроводы врезаемые диаметром до 400 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР=99%	врезка	1	66 474,00	17 880,31	66 474	17 880	0	48 108,00	127 794,00
					48 593,58	0,00	48 594,00	0	0	13 212,00	

10	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром до 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0025	1 770 000,00	1 100 340,53	4 425	2 751	0	2 418,00	7 751,00
					669 498,72	307 382,57	1 674,00	768	0	908,00	
11	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	2031,972	228,01	228,01	463 310	463 310	0	99 881,00	608 246,00
					0,00	68,27	0,00	138 723	0	45 055,00	
12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	60,9	2 853,33	0,00	173 768	0,00	0,00	125 113,00	322 791,00
					2 853,33	0,00	173 768,00	0,00	0,00	23 910,00	
13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	660,39	1 240,76	0,00	819 385	0,00	0,00	589 957,00	1 522 089,00
					1 240,76	0,00	819 385,00	0,00	0,00	112 747,00	
14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1371,602	37,42	37,42	51 325	51 325	0,00	10 241,00	66 491,00
					-	10,37	-	14 224	0,00	4 925,00	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	1371,602	236,84	115,88	324 850	158 941	0,00	168 980,00	533 336,00
					120,96	50,15	165 909,00	68 786	0,00	39 506,00	
16	1122-0501-0401	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	1,48894918	564 148,56	265 501,60	839 989	395 318	0,00	556 424,03	1 508 125,57
					298 646,96	78 830,31	444 670,15	117 374	0,00	111 713,01	

1.2 Переход через автомобильную дорогу

37	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	135	228,01	228,01	30 781	30 781	-	6 636,00	40 410,00
					-	68,27	-	9 216	-	2 993,00	

38	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	21,06	1 240,76	-	26 130	-	-	18 814,00	48 540,00
					1 240,76	-	26 130,00	-	-	3 596,00	
39	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	113,94	37,42	37,42	4 264	4 264	-	851,00	5 524,00
					-	10,37	-	1 182	-	409,00	
40	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	113,94	236,84	115,88	26 986	13 203	-	14 037,00	44 305,00
					120,96	50,15	13 782,00	5 714	-	3 282,00	
41	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 125 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	47	5 751,66	4 762,19	270 328	223 823	0	91 888,00	400 982,00
					989,46	985,33	46 505,00	46 311	-	38 766,00	
43	1122-1401-0301	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	65	1 623,95	11,64	105 557	757	0	103 961,00	227 519,00
					1 612,30	3,25	104 800,00	211	-	18 001,00	
45	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	5	1 720,26	266,62	8 601	1 333	-	8 003,00	17 932,00
					1 453,64	1,34	7 268,00	7	-	1 328,00	
47	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 125 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%:К1трр=0,156;К1трм=0,156;К1экс=0,156;К1мат=0,156;	футляр	1	2 995,00	845,31	2 995	845	0	2 143,00	5 849,00
					2 150,04	14,90	2 150,00	15	-	711,00	
48	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР=99%	шт.	1	8 301,00	3 230,52	8 301	3 231	0	6 130,00	15 951,00
					5 070,01	1 121,74	5 070,00	1 122	-	1 520,00	
49	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,36	3 466,67	1 659,27	1 248	597	0	706,00	3 081,00
					1 807,19	346,34	651,00	125	-	1 127,00	

0	1122-0801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	1	2 055,17	294,58	2 055	295	-	1 940,00	4 315,00
					1 760,59	2,67	1 761,00	3	-	320,00	
52	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	3	1 490,35	128,37	4 471	385	-	4 496,00	9 684,00
					1 361,98	0,38	4 086,00	1	-	717,00	
56	1125-0210-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,065	1 288 200,00	1 092 132,66	83 733	70 989	0	23 580,00	115 957,00
					196 067,07	202 590,37	12 744,00	13 168	-	8 644,00	
57	1339-0201-0505	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	2	1 323,50	35,64	2 647	71	0	1 571,00	4 568,00
					1 288,22	-	2 576,00	-	-	350,00	
58	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 041,00	128,90	2 041	129	0	1 949,00	4 322,00
					1 912,20	57,31	1 912,00	57	-	332,00	
1.3 Переход через участок с зелеными насаждениями											
60	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	45	228,01	228,01	10 260	10 260	-	2 212,00	13 470,00
					-	68,27	-	3 072	-	998,00	
61	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	17,46	1 240,76	-	21 664	-	-	15 598,00	40 243,00
					1 240,76	-	21 664,00	-	-	2 981,00	
62	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	37,98	37,42	37,42	1 421	1 421	-	284,00	1 841,00

					-	10,37	-	394	-	136,00	
63	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	37,98	236,84	115,88	8 995	4 401	-	4 679,00	14 768,00
					120,96	50,15	4 594,00	1 905	-	1 094,00	
64	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 90 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	67	5 751,66	4 762,19	385 361	319 067	0	130 988,00	571 611,00
					989,46	985,33	66 294,00	66 017	-	55 262,00	
66	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	2	1 720,50	266,62	3 441	533	-	3 201,00	7 173,00
					1 453,64	1,34	2 907,00	3	-	531,00	
68	1125-0210-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,067	1 288 194,03	1 092 132,66	86 309	73 173	0	24 306,00	119 525,00
					196 067,07	202 590,37	13 136,00	13 574	-	8 910,00	
69	1339-0201-0505	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%	стык	2	1 323,50	35,64	2 647	71	0	1 571,00	4 568,00
					1 288,22	-	2 576,00	-	-	350,00	

Итого по разделу 1 **6 418 762**

Раздел 2 Газопровод надземный стальной высокого давления

2.1 Установка ГРПШ

70	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР=98%	установка	2	20 631,00	1 356,66	41 262	2 713	0	38 628,00	89 851,00
					19 274,64	433,73	38 549,00	867	-	9 961,00	

3	1124-0207-0202	Ковер для футляра выхода из земли. Устройство НР=99%	шт.	2	5 087,00	995,67	10 174	1 991	0	8 858,00	21 984,00
					4 091,53	382,06	8 183,00	764	-	2 952,00	
4	1124-0207-0202	Пункт контрольный. Устройство НР=99%	шт.	6	5 087,17	995,67	30 523	5 974	0	26 573,00	65 950,00
					4 091,53	382,06	24 549,00	2 292	-	8 854,00	
5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,306	3 467,32	1 659,27	1 061	508	0	600,00	2 555,00
					1 807,19	346,34	553,00	106	-	894,00	
2 Узел выхода из земли Ø108											
6	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	3 843,00	214,84	3 843	215	0	3 687,00	8 156,00
					3 627,81	95,52	3 628,00	96	-	626,00	
9	1122-0301-0203	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0023	1 116 956,52	379 153,35	2 569	872	0	2 036,00	4 979,00
					737 679,36	156 441,83	1 697,00	360	-	374,00	
0	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00333	1 406 606,61	692 387,24	4 684	2 306	0	3 061,00	8 371,00
					713 978,53	214 495,58	2 378,00	714	-	626,00	
3	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	1 459,00	89,11	2 918	178	0	2 713,00	6 094,00
					1 369,96	-	2 740,00	-	-	463,00	
6	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	1 240 000,00	313 551,63	1 116	282	0	924,00	2 209,00
					926 290,56	110 261,68	834,00	99	-	169,00	
7	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	758 888,89	285 351,81	683	257	0	470,00	1 293,00
					473 694,72	54 521,48	426,00	49	-	140,00	
8	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%:К1трр=0,2;К1трм=0,2;К1экс=0,2;К1мат=0,2;	футляр	1	3 840,00	1 083,73	3 840	1 084	0	2 747,00	7 498,00

					2 756,45	19,10	2 756,00	19	-	911,00	
89	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	64,44	3,15	58	3	0	38,00	107,00
					60,57	0,36	55,00	-	-	11,00	
90	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	0,9	75,56	4,57	68	4	0	45,00	130,00
					70,76	0,72	64,00	1	-	17,00	
.3 Узел выхода из земли Ø89 (от ГРПШ)											
91	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	3 843,00	214,84	3 843	215	0	3 687,00	8 156,00
					3 627,81	95,52	3 628,00	96	-	626,00	
94	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0018	1 051 111,11	345 103,25	1 892	621	0	1 514,00	3 682,00
					706 244,16	143 443,62	1 271,00	258	-	276,00	
95	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00326	1 406 441,72	692 387,24	4 585	2 257	0	2 997,00	8 312,00
					713 978,53	214 495,58	2 328,00	699	-	730,00	
99	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	1 493 333,33	566 243,13	1 344	510	0	1 023,00	2 562,00
					926 290,56	221 059,66	834,00	199	-	195,00	
100	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	758 888,89	285 351,81	683	257	0	470,00	1 293,00
					473 694,72	54 521,48	426,00	49	-	140,00	
101	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%:К1трр=0,2;К1трм=0,2;К1экс=0,2;К1мат=0,2;	футляр	1	3 840,00	1 083,73	3 840	1 084	0	2 747,00	7 498,00
					2 756,45	19,10	2 756,00	19	-	911,00	

2	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	64,44	3,15	58	3	0	38,00	107,00
					60,57	0,36	55,00	-	-	11,00	
3	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	0,9	75,56	4,57	68	4	0	45,00	130,00
					70,76	0,72	64,00	1	-	17,00	
		2.4 Узел выхода из земли Ø89 (к ГРПШ)									
04	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	3 628,00	-	3 628	0	0	3 687,00	7 939,00
					3 627,81	95,52	3 628,00	96	-	624,00	
07	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0018	706 111,11	-	1 271	0	0	1 514,00	3 056,00
					706 244,16	143 443,62	1 271,00	258	-	271,00	
108	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00326	714 110,43	-	2 328	0	0	2 997,00	6 037,00
					713 978,53	214 495,58	2 328,00	699	-	712,00	
112	1122-0301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0009	926 666,67	-	834	0	0	1 023,00	2 048,00
					926 290,56	221 059,66	834,00	199	-	191,00	
113	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0009	473 333,33	-	426	0	0	470,00	1 034,00
					473 694,72	54 521,48	426,00	49	-	138,00	
114	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%:К1трр=0,2;К1трм=0,2;К1экс=0,2;К1мат=0,2;	футляр	1	2 756,00	-	2 756	0	0	2 747,00	6 406,00
					2 756,45	19,10	2 756,00	19	-	903,00	

115	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	0,9	61,11	-	55	0	0	38,00	104,00
					60,57	0,36	55,00	-	-	11,00	
116	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	0,9	71,11	-	64	0	0	45,00	126,00
					70,76	0,72	64,00	1	-	17,00	

Итого по разделу 2	**277 667**
Итого по смете	**6 696 429**
НДС 12%	803571,43
Всего с НДС	**7 500 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "АСК-7НС"

_____ **Нурымбет Н.Н.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____ **Бакытжанулы Ш.**