Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа
2019 г. № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» 12 2023 года

Заказчик *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района", БИН 130840016843,инд. 040724, Алматинская область, село Покровка, ул Алматинская 84, тел. : 87017178588*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «12» 12 2023 год, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752, Алматинская область, город Конаев, ул. Индустриальная, 51, телефон 8727 3916060.

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «12» 12 2023 год, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма КС" ("Құрылыс Сапатау"), Директор Кабилов Дильмурат Турсунович, эксперт Савутов Дилмурат Давут оглы №KZ30VJE00060379 от 14.12.2020г..Тел. 87017331790.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ (прилагается) «12» 12 **2023 год,** Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖетысуГипроСтрой", Салыкжанов Сержан Аубакирович, приказ № 8/1 от 30.06.2023г., БИН 060940006547, телефон 8(7282)30-90-94.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство линии электропередач с. Туймебаева Ащыбулакского сельского округа Илийского района», вид строительство – новое строительство, второй – нормальный уровень ответственности

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: *Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский сельский округ, село Туймебаева*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок *Распоряжение акима Ащыбулакского сельского округа от 03.08.2022 года № № 336 н/қ;337 н/қ;338 н/қ;339 н/қ.*

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____» _____20___года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных *ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ92REA00351614 от 14.09.2023*

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации *Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖетысуГипроСтрой". рабочий проект, 19/21*

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) *ГУ "Отдел ЖКХ, и ЖИ Илийского района", № 6-н/қ от 12 .06.2023 года.*

(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2023года ;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 года ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 ;** фактически, месяц: **3 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Технологические и архитектурно-строительные решения.

1. Проект электроснабжения с.Туймебаева, Ащыбулакского сельского округа, Илийского района, выполнен на основании технических условий № 25.1-6794, № 25.1-6795, № 25.1-6796, № 25.1-6797, № 25.1-6798 от 29.10.2021 выданных АО "АЖК" и задания на проектирование, выданное заказчиком. Технические условия выданы АО «АЖК». Рабочий проект выполнен в соответствии с технической и нормативной документацией, ПУЭ РК, 2015 г.

2. По степени надежности электроснабжения, объект относится к III категории. Электроснабжение с.Туймебаева, осуществляется установкой 5 комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН-250кВА в центрах нагрузки села..

3. ВЛЗ-10 кВ запроектирована по пособию для проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 6-20кВ с защищенными проводами (ВЛЗ) с использованием арматуры фирмы ENSTO. ВЛЗ-10кВ принята одноцепная на железобетонных опорах СВ105-5, с подвеской провода СИПЗ 1х70мм²

4. ВЛИ-0,4 кВ запроектирована двух цепной на железобетонных опорах СВ105-5 воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами с использованием

арматуры фирмы ENSTO. Проектом принят самонесущий изолированный провод СИП4 разного сечения. По требованию заказчика, проектом выполнены магистральные сети электроснабжения, подвод питания к существующим жилым домам и электроосвещения улиц. Для подвески и соединения СИП предусмотрено использование арматуры компании ENSTO. На всех магистральных линиях 0,4 кВ, предусмотрена отдельная линия для подключения светильников уличного освещения. При подключении потребителей, счетчики должны быть совместимы с УСПД "Сайман". Рекомендуемый тип ШУЭ-07-1Н-СІ-08-GSM/GPRS. Часть линий 0,4 кВ проходит по опорам проектируемой ВЛЗ-10 кВ. в этом случае в спецификации закладывается только подвесная арматура для провода СИП4. Проектом предусмотрено уличное освещение светильникам консольного типа на проектируемых опорах 10-0,4кВ. Питание и управление освещением выполняется ШУНО из ТП. Нормируемая освещенность дорог составляет 10Лк, проездов -8Лк. Проектом предусмотрена подключение щитов учета ЩУ на всех жилых домах от проектируемых опор ВЛИ-0.4кВ. Для подключения домов при большом расстоянии пролета, проектом предусмотрены подставные опоры ОПу.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими (районными) эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего *353, 286* млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ *261,358* млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *16,576* млн.тенге; прочие затраты *75,352* млн. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего *353, 286* млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ *261,358* млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *16,576* млн.тенге; прочие затраты *75,352* млн. тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,93% и фактически применено 98,93% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности зданий;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Строительство линии электропередач с. Туймебаева Ащыбулакского сельского округа Илийского района»***

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района", БИН 130840016843

Руководитель *Майшыбаев Ауелбек Батырбекович*

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Аккредитованная организация: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма КС" ("Құрылыс Сарапшы")*

Директор *Кабилов Дильмурат Турсунович*

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Аттестованный эксперт: *Савутов Дилмурат Давут оглы, №KZ30VJE00060379*

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

организация: *ТОО «ЖетысуГипроСтрой».*

Зам.директора *Салыкжанов Сержан Аубакирович.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Кернеу-К»

Директор *Молдахметов Рыскали Турсумбаевич*

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)