Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
Алматинская область, с.Покровка, Алматы, 84
БИН 130840016843, ИИК KZ71070103KSN0904000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Кернеу-К"
Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51
БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор подряда (контракт) №487/23-4 от 19.06.2023 года

Наименование стройки: "Строительство линии электропередач с. Туймебаева Ащыбулакского сельского округа Илийского района"

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		487/23-4	19.06.2023			ТОО "Кернеу-К"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные: на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство линии электропередач с. Туймебаева Ащыбулакского сельского округа Илийского района	25 539 797,07	22 803 390,24							2 736 406,83	25 539 797,07
Всего выполнено	**25 539 797,07**	**22 803 390,24**							**2 736 406,83**	**25 539 797,07**
Итого к оплате с НДС										**25 539 797,07**

К оплате за текущий месяц: Двадцать пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч семьсот девяносто семь тенге 07 тиын

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель_____Майшыбаев А.Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Директор_____Молдахметов Р.Т.

Технадзор:

ТОО "Фирма КС"

Директор_____Кабилов Д.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**
Алматинская область, с.Покровка, Алматы, 84, БИН 130840016843, ИИК KZ71070103KSN0904000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",**
Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство линии электропередач с. Туймебаева Ащыбулакского сельского округа Илийского района"**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/23-4 от 19.06.2023 года**

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2023 (месяц, год)

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330208-0201	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	16381,01	10072,01	16381	10072	1383	7735	26045	
						4926	4742,23	4926	4742		1929		
2	2	Е11-330208-0202	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	49235,05	12717,08	49235	12717	13238	22289	77245	
						23280,4	4580,37	23280	4580		5722		
3	3	515-102-0413 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	4	2014265		8057060		8057060		8057060	
4	4	515-101-0106 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**	шт.	4	1154205		4616820		4616820		4616820	
5	7	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	30	33022,19	17342,37	990666	520271	27055	550528	1664489	
						14778	8160,67	443340	244820		123295		
6	8	С1225-204-0312	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	шт.	90	92145		8293050		8293050		8956494	Казахстан
											663444		
7	320	Е11-070101-0102	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	2	2995,29	1615,07	5991	3230	0	4798	11651	
						1380,22	652,68	2760	1305		863		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	321	С1225-204-0605	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.	2	34534		69068		69068		74593	Казахстан
											5525		
9	322	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,2	5466,25	2427,9	17492	7769	5781	6786	26220	
						1231,65	1048,5	3941	3355		1942		
10	323	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,01	17889		179		179		193	Казахстан
											14		
11	324	С1211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3,2	2973		9514		9514		10275	Казахстан
											761		
			ИТОГО:					22125456	554059	8419268	592136	23521085	
								478247	258802	12673880	803495		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							12673880			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		260332,92					
			Итого с временными									23781417,92	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		222150,76					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24003568,68	
			Итого со скидкой подрядчика			0,95						22803390,24	
			НДС			12 %		2736406,829					
			Итого с НДС									25539797,07	

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель
_____ Майшыбаев А.Б

Подрядчик:
ТОО "КернеУ-К"

_____ Молдахметов Р.Т.

Технический надзор:
ТОО "Фирма КС ("Курылыс Сарапшы")" _____ Савутов Д.Д.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ЖетысуГипроСтрой" _____ Салыкжанов С.А.