Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «ГИМАТС транс», Ұлытау область, г.Жезказган, ул. Абая, дом 46, квартира 2**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора_ **Байбатыров Куаныш Габдуллаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 4 этажному 56 квартирному жилому дому поз. 164 г.Сатпаев»**.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев" 101301, Карагандинская обл., Сатпаев Г.А., г. Сатпаев, пр. Сатпаева 108, руководитель Суттибаева Назикул Сейткалиевна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Градостроймонтаж» БИН 200440004355, ТОО «Ulytau building» БИН 050340015760, ТОО «Ismir Company» БИН 100840010422, ТОО «L.M. Electric» БИН 090240001161, ТОО «Атакент-TTS» БИН 131040023740.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК "Жезказганпроект" номер проекта 2019-05**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"от 02.06.2020г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

По благоустройству территории предусматривается устройство асфальтобетонного покрытия площадок и проездов, тротуары для движения пешеходов вдоль проездов, покрытие детской площадки из песчано-гравийной смеси, расстановка малых архитектурных форм заводского изготовления.

Площадь покрытий:

- асфальтобетонное покрытие – 1845 м2:
- тротуарная плитка - 259 м2;
- покрытие из ПГС – 235 м2.

Электроснабжение выполняется от существующей трансформаторной подстанции ТП №8 "7мкр", РУ-0,4кВ фидера №3(основной) и №4 (резервный) с установкой на свободные места рубильников марки РПС-400А и счетчиков типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.I.2, а так же с заменой выключателей нагрузки ВНП-6кВ на ВНА-6кВ на ячейках №2, №6 и установки реле минимального и максимального напряжения с контактором на вводе ВРУ. Сеть электроснабжения выполняется кабелем марки АВБШв-1 от ТП довводного устройства дома. Проектом предусмотрена прокладка кабелей в траншеях с защитой полипропиленовыми трубами на всем протяжении. При вводе кабелей в здание кабели защищаются хризотилцементными безнапорными трубами. Металлическая броня кабеля и муфты заземляются гибким медным проводом марки МГ.

Тепловые сети прокладываются подземно в непроходных каналах КЛ70х51, КЛ126х50совместтно с сетями водоснабжения. Компенсация тепловых удлинений предусмотрена за счет углов поворотов. Трубы приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Изоляция труб при подземной прокладке принята «Изовером» толщиной 40мм. Покрывной слой – стеклопластик.

Водоснабжение. Врезка сети водоснабжения произведена к существующему трубопроводу Ø160мм. Водопровод выполнен полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 по ГОСТ 18599-2001, Ø75-96.0п.м. Прокладка трубопровода предусмотрена совместно с сетями проектируемого теплоснабжения в одном ж.б. лотке. Предусмотрен перенос сетей водопровода идущие на дом поз.162 попадающие пол пятна застройки.

Водоотведение. Сброс стоков от сети водоотведения произведена в существующие сети канализаций. Самотечные сети водоотведения выполнены из полиэтиленовых безнапорных гофрированных труб для наружных сетей канализаций с раструбом SN8 по ГОСТ Р 54475-2011, Ø160мм – 55.0 п.м.. Колодцы приняты типовые из сборных железобетонных элементов. Серия 3.900.1-14 выпуск 1.

Питание в управление наружного освещения выполняется от фидера освещения существующего ВРУ-0,4кВ жилого дома. Включение освещения выполняется автоматически (по уровню освещенности). Наружное освещение выполняется светодиодными светильниками марки GALAD Победа LED-150-ШБ2/К50, установленными на 11 м металлических опорах типа СТВ11-3.0 с кронштейнами "Ива".

Настоящий рабочий проект выполнен на основании договора и включает в себя разработку площадки для хранения ТБО (с ограждением) и ограждения детской площадки.

Площадка под ТБО -монолитная, железобетонная, из бетона класса В15, F75.

Фундаменты под ограждения – монолитные железобетонные из бетона класса В15, F75.

Ограждения – из металлических прокатных профилей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **август 2020года**;
месяц, год
окончание работ: **ноябрь 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2;**
фактически, месяц: **4;**
9. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **43 909.00** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **39 090 254** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **114 211** тенге;
10. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **41 548 012** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **36 982 228** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **114 211** тысяч тенге;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство подводных инженерных сетей к 4 этажному 56 квартирному жилому дому поз. 164 г. Сатпаев» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ГИМАТС Транс»

Байбатыров К.Г. 28.12.2020г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

ГИМАТС транс
М.П.