Заказчик Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Форма №КС-3

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения сельского округа Баскудык"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

	код	код	договор		источник		организационно-правовая форма	
			Договор № 45	от 26 мая 2017г				
			Доп.соглашение №66/11	от27 апреля 2021г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	2 693 809 014,57		2 540 613 208,59		65 011 663,25	88 184 142,74			323 257 081,75	3 017 066 096,32.
месяц		11 208 658,35		9 239 013,35	1 969 645,00				1 345 039,00	12 553 697,35
Удержано 5% за текущий месяц		560 432,92							67 251,95	627 684,87
Итого к оплате		10 648 225,43							1 277 787,05	11 926 012,48

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель:
Калжанов М.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
Керелбаев А.С.

Заказчик : Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" **Форма №2в**

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»

Доп.соглашение № 66/11 от 27.04.2021 г к договору № 45 от 26 мая 2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения сельского округа Баскудык"

А К Т № 33

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2021г.

по обьекту: "Строительство сетей водоснабжения сельского округа Баскудык."

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,		страна произ ведения
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин				
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины		
									%	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. смета № 2-2-1СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ОСТАТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ												
			ё									
1	1	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	127,92	-66099,00	--	-8455384	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-8455384	--			--	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-8455384					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-8455384					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-507323					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-8962707					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-8962707					
РАЗДЕЛ 2. /КОРРЕКТИРОВКА/НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-2 Смета № 2-7-5 АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ												
2	1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные на 5 шлейфов	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23	**каз**
			шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--	
3	2	коммерческое предложение ТОО "Skala Group"	Прибор пожарный приемно-контрольный на 5 шлейфов со встроенным передатчиком, рабочей частотой в пределах полосы 433,92+0,2% МГц, подключение ынешнего питания от сети переменного тока 220В+10/-15%, тип RS-202TP	1	19320,19	--	19320	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
4	3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении	5	369,90	1,60	1850	8	1562	2,00	10	**каз**
			шт		347,00	--	1735	--	90	--	--	

5	4	С151804-3195 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М, напряжение питания от 9 до 30 В, ток потребления в дежурном режиме не более 0,045 мА, чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м	5	299,00	--	1495	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
6	5	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: ручной в нормальном исполнении	2	153,50	--	307	--	259	1,00	2	**каз**
			шт		144,00	--	288	--	90	--	--	
7	6	С151804-3213 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ, напряжение питания /шлейфовое/ 9...28В, токпотребления в дежурном режиме не более 0,1 мА, ток потребления в режиме "Пожар" 18...25 мА, встроенная оптическая индикация дежурного режима и срабатывания /красного свечения/	2	534,00	--	1068	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
8	7	Ц0110-668-2	Оповещатель комбинированный светодиодный	2	369,90	1,60	740	3	625	2,00	4	**каз**
			шт		347,00	--	694	--	90	--	--	
9	8	С123-080304-0507	Оповещатели охранно-пожарные комбинированные светодиодные модели Маяк-12, питание 9-27В постоянного тока, степень защитыоболочки IP54 ГОСТ Р 54126-2010	2	268,26	--	537	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
10	9	Ц0110-99-6	Резервный источник питания	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9	
			шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--	
11	10	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, основной источник питания-сеть переменного тока напряжением /220+22-33/ В, резервный источник питания батарея 12 В, 17А/ч, выходное напряжение при питании от сети и заряженной батареи /13,6+0,6/ В	1	7208,27	--	7208	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
12	11	Ц0108-593-11	Световое табло "Выход"	2	241,70	91,00	483	182	298	0,82	2	**каз**
			шт		131,00	25,70	262	51	95	0,15	--	
13	12	С151704-3	Табло световое "Вход", рабочее напряжение 12В, потребляемый ток 90 мА, рабочая температураот -40 град.С до +50 град.С	2	441,00	--	882	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	

14	13	Ц0108-410-2	Кабельный канал 40х25	10	39,00	1,50	390	15	248	0,16	2	
			м		25,90	0,20	259	2	95	--	--	
15	14	С123-061710-	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	10	45,73	--	457	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
16	15	Ц0108-410-1	Кабельный канал 25х16	40	34,20	1,20	1368	48	889	0,14	6	
			м		23,20	0,20	928	8	95	--	--	
17	16	С123-061710-	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	40	24,86	--	994	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
18	17	С130804-63	Внутренний угол для кабельного канала 25х16	0,5	241,00	--	121	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
19	18	С130804-63	Внешний угол для кабельного канала 25х16	0,5	241,00	--	121	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
20	19	Ц0110-55-3 примен.	Прокладка кабеля в кабель-канале, масса 1 м до 1 кг	50	72,90	--	3645	--	2399	0,33	17	
			м		53,30	--	2665	--	90	--	--	
21	20	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	125,60	64,10	628	321	272	0,26	1	
			м		41,40	15,80	207	79	95	0,09	--	
22	21	С130806-8 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	5	58,00	--	290	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
23	22	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	5	14,60	0,20	73	1	57	0,07	--	
			м		11,80	0,10	59	1	95	--	--	
24	23	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене, масса 1 м до 1 кг	250	72,90	--	18225	--	11993	0,33	83	
			м		53,30	--	13325	--	90	--	--	
25	24	С123-060408-0501	Кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката марки КСПБ 2х0,4	0,051	4405,68	--	225	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	

26	25	С151601-342 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	64596,00	--	329	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
27	26	прайс-лист ТОО "СнабИндустрия"	Кабель контрольный с медными жилами универсальный бронированный, ПВХ изоляцей марки МКЭКШВнг 1х 2х1	255	180,05	--	45912	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
28	27	Ц0108-141-1	Лента сигнальная	250	26,40	3,10	6600	775	4655	0,11	28	
			м		19,10	0,50	4775	125	95	--	1	
29	28	коммерческое предложен	Сигнальная лента ЛСЭ 0,30/150У1	250	16,44	--	4111	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			123392	1354			185	
				Тенге			30912	266			2	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			123102					
		Материалы -		Тенге			8056					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82780					
			Накладные расходы -	Тенге			28398					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9090					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			160590					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			290					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			290					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			307					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			160898					
РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ОКРУГА "БАСКУДЫК" /КОРРЕКТИРОВКА/ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-2 Смета № 2-7-6 АВТОМАТИЗАЦИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ													
			ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ									
30	1	Ц0112-698-1	Бобышки на условное давление до 10 МПа	10	436,80	18,80	4368	188	1197	0,58	6	
			шт		133,00	--	1330	--	90	--	--	
31	2	Ц0112-698-1	Штуцеры на условное давление до 10 МПа	10	436,80	18,80	4368	188	1197	0,58	6	
			шт		133,00	--	1330	--	90	--	--	
32	3	С123-020801-	Контргайка Ц-15 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	1	342,23	--	342	--	--	--	--	
			10 шт.		--	--	--	--	--	--	--	

33	4	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании - кран шаровой	10	64,86	--	649	--	446	0,29	3	
			шт		49,50	--	495	--	90	--	--	
34	5	С130904-57 Изм. и доп. вып.	Краны трехходовые шаровые натяжные 11Б18бк с фланцем для контрольного монометра	10	431,00	--	4310	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
35	6	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях /манометр показывающий/	10	311,79	--	3118	--	2774	2,00	20	**росс**
			шт		308,25	--	3083	--	90	--	--	
36	7	С123-051501-0101	Манометр показывающий МП4УУ2, диаметр 160мм, класс точности 1, диапазон измерения 0-0,6МПа	10	737,55	--	7376	--	--	--	--	**росс**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
37	8	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании на закладных устройствах - реле давления	3	427,73	--	1283	--	1142	2,00	6	
			шт		423,00	--	1269	--	90	--	--	
38	9	коммерческое предложение ТОО	Реле давления без разделительной мембраны, с манометром РД-314М-4-6	3	10852,19	--	32557	--	--	--	--	**росс**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
39	10	Ц0111-250-1	Датчик-реле уровня	2	210,04	--	420	--	348	1,00	2	
			компл		193,50	--	387	--	90	--	--	
40	11	коммерческое предложение	Датчик-реле уровня РОС 301 УХЛ4 в комплекте с тремя датчиками и передающим преобразователем ППР-03	2	7810,29	--	15621	--	--	--	--	
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
41	12	Ц0111-250-1	Реле уровня	1	210,04	--	210	--	174	1,00	1	
			компл		193,50	--	194	--	90	--	--	

42	13	коммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Реле уровня одноуровневое PZ-828 в комплекте с передающим преобразователем	1	7865,10	--	7865	--	--	--	--	**росс**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
43	14	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	379	39,50	3,50	14971	1327	9577	0,16	61	
			м		25,90	0,70	9816	265	95	--	2	
44	15	С130806-19 Изм. и доп. вып.	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	379	120,00	--	45480	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
45	16	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	379	10,60	0,10	4017	38	3204	0,06	23	
			м		8,80	0,10	3335	38	95	--	--	
46	17	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	22	49,40	4,90	1087	108	702	0,20	4	**росс**
			м		32,60	1,00	717	22	95	0,01	--	
47	18	С130806-9 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	22	82,00	--	1804	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
48	19	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	22	14,60	0,20	321	4	249	0,07	2	
49	20	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3	
			м		48,80	0,50	586	6	95	--	--	
50	21	С123-061705-	Металлорукав Dy-20мм РЗ-ЦХ 20	10	48,80	--	488	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
51	22	С123-061705-	Металлорукав Dy-32мм РЗ-ЦХ 32	2	99,75	--	200	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	

52	23	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные металлические рукава: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	10	10,60	0,10	106	1	85	0,06	1	
			м		8,80	0,10	88	1	95	--	--	
53	24	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные металлические рукава: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2	14,60	0,20	29	--	23	0,07	--	
			м		11,80	0,10	24	--	95	--	--	
54	25	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	286	175,20	75,70	50107	21650	25350	0,44	126	
			м		72,70	20,60	20792	5892	95	0,12	34	
55	26	прайс-лист ТОО "СнабИндустрия"	Универсальный кабель для промышленных сетей передачи данных, ПВХ изоляция не распространяющая горение, проволочная броня, цветовая маркировка витых пар медных проводов МКЭКШвнг сеч.2х2х1,0мм2	417,18	268,29	--	111925	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
56	27	прайс-лист ТОО "СнабИндустрия"	Универсальный кабель для промышленных сетей передачи данных, ПВХ изоляция не распространяющая горение, проволочная броня, цветовая маркировка витых пар медных проводов МКЭКШвнг сеч.4х2х1,0мм2	91,8	395,72	--	36327	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
57	28	прайс-лист ТОО "СнабИндустрия"	Универсальный кабель для промышленных сетей передачи данных, ПВХ изоляция не распространяющая горение, проволочная броня, цветовая маркировка витых пар медных проводов МКЭКШвнг сеч.7х2х1,0мм2	204	585,36	--	119414	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
58	29	Ц0108-404-1	Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах, количество и сечение до 2х6 мм2	4	30,20	7,30	121	29	80	0,12	--	
			м		19,00	2,10	76	8	95	0,01	--	
59	30	С151607-134 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0021	8989,00	--	19	--	--	--	--	**каз**

			км		--	--	--	--	--	--	--	
60	31	С151607-115 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0021	7824,00	--	16	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
61	32	Ц0111-168-1	Щиты шкафные, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5	
			шт		722,25	18,00	722	18	90	0,10	--	
62	33	коммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Щит шкафной малогабаритный ЩШМ-800-600-350УХЛ IP30 в комплекте	1	108741,16	--	108741	--	--	--	--	**росс**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
			УСТАНОВКА ДВУХ КОРОБОК КП 12 НА СТОЙКЕ									
63	34	Ц0111-1-6	Конструкции для установки приборов, массой до 25 кг	1	1365,99	81,35	1366	81	267	2,00	2	
			шт		294,75	2,25	295	2	90	0,01	--	
64	35	С151803-11	Стойка напольная ЗК1-113-02-А, окрашенная	1	6690,00	--	6690	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
65	36	Е0109-49-1	Крепление стойки дюбелем	8	20,14	0,23	161	2	144	0,12	1	
			шт		19,91	0,09	159	1	90	--	--	
66	37	С11011-1162 Изм. и доп.в примен.	Дюбели монтажные ДВ-МВ 10	8	36,00	--	288	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
67	38	Ц0108-152-14	Профиль Z-образный, масса до 2 кг	2	107,90	3,90	216	8	60	0,15	--	
			шт		30,40	1,20	61	2	95	0,01	--	
68	39	прайс-лист ОМТС АО "ЭЛМО"	Профиль ZП К241 У1 Z-образный 32х40х32 мм, толщиной 2 мм, с защитным покрытием	2	418,19	--	836	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
69	40	С11011-2095 Изм. и	Болт стальной оцинкованный М8х12.58 с гайкой М8.5 и шайбой 8.02	2	10,22	--	20	--	--	--		**каз**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	

70	41	Ц0108-641-1	Коробка соединительная клеммная, до 24 х 24 зажимов	2	5648,30	16,30	11297	33	5476	17,00	34	
			шт		2880,00	2,30	5760	5	95	0,01	--	
71	42	коммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Коробка соединительная КП-12, количество клеммных зажимов 12 шт., маркировка взрывозащитв 2ExeIIT5	2	3069,31	--	6139	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
72	43	Ц0108-141-1	Лента сигнальная	100	26,40	3,10	2640	310	1862	0,11	11	
			м		19,10	0,50	1910	50	95	--	--	
73	44	коммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Сигнальная лента ЛСЭ 0,30/150У1	100	16,44	--	1644	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			611503	24151			317	
				Тенге			52688	6313			37	
		Стоимость оборудования -		Тенге			164783					
		Запасные части -		Тенге			1648					
		Тара и упаковка -		Тенге			832					
		Транспортные расходы -		Тенге			5018					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			2067					
		Комплектация -		Тенге			999					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			175347					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			434222					
		Материалы -		Тенге			26563					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			330982					
			Накладные расходы -	Тенге			55442					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29380					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			519044					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			308					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			308					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			161					
			Накладные расходы -	Тенге			144					

			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			323					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12028					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12028					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			722					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12749					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			707791					
РАЗДЕЛ 4. Смета № 2-9 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. СЕПТИКИ												
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
74	1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	5	22,22	21,00	111	105	32	0,01	--	
			м3		1,21	5,29	6	26	97	0,02	--	
75	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	0,2	262,72	--	53	--	59	1,85	--	
			м3		262,72	--	53	--	113	--	--	
76	3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом /доработка траншей под основание из мягкого грунта/	0,5	262,72	--	131	--	148	1,85	1	
			м3		262,72	--	131	--	113	--	--	
77	4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом /уширение траншей под колодцы септики/	36,9	262,72	--	9694	--	10954	1,85	68	
			м3		262,72	--	9694	--	113	--	--	
78	5	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	0,5	306,20	152,52	153	76	137	1,02	1	
			м3		153,68	57,15	77	29	130	0,28	--	
79	6	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20,4	6,48	6,48	132	132	42	--	--	
			м3		--	2,10	--	43	97	0,01	--	

80	7	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	0,6	134,10	--	80	--	91	0,97	1	
			м3		134,10	--	80	--	113	--	--	
81	8	Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	21,1	9,24	9,24	195	195	61	--	--	
			м3		--	3,00	--	63	97	0,01	--	
82	9	Е0101-24-10 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	21,1	31,64	31,64	668	668	210	--	--	
			м3		--	10,27	--	217	97	0,01	--	
			КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
83	11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,012	78005,00	36133,62	936	434	803	247,00	3	
			км		41850,00	9612,90	502	115	130	37,30	--	
84	12	С130804-833 Изм. и доп. вып.	Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 33-160х4,9 техническая ГОСТ 18599-2001	12,12	502,00	--	6084	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
85	13	Е0116-10-9	Прокладка стальных электросварных труб диам. 273х6 мм /футляр в стене колодца/	2	525,86	70,85	1052	142	966	1,98	4	**росс**
			м		351,00	26,53	702	53	128	0,13	--	
86	14	С130806-106 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	2	4033,00	--	8066	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
	15		**КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО Ж/БЕТОНА /КК/ Ду-1000 мм /3 к-та/**									
87		Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	6,03	616,65	24,55	3718	148	364	0,26	2	
			м2		39,83	9,20	240	55	123	0,04	--	
88	16	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН Р	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах, с пробивкой и заделкой отверстий	1,48	6154,88	2308,84	9109	3417	6062	13,87	21	
			м3		2286,00	864,68	3383	1280	130	4,22	6	

89	17	С143018-341 Изм. и доп. вып.	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	3	3402,00	--	10206	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
90	18	С143018-324 Изм. и доп. вып.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	3	2548,00	--	7644	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
91	19	С143018-344 Изм. и доп. вып.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	3	2383,00	--	7149	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
92	20	С143018-340 Изм. и доп. вып.	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	765,00	--	6120	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
93	21	С143001-7 Изм. и доп. вып. 30	Бетон тяжелый класса В15 /на лотки/ ГОСТ 7473-2010	0,82	6243,00	--	5119	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
94	22	С131104-14 Изм. и доп. вып.	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	3	4652,00	--	13956	--	--	--	--	**росс**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
95	23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружных поверхностей колодца	35,46	245,44	3,82	8703	135	1623	0,21	8	
			м2		37,35	1,44	1324	51	118	0,01	--	
			СЕПТИК V-4,2 м3 /поз.4/ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНОГО Ж/БЕТОНА Ду-2000 мм /1 к-т/									
96	24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона кл.В3,5 на с/с цементе	0,531	5751,25	66,01	3054	35	123	1,35	1	
			м3		195,75	24,93	104	13	105	0,12	--	
97	25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5416	183,00	--	99	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
98	26	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	4,91	154,11	9,38	757	46	316	0,24	1	
			м2		48,83	3,51	240	17	123	0,02	--	

99	27	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 до толщ.10 мм	4,91	478,94	38,88	2352	191	923	0,66	3	
			м2		138,24	14,56	679	71	123	0,01	--	
100	28	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. СН РК 8.02-0	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах, с пробивкой и заделкой отверстий	2,32	3580,81	1152,38	8307	2674	5374	8,06	19	
			м3		1350,23	431,55	3133	1001	130	2,11	5	
101	29	С143018-343 Изм. и доп. вып.	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	1	10615,00	--	10615	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
102	30	С143018-336 Изм. и доп. вып.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	2	9414,00	--	18828	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
103	31	С143018-348 Изм. и доп. вып.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20	1	8606,00	--	8606	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
104	32	С143018-340 Изм. и доп. вып.	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	765,00	--	1530	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
105	33	С131104-14 Изм. и доп. вып.	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	1	4652,00	--	4652	--	--	--	--	
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
106	34	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Опорные скобы из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	0,0019	64174,00	--	119	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
107	35	С12021-237 Изм. и доп. вып.	Ходовые скобы, огрунтованные	0,02	128055,00	--	2561	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
108	36	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища цементно-песчаным раствором 1:3 при толщине слоя до 20 мм	3,14	473,44	132,35	1487	416	777	1,03	3	
			м2		185,18	50,47	581	158	105	0,28	1	
109	37	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища	3,14	57,11	0,23	179	1	169	0,29	1	

			м2		51,30	0,09	161	--	105	--	--	
110	38	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей цементным раствором по бетону стен	22,37	186,30	3,39	4168	76	2765	0,65	15	
			м2		117,00	0,72	2617	16	105	0,05	1	
111	39	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по бетону плиты покрытия	2,842	191,36	3,39	544	10	367	0,68	2	
			м2		122,40	0,72	348	2	105	0,05	--	
112	40	Е0106-36-4	Железнение поверхности внутренних стен и плиты покрытия	25,212	57,11	0,23	1440	6	1360	0,29	7	
			м2		51,30	0,09	1293	2	105	--	--	
113	41	Е0116-10-5	Прокладка трубы стальной электросварной Ду-100 мм /вентиляционная труба/	0,86	1027,75	20,80	884	18	152	0,73	1	
			м		130,50	7,79	112	7	128	0,04	--	
114	42	Е0106-1-13	Заделка вентиляционной трубы бетоном кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,048	7543,10	95,97	362	5	41	4,90	--	
			м3		771,75	36,25	37	2	105	0,18	--	
115	43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,049	183,00	--	9	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
116	44	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,049	519,00	--	25	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
117	45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная наружных поверхностей в 2 слоя	55,722	245,44	3,82	13676	213	2551	0,21	12	
			м2		37,35	1,44	2081	80	118	0,01	--	
118	46	Е0110-5-1	Устойство деревянной крышки с антисептированием	0,015	22656,35	316,57	340	5	65	22,50	--	
			м3		3487,50	119,25	52	2	120	0,58	--	
119	47	примен.	Обивка деревянной крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	0,8	923,39	4,60	739	4	228	1,56	1	
			м2		236,25	1,73	189	1	120	0,01	--	
120	48	С11011-9465 Изм. и доп. вып.	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0044	95540,00	--	420	--	--	--	--	**каз**

			т		--	--	--	--	--	--	--	
121	49	С11011-819	Ручка	2	40,00	--	80	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
122	50	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых патрубков	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--	
			шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--	
123	51	С130804-833 Изм. и доп. вып.	Патрубок из трубы полиэтиленовой ПЭ 80 SDR 33-160х4,9 технической ГОСТ 18599-2001	0,2	502,00	--	100	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
124	52	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1	
			шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--	
125	53	С130804-2814 Изм. и доп. вып.	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 80 SDR 33, D 160х160х160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2031,00	--	2031	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
126	54	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб диаметром более 50 мм, количество окрасок 2	0,29	92,94	0,07	27	--	18	0,37	--	
			м2		60,30	0,02	17	--	105	--	--	
127	55	Е0106-40-1	Испытание септика на водонепроницаемость	4,2	143,35	0,69	602	3	53	0,08	--	
			м3		11,70	0,27	49	1	105	--	--	
			СЕПТИК V-2,3 м3 /поз.4.1/ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНОГО Ж/БЕТОНА Ду-1500 мм /1 к-т/									
128	56	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона кл.В3,5 на с/с цементе	0,346	5751,25	66,01	1990	23	80	1,35	--	
			м3		195,75	24,93	68	9	105	0,12	--	
129	57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3529	183,00	--	65	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
130	58	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	3,14	154,11	9,38	484	29	202	0,24	1	
			м2		48,83	3,51	153	11	123	0,02	--	
131	59	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 до толщ.10 мм	3,14	478,94	38,88	1504	122	590	0,66	2	
			м2		138,24	14,56	434	46	123	0,01	--	

132	60	Е0123-13-5 Изм. и доп. в	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,45	4462,05	1538,85	6470	2231	4132	9,66	14	
			м3		1615,95	576,23	2343	836	130	2,81	4	
133	61	С143018-342 Изм. и доп. вып.	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	6501,00	--	6501	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
134	62	С143018-331 Изм. и доп. вып.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	6885,00	--	13770	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
135	63	С143018-346 Изм. и доп. вып.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	5672,00	--	5672	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
136	64	С143018-340 Изм. и доп. вып.	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	3	765,00	--	2295	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
137	65	С131104-14 Изм. и доп. вып.	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	1	4652,00	--	4652	--	--	--	--	**росс**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
138	66	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Опорные скобы из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	0,0019	64174,00	--	119	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
139	67	С12021-237 Изм. и доп. вып.	Ходовые скобы, огрунтованные	0,02	128055,00	--	2561	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
140	68	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища цементно-песчаным раствором 1:3 при толщине слоя до 20 мм	1,77	473,44	132,35	838	234	438	1,03	2	
			м2		185,18	50,47	328	89	105	0,28	--	
141	69	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища	1,77	57,11	0,23	101	--	96	0,29	1	
			м2		51,30	0,09	91	--	105	--	--	
142	70	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей цементным раствором по бетону стен	13,98	186,30	3,39	2605	47	1728	0,65	9	
			м2		117,00	0,72	1636	10	105	0,05	1	

143	71	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по бетону плиты покрытия	1,472	191,36	3,39	282	5	190	0,68	1	
			м2		122,40	0,72	180	1	105	0,05	--	
144	72	Е0106-36-4	Железнение поверхности внутренних стен и плиты покрытия	15,812	57,11	0,23	903	4	853	0,29	5	
			м2		51,30	0,09	811	1	105	--	--	
145	73	Е0116-10-5	Прокладка трубы стальной электросварной Ду-100 мм /вентиляционная труба/	0,93	1027,75	20,80	956	19	165	0,73	1	
			м		130,50	7,79	121	7	128	0,04	--	
146	74	Е0106-1-13	Заделка вентиляционной трубы бетоном кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,048	7543,10	95,97	362	5	41	4,90	--	
			м3		771,75	36,25	37	2	105	0,18	--	
147	75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,049	183,00	--	9	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
148	76	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,049	519,00	--	25	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
149	77	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная наружных поверхностей в 2 слоя	36,342	245,44	3,82	8920	139	1663	0,21	8	
			м2		37,35	1,44	1357	52	118	0,01	--	
150	78	Е0110-5-1	Устойство деревянной крышки с антисептированием	0,015	22656,35	316,57	340	5	65	22,50	--	
			м3		3487,50	119,25	52	2	120	0,58	--	
151	79	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК примен.	Обивка деревянной крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	0,8	923,39	4,60	739	4	228	1,56	1	
			м2		236,25	1,73	189	1	120	0,01	--	
152	80	С11011-9465 Изм. и доп. вып.	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0044	95540,00	--	420	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
153	81	С11011-819	Ручка	2	40,00	--	80	--	--	--	--	

			шт		--	--	--	--	--	--	--	
154	82	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых патрубков	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--	
			шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--	
155	83	С130804-833 Изм. и доп. вып.	Патрубок из трубы полиэтиленовой ПЭ 80 SDR 33-160х4,9 технической ГОСТ 18599-2001	0,2	502,00	--	100	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
156	84	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1	
			шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--	
157	85	С130804-2814 Изм. и доп. вып.	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 80 SDR 33, D 160х160х160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2031,00	--	2031	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
158	86	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб диаметром более 50 мм, количество окрасок 2	0,31	92,94	0,07	29	--	20	0,37	--	
			м2		60,30	0,02	19	--	105	--	--	
159	87	Е0106-40-1	Испытание септика на водонепроницаемость	2,3	143,35	0,69	330	2	29	0,08	--	
			м3		11,70	0,27	27	1	105	--	--	
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ И СЕПТИКОВ									
160	88	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	26,5	616,65	24,55	16341	651	1598	0,26	7	
			м2		39,83	9,20	1055	244	123	0,04	1	
161	89	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	26,5	305,58	--	8098	--	872	0,14	4	
			м2		24,75	--	656	--	133	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			278746	13788			231	
				Тенге			37790	4912			24	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229059					
		Материалы -		Тенге			55323					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1238					
		Местные материалы -		Тенге			122035					
			Накладные расходы -	Тенге			49370					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16706					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295135					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5122					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5122					

			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5430					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44564					
		Материалы -		Тенге			1777					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41673					
			Накладные расходы -	Тенге			1283					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2751					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48599					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			349163					
		Смета № 2-11 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КОМПЛЕКТНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КТПН-250/6/0,4 /1 компл./										
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
162	1	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 250 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27	
			подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13	
163	2	Ц0108-54-2	Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, трехфазный	1	415,90	64,30	416	64	265	2,00	2	
			шт		263,00	15,80	263	16	95	0,09	--	
			ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННОЕ ЦЕННИКОМ									
164	3	75-4-42 Изм. и доп. вып. 26	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	1	330589,00	--	330589	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
165	4	75-3-6 Изм. и доп. вып. 27	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	289111,00	--	289111	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			ПЛОЩАДКА КТПН									

			ФУНДАМЕНТ ФМ-1									
166	5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,9	218,93	--	416	--	470	1,54	3	
			м3		218,93	--	416	--	113	--	--	
167	6	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	6	616,65	24,55	3700	147	362	0,26	2	
			м2		39,83	9,20	239	55	123	0,04	--	
168	7	Е0107-1-3	Укладка блоков ленточных фундаментов при глубине траншеи до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	4	626,36	424,53	2505	1698	1967	1,21	5	
			шт		201,83	149,49	807	598	140	0,61	2	
169	8	С143003-21 Изм. и доп. вып.	Блоки бетонные объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,716	7741,00	--	21025	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
170	9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,716	183,00	--	497	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
171	10	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД1/, огрунтованных	0,0464	70437,87	304,24	3268	14	477	58,00	3	
			1т		9675,00	114,75	449	5	105	0,56	--	
172	11	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	0,0464	18000,00	--	835	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
173	12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающтхся с грунтом	5,52	46,24	3,82	255	21	253	0,21	1	
			м2		37,35	1,44	206	8	118	0,01	--	
174	13	С11011-39 Изм. и доп. вып. 30	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН-70/30	0,0132	40530,00	--	537	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
175	14	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы, с уплотнением и поливом водой	0,6	134,10	--	80	--	91	0,97	1	
			м3		134,10	--	80	--	113	--	--	

176	15	Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	1,3	9,24	9,24	12	12	4	--	--	
			м3		--	3,00	--	4	97	0,01	--	
177	16	Е0101-24-10 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	1,3	31,64	31,64	41	41	13	--	--	
			м3		--	10,27	--	13	97	0,01	--	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
178	17	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	0,7	616,65	24,55	432	17	42	0,26	--	
			м2		39,83	9,20	28	6	123	0,04	--	
179	18	Е0107-24-12	Установка оград металлических по стойкам из труб без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м с замоноличиванием стоек бетоном кл.В15 на с/с цементе, с земляными работами	25	520,34	243,27	13008	6082	11464	1,49	37	
			м		261,00	66,53	6525	1663	140	0,24	6	
180	19	С143001-7 Изм. и доп. вып. 30	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,77	6243,00	--	4807	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
181	20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,77	183,00	--	141	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
182	21	С12021-245 Изм. и доп. вып.	М/к стоек СТ-1 из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т, огрунтованные	0,7151	143295,00	--	102476	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
183	22	С131312-73	Сетки металлические в рамках для ограждения /панели ПМ1,ПМ2/	46,638	836,00	--	38989	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
184	23	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	М/к панелей ПМ1,ПМ2 из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные /полоса/	0,4847	128055,00	--	62062	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	

185	24	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по бетону в 1 слой рубероидом фундаментов	10,8	386,28	8,23	4172	89	1080	0,47	5	
			м2		81,68	3,08	882	33	118	0,02	--	
186	25	Е0107-25-9	Устройство калитки /КМ-1/ без установки столбов при металлических оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1	
			шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--	
187	26	С131312-73	Сетки металлические в рамках для калитки	1,5375	836,00	--	1285	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
188	27	С11011-815	Замок	1	844,00	--	844	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
189	28	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	68,186	33,16	0,04	2261	3	511	0,04	3	
			м2		8,32	--	567	--	90	--	--	
			ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА МОЩНОСТЬЮ 120кВт /1 шт./									
190	29	Ц0108-25-1	Дизельный генератор мощностью 120 кВт	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27	
			шт		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13	
191	30	технико-коммерческое предложение ТОО "Компания Логан"	Стоимость дизельного генератора ТСС АД-120С-Т400-2РКМ19 в шумопоглощающем кожухе, максимальная мощность 120кВт	1	986562,94	--	986563	--	--	--	--	**росс**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
			ФУНДАМЕНТ ПОД ДИЗЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ									
192	31	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	71,92	19,95	15,58	1435	1121	625	0,01	1	
			м2		1,03	5,50	74	396	133	0,03	2	
193	32	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума, с уплотнением основания	71,92	471,59	17,70	33917	1273	1219	0,05	4	
			м2		7,88	4,86	567	350	133	0,02	1	

194	33	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять до 10 см	71,92	106,94	0,77	7691	56	40	--	--	
			м2		0,10	0,32	7	23	133	--	--	
195	34	Е0127-36-4	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	9,45	646,50	207,64	6109	1962	3522	1,24	12	
			м3		210,15	70,05	1986	662	133	0,26	2	
196	35	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	63	3030,00	--	190890	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2143436	33792			132	
				Тенге			22570	8473			42	
		Стоимость оборудования -		Тенге			1606263					
		Запасные части -		Тенге			16063					
		Тара и упаковка -		Тенге			8112					
		Транспортные расходы -		Тенге			48913					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			20152					
		Комплектация -		Тенге			9734					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1709236					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			33342					
		Материалы -		Тенге			2475					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2814					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			49717					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2316655					
РАЗДЕЛ 6.РВОЗДУШНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ												
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
197	36	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.	Установка одностоечных железобетонных опор П10-1 для ВЛ 10 кВ /с траверсами/, с земляными работами	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31	
			опора		506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10	
198	37	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор УА10-1 с двумя подкосами ВЛ 10 кВ /с траверсами/, с земляными работами	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9	
			опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4	

199	38	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Установка одностоечных железобетонных опор А10-1 с одним подкосом ВЛ 10 кВ /с траверсами/, с земляными работами	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12	
			опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5	
200	39	С143019-91 Изм. и доп. вып. 30	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	17	10038,00	--	170646	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
201	40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек опор /в земле/	42,5	245,44	3,82	10431	162	1945	0,21	9	
			м2		37,35	1,44	1587	61	118	0,01	--	
202	41	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит П-3и объемом до 0,5 м3	0,308	2794,69	1445,81	861	445	311	3,86	1	
			1м3		679,50	281,18	209	87	105	1,13	--	
203	42	С143014-3 Изм. и доп. вып. 30	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,308	14553,00	--	4482	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
204	43	Е0133-254-3	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности ветошью	12,375	6808,31	4954,96	84256	61320	21889	5,29	65	
			т		886,50	797,99	10971	9875	105	2,57	32	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
205	44	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,6463	41504,56	31105,06	26826	20104	10568	51,10	33	
			1км		9157,50	6414,57	5919	4146	105	22,72	15	
206	45	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.3	При изменении количества опор на 1 км ВЛ исключать к расценке 33-109-6	7	-2673,15	-2069,02	-18712	-14483	-5449	-2,12	-15	
			опора		-393,75	-347,67	-2756	-2434	105	-1,16	-8	
207	46	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15	
			шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2	

208	47	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8	
			шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--	
209	48	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,2812	1100,25	--	309	--	325	6,71	2	
			1т		1100,25	--	309	--	105	--	--	
210	49	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,3295	846,00	--	279	--	293	5,15	2	
			1т		846,00	--	279	--	105	--	--	
211	50	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 10 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1	
			шт		213,75	32,13	214	32	105	0,13	--	
212	51	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий ЗП1	15,6	31,00	3,10	484	48	418	0,16	2	
			м		27,90	0,30	435	5	95	--	--	
213	52	Ц0108-532-9	Пост управления кнопочный, пылевлагозащищенный, с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	2	937,00	17,00	1874	34	805	2,00	4	
			шт		419,00	4,50	838	9	95	0,03	--	
			МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
214	53	С151607-28 Изм. и доп. вып. 30 К=1,045Т.ч	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,1317	336089,00	--	44265	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
215	54	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-6/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ	2	24382,57	--	48765	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
216	55	С11041-16	Болт Б5	0,0018	115900,00	--	209	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
217	56	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Стяжка Г1	7	939,98	--	6580	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
218	57	С11041-83	Проводник заземляющий ЗП1	0,014	46400,00	--	651	--	--	--	--	**каз**

			т		--	--	--	--	--	--	--	
219	58	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Накладка ОГ-2	6	369,96	--	2220	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
220	59	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Накладка ОГ-5	3	256,23	--	769	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
221	60	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА1	2	1871,73	--	3743	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
222	61	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА2	2	463,14	--	926	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
223	62	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Вал привода РА3	4	1570,28	--	6281	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
224	63	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА4	2	243,90	--	488	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
225	64	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА5	2	232,94	--	466	--	--	--		**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
226	65	коммерческое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ1	10	2710,31	--	27103	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	

227	66	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ2	1	1452,44	--	1452	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
228	67	коммерческое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ6	3	3314,58	--	9944	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
229	68	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн У1	4	1013,97	--	4056	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
230	69	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х1	14	195,94	--	2743	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
231	70	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х7	6	161,69	--	970	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
232	71	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х8	2	174,02	--	348	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
233	72	С151804-2447 Изм. и доп. вып.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50 ГОСТ Р 51177-98	12	332,00	--	3984	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
234	73	С124-040207-	Проволочная вязка L-2,2 м ВШ-1 ГОСТ Р 51177-98	0,39	547,87	--	214	--	--	--	--	**каз**
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--	
235	74	С151804-1332 Изм. и доп. вып.	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	43	14,00	--	602	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
236	75	С151804-1836 Изм. и доп. вып.	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	15	428,00	--	6420	--	--	--	--	**каз**

			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
237	76	С151804-2000 Изм. и доп. вып.	Зажимы плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	18	132,00	--	2376	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
238	77	С151804-1629 Изм. и доп. вып.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-98	2	150,00	--	300	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
239	78	С151804-1629 Изм. и доп. вып.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	18	150,00	--	2700	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
240	79	С151804-1997 Изм. и доп. вып.	Зажимы плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	17	105,00	--	1785	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
241	80	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные ПФ 70В ГОСТ 6490-93	30	653,00	--	19590	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
242	81	С151804-1530 Изм. и доп. вып.	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	1	183,00	--	183	--	--	--	--	**каз**
	82		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
243		С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	1	142,00	--	142	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
244	83	С151804-1373 Изм. и доп. вып.	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	15	283,00	--	4245	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
245	84	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	43	363,00	--	15609	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
246	85	С11041-16	Болты сборочные М12х40 с гайками М12 и шайбами 12 по классу прочности 5,8	0,0016	115900,00	--	185	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	

247	86	С123-070210-0101	Местный пост управления трехкнопочный пылевлагозащищенный, степень защиты IP 54	2	462,24	--	924	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			КАБЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
248	87	Е0101-13-4 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	297,7	31,40	29,94	9348	8912	3742	0,01	3	
			м3		1,46	11,49	436	3422	97	0,05	14	
249	88	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	9,3	262,72	--	2443	--	2761	1,85	17	
			м3		262,72	--	2443	--	113	--	--	
250	89	Е0101-27-5	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	297,7	3,35	3,35	998	998	336	--	--	
			м3		--	1,16	--	346	97	--	1	
251	90	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	9,3	134,10	--	1247	--	1409	0,97	9	
			м3		134,10	--	1247	--	113	--	--	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
252	91	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,104	21603,38	--	2247	--	2378	133,00	14	
			кан.-км		20790,00	--	2162	--	110	--	--	
253	92	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	104	27,70	2,10	2881	218	1996	0,10	10	
			м		19,70	0,50	2049	52	95	--	--	
254	93	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта	1650	36,70	27,80	60555	45870	24610	0,06	99	
			м		8,80	6,90	14520	11385	95	0,04	66	
255	94	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1650	26,40	3,10	43560	5115	30723	0,11	182	

			м		19,10	0,50	31515	825	95	--	5	
256	95	Ц0108-141-1	Лента сигнальная	400	26,40	3,10	10560	1240	7448	0,11	44	
			м		19,10	0,50	7640	200	95	--	1	
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
257	96	ком	Труба пластиковая двухстенная красная Т2-КЛО-050-К, диам.50/39,5 мм	104	95,64	--	9947	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
258	97	С151601-545 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0306	372660,00	--	11403	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
259	98	С151601-541 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0714	144245,00	--	10299	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
260	99	С151601-553 Изм. и доп. вып. 30	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,2958	141709,00	--	41918	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
261	100	С151601-704 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые ВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,306	5857589,00	--	1792422	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
262	101	С151601-694 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые ВБбШв 4х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,5559	194050,00	--	107872	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
263	102	С151603-205 Изм. и доп. вып.	Кабели контрольные КВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0041	202303,00	--	825	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
264	103	С151603-211 Изм. и доп. вып.	Кабели контрольные КВБбШв 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0102	258133,00	--	2633	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
265	104	С151603-221 Изм. и доп. вып.	Кабели контрольные КВБбШв 19х2,5 ГОСТ 1508-78	0,5151	491878,00	--	253366	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	

266	105	коммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Сигнальная лента ЛСЭ 0,60/250У1	400	16,44	--	6577	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
267	106	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	41	140,10	24,10	5744	988	4616	0,70	29	
			шт		116,00	2,50	4756	102	95	0,01	1	
268	107	С11011-5362 Изм. и доп. вып. 26	Круг стальной D16	0,3239	64762,00	--	20976	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
269	108	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	50,5	218,93	--	11056	--	12493	1,54	78	
			м3		218,93	--	11056	--	113	--	--	
270	109	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	103	26,30	3,30	2709	340	2290	0,14	14	
			м		23,00	0,40	2369	41	95	--	--	
271	110	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1298	46400,00	--	6022	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
272	111	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	50,5	134,10	--	6772	--	7652	0,97	49	
			м3		134,10	--	6772	--	113	--	--	
			ОСВЕЩЕНИЕ /4 компл./									
273	112	Е0101-149-3	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 1 группы, глубина ям до 3 м	4	108,39	95,77	434	383	144	0,09	--	
			яма		12,62	24,42	50	98	97	0,10	--	
274	113	Е0109-53-3	Монтаж стальных опор	1,3259	16367,84	681,42	21702	903	17664	95,00	126	
			т		14670,00	132,75	19451	176	90	0,65	1	
275	114	С12021-245 Изм. и доп. вып.	М/к опор из из гнутосварных, прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т, огрунтованные	1,3259	143295,00	--	189994	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	

276	115	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей битумной краской БТ-177 за 2 раза /основание опор в земле/	8,56	39,28	0,04	336	--	48	0,03	--	
			м2		6,26	--	54	--	90	--	--	
277	116	Е0108-5-1	Закрепление опор в грунте путем заполнения кольцевой пазухи песчано-глиняным раствором	1,256	5616,72	274,19	7055	344	1627	6,93	9	
			м3		994,50	103,50	1249	130	118	0,50	1	
278	117	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных конструкций опор за 2 раза с очисткой поверхности ветошью	7,1259	2725,52	2005,12	19422	14288	5110	2,14	15	
			т		360,00	322,92	2565	2301	105	1,04	7	
279	118	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый поустановленным опорам, с креплением по всей длине,масса 1 м до 1 кг	180	34,10	2,70	6138	486	4343	0,15	27	
			м		25,00	0,40	4500	72	95	--	--	
280	119	С151601-342 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1836	64596,00	--	11860	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
281	120	Е0133-115-2	Установка светильников светодиодных	8	1745,38	1411,25	13963	11290	4812	2,01	16	
			шт		333,00	239,85	2664	1919	105	0,81	6	
282	121	С151702-195 Изм. и доп. вып. 22	Светильники уличные светодиодные маркиPROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм	8	32485,00	--	259880	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
283	122	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открытопо строительным основаниям из круглой стали, диаметр 18 мм	16	35,50	3,10	568	50	497	0,18	3	
			м		32,40	0,30	518	5	95	--	--	
284	123	С11011-5364 Изм. и доп. вып. 26	Прокат стальной горячекатаныйкруглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,032	66421,00	--	2125	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3494130	176709			924	
				Тенге			148816	37775			164	
		Стоимость оборудования -		Тенге			48765					
		Запасные части -		Тенге			488					
		Тара и упаковка -		Тенге			246					

		Заготов.-складские расходы -		Тенге			594					
		Комплектация -		Тенге			296					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			50389					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2850850					
		Материалы -		Тенге			11466					
		Всего заработная плата -		Тенге				96056				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2687285					
			Накладные расходы -	Тенге			92523					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176602					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3119975					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			382818					
		Материалы -		Тенге			25849					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23316					
		Местные материалы -		Тенге			180582					
			Накладные расходы -	Тенге			76321					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27548					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			486687					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			211696					
		Материалы -		Тенге			1348					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189994					
			Накладные расходы -	Тенге			17664					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13762					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			243122					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3900173					
РАЗДЕЛ 7. Смета № 3-1-1 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
285	1	E0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	16,8	22,22	21,00	373	353	106	0,01	--	
			м3		1,21	5,29	20	89	97	0,02	--	
286	2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5	262,72	--	131	--	148	1,85	1	
			м3		262,72	--	131	--	113	--	--	
287	3	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под крыльцо/	0,3	218,93	--	66	--	74	1,54	--	
			м3		218,93	--	66	--	113	--	--	

288	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей, подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10,3	6,48	6,48	67	67	21	--	--	
			м3		--	2,10	--	22	97	0,01	--	
289	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке, подсыпке под полы	10,3	21,55	4,52	222	47	170	0,11	1	
			м3		17,03	--	175	--	97	--	--	
290	6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке, подсыпке под полы	10,3	23,62	12,00	243	124	44	0,01	--	
			м3		1,62	2,75	17	28	97	0,01	--	
291	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, подсыпка под полы в грунтах 2 группы с уплотнением и поливом водой	0,4	134,10	--	54	--	61	0,97	--	
			м3		134,10	--	54	--	113	--	--	
292	8	Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	6,9	9,24	9,24	64	64	20	--	--	
			м3		--	3,00	--	21	97	0,01	--	
293	9	Е0101-24-10 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	6,9	31,64	31,64	218	218	69	--	--	
			м3		--	10,27	--	71	97	0,01	--	
			ФУНДАМЕНТЫ									
294	10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4 толщ.50 мм	0,5	5751,25	66,01	2876	33	116	1,35	1	
			м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	--	
295	11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,51	183,00	--	93	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
296	12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,51	519,00	--	265	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
297	13	Е0107-42-3	Установка блоков фундаментных массой до 1,5 т	8	692,88	389,08	5543	3113	3257	0,94	7	

			шт		153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4	
298	14	Е0107-42-2	Установка блоков фундаментных массой до 1 т	6	459,22	243,37	2755	1460	1612	0,67	4	
			шт		106,88	85,08	641	510	140	0,34	2	
299	15	Е0107-42-1	Установка блоков фундаментных массой до 0,5 т	2	322,24	172,69	644	345	382	0,48	1	
			шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--	
300	16	С143003-21 Изм. и доп. вып. 30	Блоки бетонные фундаментные объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,344	7741,00	--	33627	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
301	17	С143003-13 Изм. и доп. вып.	Блоки бетонные фундаментные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,98	8169,00	--	16175	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
302	18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,324	183,00	--	1157	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
303	19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,324	519,00	--	3282	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
304	20	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4, F50	0,71	7070,04	311,32	5020	221	416	2,82	2	
			м3		441,00	117,61	313	84	105	0,57	--	
305	21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,7207	183,00	--	132	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
306	22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7207	519,00	--	374	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			ОПИРАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ									
307	23	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	2,5	616,65	24,55	1542	61	151	0,26	1	
			м2		39,83	9,20	100	23	123	0,04	--	
308	24	Е0107-42-2	Установка блоков фундаментных массой до 1 т	4	459,22	243,37	1837	973	1075	0,67	3	

			шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1	
309	25	С143003-13 Изм. и доп. вып.	Блоки бетонные фундаментные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,06	8169,00	--	8659	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
310	26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,06	183,00	--	194	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
311	27	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,06	519,00	--	550	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
312	28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону фундаментов	41,03	46,24	3,82	1897	157	1878	0,21	9	
			м2		37,35	1,44	1532	59	118	0,01	--	
313	29	С11011-39 Изм. и доп. вып. 30	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН-70/30	0,0985	40530,00	--	3991	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
314	30	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором состава 1:2 толщ.30 мм фундаментов	6,79	176,66	4,19	1199	28	478	0,38	3	
			м2		58,05	1,58	394	11	118	0,01	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			93251	7264			33	
				Тенге			5353	2486			10	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93251					
		Материалы -		Тенге			1912					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3991					
		Местные материалы -		Тенге			74731					
			Накладные расходы -	Тенге			10078					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6200					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109529					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			109529					
РАЗДЕЛ 8.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ												
315	31	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте до 4 м на растворе М50	20,25	1382,46	321,26	27995	6506	17258	4,10	83	

			м3		603,00	119,25	12211	2415	118	0,59	12	
316	32	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	13,602	2046,92	--	27843	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
317	33	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм кирпича М-75 при высоте этажа до 4 м на растворе М50	7,27	1056,74	34,37	7682	250	1732	1,21	9	
			м2		189,00	12,87	1374	94	118	0,06	--	
318	34	Е0108-12-2	Крепление перегородок уголком 50х5 мм огрунтованным	0,0038	134913,56	846,56	509	3	28	32,70	--	
			т		5985,00	317,25	23	1	118	1,55	--	
			ПЕРЕМЫЧКИ									
319	35	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	13	100,75	66,43	1310	864	868	0,15	2	
			шт		23,85	23,85	310	310	140	0,11	1	
320	36	С143015-64 Изм. и доп. вып.	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,29	19315,00	--	5601	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			ПОКРЫТИЕ									
321	37	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	3	802,02	200,77	2406	602	1556	1,74	5	
			шт		299,25	71,15	898	213	140	0,31	1	
322	38	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	14,4	2130,71	--	30682	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
323	39	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /Ан-1/	0,0083	41008,57	2434,57	340	20	381	170,00	1	
			т		31950,00	920,25	265	8	140	4,49	--	
324	40	С12041-432 Изм. и доп. вып.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	0,0037	64174,00	--	239	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
325	41	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия анкера	0,0037	18000,00	--	67	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	

			КРОВЛЯ									
326	42	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероидом	14,4	212,56	1,19	3061	17	470	0,16	2	
			м2		27,00	0,45	389	6	119	--	--	
327	43	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.200 мм	2,88	3782,08	245,72	10892	708	1627	2,71	8	
			м3		382,50	92,25	1102	266	119	0,45	1	
328	44	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	14,4	145,96	15,94	2102	230	696	0,24	3	
			м2		34,65	5,96	499	86	119	0,03	--	
329	45	Е0112-17-2 К=10	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 25 мм	14,4	46,16	1,40	665	20	27	0,01	--	
			м2		1,10	0,50	16	7	119	--	--	
330	46	Е0106-11-10	Армирование цементно-песчаных стяжек	0,0202	5239,08	327,33	106	7	43	11,60	--	
			1т		1890,00	123,75	38	2	105	0,60	--	
331	47	С12041-447 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0202	86567,00	--	1748	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
332	48	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	14,4	837,97	7,62	12067	110	739	0,24	3	
			м2		40,28	2,86	580	41	119	0,01	--	
333	49	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой по утеплителю рубероидом	3,8	103,08	0,99	392	4	54	0,07	--	
			м2		11,59	0,38	44	1	119	--	--	
334	50	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	15,2	839,58	4,29	12762	65	1295	0,42	6	
			м		69,98	1,60	1064	24	119	0,01	--	
335	51	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой /дополнительный/	9,12	212,56	1,19	1939	11	298	0,16	1	
			м2		27,00	0,45	246	4	119	--	--	

336	52	Е0112-15-2 К=2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции до 3-х слоев /дополнительный/	9,12	362,16	2,30	3303	21	398	0,20	2	
			м2		35,78	0,86	326	8	119	--	--	
337	53	Е0106-1-15	Устройство парапета из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4, F50	0,24	6071,26	100,65	1457	24	46	0,97	--	
			м3		146,25	38,03	35	9	105	0,19	--	
338	54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2448	183,00	--	45	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
339	55	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2448	519,00	--	127	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
340	56	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,0006	102572,62	1733,92	62	1	48	361,00	--	
			км		60966,00	650,25	37	--	130	3,17	--	
341	57	С130802-1 Изм. и доп. вып. 25	Трубы асбестоцементные D 100 ГОСТ 31416-2009	0,6	238,00	--	143	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
342	58	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	58,38	30,65	0,05	1790	3	536	0,05	3	
			м2		7,70	0,02	450	1	119	--	--	
			ПОЛЫ									
			ТИП 1									
343	59	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм	10,4	1233,29	49,10	12826	511	1254	0,53	5	
			м2		79,66	18,40	828	191	123	0,09	1	
344	60	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4	0,832	6378,26	--	5307	--	580	3,66	3	
			м3		567,00	--	472	--	123	--	--	
345	61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8486	183,00	--	155	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

346	62	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8486	519,00	--	440	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
347	63	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике первый слой	10,4	404,22	18,42	4204	192	1188	0,42	4	
			м2		85,95	6,91	894	72	123	0,03	--	
348	64	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике последующий слой до 2-х слоев	10,4	260,02	9,05	2704	94	694	0,25	3	
			м2		50,85	3,40	529	35	123	0,02	--	
349	65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,4	186,79	9,95	1943	103	716	0,36	4	
			м2		52,20	3,74	543	39	123	0,02	--	
350	66	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40 мм	10,4	101,92	2,68	1060	28	45	0,02	--	
			м2		2,52	1,00	26	10	123	--	--	
351	67	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	10,4	769,78	4,90	8006	51	772	0,38	4	
			м2		58,50	1,85	608	19	123	0,01	--	
352	68	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	11,44	123,31	0,16	1411	2	229	0,09	1	
			м		16,18	0,07	185	1	123	--	--	
			ТИП 2									
353	69	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм	2,2	1233,29	49,10	2713	108	265	0,53	1	
			м2		79,66	18,40	175	40	123	0,09	--	
354	70	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4	0,176	6378,26	--	1123	--	123	3,66	1	
			м3		567,00	--	100	--	123	--	--	
355	71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1795	183,00	--	33	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

356	72	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1795	519,00	--	93	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
357	73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,2	186,79	9,95	411	22	151	0,36	1	
			м2		52,20	3,74	115	8	123	0,02	--	
358	74	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 15 мм	2,2	-25,48	-0,67	-56	-1	-2	--	--	
			м2		-0,63	-0,25	-1	-1	123	--	--	
359	75	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,2	877,92	11,72	1931	26	476	1,06	2	
			м2		171,68	4,39	378	10	123	0,02	--	
360	76	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	2,42	136,52	0,32	330	1	124	0,24	1	
			м		41,63	0,11	101	--	123	--	--	
			ПРОЕМЫ									
			ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
361	77	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	4,5	828,63	71,29	3729	321	1606	1,64	7	
			м2		272,25	25,25	1225	114	120	0,10	--	
362	78	С12061-14	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-12 для жилья, окрашенные	3,6	5390,00	--	19404	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
363	79	С11011-801	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами и форточкой для жилых зданий	2	564,00	--	1128	--	--	--	--	**каз**
			компл		--	--	--	--	--	--	--	
364	80	С12061-7	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 15-6 для жилья, окрашенные	0,9	6390,00	--	5751	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
365	81	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	4,5	298,33	3,04	1342	14	336	0,45	2	

			м2		69,98	1,15	315	5	105	0,01	--	
366	82	С11011-506	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся, тонировочная	0,0014	165000,00	--	233	--	--	--	--	**каз**
			1000м2		--	--	--	--	--	--	--	
367	83	Е0108-26-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких	0,6	286,62	23,54	172	14	118	0,98	1	
			м2		157,73	8,82	95	5	118	0,04	--	
368	84	С143021-23	Плиты подоконные ПОШ 15.20 из бетона на белом цементе с глянцевой лицевой поверхностью /ГОСТ 8484-82, ГОСТ 26919-86/, площадь более 0,22 м2, толщина 35 мм	0,612	1270,00	--	777	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
			ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
369	85	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,36	397,39	102,53	1335	345	755	0,90	3	
			м2		151,65	35,67	510	120	120	0,14	--	
370	86	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9, окрашенные	1,89	5610,00	--	10603	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
371	87	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--	**каз**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
372	88	С12062-2 Изм. и доп. вып. 30	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние, окрашенные СТ РК 943-92	1,47	5577,00	--	8198	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
373	89	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--	**каз**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
374	90	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
375	91	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	10	123,32	0,32	1233	3	143	0,08	1	
			м		11,79	0,11	118	1	120	--	--	

			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
376	92	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ цементно-известковым раствором потолка	12,6	96,59	1,42	1217	18	951	0,45	6	
			м2		71,33	0,54	899	7	105	--	--	
377	93	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами по затирке	12,6	159,85	2,33	2014	29	1086	0,49	6	
			м2		81,23	0,88	1023	11	105	--	--	
378	94	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен или перегородок	21,11	231,77	4,07	4893	86	3029	0,74	16	
			м2		135,68	0,97	2864	20	105	0,05	1	
379	95	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений стен или перегородок силикатная по штукатурке	21,11	31,80	0,07	671	1	464	0,13	3	
			м2		20,93	0,02	442	--	105	--	--	
380	96	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону низа стен или перегородок /панель/	14,3	185,88	3,39	2658	48	1768	0,65	9	
			м2		117,00	0,72	1673	10	105	0,05	1	
381	97	Е0115-17-1	Гладкая облицовка низа стен или перегородок /панель/ /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону на цементном растворе	14,3	1026,17	2,10	14674	30	5012	2,00	29	
			м2		333,00	0,79	4762	11	105	--	--	
			НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
382	98	Е0126-12-2	Изоляция наружных стен изовером толщ.70 мм	3,6127	167,60	50,15	605	181	400	0,53	2	
			м2		92,03	18,68	332	67	100	0,09	--	
383	99	С11031-99 Изм. и доп. вып. 30	Утеплитель изовер ГОСТ 9573-2012	3,6127	5522,00	--	19949	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
384	100	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	51,61	830,96	4,92	42886	254	10563	1,15	59	
			м2		193,05	1,87	9963	97	105	0,01	--	

385	101	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	51,61	73,83	1,65	3810	85	589	0,06	3	
			м2		10,24	0,63	528	33	105	--	--	
386	102	Е0113-20-3	Окраска бетонного цоколя битумным лаком БТ-577	4,89	16,01	0,02	78	--	28	0,03	--	
			м2		6,30	--	31	--	90	--	--	
			КРЫЛЬЦО									
387	103	Е0108-3-1	Устройство подсыпки из ПГС с уплотнением основания	0,5	878,50	97,07	439	49	88	0,78	--	
			м3		112,50	36,00	56	18	118	0,18	--	
388	104	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	0,66	616,65	24,55	407	16	40	0,26	--	
			м2		39,83	9,20	26	6	123	0,04	--	
389	105	Е0106-1-19	Устройство крыльца железобетонного со ступенями из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,542	7100,29	353,46	3848	192	432	3,64	2	
			м3		625,50	133,52	339	72	105	0,65	--	
390	106	С12041-447 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные сварные /С-1/ из арматурной проволоки Вр1 диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	0,0132	86567,00	--	1139	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
391	107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5501	183,00	--	101	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
392	108	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5501	519,00	--	286	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
393	109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	1,22	245,44	3,82	299	5	56	0,21	--	
			м2		37,35	1,44	46	2	118	0,01	--	
	110		**ОТМОСТКА**									
394		Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 с уплотнением грунта основания	1,94	5872,63	66,01	11393	128	450	1,35	3	
			м3		195,75	24,93	380	48	105	0,12	--	

395	111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,9788	183,00	--	362	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
396	112	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,9788	519,00	--	1027	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
397	113	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II толщиной 3 см	19,4	384,69	--	7463	--	639	0,14	3	
			м2		24,75	--	480	--	133	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			380016	12419			316	
				Тенге			50965	4572			24	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			379873					
		Материалы -		Тенге			110658					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72382					
		Местные материалы -		Тенге			133449					
			Накладные расходы -	Тенге			63268					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26588					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			469729					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			143					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			151					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			469880					
РАЗДЕЛ 9. СМ 3-1-2 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЮ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ												
			ВОДОПРОВОД В1									
			ОБОРУДОВАНИЕ									
398	1	Е0118-5-1	Установка электроводонагревателей вместимостью до 1 м3	1	5409,51	409,41	5410	409	3222	13,80	14	
			шт		2363,85	152,95	2364	153	128	0,75	1	

399	2	коммерческое предложение ТОО "BEOM COMPANY"	Электроводонагреватель настенный ЭВАД 15/1,25, объем 15 л, N-1,25кВт	1	9098,30	--	9098	--	--	--	--	**росс**
			компл.		--	--	--	--	--	--	--	
400	3	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1	
			шт		126,00	--	126	--	128	--	--	
401	4	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смеситель для умывальника однорукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	1	1298,00	--	1298	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
402	5	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм, с гидравлическим испытанием	5	328,91	7,90	1645	40	1502	1,29	6	
			м		231,75	2,95	1159	15	128	0,01	--	
403	6	С130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 63 SDR 11 Д-25 питьевая ГОСТ 18599-2001	4,645	35,00	--	163	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
404	7	С130901-25 Изм. и доп. вып.	Клапаны запорные проходные муфтовые 15ч8 р,п для воды, PN 16, Dy 20 ГОСТ 5761-2005	2	157,00	--	314	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
405	8	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.20 мм, с гидравлическим испытанием	4	427,81	12,19	1711	49	1521	1,64	7	
			м		292,50	4,57	1170	18	128	0,02	--	
406	9	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 63 SDR 11 Д-20 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,596	24,00	--	86	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
407	10	С130901-24 Изм. и доп. вып.	Клапаны запорные проходные муфтовые 15ч8 р,п для воды, PN 16, Dy 15 ГОСТ 5761-2005	4	123,00	--	492	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	

408	11	Е0116-32-2 Изм. и доп.вып.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб, диаметр труб 20 мм	4	181,00	3,68	724	15	862	0,94	4	
			м		167,32	1,04	669	4	128	--	--	
409	12	С130804-94 Изм. и доп. вып. 24	Трубы металлопластиковые PERT-AL-PERT для горячей воды диаметром 20 мм для систем водоснабжения СТ РК 1893-2009	3,832	133,00	--	510	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
410	13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,742	200,00	--	348	--	--	--	--	**росс**
			кг		--	--	--	--	--	--	--	
411	14	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 50 мм	4	11,94	--	48	--	55	0,05	--	
			м		10,69	--	43	--	128	--	--	
412	15	Е0116-30-1	Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /ввод В1/	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2	
			1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--	
			КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
413	16	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	7124,62	39,24	7125	39	516	2,22	2	
			комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--	
414	17	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	2377,28	21,53	2377	22	455	1,95	2	
			комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--	
415	18	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников СБУ ГОСТ 23289-94	1	263,00	--	263	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
416	19	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1602,70	6,95	1603	7	107	0,46	--	
			комплект		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--	
417	20	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 219х6 мм /футляр/	0,5	3441,42	45,33	1721	23	197	1,66	1	
			м		290,25	16,97	145	8	128	0,08	--	
418	21	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из труб ПНД высокой плотности диам. 50 мм	3	141,50	0,64	425	2	409	0,58	2	

			м		106,20	0,25	319	1	128	--	--	
419	22	С130804-92 Изм. и доп. вып.	Трубы канализационные ТК 50-ПНД с раструбом DN 50	2,994	118,00	--	353	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
420	23	С130804-66	Отвод канализационный О 45° 50Кх 50к-ПНД	0,2	837,00	--	167	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
421	24	С130804-66	Отвод канализационный О 50Кх50к-ПНД	0,1	837,00	--	84	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
422	25	С130804-56	Тройник канализационный Т 50Кх50кх50К-ПНД	0,2	820,00	--	164	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
423	26	С130804-2179 Изм. и доп. вып.	Заглушка канализационная З 50-ПНД СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	59,00	--	59	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
424	27	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	12,5	150,08	1,43	1876	18	1647	0,56	7	
			м		102,38	0,54	1280	7	128	--	--	
425	28	С130804-93 Изм. и доп. вып.	Трубы канализационные ТК 110-ПНД с раструбом DN 110	12,475	302,00	--	3767	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
426	29	С130804-60	Отвод канализационный О 110Кх110к-ПНД	0,1	6190,00	--	619	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
427	30	С130804-2128 Изм. и доп. вып. 24	Отвод канализационный О 45° 110Кх110к-ПНД	0,2	1100,00	--	220	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
428	31	С130804-2225 Изм. и доп. вып. 27	Тройник канализационный Т 110Кх110кх50К-ПНД	0,1	1098,00	--	110	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
429	32	С130804-60	Тройник канализационный Т 110Кх110кх110К-ПНД	0,1	6190,00	--	619	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
430	33	С123-020601-	Ревизия канализационная Р 110К-ПНД	1	148,55	--	149	--	--	--	--	**каз**

			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
431	34	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,08	200,00	--	416	--	--	--	--	
			кг		--	--	--	--	--	--	--	
432	35	Е0116-30-2	Заделка футляров при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 219 мм /выпуск К1/	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2	
			1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
433	36	Е0120-21-1	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 1000 мм	1	1249,10	7,30	1249	7	112	0,51	1	
			шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--	
434	37	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,51	1151,91	13,82	587	7	173	1,62	1	
			м2		259,88	5,18	133	3	128	0,03	--	
435	38	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов	0,0011	61500,00	--	67	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
436	39	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1	
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--	
			ОТОПЛЕНИЕ									
437	40	Ц0108-602-2	Маслонаполненный радиатор мощностью до 2 кВт	3	794,97	5,67	2385	17	1880	2,10	6	
			шт		657,30	2,42	1972	7	95	0,01	--	
438	41	коммерческое предложение ТОО "BEOM COMPANY"	Маслонаполненный радиатор с терморегуляторм мощностью 2 кВт	2	5754,95	--	11510	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	

439	42	коммерческое предложение ТОО "BEOM COMPANY"	Маслонаполненный радиатор с терморегуляторм мощностью 1 кВт	1	4576,56	--	4577	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			67590	674			59	
				Тенге			11160	252			1	
		Стоимость оборудования -		Тенге			25185					
		Запасные части -		Тенге			252					
		Тара и упаковка -		Тенге			127					
		Транспортные расходы -		Тенге			767					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			316					
		Комплектация -		Тенге			153					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			26799					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2385					
		Материалы -		Тенге			396					
		Сдача и испытание -		Тенге			95					
			Накладные расходы -	Тенге			1880					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4521					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40020					
		Материалы -		Тенге			19903					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10268					
		Местные материалы -		Тенге			4					
		Сдача и испытание -		Тенге			102					
			Накладные расходы -	Тенге			12075					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3126					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55220					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			86541					
<u>РАЗДЕЛ 10. См 3-1-3 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</u>												
440	1	Ц0108-572-5	Распределительный щит, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3424,30	234,15	3424	234	611	3,15	3	
			шт		591,15	51,97	591	52	95	0,30	--	
441	2	С151803-604 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРНС-1х12 УХЛ4 с DIN-рейкой, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	

442	3	С151801-602 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический вводной типа С60Н 3Р 16А 4,5 кА, кривая отключения С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	433,00	--	433	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
443	4	С151801-584 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический на отходящих линиях типа С60Н 1Р 6А 4,5 кА, кривая отключенияС ГОСТ Р 51327.1-2010	2	140,00	--	280	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
444	5	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные на отходящих линиях типа DPN N Vigi 2P 25A, кривая отключения С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	971,13	--	4856	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
445	6	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	3	488,65	192,15	1466	576	855	1,53	5	
			шт		245,70	54,39	737	163	95	0,32	1	
446	7	С151702-113 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки потолочный 4х18 AOT.OPL	3	2454,00	--	7362	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
447	8	С151706-77 примен.	Лампы люминисцентные /ГОСТ 6825-74/\/, 220В, мощность 18 Вт	12	82,00	--	984	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
448	9	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	12	14,00	--	168	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
449	10	Ц0108-593-6	Светильник потолочный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	325,50	137,55	326	138	156	0,79	1	
			шт		124,95	38,75	125	39	95	0,22	--	
450	11	С151701-314 Изм. и доп. вып. 25	Светильники с опаловым рассеивателем, тип RKL 160 ГОСТ 17677-82	1	636,00	--	636	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	

451	12	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1	225,55	126,00	226	126	99	0,43	--	
			шт		68,25	36,12	68	36	95	0,21	--	
452	13	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП05-100	1	871,00	--	871	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
453	14	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения 60Вт, 220В /ГОСТ 1182-77/	1	17,00	--	17	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
454	15	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения 100Вт, 220В /ГОСТ 1182-77/	1	19,00	--	19	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
455	16	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	49,29	0,21	148	1	136	0,30	1	
			шт		47,78	0,11	143	--	95	--	--	
456	17	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 IP20	3	156,00	--	468	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
457	18	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типапри скрытой проводке	4	65,60	0,21	262	1	231	0,36	1	
			шт		60,69	0,11	243	--	95	--	--	
458	19	С151801-143	Розетка штепсельная одноместная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-01-16/220 У4	3	46,00	--	138	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
459	20	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная на ток 16А, тип 2РШ-К	1	226,00	--	226	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
460	21	С151801-131	Коробка пластмассовая ответвительная, тип У409У1	3	509,00	--	1527	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
461	22	С151801-132 примен.	Коробка универсальная, тип КУВ-1МУХЛ3	0,007	16300,00	--	114	--	--	--	--	**каз**
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--	

462	23	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	105	182,62	79,49	19175	8346	9772	0,46	49	
			м		76,34	21,63	8015	2271	95	0,13	13	
463	24	С151601-1227 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0612	87828,00	--	5375	--	--	--	**каз**	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
464	25	С151601-1226 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0459	56784,00	--	2606	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			52278	9422			60	
				Тенге			9923	2562			15	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			52278					
		Материалы -		Тенге			5682					
		Всего заработная плата -		Тенге				12485				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27251					
		Сдача и испытание -		Тенге			921					
			Накладные расходы -	Тенге			11860					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3848					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			67987					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			67987					
РАЗДЕЛ 11. /КОРРЕКТИРОВКА/ Смета № 7-1 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-1. ОСТАТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ ПЕРЕНОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ОСТАТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ													
465	1	У1-43-1 примен.	Скамья прямолинейная, тип А-2, строительные работы	4	14411,85	404,48	57647	1618	4711	4,31	17	
			скамья		705,13	136,21	2821	545	140	0,67	3	
466	2	У1-43-2 примен.	Скамья прямолинейная, тип А-2, монтаж металлоконструкций	4	3238,75	4,59	12955	18	2086	3,36	13	
			скамья		577,56	1,96	2310	8	90	0,01	--	
467	3	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	2	2773,97	85,01	5548	170	2233	6,30	13	
			урна		1039,50	23,69	2079	47	105	0,12	--	
			ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДОСКА С ОБОРУДОВАНИЕМ /2									
468	4	Е0110-35-1	Установка противопожарной доски с оборудованием	2	170,51	25,06	341	50	276	0,71	1	

			шт		105,37	9,47	211	19	120	0,05	--	
469	5	коммерческое пре	Противопожарная доска с оборудованием, с доставкой	2	3699,61	--	7399	--	--	--	--	**каз**
			компл.		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			83891	1856			45	
				Тенге			7420	619			3	
		Стоимость оборудования -		Тенге			7399					
		Запасные части -		Тенге			74					
		Тара и упаковка -		Тенге			37					
		Транспортные расходы -		Тенге			225					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			93					
		Комплектация -		Тенге			45					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7874					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63536					
		Материалы -		Тенге			56588					
		Сдача и испытание -		Тенге			331					
			Накладные расходы -	Тенге			7220					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4245					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75001					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12955					
		Материалы -		Тенге			10626					
		Сдача и испытание -		Тенге			111					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15944					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			98819					
РАЗДЕЛ 12. Смета № 7-2 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-1. ОСТАТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК. ОСТАТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ													
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК /S-913 м2/									
470	1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м за пределы площадки /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	913	34,93	30,51	31895	27858	14395	0,01	9	
			м2		1,08	10,77	987	9836	133	0,05	48	
471	2	Е0101-145-1	Планировка дна корыта под дорожную одежду механизированным способом	913	1,28	1,28	1171	1171	237	--	--	
			м2		--	0,27	--	244	97	--	1	
472	3	Е0127-14-1	Устройство нижнего слоя основанияиз песка крупного Н-0,20 м	182,6	1069,19	71,54	195234	13063	8706	0,15	28	
			м3		22,45	13,40	4099	2447	133	0,05	8	

473	4	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума /верхний слой основания/	913	507,08	18,59	462966	16971	16244	0,05	50	
			м2		8,27	5,10	7554	4659	133	0,02	17	
474	5	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума /верхний слой основания/, на каждый 1 см толщины слоя добавлять до толщ.10 см /Н-0,10 м/	913	115,54	0,81	105484	741	536	--	1	
			м2		0,11	0,34	96	307	133	--	1	
475	6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	913	475,26	16,12	433912	14717	14025	0,04	32	
			м2		6,24	5,31	5694	4851	133	0,02	17	
476	7	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.5 см /Н-0,05 м/	913	112,69	--	102888	--	26	--	--	
			м2		0,02	--	19	--	133	--	--	
477	8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8	Установка бортовых бетонных камней набетоне кл.В15	631	443,07	6,96	279577	4393	97316	0,73	462	
			м		114,11	1,84	72006	1164	133	0,01	4	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1613127	78915			582	
				Тенге			90456	23508			96	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1613127					
		Материалы -		Тенге			425102					
		Местные материалы -		Тенге			1018655					
		Сдача и испытание -		Тенге			8065					
			Накладные расходы -	Тенге			151484					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105877					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1870488					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1870488					

РАЗДЕЛ 13. Смета № 7-3 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-1. ОСТАТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОСТАТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ

478	1	Е0147-11-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 100% /размер посадочной ямы-1,0х1,0х1,0 м/	50	974,92	--	48746	--	25051	2,70	135	
			яма		388,40	--	19420	--	129	--	--	
479	2	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев соголенной корневой системой в ямы размером 1,0х1,0 х1,0 м	50	209,16	--	10458	--	12755	1,09	54	
			шт		197,75	--	9887	--	129	--	--	
480	3	С143012-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /акация, карагач/, без кома, высотой более 2 м	50	1620,00	--	81000	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
481	4	Е0147-15-10	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев вручную с добавлением растительной земли до 100% /размер посадочной ямы-0,7х0,7х0,7 м/	50	378,54	--	18927	--	9219	0,99	50	
			яма		142,94	--	7147	--	129	--	--	
482	5	Е0147-17-2	Посадка кустарников-саженцев соголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 х0,7 м	50	40,46	--	2023	--	2377	0,22	11	
			шт		36,86	--	1843	--	129	--	--	
483	6	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, без кома	50	203,00	--	10150	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			171303	--			250	
				Тенге			38297	--			--	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171303					
		Материалы -		Тенге			71					
		Местные материалы -		Тенге			132936					
		Сдача и испытание -		Тенге			1824					
			Накладные расходы -	Тенге			49403					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13242					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233948					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			233948					
РАЗДЕЛ 14. Смета № 7-5 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-2 ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК												
			ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ДОРОГИ /S-1556 м2/									

484	1	Е0127-21-1	Устройство однослойных покрытий из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 24 см	1556	295,01	18,72	459029	29123	24940	0,04	68	
			м2		6,73	5,32	10473	8279	133	0,02	30	
			ТРОТУАРЫ /S-12 м2/									
485	2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.0,1 м	1,6	1069,19	71,54	1711	114	76	0,15	--	
			м3		22,45	13,40	36	21	133	0,05	--	
486	3	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	12	104,87	44,18	1258	530	1210	0,40	5	
			м2		60,25	15,59	723	187	133	0,08	1	
487	4	С143003-31 Изм. и доп. вып. 30	Плиты тротуарные 8К10 из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91	12	798,00	--	9576	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			471574	29767			73	
				Тенге			11232	8488			31	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			471574					
		Местные материалы -		Тенге			430575					
		Сдача и испытание -		Тенге			1952					
			Накладные расходы -	Тенге			26227					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29868					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			527669					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			527669					
РАЗДЕЛ 15. /КОРРЕКТИРОВКА/ Смета № 7-6 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-2 ОЗЕЛЕНЕНИЕ												
488	1	Е0147-12-3	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	15,84	316,60	26,01	5015	412	6139	2,07	33	
			м3		290,59	9,87	4603	156	129	0,04	1	
489	2	С143012-7	Плодородный грунт при заготовке механизированным способом	7,9	1240,00	--	9796	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
490	3	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы диам.1,0х0,6 м	33	209,16	--	6902	--	8418	1,09	36	
			шт		197,75	--	6526	--	129	--	--	

491	4	С143012-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /акация/, без кома, высотой более 2 м	33	1620,00	--	53460	--	--	--	--		**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			75173	412			69		
				Тенге			11129	156			1		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75173						
		Материалы -		Тенге			47						
		Местные материалы -		Тенге			63586						
		Сдача и испытание -		Тенге			550						
			Накладные расходы -	Тенге			14557						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5384						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95114						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			95114						
РАЗДЕЛ 16. /КОРРЕКТИРОВКА/ Смета № 7-8 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-2 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ ГП													
492	12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	74164	24,30	12,60	1802063	934270	329715	0,01	950		
			м3		1,70	2,88	126153	213759	97	0,01	950		
493	13	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	9494	8,97	4,65	85190	44119	47021	0,03	278		
			м2		4,33	0,78	41071	7404	97	--	25		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1887253	978389			1228		
				Тенге			167224	221163			975		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1887253						
		Местные материалы -		Тенге			741640						
		Сдача и испытание -		Тенге			54553						
			Накладные расходы -	Тенге			376736						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135839						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2399828						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2399828						
РАЗДЕЛ 17./КОРРЕКТИРОВКА/ Смета № 7-9 Площадка под мусоросборникОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
494	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,056	229,88	--	243	--	274	1,62	2		
			м3		229,88	--	243	--	113	--	--		
495	2	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах глубиной до 2 м	0,884	370,91	--	328	--	371	2,45	2		
			м3		370,91	--	328	--	113	--	--		

496	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением и поливом водой	0,8	140,81	--	113	--	127	1,02	1	
			м3		140,81	--	113	--	113	--	--	
497	4	Е0101-20-2	Разравнивание избыточного грунта 2 группы	1,14	3,91	3,41	4	4	2	--	--	
			м3		0,50	1,18	1	1	97	--	--	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ									
498	5	Е0111-13-3 К=2	Устройствощебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом толщ.100 мм	3	1239,73	51,56	3719	155	380	0,55	2	
			м2		83,64	19,32	251	58	123	0,09	--	
499	6	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W2	0,64	6857,96	326,89	4389	209	394	2,96	2	
			м3		463,05	123,49	296	79	105	0,60	--	
500	7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6496	183,00	--	119	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
501	8	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,6496	260,00	--	169	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
502	9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	4,272	247,50	4,01	1057	17	205	0,22	1	
			м2		39,22	1,51	168	6	118	0,01	--	
			ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ									
503	10	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных, при высоте до 4 м на растворе М50	2,1	1428,67	337,32	3000	708	1879	4,31	9	
			м3		633,15	125,21	1330	263	118	0,62	1	
504	11	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	2,058	2046,92	--	4213	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
505	12	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей цементным раствором по камню стен	22,6	148,61	0,72	3359	16	2339	0,59	13	
			м2		98,28	0,28	2221	6	105	0,04	1	

506	13	Е0115-152-1	Окраска водными составамиизвестковая по штукатурке	22,6	17,13	0,13	387	3	343	0,10	2	
			м2		14,42	0,05	326	1	105	--	--	
			ПЛОЩАДКА									
507	14	Е0111-13-3 К=2	Устройствощебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом толщ.100 мм	6	1239,73	51,56	7438	309	760	0,55	3	
			м2		83,64	19,32	502	116	123	0,09	1	
508	15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W2	0,45	5885,72	69,31	2649	31	109	1,42	1	
			м3		205,54	26,18	92	12	105	0,13	--	
509	16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,459	183,00	--	84	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
510	17	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,459	260,00	--	119	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
511	18	Е0106-1-15	Устройство плит бетонных плоских толщ.20 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W2	0,11	6720,08	105,68	739	12	22	1,02	--	
			м3		153,56	39,93	17	4	105	0,19	--	
512	19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1122	183,00	--	21	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
513	20	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,1122	260,00	--	29	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
514	21	С12022-20	Металический мусоросборник	2	18800,00	--	37600	--	--	--	--	**каз**
			компл		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			69779	1465			38	
				Тенге			5886	547			4	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32179					
		Материалы -		Тенге			10069					
		Местные материалы -		Тенге			14759					
		Сдача и испытание -		Тенге			350					

			Накладные расходы -	Тенге			7207					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2363					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41749					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37600					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37600					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2256					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39856					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			81605					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4120968	1370377			4540	
				Тенге			701819	322093			1426	
		Стоимость оборудования -		Тенге			1852395					
		Запасные части -		Тенге			18524					
		Тара и упаковка -		Тенге			9355					
		Транспортные расходы -		Тенге			54923					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			23222					
		Комплектация -		Тенге			11226					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1969645**					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			3496179					
		Материалы -		Тенге			54638					
		Всего заработная плата -		Тенге				214813				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3128298					
		Сдача и испытание -		Тенге			1016					
			Накладные расходы -	Тенге			203665					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221991					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3921834					
		Материалы -		Тенге			727914					
		Всего заработная плата -		Тенге				776558				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-7392021					
		Местные материалы -		Тенге			3141961					
		Сдача и испытание -		Тенге			67625					
			Накладные расходы -	Тенге			854172					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-56570					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-999396					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			432072					
		Материалы -		Тенге			11974					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			397254					
		Сдача и испытание -		Тенге			111					
			Накладные расходы -	Тенге			19895					

			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27118					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			479085					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137319					
		Материалы -		Тенге			21680					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104676					
		Местные материалы -		Тенге			4					
		Сдача и испытание -		Тенге			102					
			Накладные расходы -	Тенге			13358					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9041					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			159718					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5531148**					
			Т Е Х Р Е Ш Е Н И Е № 1/2									
		Смета 2-1-1										
РАЗДЕЛ 1. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ												
			Исключить Смета 2-1-1 НАРУЖНЫЕ СТИ ВОДОПРОВОДА участок А п 8,9 (818шт)									
			КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОПРОВОДНЫЕ, С ВЫПУСКОМ В МК /ВК/ Д-2000 мм /597 к-								
	1	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	1825,6	-616,65	-24,55	-1125750	-44818	-110096	-0,26	-480	
1			м2		-39,83	-9,20	-72714	-16796	123	-0,04	-82	
	2	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	4335,4	-305,58	--	-1324793	--	-142711	-0,14	-624	
2			м2		-24,75	--	-107301	--	133	--	--	
	3	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками	19,08	-479,25	--	-9144	--	-11194	-2,99	-57	
3			м3		-477,00	--	-9101	--	123	--	--	
	4	С143008-	Щебень из природного камня для строительных	10,685	-1112,00	--	-11881	--	--	--	--	
4			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	5	С143008-	Песок природный	10,685	-882,00	--	-9424	--	--	--	--	
5			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	6	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	190,8	-305,58	--	-58304	--	-6281	-0,14	-27	
6			м2		-24,75	--	-4722	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок Б.п261-264(165шт)									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	7	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночных	87,45	-479,25	--	-41910	--	-51308	-2,99	-261	
7			м3		-477,00	--	-41714	--	123	--	--	
	8	С143008-	Щебень из природного камня для строительных	48,972	-1112,00	--	-54457	--	--	--	--	
8			м3		--	--	--	--	--	--	--	

	9	С143008-	Песок природный	48,972	-882,00	--	-43193	--	--	--	--	
9			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	10	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	874,5	-305,58	--	-267226	--	-28786	-0,14	-126	
10			м2		-24,75	--	-21644	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-1-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок Г п 70-73									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	11	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками	15,9	-479,25	--	-7620	--	-9329	-2,99	-48	
11			м3		-477,00	--	-7584	--	123	--	--	
	12	С143008-	Щебень из природного камня для строительных	8,904	-1112,00	--	-9901	--	--	--	--	
12			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	13	С143008-	Песок природный	8,904	-882,00	--	-7853	--	--	--	--	
13			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	14	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	159	-305,58	--	-48587	--	-5234	-0,14	-23	
14			м2		-24,75	--	-3935	--	133	--	--	
		м2		-24,75	--	-3935	--	133	--	--		
			Исключить Смета 2-1-6 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок Е п 211- 214, (104шт)									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	15	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками	55,12	-479,25	--	-26416	--	-32339	-2,99	-165	
			м3		-477,00	--	-26292	--	123	--	--	
	16	С143008-	Щебень из природного камня для строительных	30,867	-1112,00	--	-34324	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	17	С143008-	Песок природный	30,867	-882,00	--	-27225	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	18	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	551,2	-305,58	--	-168433	--	-18144	-0,14	-79	
			м2		-24,75	--	-13642	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-1-7 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок К п 132-135(2шт)									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	19	Е0111-2-1	Устройство уплотняемыхтрамбовками	1,06	-479,25	--	-508	--	-622	-2,99	-3	
			м3		-477,00	--	-506	--	123	--	--	
	20	С143008-	Щебень из природного камня для строительных	0,5936	-1112,00	--	-660	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	21	С143008-	Песок природный	0,5936	-882,00	--	-524	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	22	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	10,6	-305,58	--	-3239	--	-349	-0,14	-2	
			м2		-24,75	--	-262	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-1-8 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок К п136-139 (12шт)									

			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	23	Е0111-2-1	Устройство уплотняемыхтрамбовками	6,36	-479,25	--	-3048	--	-3731	-2,99	-19	
			м3		-477,00	--	-3034	--	123	--	--	
	24	С143008-	Щебень из природного камня для строительных	3,5616	-1112,00	--	-3960	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	25	С143008-	Песок природный	3,5616	-882,00	--	-3141	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	26	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	63,6	-305,58	--	-19435	--	-2094	-0,14	-9	
			м2		-24,75	--	-1574	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-3 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ /В1, В1Н/.п 89 -90(9шт),									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	27	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками	4,77	-479,25	--	-2286	--	-2799	-2,99	-14	
			м3		-477,00	--	-2275	--	123	--	--	
	28	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	47,7	-305,58	--	-14576	--	-1570	-0,14	-7	
			м2		-24,75	--	-1181	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-4 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ /К1/ п.38,39 (2шт)									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	29	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками	1,06	-479,25	--	-508	--	-622	-2,99	-3	
			м3		-477,00	--	-506	--	123	--	--	
	30	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	10,6	-305,58	--	-3239	--	-349	-0,14	-2	
			м2		-24,75	--	-262	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-8 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ									
	31	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с	63,6	-616,65	-24,55	-39219	-1561	-3836	-0,26	-17	
			м2		-39,83	-9,20	-2533	-585	123	-0,04	-3	
	32	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	63,6	-305,58	--	-19435	--	-2094	-0,14	-9	
			м2		-24,75	--	-1574	--	133	--	--	
			КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВК-9									
	33	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с	6,8	-1233,29	-49,10	-8386	-334	-820	-0,53	-4	
			м2		-79,66	-18,40	-542	-125	123	-0,09	-1	
	34	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	6,8	-305,58	--	-2078	--	-224	-0,14	-1	
			м2		-24,75	--	-168	--	133	--	--	
			КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВК-1									
	35	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с	6,8	-1233,29	-49,10	-8386	-334	-820	-0,53	-4	

			м2		-79,66	-18,40	-542	-125	123	-0,09	-1	
	36	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	6,8	-305,58	--	-2078	--	-224	-0,14	-1	
			м2		-24,75	--	-168	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-9 ПЛОЩАДКА									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ И СЕПТИКОВ									
	37	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с	26,5	-616,65	-24,55	-16341	-651	-1598	-0,26	-7	
			м2		-39,83	-9,20	-1055	-244	123	-0,04	-1	
	38	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	26,5	-305,58	--	-8098	--	-872	-0,14	-4	
			м2		-24,75	--	-656	--	133	--	--	
			Исключить Смета 3-1-1 К П П п 113									
			ОТМОСТКА									
	39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм	1,94	-5872,63	-66,01	-11393	-128	-450	-1,35	-3	
			м3		-195,75	-24,93	-380	-48	105	-0,12	--	
	40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,9788	-183,00	--	-362	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,9788	-519,00	--	-1027	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	42	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	19,4	-384,69	--	-7463	--	-639	-0,14	-3	
			м2		-24,75	--	-480	--	133	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-3455834	-47826			-2001	
				Тенге			-326348	-17923			-87	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3455834					
		Материалы -		Тенге			-1078080					
		Местные материалы -		Тенге			-2003579					
			Накладные расходы -	Тенге			-439133					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-233698					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4128665					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-4128665					
	РАЗДЕЛ 2. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ											
			Смета 2-1-1 НАРУЖНЫЕ СТИ ВОДОПРОВОДА участок А									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ (818шт)									

	43	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев (5,3х818шт.0,1)	433,54	784,06	266,56	339921	115564	328751	3,45	1496	
			м3		517,50	99,00	224357	42921	123	0,49	212	
	44	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	554,93	589,75	--	327269	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	45	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10 см оголовков колодцев (5,3х36шт.0,1)	19,08	784,06	266,56	14960	5086	14468	3,45	66	
			м3		517,50	99,00	9874	1889	123	0,49	9	
	46	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	24,422	589,75	--	14403	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 2-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ (165шт)									
	47	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев (5,3х165 шт.0,10)	87,45	784,06	266,56	68566	23311	66313	3,45	302	
			м3		517,50	99,00	45255	8658	123	0,49	43	
	48	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	111,94	589,75	--	66014	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 2-1-6 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок Е п									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ (2шт)									

	49	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев (5,3х165 шт.0,1)	0,636	784,06	266,56	499	170	482	3,45	2	
			м3		517,50	99,00	329	63	123	0,49	--	
	50	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	1,3568	589,75	--	800	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 2-1-8 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок К									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ (12шт)									
	51	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев (5,3х12шт.0,10)	6,36	784,06	266,56	4987	1695	4823	3,45	22	
			м3		517,50	99,00	3291	630	123	0,49	3	
	52	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	8,1408	589,75	--	4801	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 2-3 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ (9шт)									
	53	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев (5,3х9шт.0,1)	4,77	784,06	266,56	3740	1271	3617	3,45	16	
			м3		517,50	99,00	2468	472	123	0,49	2	
	54	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	6,1056	589,75	--	3601	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 2-4 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ /К1/ п.39 (2шт)(добавить)									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ (2шт)									

	55	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев (5,3х2шт.0,1)	1,06	784,06	266,56	831	283	804	3,45	4	
			м3		517,50	99,00	549	105	123	0,49	1	
	56	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	1,3568	589,75	--	800	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 2-8 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	57	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев (5,3х12шт.0,1)	6,36	784,06	266,56	4987	1695	4823	3,45	22	
			м3		517,50	99,00	3291	630	123	0,49	3	
	58	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	8,1408	589,75	--	4801	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВК-9 S=(6,8х0,1)									
	59	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев	0,68	784,06	266,56	533	181	516	3,45	2	
			м3		517,50	99,00	352	67	123	0,49	--	
	60	ЦМСчет-фактура №2599	Щебень стоимость	0,8704	589,75	--	513	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	61	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев	0,68	784,06	266,56	533	181	516	3,45	2	
			м3		517,50	99,00	352	67	123	0,49	--	

	62	ЦМСчет-фактура №2599	Щебень стоимость	0,8704	589,75	--	513	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 2-9 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. СЕПТИКИ п									
	63	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев	2,65	784,06	266,56	2078	706	2009	3,45	9	
			м3		517,50	99,00	1371	262	123	0,49	1	
	64	ЦМСчет-фактура №2599	Щебень стоимость	3,392	589,75	--	2000	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 3-1-1 К П П добавить									
			ОТМОСТКА									
	65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 с уплотнением грунта основания	1,94	5872,63	66,01	11393	128	450	1,35	3	
			м3		195,75	24,93	380	48	105	0,12	--	
	66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,9788	183,00	--	362	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	67	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,9788	519,00	--	1027	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	68	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	19,4	286,26	14,76	5553	286	1383	0,36	7	
			м2		52,43	5,54	1017	107	123	0,03	1	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			885486	150559			1953	
				Тенге			292887	55919			277	
	Смета 2-10 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. РЕЗЕРВУАР МОНОЛИТНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ V-1400 м3 /2 шт./ п 15,16,17(исключить перевозку грунта 5группы на 5км по смете и добавить в перевозку на 10км .)											
	РАЗДЕЛ 4. Исключить Смета 2-10 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. РЕЗЕРВУАР МОНОЛИТНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ V-1400 м3 /2 шт./ п 15,16,17											
	69	С010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 5-5р автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	1688,3	-54,00	--	-91167	--	--	--	--	
			т		-10,80	--	-18233	--	--	--	--	

	70	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-5р группы грунтов	993,1	-10,14	-10,05	-10071	-9977	-3362	--	--	
			м3		--	-3,49	--	-3466	97	-0,01	-11	
	71	Е0101-19-5 К=10	Ремонт и содержание 5-5р группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	993,1	-20,12	-17,30	-19981	-17181	-6262	--	--	
			м3		--	-6,50	--	-6455	97	-0,03	-31	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-121218	-27158			--	
				Тенге			-18233	-9921			-42	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-121218					
		Местные материалы -		Тенге			-2894					
		Транспортные расходы -		Тенге			-91167					
			Накладные расходы -	Тенге			-9623					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7851					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-138692					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-138692					
	РАЗДЕЛ 5. В Смету обавить Смета 2-10 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. РЕЗЕРВУАР МОНОЛИТНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ V-1400 м3 /2 шт./											
	72	С010333-А10-1	Перевозка излишнего грунта 5группы. автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1688,3	76,60	--	129321	--	--	--	--	
			т		15,32	--	25864	--	--	--	--	
	73	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	993,1	10,14	10,05	10071	9977	3362	--	--	
			м3		--	3,49	--	3466	97	0,01	11	
	74	Е0101-19-5 К=10	Ремонт и содержание 5-5р группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	993,1	20,12	17,30	19981	17181	6262	--	--	
			м3		--	6,50	--	6455	97	0,03	31	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			159373	27158			--	
				Тенге			25864	9921			42	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159373					
		Местные материалы -		Тенге			2894					
		Транспортные расходы -		Тенге			129321					
			Накладные расходы -	Тенге			9623					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10140					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179137					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			179137					
	Смета № 2-11.Электроснабжение											
	РАЗДЕЛ 7. Из сметы исключить п 30.ПРИОБРЕТЕНИЕ Дизельного генератора											

	75	технико-коммерческое предложение ТОО "Компания Логан"	Стоимость дизельного генератора ТСС АД-120С-Т400-2РКМ19 в шумопоглощающем кожухе, максимальная мощность 120кВт	1	-986562,94	--	-986563	--	--	--	--	
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
			ВОЗДУШНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ									
			Из сметы исключить п 36,37,39,40,43,44,45-49,53,60-85									
	76	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Установка одностоечных железобетонных опор П10-1 для ВЛ 10 кВ /с траверсами/, с земляными работами	10	-1534,11	-878,23	-15341	-8782	-7903	-3,06	-31	
			опора		-506,25	-246,42	-5063	-2464	105	-1,03	-10	
	77	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8	Установка одностоечных железобетонных опор УА10-1 с двумя подкосами ВЛ 10 кВ /с траверсами/, с земляными работами	1	-4836,53	-3187,28	-4837	-3187	-2472	-9,00	-9	
			опора		-1476,00	-878,40	-1476	-878	105	-3,63	-4	
	78	С143019-91 Изм. и доп. вып. 30	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	17	-10038,00	--	-170646	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек опор /в земле/	42,5	-245,44	-3,82	-10431	-162	-1945	-0,21	-9	
			м2		-37,35	-1,44	-1587	-61	118	-0,01	--	
	80	Е0133-254-3	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности ветошью	12,375	-6808,31	-4954,96	-84256	-61320	-21889	-5,29	-65	
			т		-886,50	-797,99	-10971	-9875	105	-2,57	-32	
	81	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,6463	-41504,56	-31105,06	-26826	-20104	-10568	-51,10	-33	
			1км		-9157,50	-6414,57	-5919	-4146	105	-22,72	-15	
	82	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.3	При изменении количества опор на 1 км ВЛ исключать к расценке 33-109-6	7	-2673,15	-2069,02	-18712	-14483	-5449	-2,12	-15	
			опора		-393,75	-347,67	-2756	-2434	105	-1,16	-8	

	83	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	-2263,89	-769,89	-4528	-1540	-3407	-7,42	-15	
			шт		-1386,00	-236,48	-2772	-473	105	-1,03	-2	
	84	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2	-943,80	-3,80	-1888	-8	-1441	-4,00	-8	
			шт		-756,00	-2,30	-1512	-5	95	-0,01	--	
	85	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,2812	-1100,25	--	-309	--	-325	-6,71	-2	
			1т		-1100,25	--	-309	--	105	--	--	
	86	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,3295	-846,00	--	-279	--	-293	-5,15	-2	
			1т		-846,00	--	-279	--	105	--	--	
	87	С151607-28 Изм. и доп. вып. 30 К=1,045Т.ч	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,1317	-336089,00	--	-44265	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
	88	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА1	2	-1871,73	--	-3743	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	89	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА2	2	-463,14	--	-926	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	90	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Вал привода РА3	4	-1570,28	--	-6281	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	91	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА4	2	-243,90	--	-488	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	92	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА5	2	-232,94	--	-466	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	

	93	коммерческое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ1	10	-2710,31	--	-27103	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	94	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ2	1	-1452,44	--	-1452	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	95	коммерческое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ6	3	3314,58	--	9944	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	96	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн У1	4	-1013,97	--	-4056	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	97	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х1	14	-195,94	--	-2743	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	98	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х7	6	-161,69	--	-970	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	99	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х8	2	-174,02	--	-348	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	100	С151804-2447 Изм. и доп. вып.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50 ГОСТ Р 51177-98	12	-332,00	--	-3984	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	101	С124-040207-	Проволочная вязка L-2,2 м ВШ-1 ГОСТ Р 51177-98	0,39	-547,87	--	-214	--	--	--	--	
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--	

	102	С151804-1332 Изм. и доп. вып.	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	43	-14,00	--	-602	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	103	С151804-1836 Изм. и доп. вып.	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	15	-428,00	--	-6420	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	104	С151804-2000 Изм. и доп. вып.	Зажимы плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	18	-132,00	--	-2376	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	105	С151804-1629 Изм. и доп. вып.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-98	2	-150,00	--	-300	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	106	С151804-1629 Изм. и доп. вып.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	18	-150,00	--	-2700	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	107	С151804-1997 Изм. и доп. вып.	Зажимы плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	17	-105,00	--	-1785	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	108	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные ПФ 70В ГОСТ 6490-93	30	-653,00	--	-19590	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	109	С151804-1530 Изм. и доп. вып.	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	1	-183,00	--	-183	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	110	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	1	-142,00	--	-142	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	111	С151804-1373 Изм. и доп. вып.	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	15	-283,00	--	-4245	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	

	112	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	43	-363,00	--	-15609	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	113	С11041-16	Болты сборочные М12х40 с гайками М12 и шайбами 12 по классу прочности 5,8	0,0016	-115900,00	--	-185	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-1465849	-109587			-188	
				Тенге			-32644	-20336			-71	
		Стоимость оборудования -		Тенге			-986563					
		Запасные части -		Тенге			-9866					
		Тара и упаковка -		Тенге			-4982					
		Транспортные расходы -		Тенге			-30042					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			-12377					
		Комплектация -		Тенге			-5979					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-1049809					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			-192973					
		Материалы -		Тенге			-2859					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-141020					
			Накладные расходы -	Тенге			-20865					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-12830					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-226669					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-286313					
		Материалы -		Тенге			-22316					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-214					
		Местные материалы -		Тенге			-170646					
			Накладные расходы -	Тенге			-34827					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-19268					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-340408					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-1616886					
	РАЗДЕЛ 8. В смету добавить											
			ПРИОБРЕТЕНИЕ Дизельного генератора									
	114	технико-коммерческое предложение "РСА - POWER"	Стоимость дизельного генератора ДГУ РСА POWER-PRD -125KVA.максимальная мощность 125кВа/100кВт	1	1164246,19	--	1164246	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			ВОЗДУШНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ									

			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
	115	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор П10-1 для ВЛ 10 кВ /с траверсами/, с земляными работами	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15	
			опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5	
	116	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Установка одностоечных железобетонных опор УА10-1 с двумя подкосами ВЛ 10 кВ /с траверсами/, с земляными работами	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9	
			опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4	
	117	С143019-91 Изм. и доп. вып. 30	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	7	10038,00	--	70266	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	118	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек опор /в земле/	17,5	245,44	3,82	4295	67	801	0,21	4	
			м2		37,35	1,44	654	25	118	0,01	--	
	119	Е0133-254-3	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности ветошью	5,0958	6808,31	4954,96	34694	25249	9013	5,29	27	
			т		886,50	797,99	4517	4066	105	2,57	13	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
	120	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,2661	41504,56	31105,06	11046	8278	4351	51,10	14	
			1км		9157,50	6414,57	2437	1707	105	22,72	6	
	121	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.	При изменении количества опор на 1 км ВЛ исключать к расценке 33-109-6	5	2673,15	2069,02	13366	10345	3892	2,12	11	
			опора		393,75	347,67	1969	1738	105	1,16	6	
	122	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15	
			шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2	
	123	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	1	943,80	3,80	944	4	720	4,00	4	
			шт		756,00	2,30	756	2	95	0,01	--	

	124	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,115	1100,25	--	127	--	133	6,71	1	
			1т		1100,25	--	127	--	105	--	--	
	125	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,1357	846,00	--	115	--	121	5,15	1	
			1т		846,00	--	115	--	105	--	--	
	126	С151607-28 Изм. и доп. вып. 30 К=1,045Т.ч	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0542	336089,00	--	18226	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
	127	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА1	1	2038,92	--	2039	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	128	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА2	1	504,51	--	505	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	129	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Вал привода РА3	2	1710,55	--	3421	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	130	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА4	1	265,69	--	266	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	131	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА5	1	253,75	--	254	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	132	коммерческое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ1	4	2952,41	--	11810	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	

	133	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ2	1	1582,18	--	1582	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	134	коммерческое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ6	2	3610,66	--	7221	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	135	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн У1	2	1104,54	--	2209	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	136	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х1	5	213,45	--	1067	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	137	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х7	1	176,13	--	176	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	138	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х8	2	189,56	--	379	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	139	С151804-2447 Изм. и доп. вып.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50 ГОСТ Р 51177-98	5	332,00	--	1660	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	140	С124-040207-	Проволочная вязка L-2,2 м ВШ-1 ГОСТ Р 51177-98	0,16	596,81	--	95	--	--	--	--	
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	141	С151804-1332 Изм. и доп. вып.	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	17	14,00	--	238	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	142	С151804-1836 Изм. и доп. вып.	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	6	428,00	--	2568	--	--	--	--	

			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	143	С151804-2000 Изм. и доп. вып.	Зажимы плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	8	132,00	--	1056	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	144	С151804-1629 Изм. и доп. вып.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-98	1	150,00	--	150	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	145	С151804-1629 Изм. и доп. вып.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	8	150,00	--	1200	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	146	С151804-1997 Изм. и доп. вып.	Зажимы плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	7	105,00	--	735	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	147	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные ПФ 70В ГОСТ 6490-93	12	653,00	--	7836	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	148	С151804-1530 Изм. и доп. вып.	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	1	183,00	--	183	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	149	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	1	142,00	--	142	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	150	С151804-1373 Изм. и доп. вып.	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	7	283,00	--	1981	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	151	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	24	363,00	--	8712	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	152	С11041-16	Болты сборочные М12х40 с гайками М12 и шайбами 12 по классу прочности 5,8	0,0007	115900,00	--	81	--	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1391925	53061			99		

				Тенге			17353	10123			36	
		Стоимость оборудования -		Тенге			1164246					
		Запасные части -		Тенге			11642					
		Тара и упаковка -		Тенге			5879					
		Транспортные расходы -		Тенге			35453					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			14607					
		Комплектация -		Тенге			7055					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1238883					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			105580					
		Материалы -		Тенге			1782					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75697					
			Накладные расходы -	Тенге			12371					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7077					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			125028					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122099					
		Материалы -		Тенге			9423					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95					
		Местные материалы -		Тенге			70266					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146905					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1510816					
	Смета № 7-7 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ											
	РАЗДЕЛ 10. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ											
	153	E0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм	98,1	-1233,29	-49,10	-120986	-4817	-11832	-0,53	-52	
			м2		-79,66	-18,40	-7815	-1805	123	-0,09	-9	
	154	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В15 на с/с цементе F50, W6	147,2	-7703,40	-311,32	-1133940	-45826	-86339	-2,82	-415	
			м3		-441,00	-117,61	-64915	-17312	105	-0,57	-85	
	155	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	150,02	-183,00	--	-27453	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	156	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	150,02	-519,00	--	-77859	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	157	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 до 6 кг/см2	150,02	-605,00	--	-90760	--	--	--	--	

			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	158	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом	419,36	-46,24	-3,82	-19391	-1602	-19195	-0,21	-89	
			м2		-37,35	-1,44	-15663	-604	118	-0,01	-3	
	159	С11011-39 Изм. и доп. вып. 30	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН-70/30	1,0065	-40530,00	--	-40792	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-1511182	-52245			-556	
				Тенге			-88393	-19721			-96	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1511182					
		Материалы -		Тенге			-186480					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-40792					
		Местные материалы -		Тенге			-1143272					
			Накладные расходы -	Тенге			-117366					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-97713					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1726261					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-1726261					
	РАЗДЕЛ 11. В смету добавить											
	160	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	98,1	616,65	24,55	60493	2408	5916	0,26	26	
			м2		39,83	9,20	3907	903	123	0,04	4	
	161	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В15 на с/с цементе F50, W6	141,31	7703,40	311,32	1088583	43993	82885	2,82	398	
			м3		441,00	117,61	62319	16620	105	0,57	81	
	162	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	143,43	183,00	--	26248	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	163	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	143,43	519,00	--	74441	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	164	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 до 6 кг/см2	143,43	605,00	--	86776	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

	165	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом	335,49	46,24	3,82	15513	1282	15356	0,21	71	
			м2		37,35	1,44	12530	483	118	0,01	2	
	166	С11011-39 Изм. и доп. вып. 30	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН-70/30	0,8052	40530,00	--	32634	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1384687	47683			495	
				Тенге			78756	18005			88	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1384687					
		Материалы -		Тенге			135482					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32634					
		Местные материалы -		Тенге			1090132					
			Накладные расходы -	Тенге			104157					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89331					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1578175					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1578175					
	РАЗДЕЛ 12. ИЗ СМЕТЫ № 2-7-1 ИСКЛЮЧИТЬ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-2											
	167	Е0111-27-3)	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1,8	-877,92	-11,72	-1580	-21	-390	-1,06	-2	
			м2		-171,68	-4,39	-309	-8	123	-0,02	--	
	168	Е0111-11-1	Устройство прослойки толщиной 20 мм цементным раствором М100	3,8	-175,46	-9,95	-667	-38	-261	-0,36	-1	
			м2		-52,20	-3,74	-198	-14	123	-0,02	--	
	169	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М100 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,8	-870,71	-11,72	-3309	-45	-823	-1,06	-4	
			м2		-171,68	-4,39	-652	-17	123	-0,02	--	
	170	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,18	-136,52	-0,32	-571	-1	-215	-0,24	-1	
			м		-41,63	-0,11	-174	--	123	--	--	
	171	Е0111-11-1	Устройство прослойки толщиной 20 мм цементным раствором М100	6,25	-175,46	-9,95	-1097	-62	-430	-0,36	-2	
			м2		-52,20	-3,74	-326	-23	123	-0,02	--	

	172	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М100 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,25	-870,71	-11,72	-5442	-73	-1354	-1,06	-7	
			м2		-171,68	-4,39	-1073	-27	123	-0,02	--	
	173	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	6,875	-136,52	-0,32	-939	-2	-353	-0,24	-2	
			м		-41,63	-0,11	-286	-1	123	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-13603	-242			-19	
				Тенге			-3019	-91			--	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-13603					
		Материалы -		Тенге			-8161					
		Местные материалы -		Тенге			-2181					
			Накладные расходы -	Тенге			-3825					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1046					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-18475					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-18475					
	СМЕТА № 7-8 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ											
	ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ часть завоза грунта на 5км 30938тн, с заменой завоза на 15км. Остальной грунт п 6. V=(170479х1,6)-=272766,4-30938=241828,4 тн перевозка по акту неоплачиваемые работы на расстояние 30 км из карьера грунта Тупкараганский район месторождение "Акщикудукское"											
	РАЗДЕЛ 14. исключть по смете											
	174	С010333-А5-1	Завоз недостающего грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	30938	-54,00	--	-1670652	--	--	--	--	
			т		-10,80	--	-334130	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			-1670652	--			--	
				Тенге			-334130	--			--	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1670652					
		Транспортные расходы -		Тенге			-1670652					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-100239					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1770891					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			-1770891					
	РАЗДЕЛ 15. В смету добавить. Расстояние до карьера грунтаТупкараганий район месторождение "Ащикудыкское" 30км											
	175	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	30939	144,49	--	4470219	--	--	--	--	
			т		28,90	--	894044	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			4470219	--			--	
				Тенге			894044	--			--	

		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4470219					
		Транспортные расходы -		Тенге			4470219					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268213					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4738432					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			4738432					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			53352	41403			-216	
				Тенге			506137	25976			145	
		Стоимость оборудования -		Тенге			177683					
		Запасные части -		Тенге			1777					
		Тара и упаковка -		Тенге			897					
		Транспортные расходы -		Тенге			5411					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			2229					
		Комплектация -		Тенге			1077					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			189074					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			-87393					
		Материалы -		Тенге			-1077					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-65323					
			Накладные расходы -	Тенге			-8494					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5753					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-101641					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-36937					
		Материалы -		Тенге			-1149858					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			417240					
		Местные материалы -		Тенге			-2143030					
		Транспортные расходы -		Тенге			2837722					
			Накладные расходы -	Тенге			-45548					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4949					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-87435					
			ИТОГО ПО ТЕХРЕШЕНИЮ :	Тенге			-1					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5531148**					
					СМР	Оборуд	Прочие	ВСЕГО				
					3561503	1969645		5531148				
			Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге	188059,03	--	--	188059,03				
			Всего по главе	Тенге	188059,03	0,00	0,00	188059,03				
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	Тенге	3749561,99	1969645,00	0,00	5719206,99				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге	33028,42	--	--	33028,42				
			Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	--	--	57192,07	57192,07				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	--	--	22876,83	22876,83				
			Всего по главе	Тенге	33028,42	0,00	80068,90	113097,32				
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге	3782590,41	1969645,00	80068,90	5832304,31				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г	Тенге	3782590,41	1969645,00	80068,90	5832304,31				

			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г	Тенге	7578278,91	3946110,35	160415,05	11684804,31			
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	Тенге	7126931,78	3711087,91	150861,05	10988880,74			
			Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			219777,61	219777,61			
			ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	7126931,78	3711087,91	370638,66	11208658,35			
			НДС (12%)	Тенге			1345039,00	1345039,00			
			ВСЕГО с НДС	Тенге	7126931,78	3711087,91	1715677,66	12553697,35			
			Удержано 5% за текущий месяц.	Тенге				627684,87			
			СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге				11926012,48			

Принял:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель:

Калжанов М.И.

Технадзор:
ТОО "DS&V"
Директор

Кабиденов К.К.

Авторский надзор: ТОО "Мунайгазпроект -Сервис"
Директор:

Бисенгужиев Б.С.

Сдал:

ТОО "Альянс LTD"
Директор

Керелбаев А.С.