Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"
БИН 060140013645, ИИК KZ71070103KSN0904000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая		
			номер	дата	наименование	Код	наименование	Код	
			№467/19-45	05.12.2019					
			Доп. Согл. №1	04.02.2020					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчётном месяце за июль 2020 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них: В отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области"	291 780 410,50	144 696 657,05						17 363 598,85	162 060 255,90
ИТОГО :	**291 780 410,50**	**144 696 657,05**	-	-				**17 363 598,85**	**162 060 255,90**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства Илийского района" **Туруспаев Е.Ж.**

М.П. Технадзор: ТОО "УКС" **Койжанов Д.Ш.**

М.П. Авторский надзор: ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс" **Оспанов А.Ч.**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Лесбек Ш.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-1а. КЖ ниже отм. 0,000
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 39. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ(КЖ1,лист-10)				
1	19	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм Бетон В25. Устройство	м3	94,500	45041,24	4256397
			Накладные расходы			*10335,65*	*976719*
			Сметная прибыль			*3336,39*	*315289*
2	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,023	611279,01	13893
			Накладные расходы			*67351,12*	*1531*
			Сметная прибыль			*45279,93*	*1029*
3	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	286,591	1241,82	355895
			Накладные расходы			*269,91*	*77354*
			Сметная прибыль			*91,99*	*26363*
			Раздел: 41. КОЛОННЫ(КЖ1,лист-12)				
4	29	1107-0502-0103 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	59,000	28162,77	1661604
			Накладные расходы			*11654,58*	*687620*
			Сметная прибыль			*2086,13*	*123082*
5	30	2104-9999-0105 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	88,110	102999,60	9075295
			Сметная прибыль			*7629,60*	*672244*
			Раздел: 42. РИГЕЛЯ(КЖ1,лист-13)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	31	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	20,000	7442,23	148845
			Накладные расходы			*3100,16*	*62003*
			Сметная прибыль			*551,28*	*11026*
7	32	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	27,000	11146,13	300946
			Накладные расходы			*4627,62*	*124946*
			Сметная прибыль			*825,64*	*22292*
8	33	2104-0107-9914 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	19,780	70196,76	1388492
			Сметная прибыль			*5199,76*	*102851*
			Раздел: 43. УЗЛЫ 1,2(КЖ1,лист-13,19)				
9	34	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,520	46673,05	117616
			Накладные расходы			*10242,43*	*25811*
			Сметная прибыль			*3457,26*	*8712*
10	35	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	33,600	528,12	17745
			Сметная прибыль			*39,12*	*1314*
11	36	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,890	258569,28	230230
			Сметная прибыль			*19153,28*	*17054*
12	37	2113-0201-0312 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87	кг	356,160	213,84	76161
			Сметная прибыль			*15,84*	*5642*
13	38	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,600	46673,05	28004
			Накладные расходы			*10242,43*	*6145*
			Сметная прибыль			*3457,26*	*2074*
14	39	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	18,000	528,12	9506
			Сметная прибыль			*39,12*	*704*
15	40	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,109	258569,28	28081
			Сметная прибыль			*19153,28*	*2080*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	41	2113-0201-0312 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87	кг	63,600	213,84	13600
			Сметная прибыль			*15,84*	*1007*
			Раздел: 44. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ И КАРКАС РИГЕЛЕЙ(КЖ,лист-25)				
17	42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,055	41202,96	84676
			Накладные расходы			*17569,77*	*36108*
			Сметная прибыль			*3052,07*	*6272*
18	43	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,599	33768,30	54004
			Накладные расходы			*14456,73*	*23120*
			Сметная прибыль			*2501,36*	*4000*
19	44	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	7,895	64103,16	506096
			Накладные расходы			*26737,15*	*211090*
			Сметная прибыль			*4748,38*	*37489*
20	45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,847	233935,56	198078
			Сметная прибыль			*17328,56*	*14672*
21	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,048	222797,52	1570344
			Сметная прибыль			*16503,52*	*116322*
22	47	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,134	148477,52	19896
			Накладные расходы			*59683,50*	*7998*
			Сметная прибыль			*10998,33*	*1474*
23	48	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,134	258569,28	34648
			Сметная прибыль			*19153,28*	*2567*
24	49	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,129	153481,05	19867
			Накладные расходы			*67351,12*	*8718*
			Сметная прибыль			*11368,97*	*1472*
25	50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,780	41202,96	32153
			Накладные расходы			*17569,77*	*13711*
			Сметная прибыль			*3052,07*	*2382*
26	51	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	1,395	64103,16	89406

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*26737,15*	*37291*
			Сметная прибыль			*4748,38*	*6623*
27	52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,193	233935,56	45196
			Сметная прибыль			*17328,56*	*3348*
28	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,202	222797,52	267696
			Сметная прибыль			*16503,52*	*19829*
29	54	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,034	148477,52	5078
			Накладные расходы			*59683,50*	*2041*
			Сметная прибыль			*10998,33*	*376*
30	55	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	258569,28	8843
			Сметная прибыль			*19153,28*	*655*
31	56	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,816	41202,96	33619
			Накладные расходы			*17569,77*	*14336*
			Сметная прибыль			*3052,07*	*2490*
32	57	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,589	33768,30	19873
			Накладные расходы			*14456,73*	*8508*
			Сметная прибыль			*2501,36*	*1472*
33	58	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	4,186	64103,16	268355
			Накладные расходы			*26737,15*	*111930*
			Сметная прибыль			*4748,38*	*19878*
34	59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,373	233935,56	87305
			Сметная прибыль			*17328,56*	*6467*
35	60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,813	222797,52	849549
			Сметная прибыль			*16503,52*	*62930*
36	61	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,071	148477,52	10572
			Накладные расходы			*59683,50*	*4249*
			Сметная прибыль			*10998,33*	*783*
37	62	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,071	258569,28	18410

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*19153,28*	*1364*
			Раздел: 45. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ				
38	133	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,900	50806,17	248950
			Накладные расходы			*11694,81*	*57305*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*18441*
39	137	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,200	50806,17	213386
			Накладные расходы			*11694,81*	*49118*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*15806*
40	141	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,100	50806,17	208305
			Накладные расходы			*11694,81*	*47949*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*15430*
41	145	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,600	50806,17	386127
			Накладные расходы			*11694,81*	*88881*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*28602*
42	149	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,520	50806,17	178838
			Накладные расходы			*11694,81*	*41166*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*13247*
43	153	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,520	50806,17	178838
			Накладные расходы			*11694,81*	*41166*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*13247*
44	157	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,520	50806,17	178838
			Накладные расходы			*11694,81*	*41166*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*13247*
45	161	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,960	50806,17	201192
			Накладные расходы			*11694,81*	*46311*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*14903*
			Раздел: 46. ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ,лист-41)				
46	169	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	208,000	12019,33	2500021
			Накладные расходы			*4614,01*	*959713*
			Сметная прибыль			*890,32*	*185187*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	170	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1001,930	8162,64	8178394
			Сметная прибыль			*604,64*	*605807*
48	171	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	539,180	8991,00	4847767
			Сметная прибыль			*666,00*	*359094*
			Раздел: 47. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ(КЖ,лист-46)				
49	172	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,300	43394,31	99807
			Накладные расходы			*10242,43*	*23558*
			Сметная прибыль			*3214,39*	*7393*
50	173	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	156,000	47526,95	7414204
			Накладные расходы			*9013,78*	*1406150*
			Сметная прибыль			*3520,51*	*549200*
51	174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,068	233935,56	483734
			Сметная прибыль			*17328,56*	*35832*
52	175	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,853	231914,88	2516900
			Сметная прибыль			*17178,88*	*186437*
53	176	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,138	222797,52	2481581
			Сметная прибыль			*16503,52*	*183821*
54	177	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,026	976889,68	25008
			Накладные расходы			*228639,52*	*5853*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*1852*
55	178	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,036	611279,01	21982
			Накладные расходы			*67351,12*	*2422*
			Сметная прибыль			*45279,93*	*1628*
56	179	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Ограничитель из ЭППП(прим)	м3	30,912	24369,12	753298
			Сметная прибыль			*1805,12*	*55800*
			Раздел: 48. ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН(КЖ,лист-47)				
57	180	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,000	27408,80	82226
			Накладные расходы			*4390,65*	*13172*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2030,28*	*6091*
58	181	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,022	268967,52	5810
			Сметная прибыль			*19923,52*	*430*
59	182	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,129	268967,52	34697
			Сметная прибыль			*19923,52*	*2570*
60	183	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,114	15336,00	1748
			Сметная прибыль			*1136,00*	*130*
61	184	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный сердечник. Устройство	м3	0,850	84800,65	72081
			Накладные расходы			*20164,46*	*17140*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*5339*
62	185	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	233935,56	274
			Сметная прибыль			*17328,56*	*20*
63	186	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117	231914,88	27085
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2006*
64	187	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,047	976889,68	45836
			Накладные расходы			*228639,52*	*10728*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*3395*
65	188	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный сердечник. Устройство	м3	0,171	84800,65	14501
			Накладные расходы			*20164,46*	*3448*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*1074*
66	189	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000	233935,56	56
			Сметная прибыль			*17328,56*	*4*
67	190	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	231914,88	5322
			Сметная прибыль			*17178,88*	*394*
68	191	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	976889,68	8089
			Накладные расходы			*228639,52*	*1893*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*599*
69	192	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный сердечник. Устройство	м3	1,000	84800,65	84801
			Накладные расходы			*20164,46*	*20164*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6281,53*	*6282*
70	193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	233935,56	310
			Сметная прибыль			*17328,56*	*23*
71	194	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131	231914,88	30439
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2255*
72	195	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,069	976889,68	67405
			Накладные расходы			*228639,52*	*15776*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*4993*
73	196	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный сердечник. Устройство	м3	0,270	84800,65	22896
			Накладные расходы			*20164,46*	*5444*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*1696*
74	197	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000	233935,56	89
			Сметная прибыль			*17328,56*	*7*
75	198	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	231914,88	8412
			Сметная прибыль			*17178,88*	*623*
76	199	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,017	976889,68	16177
			Накладные расходы			*228639,52*	*3786*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*1198*
77	200	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,088	58723,21	5168
			Накладные расходы			*14853,05*	*1307*
			Сметная прибыль			*4349,87*	*383*
78	201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	233935,56	1871
			Сметная прибыль			*17328,56*	*139*
79	202	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	231914,88	5937
			Сметная прибыль			*17178,88*	*440*
80	203	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,054	58723,21	3171
			Накладные расходы			*14853,05*	*802*
			Сметная прибыль			*4349,87*	*235*
81	204	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	233935,56	1123

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17328,56*	*83*
82	205	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	231914,88	3701
			Сметная прибыль			*17178,88*	*274*
			ИТОГО:				**53 612 368,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**5 345 646,00**
			Сметная прибыль				**3 971 287,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**804 186,00**
			Итого с временными				**54 416 554,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**734 623,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**55 151 177,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**1 103 024,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**56 254 201,00**
			НДС		**12 %**		**6 750 504,00**
			Итого с НДС				**63 004 705,00**
			Итого с тендерной скидкой				**56 704 234,50**

м.п. ***Заказчик:*** *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. ***Технадзор:*** *ТОО "УКС"*

м.п. ***Авторский надзор:*** *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. ***Подрядчик:*** *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета № 2-1-1б. КЖ выше отм. 0,000
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 21. КОЛОННЫ(КЖ2,лист-3)				
1	1	1107-0502-0105 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	68,000	39848,94	2709728
			Накладные расходы			*17111,01*	*1163549*
			Сметная прибыль			*2951,77*	*200721*
2	2	1107-0502-0104 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	14,000	35641,39	498979
			Накладные расходы			*14682,22*	*205551*
			Сметная прибыль			*2640,10*	*36961*
3	3	2104-9999-0105 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	66,180	102999,60	6816513
			Сметная прибыль			*7629,60*	*504927*
			Раздел: 25. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ				
4	74	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,110	50806,17	361232
			Накладные расходы			*11694,81*	*83150*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*26758*
5	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138	233935,56	32271
			Сметная прибыль			*17328,56*	*2390*
6	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,393	231914,88	91124
			Сметная прибыль			*17178,88*	*6750*
7	77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,640	222797,52	142659

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16503,52*	*10567*
8	78	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,070	50806,17	206781
			Накладные расходы			*11694,81*	*47598*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*15317*
9	79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,182	233935,56	42597
			Сметная прибыль			*17328,56*	*3155*
10	80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	231914,88	14613
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1082*
11	81	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,838	222797,52	186753
			Сметная прибыль			*16503,52*	*13834*
12	82	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	17,520	50806,17	890124
			Накладные расходы			*11694,81*	*204893*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*65935*
13	83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,206	233935,56	48289
			Сметная прибыль			*17328,56*	*3577*
14	84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,208	231914,88	48224
			Сметная прибыль			*17178,88*	*3572*
15	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,821	222797,52	183013
			Сметная прибыль			*16503,52*	*13556*
16	86	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,320	50806,17	219483
			Накладные расходы			*11694,81*	*50522*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*16258*
17	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159	233935,56	37100
			Сметная прибыль			*17328,56*	*2748*
18	88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	231914,88	14694
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1088*
19	89	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,739	222797,52	164656
			Сметная прибыль			*16503,52*	*12197*
20	90	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,120	50806,17	310934

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***11694,81***	***71572***
			Сметная прибыль			***3763,42***	***23032***
21	**91**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,123**	**233935,56**	**28734**
			Сметная прибыль			***17328,56***	***2128***
22	**92**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,036**	**231914,88**	**8419**
			Сметная прибыль			***17178,88***	***624***
23	**93**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,004**	**222797,52**	**223600**
			Сметная прибыль			***16503,52***	***16563***
24	**94**	**1106-0601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**9,230**	**50806,17**	**468941**
			Накладные расходы			***11694,81***	***107943***
			Сметная прибыль			***3763,42***	***34736***
25	**95**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,275**	**233935,56**	**64293**
			Сметная прибыль			***17328,56***	***4762***
26	**96**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,068**	**231914,88**	**15749**
			Сметная прибыль			***17178,88***	***1167***
27	**97**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,609**	**222797,52**	**358443**
			Сметная прибыль			***16503,52***	***26551***
28	**98**	**1106-0601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**11,330**	**50806,17**	**575634**
			Накладные расходы			***11694,81***	***132502***
			Сметная прибыль			***3763,42***	***42640***
29	**99**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,267**	**233935,56**	**62550**
			Сметная прибыль			***17328,56***	***4633***
30	**100**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,534**	**231914,88**	**123861**
			Сметная прибыль			***17178,88***	***9175***
31	**101**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,762**	**222797,52**	**169758**
			Сметная прибыль			***16503,52***	***12575***
32	**102**	**1106-0601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**10,590**	**50806,17**	**538037**
			Накладные расходы			***11694,81***	***123848***
			Сметная прибыль			***3763,42***	***39855***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,286	233935,56	66807
			Сметная прибыль			*17328,56*	*4949*
34	104	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,130	231914,88	30235
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2240*
35	105	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,417	222797,52	315611
			Сметная прибыль			*16503,52*	*23379*
36	106	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	10,390	50806,17	527876
			Накладные расходы			*11694,81*	*121509*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*39102*
37	107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,284	233935,56	66442
			Сметная прибыль			*17328,56*	*4922*
38	108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,130	231914,88	30235
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2240*
39	109	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,415	222797,52	315156
			Сметная прибыль			*16503,52*	*23345*
40	110	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,890	50806,17	502473
			Накладные расходы			*11694,81*	*115662*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*37220*
41	111	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,232	233935,56	54332
			Сметная прибыль			*17328,56*	*4025*
42	112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	231914,88	12282
			Сметная прибыль			*17178,88*	*910*
43	113	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,677	222797,52	373596
			Сметная прибыль			*16503,52*	*27674*
44	114	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,570	50806,17	384603
			Накладные расходы			*11694,81*	*88530*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*28489*
45	115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168	233935,56	39406
			Сметная прибыль			*17328,56*	*2919*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	231914,88	8138
			Сметная прибыль			*17178,88*	*603*
47	117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,640	222797,52	365446
			Сметная прибыль			*16503,52*	*27070*
48	118	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,830	50806,17	397812
			Накладные расходы			*11694,81*	*91570*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*29468*
49	119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,171	233935,56	39893
			Сметная прибыль			*17328,56*	*2955*
50	120	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	231914,88	8138
			Сметная прибыль			*17178,88*	*603*
51	121	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,808	222797,52	402891
			Сметная прибыль			*16503,52*	*29844*
52	122	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,520	50806,17	382062
			Накладные расходы			*11694,81*	*87945*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*28301*
53	123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,183	233935,56	42693
			Сметная прибыль			*17328,56*	*3162*
54	124	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	231914,88	7857
			Сметная прибыль			*17178,88*	*582*
55	125	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,255	222797,52	279682
			Сметная прибыль			*16503,52*	*20717*
56	126	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	14,980	50806,17	761076
			Накладные расходы			*11694,81*	*175188*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*56376*
57	127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,457	233935,56	107011
			Сметная прибыль			*17328,56*	*7927*
58	128	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,963	231914,88	223418
			Сметная прибыль			*17178,88*	*16549*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,076	222797,52	462421
			Сметная прибыль			*16503,52*	*34253*
60	130	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,430	50806,17	479102
			Накладные расходы			*11694,81*	*110282*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*35489*
61	131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,266	233935,56	62225
			Сметная прибыль			*17328,56*	*4609*
62	132	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	231914,88	9822
			Сметная прибыль			*17178,88*	*728*
63	133	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,556	222797,52	346640
			Сметная прибыль			*16503,52*	*25677*
64	134	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	10,650	50806,17	541086
			Накладные расходы			*11694,81*	*124550*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*40080*
65	135	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,207	233935,56	48502
			Сметная прибыль			*17328,56*	*3593*
66	136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,247	231914,88	57188
			Сметная прибыль			*17178,88*	*4236*
67	137	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,866	222797,52	193052
			Сметная прибыль			*16503,52*	*14300*
68	138	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	12,490	50806,17	634569
			Накладные расходы			*11694,81*	*146068*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*47005*
69	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,343	233935,56	80338
			Сметная прибыль			*17328,56*	*5951*
70	140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,175	231914,88	272523
			Сметная прибыль			*17178,88*	*20187*
71	141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,349	222797,52	300471
			Сметная прибыль			*16503,52*	*22257*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	142	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	23,920	50806,17	1215283
			Накладные расходы			*11694,81*	*279740*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*90021*
73	143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,551	233935,56	128945
			Сметная прибыль			*17328,56*	*9552*
74	144	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,965	231914,88	223877
			Сметная прибыль			*17178,88*	*16583*
75	145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,154	222797,52	479879
			Сметная прибыль			*16503,52*	*35547*
76	146	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	11,960	50806,17	607642
			Накладные расходы			*11694,81*	*139870*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*45010*
77	147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,276	233935,56	64473
			Сметная прибыль			*17328,56*	*4776*
78	148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,483	231914,88	111938
			Сметная прибыль			*17178,88*	*8292*
79	149	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,077	222797,52	239940
			Сметная прибыль			*16503,52*	*17773*
80	150	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,400	50806,17	325159
			Накладные расходы			*11694,81*	*74847*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*24086*
81	151	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,211	233935,56	49281
			Сметная прибыль			*17328,56*	*3650*
82	152	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	231914,88	12990
			Сметная прибыль			*17178,88*	*962*
83	153	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,361	222797,52	303305
			Сметная прибыль			*16503,52*	*22467*
84	154	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,570	50806,17	282990
			Накладные расходы			*11694,81*	*65140*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3763,42*	*20962*
85	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,114	233935,56	26662
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1975*
86	156	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,160	231914,88	37201
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2756*
87	157	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,750	222797,52	167062
			Сметная прибыль			*16503,52*	*12375*
88	158	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	16,720	50806,17	849479
			Накладные расходы			*11694,81*	*195537*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*62924*
89	159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,420	233935,56	98267
			Сметная прибыль			*17328,56*	*7279*
90	160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077	231914,88	17959
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1330*
91	161	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,206	222797,52	937069
			Сметная прибыль			*16503,52*	*69412*
92	162	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,290	50806,17	370377
			Накладные расходы			*11694,81*	*85255*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*27435*
93	163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,199	233935,56	46490
			Сметная прибыль			*17328,56*	*3444*
94	164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	231914,88	9541
			Сметная прибыль			*17178,88*	*707*
95	165	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,668	222797,52	371669
			Сметная прибыль			*16503,52*	*27531*
96	166	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,290	50806,17	370377
			Накладные расходы			*11694,81*	*85255*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*27435*
97	167	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,199	233935,56	46490

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17328,56*	*3444*
98	168	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	231914,88	9541
			Сметная прибыль			*17178,88*	*707*
99	169	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,668	222797,52	371669
			Сметная прибыль			*16503,52*	*27531*
100	170	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,150	50806,17	312458
			Накладные расходы			*11694,81*	*71923*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*23145*
101	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,193	233935,56	45220
			Сметная прибыль			*17328,56*	*3350*
102	172	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	231914,88	8419
			Сметная прибыль			*17178,88*	*624*
103	173	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,368	222797,52	304749
			Сметная прибыль			*16503,52*	*22574*
104	174	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,290	50806,17	370377
			Накладные расходы			*11694,81*	*85255*
			Сметная прибыль			*3763,42*	*27435*
105	175	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,193	233935,56	45243
			Сметная прибыль			*17328,56*	*3351*
106	176	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,385	231914,88	89336
			Сметная прибыль			*17178,88*	*6617*
107	177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,886	222797,52	197461
			Сметная прибыль			*16503,52*	*14627*
108	178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,265	233935,56	61878
			Сметная прибыль			*17328,56*	*4584*
109	179	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,206	222797,52	45983
			Сметная прибыль			*16503,52*	*3406*
			Раздел: 26. ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+3.220,(КЖ2,лист-50)				
110	180	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	199,000	12019,33	2391847

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4614,01*	*918187*
			Сметная прибыль			*890,32*	*177174*
111	181	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1271,400	8162,64	10377980
			Сметная прибыль			*604,64*	*768739*
112	182	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	196,030	8991,00	1762506
			Сметная прибыль			*666,00*	*130556*
			Раздел: 27. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ НА ОТМ.+3.220,(КЖ2,лист-54)				
113	183	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	2,200	30484,56	67066
			Накладные расходы			*5468,69*	*12031*
			Сметная прибыль			*2258,12*	*4968*
114	184	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	181,000	38929,42	7046225
			Накладные расходы			*7395,46*	*1338579*
			Сметная прибыль			*2883,66*	*521943*
115	185	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,196	268967,52	52675
			Сметная прибыль			*19923,52*	*3902*
116	186	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,134	233935,56	499179
			Сметная прибыль			*17328,56*	*36976*
117	187	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,703	231914,88	2018249
			Сметная прибыль			*17178,88*	*149500*
118	188	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,749	222797,52	2172064
			Сметная прибыль			*16503,52*	*160894*
119	189	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,026	976889,68	25008
			Накладные расходы			*228639,52*	*5853*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*1852*
120	190	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Ограничитель из ЭППП(прим)	м3	3,081	24369,12	75084
			Сметная прибыль			*1805,12*	*5562*
			Раздел: 28. ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+6.520,(КЖ2,лист-55)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
121	191	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	84,500	12019,33	1015633
			Накладные расходы			*4614,01*	*389884*
			Сметная прибыль			*890,32*	*75232*
122	192	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	537,815	8162,64	4389990
			Сметная прибыль			*604,64*	*325184*
123	193	2104-0108-9909 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	92,890	8991,00	835174
			Сметная прибыль			*666,00*	*61865*
			Раздел: 29. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ НА ОТМ.+6.520,(КЖ2,лист-58)				
124	194	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,930	30484,56	28351
			Накладные расходы			*5468,69*	*5086*
			Сметная прибыль			*2258,12*	*2100*
125	195	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	87,500	38929,42	3406324
			Накладные расходы			*7395,46*	*647103*
			Сметная прибыль			*2883,66*	*252320*
126	196	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,168	268967,52	45316
			Сметная прибыль			*19923,52*	*3357*
127	197	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,125	233935,56	263215
			Сметная прибыль			*17328,56*	*19497*
128	198	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,236	231914,88	982445
			Сметная прибыль			*17178,88*	*72774*
129	199	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,454	222797,52	1215112
			Сметная прибыль			*16503,52*	*90008*
130	200	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,013	976889,68	12504
			Накладные расходы			*228639,52*	*2927*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*926*
131	201	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Ограничитель из ЭППП(прим)	м3	1,316	24369,12	32077
			Сметная прибыль			*1805,12*	*2376*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**72 861 599,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**7 654 904,00**
			Сметная прибыль				**5 397 155,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**1 092 924,00**
			Итого с временными				**73 954 523,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**998 386,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**74 952 909,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**1 499 058,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**76 451 967,00**
			НДС		**12 %**		**9 174 236,00**
			Итого с НДС				**85 626 203,00**
			Итого с тендерной скидкой				**77 063 582,70**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ Кайпоанов. Д. ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-3а. АР ниже отм. 0,000
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 16. ПОЛЫ в осях 1-6,Г-Ж (АР1,лист-2)				
1	26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	129,940	1085,22	141014
			Накладные расходы			*349,07*	*45359*
			Сметная прибыль			*80,39*	*10445*
2	30	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	222,110	1383,17	307216
			Накладные расходы			*375,03*	*83298*
			Сметная прибыль			*102,46*	*22757*
3	31	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-222,110	197,83	-43939
			Накладные расходы			*-23,71*	*-5266*
			Сметная прибыль			*-14,65*	*-3255*
			Раздел: 17. ПОЛЫ в осях 6-13,Г-П (АР1,лист-3)				
4	32	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	31,260	330,88	10343
			Накладные расходы			*82,64*	*2583*
			Сметная прибыль			*24,51*	*766*
5	33	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	31,260	2692,22	84159
			Накладные расходы			*315,49*	*9862*
			Сметная прибыль			*199,42*	*6234*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,501	22507,92	56288
			Накладные расходы			*3636,50*	*9094*
			Сметная прибыль			*1667,25*	*4169*
7	35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,260	1085,22	33924
			Накладные расходы			*349,07*	*10912*
			Сметная прибыль			*80,39*	*2513*
8	37	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1034,310	330,88	342231
			Накладные расходы			*82,64*	*85473*
			Сметная прибыль			*24,51*	*25350*
9	38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	82,745	22507,92	1862413
			Накладные расходы			*3636,50*	*300902*
			Сметная прибыль			*1667,25*	*137957*
10	39	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	222,110	1383,17	307216
			Накладные расходы			*375,03*	*83298*
			Сметная прибыль			*102,46*	*22757*
11	40	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-222,110	197,83	-43939
			Накладные расходы			*-23,71*	*-5266*
			Сметная прибыль			*-14,65*	*-3255*
			ИТОГО:				**3 056 927,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**620 250,00**
			Сметная прибыль				**226 439,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**45 854,00**
			Итого с временными				**3 102 781,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**41 888,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**3 144 669,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**62 893,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 207 562,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС		**12 %**		**384 907,00**
			Итого с НДС				**3 592 469,00**
			Итого с тендерной скидкой				**3 233 222,10**

м.п. ***Заказчик:*** ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-1-1. НВК
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 5. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1				
1	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	17,820	364,16	6489
			Накладные расходы			*60,80*	*1084*
			Сметная прибыль			*26,97*	*481*
2	2	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	30,294	538,92	16326
			Сметная прибыль			*39,92*	*1209*
3	3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	826,246	269,32	222523
			Накладные расходы			*43,40*	*35856*
			Сметная прибыль			*19,95*	*16483*
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,554	3820,76	97636
			Накладные расходы			*1480,91*	*37843*
			Сметная прибыль			*283,02*	*7232*
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дно траншеи и под колодцы	м3 уплотненного грунта	129,624	272,59	35334

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***88,78***	***11508***
			Сметная прибыль			***20,19***	***2617***
6	6	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	638,850	25,88	16537
			Накладные расходы			***5,38***	***3438***
			Сметная прибыль			***1,92***	***1225***
7	7	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	212,950	1661,14	353740
			Накладные расходы			***643,85***	***137108***
			Сметная прибыль			***123,05***	***26203***
8	8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	638,850	272,59	174145
			Накладные расходы			***88,78***	***56716***
			Сметная прибыль			***20,19***	***12900***
9	9	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	638,850	109,80	70144
			Накладные расходы			***19,18***	***12256***
			Сметная прибыль			***8,13***	***5196***
10	10	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,056	1060207,75	59372
			Накладные расходы			***445998,74***	***24976***
			Сметная прибыль			***78533,91***	***4398***
11	11	**2301-0201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	56,224	2299,32	129277
			Сметная прибыль			***170,32***	***9576***
12	12	**1122-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,205	1297178,34	265922
			Накладные расходы			***540583,35***	***110820***
			Сметная прибыль			***96087,28***	***19698***
13	13	**2301-0201-0192 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	205,820	2947,32	606617
			Сметная прибыль			***218,32***	***44935***
14	14	**1122-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,261	1915693,28	499996
			Накладные расходы			***271599,23***	***70887***
			Сметная прибыль			***141903,21***	***37037***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	4161,04	4161
			Накладные расходы			*1733,20*	*1733*
			Сметная прибыль			*308,23*	*308*
16	16	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	21413,16	21413
			Сметная прибыль			*1586,16*	*1586*
17	17	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	4056,07	4056
			Накладные расходы			*1684,85*	*1685*
			Сметная прибыль			*300,45*	*300*
18	18	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	14935,32	14935
			Сметная прибыль			*1106,32*	*1106*
19	19	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4,000	2265,69	9063
			Накладные расходы			*977,72*	*3911*
			Сметная прибыль			*167,83*	*671*
20	20	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	1735,21	3470
			Накладные расходы			*749,59*	*1499*
			Сметная прибыль			*128,53*	*257*
21	21	2302-0103-0410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	5524,20	22097
			Сметная прибыль			*409,20*	*1637*
22	22	2302-0103-0409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	3787,56	7575
			Сметная прибыль			*280,56*	*561*
23	23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,000	51153,82	51154
			Накладные расходы			*2157,32*	*2157*
			Сметная прибыль			*3789,17*	*3789*
24	24	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,046	143145,43	6585
			Накладные расходы			*49487,28*	*2276*
			Сметная прибыль			*10603,37*	*488*
25	25	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1,000	124600,68	124601

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***9229,68***	***9230***
26	**26**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,880**	**37994,03**	**223405**
			Накладные расходы			***14349,52***	***84375***
			Сметная прибыль			***2814,37***	***16549***
27	**27**	**2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,404**	**11859,48**	**4791**
			Сметная прибыль			***878,48***	***355***
28	**34**	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,081**	**587919,60**	**47739**
			Сметная прибыль			***43549,60***	***3536***
29	**39**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,005**	**1848597,07**	**8504**
			Накладные расходы			***662639,56***	***3048***
			Сметная прибыль			***136933,12***	***630***
30	**40**	**2302-0101-1038 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**1013,04**	**1013**
			Сметная прибыль			***75,04***	***75***
31	**41**	**2302-0101-0173 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,000**	**988,20**	**2965**
			Сметная прибыль			***73,20***	***220***
32	**42**	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,001**	**9285396,88**	**13000**
			Накладные расходы			***734988,71***	***1029***
			Сметная прибыль			***687807,18***	***963***
33	**43**	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,400**	**2675,31**	**3745**
			Накладные расходы			***1152,88***	***1614***
			Сметная прибыль			***198,17***	***277***
34	**44**	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**7,000**	**12064,28**	**84450**
			Накладные расходы			***2712,71***	***18989***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***893,65***	***6256***
35	45	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	9605358,31	96054
			Накладные расходы			***844855,80***	***8449***
			Сметная прибыль			***711508,02***	***7115***
36	46	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 10 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,000	2675,31	26753
			Накладные расходы			***1152,88***	***11529***
			Сметная прибыль			***198,17***	***1982***
37	47	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	15014,31	15014
			Накладные расходы			***3376,04***	***3376***
			Сметная прибыль			***1112,17***	***1112***
38	48	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,020	935242,58	18705
			Накладные расходы			***403879,66***	***8078***
			Сметная прибыль			***69277,23***	***1386***
39	49	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,080	560,52	11255
			Сметная прибыль			***41,52***	***834***
40	54	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	9605358,31	96054
			Накладные расходы			***844855,80***	***8449***
			Сметная прибыль			***711508,02***	***7115***
41	55	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,000	2675,31	26753
			Накладные расходы			***1152,88***	***11529***
			Сметная прибыль			***198,17***	***1982***
42	56	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	15014,31	15014
			Накладные расходы			***3376,04***	***3376***
			Сметная прибыль			***1112,17***	***1112***
43	58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,137	857793,28	117089
			Накладные расходы			***76446,43***	***10435***
			Сметная прибыль			***63540,24***	***8673***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	59	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,660	39571,34	65688
			Накладные расходы			*14349,52*	*23820*
			Сметная прибыль			*2931,21*	*4866*
45	60	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	11593,80	23188
			Сметная прибыль			*858,80*	*1718*
46	61	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	10958,76	43835
			Сметная прибыль			*811,76*	*3247*
47	62	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	9582,84	19166
			Сметная прибыль			*709,84*	*1420*
48	63	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	1879,20	3758
			Сметная прибыль			*139,20*	*278*
49	64	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	3150,36	6301
			Сметная прибыль			*233,36*	*467*
50	65	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,020	587919,60	11935
			Сметная прибыль			*43549,60*	*884*
51	66	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,101	857793,28	86534
			Накладные расходы			*76446,43*	*7712*
			Сметная прибыль			*63540,24*	*6410*
52	69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	66,667	1241,82	82788
			Накладные расходы			*269,91*	*17994*
			Сметная прибыль			*91,99*	*6132*
			Раздел: 6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2				
53	70	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	102,150	364,16	37198
			Накладные расходы			*60,80*	*6211*
			Сметная прибыль			*26,97*	*2755*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	71	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	173,655	538,92	93586
			Сметная прибыль			*39,92*	*6932*
55	72	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1540,874	269,32	414985
			Накладные расходы			*43,40*	*66868*
			Сметная прибыль			*19,95*	*30740*
56	73	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	47,656	3820,76	182082
			Накладные расходы			*1480,91*	*70574*
			Сметная прибыль			*283,02*	*13488*
57	74	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дно траншеи и под колодцы	м3 уплотненного грунта	216,030	272,59	58888
			Накладные расходы			*88,78*	*19179*
			Сметная прибыль			*20,19*	*4362*
58	75	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1191,398	25,88	30839
			Накладные расходы			*5,38*	*6412*
			Сметная прибыль			*1,92*	*2284*
59	76	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	397,133	1661,14	659693
			Накладные расходы			*643,85*	*255695*
			Сметная прибыль			*123,05*	*48866*
60	77	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1191,398	272,59	324765
			Накладные расходы			*88,78*	*105769*
			Сметная прибыль			*20,19*	*24057*
61	78	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1191,398	109,80	130813
			Накладные расходы			*19,18*	*22856*
			Сметная прибыль			*8,13*	*9690*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	79	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,020	2009803,70	40196
			Накладные расходы			*403879,66*	*8078*
			Сметная прибыль			*148874,35*	*2977*
63	80	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,368	1297178,34	477362
			Накладные расходы			*540583,35*	*198935*
			Сметная прибыль			*96087,28*	*35360*
64	81	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	369,472	2947,32	1088952
			Сметная прибыль			*218,32*	*80663*
65	82	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,035	6766901,26	236842
			Накладные расходы			*621411,28*	*21749*
			Сметная прибыль			*501251,95*	*17544*
66	83	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,020	1298981,77	25980
			Накладные расходы			*268821,14*	*5376*
			Сметная прибыль			*96220,87*	*1924*
67	84	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,403	1915693,28	772024
			Накладные расходы			*271599,23*	*109454*
			Сметная прибыль			*141903,21*	*57187*
68	85	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	2540,78	7622
			Накладные расходы			*1077,37*	*3232*
			Сметная прибыль			*188,21*	*565*
69	86	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	9279,36	27838
			Сметная прибыль			*687,36*	*2062*
70	87	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6,000	1193,33	7160
			Накладные расходы			*521,45*	*3129*
			Сметная прибыль			*88,39*	*530*
71	88	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	1898,64	11392
			Сметная прибыль			*140,64*	*844*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	89	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	6069,88	12140
			Накладные расходы			*2514,37*	*5029*
			Сметная прибыль			*449,62*	*899*
73	90	2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	47460,60	94921
			Сметная прибыль			*3515,60*	*7031*
74	91	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4,000	2677,07	10708
			Накладные расходы			*1156,97*	*4628*
			Сметная прибыль			*198,30*	*793*
75	92	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	5883,84	23535
			Сметная прибыль			*435,84*	*1743*
76	95	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2,000	51153,82	102308
			Накладные расходы			*2157,32*	*4315*
			Сметная прибыль			*3789,17*	*7578*
77	96	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,092	143145,43	13169
			Накладные расходы			*49487,28*	*4553*
			Сметная прибыль			*10603,37*	*976*
78	97	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2,000	124600,68	249201
			Сметная прибыль			*9229,68*	*18459*
79	98	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	9285396,88	148566
			Накладные расходы			*734988,71*	*11760*
			Сметная прибыль			*687807,18*	*11005*
80	99	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16,000	2675,31	42805
			Накладные расходы			*1152,88*	*18446*
			Сметная прибыль			*198,17*	*3171*
81	100	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	12064,28	24129
			Накладные расходы			*2712,71*	*5425*
			Сметная прибыль			*893,65*	*1787*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	101	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,470	37994,03	283815
			Накладные расходы			*14349,52*	*107191*
			Сметная прибыль			*2814,37*	*21023*
83	102	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,450	11859,48	17196
			Сметная прибыль			*878,48*	*1274*
84	103	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	24173,64	120868
			Сметная прибыль			*1790,64*	*8953*
85	104	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	16308,00	81540
			Сметная прибыль			*1208,00*	*6040*
86	105	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	16308,00	81540
			Сметная прибыль			*1208,00*	*6040*
87	106	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	20365,56	101828
			Сметная прибыль			*1508,56*	*7543*
88	107	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11,000	1879,20	20671
			Сметная прибыль			*139,20*	*1531*
89	108	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	3150,36	15752
			Сметная прибыль			*233,36*	*1167*
90	109	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,102	587919,60	59674
			Сметная прибыль			*43549,60*	*4420*
91	113	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,560	37994,03	249241
			Накладные расходы			*14349,52*	*94133*
			Сметная прибыль			*2814,37*	*18462*
92	114	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,580	11859,48	6878

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*878,48*	*510*
93	115	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	33434,64	133739
			Сметная прибыль			*2476,64*	*9907*
94	116	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	18943,20	37886
			Сметная прибыль			*1403,20*	*2806*
95	117	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	26509,68	53019
			Сметная прибыль			*1963,68*	*3927*
96	118	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	26509,68	53019
			Сметная прибыль			*1963,68*	*3927*
97	119	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	33305,04	66610
			Сметная прибыль			*2467,04*	*4934*
98	120	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,000	1879,20	15034
			Сметная прибыль			*139,20*	*1114*
99	121	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	3150,36	6301
			Сметная прибыль			*233,36*	*467*
100	122	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,053	587919,60	31442
			Сметная прибыль			*43549,60*	*2329*
101	125	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,820	39571,34	72020
			Накладные расходы			*14349,52*	*26116*
			Сметная прибыль			*2931,21*	*5335*
102	126	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	11593,80	23188
			Сметная прибыль			*858,80*	*1718*
103	127	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	7990,92	31964
			Сметная прибыль			*591,92*	*2368*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	128	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	10958,76	21918
			Сметная прибыль			*811,76*	*1624*
105	129	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	9582,84	19166
			Сметная прибыль			*709,84*	*1420*
106	130	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	1879,20	3758
			Сметная прибыль			*139,20*	*278*
107	131	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	3150,36	6301
			Сметная прибыль			*233,36*	*467*
108	132	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,020	587919,60	11935
			Сметная прибыль			*43549,60*	*884*
109	133	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,047	857793,28	40351
			Накладные расходы			*76446,43*	*3596*
			Сметная прибыль			*63540,24*	*2989*
110	136	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	136,841	1241,82	169933
			Накладные расходы			*269,91*	*36935*
			Сметная прибыль			*91,99*	*12588*
111	137	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	14,400	5796,40	83468
			Накладные расходы			*2419,61*	*34842*
			Сметная прибыль			*429,36*	*6183*
112	138	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	6,000	1757,45	10545
			Накладные расходы			*844,93*	*5070*
			Сметная прибыль			*130,18*	*781*
			Раздел: 7. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
113	172	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	112,500	364,16	40967
			Накладные расходы			*60,80*	*6840*
			Сметная прибыль			*26,97*	*3035*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	173	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	191,250	538,92	103068
			Сметная прибыль			*39,92*	*7635*
115	174	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1698,495	269,32	457436
			Накладные расходы			*43,40*	*73708*
			Сметная прибыль			*19,95*	*33884*
116	175	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	52,531	3820,76	200707
			Накладные расходы			*1480,91*	*77794*
			Сметная прибыль			*283,02*	*14867*
117	176	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дно траншеи и под колодцы	м3 уплотненного грунта	461,230	272,59	125728
			Накладные расходы			*88,78*	*40947*
			Сметная прибыль			*20,19*	*9313*
118	177	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1313,270	25,88	33994
			Накладные расходы			*5,38*	*7068*
			Сметная прибыль			*1,92*	*2518*
119	178	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	437,757	1661,14	727175
			Накладные расходы			*643,85*	*281851*
			Сметная прибыль			*123,05*	*53865*
120	179	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1313,270	272,59	357987
			Накладные расходы			*88,78*	*116589*
			Сметная прибыль			*20,19*	*26518*
121	180	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1313,270	109,80	144194
			Накладные расходы			*19,18*	*25194*
			Сметная прибыль			*8,13*	*10681*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	181	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,325	2749533,36	893598
			Накладные расходы			*454019,50*	*147556*
			Сметная прибыль			*203669,14*	*66192*
123	182	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,038	2230252,08	84750
			Накладные расходы			*454019,50*	*17253*
			Сметная прибыль			*165203,86*	*6278*
124	183	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,140	56996,54	121973
			Накладные расходы			*21732,57*	*46508*
			Сметная прибыль			*4221,97*	*9035*
125	184	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	11593,80	46375
			Сметная прибыль			*858,80*	*3435*
126	185	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	7990,92	7991
			Сметная прибыль			*591,92*	*592*
127	186	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	10958,76	32876
			Сметная прибыль			*811,76*	*2435*
128	187	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	8445,60	33782
			Сметная прибыль			*625,60*	*2502*
129	188	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,000	1879,20	13154
			Сметная прибыль			*139,20*	*974*
130	189	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,440	11859,48	17078
			Сметная прибыль			*878,48*	*1265*
131	191	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,036	587919,60	20989
			Сметная прибыль			*43549,60*	*1555*
132	192	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,102	857793,28	87289
			Накладные расходы			*76446,43*	*7779*
			Сметная прибыль			*63540,24*	*6466*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	194	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	13,900	40314,50	560372
			Накладные расходы			*15083,20*	*209657*
			Сметная прибыль			*2986,26*	*41509*
134	195	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11,000	24173,64	265910
			Сметная прибыль			*1790,64*	*19697*
135	196	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18,000	11228,76	202118
			Сметная прибыль			*831,76*	*14972*
136	197	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9А СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	16308,00	65232
			Сметная прибыль			*1208,00*	*4832*
137	198	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11,000	20365,56	224021
			Сметная прибыль			*1508,56*	*16594*
138	199	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29,000	1879,20	54497
			Сметная прибыль			*139,20*	*4037*
139	200	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,960	11859,48	46964
			Сметная прибыль			*878,48*	*3479*
140	203	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,155	587919,60	91186
			Сметная прибыль			*43549,60*	*6755*
141	204	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,411	857793,28	352141
			Накладные расходы			*76446,43*	*31383*
			Сметная прибыль			*63540,24*	*26085*
142	206	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	9285396,88	25999
			Накладные расходы			*734988,71*	*2058*
			Сметная прибыль			*687807,18*	*1926*
143	207	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,800	2964,00	8299
			Накладные расходы			*1227,04*	*3436*
			Сметная прибыль			*219,56*	*615*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
144	208	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	14,000	9906,80	138695
			Накладные расходы			*2227,59*	*31186*
			Сметная прибыль			*733,84*	*10274*
145	209	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	9605358,31	57632
			Накладные расходы			*844855,80*	*5069*
			Сметная прибыль			*711508,02*	*4269*
146	210	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6,000	3138,81	18833
			Накладные расходы			*1240,13*	*7441*
			Сметная прибыль			*232,50*	*1395*
147	211	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	30,000	9906,80	297204
			Накладные расходы			*2227,59*	*66828*
			Сметная прибыль			*733,84*	*22015*
148	216	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,500	56996,54	313481
			Накладные расходы			*21732,57*	*119529*
			Сметная прибыль			*4221,97*	*23221*
149	217	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	11593,80	69563
			Сметная прибыль			*858,80*	*5153*
150	218	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12,000	7990,92	95891
			Сметная прибыль			*591,92*	*7103*
151	219	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	10958,76	65753
			Сметная прибыль			*811,76*	*4871*
152	220	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	9582,84	57497
			Сметная прибыль			*709,84*	*4259*
153	221	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,000	1879,20	15034
			Сметная прибыль			*139,20*	*1114*
154	222	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	3150,36	18902
			Сметная прибыль			*233,36*	*1400*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
155	223	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,126	587919,60	74313
			Сметная прибыль			*43549,60*	*5505*
156	224	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,290	857793,28	248348
			Накладные расходы			*76446,43*	*22133*
			Сметная прибыль			*63540,24*	*18396*
157	228	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	100,000	1241,82	124182
			Накладные расходы			*269,91*	*26991*
			Сметная прибыль			*91,99*	*9199*
158	229	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,300	20017,13	66057
			Накладные расходы			*6124,30*	*20210*
			Сметная прибыль			*1482,75*	*4893*
159	230	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,300	67997,88	224393
			Сметная прибыль			*5036,88*	*16622*
			Раздел: 8. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ				
160	231	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	6293053,42	18879
			Накладные расходы			*621411,28*	*1864*
			Сметная прибыль			*466152,11*	*1398*
161	232	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,007	1848597,07	13439
			Накладные расходы			*662639,56*	*4817*
			Сметная прибыль			*136933,12*	*996*
162	233	2302-0103-2909 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1,000	4114,80	4115
			Сметная прибыль			*304,80*	*305*
163	234	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	3778,92	3779
			Сметная прибыль			*279,92*	*280*
164	235	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1,000	9321,64	9322
			Накладные расходы			*1480,22*	*1480*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***690,49***	***690***
165	**236**	**1116-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**4,000**	**7568,90**	**30276**
			Накладные расходы			***903,06***	***3612***
			Сметная прибыль			***560,66***	***2243***
166	**237**	**1116-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**10,000**	**12345,83**	**123458**
			Накладные расходы			***1055,32***	***10553***
			Сметная прибыль			***914,51***	***9145***
167	**238**	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**2,323**	**56996,54**	**132403**
			Накладные расходы			***21732,57***	***50485***
			Сметная прибыль			***4221,97***	***9808***
168	**239**	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,000**	**16308,00**	**32616**
			Сметная прибыль			***1208,00***	***2416***
169	**240**	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,000**	**3150,36**	**9451**
			Сметная прибыль			***233,36***	***700***
170	**241**	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,000**	**10958,76**	**10959**
			Сметная прибыль			***811,76***	***812***
171	**242**	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,000**	**7990,92**	**7991**
			Сметная прибыль			***591,92***	***592***
172	**243**	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,000**	**1879,20**	**3758**
			Сметная прибыль			***139,20***	***278***
173	**244**	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,000**	**20365,56**	**20366**
			Сметная прибыль			***1508,56***	***1509***
174	**245**	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,000**	**8445,60**	**8446**
			Сметная прибыль			***625,60***	***626***
175	**246**	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,000**	**11593,80**	**11594**
			Сметная прибыль			***858,80***	***859***
176	**247**	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,000**	**24173,64**	**24174**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1790,64***	***1791***
177	249	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,053	857793,28	45034
			Накладные расходы			***76446,43***	***4013***
			Сметная прибыль			***63540,24***	***3336***
178	250	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,200	961,70	14618
			Накладные расходы			***356,91***	***5425***
			Сметная прибыль			***71,24***	***1083***
179	251	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,000	1241,82	24836
			Накладные расходы			***269,91***	***5398***
			Сметная прибыль			***91,99***	***1840***
180	252	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Крышка деревянная. Установка	м3	0,004	189905,22	722
			Накладные расходы			***49788,50***	***189***
			Сметная прибыль			***14067,05***	***53***
181	253	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,011	24042,41	270
			Накладные расходы			***9601,06***	***108***
			Сметная прибыль			***1780,92***	***20***
182	254	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,011	31973,40	367
			Сметная прибыль			***2368,40***	***27***
183	255	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	0,225	4106,44	924
			Накладные расходы			***698,95***	***157***
			Сметная прибыль			***304,18***	***68***
			ИТОГО:				**19 144 386,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**3 488 220,00**
			Сметная прибыль				**1 418 103,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**287 166,00**
			Итого с временными				**19 431 552,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**262 326,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				**19 693 878,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**393 878,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**20 087 756,00**
			НДС		**12 %**		**2 410 531,00**
			Итого с НДС				**22 498 287,00**
			Итого с тендерной скидкой				**20 248 458,30**

м.п. Заказчик: _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. Технадзор: Коштанов Д. Ш. *ТОО "УКС"*

м.п. Авторский надзор: _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. Подрядчик: _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-1-2. Резервуар 300 м3 - 2 шт
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 10. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ				
1	37	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,080	28995,72	2320
			Накладные расходы			*5392,05*	*431*
			Сметная прибыль			*2147,83*	*172*
2	38	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,019	976889,68	18287
			Накладные расходы			*228639,52*	*4280*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*1355*
3	39	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	0,543	304,81	165
			Накладные расходы			*24,40*	*13*
			Сметная прибыль			*22,58*	*12*
4	40	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	0,543	203,06	110
			Накладные расходы			*12,07*	*7*
			Сметная прибыль			*15,04*	*8*
5	41	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,543	1064,52	578
			Накладные расходы			*49,68*	*27*
			Сметная прибыль			*78,85*	*43*
			Раздел: 11. КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	42	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,700	26413,55	44903
			Накладные расходы			*10459,50*	*17781*
			Сметная прибыль			*1956,56*	*3326*
7	46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1...МД-5/	1т	0,066	976889,68	64865
			Накладные расходы			*228639,52*	*15182*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*4805*
8	47	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/	т	0,017	857793,28	14553
			Накладные расходы			*76446,43*	*1297*
			Сметная прибыль			*63540,24*	*1078*
9	48	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,215	116493,78	25023
			Накладные расходы			*32582,80*	*6999*
			Сметная прибыль			*8629,17*	*1854*
10	49	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,215	587919,60	126285
			Сметная прибыль			*43549,60*	*9354*
11	50	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	8,155	304,81	2486
			Накладные расходы			*24,40*	*199*
			Сметная прибыль			*22,58*	*184*
12	51	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	8,155	203,06	1656
			Накладные расходы			*12,07*	*98*
			Сметная прибыль			*15,04*	*123*
13	52	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	8,155	1064,52	8681
			Накладные расходы			*49,68*	*405*
			Сметная прибыль			*78,85*	*643*
14	53	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,106	189905,22	20130
			Накладные расходы			*49788,50*	*5278*
			Сметная прибыль			*14067,05*	*1491*
15	54	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т	0,003	857793,28	2882

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***76446,43***	***257***
			Сметная прибыль			***63540,24***	***213***
16	55	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	0,097	1064,52	104
			Накладные расходы			***49,68***	***5***
			Сметная прибыль			***78,85***	***8***
17	56	1110-0107-0606 РСНБ РК 2015	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	3,000	2902,24	8707
			Накладные расходы			***728,90***	***2187***
			Сметная прибыль			***214,98***	***645***
18	57	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,040	189905,22	7596
			Накладные расходы			***49788,50***	***1992***
			Сметная прибыль			***14067,05***	***563***
19	58	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Установка каркаса из брусьев	м3	0,010	189905,22	1899
			Накладные расходы			***49788,50***	***498***
			Сметная прибыль			***14067,05***	***141***
20	59	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т	0,001	857793,28	1029
			Накладные расходы			***76446,43***	***92***
			Сметная прибыль			***63540,24***	***76***
21	60	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	4,000	1064,52	4258
			Накладные расходы			***49,68***	***199***
			Сметная прибыль			***78,85***	***315***
22	61	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	2,600	4616,57	12003
			Накладные расходы			***911,80***	***2371***
			Сметная прибыль			***341,97***	***889***
23	62	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,036	6748,92	243
			Сметная прибыль			***499,92***	***18***
			Раздел: 12. УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ /АС-18/				
24	63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,280	22318,44	6249
			Накладные расходы			***1412,68***	***396***
			Сметная прибыль			***1653,22***	***463***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	233935,56	591
			Сметная прибыль			*17328,56*	*44*
26	65	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т	0,050	857793,28	43096
			Накладные расходы			*76446,43*	*3841*
			Сметная прибыль			*63540,24*	*3192*
			Раздел: 13. КАМЕРА ПРИБОРОВ(1шт) /АС-19/				
27	66	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,700	26413,55	44903
			Накладные расходы			*10459,50*	*17781*
			Сметная прибыль			*1956,56*	*3326*
28	70	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-2...МД-6/	1т	0,066	976889,68	64865
			Накладные расходы			*228639,52*	*15182*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*4805*
29	71	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, полоса,ходовые скобы/	т	0,079	857793,28	67800
			Накладные расходы			*76446,43*	*6042*
			Сметная прибыль			*63540,24*	*5022*
30	72	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	4,218	304,81	1286
			Накладные расходы			*24,40*	*103*
			Сметная прибыль			*22,58*	*95*
31	73	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	4,218	203,06	856
			Накладные расходы			*12,07*	*51*
			Сметная прибыль			*15,04*	*63*
32	74	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	4,218	1064,52	4490
			Накладные расходы			*49,68*	*210*
			Сметная прибыль			*78,85*	*333*
33	75	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,106	189905,22	20130
			Накладные расходы			*49788,50*	*5278*
			Сметная прибыль			*14067,05*	*1491*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	76	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т	0,003	857793,28	2882
			Накладные расходы			*76446,43*	*257*
			Сметная прибыль			*63540,24*	*213*
35	77	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	4,000	1064,52	4258
			Накладные расходы			*49,68*	*199*
			Сметная прибыль			*78,85*	*315*
36	78	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	3,000	4616,57	13850
			Накладные расходы			*911,80*	*2735*
			Сметная прибыль			*341,97*	*1026*
			Раздел: 14. ОТМОСТКА /АС-5/				
37	79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)	м3	0,505	20046,94	10122
			Накладные расходы			*1412,68*	*713*
			Сметная прибыль			*1484,96*	*750*
			Раздел: 15. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ,ТЕПЛОИЗОЛЯИОННЫЕ РАБОТЫ				
38	80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	200,960	1085,22	218086
			Накладные расходы			*349,07*	*70150*
			Сметная прибыль			*80,39*	*16155*
39	81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	200,960	537,79	108073
			Накладные расходы			*38,52*	*7741*
			Сметная прибыль			*39,84*	*8005*
40	82	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	200,960	721,21	144934
			Накладные расходы			*316,09*	*63521*
			Сметная прибыль			*53,42*	*10736*
41	83	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	10,349	24369,12	252207
			Сметная прибыль			*1805,12*	*18682*
42	84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	200,960	1085,22	218086
			Накладные расходы			*349,07*	*70150*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*80,39*	*16155*
43	85	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,376	31381,22	11793
			Накладные расходы			*13450,95*	*5055*
			Сметная прибыль			*2324,53*	*874*
44	86	2105-0308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороныячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	200,960	263,52	52957
			Сметная прибыль			*19,52*	*3923*
45	87	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	200,960	2037,14	409383
			Накладные расходы			*374,54*	*75268*
			Сметная прибыль			*150,90*	*30325*
46	88	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлятьна каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	200,960	805,84	161942
			Накладные расходы			*127,53*	*25629*
			Сметная прибыль			*59,69*	*11996*
47	89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	424,320	982,62	416947
			Накладные расходы			*269,91*	*114528*
			Сметная прибыль			*72,79*	*30885*
48	90	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	171,000	2606,35	445686
			Накладные расходы			*618,41*	*105749*
			Сметная прибыль			*193,06*	*33014*
49	91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	171,000	1085,22	185573
			Накладные расходы			*349,07*	*59692*
			Сметная прибыль			*80,39*	*13746*
50	92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	171,000	1075,57	183923
			Накладные расходы			*77,04*	*13174*
			Сметная прибыль			*79,67*	*13624*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	93	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	331,200	2647,70	876919
			Накладные расходы			*545,16*	*180556*
			Сметная прибыль			*196,13*	*64957*
			Раздел: 16. ВЕНТИЛЯЦИЯ				
52	94	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	2044307,92	22487
			Накладные расходы			*734988,71*	*8085*
			Сметная прибыль			*151430,22*	*1666*
53	95	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,000	5796,36	63760
			Сметная прибыль			*429,36*	*4723*
54	96	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	7,599	2848,25	21643
			Накладные расходы			*697,08*	*5297*
			Сметная прибыль			*210,98*	*1603*
55	97	2111-0403-1908 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	8,359	8691,84	72652
			Сметная прибыль			*643,84*	*5382*
56	98	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	4,000	4199,69	16799
			Накладные расходы			*1596,07*	*6384*
			Сметная прибыль			*311,09*	*1244*
57	99	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,032	324582,12	10452
			Сметная прибыль			*24043,12*	*774*
			ИТОГО:				**4 548 446,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**923 361,00**
			Сметная прибыль				**336 922,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**68 227,00**
			Итого с временными				**4 616 673,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**62 325,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**4 678 998,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**93 580,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 772 578,00**
			НДС		**12 %**		**572 709,00**
			Итого с НДС				**5 345 287,00**
			Итого с тендерной скидкой				**4 810 758,30**

м.п. Заказчик: _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. Технадзор: _____ *ТОО "УКС"*

м.п. Авторский надзор: _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. Подрядчик: _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*