Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"
БИН 060140013645, ИИК KZ71070103KSN0904000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№467/19-45	05.12.2019				
		Доп. Согл. №1	04.02.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчётном месяце за октябрь 2020 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области"	526 934 352,86	88 698 911,79						10 643 869,41	99 342 781,20
ИТОГО :	**526 934 352,86**	**88 698 911,79**	-	-				**10 643 869,41**	**99 342 781,20**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства Илийского района" **Туруспаев Е.Ж.**

М.П. Технадзор: ТОО "УКС" **Койжанов Д.Ш.**

М.П. Авторский надзор: ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс" **Оспанов А.Ч.**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Лесбек Ш.С.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области. Локальная смета 2-1-1б. КЖ выше отм. 0,000**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. № 1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 31. МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ НА ОТМ.+8.590,(КЖ2,лист-60/2)				
1	206	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	170,236	38929,42	6627205
			Накладные расходы			*7395,46*	*1258977*
			Сметная прибыль			*2883,66*	*490904*
			Раздел: 32. ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН НА ОТМ. -0.680,(КЖ2,лист-62,63)				
2	212	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,381	415697,43	158408
			Накладные расходы			*64735,42*	*24668*
			Сметная прибыль			*30792,40*	*11734*
3	213	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,509	415697,43	211427
			Накладные расходы			*64735,42*	*32925*
			Сметная прибыль			*30792,40*	*15661*
4	214	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,009	233935,56	1998
			Сметная прибыль			*17328,56*	*148*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**215**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,065**	**231914,88**	**15014**
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1112*
6	**216**	**2113-0205-0702 РСНБ РК 2015**	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	**1000 шт.**	**0,620**	**15336,00**	**9508**
			Сметная прибыль			*1136,00*	*704*
7	**217**	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Монолитные сердечники. Устройство**	**м3**	**7,280**	**84800,65**	**617349**
			Накладные расходы			*20164,46*	*146797*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*45730*
8	**218**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,072**	**233935,56**	**16763**
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1242*
9	**219**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,771**	**231914,88**	**178723**
			Сметная прибыль			*17178,88*	*13239*
10	**220**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,397**	**976889,68**	**388099**
			Накладные расходы			*228639,52*	*90834*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*28748*
11	**221**	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Монолитные сердечники. Устройство**	**м3**	**0,500**	**84800,65**	**42400**
			Накладные расходы			*20164,46*	*10082*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*3141*
12	**222**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,005**	**233935,56**	**1178**
			Сметная прибыль			*17328,56*	*87*
13	**223**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,052**	**231914,88**	**12071**
			Сметная прибыль			*17178,88*	*894*
14	**224**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,019**	**976889,68**	**18659**
			Накладные расходы			*228639,52*	*4367*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*1382*
15	**225**	**1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Монолитные сердечники. Устройство**	**м3**	**1,960**	**84800,65**	**166209**
			Накладные расходы			*20164,46*	*39522*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*12312*
16	**226**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,017**	**233935,56**	**4087**
			Сметная прибыль			*17328,56*	*303*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	227	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,277	231914,88	64157
			Сметная прибыль			*17178,88*	*4752*
18	228	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,094	976889,68	91359
			Накладные расходы			*228639,52*	*21382*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*6767*
19	229	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	1,520	84800,65	128897
			Накладные расходы			*20164,46*	*30650*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*9548*
20	230	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	233935,56	3200
			Сметная прибыль			*17328,56*	*237*
21	231	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,208	231914,88	48294
			Сметная прибыль			*17178,88*	*3577*
22	232	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,063	976889,68	61993
			Накладные расходы			*228639,52*	*14509*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*4592*
23	233	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	2,040	84800,65	172993
			Накладные расходы			*20164,46*	*41135*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*12814*
24	234	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	233935,56	4761
			Сметная прибыль			*17328,56*	*353*
25	235	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,216	231914,88	50177
			Сметная прибыль			*17178,88*	*3717*
26	236	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,092	976889,68	89561
			Накладные расходы			*228639,52*	*20962*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*6634*
27	237	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	0,720	84800,65	61056
			Накладные расходы			*20164,46*	*14518*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*4523*
28	238	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	233935,56	1617

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17328,56*	*120*
29	239	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	231914,88	25089
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1858*
30	240	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,030	976889,68	29365
			Накладные расходы			*228639,52*	*6873*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*2175*
31	241	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	2,925	84800,65	248042
			Накладные расходы			*20164,46*	*58981*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*18373*
32	242	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	233935,56	6569
			Сметная прибыль			*17328,56*	*487*
33	243	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,425	231914,88	98587
			Сметная прибыль			*17178,88*	*7303*
34	244	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,109	976889,68	106041
			Накладные расходы			*228639,52*	*24819*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*7855*
35	245	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,165	58723,21	9689
			Накладные расходы			*14853,05*	*2451*
			Сметная прибыль			*4349,87*	*718*
36	246	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	233935,56	3603
			Сметная прибыль			*17328,56*	*267*
37	247	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051	231914,88	11735
			Сметная прибыль			*17178,88*	*869*
38	248	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,085	58723,21	4991
			Накладные расходы			*14853,05*	*1263*
			Сметная прибыль			*4349,87*	*370*
39	249	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	233935,56	1871
			Сметная прибыль			*17328,56*	*139*
40	250	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	231914,88	5751

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17178,88*	*426*
41	251	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,090	58723,21	5285
			Накладные расходы			*14853,05*	*1337*
			Сметная прибыль			*4349,87*	*391*
42	252	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,008	233935,56	1871
			Сметная прибыль			*17328,56*	*139*
43	253	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,027	231914,88	6169
			Сметная прибыль			*17178,88*	*457*
44	254	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,324	58723,21	19026
			Накладные расходы			*14853,05*	*4812*
			Сметная прибыль			*4349,87*	*1409*
45	255	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,029	233935,56	6737
			Сметная прибыль			*17328,56*	*499*
46	256	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,096	231914,88	22375
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1657*
47	257	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,140	58723,21	8221
			Накладные расходы			*14853,05*	*2079*
			Сметная прибыль			*4349,87*	*609*
48	258	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,013	233935,56	2948
			Сметная прибыль			*17328,56*	*218*
49	259	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,043	231914,88	9870
			Сметная прибыль			*17178,88*	*731*
50	260	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,096	58723,21	5637
			Накладные расходы			*14853,05*	*1426*
			Сметная прибыль			*4349,87*	*418*
51	261	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,009	233935,56	2059
			Сметная прибыль			*17328,56*	*152*
52	262	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,028	231914,88	6605
			Сметная прибыль			*17178,88*	*489*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	**263**	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,210**	**58723,21**	**12332**
			Накладные расходы			***14853,05***	***3119***
			Сметная прибыль			***4349,87***	***913***
54	**264**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,013**	**233935,56**	**2948**
			Сметная прибыль			***17328,56***	***218***
55	**265**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,030**	**231914,88**	**6957**
			Сметная прибыль			***17178,88***	***515***
56	**266**	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,350**	**58723,21**	**20553**
			Накладные расходы			***14853,05***	***5199***
			Сметная прибыль			***4349,87***	***1522***
57	**267**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,021**	**233935,56**	**4913**
			Сметная прибыль			***17328,56***	***364***
58	**268**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,050**	**231914,88**	**11503**
			Сметная прибыль			***17178,88***	***852***
59	**269**	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,045**	**58723,21**	**2643**
			Накладные расходы			***14853,05***	***668***
			Сметная прибыль			***4349,87***	***196***
60	**270**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,003**	**233935,56**	**590**
			Сметная прибыль			***17328,56***	***44***
61	**271**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,006**	**231914,88**	**1401**
			Сметная прибыль			***17178,88***	***104***
62	**272**	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,090**	**58723,21**	**5285**
			Накладные расходы			***14853,05***	***1337***
			Сметная прибыль			***4349,87***	***391***
63	**273**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,005**	**233935,56**	**1179**
			Сметная прибыль			***17328,56***	***87***
64	**274**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,012**	**231914,88**	**2894**
			Сметная прибыль			***17178,88***	***214***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 33. ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН НА ОТМ. +3.220(КЖ2,лист-66,67)				
65	275	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,383**	**415697,43**	**159123**
			Накладные расходы			***64735,42***	***24780***
			Сметная прибыль			***30792,40***	***11787***
66	276	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,093**	**415697,43**	**38730**
			Накладные расходы			***64735,42***	***6031***
			Сметная прибыль			***30792,40***	***2869***
67	277	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,001**	**233935,56**	**278**
			Сметная прибыль			***17328,56***	***21***
68	278	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,009**	**231914,88**	**1978**
			Сметная прибыль			***17178,88***	***147***
69	279	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	**1000 шт.**	**0,350**	**15336,00**	**5368**
			Сметная прибыль			***1136,00***	***398***
70	280	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Монолитные сердечники. Устройство**	**м3**	**7,420**	**84800,65**	**629221**
			Накладные расходы			***20164,46***	***149620***
			Сметная прибыль			***6281,53***	***46609***
71	281	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,073**	**233935,56**	**17085**
			Сметная прибыль			***17328,56***	***1266***
72	282	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,785**	**231914,88**	**182160**
			Сметная прибыль			***17178,88***	***13493***
73	283	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,405**	**976889,68**	**395562**
			Накладные расходы			***228639,52***	***92581***
			Сметная прибыль			***72362,20***	***29301***
74	284	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Монолитные сердечники. Устройство**	**м3**	**0,770**	**84800,65**	**65297**
			Накладные расходы			***20164,46***	***15527***
			Сметная прибыль			***6281,53***	***4837***
75	285	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,007**	**233935,56**	**1606**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17328,56*	*119*
76	286	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,109	231914,88	25205
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1867*
77	287	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,037	976889,68	35891
			Накладные расходы			*228639,52*	*8400*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*2659*
78	288	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	0,920	84800,65	78017
			Накладные расходы			*20164,46*	*18551*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*5779*
79	289	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	233935,56	1937
			Сметная прибыль			*17328,56*	*143*
80	290	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	231914,88	29231
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2165*
81	291	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,038	976889,68	37522
			Накладные расходы			*228639,52*	*8782*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*2779*
82	292	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	1,120	84800,65	94977
			Накладные расходы			*20164,46*	*22584*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*7035*
83	293	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	233935,56	2604
			Сметная прибыль			*17328,56*	*193*
84	294	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122	231914,88	28247
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2092*
85	295	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,053	976889,68	52244
			Накладные расходы			*228639,52*	*12228*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*3870*
86	296	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	0,800	84800,65	67841
			Накладные расходы			*20164,46*	*16132*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*5025*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	297	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	233935,56	1860
			Сметная прибыль			*17328,56*	*138*
88	298	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084	231914,88	19550
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1448*
89	299	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,038	976889,68	37317
			Накладные расходы			*228639,52*	*8734*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*2764*
90	300	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,120	58723,21	7047
			Накладные расходы			*14853,05*	*1782*
			Сметная прибыль			*4349,87*	*522*
91	301	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	233935,56	2620
			Сметная прибыль			*17328,56*	*194*
92	302	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	231914,88	8534
			Сметная прибыль			*17178,88*	*632*
93	303	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,018	58723,21	1057
			Накладные расходы			*14853,05*	*267*
			Сметная прибыль			*4349,87*	*78*
94	304	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	233935,56	374
			Сметная прибыль			*17328,56*	*28*
95	305	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	231914,88	1243
			Сметная прибыль			*17178,88*	*92*
96	306	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,040	58723,21	2349
			Накладные расходы			*14853,05*	*594*
			Сметная прибыль			*4349,87*	*174*
97	307	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	233935,56	842
			Сметная прибыль			*17328,56*	*62*
98	308	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	231914,88	2820
			Сметная прибыль			*17178,88*	*209*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	**309**	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,070**	**58723,21**	**4111**
			Накладные расходы			***14853,05***	***1040***
			Сметная прибыль			***4349,87***	***304***
100	**310**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004**	**233935,56**	**983**
			Сметная прибыль			***17328,56***	***73***
101	**311**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,010**	**231914,88**	**2319**
			Сметная прибыль			***17178,88***	***172***
102	**312**	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,060**	**58723,21**	**3523**
			Накладные расходы			***14853,05***	***891***
			Сметная прибыль			***4349,87***	***261***
103	**313**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004**	**233935,56**	**852**
			Сметная прибыль			***17328,56***	***63***
104	**314**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,009**	**231914,88**	**2013**
			Сметная прибыль			***17178,88***	***149***
			Раздел: 37. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ(КЖ2,лист-76)				
105	**385**	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**12,002**	**500199,84**	**6003248**
			Сметная прибыль			***37051,84***	***444685***
106	**386**	**2106-0801-0102 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**5,900**	**474671,88**	**2800426**
			Сметная прибыль			***35160,88***	***207439***
107	**388**	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,197**	**611279,01**	**120666**
			Накладные расходы			***67351,12***	***13295***
			Сметная прибыль			***45279,93***	***8938***
			Раздел: 38. ПАРАПЕТ(КЖ2,лист-76)				
108	**389**	**1106-0601-0202 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство**	**м3**	**3,300**	**78013,77**	**257445**
			Накладные расходы			***21251,41***	***70130***
			Сметная прибыль			***5778,80***	***19070***
109	**390**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,017**	**233935,56**	**4075**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17328,56*	*302*
110	**391**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,200**	**231914,88**	**46441**
			Сметная прибыль			*17178,88*	*3440*
111	**392**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,981**	**976889,68**	**957938**
			Накладные расходы			*228639,52*	*224204*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*70958*
112	**393**	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,371**	**611279,01**	**226956**
			Накладные расходы			*67351,12*	*25006*
			Сметная прибыль			*45279,93*	*16812*
113	**394**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**м2**	**78,409**	**107,99**	**8468**
			Накладные расходы			*18,80*	*1474*
			Сметная прибыль			*8,00*	*627*
			Раздел: 39. ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+7,500(КЖ2,лист-79)				
114	**395**	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**220,000**	**1001,90**	**220419**
			Накладные расходы			*297,10*	*65362*
			Сметная прибыль			*74,22*	*16327*
115	**396**	**2110-0103-1007 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**253,000**	**3453,84**	**873822**
			Сметная прибыль			*255,84*	*64728*
116	**397**	**1106-1601-0102 РСНБ РК 2015**	**Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж**	**м2 конструкций**	**99,500**	**3614,47**	**359640**
			Накладные расходы			*726,44*	*72281*
			Сметная прибыль			*267,74*	*26640*
117	**398**	**1106-1601-0504 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия толщиной свыше 20 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование**	**м2 конструкций**	**99,500**	**1505,15**	**149762**
			Накладные расходы			*377,35*	*37546*
			Сметная прибыль			*111,49*	*11094*
118	**399**	**2102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**20,199**	**15778,80**	**318708**
			Сметная прибыль			*1168,80*	*23608*
119	**400**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,106**	**233935,56**	**24891**
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1844*
120	**401**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,625**	**231914,88**	**840689**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17178,88*	*62273*
			Раздел: 40. ЛЕСТНИЦА				
121	**402**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1,187**	**116493,78**	**138271**
			Накладные расходы			*32582,80*	*38674*
			Сметная прибыль			*8629,17*	*10242*
122	**408**	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**45,000**	**3331,71**	**149927**
			Накладные расходы			*1641,38*	*73862*
			Сметная прибыль			*246,79*	*11106*
123	**409**	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**45,000**	**3673,08**	**165289**
			Сметная прибыль			*272,08*	*12244*
124	**415**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,640**	**116493,78**	**74556**
			Накладные расходы			*32582,80*	*20853*
			Сметная прибыль			*8629,17*	*5523*
125	**422**	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**45,000**	**3673,08**	**165289**
			Сметная прибыль			*272,08*	*12244*
126	**428**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,650**	**116493,78**	**75721**
			Накладные расходы			*32582,80*	*21179*
			Сметная прибыль			*8629,17*	*5609*
127	**435**	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**45,000**	**3673,08**	**165289**
			Сметная прибыль			*272,08*	*12244*
128	**441**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,664**	**116493,78**	**77352**
			Накладные расходы			*32582,80*	*21635*
			Сметная прибыль			*8629,17*	*5730*
129	**449**	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**33,000**	**3673,08**	**121212**
			Сметная прибыль			*272,08*	*8979*
			ИТОГО:				**26364536**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**0,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**
			Накладные расходы				**2939720,00**
			Сметная прибыль				**1952929,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		
			Итого с временными				**26 760 004,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**27 121 264,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**542 425,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**27 663 689,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**28 627 810,00**
			НДС		**12 %**		**3 435 337,00**
			Итого с НДС				**32 063 147,00**
			Итого с тендерной скидкой				**28 856 832,30**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области. Локальная смета 2-1-3а. АР ниже отм. 0,000**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. № 1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 25. ПЕРЕГОРОДКИ				
1	1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36,125	5822,27	210330
			Накладные расходы			*1587,42*	*57345*
			Сметная прибыль			*431,28*	*15580*
			Раздел: 32. КРЫЛЬЦО К6(АР1,лист-6)				
2	50	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,450	7598,08	3419
			Накладные расходы			*1547,10*	*696*
			Сметная прибыль			*562,82*	*253*
3	51	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,950	29359,79	57252
			Накладные расходы			*4777,78*	*9317*
			Сметная прибыль			*2174,80*	*4241*
4	52	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций/фбс9.4.6/	2,000	2867,55	5735
			Накладные расходы			*1056,44*	*2113*
			Сметная прибыль			*212,41*	*425*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	53	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций/фбс12.4.6/	18,000	4039,77	72716
			Накладные расходы			*1484,50*	*26721*
			Сметная прибыль			*299,24*	*5386*
6	54	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций/фбс24.4.6/	5,000	6120,94	30605
			Накладные расходы			*2237,82*	*11189*
			Сметная прибыль			*453,40*	*2267*
7	55	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,092	26166,24	133238
			Сметная прибыль			*1938,24*	*9870*
8	56	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,715	25503,12	69241
			Сметная прибыль			*1889,12*	*5129*
9	57	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,096	146729,91	14070
			Накладные расходы			*64735,42*	*6208*
			Сметная прибыль			*10868,88*	*1042*
10	58	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,070	260282,16	18260
			Сметная прибыль			*19280,16*	*1353*
11	59	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026	268967,52	6923
			Сметная прибыль			*19923,52*	*513*
12	60	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,840	22704,64	19072
			Накладные расходы			*3630,74*	*3050*
			Сметная прибыль			*1681,83*	*1413*
			Раздел: 33. КРЫЛЬЦО К7(АР1,лист-6)				
13	61	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,220	7598,08	1672
			Накладные расходы			*1547,10*	*340*
			Сметная прибыль			*562,82*	*124*
14	62	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,450	29359,79	42572
			Накладные расходы			*4777,78*	*6928*
			Сметная прибыль			*2174,80*	*3153*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	63	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций/фб с9.4.6/	12,000	2867,55	34411
			Накладные расходы			*1056,44*	*12677*
			Сметная прибыль			*212,41*	*2549*
16	64	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций/фб с12.4.6/	4,000	4039,77	16159
			Накладные расходы			*1484,50*	*5938*
			Сметная прибыль			*299,24*	*1197*
17	65	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций/фб с24.4.6/	2,000	6120,94	12242
			Накладные расходы			*2237,82*	*4476*
			Сметная прибыль			*453,40*	*907*
18	66	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,992	26166,24	78289
			Сметная прибыль			*1938,24*	*5799*
19	67	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	25503,12	27696
			Сметная прибыль			*1889,12*	*2052*
20	68	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,063	146729,91	9262
			Накладные расходы			*64735,42*	*4086*
			Сметная прибыль			*10868,88*	*686*
21	69	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,047	260282,16	12302
			Сметная прибыль			*19280,16*	*911*
22	70	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,016	268967,52	4266
			Сметная прибыль			*19923,52*	*316*
23	71	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,610	22704,64	13850
			Накладные расходы			*3630,74*	*2215*
			Сметная прибыль			*1681,83*	*1026*
			ИТОГО:				**893580**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**0,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**
			Накладные расходы				**153299,00**
			Сметная прибыль				**66191,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		
			Итого с временными				**906 984,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**919 228,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**18 385,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**937 613,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**970 290,00**
			НДС		**12 %**		**116 435,00**
			Итого с НДС				**1 086 725,00**
			Итого с тендерной скидкой				**978 052,50**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-3б. АР выше отм. 0,000
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 42. СТЕНЫ				
1	1	1108-0201-0503 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	95,300	31615,16	3012925
			Накладные расходы			*6575,97*	*626690*
			Сметная прибыль			*2341,86*	*223180*
			Раздел: 49. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТОЙКИ И ПЕРЕМЫЧКИ 1-ГО ,2-ГО ЭТАЖЕЙ В ОСЯХ 1-6 Г-Ж(АР2,лист-29,30)				
2	207	1109-0101-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных зданий . Монтаж	т конструкций	0,253	79812,35	20168
			Накладные расходы			*21722,65*	*5489*
			Сметная прибыль			*5912,03*	*1494*
3	209	1109-0101-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных зданий . Монтаж	т конструкций	0,845	79812,35	67441
			Накладные расходы			*21722,65*	*18356*
			Сметная прибыль			*5912,03*	*4996*
			Раздел: 50. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТОЙКИ И ПЕРЕМЫЧКИ 1-ГО ,2-ГО ЭТАЖЕЙ В ОСЯХ 6-13 Г-П(АР2,лист-31,32,33)				
4	211	1108-0301-0301 РСНБ РК 2015	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	68,700	33739,52	2317905
			Накладные расходы			*5579,03*	*383279*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2499,22*	*171697*
5	212	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	600,400	5822,27	3495693
			Накладные расходы			*1587,42*	*953085*
			Сметная прибыль			*431,28*	*258940*
6	214	1109-0101-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных зданий . Монтаж	т конструкций	1,995	79812,35	159199
			Накладные расходы			*21722,65*	*43330*
			Сметная прибыль			*5912,03*	*11793*
7	216	1109-0101-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных зданий . Монтаж	т конструкций	1,207	79812,35	96312
			Накладные расходы			*21722,65*	*26213*
			Сметная прибыль			*5912,03*	*7134*
			Раздел: 51. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТОЙКИ И ПЕРЕМЫЧКИ 1-ГО ,2-ГО ЭТАЖЕЙ В ОСЯХ 1-14 А-Г(АР2,лист-34,35)				
8	218	1109-0101-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных зданий . Монтаж	т конструкций	1,902	79812,35	151791
			Накладные расходы			*21722,65*	*41313*
			Сметная прибыль			*5912,03*	*11244*
9	222	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,107	268967,52	28785
			Сметная прибыль			*19923,52*	*2132*
10	223	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,177	415697,43	73495
			Накладные расходы			*64735,42*	*11445*
			Сметная прибыль			*30792,40*	*5444*
			Раздел: 60. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТКОРОБОВ,всего-24шт(АР2,лист-48)				
11	394	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	650,880	2876,04	1871957
			Сметная прибыль			*213,04*	*138663*
			ИТОГО:				**11295672**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**0,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**
			Накладные расходы				**2109201,00**
			Сметная прибыль				**836716,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		
			Итого с временными				**11 465 107,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**11 619 886,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**232 398,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**11 852 284,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**12 265 354,00**
			НДС		**12 %**		**1 471 842,00**
			Итого с НДС				**13 737 196,00**
			Итого с тендерной скидкой				**12 363 476,40**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области. Локальная смета 2-1-8. Водопровод и канализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. № 1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 10. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К1, К3				
1	110	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	115,800	12662,31	1466295
			Накладные расходы			*1057,44*	*122451*
			Сметная прибыль			*937,95*	*108614*
2	111	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	183,500	9987,90	1832780
			Накладные расходы			*957,04*	*175616*
			Сметная прибыль			*739,84*	*135761*
3	118	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,000	579,96	44077
			Сметная прибыль			*42,96*	*3265*
4	121	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Цанга 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,160	15336,00	2454
			Сметная прибыль			*1136,00*	*182*
5	122	2113-0814-3302 РСНБ РК 2015	Шпильки обыкновенные М8 L 1,0м	кг	29,760	425,52	12663
			Сметная прибыль			*31,52*	*938*
			Раздел: 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2				
6	123	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм. Прокладка	м трубопровода	259,100	6750,38	1749023
			Накладные расходы			*1022,01*	*264802*
			Сметная прибыль			*500,03*	*129557*
7	124	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	2816,18	14081

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*775,59*	*3878*
			Сметная прибыль			*208,61*	*1043*
8	132	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	15,000	23366,95	350504
			Накладные расходы			*3576,86*	*53653*
			Сметная прибыль			*1730,88*	*25963*
9	133	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100,000	579,96	57996
			Сметная прибыль			*42,96*	*4296*
			ИТОГО:				**5529874**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**0,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**
			Накладные расходы				**620400,00**
			Сметная прибыль				**409620,00**
			Временные здания и сооружения		1,5 %		
			Итого с временными				**5 612 822,00**
			Зимние удорожания		1,35 %		
			Итого с зимними удорожаниями				**5 688 595,00**
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		**113 772,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 802 367,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**6 004 588,00**
			НДС		12 %		**720 551,00**
			Итого с НДС				**6 725 139,00**
			Итого с тендерной скидкой				**6 052 625,10**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-9. Пожарная сигнализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. № 1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20	шт.	1,000	20732,76	20733
			Сметная прибыль			*1535,76*	*1536*
2	4	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питаня резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,000	25363,80	25364
			Сметная прибыль			*1878,80*	*1879*
3	6	2308-0504-1105 РСНБ РК 2015	Устройство коммутационное УК-ВК	шт.	1,000	7415,28	7415
			Сметная прибыль			*549,28*	*549*
4	9	2308-0302-0312 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели СКИФ Д исполнение 01	шт.	94,000	994,68	93500
			Сметная прибыль			*73,68*	*6926*
5	11	2308-0302-0312 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые дымовые модели СКИФ Т-2	шт.	94,000	994,68	93500
			Сметная прибыль			*73,68*	*6926*
6	14	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10,000	142,56	1426
			Сметная прибыль			*10,56*	*106*
7	18	2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 25х17	м	868,000	250,56	217486
			Сметная прибыль			*18,56*	*16110*
8	19	2306-1710-0506 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 50х20	м	101,000	508,68	51377
			Сметная прибыль			*37,68*	*3806*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	21	2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	24,000	309,96	7439
			Сметная прибыль			*22,96*	*551*
10	23	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	16,320	117,72	1921
			Сметная прибыль			*8,72*	*142*
11	24	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	1,561	24351,84	38013
			Сметная прибыль			*1803,84*	*2816*
12	25	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,407	113645,16	46254
			Сметная прибыль			*8418,16*	*3426*
			ИТОГО:				**604427**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**0,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**
			Накладные расходы				**0,00**
			Сметная прибыль				**44772,00**
			Временные здания и сооружения		1,5 %		
			Итого с временными				**613 493,00**
			Зимние удорожания		1,35 %		
			Итого с зимними удорожаниями				**621 775,00**
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		**12 435,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**634 210,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**656 313,00**
			НДС		12 %		**78 758,00**
			Итого с НДС				**735 071,00**
			Итого с тендерной скидкой				**661 563,90**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-10. Слаботочные сети.СДТУ
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. № 1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ И ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ				
1	2	ПРАЙС	Телекоммуникационный шкаф напольный TOTEn A26622.8100	шт	1,000	95089,29	96230
2	7	ПРАЙС ЛИСТ	Автоматическая телефонная станция 3 внутренних и 8 внешних линий LG ARIA SOHO	шт.	1,000	128571,43	130114
3	18	ПРАЙС	Патч-Панель 24 портовая UTP Категория 5E SHIP P197-24	шт.	3,000	8390,18	25473
4	20	СТПРАЙС	Патч-корд RG45 5E 1м	шт.	62,000	462,28	28661
			Сметная прибыль			*34,24*	*2123*
5	21	СТПРАЙС	Патч-корд RG11 1,5 м	шт.	10,000	289,17	2892
			Сметная прибыль			*21,42*	*214*
6	23	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	69,000	1464,48	101049
			Сметная прибыль			*108,48*	*7485*
7	25	2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 25х17	м	214,000	250,56	53620
			Сметная прибыль			*18,56*	*3972*
8	26	2306-1710-0506 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 50х20	м	48,000	508,68	24417
			Сметная прибыль			*37,68*	*1809*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	28	2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	52,000	309,96	16118
			Сметная прибыль			*22,96*	*1194*
10	30	2306-1710-0114 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 40 мм	м	87,000	662,04	57597
			Сметная прибыль			*49,04*	*4266*
11	31	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	40,000	731,16	29246
			Сметная прибыль			*54,16*	*2166*
12	32	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90,000	696,93	62724
			Накладные расходы			*213,95*	*19256*
			Сметная прибыль			*51,62*	*4646*
13	35	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	4,080	262,44	1071
			Сметная прибыль			*19,44*	*79*
14	36	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель витой пары для структурированных кабельных систем UTP 5E CAT	км	3,912	186013,80	727686
			Сметная прибыль			*13778,80*	*53903*
			Раздел: 7. УСТАНОВКИ ЗВУКОУСИЛЕНИЯ				
15	40	ПРАЙС	Телекоммуникационный шкаф напольный TOTEn W2.6409.9000	шт	2,000	37767,86	76442
16	44	ПРАЙС	Усилители 120Вт,ITC T-120	шт.	1,000	57588,39	58279
17	46	ПРАЙС	Мультипроигрыватель ITC T-2129	шт.	2,000	91613,39	185426
18	47	ПРАЙС	Тюнер ITC ESCORT T-6222	шт.	2,000	41595,54	84189
19	52	ПРАЙС	Громкоговоритель настенный TS-AudiO T-774W	шт.	10,000	10505,36	106314
20	53	ПРАЙС	Громкоговоритель настенный TS-AudiO T-775W	шт.	4,000	12825,89	51919
21	54	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5,000	142,56	713
			Сметная прибыль			*10,56*	*53*
22	56	2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 25х17	м	229,000	250,56	57378
			Сметная прибыль			*18,56*	*4250*
23	58	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	8,160	117,72	961
			Сметная прибыль			*8,72*	*71*
24	59	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,237	70104,96	16615

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***5192,96***	***1231***
			Раздел: 8. ЧАСОФИКАЦИЯ				
25	65	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	4,000	142,56	570
			Сметная прибыль			***10,56***	***42***
26	67	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	20,000	136,08	2722
			Сметная прибыль			***10,08***	***202***
27	69	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,500	1989,36	4973
			Сметная прибыль			***147,36***	***368***
28	70	2105-0307-0113 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,108	335,88	1044
			Сметная прибыль			***24,88***	***77***
29	72	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	4,080	262,44	1071
			Сметная прибыль			***19,44***	***79***
30	74	2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 25х17	м	46,000	250,56	11526
			Сметная прибыль			***18,56***	***854***
31	75	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,130	22086,00	2871
			Сметная прибыль			***1636,00***	***213***
			Раздел: 9. ТЕЛЕВИДЕНИЕ				
32	79	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны спутниковая,офсетная Супрал STV-1.2-1/1	шт.	1,000	30465,72	30466
			Сметная прибыль			***2256,72***	***2257***
33	80	СТПРАЙС	Конвертер спутниковый на 4 выхода	шт.	1,000	8655,43	8655
			Сметная прибыль			***641,14***	***641***
34	81	СТПРАЙС	ТВ делитель на 2	шт.	1,000	373,76	374
			Сметная прибыль			***27,69***	***28***
35	83	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Линейный усилитель TErrA SA51D	шт.	1,000	17556,48	17556
			Сметная прибыль			***1300,48***	***1300***
36	84	ПРАЙС	TErrA MR-516 мультисвич активный оконечный 5X16 MulTisviTCH	шт.	1,000	135312,50	136936
37	85	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт С медным сердечником и пластиковым наконечником марки RG-6	шт.	29,000	110,16	3195
			Сметная прибыль			***8,16***	***237***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	86	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт С медным сердечником и пластиковым наконечником марки RG-11	шт.	32,000	110,16	3525
			Сметная прибыль			*8,16*	*261*
39	87	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Нагрузка F 125-24	шт.	3,000	110,16	330
			Сметная прибыль			*8,16*	*24*
40	89	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	29,000	379,08	10993
			Сметная прибыль			*28,08*	*814*
41	90	СТПРАЙС	Карта первичного подключения	шт.	29,000	13278,21	385068
			Сметная прибыль			*983,57*	*28524*
42	92	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав Р3-ЦХ 15	м	56,000	136,08	7620
			Сметная прибыль			*10,08*	*564*
43	94	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,500	1989,36	4973
			Сметная прибыль			*147,36*	*368*
44	95	2105-0307-0113 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,108	335,88	1044
			Сметная прибыль			*24,88*	*77*
45	97	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	8,000	262,44	2100
			Сметная прибыль			*19,44*	*156*
46	99	2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 25х17	м	406,000	250,56	101727
			Сметная прибыль			*18,56*	*7535*
47	100	2306-1710-0506 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 50х20	м	92,000	508,68	46799
			Сметная прибыль			*37,68*	*3467*
48	101	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,817	94253,76	77005
			Сметная прибыль			*6981,76*	*5704*
49	102	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,288	205667,64	59232
			Сметная прибыль			*15234,64*	*4388*
			ИТОГО:				**2917512**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**951323,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**19256,00**
			Сметная прибыль				**145644,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		
			Итого с временными				**2 947 005,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**2 973 947,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**40 452,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 014 399,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**3 119 455,00**
			НДС		**12 %**		**374 335,00**
			Итого с НДС				**3 493 790,00**
			Итого с тендерной скидкой				**3 144 411,00**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-11. Электричество
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. № 1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 17. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
1	193	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,203	185634,72	408990
			Сметная прибыль			*13750,72*	*30296*
2	194	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,061	250592,40	15336
			Сметная прибыль			*18562,40*	*1136*
3	195	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,173	310321,80	53810
			Сметная прибыль			*22986,80*	*3986*
4	196	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,643	290527,56	186693
			Сметная прибыль			*21520,56*	*13829*
5	197	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	448692,48	5492
			Сметная прибыль			*33236,48*	*407*
6	198	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,275	481770,72	132680
			Сметная прибыль			*35686,72*	*9828*
7	199	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,060	747525,24	44852

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***55372,24***	***3322***
8	200	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,031**	**1075507,20**	**32911**
			Сметная прибыль			***79667,20***	***2438***
9	201	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,102**	**1790880,84**	**182670**
			Сметная прибыль			***132657,84***	***13531***
10	202	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,066**	**2912685,48**	**193111**
			Сметная прибыль			***215754,48***	***14305***
11	204	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,275**	**247802,76**	**68245**
			Сметная прибыль			***18355,76***	***5055***
12	205	2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,376**	**431511,84**	**162248**
			Сметная прибыль			***31963,84***	***12018***
			Раздел: 20. КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ ДКС				
13	236	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	**т**	**0,077**	**165655,02**	**12755**
			Накладные расходы			***58503,34***	***4505***
			Сметная прибыль			***12270,74***	***945***
14	237	2306-1710-1603 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный 80х200х2000 мм, замкового типа высотой 80 мм, шириной 200 мм**	**м**	**76,000**	**2112,48**	**160548**
			Сметная прибыль			***156,48***	***11892***
15	238	2306-1710-2405 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм**	**м**	**76,000**	**1321,92**	**100466**
			Сметная прибыль			***97,92***	***7442***
16	239	2306-1710-1819 РСНБ РК 2015	**Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм**	**шт.**	**6,000**	**3181,68**	**19090**
			Сметная прибыль			***235,68***	***1414***
17	240	2306-1710-2417 РСНБ РК 2015	**Крышка для поворота (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм**	**шт.**	**6,000**	**1583,28**	**9500**
			Сметная прибыль			***117,28***	***704***
18	241	2306-1710-2612 РСНБ РК 2015	**Консоль потолочная ВВА3020**	**шт.**	**79,000**	**2661,12**	**210228**
			Сметная прибыль			***197,12***	***15572***
19	242	2306-1710-2647 РСНБ РК 2015	**Пластина соединительная GTO 50 37301**	**шт.**	**24,000**	**633,96**	**15215**
			Сметная прибыль			***46,96***	***1127***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	243	2306-1710-2647 РСНБ РК 2015	Пластина для элетрического контакта	шт.	24,000	633,96	15215
			Сметная прибыль			*46,96*	*1127*
21	244	2306-1710-2679 РСНБ РК 2015	Винт с квадартным подголовником М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,453	42338,16	19179
			Сметная прибыль			*3136,16*	*1421*
22	245	2306-1710-2679 РСНБ РК 2015	Гайка с насечкой М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,453	42338,16	19179
			Сметная прибыль			*3136,16*	*1421*
23	246	2306-1710-2679 РСНБ РК 2015	Винт с квадартным подголовником М5х8 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,059	42338,16	2498
			Сметная прибыль			*3136,16*	*185*
24	247	2306-1710-2662 РСНБ РК 2015	Анкер латунный забивной М8, длиной 31 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,079	95004,36	7505
			Сметная прибыль			*7037,36*	*556*
			Раздел: 21. ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ				
25	248	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	905,000	445,25	402948
			Накладные расходы			*137,12*	*124090*
			Сметная прибыль			*32,98*	*29848*
26	249	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	70,380	173,88	12238
			Сметная прибыль			*12,88*	*906*
27	250	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	33,660	34,56	1163
			Сметная прибыль			*2,56*	*86*
28	251	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2213,400	48,60	107571
			Сметная прибыль			*3,60*	*7968*
29	252	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	100,000	499,09	49909
			Накладные расходы			*157,05*	*15705*
			Сметная прибыль			*36,97*	*3697*
30	253	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	100,000	75,60	7560
			Сметная прибыль			*5,60*	*560*
			ИТОГО:				2659807
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				0,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**
			Накладные расходы				**144299,00**
			Сметная прибыль				**197023,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		
			Итого с временными				**2 699 704,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**2 736 150,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**54 723,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 790 873,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**2 888 139,00**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**3 234 716,00**
			Итого с тендерной скидкой				**2 911 244,40**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 5-1-1. Наружные слаботочные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. № 1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	624,000	258,51	161313
			Накладные расходы			*42,48*	*26507*
			Сметная прибыль			*19,15*	*11949*
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,000	6152,91	61529
			Накладные расходы			*2384,85*	*23848*
			Сметная прибыль			*455,77*	*4558*
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подбивка пазух труб мяягким грунтов. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,000	1512,46	6050
			Накладные расходы			*586,22*	*2345*
			Сметная прибыль			*112,03*	*448*
4	4	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка эксковатором. Группа грунтов 1(прим)	м3 грунта	111,000	239,43	26577
			Накладные расходы			*51,74*	*5743*
			Сметная прибыль			*17,74*	*1969*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	509,000	29,50	15013
			Накладные расходы			*6,13*	*3121*
			Сметная прибыль			*2,18*	*1112*
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из мягкого грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,000	1512,46	9075
			Накладные расходы			*586,22*	*3517*
			Сметная прибыль			*112,03*	*672*
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	620,000	109,80	68075
			Накладные расходы			*19,18*	*11894*
			Сметная прибыль			*8,13*	*5043*
8	8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	103,000	364,16	37508
			Накладные расходы			*60,80*	*6263*
			Сметная прибыль			*26,97*	*2778*
9	9	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	175,100	538,92	94365
			Сметная прибыль			*39,92*	*6990*
10	10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб д=110 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,122	287804,10	35112
			Накладные расходы			*114422,56*	*13960*
			Сметная прибыль			*21318,82*	*2601*
11	11	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб д=110 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,132	287804,10	37990
			Накладные расходы			*114422,56*	*15104*
			Сметная прибыль			*21318,82*	*2814*
12	12	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб д=40 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,847	287804,10	531574
			Накладные расходы			*114422,56*	*211338*
			Сметная прибыль			*21318,82*	*39376*
13	13	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	5,000	50611,14	253056

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***7646,06***	***38230***
			Сметная прибыль			***3748,97***	***18745***
14	**14**	**1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**14,000**	**1953,33**	**27347**
			Накладные расходы			***753,37***	***10547***
			Сметная прибыль			***144,69***	***2026***
15	**15**	**1310-0902-0209 РСНБ РК 2015**	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе**	**шт.**	**20,000**	**1173,67**	**23473**
			Накладные расходы			***277,88***	***5558***
			Сметная прибыль			***86,94***	***1739***
16	**16**	**1134-0201-0803 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Установка кронштейна**	**шт.**	**20,000**	**3277,13**	**65543**
			Накладные расходы			***774,64***	***15493***
			Сметная прибыль			***242,75***	***4855***
17	**17**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**21,000**	**1241,82**	**26078**
			Накладные расходы			***269,91***	***5668***
			Сметная прибыль			***91,99***	***1932***
18	**18**	**1134-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м**	**переход**	**2,000**	**85395,34**	**170791**
			Накладные расходы			***20212,06***	***40424***
			Сметная прибыль			***6325,58***	***12651***
19	**19**	**1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,4**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м**	**переход**	**2,000**	**13137,87**	**26276**
			Накладные расходы			***3037,77***	***6076***
			Сметная прибыль			***973,18***	***1946***
20	**20**	**1134-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м**	**переход**	**2,000**	**72160,03**	**144320**
			Накладные расходы			***17044,37***	***34089***
			Сметная прибыль			***5345,19***	***10690***
21	**21**	**1134-0202-0104 РСНБ РК 2015 К=0,4**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м**	**переход**	**2,000**	**11857,14**	**23714**
			Накладные расходы			***2733,18***	***5466***
			Сметная прибыль			***878,31***	***1757***
22	**22**	**1127-0901-0301 РСНБ РК 2015**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**12,000**	**3245,29**	**38944**
			Накладные расходы			***1186,07***	***14233***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***240,39***	***2885***
23	23	2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик железобетонный СТ-1,СТ-2	шт.	12,000	5740,20	68882
			Сметная прибыль			***425,20***	***5102***
24	24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	12,500	5796,40	72455
			Накладные расходы			***2419,61***	***30245***
			Сметная прибыль			***429,36***	***5367***
25	25	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	24,750	104,76	2593
			Сметная прибыль			***7,76***	***192***
26	26	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	24,750	92,88	2299
			Сметная прибыль			***6,88***	***170***
27	27	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	50,000	746,29	37315
			Накладные расходы			***111,46***	***5573***
			Сметная прибыль			***55,28***	***2764***
28	28	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	50,000	143,65	7182
			Накладные расходы			***14,30***	***715***
			Сметная прибыль			***10,64***	***532***
29	29	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	50,000	1380,35	69018
			Накладные расходы			***84,14***	***4207***
			Сметная прибыль			***102,25***	***5112***
30	30	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	50,000	563,36	28168
			Накладные расходы			***0,54***	***27***
			Сметная прибыль			***41,73***	***2087***
31	31	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	50,000	1623,85	81192
			Накладные расходы			***84,24***	***4212***
			Сметная прибыль			***120,28***	***6014***
			Раздел: 8. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	199,000	522,43	103963
			Накладные расходы			*181,46*	*36110*
			Сметная прибыль			*38,70*	*7701*
33	33	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	1683,000	672,59	1131966
			Накладные расходы			*233,57*	*393097*
			Сметная прибыль			*49,82*	*83849*
34	34	1310-0904-1301 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха	км кабеля	1,952	366801,57	715997
			Накладные расходы			*119476,08*	*233217*
			Сметная прибыль			*27170,49*	*53037*
35	35	1310-0904-0802 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	3,834	45417,41	174130
			Накладные расходы			*12362,54*	*47398*
			Сметная прибыль			*3364,25*	*12899*
36	36	1310-0904-1002 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1,000	37427,71	37428
			Накладные расходы			*8480,65*	*8481*
			Сметная прибыль			*2772,42*	*2772*
37	37	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель по металлическим конструкциям	м кабеля	85,000	1622,26	137892
			Накладные расходы			*356,37*	*30292*
			Сметная прибыль			*120,17*	*10214*
38	38	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48	муфта	1,000	471916,61	471917
			Накладные расходы			*102753,51*	*102754*
			Сметная прибыль			*34956,79*	*34957*
39	39	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	муфта	1,000	132558,46	132558
			Накладные расходы			*28273,34*	*28273*
			Сметная прибыль			*9819,14*	*9819*
40	40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11,000	504,50	5550
			Накладные расходы			*133,44*	*1468*
			Сметная прибыль			*37,37*	*411*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	1310-0102-0101 РСНБ РК 2015	Кассета.Монтаж оборудования	кассета	3,000	37113,15	111339
			Накладные расходы			*8626,49*	*25879*
			Сметная прибыль			*2749,12*	*8247*
42	42	1311-0402-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж патчкорода. Включение в аппаратуру	разъем	2,000	529,46	1059
			Накладные расходы			*210,10*	*420*
			Сметная прибыль			*39,22*	*78*
43	43	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2261,72	2262
			Накладные расходы			*891,58*	*892*
			Сметная прибыль			*167,53*	*168*
44	44	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Полка оптическая. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2261,72	2262
			Накладные расходы			*891,58*	*892*
			Сметная прибыль			*167,53*	*168*
			Раздел: 9. ОБОРУДОВАНИЕ,МАТЕРИАЛЫ				
45	45	ПРАЙС	Кассета оптическая на 16 портов укомплектованная пигтейлами и адаптерами SC/APC LISA	шт	3,000	13839,29	42016
46	46	ПРАЙС	Плата GPFD на 16 портов дляоборудованич линейного терминала OLT(HUAWEI)	шт	1,000	773783,04	783068
47	47	СТ	Оптический шнур армированныйсоединителями(PATCHCOrd) SC,30м	шт	1,000	1613,06	1613
			Сметная прибыль			*119,49*	*119*
48	48	СТ	Оптический шнур армированныйсоединителями(PATCHCOrd) SC,3м	шт	1,000	1396,67	1397
			Сметная прибыль			*103,46*	*103*
49	49	2306-1706-0132 РСНБ РК 2015	Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 2405-SC/APC-8-8-1-8	шт.	1,000	11889,72	11890
			Сметная прибыль			*880,72*	*881*
50	50	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-48/8-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	км	0,032	1301810,40	41658
			Сметная прибыль			*96430,40*	*3086*
51	51	2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	3,898	189401,76	738288
			Сметная прибыль			*14029,76*	*54688*
52	52	2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая прямаядля 8-ми волоконного оптического кабеля	комплект	1,000	38052,72	38053
			Сметная прибыль			*2818,72*	*2819*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая прямаядля 48-ми волоконного оптического кабеля	комплект	1,000	38052,72	38053
			Сметная прибыль			*2818,72*	*2819*
54	54	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	302,000	832,68	251469
			Сметная прибыль			*61,68*	*18627*
55	55	2302-1104-2301 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	5,000	1397,52	6988
			Сметная прибыль			*103,52*	*518*
56	56	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	3,300	92540,88	305385
			Сметная прибыль			*6854,88*	*22621*
57	57	2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1847,000	293,76	542575
			Сметная прибыль			*21,76*	*40191*
58	58	1308-0206-1719 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	3,000	2099,42	6298
			Накладные расходы			*612,19*	*1837*
			Сметная прибыль			*155,51*	*467*
59	59	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	2815,56	8447
			Сметная прибыль			*208,56*	*626*
60	60	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км	1,884	41201,25	77623
			Накладные расходы			*9858,47*	*18573*
			Сметная прибыль			*3051,94*	*5750*
61	61	2404-0207-4403 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента(прим.)	м	1884,000	187,92	354041
			Сметная прибыль			*13,92*	*26225*
			ИТОГО:				**8530008**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**825085,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**
			Накладные расходы				**1473985,00**
			Сметная прибыль				**570735,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		
			Итого с временными				**8 645 582,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				**8 751 159,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**158 521,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 909 680,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**9 220 196,00**
			НДС		**12 %**		**1 106 424,00**
			Итого с НДС				**10 326 620,00**
			Итого с тендерной скидкой				**9 293 958,00**

м.п. Заказчик: _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. Технадзор: _____ *ТОО "УКС"*

м.п. Авторский надзор: _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. Подрядчик: _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-2-1. Наружные тепловые сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. № 1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 9. УКЛАДКА ТРУБ(АЛЬБОМ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ)				
1	1	1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,215	6570940,09	1412752
			Накладные расходы			*1027143,83*	*220836*
			Сметная прибыль			*486736,30*	*104648*
2	2	1124-0105-0105 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм,длиной 20,5м. Установка	компенсатор	2,000	124055,58	248111
			Накладные расходы			*9570,18*	*19140*
			Сметная прибыль			*9189,30*	*18379*
3	4	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,090	484898,40	43641
			Сметная прибыль			*35918,40*	*3233*
4	5	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,006	484898,40	2909
			Сметная прибыль			*35918,40*	*216*
5	6	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 раза	м2	87,000	1529,85	133097

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***50,79***	***4419***
			Сметная прибыль			***113,32***	***9859***
6	7	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**6,500** ✓	66081,27	429528
			Накладные расходы			***20783,48***	***135093***
			Сметная прибыль			***4894,91***	***31817***
7	8	2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**14,168** ✓	16201,08	229537
			Сметная прибыль			***1200,08***	***17003***
8	9	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**170,000** ✓	912,50	155125
			Накладные расходы			***290,50***	***49385***
			Сметная прибыль			***67,59***	***11491***
9	10	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**279,450** ✓	260,28	72735
			Сметная прибыль			***19,28***	***5388***
10	12	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Футляр, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,002** ✓	1978790,42	3166
			Накладные расходы			***734988,71***	***1176***
			Сметная прибыль			***146577,07***	***235***
11	13	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,600** ✓	8670,24	13872
			Сметная прибыль			***642,24***	***1028***
12	14	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка**	**фланец**	**4,000** ✓	6668,41	26674
			Накладные расходы			***2832,74***	***11331***
			Сметная прибыль			***493,96***	***1976***
13	15	2302-0103-0115 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 250 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	6811,56	27246
			Сметная прибыль			***504,56***	***2018***
14	16	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,150** ✓	41375,76	6206
			Накладные расходы			***15279,85***	***2292***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3064,87*	*460*
15	17	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,312	6748,92	2109
			Сметная прибыль			*499,92*	*156*
16	18	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного замка,марка бетон В7,5	м3	0,520	22704,64	11806
			Накладные расходы			*3630,74*	*1888*
			Сметная прибыль			*1681,83*	*875*
17	19	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	2,000	186,62	373
			Накладные расходы			*43,99*	*88*
			Сметная прибыль			*13,82*	*28*
18	20	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	2,000	162,29	325
			Накладные расходы			*43,99*	*88*
			Сметная прибыль			*12,02*	*24*
			Раздел: 10. КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				
19	21	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	27,000	5439,27	146860
			Накладные расходы			*1158,14*	*31270*
			Сметная прибыль			*402,91*	*10879*
20	22	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	23,000	20017,13	460394
			Накладные расходы			*6124,30*	*140859*
			Сметная прибыль			*1482,75*	*34103*
21	23	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки ЛК300.90.45-3 каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	19,350	73926,00	1430468
			Сметная прибыль			*5476,00*	*105961*
22	24	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки ЛК75.90.45-3 каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,980	73926,00	146373
			Сметная прибыль			*5476,00*	*10842*
23	25	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты ПТ300.90.12-9 перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	10,320	75880,80	783090
			Сметная прибыль			*5620,80*	*58007*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	26	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты ПТ75.90.12-9 перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,080	75880,80	81951
			Сметная прибыль			*5620,80*	*6070*
25	27	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	110,000	865,08	95159
			Сметная прибыль			*64,08*	*7049*
			Раздел: 12. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1,всего-1шт				
26	67	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	1879,20	1879
			Сметная прибыль			*139,20*	*139*
27	68	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	3150,36	3150
			Сметная прибыль			*233,36*	*233*
28	69	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	16308,00	97848
			Сметная прибыль			*1208,00*	*7248*
29	70	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	20365,56	20366
			Сметная прибыль			*1508,56*	*1509*
30	71	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	1834,92	7340
			Сметная прибыль			*135,92*	*544*
31	72	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	24813,00	24813
			Сметная прибыль			*1838,00*	*1838*
32	73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,100	1241,82	17510
			Накладные расходы			*269,91*	*3806*
			Сметная прибыль			*91,99*	*1297*
			Раздел: 13. МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3(ТСКЖ,лист-7),всего-4шт				
33	74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,320	18101,51	5792
			Накладные расходы			*1412,68*	*452*
			Сметная прибыль			*1340,85*	*429*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	75	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,800	26753,22	21403
			Накладные расходы			*4687,46*	*3750*
			Сметная прибыль			*1981,72*	*1585*
35	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,143	231914,88	33117
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2453*
36	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	233935,56	2105
			Сметная прибыль			*17328,56*	*156*
37	78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,167	857793,28	143423
			Накладные расходы			*76446,43*	*12782*
			Сметная прибыль			*63540,24*	*10624*
38	79	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит перекрытий	м3	0,240	10116,77	2428
			Накладные расходы			*2728,19*	*655*
			Сметная прибыль			*749,39*	*180*
39	80	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий ПП4	м3	0,240	87591,24	21022
			Сметная прибыль			*6488,24*	*1557*
			Раздел: 14. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
40	81	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	91,200	364,16	33211
			Накладные расходы			*60,80*	*5545*
			Сметная прибыль			*26,97*	*2460*
41	82	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	90,100	538,92	48557
			Сметная прибыль			*39,92*	*3597*
42	83	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	340,070	269,32	91587
			Накладные расходы			*43,40*	*14758*
			Сметная прибыль			*19,95*	*6784*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,900	3820,76	41646
			Накладные расходы			*1480,91*	*16142*
			Сметная прибыль			*283,02*	*3085*
44	85	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	263,030	25,88	6809
			Накладные расходы			*5,38*	*1416*
			Сметная прибыль			*1,92*	*504*
45	86	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,800	1661,14	150832
			Накладные расходы			*643,85*	*58462*
			Сметная прибыль			*123,05*	*11173*
46	87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	263,030	272,59	71700
			Накладные расходы			*88,78*	*23351*
			Сметная прибыль			*20,19*	*5311*
47	88	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	263,030	109,80	28880
			Накладные расходы			*19,18*	*5046*
			Сметная прибыль			*8,13*	*2139*
48	89	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	20,000	1833,42	36668
			Накладные расходы			*776,60*	*15532*
			Сметная прибыль			*135,81*	*2716*
			Раздел: 15. КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША 90х45,всего-2шт				
49	90	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	5,700	20017,13	114098
			Накладные расходы			*6124,30*	*34909*
			Сметная прибыль			*1482,75*	*8452*
50	91	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки Л6д-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 до 0,5 м3	м3	0,440	81862,92	36020
			Сметная прибыль			*6063,92*	*2668*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	92	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки ЛУ6-8-1 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	3,480	80113,32	278794
			Сметная прибыль			*5934,32*	*20651*
52	93	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,560	75880,80	270136
			Сметная прибыль			*5620,80*	*20010*
53	94	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,720	50558,04	36402
			Сметная прибыль			*3745,04*	*2696*
			Раздел: 16. УГОЛ ПОВОРОТА 90х45,всего-1шт				
54	95	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,710	20017,13	34229
			Накладные расходы			*6124,30*	*10473*
			Сметная прибыль			*1482,75*	*2536*
55	96	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки ЛУ6-8 каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,870	80113,32	69699
			Сметная прибыль			*5934,32*	*5163*
56	97	2104-0302-0221 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,750	75880,80	56911
			Сметная прибыль			*5620,80*	*4216*
57	98	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,090	50558,04	4550
			Сметная прибыль			*3745,04*	*337*
			ИТОГО:				**7776433**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**0,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**
			Накладные расходы				**824941,00**
			Сметная прибыль				**576032,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		
			Итого с временными				**7 893 079,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**7 999 636,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**159 993,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 159 629,00**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**8 444 004,00**
			НДС		**12 %**		**1 013 280,00**
			Итого с НДС				**9 457 284,00**
			Итого с тендерной скидкой				**8 511 555,60**

м.п. Заказчик: _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. Технадзор: _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. Авторский надзор: _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. Подрядчик: _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-2-2. Блочно-модульная котельная
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. № 1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. КОТЕЛЬНАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ				
1	1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1,000	131215,11	131215
			Накладные расходы			*55193,02*	*55193*
			Сметная прибыль			*9719,64*	*9720*
2	2	ПРАЙС	Котел чугунный FErrOli GN4N-13 (560 кВт)	шт	1,000	3437500,00	3478750
3	3	ПРАЙС	Горелка газовая P61AB.S.KZ.A.0.50	шт	1,000	1798214,29	1819793
4	4	ПРАЙС	Горелка дизельная PG60G-AB.S.KZ.A5,50+8,5	шт	1,000	991071,43	1002964
5	5	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1,000	131215,11	131215
			Накладные расходы			*55193,02*	*55193*
			Сметная прибыль			*9719,64*	*9720*
6	6	ПРАЙС	Котел чугунный FErrOli GN4N-12 (480 кВт)	шт	1,000	3191071,43	3229364
7	7	ПРАЙС	Горелка газовая NG 550M.PR.S.KZ.A.0.32	шт	1,000	1063392,86	1076154
8	8	ПРАЙС	Горелка дизельнаяLO 550G-AB.S.KZ.A-4,00+6,00	шт	1,000	648214,29	655993
9	9	1118-0401-0104 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	бак	2,000	10791,98	21584
			Накладные расходы			*4702,24*	*9404*
			Сметная прибыль			*799,41*	*1599*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	ПРАЙС	Расширительный бак 300 л	шт	1,000	127678,57	129211
11	11	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	39378,72	39379
			Накладные расходы			*17344,18*	*17344*
			Сметная прибыль			*2916,94*	*2917*
12	12	ПРАЙС	Насос сетевой ВРН 120/360.80Т (Q 20м3/ч, Н	шт	1,000	392857,14	397571
13	13	ПРАЙС	Насос байпаса DAB A56/180XM	шт	2,000	133928,57	271071
14	14	1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	шт.	4,000	5612,04	22448
			Накладные расходы			*2416,68*	*9667*
			Сметная прибыль			*415,71*	*1663*
15	15	ПРАЙС	Предохранительный клапан котла 3 бар, 1 " 513630	шт	4,000	12678,57	51323
16	16	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2,000	5047,14	10094
			Накладные расходы			*2217,50*	*4435*
			Сметная прибыль			*373,86*	*748*
17	17	2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°C, типа WATTs	шт.	2,000	4683,96	9368
			Сметная прибыль			*346,96*	*694*
18	18	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015	Редуктор подпитки. Установка	комплект	1,000	2546,12	2546
			Накладные расходы			*1105,41*	*1105*
			Сметная прибыль			*188,60*	*189*
19	19	ПРАЙС	Редуктор подпитки 1" 536061	шт	1,000	33491,07	33893
20	20	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры . Установка	комплект	4,000	983,75	3935
			Накладные расходы			*417,43*	*1670*
			Сметная прибыль			*72,87*	*291*
21	21	ПРАЙС	Термометр 1-120 оС, L 100м	шт	2,000	13392,86	27107
22	22	ПРАЙС	Термометр 1-300 оС	шт	2,000	42857,14	86743
23	23	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры. Установка	комплект	3,000	710,66	2132
			Накладные расходы			*317,56*	*953*
			Сметная прибыль			*52,64*	*158*
24	24	ПРАЙС	Манометр	шт	3,000	13392,86	40661
25	25	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1,000	5467,53	5468
			Накладные расходы			*2285,09*	*2285*
			Сметная прибыль			*405,00*	*405*
26	26	ПРАЙС	У-образный фильтр DN100	шт	1,000	87500,00	88550

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015	Нейтрализатор. Установка	комплект	2,000	2546,12	5092
			Накладные расходы			*1105,41*	*2211*
			Сметная прибыль			*188,60*	*377*
28	28	ПРАЙС	Нейтрализатор накипи DOSAPHOS 700	шт	2,000	53571,43	108429
29	29	ПРАЙС	Порошок GEIPHOs к нейтрализатору 10кг	шт	1,000	125000,00	126500
30	30	ПРАЙС	Газоходы котельной	шт	2,000	79464,29	160836
31	31	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Дымовая труба. Монтаж	т конструкций	0,398	67073,27	26702
			Накладные расходы			*19808,82*	*7886*
			Сметная прибыль			*4968,39*	*1978*
32	32	ПРАЙС	Дымовая труба ф250, Н 7,5м (утепл. и покровн. слой)	шт	2,000	343750,00	695750
33	33	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015	Щиток до трех групп. Установка	шт.	2,000	4867,84	9736
			Накладные расходы			*1508,17*	*3016*
			Сметная прибыль			*360,58*	*721*
34	34	ПРАЙС	Электрощит котельной	шт	2,000	415178,57	840321
35	35	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	42028,20	84056
			Накладные расходы			*17344,18*	*34688*
			Сметная прибыль			*3113,20*	*6226*
36	36	ПРАЙС	Топливный насос	шт	2,000	176785,71	357814
37	38	ПРАЙС	Контейнер ж/д 40-футовый утепленный, оборудованный (окна, двери, покраска, освещение) - мобильный инженерный пункт	шт	1,000	2008928,57	2033036
38	39	ПРАЙС	Материалы обвязки котельной	шт	1,000	1651785,71	1671607
			ИТОГО:				**18888411**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**18383441,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**
			Накладные расходы				**205051,00**
			Сметная прибыль				**37405,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**18 895 986,00**
			Итого с временными				
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**18 902 905,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**10 389,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**18 913 294,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**19 572 450,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС		**12 %**		**2 348 694,00**
			Итого с НДС				**21 921 144,00**
			Итого с тендерной скидкой				**19 729 029,60**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 7-1-1. Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. № 1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(ГП ,лист-5)				
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Отодвинуть во временный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1170,000	83,13	97262
			Накладные расходы			*14,16*	*16570*
			Сметная прибыль			*6,16*	*7205*
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Отодвинуть во времеенный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1170,000	279,32	326801
			Накладные расходы			*47,59*	*55675*
			Сметная прибыль			*20,69*	*24208*
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	510,000	364,16	185719
			Накладные расходы			*60,80*	*31010*
			Сметная прибыль			*26,97*	*13757*
4	4	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	868,000	538,92	467783
			Сметная прибыль			*39,92*	*34651*
5	5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(общее перемещение 100 м)	м3	1680,000	97,41	163647

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***20,25***	***34024***
			Сметная прибыль			***7,22***	***12122***
6	6	1101-0105-0504 РСНБ РК 2015 К=8	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	1680,000	272,47	457754
			Накладные расходы			***56,65***	***95171***
			Сметная прибыль			***20,18***	***33908***
7	7	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Передвинуть из временного отвала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	545,000	73,15	39869
			Накладные расходы			***12,46***	***6792***
			Сметная прибыль			***5,42***	***2953***
8	8	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Передвинуть из временного отвала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	545,000	246,07	134106
			Накладные расходы			***41,92***	***22847***
			Сметная прибыль			***18,23***	***9934***
9	9	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях(лишний). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	314,000	246,51	77406
			Накладные расходы			***35,09***	***11020***
			Сметная прибыль			***18,26***	***5734***
10	10	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	377,000	538,92	203173
			Сметная прибыль			***39,92***	***15050***
11	11	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(общее перемещение 100 м)	м3	230,000	83,79	19271
			Накладные расходы			***17,42***	***4007***
			Сметная прибыль			***6,21***	***1427***
12	12	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015 К=8	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	230,000	900,74	207171
			Накладные расходы			***186,04***	***42789***
			Сметная прибыль			***66,72***	***15346***
13	13	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	162,000	139,99	22678
			Накладные расходы			***28,59***	***4632***
			Сметная прибыль			***10,37***	***1680***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	162,000	7,93	1285
			Накладные расходы			*1,45*	*234*
			Сметная прибыль			*0,59*	*95*
15	15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	162,000	109,80	17787
			Накладные расходы			*19,18*	*3108*
			Сметная прибыль			*8,13*	*1318*
			Раздел: 12. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ				
16	104	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	210,000	8800,01	1848003
			Накладные расходы			*3888,01*	*816481*
			Сметная прибыль			*651,85*	*136889*
17	105	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,370	11859,48	39966
			Сметная прибыль			*878,48*	*2960*
18	107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	161,050	133,03	21425
			Накладные расходы			*32,03*	*5158*
			Сметная прибыль			*9,85*	*1587*
19	109	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	95,000	8800,01	836001
			Накладные расходы			*3888,01*	*369361*
			Сметная прибыль			*651,85*	*61926*
20	110	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,450	11859,48	17196
			Сметная прибыль			*878,48*	*1274*
21	112	2105-0108-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	456,940	2315,52	1058054
			Сметная прибыль			*171,52*	*78374*
22	113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,000	133,03	6918
			Накладные расходы			*32,03*	*1665*
			Сметная прибыль			*9,85*	*512*
			ИТОГО:				**6249274**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**0,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**0,00**
			Накладные расходы				**1520544,00**
			Сметная прибыль				**462909,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		
			Итого с временными				**6 343 013,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**6 428 644,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**128 573,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6 557 217,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**6 785 746,00**
			НДС		**12 %**		**814 290,00**
			Итого с НДС				**7 600 036,00**
			Итого с тендерной скидкой				**6 840 032,40**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***