Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"
БИН 060140013645, ИИК KZ71070103KSN0904000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая		
			номер	дата	наименование	Код	наименование	Код	
			№467/19-45	05.12.2019					
			Доп. Согл. №1	04.02.2020					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчётном месяце за ноябрь 2020 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области"	652 131 872,36	111 783 499,55						13 414 019,95	125 197 519,50
ИТОГО :	**652 131 872,36**	**111 783 499,55**	-	-				**13 414 019,95**	**125 197 519,50**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства Илийского района" **Туруспаев Е.Ж.**

М.П. Технадзор: ТОО "УКС" **Койжанов Д.Ш.**

М.П. Авторский надзор: ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс" **Оспанов А.Ч.**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Лесбек Ш.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-1б. КЖ выше отм. 0,000

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 34. ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН НА ОТМ. +8.590(КЖ2,лист-72,73)				
1	315	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,663	415697,43	275686
			Накладные расходы			*64735,42*	*42932*
			Сметная прибыль			*30792,40*	*20421*
2	316	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,085	415697,43	35138
			Накладные расходы			*64735,42*	*5472*
			Сметная прибыль			*30792,40*	*2603*
3	317	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,375	15336,00	5751
			Сметная прибыль			*1136,00*	*426*
4	318	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	5,920	84800,65	502020
			Накладные расходы			*20164,46*	*119374*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*37187*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	319	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	233935,56	14680
			Сметная прибыль			*17328,56*	*1087*
6	320	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,613	231914,88	142099
			Сметная прибыль			*17178,88*	*10526*
7	321	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,565	976889,68	552294
			Накладные расходы			*228639,52*	*129264*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*40911*
8	322	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	0,247	84800,65	20946
			Накладные расходы			*20164,46*	*4981*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*1552*
9	323	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	233935,56	584
			Сметная прибыль			*17328,56*	*43*
10	324	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	231914,88	8321
			Сметная прибыль			*17178,88*	*616*
11	325	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,022	976889,68	21208
			Накладные расходы			*228639,52*	*4964*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*1571*
12	326	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	0,396	84800,65	33581
			Накладные расходы			*20164,46*	*7985*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*2487*
13	327	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	233935,56	808
			Сметная прибыль			*17328,56*	*60*
14	328	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	231914,88	13692
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1014*
15	329	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,030	976889,68	29365
			Накладные расходы			*228639,52*	*6873*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*2175*
16	330	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	1,020	84800,65	86497

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***20164,46***	***20568***
			Сметная прибыль			***6281,53***	***6407***
17	331	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	233935,56	2232
			Сметная прибыль			***17328,56***	***165***
18	332	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	231914,88	25965
			Сметная прибыль			***17178,88***	***1923***
19	333	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,017	976889,68	16177
			Накладные расходы			***228639,52***	***3786***
			Сметная прибыль			***72362,20***	***1198***
20	334	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	0,099	84800,65	8395
			Накладные расходы			***20164,46***	***1996***
			Сметная прибыль			***6281,53***	***622***
21	335	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	233935,56	335
			Сметная прибыль			***17328,56***	***25***
22	336	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	231914,88	2693
			Сметная прибыль			***17178,88***	***199***
23	337	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,034	976889,68	33585
			Накладные расходы			***228639,52***	***7861***
			Сметная прибыль			***72362,20***	***2488***
24	338	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	2,970	84800,65	251858
			Накладные расходы			***20164,46***	***59888***
			Сметная прибыль			***6281,53***	***18656***
25	339	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	233935,56	5455
			Сметная прибыль			***17328,56***	***404***
26	340	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,320	231914,88	74236
			Сметная прибыль			***17178,88***	***5499***
27	341	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,152	976889,68	148292
			Накладные расходы			***228639,52***	***34707***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***72362,20***	***10985***
28	342	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	0,500	84800,65	42400
			Накладные расходы			***20164,46***	***10082***
			Сметная прибыль			***6281,53***	***3141***
29	343	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	233935,56	1116
			Сметная прибыль			***17328,56***	***83***
30	344	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	231914,88	12384
			Сметная прибыль			***17178,88***	***917***
31	345	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	976889,68	13481
			Накладные расходы			***228639,52***	***3155***
			Сметная прибыль			***72362,20***	***999***
32	346	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	0,690	84800,65	58512
			Накладные расходы			***20164,46***	***13913***
			Сметная прибыль			***6281,53***	***4334***
33	347	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	233935,56	1488
			Сметная прибыль			***17328,56***	***110***
34	348	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073	231914,88	17011
			Сметная прибыль			***17178,88***	***1260***
35	349	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,021	976889,68	20222
			Накладные расходы			***228639,52***	***4733***
			Сметная прибыль			***72362,20***	***1498***
36	350	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	1,760	84800,65	149249
			Накладные расходы			***20164,46***	***35489***
			Сметная прибыль			***6281,53***	***11055***
37	351	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	231914,88	7931
			Сметная прибыль			***17178,88***	***588***
38	352	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,261	222797,52	58230
			Сметная прибыль			***16503,52***	***4313***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	353	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	0,740	84800,65	62752
			Накладные расходы			*20164,46*	*14922*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*4648*
40	354	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	231914,88	3548
			Сметная прибыль			*17178,88*	*263*
41	355	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131	222797,52	29115
			Сметная прибыль			*16503,52*	*2157*
42	356	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	1,200	84800,65	101761
			Накладные расходы			*20164,46*	*24197*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*7538*
43	357	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	231914,88	4968
			Сметная прибыль			*17178,88*	*368*
44	358	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,277	222797,52	61679
			Сметная прибыль			*16503,52*	*4569*
45	359	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	2,442	84800,65	207083
			Накладные расходы			*20164,46*	*49242*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*15339*
46	360	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	233935,56	5505
			Сметная прибыль			*17328,56*	*408*
47	361	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,300	231914,88	69505
			Сметная прибыль			*17178,88*	*5149*
48	362	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,153	976889,68	149640
			Накладные расходы			*228639,52*	*35023*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*11084*
49	363	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Монолитные сердечники. Устройство	м3	0,130	84800,65	11024
			Накладные расходы			*20164,46*	*2621*
			Сметная прибыль			*6281,53*	*817*
50	364	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	233935,56	496

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***17328,56***	***37***
51	365	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	231914,88	3687
			Сметная прибыль			***17178,88***	***273***
52	366	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	976889,68	13481
			Накладные расходы			***228639,52***	***3155***
			Сметная прибыль			***72362,20***	***999***
53	367	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,030	58723,21	1762
			Накладные расходы			***14853,05***	***446***
			Сметная прибыль			***4349,87***	***130***
54	368	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	233935,56	655
			Сметная прибыль			***17328,56***	***49***
55	369	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	231914,88	2134
			Сметная прибыль			***17178,88***	***158***
56	370	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	20,800	43394,31	902602
			Накладные расходы			***10242,43***	***213042***
			Сметная прибыль			***3214,39***	***66859***
57	371	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,481	233935,56	112523
			Сметная прибыль			***17328,56***	***8335***
58	372	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,847	231914,88	428356
			Сметная прибыль			***17178,88***	***31730***
			Раздел: 35. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ШАХТЫ ЛИФТА(КЖ2,лист-74)				
59	373	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,948	94242,98	89331
			Накладные расходы			***22063,18***	***20913***
			Сметная прибыль			***6980,96***	***6617***
60	374	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,948	497465,28	471537
			Сметная прибыль			***36849,28***	***34929***
61	375	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	54,977	107,99	5937

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,80*	*1033*
			Сметная прибыль			*8,00*	*440*
			Раздел: 36. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ ЛИФТА(КЖ2,лист-75)				
62	376	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,130	65225,06	73704
			Накладные расходы			*16583,63*	*18740*
			Сметная прибыль			*4831,49*	*5460*
63	377	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	233935,56	4782
			Сметная прибыль			*17328,56*	*354*
64	378	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077	231914,88	17776
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1317*
65	379	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,400	46290,44	64807
			Накладные расходы			*9013,78*	*12619*
			Сметная прибыль			*3428,92*	*4800*
66	380	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	233935,56	5568
			Сметная прибыль			*17328,56*	*412*
67	381	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	231914,88	29722
			Сметная прибыль			*17178,88*	*2202*
68	382	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	222797,52	11701
			Сметная прибыль			*16503,52*	*867*
69	383	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,013	976889,68	12504
			Накладные расходы			*228639,52*	*2927*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*926*
			Раздел: 37. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ(КЖ2,лист-76)				
70	384	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	17,901	65385,38	1170491
			Накладные расходы			*16381,60*	*293254*
			Сметная прибыль			*4843,36*	*86703*
			Раздел: 40. ЛЕСТНИЦА				
71	410	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,300	46290,44	60178

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***9013,78***	***11718***
			Сметная прибыль			***3428,92***	***4458***
72	415	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,642**	**116493,78**	**74738**
			Накладные расходы			***32582,80***	***20904***
			Сметная прибыль			***8629,17***	***5536***
73	421	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**45,000**	**3331,71**	**149927**
			Накладные расходы			***1641,38***	***73862***
			Сметная прибыль			***246,79***	***11106***
74	423	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,600**	**46290,44**	**74065**
			Накладные расходы			***9013,78***	***14422***
			Сметная прибыль			***3428,92***	***5486***
75	428	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,652**	**116493,78**	**75984**
			Накладные расходы			***32582,80***	***21252***
			Сметная прибыль			***8629,17***	***5628***
76	434	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**45,000**	**3331,71**	**149927**
			Накладные расходы			***1641,38***	***73862***
			Сметная прибыль			***246,79***	***11106***
77	436	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,400**	**46290,44**	**64807**
			Накладные расходы			***9013,78***	***12619***
			Сметная прибыль			***3428,92***	***4800***
78	441	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,664**	**116493,78**	**77361**
			Накладные расходы			***32582,80***	***21638***
			Сметная прибыль			***8629,17***	***5730***
79	448	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**33,000**	**3331,71**	**109947**
			Накладные расходы			***1641,38***	***54166***
			Сметная прибыль			***246,79***	***8144***
80	450	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,300**	**46290,44**	**60178**
			Накладные расходы			***9013,78***	***11718***
			Сметная прибыль			***3428,92***	***4458***
			ИТОГО:				**7 721 167,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				-
			в том числе, оборудование поставки заказчика				-
			Накладные расходы				**1 526 319,00**
			Сметная прибыль				**571 938,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**115 817,00**
			Итого с временными				**7 836 984,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**105 799,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**7 942 783,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**158 856,00**	**158 856,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 101 639,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**8 383 993,00**
			НДС		**12 %**		**1 006 079,00**
			Итого с НДС				**9 390 072,00**
			Итого с тендерной скидкой				**8 451 064,80**

м.п. Заказчик: _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. Технадзор: _____ *ТОО "УКС"*

м.п. Авторский надзор: _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. Подрядчик: _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-2. Конструкции металлические

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильныеи подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т.Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	16,170	89389,33	1445425
			Накладные расходы			*24845,25*	*401748*
			Сметная прибыль			*6621,43*	*107069*
2	2	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	22,990	130165,07	2992495
			Накладные расходы			*44162,14*	*1015288*
			Сметная прибыль			*9641,86*	*221666*
3	3	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,380	83494,53	198717
			Накладные расходы			*20905,05*	*49754*
			Сметная прибыль			*6184,78*	*14720*
4	4	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,010	48394,43	242456
			Накладные расходы			*13770,16*	*68989*
			Сметная прибыль			*3584,77*	*17960*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(1 огрунтовка учтена при заводском изгтовлении конструкции)	м2	1256,850	133,03	167200
			Накладные расходы			*32,03*	*40251*
			Сметная прибыль			*9,85*	*12385*
			ИТОГО:				**5 046 294,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**1 576 029,00**
			Сметная прибыль				**373 800,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**75 694,00**
			Итого с временными				**5 121 988,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**69 147,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**5 191 135,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**103 823,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 294 958,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**5 479 495,00**
			НДС		**12 %**		**657 539,00**
			Итого с НДС				**6 137 034,00**
			Итого с тендерной скидкой				**5 523 330,60**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-3б. АР выше отм. 0,000

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 42. СТЕНЫ				
1	1	1108-0201-0503 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	66,780	31615,16	2111260
			Накладные расходы			*6575,97*	*439144*
			Сметная прибыль			*2341,86*	*156390*
			Раздел: 43. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1 ЭТАЖ (АР2,лист-1.4)				
2	18	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1000,935	2349,90	2352096
			Накладные расходы			*840,83*	*841615*
			Сметная прибыль			*174,07*	*174229*
3	23	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,780	1970,21	17298
			Накладные расходы			*707,39*	*6211*
			Сметная прибыль			*145,94*	*1281*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	45	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	476,025	2352,65	1119918
			Накладные расходы			*840,83*	*400256*
			Сметная прибыль			*174,27*	*82957*
			Раздел: 44. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2 ЭТАЖ (АР2,лист-1.5)				
5	69	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	475,650	2352,65	1119036
			Накладные расходы			*840,83*	*399940*
			Сметная прибыль			*174,27*	*82892*
6	84	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1120,714	2352,65	2636643
			Накладные расходы			*840,83*	*942329*
			Сметная прибыль			*174,27*	*195307*
			Раздел: 51. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТОЙКИ И ПЕРЕМЫЧКИ 1-ГО ,2-ГО ЭТАЖЕЙ В ОСЯХ 1-14 А-Г(АР2,лист-34,35)				
7	220	1109-0101-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных зданий . Монтаж	т конструкций	1,903	79812,35	151859
			Накладные расходы			*21722,65*	*41332*
			Сметная прибыль			*5912,03*	*11249*
8	222	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,107	268967,52	28785
			Сметная прибыль			*19923,52*	*2132*
			Раздел: 53. ПРОЕМЫ(АР2,лист-41)				
9	247	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	45,888	3878,84	177992
			Накладные расходы			*1180,98*	*54193*
			Сметная прибыль			*287,32*	*13185*
10	248	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОП-2/	м2	45,888	21391,34	981606
			Сметная прибыль			*1584,54*	*72712*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	249	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	1,987	4419,39	8782
			Накладные расходы			*1275,69*	*2535*
			Сметная прибыль			*327,36*	*651*
12	250	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ОП-4/**	м2	1,987	30535,32	60680
			Сметная прибыль			*2261,88*	*4495*
13	272	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	33,350	3878,84	129359
			Накладные расходы			*1180,98*	*39386*
			Сметная прибыль			*287,32*	*9582*
14	273	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОП-2/**	м2	33,350	21391,34	713401
			Сметная прибыль			*1584,54*	*52845*
15	274	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	5,611	3336,00	18718
			Накладные расходы			*956,97*	*5370*
			Сметная прибыль			*247,11*	*1387*
16	275	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ОП-3,ОП-7/**	м2	5,611	30535,32	171334
			Сметная прибыль			*2261,88*	*12691*
17	276	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,941	3674,18	10807
			Накладные расходы			*1058,04*	*3112*
			Сметная прибыль			*272,16*	*801*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	277	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,941	23178,96	68179
			Сметная прибыль			*1716,96*	*5050*
19	325	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	112,950	3878,84	438115
			Накладные расходы			*1180,98*	*133392*
			Сметная прибыль			*287,32*	*32453*
20	326	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОП-1,ОП-2/	м2	112,950	21391,34	2416152
			Сметная прибыль			*1584,54*	*178974*
21	327	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	11,362	3336,00	37905
			Накладные расходы			*956,97*	*10873*
			Сметная прибыль			*247,11*	*2808*
22	328	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ОП-3,ОП-7/	м2	11,362	30535,32	346954
			Сметная прибыль			*2261,88*	*25700*
23	329	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,591	3674,18	5845
			Накладные расходы			*1058,04*	*1683*
			Сметная прибыль			*272,16*	*433*
24	330	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,591	23178,96	36873
			Сметная прибыль			*1716,96*	*2731*
			Раздел: 76. КРОВЛЯ(АР2,лист-60,61)				
25	557	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1743,160	452,20	788249

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*79,42*	*138445*
			Сметная прибыль			*33,50*	*58389*
26	558	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	296,337	34793,29	10310547
			Накладные расходы			*3590,10*	*1063879*
			Сметная прибыль			*2577,28*	*763744*
27	559	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(проектная толщина 40мм)	м2 стяжки	1743,160	911,30	1588533
			Накладные расходы			*240,31*	*418902*
			Сметная прибыль			*67,50*	*117669*
28	560	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1743,160	459,10	800288
			Накладные расходы			*29,48*	*51383*
			Сметная прибыль			*34,01*	*59281*
29	561	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	4,881	31381,22	153167
			Накладные расходы			*13450,95*	*65652*
			Сметная прибыль			*2324,53*	*11346*
30	562	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм 100х100	т	4,881	268967,52	1312790
			Сметная прибыль			*19923,52*	*97244*
31	563	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1743,160	3449,35	6012768
			Накладные расходы			*141,18*	*246107*
			Сметная прибыль			*255,51*	*445390*
			Раздел: 82. ЛИФТЫ				
32	663	1303-0501-0402 РСНБ РК 2015	Лифт общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 1000 кг. Монтаж оборудования	лифт	1,000	1697065,41	1697065
			Накладные расходы			*521629,74*	*521630*
			Сметная прибыль			*125708,55*	*125709*
33	664	1303-0501-0407 РСНБ РК 2015	Лифт общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку более или менее 6 /до 2-х остановок/	остановка	-4,000	90086,02	-360344
			Накладные расходы			*-29688,33*	*-118753*
			Сметная прибыль			*-6673,04*	*-26692*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	665	1303-0501-0411 РСНБ РК 2015	**Лифт общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500, 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м /до 8,6 м/**	м	-13,900	21613,28	-300425
			Накладные расходы			*-7582,30*	*-105394*
			Сметная прибыль			*-1600,98*	*-22254*
35	666	5110-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Лифт грузопассажирский модели, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 2, скорость подъема 0,5 м/с, отделка кабины стандартная**	комплект	1,000	7461425,00	7461425
			ИТОГО:				**44 623 661,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**7 461 425,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**5 603 221,00**
			Сметная прибыль				**2 752 758,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**557 434,00**
			Итого с временными				**45 181 095,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**509 216,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**45 690 311,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**764 578,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**46 454 889,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**48 073 911,00**
			НДС		**12 %**		**5 768 869,00**
			Итого с НДС				**53 842 780,00**
			Итого с тендерной скидкой				**48 458 502,00**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-5. Вентиляция

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ				
1	2	Прайс лист	Установка приточная VS-75-R-H/S	шт.	1,000	3003110,02	3039147
2	4	Прайс лист	Установка приточная VS-40-R-H/S	шт.	1,000	1991418,76	2015316
3	6	Прайс лист	Установка приточная VS-21-R-E/H/S	шт.	1,000	1875159,08	1897661
4	11	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3,000	32720,76	98162
			Сметная прибыль			*2423,76*	*7271*
5	12	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2,000	23737,32	47475
			Сметная прибыль			*1758,32*	*3517*
6	17	1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1,000	29611,87	29612
			Накладные расходы			*1949,04*	*1949*
			Сметная прибыль			*2193,47*	*2193*
7	18	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1,000	19099,61	19100

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1383,66***	***1384***
			Сметная прибыль			***1414,79***	***1415***
8	**19**	**1120-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 160 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1,000**	**19099,61**	**19100**
			Накладные расходы			***1383,66***	***1384***
			Сметная прибыль			***1414,79***	***1415***
			ИТОГО:				**7 165 572,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**6 952 124,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**4 716,00**
			Сметная прибыль				**15 811,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**3 202,00**
			Итого с временными				**7 168 774,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**2 925,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**7 171 699,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**4 391,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**7 176 090,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**7 426 187,00**
			НДС		**12 %**		**891 142,00**
			Итого с НДС				**8 317 329,00**
			Итого с тендерной скидкой				**7 485 596,10**

м.п. Заказчик: _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. Технадзор: _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. Авторский надзор: _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. Подрядчик: _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-9. Пожарная сигнализация

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	700,000	504,50	353152
			Накладные расходы			*133,44*	*93407*
			Сметная прибыль			*37,37*	*26159*
			ИТОГО:				**353 152,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**93 407,00**
			Сметная прибыль				**26 159,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**5 297,00**
			Итого с временными				**358 449,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**4 839,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**363 288,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**7 266,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**370 554,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**383 468,00**
			НДС		**12 %**		**46 016,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС				**429 484,00**
			Итого с тендерной скидкой				**386 535,60**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-10. Слаботочные сети.СДТУ

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 7. УСТАНОВКИ ЗВУКОУСИЛЕНИЯ				
1	60	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	97,000	504,50	48937
			Накладные расходы			*133,44*	*12944*
			Сметная прибыль			*37,37*	*3625*
			Раздел: 8. ЧАСОФИКАЦИЯ				
2	76	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	72,500	504,50	36576
			Накладные расходы			*133,44*	*9674*
			Сметная прибыль			*37,37*	*2709*
3	77	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	57,500	1024,20	58892
			Накладные расходы			*267,70*	*15393*
			Сметная прибыль			*75,87*	*4362*
			ИТОГО:				**144 405,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				-
			в том числе, оборудование поставки заказчика				-
			Накладные расходы				**38 010,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**10 697,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**2 166,00**
			Итого с временными				**146 571,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**1 979,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**148 550,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**2 971,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**151 521,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**156 802,00**
			НДС		**12 %**		**18 816,00**
			Итого с НДС				**175 618,00**
			Итого с тендерной скидкой				**158 056,20**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-11. Электричество
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 21. ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ				
1	248	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	1000,000	445,25	445247
			Накладные расходы			*137,12*	*137116*
			Сметная прибыль			*32,98*	*32981*
			Раздел: 22. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ				
2	263	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	350,000	504,50	176576
			Накладные расходы			*133,44*	*46704*
			Сметная прибыль			*37,37*	*13080*
3	264	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	500,000	1024,20	512101
			Накладные расходы			*267,70*	*133849*
			Сметная прибыль			*75,87*	*37933*
			Раздел: 26. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАЖДВИЖКОЙ				
4	316	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	400,000	445,25	178099
			Накладные расходы			*137,12*	*54846*
			Сметная прибыль			*32,98*	*13193*
5	317	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	612,000	34,56	21151

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,56*	*1567*
6	318	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	500,000	504,50	252251
			Накладные расходы			*133,44*	*66719*
			Сметная прибыль			*37,37*	*18685*
7	319	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	110,000	1024,20	112662
			Накладные расходы			*267,70*	*29447*
			Сметная прибыль			*75,87*	*8345*
			ИТОГО:				**1 698 087,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**468 680,00**
			Сметная прибыль				**125 784,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**25 471,00**
			Итого с временными				**1 723 558,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**23 268,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**1 746 826,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**34 937,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 781 763,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**1 843 860,00**
			НДС		**12 %**		**221 263,00**
			Итого с НДС				**2 065 123,00**
			Итого с тендерной скидкой				**1 858 610,70**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-12. Электрооорудование
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 10. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
1	89	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2300,000	504,50	1160355
			Накладные расходы			*133,44*	*306909*
			Сметная прибыль			*37,37*	*85952*
2	90	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	900,000	468,16	421348
			Накладные расходы			*127,03*	*114327*
			Сметная прибыль			*34,68*	*31211*
3	91	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,592	127423,80	75384
			Сметная прибыль			*9438,80*	*5584*
4	92	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,937	185634,72	730881
			Сметная прибыль			*13750,72*	*54139*
5	93	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,948	290527,56	566006
			Сметная прибыль			*21520,56*	*41926*
6	94	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,959	250592,40	240268
			Сметная прибыль			*18562,40*	*17798*
7	95	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,898	310321,80	278545

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*22986,80*	*20633*
			Раздел: 13. ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ				
8	111	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3200,000	696,93	2230177
			Накладные расходы			*213,95*	*684653*
			Сметная прибыль			*51,62*	*165198*
9	112	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3200,000	34,56	110592
			Сметная прибыль			*2,56*	*8192*
			ИТОГО:				**5 813 556,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**1 105 889,00**
			Сметная прибыль				**430 634,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**87 203,00**
			Итого с временными				**5 900 759,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**79 660,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**5 980 419,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**119 608,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6 100 027,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**6 312 622,00**
			НДС		**12 %**		**757 515,00**
			Итого с НДС				**7 070 137,00**
			Итого с тендерной скидкой				**6 363 123,30**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 4-1-1. Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 9. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РП-253				
1	1	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	2,000	204190,69	408381
			Накладные расходы			*50383,70*	*100767*
			Сметная прибыль			*15125,24*	*30250*
2	2	5108-0301-0603 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА MiCOM	шт.	2,000	3161140,00	6322280
			Раздел: 10. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10кВ(от РП-253 до КТПГ - 2х400/10/0,4кВ)				
3	3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	576,180	269,32	155176
			Накладные расходы			*43,40*	*25004*
			Сметная прибыль			*19,95*	*11495*
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,820	3820,76	68086
			Накладные расходы			*1480,91*	*26390*
			Сметная прибыль			*283,02*	*5043*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	297,000	25,88	7688
			Накладные расходы			*5,38*	*1598*
			Сметная прибыль			*1,92*	*569*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,000	1661,14	164453
			Накладные расходы			*643,85*	*63741*
			Сметная прибыль			*123,05*	*12182*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	297,000	272,59	80960
			Накладные расходы			*88,78*	*26367*
			Сметная прибыль			*20,19*	*5997*
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	297,000	109,80	32610
			Накладные расходы			*19,18*	*5698*
			Сметная прибыль			*8,13*	*2416*
9	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2200,000	773,54	1701786
			Накладные расходы			*179,63*	*395185*
			Сметная прибыль			*57,30*	*126058*
10	10	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2200,000	228,85	503474
			Накладные расходы			*54,26*	*119369*
			Сметная прибыль			*16,95*	*37294*
11	11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2200,000	680,34	1496755
			Накладные расходы			*161,57*	*355458*
			Сметная прибыль			*50,40*	*110871*
12	12	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	18,348	30436,56	558450
			Сметная прибыль			*2254,56*	*41367*
13	13	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2,240	1492593,83	3343410
			Накладные расходы			*150556,00*	*337245*
			Сметная прибыль			*110562,51*	*247660*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2160,000	540,91	1168374
			Накладные расходы			*145,18*	*313588*
			Сметная прибыль			*40,07*	*86546*
15	15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2240,000	504,50	1130085
			Накладные расходы			*133,44*	*298903*
			Сметная прибыль			*37,37*	*83710*
16	17	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	53198,41	212794
			Накладные расходы			*13309,36*	*53237*
			Сметная прибыль			*3940,62*	*15762*
17	18	2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,000	8945,64	35783
			Сметная прибыль			*662,64*	*2651*
18	19	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	15,000	5796,40	86946
			Накладные расходы			*2419,61*	*36294*
			Сметная прибыль			*429,36*	*6440*
19	20	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	104,000	1757,45	182775
			Накладные расходы			*844,93*	*87872*
			Сметная прибыль			*130,18*	*13539*
20	21	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	40,932	104,76	4288
			Сметная прибыль			*7,76*	*318*
21	22	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	40,932	538,92	22059
			Сметная прибыль			*39,92*	*1634*
			Раздел: 11. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 10/0,4кВ				
22	29	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	2458,38	4917
			Накладные расходы			*919,83*	*1840*
			Сметная прибыль			*182,10*	*364*
23	32	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,000	23080,87	23081

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6966,48*	*6966*
			Сметная прибыль			*1709,69*	*1710*
24	33	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,000	79104,75	79105
			Накладные расходы			*15537,05*	*15537*
			Сметная прибыль			*5859,61*	*5860*
25	36	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,975	26166,24	104011
			Сметная прибыль			*1938,24*	*7705*
26	37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,300	3183,96	20059
			Накладные расходы			*1234,09*	*7775*
			Сметная прибыль			*235,85*	*1486*
27	38	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,500	5439,27	19037
			Накладные расходы			*1158,14*	*4053*
			Сметная прибыль			*402,91*	*1410*
28	39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,200	1661,14	6977
			Накладные расходы			*643,85*	*2704*
			Сметная прибыль			*123,05*	*517*
29	40	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	35,000	773,54	27074
			Накладные расходы			*179,63*	*6287*
			Сметная прибыль			*57,30*	*2005*
30	41	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16,000	3384,84	54158
			Накладные расходы			*706,04*	*11297*
			Сметная прибыль			*250,73*	*4012*
31	42	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35,000	766,89	26841
			Накладные расходы			*139,76*	*4892*
			Сметная прибыль			*56,81*	*1988*
			Раздел: 12. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0.4кВ КТПГ-2х250/10/0,4-1ВЩ(ВРУ1М-13-20),2кабеля				
32	43	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	58,928	269,32	15870
			Накладные расходы			*43,40*	*2557*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***19,95***	***1176***
33	44	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,823	3820,76	6963
			Накладные расходы			***1480,91***	***2699***
			Сметная прибыль			***283,02***	***516***
34	45	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,375	25,88	786
			Накладные расходы			***5,38***	***163***
			Сметная прибыль			***1,92***	***58***
35	46	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,125	1661,14	16819
			Накладные расходы			***643,85***	***6519***
			Сметная прибыль			***123,05***	***1246***
36	47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,375	272,59	8280
			Накладные расходы			***88,78***	***2697***
			Сметная прибыль			***20,19***	***613***
37	48	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	30,375	109,80	3335
			Накладные расходы			***19,18***	***583***
			Сметная прибыль			***8,13***	***247***
38	49	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	135,000	773,54	104428
			Накладные расходы			***179,63***	***24250***
			Сметная прибыль			***57,30***	***7735***
39	50	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	405,000	228,85	92685
			Накладные расходы			***54,26***	***21975***
			Сметная прибыль			***16,95***	***6866***
40	51	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	135,000	680,34	91846
			Накладные расходы			***161,57***	***21812***
			Сметная прибыль			***50,40***	***6803***
41	52	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	205,000	392,36	80434

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*90,90*	*18634*
			Сметная прибыль			*29,06*	*5958*
42	53	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,252	30436,56	68543
			Сметная прибыль			*2254,56*	*5077*
43	54	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,200	287804,10	57561
			Накладные расходы			*114422,56*	*22885*
			Сметная прибыль			*21318,82*	*4264*
44	55	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба из полиэтилена д 110мм	м	200,000	1545,48	309096
			Сметная прибыль			*114,48*	*22896*
45	56	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта для двустенной трубы д 110мм	шт.	8,000	2349,00	18792
			Сметная прибыль			*174,00*	*1392*
46	57	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Огнестойкая пена	шт.	8,000	1535,76	12286
			Сметная прибыль			*113,76*	*910*
47	58	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	340,000	540,91	183911
			Накладные расходы			*145,18*	*49361*
			Сметная прибыль			*40,07*	*13623*
48	59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200,000	504,50	100900
			Накладные расходы			*133,44*	*26688*
			Сметная прибыль			*37,37*	*7474*
49	60	2306-0137-0674 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,551	4006562,40	2206815
			Сметная прибыль			*296782,40*	*163468*
50	61	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8,000	66393,39	531147
			Накладные расходы			*16867,32*	*134939*
			Сметная прибыль			*4918,03*	*39344*
51	62	2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8,000	14907,24	119258

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1104,24*	*8834*
52	63	1308-0401-0501 РСНБ РК 2015	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов	шт.	8,000	77498,57	619989
			Накладные расходы			*21309,39*	*170475*
			Сметная прибыль			*5740,63*	*45925*
			Раздел: 13. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0.4кВ КТПГ-2х250/10/0,4-1ВЩ(ВРУ1М-13-20),2кабеля				
53	64	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3,143	269,32	846
			Накладные расходы			*43,40*	*136*
			Сметная прибыль			*19,95*	*63*
54	65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,097	3820,76	371
			Накладные расходы			*1480,91*	*144*
			Сметная прибыль			*283,02*	*28*
55	66	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,620	25,88	42
			Накладные расходы			*5,38*	*9*
			Сметная прибыль			*1,92*	*3*
56	67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,540	1661,14	897
			Накладные расходы			*643,85*	*348*
			Сметная прибыль			*123,05*	*66*
57	68	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,620	272,59	442
			Накладные расходы			*88,78*	*144*
			Сметная прибыль			*20,19*	*33*
58	69	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,620	109,80	178
			Накладные расходы			*19,18*	*31*
			Сметная прибыль			*8,13*	*13*
59	70	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	12,000	773,54	9282
			Накладные расходы			*179,63*	*2156*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*57,30*	*688*
60	71	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	12,000	680,34	8164
			Накладные расходы			*161,57*	*1939*
			Сметная прибыль			*50,40*	*605*
61	72	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,110	30436,56	3348
			Сметная прибыль			*2254,56*	*248*
62	73	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	287804,10	3454
			Накладные расходы			*114422,56*	*1373*
			Сметная прибыль			*21318,82*	*256*
63	74	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба из полиэтилена д 110мм	м	12,000	1545,48	18546
			Сметная прибыль			*114,48*	*1374*
64	75	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта для двустенной трубы д 110мм	шт.	4,000	2349,00	9396
			Сметная прибыль			*174,00*	*696*
65	76	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Огнестойкая пена	шт.	4,000	1535,76	6143
			Сметная прибыль			*113,76*	*455*
66	77	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3,000	540,91	1623
			Накладные расходы			*145,18*	*436*
			Сметная прибыль			*40,07*	*120*
67	78	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,000	504,50	6054
			Накладные расходы			*133,44*	*1601*
			Сметная прибыль			*37,37*	*448*
68	79	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	327015,36	5003
			Сметная прибыль			*24223,36*	*371*
69	80	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	38957,92	155832
			Накладные расходы			*10041,36*	*40165*
			Сметная прибыль			*2885,77*	*11543*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	81	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,000	9363,60	37454
			Сметная прибыль			*693,60*	*2774*
71	82	1308-0401-0501 РСНБ РК 2015	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов	шт.	4,000	77498,57	309994
			Накладные расходы			*21309,39*	*85238*
			Сметная прибыль			*5740,63*	*22963*
			Раздел: 14. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
72	83	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя	шт.	1,000	5010,60	5011
			Накладные расходы			*1563,50*	*1564*
			Сметная прибыль			*371,16*	*371*
73	84	5108-0401-1203 РСНБ РК 2015	Щит управления наружным освещением ЯОУ 9604-3474-УХЛ4	шт.	1,000	261537,00	261537
74	85	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10,000	697,76	6978
			Накладные расходы			*189,44*	*1894*
			Сметная прибыль			*51,69*	*517*
75	86	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	63695,16	325
			Сметная прибыль			*4718,16*	*24*
76	87	2306-0131-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	195320,16	996
			Сметная прибыль			*14468,16*	*74*
77	88	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	1,000	1016,96	1017
			Накладные расходы			*283,84*	*284*
			Сметная прибыль			*75,33*	*75*
78	89	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	1,000	237,60	238
			Сметная прибыль			*17,60*	*18*
79	90	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	89,046	269,32	23982
			Накладные расходы			*43,40*	*3864*
			Сметная прибыль			*19,95*	*1776*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	91	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,754	3820,76	10522
			Накладные расходы			*1480,91*	*4078*
			Сметная прибыль			*283,02*	*779*
81	92	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,900	25,88	1188
			Накладные расходы			*5,38*	*247*
			Сметная прибыль			*1,92*	*88*
82	93	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,300	1661,14	25415
			Накладные расходы			*643,85*	*9851*
			Сметная прибыль			*123,05*	*1883*
83	94	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45,900	272,59	12512
			Накладные расходы			*88,78*	*4075*
			Сметная прибыль			*20,19*	*927*
84	95	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	45,900	109,80	5040
			Накладные расходы			*19,18*	*881*
			Сметная прибыль			*8,13*	*373*
85	96	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	510,000	773,54	394505
			Накладные расходы			*179,63*	*91611*
			Сметная прибыль			*57,30*	*29223*
86	97	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	510,000	680,34	346975
			Накладные расходы			*161,57*	*82402*
			Сметная прибыль			*50,40*	*25702*
87	98	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,040	30436,56	62091
			Сметная прибыль			*2254,56*	*4599*
88	99	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,130	287804,10	37415

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*114422,56*	*14875*
			Сметная прибыль			*21318,82*	*2771*
89	100	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба из полиэтилена д 110мм	м	130,000	1545,48	200912
			Сметная прибыль			*114,48*	*14882*
90	101	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта для двустенной трубы д 110мм	шт.	1,000	2349,00	2349
			Сметная прибыль			*174,00*	*174*
91	102	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Огнестойкая пена	шт.	1,000	1535,76	1536
			Сметная прибыль			*113,76*	*114*
92	103	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	380,000	540,91	205547
			Накладные расходы			*145,18*	*55168*
			Сметная прибыль			*40,07*	*15226*
93	104	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	130,000	504,50	65585
			Накладные расходы			*133,44*	*17347*
			Сметная прибыль			*37,37*	*4858*
94	105	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,520	364354,20	189537
			Сметная прибыль			*26989,20*	*14040*
95	106	1308-0401-0501 РСНБ РК 2015	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов	шт.	1,000	77498,57	77499
			Накладные расходы			*21309,39*	*21309*
			Сметная прибыль			*5740,63*	*5741*
			Раздел: 16. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НАСОНОЙ СТАНЦИИ,2 КАБЕЛЯ				
96	126	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30,119	269,32	8111
			Накладные расходы			*43,40*	*1307*
			Сметная прибыль			*19,95*	*601*
97	127	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,932	3820,76	3559
			Накладные расходы			*1480,91*	*1379*
			Сметная прибыль			*283,02*	*264*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	128	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,053	25,88	390
			Накладные расходы			*5,38*	*81*
			Сметная прибыль			*1,92*	*29*
99	129	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,018	1661,14	8335
			Накладные расходы			*643,85*	*3231*
			Сметная прибыль			*123,05*	*617*
100	130	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,053	272,59	4103
			Накладные расходы			*88,78*	*1336*
			Сметная прибыль			*20,19*	*304*
101	131	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	15,053	109,80	1653
			Накладные расходы			*19,18*	*289*
			Сметная прибыль			*8,13*	*122*
102	132	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	115,000	773,54	88957
			Накладные расходы			*179,63*	*20657*
			Сметная прибыль			*57,30*	*6589*
103	133	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	115,000	228,85	26318
			Накладные расходы			*54,26*	*6240*
			Сметная прибыль			*16,95*	*1949*
104	134	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	115,000	680,34	78239
			Накладные расходы			*161,57*	*18581*
			Сметная прибыль			*50,40*	*5796*
105	135	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	115,000	392,36	45122
			Накладные расходы			*90,90*	*10453*
			Сметная прибыль			*29,06*	*3342*
106	136	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,960	30436,56	29219
			Сметная прибыль			*2254,56*	*2164*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	137	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,112	287804,10	32234
			Накладные расходы			*114422,56*	*12815*
			Сметная прибыль			*21318,82*	*2388*
108	138	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба из полиэтилена д 110мм	м	112,000	1545,48	173094
			Сметная прибыль			*114,48*	*12822*
109	139	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	118,000	540,91	63828
			Накладные расходы			*145,18*	*17131*
			Сметная прибыль			*40,07*	*4728*
110	140	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	112,000	504,50	56504
			Накладные расходы			*133,44*	*14945*
			Сметная прибыль			*37,37*	*4186*
111	141	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта для двустенной трубы д 110мм	шт.	4,000	2349,00	9396
			Сметная прибыль			*174,00*	*696*
112	142	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Огнестойкая пена	шт.	4,000	1535,76	6143
			Сметная прибыль			*113,76*	*455*
113	143	2306-0137-0229 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	959000,04	224981
			Сметная прибыль			*71037,04*	*16665*
114	144	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	38957,92	155832
			Накладные расходы			*10041,36*	*40165*
			Сметная прибыль			*2885,77*	*11543*
115	145	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,000	9363,60	37454
			Сметная прибыль			*693,60*	*2774*
116	146	1308-0401-0501 РСНБ РК 2015	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов	шт.	4,000	77498,57	309994
			Накладные расходы			*21309,39*	*85238*
			Сметная прибыль			*5740,63*	*22963*

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
117	147	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9,700	269,32	2612
			Накладные расходы			*43,40*	*421*
			Сметная прибыль			*19,95*	*194*
118	148	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,300	3820,76	1146
			Накладные расходы			*1480,91*	*444*
			Сметная прибыль			*283,02*	*85*
119	149	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,950	25,88	128
			Накладные расходы			*5,38*	*27*
			Сметная прибыль			*1,92*	*9*
120	150	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,650	1661,14	2741
			Накладные расходы			*643,85*	*1062*
			Сметная прибыль			*123,05*	*203*
121	151	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,950	272,59	1349
			Накладные расходы			*88,78*	*439*
			Сметная прибыль			*20,19*	*100*
122	152	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,950	109,80	544
			Накладные расходы			*19,18*	*95*
			Сметная прибыль			*8,13*	*40*
123	153	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройствопостели	м кабеля	55,000	773,54	42545
			Накладные расходы			*179,63*	*9880*
			Сметная прибыль			*57,30*	*3151*
124	154	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	55,000	680,34	37419
			Накладные расходы			*161,57*	*8886*
			Сметная прибыль			*50,40*	*2772*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
125	155	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,220	30436,56	6696
			Сметная прибыль			*2254,56*	*496*
126	156	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,053	287804,10	15254
			Накладные расходы			*114422,56*	*6064*
			Сметная прибыль			*21318,82*	*1130*
127	157	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба из полиэтилена д 110мм	м	53,000	1545,48	81910
			Сметная прибыль			*114,48*	*6067*
128	158	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55,000	504,50	27748
			Накладные расходы			*133,44*	*7339*
			Сметная прибыль			*37,37*	*2055*
129	159	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта для двустенной трубы д 110мм	шт.	4,000	2349,00	9396
			Сметная прибыль			*174,00*	*696*
130	160	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Огнестойкая пена	шт.	4,000	1535,76	6143
			Сметная прибыль			*113,76*	*455*
131	161	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель КПС(нг)А FRLS 1Х 2Х0.5	км	0,056	186013,80	10435
			Сметная прибыль			*13778,80*	*773*
132	162	1308-0401-0501 РСНБ РК 2015	Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов	шт.	1,000	77498,57	77499
			Накладные расходы			*21309,39*	*21309*
			Сметная прибыль			*5740,63*	*5741*
			ИТОГО:				**26 904 426,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**6 583 817,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**3 547 291,00**
			Сметная прибыль				**1 505 230,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**304 809,00**
			Итого с временными				**27 209 235,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**278 443,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**27 487 678,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**418 077,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**27 905 755,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**28 878 312,00**
			НДС		**12 %**		**3 465 397,00**
			Итого с НДС				**32 343 709,00**
			Итого с тендерной скидкой				**29 109 338,10**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-1-1. Наружные сети ВК
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 5. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1				
1	35	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	24813,10	99252
			Сметная прибыль			*1838,00*	*7352*
2	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,200	18315,12	40293
			Накладные расходы			*1412,08*	*3108*
			Сметная прибыль			*1356,08*	*2985*
3	37	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	1,000	1290,51	1291
			Накладные расходы			*515,99*	*516*
			Сметная прибыль			*95,99*	*96*
4	38	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,010	119616,18	1196
			Сметная прибыль			*8860,48*	*89*
5	50	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	36827,56	36828
			Накладные расходы			*10665,00*	*10665*
			Сметная прибыль			*2727,57*	*2728*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	51	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus	шт.	1,000	6501,60	6502
			Сметная прибыль			*481,60*	*482*
7	52	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", T до +120°C, PN 20, DN 15, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	980,64	981
			Сметная прибыль			*72,64*	*73*
8	53	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1375,92	2752
			Сметная прибыль			*101,92*	*204*
9	57	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	14282,54	14283
			Накладные расходы			*4484,95*	*4485*
			Сметная прибыль			*1057,97*	*1058*
10	67	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	24813,00	49626
			Сметная прибыль			*1838,00*	*3676*
11	68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,100	18315,22	20147
			Накладные расходы			*1412,68*	*1554*
			Сметная прибыль			*1356,68*	*1492*
			Раздел: 6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2				
12	93	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	2,000	1290,51	2581
			Накладные расходы			*515,99*	*1032*
			Сметная прибыль			*95,59*	*191*
13	94	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,020	119616,48	2392
			Сметная прибыль			*8860,48*	*177*
14	110	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	24813,00	74439
			Сметная прибыль			*1838,00*	*5514*
15	111	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	21305,16	42610
			Сметная прибыль			*1578,16*	*3156*
16	112	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,750	18315,22	50367
			Накладные расходы			*1412,68*	*3885*
			Сметная прибыль			*1356,68*	*3731*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	123	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	21305,16	42610
			Сметная прибыль			*1578,16*	*3156*
18	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,100	18315,22	20147
			Накладные расходы			*1412,68*	*1554*
			Сметная прибыль			*1356,68*	*1492*
19	134	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	24813,00	49626
			Сметная прибыль			*1838,00*	*3676*
20	135	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,100	18315,22	20147
			Накладные расходы			*1412,68*	*1554*
			Сметная прибыль			*1356,68*	*1492*
21	159	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,400	17001,02	23801
			Накладные расходы			*1412,68*	*1978*
			Сметная прибыль			*1259,33*	*1763*
22	160	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	10,020	28578,00	286352
			Накладные расходы			*11788,03*	*118116*
			Сметная прибыль			*2116,89*	*21211*
23	161	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,520	13766,76	75993
			Сметная прибыль			*1019,76*	*5629*
24	162	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты днищ П35-30 для сооружений водопровода из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,100	87591,24	183942
			Сметная прибыль			*6488,24*	*13625*
25	163	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий П-28 (П25-5В)	м3	1,360	87591,24	119124
			Сметная прибыль			*6488,24*	*8824*
26	164	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий П-31 (П25д-5А)	м3	0,520	87591,24	45547
			Сметная прибыль			*6488,24*	*3374*
27	165	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий П-33 (П25д-5А)	м3	0,520	87591,24	45547
			Сметная прибыль			*6488,24*	*3374*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	166	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,140	26413,55	3698
			Накладные расходы			*10459,50*	*1464*
			Сметная прибыль			*1956,56*	*274*
29	167	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2,000	1879,20	3758
			Сметная прибыль			*139,20*	*278*
30	168	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2,000	3150,36	6301
			Сметная прибыль			*233,36*	*467*
31	169	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2,000	21305,16	42610
			Сметная прибыль			*1578,16*	*3156*
			Раздел: 7. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
32	190	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2,000	24813,00	49626
			Сметная прибыль			*1838,00*	*3676*
33	193	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,200	18315,22	40293
			Накладные расходы			*1412,68*	*3108*
			Сметная прибыль			*1356,68*	*2985*
34	201	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	8,000	24813,00	198504
			Сметная прибыль			*1838,00*	*14704*
35	202	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	3,000	21305,16	63915
			Сметная прибыль			*1578,16*	*4734*
36	205	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,050	18315,22	110807
			Накладные расходы			*1412,68*	*8547*
			Сметная прибыль			*1356,68*	*8208*
37	212	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	1,410	6302,68	8887
			Накладные расходы			*1547,10*	*2181*
			Сметная прибыль			*466,86*	*658*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	213	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,470	18315,22	8608
			Накладные расходы			*1412,68*	*664*
			Сметная прибыль			*1356,68*	*638*
39	214	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,486	857793,28	416544
			Накладные расходы			*76446,43*	*37122*
			Сметная прибыль			*63540,24*	*30855*
40	215	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	врезка	1,000	47416,90	47417
			Накладные расходы			*21106,25*	*21106*
			Сметная прибыль			*3512,36*	*3512*
41	225	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	5,000	24813,00	124065
			Сметная прибыль			*1838,00*	*9190*
42	226	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1,000	21305,16	21305
			Сметная прибыль			*1578,16*	*1578*
43	227	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,300	18315,22	60440
			Накладные расходы			*1412,68*	*4662*
			Сметная прибыль			*1356,68*	*4477*
			Раздел: 8. ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ				
44	248	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2,000	21305,16	42610
			Сметная прибыль			*1578,16*	*3156*
			ИТОГО:				**2 607 765,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				-
			в том числе, оборудование поставки заказчика				-
			Накладные расходы				**227 301,00**
			Сметная прибыль				**193 168,00**
			Временные здания и сооружения		1,5 %		**39 116,00**
			Итого с временными				**2 646 881,00**
			Зимние удорожания		1,35 %		**35 733,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**2 682 614,00**
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		**53 652,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 736 266,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**2 831 629,00**
			НДС		**12 %**		**339 795,00**
			Итого с НДС				**3 171 424,00**
			Итого с тендерной скидкой				**2 854 281,60**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-2-1. Наружные тепловые сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 9. УКЛАДКА ТРУБ(АЛЬБОМ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ)				
1	1	1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,103	6570940,09	676807
			Накладные расходы			*1027143,83*	*105796*
			Сметная прибыль			*486736,30*	*50134*
2	2	1124-0105-0105 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм,длиной 20,5м. Установка	компенсатор	2,000	124055,58	248111
			Накладные расходы			*9570,18*	*19140*
			Сметная прибыль			*9189,30*	*18379*
3	3	2304-0502-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч16 п для воды и пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	25175,88	50352
			Сметная прибыль			*1864,88*	*3730*
4	4	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,031	484898,40	15032
			Сметная прибыль			*35918,40*	*1113*
5	5	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,003	484898,40	1668

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***35918,40***	***124***
6	6	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 раза	м2	38,000	1529,85	58134
			Накладные расходы			***50,79***	***1930***
			Сметная прибыль			***113,32***	***4306***
7	7	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,700	66081,27	178419
			Накладные расходы			***20783,48***	***56115***
			Сметная прибыль			***4894,91***	***13216***
8	9	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	73,000	912,50	66613
			Накладные расходы			***290,50***	***21207***
			Сметная прибыль			***67,59***	***4934***
9	11	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка(для слива)	км трубопровода	0,004	1673340,50	6693
			Накладные расходы			***403879,66***	***1616***
			Сметная прибыль			***123951,15***	***496***
10	16	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,102	41375,76	4220
			Накладные расходы			***15279,85***	***1559***
			Сметная прибыль			***3064,87***	***313***
			Раздел: 10. КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				
11	21	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	12,500	5439,27	67991
			Накладные расходы			***1158,14***	***14477***
			Сметная прибыль			***402,91***	***5036***
12	22	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10,280	20017,13	205776
			Накладные расходы			***6124,30***	***62958***
			Сметная прибыль			***1482,75***	***15243***
			Раздел: 11. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА 2,0Х2,0Х2,0 м,всего-1шт				
13	28	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	17,760	364,16	6467
			Накладные расходы			***60,80***	***1080***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*26,97*	*479*
14	29	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	28,416	538,92	15314
			Сметная прибыль			*39,92*	*1134*
15	30	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	42,544	269,32	11458
			Накладные расходы			*43,40*	*1846*
			Сметная прибыль			*19,95*	*849*
16	31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,316	3820,76	5027
			Накладные расходы			*1480,91*	*1949*
			Сметная прибыль			*283,02*	*372*
17	32	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,895	25,88	851
			Накладные расходы			*5,38*	*177*
			Сметная прибыль			*1,92*	*63*
18	33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,965	1661,14	18214
			Накладные расходы			*643,85*	*7060*
			Сметная прибыль			*123,05*	*1349*
19	34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,895	272,59	8967
			Накладные расходы			*88,78*	*2920*
			Сметная прибыль			*20,19*	*664*
20	35	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	32,895	109,80	3612
			Накладные расходы			*19,18*	*631*
			Сметная прибыль			*8,13*	*268*
21	36	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	10,110	33444,37	338123
			Накладные расходы			*13975,32*	*141290*
			Сметная прибыль			*2477,36*	*25046*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	37	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,900	13766,76	53690
			Сметная прибыль			*1019,76*	*3977*
23	38	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,850	26166,24	126906
			Сметная прибыль			*1938,24*	*9400*
24	39	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2,000	54626,40	109253
			Сметная прибыль			*4046,40*	*8093*
25	40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	1879,20	3758
			Сметная прибыль			*139,20*	*278*
26	41	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000	3150,36	6301
			Сметная прибыль			*233,36*	*467*
27	42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,015	857793,28	13038
			Накладные расходы			*76446,43*	*1162*
			Сметная прибыль			*63540,24*	*966*
28	43	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,087	115641,62	10061
			Накладные расходы			*32582,80*	*2835*
			Сметная прибыль			*8566,05*	*745*
29	44	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,087	587919,60	51149
			Сметная прибыль			*43549,60*	*3789*
30	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,759	107,99	298
			Накладные расходы			*18,80*	*52*
			Сметная прибыль			*8,00*	*22*
31	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,759	133,03	367
			Накладные расходы			*32,03*	*88*
			Сметная прибыль			*9,85*	*27*
32	47	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,194	146729,91	28407
			Накладные расходы			*64735,42*	*12533*
			Сметная прибыль			*10868,88*	*2104*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	48	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,036	275972,40	10045
			Сметная прибыль			*20442,40*	*744*
34	49	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,157	260282,16	40916
			Сметная прибыль			*19280,16*	*3031*
35	50	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	21305,16	42610
			Сметная прибыль			*1578,16*	*3156*
36	51	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемойповерхности	14,600	961,70	14041
			Накладные расходы			*356,91*	*5211*
			Сметная прибыль			*71,24*	*1040*
37	52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	7,800	1085,22	8465
			Накладные расходы			*349,07*	*2723*
			Сметная прибыль			*80,39*	*627*
38	53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	-7,800	179,26	-1398
			Накладные расходы			*-12,84*	*-100*
			Сметная прибыль			*-13,28*	*-104*
39	54	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,800	2363,64	18436
			Накладные расходы			*668,03*	*5211*
			Сметная прибыль			*175,08*	*1366*
40	55	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	7,800	1448,16	11296
			Накладные расходы			*402,67*	*3141*
			Сметная прибыль			*107,27*	*837*
41	56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	7,800	1085,22	8465
			Накладные расходы			*349,07*	*2723*
			Сметная прибыль			*80,39*	*627*
42	57	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,800	44,82	350

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3,21*	*25*
			Сметная прибыль			*3,32*	*26*
			Раздел: 12. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1,всего-1шт				
43	58	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,300	364,16	5572
			Накладные расходы			*60,80*	*930*
			Сметная прибыль			*26,97*	*413*
44	59	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	26,010	538,92	14017
			Сметная прибыль			*39,92*	*1038*
45	60	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	81,509	269,32	21952
			Накладные расходы			*43,40*	*3537*
			Сметная прибыль			*19,95*	*1626*
46	61	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,521	3183,96	8026
			Накладные расходы			*1234,09*	*3111*
			Сметная прибыль			*235,85*	*595*
47	62	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,023	25,88	1631
			Накладные расходы			*5,38*	*339*
			Сметная прибыль			*1,92*	*121*
48	63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,008	1661,14	34896
			Накладные расходы			*643,85*	*13526*
			Сметная прибыль			*123,05*	*2585*
49	64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	63,023	272,59	17179
			Накладные расходы			*88,78*	*5595*
			Сметная прибыль			*20,19*	*1273*
50	65	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	63,023	109,80	6920
			Накладные расходы			*19,18*	*1209*
			Сметная прибыль			*8,13*	*513*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	66	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,810	39571,34	111195
			Накладные расходы			*14349,52*	*40322*
			Сметная прибыль			*2931,21*	*8237*
			Раздел: 14. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
52	81	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	43,700	364,16	15914
			Накладные расходы			*60,80*	*2657*
			Сметная прибыль			*26,97*	*1179*
53	82	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	139,230	538,92	75034
			Сметная прибыль			*39,92*	*5558*
54	83	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	163,263	269,32	43970
			Накладные расходы			*43,40*	*7085*
			Сметная прибыль			*19,95*	*3257*
55	84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,667	3820,76	17831
			Накладные расходы			*1480,91*	*6911*
			Сметная прибыль			*283,02*	*1321*
56	85	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	126,145	25,88	3265
			Накладные расходы			*5,38*	*679*
			Сметная прибыль			*1,92*	*242*
57	86	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,925	1661,14	64660
			Накладные расходы			*643,85*	*25062*
			Сметная прибыль			*123,05*	*4790*
58	87	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126,145	272,59	34386
			Накладные расходы			*88,78*	*11199*
			Сметная прибыль			*20,19*	*2547*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	88	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	126,145	109,80	13850
			Накладные расходы			*19,18*	*2420*
			Сметная прибыль			*8,13*	*1026*
			Раздел: 15. КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША 90х45,всего-2шт				
60	90	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,500	20017,13	50043
			Накладные расходы			*6124,30*	*15311*
			Сметная прибыль			*1482,75*	*3707*
			ИТОГО:				**3 084 648,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**617 246,00**
			Сметная прибыль				**228 492,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**46 270,00**
			Итого с временными				**3 130 918,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**42 267,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**3 173 185,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**63 464,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 236 649,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**3 349 451,00**
			НДС		**12 %**		**401 934,00**
			Итого с НДС				**3 751 385,00**
			Итого с тендерной скидкой				**3 376 246,50**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-2-2. Блочно-модульная котельная
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 3. КОТЕЛЬНАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ				
1	10	ПРАЙС	Расширительный бак 300 л	шт	1,000	127678,57	129211
2	11	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3,000	39378,72	118136
			Накладные расходы			*17344,18*	*52033*
			Сметная прибыль			*2916,94*	*8751*
3	12	ПРАЙС	Насос сетевой ВРН 120/360.80Т (Q 20м3/ч, Н	шт	1,000	392857,14	397571
4	37	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	2,600	52246,73	135841
			Накладные расходы			*16884,26*	*43899*
			Сметная прибыль			*3870,13*	*10062*
			Раздел: 4. ТОПЛИВОПРИВОД				
5	40	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,024	1986810,46	47683
			Накладные расходы			*746204,42*	*17909*
			Сметная прибыль			*147171,15*	*3532*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	41	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,060	325,08	1970
			Сметная прибыль			*24,08*	*146*
7	42	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,180	235,44	4280
			Сметная прибыль			*17,44*	*317*
8	43	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,010	484898,40	4752
			Сметная прибыль			*35918,40*	*352*
9	44	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 раза	м2	7,200	1529,85	11015
			Накладные расходы			*50,79*	*366*
			Сметная прибыль			*113,32*	*816*
10	45	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,300	66081,27	19824
			Накладные расходы			*20783,48*	*6235*
			Сметная прибыль			*4894,91*	*1468*
11	46	2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовыеиз тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	м3	0,462	16201,08	7485
			Сметная прибыль			*1200,08*	*554*
12	47	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,500	912,50	456
			Накладные расходы			*290,50*	*145*
			Сметная прибыль			*67,59*	*34*
13	48	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,575	260,28	150
			Сметная прибыль			*19,28*	*11*
			ИТОГО:				**878 376,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**526 782,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**120 586,00**
			Сметная прибыль				**26 044,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**5 274,00**
			Итого с временными				**883 650,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**4 818,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**888 468,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**7 234,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**895 702,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**926 919,00**
			НДС		**12 %**		**111 230,00**
			Итого с НДС				**1 038 149,00**
			Итого с тендерной скидкой				**934 334,10**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 7-1-1. Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(ГП ,лист-5)				
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Отодвинуть во временный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1559,520	83,13	129643
			Накладные расходы			*14,16*	*22087*
			Сметная прибыль			*6,16*	*9603*
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Отодвинуть во времеенный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1559,520	279,32	435601
			Накладные расходы			*47,59*	*74211*
			Сметная прибыль			*20,69*	*32267*
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	681,120	364,16	248033
			Накладные расходы			*60,80*	*41415*
			Сметная прибыль			*26,97*	*18373*
4	4	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1157,904	538,92	624018
			Сметная прибыль			*39,92*	*46224*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(общее перемещение 100 м)	м3	2240,640	97,41	218259
			Накладные расходы			*20,25*	*45378*
			Сметная прибыль			*7,22*	*16167*
6	6	1101-0105-0504 РСНБ РК 2015 К=8	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	2240,640	272,47	610513
			Накладные расходы			*56,65*	*126931*
			Сметная прибыль			*20,18*	*45223*
7	7	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Передвинуть из временного отвала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	726,160	73,15	53122
			Накладные расходы			*12,46*	*9050*
			Сметная прибыль			*5,42*	*3935*
8	8	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Передвинуть из временного отвала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	726,160	246,07	178683
			Накладные расходы			*41,92*	*30441*
			Сметная прибыль			*18,23*	*13236*
9	9	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях(лишний). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	419,960	246,51	103526
			Накладные расходы			*35,09*	*14738*
			Сметная прибыль			*18,26*	*7669*
10	10	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	503,952	538,92	271590
			Сметная прибыль			*39,92*	*20118*
11	11	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(общее перемещение 100 м)	м3	306,200	83,79	25655
			Накладные расходы			*17,42*	*5334*
			Сметная прибыль			*6,21*	*1900*
12	12	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015 К=8	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	306,200	900,74	275807
			Накладные расходы			*186,04*	*56965*
			Сметная прибыль			*66,72*	*20430*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	216,184	139,99	30263
			Накладные расходы			*28,59*	*6182*
			Сметная прибыль			*10,37*	*2242*
14	14	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	216,184	7,93	1715
			Накладные расходы			*1,45*	*313*
			Сметная прибыль			*0,59*	*127*
15	15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	216,184	109,80	23737
			Накладные расходы			*19,18*	*4147*
			Сметная прибыль			*8,13*	*1758*
			Раздел: 8. ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК(ГП ,лист-7)				
16	29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	92,200	2675,87	246715
			Накладные расходы			*866,90*	*79928*
			Сметная прибыль			*198,21*	*18275*
17	30	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.30.18	м3	4,979	52022,52	259010
			Сметная прибыль			*3853,52*	*19186*
18	42	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	150,000	2557,10	383565
			Накладные расходы			*866,90*	*130035*
			Сметная прибыль			*189,42*	*28412*
19	43	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.20.8	м3	2,400	52022,52	124854
			Сметная прибыль			*3853,52*	*9248*
20	44	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,000	2646,71	95282

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*639,83*	*23034*
			Сметная прибыль			*196,05*	*7058*
21	45	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	45,360	2621,16	118896
			Сметная прибыль			*194,16*	*8807*
			Раздел: 12. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ				
22	104	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	165,100	8800,01	1452882
			Накладные расходы			*3888,01*	*641910*
			Сметная прибыль			*651,85*	*107621*
23	105	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,654	11859,48	31475
			Сметная прибыль			*878,48*	*2331*
24	107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	126,620	133,03	16844
			Накладные расходы			*32,03*	*4055*
			Сметная прибыль			*9,85*	*1248*
25	109	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	106,000	8800,01	932801
			Накладные расходы			*3888,01*	*412129*
			Сметная прибыль			*651,85*	*69096*
26	110	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,565	11859,48	18560
			Сметная прибыль			*878,48*	*1375*
27	113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53,491	133,03	7116
			Накладные расходы			*32,03*	*1713*
			Сметная прибыль			*9,85*	*527*
			ИТОГО:				**6 918 166,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**1 729 995,00**
			Сметная прибыль				**512 457,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**103 772,00**
			Итого с временными				**7 021 938,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**94 796,00**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				**7 116 734,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**142 335,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**7 259 069,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**7 512 058,00**
			НДС		**12 %**		**901 447,00**
			Итого с НДС				**8 413 505,00**
			Итого с тендерной скидкой				**7 572 154,50**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*