Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительств(ийского района"
БИН 060140013645, ИИК KZ71070103KSN0904000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая		
			номер	дата	наименование	Код	наименование	Код	
			№467/19-45	05.12.2019					
			Доп. Согл. №1	04.02.2020					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчётном месяце за декабрь 2020 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области"	870 306 759,00	194 799 005,93						23 375 880,71	218 174 886,64
ИТОГО :	**870 306 759,00**	**194 799 005,93**	-	-				**23 375 880,71**	**218 174 886,64**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства Илийского района" **Турусбаев Е.Ж.**

М.П. Технадзор: ТОО "УКС" **Койжанов Д.Ш.**

М.П. Авторский надзор: ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс" **Оспанов А.Ч.**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Лесбек Ш.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-3а. Архитектурные решения ниже отм. 0,000
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. ПЕРЕГОРОДКИ				
1	1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	108,375	5822,27	630989
			Накладные расходы			*1587,42*	*172036*
			Сметная прибыль			*431,28*	*46740*
			Раздел: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АР1,лист-1)				
2	2	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	183,380	41375,76	7587617
			Накладные расходы			*15279,85*	*2802019*
			Сметная прибыль			*3064,87*	*562036*
3	3	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	224,589	19668,96	4417438
			Сметная прибыль			*1456,96*	*327218*
4	7	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	4,371	41375,76	180853
			Накладные расходы			*15279,85*	*66788*
			Сметная прибыль			*3064,87*	*13397*
5	8	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	5,420	24572,16	133182
			Сметная прибыль			*1820,16*	*9865*
6	14	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,601	41375,76	24867
			Накладные расходы			*15279,85*	*9183*
			Сметная прибыль			*3064,87*	*1842*
7	15	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	0,745	24572,16	18312

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1820,16*	*1356*
			Раздел: 7. ПРОЕМЫ(АР1,лист-2)				
8	48	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,648	5224,66	19060
			Накладные расходы			*1480,48*	*5401*
			Сметная прибыль			*387,01*	*1412*
9	49	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,648	19492,92	71110
			Сметная прибыль			*1443,92*	*5267*
			ИТОГО:				**13 083 428,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**3 055 428,00**
			Сметная прибыль				**969 133,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**196 251,00**
			Итого с временными				**13 279 679,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**179 275,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**13 458 954,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**269 179,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**13 728 133,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**14 206 579,00**
			НДС		**12 %**		**1 704 790,00**
			Итого с НДС				**15 911 369,00**
			Итого с тендерной скидкой				**14 320 231,84**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-3б. Архитектурные решения выше отм. 0,000
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. СТЕНЫ				
1	1	1108-0201-0503 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	125,800	31615,16	3977187
			Накладные расходы			*6575,97*	*827258*
			Сметная прибыль			*2341,86*	*294606*
			Раздел: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1 ЭТАЖ (АР2,лист-1.4)				
2	18	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1010,935	2349,90	2375595
			Накладные расходы			*840,83*	*850023*
			Сметная прибыль			*174,07*	*175970*
3	23	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,780	1970,21	17298
			Накладные расходы			*707,39*	*6211*
			Сметная прибыль			*145,94*	*1281*
4	45	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	476,025	2352,65	1119918
			Накладные расходы			*840,83*	*400256*
			Сметная прибыль			*174,27*	*82957*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 44. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2 ЭТАЖ (АР2,лист-1.5)				
5	69	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,850	2352,65	479587
			Накладные расходы			*840,83*	*171403*
			Сметная прибыль			*174,27*	*35525*
6	84	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	480,306	2352,65	1129990
			Накладные расходы			*840,83*	*403855*
			Сметная прибыль			*174,27*	*83703*
			Раздел: 46. ПОЛЫ (АР2,лист-1.6)				
7	111	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м2	1094,390	721,21	789281
			Накладные расходы			*316,09*	*345924*
			Сметная прибыль			*53,42*	*58465*
8	112	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	33,817	24369,12	824082
			Сметная прибыль			*1805,12*	*61043*
9	113	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1094,390	251,49	275230
			Накладные расходы			*37,65*	*41205*
			Сметная прибыль			*18,63*	*20387*
10	114	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ толщ -45мм)	м2 стяжки	1094,390	1085,22	1187658
			Накладные расходы			*349,07*	*382023*
			Сметная прибыль			*80,39*	*87975*
11	115	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1094,390	448,15	490456
			Накладные расходы			*32,10*	*35132*
			Сметная прибыль			*33,20*	*36330*
12	116	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,083	31381,22	34000
			Накладные расходы			*13450,95*	*14573*
			Сметная прибыль			*2324,53*	*2519*
13	119	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м2	192,390	721,21	138753

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*316,09*	*60812*
			Сметная прибыль			*53,42*	*10278*
14	120	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	5,945	24369,12	144871
			Сметная прибыль			*1805,12*	*10731*
15	121	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	192,390	251,49	48385
			Накладные расходы			*37,65*	*7244*
			Сметная прибыль			*18,63*	*3584*
16	122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ толщ -45мм)	м2 стяжки	192,390	1085,22	208786
			Накладные расходы			*349,07*	*67158*
			Сметная прибыль			*80,39*	*15466*
17	123	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	192,390	448,15	86220
			Накладные расходы			*32,10*	*6176*
			Сметная прибыль			*33,20*	*6387*
18	124	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,190	31381,22	5977
			Накладные расходы			*13450,95*	*2562*
			Сметная прибыль			*2324,53*	*443*
19	125	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,190	268967,52	51229
			Сметная прибыль			*19923,52*	*3795*
20	127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	358,100	1085,22	388618
			Накладные расходы			*349,07*	*125003*
			Сметная прибыль			*80,39*	*28787*
21	128	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	358,100	179,26	64194
			Накладные расходы			*12,84*	*4598*
			Сметная прибыль			*13,28*	*4755*
22	129	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	358,100	1150,65	412047
			Накладные расходы			*374,54*	*134123*
			Сметная прибыль			*85,23*	*30522*
23	130	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ толщ -15мм)	м2 стяжки	358,100	1085,22	388618

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*349,07*	*125003*
			Сметная прибыль			*80,39*	*28787*
24	131	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	-358,100	89,63	-32097
			Накладные расходы			*-6,42*	*-2299*
			Сметная прибыль			*-6,64*	*-2378*
25	133	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ толщ -40мм)	м2 стяжки	1081,210	1085,22	1173354
			Накладные расходы			*349,07*	*377422*
			Сметная прибыль			*80,39*	*86915*
26	134	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1081,210	358,52	387639
			Накладные расходы			*25,68*	*27767*
			Сметная прибыль			*26,56*	*28714*
27	135	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	3,027	31381,22	95003
			Накладные расходы			*13450,95*	*40721*
			Сметная прибыль			*2324,53*	*7037*
28	136	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,027	268967,52	814269
			Сметная прибыль			*19923,52*	*60316*
29	137	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1081,210	1085,22	1173354
			Накладные расходы			*349,07*	*377422*
			Сметная прибыль			*80,39*	*86915*
30	138	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	-1081,210	89,63	-96910
			Накладные расходы			*-6,42*	*-6942*
			Сметная прибыль			*-6,64*	*-7179*
31	140	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м2	92,000	721,21	66351
			Накладные расходы			*316,09*	*29080*
			Сметная прибыль			*53,42*	*4915*
32	141	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	2,843	24369,12	69277
			Сметная прибыль			*1805,12*	*5132*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	142	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	92,000	84,22	7748
			Накладные расходы			*37,65*	*3464*
			Сметная прибыль			*6,24*	*574*
34	143	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	92,000	112,32	10333
			Сметная прибыль			*8,32*	*765*
35	144	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ толщ -40мм)	м2 стяжки	92,000	1085,22	99841
			Накладные расходы			*349,07*	*32115*
			Сметная прибыль			*80,39*	*7396*
36	145	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	92,000	358,52	32984
			Накладные расходы			*25,68*	*2363*
			Сметная прибыль			*26,56*	*2443*
37	146	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,258	31381,22	8084
			Накладные расходы			*13450,95*	*3465*
			Сметная прибыль			*2324,53*	*599*
38	147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,258	268967,52	69286
			Сметная прибыль			*19923,52*	*5132*
39	149	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ толщ -15мм)	м2 стяжки	103,950	1085,22	112809
			Накладные расходы			*349,07*	*36286*
			Сметная прибыль			*80,39*	*8356*
40	150	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	-103,950	89,63	-9317
			Накладные расходы			*-6,42*	*-667*
			Сметная прибыль			*-6,64*	*-690*
41	152	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ толщ -30мм)	м2 стяжки	224,300	1085,22	243416
			Накладные расходы			*349,07*	*78297*
			Сметная прибыль			*80,39*	*18031*
42	153	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	224,300	179,26	40208
			Накладные расходы			*12,84*	*2880*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13,28*	*2978*
43	154	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ толщ -15мм)	м2 стяжки	224,300	1085,22	243416
			Накладные расходы			*349,07*	*78297*
			Сметная прибыль			*80,39*	*18031*
44	155	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	-224,300	89,63	-20104
			Накладные расходы			*-6,42*	*-1440*
			Сметная прибыль			*-6,64*	*-1489*
45	169	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м2	336,010	721,21	242333
			Накладные расходы			*316,09*	*106209*
			Сметная прибыль			*53,42*	*17951*
46	170	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	10,383	24369,12	253017
			Сметная прибыль			*1805,12*	*18742*
47	171	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	336,010	251,49	84504
			Накладные расходы			*37,65*	*12651*
			Сметная прибыль			*18,63*	*6260*
48	172	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ толщ -45мм)	м2 стяжки	336,010	1085,22	364646
			Накладные расходы			*349,07*	*117292*
			Сметная прибыль			*80,39*	*27011*
49	173	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	336,010	448,15	150584
			Накладные расходы			*32,10*	*10786*
			Сметная прибыль			*33,20*	*11154*
50	174	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,333	31381,22	10439
			Накладные расходы			*13450,95*	*4474*
			Сметная прибыль			*2324,53*	*773*
51	175	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,333	268967,52	89472
			Сметная прибыль			*19923,52*	*6628*
52	188	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1629,630	251,49	409839

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*37,65*	*61357*
			Сметная прибыль			*18,63*	*30358*
53	189	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1629,630	721,21	1175300
			Накладные расходы			*316,09*	*515107*
			Сметная прибыль			*53,42*	*87059*
54	190	2111-0101-0121 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012	м3	234,993	30956,04	7274442
			Сметная прибыль			*2293,04*	*538848*
			Раздел: 48. ОТДЕЛКА ФАСАДА А-Л(АР2,лист-15)				
55	200	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	1912,530	6260,89	11974138
			Накладные расходы			*2021,50*	*3866177*
			Сметная прибыль			*463,77*	*886973*
56	201	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	216,690	24572,16	5324533
			Сметная прибыль			*1820,16*	*394410*
			Раздел: 49. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТОЙКИ И ПЕРЕМЫЧКИ 1-ГО ,2-ГО ЭТАЖЕЙ В ОСЯХ 1-6 Г-Ж(АР2,лист-29,30)				
57	209	1109-0101-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных зданий . Монтаж	т конструкций	0,845	79812,35	67428
			Накладные расходы			*21722,65*	*18352*
			Сметная прибыль			*5912,03*	*4995*
			Раздел: 50. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТОЙКИ И ПЕРЕМЫЧКИ 1-ГО ,2-ГО ЭТАЖЕЙ В ОСЯХ 6-13 Г-П(АР2,лист-31,32,33)				
58	212	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	600,433	5822,27	3495887
			Накладные расходы			*1587,42*	*953138*
			Сметная прибыль			*431,28*	*258955*
59	216	1109-0101-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных зданий . Монтаж	т конструкций	1,207	79812,35	96312
			Накладные расходы			*21722,65*	*26213*
			Сметная прибыль			*5912,03*	*7134*
			Раздел: 53. ПРОЕМЫ(АР2,лист-41)				
60	241	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи. Монтаж	м2	79,872	12636,46	1009299
			Накладные расходы			*4243,47*	*338934*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*936,03*	*74763*
61	242	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	83,216	46093,32	3835720
			Сметная прибыль			*3414,32*	*284127*
62	243	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,150	88917,48	280090
			Сметная прибыль			*6586,48*	*20747*
63	245	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	4,608	27503,28	126746
			Сметная прибыль			*2037,28*	*9389*
64	246	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	2,100	62037,36	130278
			Сметная прибыль			*4595,36*	*9650*
65	247	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	40,000	3878,84	155153
			Накладные расходы			*1180,98*	*47239*
			Сметная прибыль			*287,32*	*11493*
66	248	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОП-2/	м2	40,000	21391,34	855654
			Сметная прибыль			*1584,54*	*63382*
67	249	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,000	4419,39	8839
			Накладные расходы			*1275,69*	*2551*
			Сметная прибыль			*327,36*	*655*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	250	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ОП-4/	м2	2,000	30535,32	61071
			Сметная прибыль			*2261,88*	*4524*
69	270	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	0,924	46093,32	42590
			Сметная прибыль			*3414,32*	*3155*
70	271	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,150	88917,48	280090
			Сметная прибыль			*6586,48*	*20747*
71	272	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	24,932	3878,84	96707
			Накладные расходы			*1180,98*	*29444*
			Сметная прибыль			*287,32*	*7163*
72	273	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОП-2/	м2	24,932	21391,34	533329
			Сметная прибыль			*1584,54*	*39506*
73	276	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	6,000	3674,18	22045
			Накладные расходы			*1058,04*	*6348*
			Сметная прибыль			*272,16*	*1633*
74	277	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	6,000	23178,96	139074
			Сметная прибыль			*1716,96*	*10302*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	292	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	11,850	27503,28	325914
			Сметная прибыль			*2037,28*	*24142*
76	293	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	6,300	62037,36	390835
			Сметная прибыль			*4595,36*	*28951*
77	295	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	13,860	27503,28	381182
			Сметная прибыль			*2037,28*	*28236*
78	296	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	2,100	62037,36	130278
			Сметная прибыль			*4595,36*	*9650*
79	298	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	9,500	27503,28	261281
			Сметная прибыль			*2037,28*	*19354*
80	299	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	2,100	62037,36	130278
			Сметная прибыль			*4595,36*	*9650*
81	301	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	11,632	27503,28	319904
			Сметная прибыль			*2037,28*	*23697*
82	303	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	48,205	27503,28	1325801
			Сметная прибыль			*2037,28*	*98207*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	305	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	7,182	27503,28	197519
			Сметная прибыль			*2037,28*	*14631*
84	307	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	7,182	27503,28	197519
			Сметная прибыль			*2037,28*	*14631*
85	309	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	10,139	27503,28	278850
			Сметная прибыль			*2037,28*	*20656*
86	311	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	24,464	27503,28	672840
			Сметная прибыль			*2037,28*	*49840*
87	313	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	5,560	27503,28	152918
			Сметная прибыль			*2037,28*	*11327*
88	315	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	5,467	27503,28	150360
			Сметная прибыль			*2037,28*	*11138*
89	317	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	6,750	27503,28	185647
			Сметная прибыль			*2037,28*	*13752*
90	318	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	6,300	62037,36	390835
			Сметная прибыль			*4595,36*	*28951*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	320	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	4,520	46093,32	208342
			Сметная прибыль			*3414,32*	*15433*
92	321	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	6,300	88917,48	560180
			Сметная прибыль			*6586,48*	*41495*
93	323	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1,722	46093,32	79373
			Сметная прибыль			*3414,32*	*5879*
94	324	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,150	88917,48	280090
			Сметная прибыль			*6586,48*	*20747*
95	325	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	109,137	3878,84	423325
			Накладные расходы			*1180,98*	*128889*
			Сметная прибыль			*287,32*	*31357*
96	326	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОП-1,ОП-2/	м2	109,137	21391,34	2334587
			Сметная прибыль			*1584,54*	*172932*
97	327	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	5,000	3336,00	16680
			Накладные расходы			*956,97*	*4785*
			Сметная прибыль			*247,11*	*1236*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	328	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ОП-3,ОП-7/	м2	5,000	30535,32	152677
			Сметная прибыль			*2261,88*	*11309*
99	329	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,000	3674,18	7348
			Накладные расходы			*1058,04*	*2116*
			Сметная прибыль			*272,16*	*544*
100	330	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,000	23178,96	46358
			Сметная прибыль			*1716,96*	*3434*
			Раздел: 55. СВЕТОВОЙ ФОНАРЬ СФ-1 (АР2,лист-43)				
101	342	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	119,520	46093,32	5509074
			Сметная прибыль			*3414,32*	*408080*
			Раздел: 56. СВЕТОВОЙ ФОНАРЬ СФ-1 (АР2,лист-44)				
102	344	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	281,870	46093,32	12992324
			Сметная прибыль			*3414,32*	*962394*
			Раздел: 63. КРЫЛЬЦО1(АР2,лист-51)				
103	427	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,427	7598,08	18441
			Накладные расходы			*1547,10*	*3755*
			Сметная прибыль			*562,82*	*1366*
104	428	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	15,630	42999,02	672075
			Накладные расходы			*10335,65*	*161546*
			Сметная прибыль			*3185,11*	*49783*
105	429	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,950	260282,16	247310
			Сметная прибыль			*19280,16*	*18319*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	430	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	126,000	1241,82	156470
			Накладные расходы			*269,91*	*34009*
			Сметная прибыль			*91,99*	*11590*
107	431	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	11,568	7598,08	87895
			Накладные расходы			*1547,10*	*17897*
			Сметная прибыль			*562,82*	*6511*
108	432	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	6,070	29739,07	180516
			Накладные расходы			*4777,78*	*29001*
			Сметная прибыль			*2202,89*	*13372*
109	433	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,578	260282,16	150477
			Сметная прибыль			*19280,16*	*11146*
110	434	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,068	268967,52	18182
			Сметная прибыль			*19923,52*	*1347*
111	435	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. /ЗД-1 /. Установка	т	0,079	611279,01	48413
			Накладные расходы			*67351,12*	*5334*
			Сметная прибыль			*45279,93*	*3586*
			Раздел: 76. КРОВЛЯ(АР2,лист-60,61)				
112	564	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	588,000	452,20	265891
			Накладные расходы			*79,42*	*46700*
			Сметная прибыль			*33,50*	*19696*
113	565	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	588,000	1546,48	909329
			Накладные расходы			*514,35*	*302438*
			Сметная прибыль			*114,55*	*67358*
114	566	2111-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012	м3	48,451	21479,04	1040685
			Сметная прибыль			*1591,04*	*77088*
115	567	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	588,000	1228,77	722520
			Накладные расходы			*400,83*	*235686*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*91,02*	*53520*
116	568	2111-0101-0121 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012	м3	18,169	30956,04	562446
			Сметная прибыль			*2293,04*	*41663*
117	569	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пергамин прокладочный. Устройство	м2 изолируемой поверхности	588,000	189,54	111449
			Накладные расходы			*79,42*	*46700*
			Сметная прибыль			*14,04*	*8255*
118	570	2110-0401-1403 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	646,800	78,84	50994
			Сметная прибыль			*5,84*	*3777*
119	571	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(проектная толщина 40мм)	м2 стяжки	588,000	911,30	535842
			Накладные расходы			*240,31*	*141304*
			Сметная прибыль			*67,50*	*39692*
120	572	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	588,000	459,10	269952
			Накладные расходы			*29,48*	*17332*
			Сметная прибыль			*34,01*	*19996*
121	573	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,646	31381,22	51666
			Накладные расходы			*13450,95*	*22146*
			Сметная прибыль			*2324,53*	*3827*
122	574	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм 100х100	т	1,646	268967,52	442828
			Сметная прибыль			*19923,52*	*32802*
123	575	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	588,000	3449,35	2028217
			Накладные расходы			*141,18*	*83017*
			Сметная прибыль			*255,51*	*150238*
124	581	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1047,200	849,96	890078
			Сметная прибыль			*62,96*	*65932*
125	582	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	33,150	2099,63	69603

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*505,10*	*16744*
			Сметная прибыль			*155,53*	*5156*
126	585	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,006	480,60	3
			Сметная прибыль			*35,60*	*0*
127	586	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	179,020	849,96	152160
			Сметная прибыль			*62,96*	*11271*
128	589	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	38,440	2099,63	80710
			Накладные расходы			*505,10*	*19416*
			Сметная прибыль			*155,53*	*5978*
129	593	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	24,600	849,96	20909
			Сметная прибыль			*62,96*	*1549*
130	595	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	6,228	1546,48	9631
			Накладные расходы			*514,35*	*3203*
			Сметная прибыль			*114,55*	*713*
131	596	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,513	19668,96	10094
			Сметная прибыль			*1456,96*	*748*
132	597	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20,760	251,49	5221
			Накладные расходы			*37,65*	*782*
			Сметная прибыль			*18,63*	*387*
133	598	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	37,840	2099,63	79450
			Накладные расходы			*505,10*	*19113*
			Сметная прибыль			*155,53*	*5885*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
134	601	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	76,934	480,60	36974
			Сметная прибыль			*35,60*	*2739*
135	602	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	24,210	849,96	20578
			Сметная прибыль			*62,96*	*1524*
136	603	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	26,500	1546,48	40982
			Накладные расходы			*514,35*	*13630*
			Сметная прибыль			*114,55*	*3036*
137	604	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	2,184	19668,96	42949
			Сметная прибыль			*1456,96*	*3181*
138	609	2111-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012	м3	16,863	21479,04	362204
			Сметная прибыль			*1591,04*	*26830*
139	611	2111-0101-0121 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012	м3	6,324	30956,04	195756
			Сметная прибыль			*2293,04*	*14500*
			Раздел: 81. СЕЙСМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ(АР2,лист-64)				
140	653	1107-0112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство	м шва	210,000	2959,35	621464
			Накладные расходы			*1480,65*	*310936*
			Сметная прибыль			*219,21*	*46034*
141	658	СТПРАЙС	Компенсаторы антисейсмический для пола	мп	210,000	12620,63	2650333
			Сметная прибыль			*934,86*	*196321*
			ИТОГО:				**99 679 501,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**12 871 526,00**
			Сметная прибыль				**7 383 667,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**1 495 193,00**
			Итого с временными				**101 174 694,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**1 365 858,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				**102 540 552,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**2 050 811,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**104 591 363,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**108 236 528,00**
			НДС		**12 %**		**12 988 383,00**
			Итого с НДС				**121 224 911,00**
			Итого с тендерной скидкой				**109 102 419,90**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-5. Вентиляция
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4. ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ				
1	30	СТПРАЙС	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	4,000	29845,49	119382
			Сметная прибыль			*2210,78*	*8843*
2	31	СТПРАЙС	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,000	33547,65	33548
			Сметная прибыль			*2485,01*	*2485*
3	33	СТПРАЙС	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,000	42224,72	42225
			Сметная прибыль			*3127,76*	*3128*
4	35	2305-0306-2163 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 700 мм	шт.	1,000	18556,56	18557
			Сметная прибыль			*1374,56*	*1375*
5	36	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7,000	3193,30	22353
			Накладные расходы			*1382,75*	*9679*
			Сметная прибыль			*236,54*	*1656*
6	37	2305-0306-1963 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 700 мм	шт.	2,000	10734,12	21468
			Сметная прибыль			*795,12*	*1590*
7	38	2305-0306-2011 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 400 мм	шт.	1,000	8112,96	8113

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*600,96*	*601*
8	39	2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	2,000	5692,68	11385
			Сметная прибыль			*421,68*	*843*
9	40	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1,000	2883,60	2884
			Сметная прибыль			*213,60*	*214*
10	41	2305-0306-2021 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 900 мм	шт.	1,000	14659,92	14660
			Сметная прибыль			*1085,92*	*1086*
11	42	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	318,000	3193,30	1015469
			Накладные расходы			*1382,75*	*439714*
			Сметная прибыль			*236,54*	*75220*
12	43	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	96,000	2883,60	276826
			Сметная прибыль			*213,60*	*20506*
13	44	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	108,000	2883,60	311429
			Сметная прибыль			*213,60*	*23069*
14	45	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	5,000	2607,12	13036
			Сметная прибыль			*193,12*	*966*
15	46	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	95,000	3072,60	291897
			Сметная прибыль			*227,60*	*21622*
16	47	2305-0306-1854 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	12,000	3311,28	39735
			Сметная прибыль			*245,28*	*2943*
17	48	2305-0306-1857 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	1,000	4526,28	4526
			Сметная прибыль			*335,28*	*335*
18	49	2305-0306-1909 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1,000	4632,12	4632
			Сметная прибыль			*343,12*	*343*
19	50	1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1,000	3112,42	3112
			Накладные расходы			*1308,27*	*1308*
			Сметная прибыль			*230,55*	*231*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	51	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1,000	33564,24	33564
			Сметная прибыль			*2486,24*	*2486*
21	52	1120-0801-0104 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор	2,000	37590,69	75181
			Накладные расходы			*8102,18*	*16204*
			Сметная прибыль			*2784,50*	*5569*
22	53	1120-0901-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	2,000	11490,17	22980
			Накладные расходы			*5043,65*	*10087*
			Сметная прибыль			*851,12*	*1702*
23	54	2305-0310-0307 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-17 диаметром 630 мм	шт.	2,000	110565,00	221130
			Сметная прибыль			*8190,00*	*16380*
24	56	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /100х150/	м2 поверхности воздуховодов	115,000	7272,42	836328
			Накладные расходы			*1755,11*	*201837*
			Сметная прибыль			*538,70*	*61950*
25	57	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150х150/	м2 поверхности воздуховодов	108,000	7272,42	785421
			Накладные расходы			*1755,11*	*189552*
			Сметная прибыль			*538,70*	*58179*
26	58	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х150/	м2 поверхности воздуховодов	126,000	7272,42	916325
			Накладные расходы			*1755,11*	*221144*
			Сметная прибыль			*538,70*	*67876*
27	59	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200х200/	м2 поверхности воздуховодов	72,000	7272,42	523614
			Накладные расходы			*1755,11*	*126368*
			Сметная прибыль			*538,70*	*38786*
28	70	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300х300/	м2 поверхности воздуховодов	204,000	7200,20	1468840
			Накладные расходы			*1520,89*	*310261*
			Сметная прибыль			*533,35*	*108803*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	73	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400х300/	м2 поверхности воздуховодов	112,000	7200,20	806422
			Накладные расходы			*1520,89*	*170339*
			Сметная прибыль			*533,35*	*59735*
30	80	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /700х600/	м2 поверхности воздуховодов	31,200	5877,68	183384
			Накладные расходы			*926,45*	*28905*
			Сметная прибыль			*435,38*	*13584*
			ИТОГО:				**8 128 426,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**1 725 400,00**
			Сметная прибыль				**602 106,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**121 926,00**
			Итого с временными				**8 250 352,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**111 380,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**8 361 732,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**167 235,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 528 967,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**8 826 214,00**
			НДС		**12 %**		**1 059 146,00**
			Итого с НДС				**9 885 360,00**
			Итого с тендерной скидкой				**8 896 824,00**

м.п. Заказчик: _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. Технадзор: _____ *ТОО "УКС"*

м.п. Авторский надзор: _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. Подрядчик: _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-11. Электричество
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 19. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ НПО "Электромонтаж"				
1	234	2306-1710-0708 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	7,000	2192,40	15347
			Сметная прибыль			*162,40*	*1137*
			Раздел: 21. ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ				
2	248	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	367,000	445,25	163406
			Накладные расходы			*137,12*	*50321*
			Сметная прибыль			*32,98*	*12104*
			Раздел: 23. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ				
3	266	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	307,000	890,57	273406
			Накладные расходы			*178,91*	*54924*
			Сметная прибыль			*65,97*	*20252*
4	268	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	100,000	568,99	56899
			Накладные расходы			*155,39*	*15539*
			Сметная прибыль			*42,15*	*4215*
			Раздел: 25. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ				
5	308	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,071	1737519,12	124059
			Сметная прибыль			*128705,12*	*9190*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	309	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,113	281334,60	31853
			Сметная прибыль			*20839,60*	*2359*
7	310	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	105,000	445,25	46751
			Накладные расходы			*137,12*	*14397*
			Сметная прибыль			*32,98*	*3463*
8	311	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	107,100	34,56	3701
			Сметная прибыль			*2,56*	*274*
9	312	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	69,000	499,09	34437
			Накладные расходы			*157,05*	*10836*
			Сметная прибыль			*36,97*	*2551*
10	313	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	70,380	98,28	6917
			Сметная прибыль			*7,28*	*512*
11	314	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	181,000	504,50	91315
			Накладные расходы			*133,44*	*24152*
			Сметная прибыль			*37,37*	*6764*
			Раздел: 26. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАЖДВИЖКОЙ				
12	315	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель слаботочный КПС (нг)frls 1х2х0,5	км	0,724	87721,92	63528
			Сметная прибыль			*6497,92*	*4706*
13	316	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	200,000	445,25	89049
			Накладные расходы			*137,12*	*27423*
			Сметная прибыль			*32,98*	*6596*
14	318	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100,000	504,50	50450
			Накладные расходы			*133,44*	*13344*
			Сметная прибыль			*37,37*	*3737*
			ИТОГО:				**1 051 118,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**210 937,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**77 861,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**973 257,00**
			Итого с временными				**1 066 885,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**14 403,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**1 081 288,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**21 626,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 102 914,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**1 141 352,00**
			НДС		**12 %**		**136 962,00**
			Итого с НДС				**1 278 314,00**
			Итого с тендерной скидкой				**1 150 482,60**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-12. Электрооборудование
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 10. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
1	89	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3920,000	504,50	1977649
			Накладные расходы			*133,44*	*523080*
			Сметная прибыль			*37,37*	*146493*
2	90	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1050,000	468,16	491572
			Накладные расходы			*127,03*	*133381*
			Сметная прибыль			*34,68*	*36413*
			Раздел: 11. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ НПО "Электромонтаж"				
3	98	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-216, степень защиты IP44	шт.	400,000	124,20	49680
			Сметная прибыль			*9,20*	*3680*
4	100	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	150,000	124,20	18630
			Сметная прибыль			*9,20*	*1380*
			ИТОГО:				**2 537 531,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**656 461,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**187 965,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**38 063,00**
			Итого с временными				**2 575 594,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**34 771,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**2 610 365,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**52 207,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 662 572,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**2 755 367,00**
			НДС		**12 %**		**330 644,00**
			Итого с НДС				**3 086 011,00**
			Итого с тендерной скидкой				**2 777 409,90**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-14. Технологическое решение
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 13. ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТОВ,СТОЛОВОЙ,СПОРТЗАЛА				
1	2	Прайс-лист	Стол обеденный с 4 стульями	шт.	2,000	43186,61	87410
2	3	Прайс-лист	Шкаф для одежды	шт.	6,000	30484,82	185104
3	4	Прайс-лист	Скамья, габ:850x415x500(Н)	шт.	2,000	18687,50	37824
4	5	Прайс-лист	Вешалка настенная на три крючка, длина 500мм	шт.	3,000	6026,79	18297
5	6	Прайс-лист	Стол рабочий 600x1200x750	шт.	12,000	11283,04	137021
6	8	Прайс-лист	Персональный компьютер базовой комплектации(системный блок,клавиатура,монитор,манипулятор мышь,принтер,звукововые колонки)	комплект	13,000	146339,29	1925240
7	11	Прайс-лист	Кресло рабочее поворотное	шт.	14,000	17112,50	242450
8	12	Прайс-лист	Шкаф многофункциональный	шт.	1,000	42703,57	43216
9	13	Прайс-лист	Сейф несгораемый	шт.	2,000	79182,14	160265
10	69	Прайс-лист	Стол обеденный со стульями на 6 мест	компл.	17,000	59005,36	1015128
11	70	Прайс-лист	Стол обеденный	шт.	2,000	12992,86	26298
12	71	Прайс-лист	Канат для лазания	шт.	2,000	13392,86	27107
13	72	Прайс-лист	Стенка гимнастическая	шт.	10,000	165178,57	1671607
14	73	Прайс-лист	Стойка волейбольная консольная С механизмом передвижения сетки	шт	2,000	437500,00	885500
15	74	Прайс-лист	Стойка баскетбольная мобильная	шт	2,000	348214,29	704786

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	75	Прайс-лист	Щит баскетбольный тренировочный ромбический 2,4х2,4м	шт	4,000	401785,71	1626429
17	76	Прайс-лист	Ворота для мини-футбола с сеткой, габ: 300х1000х3000(Н)	шт	2,000	223214,29	451786
18	77	Прайс-лист	Стойки с сеткой для бадминтона (переносные на тяжелом основании)	шт	4,000	401785,71	1626429
19	78	Прайс-лист	Судейская вышка	шт	1,000	147321,43	149089
20	79	Прайс-лист	Брусья параллельные	шт	2,000	758928,57	1536071
21	80	Прайс-лист	Конь гимнастический	шт.	2,000	209375,00	423775
22	81	Прайс-лист	Козел гимнастический	шт.	2,000	119642,86	242157
23	82	Прайс-лист	Перекладина гимнастическая	шт.	1,000	218750,00	221375
24	83	Прайс-лист	Бревно гимнастическое	шт.	1,000	191071,43	193364
25	84	Прайс-лист	Скамейка гимнастическая	шт.	10,000	54910,71	555696
26	85	Прайс-лист	Мостик для опорных прыжков, габ:1200х600х120(Н)/	шт.	1,000	49196,43	49787
27	86	Прайс-лист	Шкаф для реквизита	шт.	4,000	42703,57	172864
28	87	Прайс-лист	Шкаф для одежды,габ:300 х500х1860,ШРМ-11	шт.	380,000	33050,00	12709708
29	88	Прайс-лист	Скамья,габ:300х900х6000:Ф1	шт.	16,000	17875,00	289432
30	89	Прайс-лист	Верстак столярный на мет.каркасе (регул.высота) в комплекте с тисками ,табуретом ,габ:100х500х700-900мм	шт.	8,000	70089,29	567443
31	90	Прайс-лист	Верстак слесарный одноместный ученический (регул.высота) в комплекте с тисками ,табуретом ,габ:100х500х700-900:Ф1	шт.	4,000	70089,29	283721
32	92	Прайс-лист	Станок токарный по дереву RWL1000	компл.	1,000	178562,50	180705
33	93	Прайс-лист	Станок токарно-винторезный по металлу ТВ-7М	шт.	1,000	1062500,00	1075250
34	94	Прайс-лист	Стол учителя 1200х600х720-750:Ф1	шт.	31,000	23477,68	736542
35	95	Прайс-лист	Стул для учителя 450х450 х450-740:Ф1	шт	57,000	17432,14	1005556
36	96	Прайс-лист	Стол производственный 1050х840х860:Ф1	шт.	2,000	58407,14	118216
37	97	Прайс-лист	Стеллаж деревянный	шт.	2,000	104267,86	211038
38	98	Прайс-лист	Ящик для мусора и обтирочного материала,габ:450х450х600:Ф1	шт.	2,000	5000,00	10120
39	99	Прайс-лист	Машина швейная с электрическим приводом	шт.	12,000	282946,43	3436101
40	100	Прайс-лист	Стол ученический двухместный с горизонтальной крышкой	шт	99,000	8008,93	802399
41	101	Прайс-лист	Стул ученический регулируемой высотой сидения	шт	504,000	5405,00	2756809
42	102	Прайс-лист	Стол универсальный для раскроя	шт	1,000	40446,43	40932
43	103	Прайс-лист	Доска гладильная	шт.	2,000	39107,14	79153
44	104	Прайс-лист	Кабина примерочная в комплекте трельяжем и манекеном	шт.	1,000	624991,07	632491
45	105	Прайс-лист	Стол ученический одноместный	шт	14,000	6982,14	98923
46	106	Прайс-лист	Оверлок трехниточный,U 0,3кВт; U	шт	1,000	93660,71	94785
47	107	Прайс-лист	Кресло рабочее поворотное,регулируемый по высоте	шт	1,000	17112,50	17318
48	108	Прайс-лист	Доска классная настенная	шт.	1,000	24566,96	24862

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	109	Прайс-лист	Шкаф пристенный секционный 750x450x2100:Ф1	шт.	4,000	37107,14	150210
50	110	Прайс-лист	Шкаф пристенный секционный 750x450x750:Ф1	шт.	4,000	20885,71	84545
51	112	Прайс-лист	Шкаф для посуды 600x850x2200	шт	1,000	89276,79	90348
52	114	Прайс-лист	Плита электрическая 4-х конфорочная с духовым шкафом,габ:500x600x860(Н),U 220В N	шт	1,000	226658,25	229378
53	116	Прайс-лист	Стол ученический одноместный	шт	17,000	6982,14	120121
54	119	Прайс-лист	Станок сверлильный настольный до 12 мм,с подставкой НС-12М	шт.	1,000	232142,86	234929
55	121	Прайс-лист	Станок фуговально-пильный школьный ФПШ-5	шт.	1,000	624991,07	632491
56	122	Прайс-лист	Станок настольный горизонтально-фрезерный, НГФ-110-Ш4	шт.	1,000	986607,14	998446
57	123	Прайс-лист	Электроточило настольное	шт.	1,000	44633,93	45170
58	124	Прайс-лист	Утюг электрический бытовой	шт.	2,000	11865,18	24015
59	125	Прайс-лист	Настольный круг гончарный с ножным управлением диам. диска 300мм,U 0,1 кВт: U	шт	12,000	187200,00	2273357
60	126	Прайс-лист	Муфельная электрическая печь среднетемпературная с терморегулятром,горизонтальная загрузка,объем 60 литров	шт	1,000	614250,00	621621
61	128	Прайс-лист	Подставка для пособий и натуры переносная	шт.	3,000	31241,07	94848
62	129	Прайс-лист	Станок для скульптуры 500 x400x800-1400	шт	3,000	76050,00	230888
63	130	Прайс-лист	Стол письменный двухтумбовый 1500x750x740	шт	4,000	24397,32	98760
64	131	Прайс-лист	Стол-приставка с тумбой 1050x450x680	шт.	1,000	28148,21	28486
65	132	Прайс-лист	Шкаф пристенный секционный для кабинета директора 1050x450x2100(одна секция)	шт.	3,000	62021,43	188297
66	133	Прайс-лист	Шкаф пристенный секционный для канцелярии	шт.	4,000	62021,43	251063
67	135	Прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБН-150	комплект	1,000	17232,14	17439
68	142	Прайс-лист	Аудиторная доска (трехэлементная-меловая,магнитная,маркерная)	шт	21,000	42857,14	910800
69	143	Прайс-лист	Парта одноместная	шт	120,000	6982,14	847911
70	144	Прайс-лист	Парта одноместная	шт	4,000	6982,14	28264
71	145	Прайс-лист	Стул одноместный	шт.	40,000	11071,43	448171
72	146	Прайс-лист	Шкаф для учебных пособий	шт	41,000	73298,21	3041290
73	151	Прайс-лист	Шкаф для одежды	секция	10,000	26508,93	268270
74	152	Прайс-лист	Шкаф под файлы	шт	10,000	26508,93	268270
75	153	Прайс-лист	Стеллаж пристенный для книг секционный в помешении библиотеки,габ:1050x300x2100(одна секция),3-02-05-01	шт.	16,000	29941,96	484820
76	154	Прайс-лист	Стеллаж универсальный для книг двухсторонний в помешении библиотеки,габ:1050x450x2100(одна секция),3-02-05-03	шт.	17,000	42058,04	723566

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	155	Прайс-лист	Шкаф для формуляров,габ:1048x450x1150 (Н),3-02-05-01	шт	2,000	51658,93	104558
78	156	Прайс-лист	Шкаф пристенный секционный для учительской	шт.	5,000	26473,21	133954
79	157	Прайс-лист	Стол для заседаний секционный(малый) 1050x600x740(1 секция)	шт.	9,000	27601,79	251397
80	163	Прайс-лист	Стол демонстрационный для кабинета химии,физики,биологии с пультом управления,подключение электричестваподвод воды,слив,габ:750x3600x900	шт.	2,000	146733,93	296989
81	164	Прайс-лист	Подставка для чистки оружия	шт.	1,000	37196,43	37643
82	166	Прайс-лист	Стол ученический двухместный лабораторный для кабинета химии,физики	шт.	12,000	30803,57	374079
83	167	Прайс-лист	Стол ученический одноместный лабораторный для кабинета химии,физики	шт.	1,000	6982,14	7066
84	168	Прайс-лист	Стол ученический двухместный лабораторный для кабинета биологии	шт.	12,000	8008,93	97260
85	169	Прайс-лист	Стол ученический одноместный лабораторный для кабинета биологии	шт.	1,000	6982,14	7066
86	170	Прайс-лист	Стол ученический 2-местный для каб.ин языков 1200x600x640-760	шт.	18,000	8008,93	145891
87	171	Прайс-лист	Стол ученический 1-местный для каб.ин языков 600x600x640-760	шт.	1,000	6982,14	7066
88	172	Прайс-лист	Шкаф вытяжной ШК85-77-01 габ:1050x680x2100(Н)	шт	2,000	133482,14	270168
89	173	Прайс-лист	Стол лабораторный массивный,габ:2000x800x800(Н)	шт	1,000	90441,96	91527
90	174	Прайс-лист	Шкаф для хранения реактивов	шт.	1,000	71925,00	72788
91	179	Прайс-лист	Тумбочка под проекционную аппаратуру	шт.	13,000	14375,00	189118
92	182	Прайс-лист	Комплект электрооборудования КЭС-ФХ	компл.	2,000	357133,93	722839
93	184	Прайс-лист	Теннисный стол 2740x1525	шт	1,000	308571,43	312274
94	187	Прайс-лист	Комплект лингафонного оборудования (на 13 учащихся)	шт	4,000	464285,71	1879429
			Раздел: 14. ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ				
95	189	Прайс-лист	Нож для филе 18см	шт	3,000	2991,07	9081
96	190	Прайс-лист	Нож для хлеба	шт.	3,000	3214,29	9759
97	191	Прайс-лист	Ножи кухонный малый 20 см	шт.	3,000	758,93	2304
98	192	Прайс-лист	Ножи кухонный средний 25 см	шт.	4,000	4553,57	18433
99	193	Прайс-лист	Нож кухонный большой 30см	шт	4,000	5357,14	21686
100	194	Прайс-лист	Нож обвалочный 15см	шт	3,000	2678,57	8132
101	195	Прайс-лист	Нож универсальный 25см	шт	6,000	714,29	4337
102	196	Прайс-лист	Нож для мяса средний 15см	шт	3,000	714,29	2169
103	197	Прайс-лист	Нож для мяса большой 20см	шт	3,000	4017,86	12198

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 15. КУХОННАЯ ПОСУДА				
104	198	Прайс-лист	Доски разделочная маленькая	компл.	7,000	3392,86	24035
105	199	Прайс-лист	Доски разделочная средняя	компл.	7,000	4910,71	34788
106	200	Прайс-лист	Доски разделочная большая	компл.	7,000	7589,29	53762
107	201	Прайс-лист	Подставка для разделочных досок	шт.	5,000	6696,43	33884
108	202	Прайс-лист	Вилка поварская	шт.	4,000	1794,64	7265
109	203	Прайс-лист	Дуршлаг на подставке средний 23см	шт	4,000	3125,00	12650
110	204	Прайс-лист	Дуршлаг на подставке большой 36см	шт	4,000	7050,89	28542
111	205	Прайс-лист	Дуршлаг сито с ручкой 20 см	шт.	4,000	2053,57	8313
112	206	Прайс-лист	Ложка соусная (0,3).32,8см	шт	4,000	1217,86	4930
113	207	Прайс-лист	Ложка соусная 0,3л	шт	4,000	1217,86	4930
114	208	Прайс-лист	Лопатка для жарки, деревянная	шт.	4,000	1694,64	6860
115	209	Прайс-лист	Лопатка перфорированная 12 см	шт	4,000	1866,07	7554
116	210	Прайс-лист	Овощечистка Т-образная	шт.	4,000	4767,86	19300
117	211	Прайс-лист	Половник мелкий 250 мл	шт.	4,000	1729,46	7001
118	212	Прайс-лист	Половник мелкий 500 мл	шт.	4,000	2221,43	8992
119	213	Прайс-лист	Половник большой 1000 мл	шт	4,000	7589,29	30721
120	214	Прайс-лист	Щипцы вилка-лопатка.21см	шт	5,000	928,57	4699
121	215	Прайс-лист	Кастрюля высокая с крышкой 20Л	шт	4,000	21428,57	86743
122	216	Прайс-лист	Кастрюля высокая с крышкой 29,5Л	шт	4,000	33928,57	137343
123	217	Прайс-лист	Кастрюля высокая с крышкой 50Л	шт	4,000	42857,14	173486
124	218	Прайс-лист	Кастрюли средняя 6,7 л	компл.	4,000	11071,43	44817
125	219	Прайс-лист	Кастрюля средняя с крышкой 10Л	шт	4,000	12600,00	51005
126	220	Прайс-лист	Кастрюля средняя с крышкой 15Л	шт	4,000	19800,89	80154
127	221	Прайс-лист	Миска 2,5л	шт.	4,000	714,29	2891
128	222	Прайс-лист	Миска 5л	шт.	5,000	1071,43	5421
129	223	Прайс-лист	Миска 8л	шт	5,000	1964,29	9939
130	224	Прайс-лист	Миска 15л	шт	5,000	4642,86	23493
131	225	Прайс-лист	Сковорода мелкая 20см	шт.	4,000	5510,71	22307
132	226	Прайс-лист	Сковорода средняя 28см	шт.	4,000	8766,96	35489
133	227	Прайс-лист	Сковорода большая 36см	шт.	4,000	12322,32	49881
			Раздел: 16. СТОЛОВАЯ ПОСУДА				
134	228	Прайс-лист	Кружка 0,29л	шт.	330,000	357,14	119271
135	229	Прайс-лист	Чаша для первых блюд d-160мм	шт.	330,000	616,07	205743
136	230	Прайс-лист	Тарелка десертная d-200мм	шт.	330,000	343,75	114799
137	231	Прайс-лист	Тарелки обеденная d-250мм	шт.	330,000	433,04	144617

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
138	232	Прайс-лист	Салатник d-250мм	шт.	330,000	296,43	98995
139	233	Прайс-лист	Стакан	шт.	330,000	93,75	31309
			Раздел: 17. СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ				
140	234	Прайс-лист	Вилка столовая	шт.	330,000	93,75	31309
141	235	Прайс-лист	Ложка столовая	шт.	330,000	93,75	31309
142	236	Прайс-лист	Нож столовый	шт.	330,000	258,93	86472
143	237	Прайс-лист	Ложка чайная	шт.	330,000	84,82	28327
144	238	Прайс-лист	Поднос 350х450	шт.	33,000	875,89	29251
			Раздел: 18. ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МЕДПУНКТА				
145	239	Прайс-лист	Термометр медицинский	шт.	20,000	281,25	5693
146	240	Прайс-лист	Аппарат для измерения артериального давления с набором манжет	компл.	1,000	2232,14	2259
147	241	Прайс-лист	Фанендоскоп	шт	1,000	1482,14	1500
148	242	Прайс-лист	Термоконтейнер транспортный	шт.	2,000	11339,29	22951
149	243	Прайс-лист	Лампа настольная	шт.	1,000	8035,71	8132
150	244	Прайс-лист	Ножницы	шт.	1,000	1339,29	1355
151	245	Прайс-лист	Емкости для уничтожения остатков вакцин	шт.	2,000	312,50	633
152	246	Прайс-лист	Халаты медицинские	шт.	2,000	5357,14	10843
153	247	Прайс-лист	Колпаки	шт.	2,000	1785,71	3614
154	248	Прайс-лист	Простыни одноразовые	шт.	100,000	178,57	18071
155	249	Прайс-лист	Полотенца бумажные одноразовые	шт.	100,000	1785,71	180714
156	250	Прайс-лист	Маски одноразовые	шт.	100,000	15,00	1518
157	251	Прайс-лист	Бикс маленький	шт.	1,000	5401,79	5467
158	252	Прайс-лист	Бикс большой	шт.	1,000	11178,57	11313
159	253	Прайс-лист	Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см	шт.	4,000	89,29	361
160	254	Прайс-лист	Шприцы одноразовые с иглами 2	шт	10,000	16,07	163
161	255	Прайс-лист	Шприцы одноразовые с иглами 5	шт	10,000	19,64	199
162	256	Прайс-лист	Шприцы одноразовые с иглами 10:Ф1	шт	5,000	19,64	99
163	257	Прайс-лист	Пинцеты из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	1,000	785,71	795
164	258	Прайс-лист	Грелка резиновая обычная	шт.	1,000	1428,57	1446
165	259	Прайс-лист	Пузырь резиновый для льда	шт.	1,000	446,43	452
166	260	Прайс-лист	Лоток почкообразный	компл.	5,000	1232,14	6235
167	261	Прайс-лист	Шпатель металлический из стали нержавеющей	шт.	40,000	419,64	16987
168	262	Прайс-лист	Шины для верхних конечностей	шт	5,000	2500,00	12650
169	263	Прайс-лист	Кварц тубусный	шт	1,000	230803,57	233573
170	264	Прайс-лист	Коврик резиновый	шт.	1,000	8928,57	9036

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
171	265	Прайс-лист	Лента сантиметровая	шт.	1,000	446,43	452
172	266	Прайс-лист	Таблица для определения остроты зрения	шт.	1,000	267,86	271
			Раздел: 19. ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ СПОРТЗАЛА				
173	267	Прайс-лист	Булава гимнастическая	шт	8,000	8482,14	68671
174	268	Прайс-лист	Весы для взвешивания мячей	шт	1,000	8928,57	9036
175	269	Прайс-лист	Гантели массивные 2кг	шт	8,000	5803,57	46986
176	270	Прайс-лист	Гантели массивные 4кг	шт	8,000	10714,29	86743
177	271	Прайс-лист	Гантели массивные 8кг	шт	8,000	20982,14	169871
178	272	Прайс-лист	Мяч баскетбольный	пара	12,000	13928,57	169149
179	273	Прайс-лист	Мяч волейбольный	шт.	16,000	12500,00	202400
180	274	Прайс-лист	Мяч футбольный	шт.	3,000	19285,71	58551
181	275	Прайс-лист	Воланы для бадминтона	шт	32,000	446,43	14457
182	276	Прайс-лист	Медицинбол 2 кг	шт.	16,000	4464,29	72286
183	277	Прайс-лист	Медицинбол 3 кг	шт.	16,000	6696,43	108429
184	278	Прайс-лист	Медицинбол 5 кг	шт.	16,000	13839,29	224086
185	279	Прайс-лист	Электромегафоны	шт.	1,000	21875,00	22138
186	280	Прайс-лист	Насос универсальный	шт	1,000	8928,57	9036
187	281	Прайс-лист	Пояс и краги с отягощением тренировочные	шт	8,000	31607,14	255891
188	282	Прайс-лист	Рулетки	шт.	1,000	18750,00	18975
189	283	Прайс-лист	Ракетки для бадминтона	шт.	32,000	13839,29	448171
190	284	Прайс-лист	Сетка волейбольная	шт.	2,000	40178,57	81321
191	285	Прайс-лист	Штанга тяжелоатлетическая	шт	2,000	40892,86	82767
192	286	Прайс-лист	Гонг	шт	1,000	4017,86	4066
193	287	Прайс-лист	Свисток судейский	шт.	4,000	4464,29	18071
194	288	Прайс-лист	Секундомеры	шт.	2,000	22321,43	45179
195	289	Прайс-лист	Флажки цветные	шт.	4,000	5803,57	23493
196	290	Прайс-лист	Приспособление для подъема флага	шт	1,000	7946,43	8042
197	291	Прайс-лист	Пьедестал	шт	1,000	607142,86	614429
198	292	Прайс-лист	Маты поролоновые с гигиеническим покрытием	шт.	10,000	49107,14	496964
199	293	Прайс-лист	Маты для шведской стенки	шт	10,000	32053,57	324382
200	294	Прайс-лист	Табло кассетное перекидное	шт.	1,000	30803,57	31173
201	295	Прайс-лист	Стойка с планкой для прыжков в высоту	пара	2,000	266607,14	539613
202	296	Прайс-лист	Батут	шт	1,000	49107,14	49696
			Раздел: 20. ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТОВ,ХОЛЛА. КОРИДОРЫ. РЕКРЕАЦИИ				
203	302	Прайс-лист	Зеркало навесное, 400Х1200 мм/600х1200 мм/	шт.	8,000	44553,57	360706

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
204	303	Прайс-лист	Урна для мусора	шт.	44,000	4062,50	180895
205	307	Прайс-лист	Телефон	шт	5,000	4901,79	24803
206	309	Прайс-лист	Государственные символы рк (комплект)	шт	1,000	89276,79	90348
207	310	Прайс-лист	Аптечка первой помощи	шт.	4,000	2678,57	10843
			Раздел: 21. ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АКТОВОМ ЗАЛЕ				
208	311	Прайс-лист	Выносная акустическая система (колонки со стойками-4шт; микрофон беспроводной со стойкой-4шт; пульт-1;синтезатор-1;усилитель-1)	комп.	1,000	279107,14	282456
			Раздел: 22. ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В КАБИНЕТАХ				
209	317	Прайс-лист	Беспроводной комплект цифровых сенсоров и датчиков для проведения научных лабораторных работ и исследований.комплект: планшет, беспроводной интерфейс, комплект датчиков для химии, физики,биологии,георафии естестования	шт	2,000	868853,57	1758560
			Раздел: 23. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ В САНУЗЛАХ,УМЫВАЛЬНЫХ И ПУИ				
210	320	Прайс-лист	Электросушитель для рук	шт.	13,000	17848,21	234811
211	321	Прайс-лист	Зеркало настенное 1000Х1000/600х600/	шт.	18,000	26776,79	487766
212	322	Прайс-лист	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	22,000	8919,64	198587
213	323	Прайс-лист	Дозатор для жидкого мыла	шт	40,000	8919,64	361067
214	324	Прайс-лист	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	13,000	8919,64	117347
215	325	Прайс-лист	Ведро педальное	шт.	32,000	3928,57	127223
216	326	Прайс-лист	Тележка для уборочного инвентаря,уборочный инвентарь :ведрошвабра,ветошь,перчатки	шт.	4,000	31401,79	127114
217	327	Прайс-лист	Поручень прямой для инвалидов L 500ММ, ППР-09.500:Ф1	шт	6,000	9464,29	57467
218	328	Прайс-лист	Поручень для унитаза,ПО-06.02	шт	3,000	19642,86	59636
			ИТОГО:				**69 395 640,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**69 395 640,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**-**
			Сметная прибыль				**-**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**-**
			Итого с временными				**69 395 640,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**-**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				**69 395 640,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**-**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**69 395 640,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**71 814 181,00**
			НДС		**12 %**		**8 617 702,00**
			Итого с НДС				**80 431 883,00**
			Итого с тендерной скидкой				**72 388 694,70**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Отдел строительства Илийского района"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-3-1. Наружные сети ГСН
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 6. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ(ГСН,лист-19)				
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(под ШРГП,ШГР)	м3 грунта	0,900	3183,96	2866
			Накладные расходы			*1234,09*	*1111*
			Сметная прибыль			*235,85*	*212*
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,514	1661,14	854
			Накладные расходы			*643,85*	*331*
			Сметная прибыль			*123,05*	*63*
3	3	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,440	28995,72	41754
			Накладные расходы			*5392,05*	*7765*
			Сметная прибыль			*2147,83*	*3093*
4	5	ПРАЙС	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-50 с регулятором давления РДБК 1-50В	шт	1,000	458640,00	464144
5	7	ПРАЙС	Счетчик ротационный RVG G65 D-50 с электронным корректором MiniElCOr	шт	1,000	540178,57	546661
6	9	СТПРАЙС	Фильтр для газа ФГС-50, DN 50	шт.	1,000	22555,26	22555
			Сметная прибыль			*1670,76*	*1671*
7	12	2304-0909-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 40, DN 50, типа BrOEn BAllOMAX ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000	58784,40	293922
			Сметная прибыль			*4354,40*	*21772*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	14	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	32441,04	64882
			Сметная прибыль			*2403,04*	*4806*
9	17	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1361,88	1362
			Сметная прибыль			*100,88*	*101*
10	18	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2434,32	2434
			Сметная прибыль			*180,32*	*180*
11	20	2302-0103-2007 РСНБ РК 2015	Изолирующие фланцевые соединения д 50мм	шт.	1,000	27778,68	27779
			Сметная прибыль			*2057,68*	*2058*
12	21	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,021	1437735,57	30192
			Накладные расходы			*597821,90*	*12554*
			Сметная прибыль			*106498,93*	*2236*
13	22	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	1435,32	12970
			Сметная прибыль			*106,32*	*961*
14	23	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1267,92	7638
			Сметная прибыль			*93,92*	*566*
15	24	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	362,88	1093
			Сметная прибыль			*26,88*	*81*
16	25	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	235,44	709
			Сметная прибыль			*17,44*	*53*
17	26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,012	1848597,07	21629
			Накладные расходы			*662639,56*	*7753*
			Сметная прибыль			*136933,12*	*1602*
18	27	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	617,76	1853
			Сметная прибыль			*45,76*	*137*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	28	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,000**	**888,84**	**1778**
			Сметная прибыль			***65,84***	***132***
			Раздел: 9. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				
20	115	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,752**	**1555615,20**	**1169045**
			Накладные расходы			***637846,26***	***479341***
			Сметная прибыль			***115230,76***	***86596***
21	116	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**754,506**	**2815,56**	**2124357**
			Сметная прибыль			***208,56***	***157360***
22	117	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,070**	**2082564,35**	**145780**
			Накладные расходы			***818495,65***	***57295***
			Сметная прибыль			***154264,03***	***10798***
23	118	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**70,280**	**5171,04**	**363421**
			Сметная прибыль			***383,04***	***26920***
24	119	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(ГСН,лист-27)**	**т конструкций**	**4,352**	**35740,40**	**155548**
			Накладные расходы			***7543,62***	***32831***
			Сметная прибыль			***2647,44***	***11522***
25	120	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**4,109**	**556113,60**	**2284795**
			Сметная прибыль			***41193,60***	***169244***
26	121	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,500**	**2815,56**	**35195**
			Сметная прибыль			***208,56***	***2607***
27	122	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,900**	**5171,04**	**14996**
			Сметная прибыль			***383,04***	***1111***
28	123	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,500**	**1948,32**	**16561**
			Сметная прибыль			***144,32***	***1227***
29	124	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**79,050**	**481,68**	**38077**
			Сметная прибыль			***35,68***	***2821***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	440,700	133,03	58627
			Накладные расходы			*32,03*	*14114*
			Сметная прибыль			*9,85*	*4343*
31	127	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	13,920	28995,72	403620
			Накладные расходы			*5392,05*	*75057*
			Сметная прибыль			*2147,83*	*29898*
32	128	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,369	35740,40	13190
			Накладные расходы			*7543,62*	*2784*
			Сметная прибыль			*2647,44*	*977*
33	129	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,369	525698,64	194004
			Сметная прибыль			*38940,64*	*14371*
34	130	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	6186,03	6186
			Накладные расходы			*2656,66*	*2657*
			Сметная прибыль			*458,22*	*458*
35	131	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	65689,92	65690
			Сметная прибыль			*4865,92*	*4866*
36	133	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	32441,04	64882
			Сметная прибыль			*2403,04*	*4806*
37	134	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,128	104653,62	13387
			Накладные расходы			*37416,95*	*4786*
			Сметная прибыль			*7752,12*	*992*
38	135	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,080	269423,28	21425
			Сметная прибыль			*19957,28*	*1587*
39	136	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	20,000	1329,48	26590
			Сметная прибыль			*98,48*	*1970*
			ИТОГО:				**8 762 447,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**1 010 804,00**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**698 378,00**
			Сметная прибыль				**574 196,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**116 275,00**
			Итого с временными				**8 878 722,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**106 217,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**8 984 939,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**159 483,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**9 144 422,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**9 463 119,00**
			НДС		**12 %**		**1 135 574,00**
			Итого с НДС				**10 598 693,00**
			Итого с тендерной скидкой				**9 538 823,70**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***