**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
БИН 060140013645, ИИК KZ71070103KSN0904000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

## Справка № 8
## о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования Код | Организационно-правовая наименование | Организационно-правовая Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №467/19-45 | 05.12.2019 | | | | |
| | | Доп. Согл. №1 | 04.02.2020 | | | | |
| | | Доп. Согл. №2 | 23.12.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге) | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчётном месяце за декабрь 2020 г. Без НДС | СМР (в сметных базисных ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | В отчётном месяце | По монтажу оборудования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области" | 873 306 759,00 | 2 678 571,43 | | | | | | 321 428,57 | 3 000 000,00 |
| **ИТОГО :** | **873 306 759,00** | **2 678 571,43** | - | - | | | | **321 428,57** | **3 000 000,00** |

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел строительства Илийского района" **Туруспаев Е.Ж.**

М.П. Технадзор: ТОО "УКС" **Койжанов Д.Ш.**

М.П. Авторский надзор: ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс" **Оспанов А.Ч.**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Лесбек Ш.С.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области. Локальная смета 2-1-3а. Архитектурные решения ниже отм. 0,000**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020 Доп. Согл. №2 от 23.12.2020**

## Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: 77. УЗЛЫ КРОВЛИ 3А,3Б(АР2,лист-62)** | | | | |
| 1 | 619 | 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком | м примыканий | 51,560 | 2099,63 | 108257 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *505,10* | *26043* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *155,53* | *8019* |
| 2 | 620 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,276 | 265268,52 | 73156 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19649,52* | *5419* |
| 3 | 621 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,539 | 324582,12 | 175070 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24043,12* | *12968* |
| 4 | 622 | 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 | кг | 18,044 | 480,60 | 8672 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,60* | *642* |
| 5 | 623 | 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 | м2 | 32,300 | 849,96 | 27454 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,96* | *2034* |
| 6 | 624 | 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,045 | 189905,22 | 8546 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***49788,50*** | ***2240*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***14067,05*** | ***633*** |
| 7 | 625 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 2,016 | 1546,48 | 3118 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***514,35*** | ***1037*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***114,55*** | ***231*** |
| 8 | 626 | 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,166 | 19668,96 | 3267 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1456,96*** | ***242*** |
| 9 | 627 | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 4,320 | 251,49 | 1086 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***37,65*** | ***163*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***18,63*** | ***80*** |
| 10 | 628 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 18,700 | 4238,52 | 79260 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1034,48*** | ***19345*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***313,96*** | ***5871*** |
| 11 | 629 | 2113-0407-0301 РСНБ РК 2015 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм ГОСТ 18124-95 | м2 | 3,300 | 3451,68 | 11391 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***255,68*** | ***844*** |
| 12 | 630 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 108,300 | 4056,15 | 439281 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1198,49*** | ***129797*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***300,46*** | ***32539*** |
| 13 | 631 | 2110-0102-0214 РСНБ РК 2015 | Планка алюминиевая | м | 51,560 | 595,08 | 30682 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***44,08*** | ***2273*** |
| | | | **Раздел: 78. УЗЕЛ №4(АР2,лист-63)** | | | | |
| 14 | 632 | 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком | м примыканий | 30,000 | 2099,63 | 62989 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***505,10*** | ***15153*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***155,53*** | ***4666*** |
| 15 | 633 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 1,162 | 265268,52 | 308242 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19649,52* | *22833* |
| 16 | 634 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,069 | 269423,28 | 18509 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19957,28* | *1371* |
| 17 | 635 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,264 | 324582,12 | 85612 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24043,12* | *6342* |
| 18 | 636 | 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 | м2 | 15,000 | 849,96 | 12749 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,96* | *944* |
| 19 | 637 | 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 30,000 | 988,86 | 29666 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *297,10* | *8913* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *73,25* | *2197* |
| 20 | 638 | 2110-0103-1007 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 34,500 | 3453,84 | 119157 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *255,84* | *8826* |
| | | | **Раздел: 79. УЗЕЛ №10(АР2,лист-63)** | | | | |
| 21 | 639 | 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком | м примыканий | 30,000 | 2099,63 | 62989 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *505,10* | *15153* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *155,53* | *4666* |
| 22 | 640 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,942 | 265268,52 | 249883 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19649,52* | *18510* |
| 23 | 641 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,069 | 269423,28 | 18509 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19957,28* | *1371* |
| 24 | 642 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,252 | 324582,12 | 81941 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *24043,12* | *6070* |
| 25 | 643 | 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 8,400 | 988,86 | 8306 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***297,10*** | ***2496*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***73,25*** | ***615*** |
| 26 | 644 | 2110-0103-1007 РСНБ РК 2015 | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012** | м2 | 9,660 | 3453,84 | 33364 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***255,84*** | ***2471*** |
| | | | **Раздел: 81. СЕЙСМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ(АР2,лист-64)** | | | | |
| 27 | 658 | СТПРАЙС | **Компенсаторы антисейсмический для пола** | мп | 53,860 | 12620,63 | 679739 |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***934,86*** | ***50352*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2 740 888,00** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | **-** |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | **-** |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **220 340,00** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **203 030,00** |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | **1,5 %** | | **41 122,00** |
| | | | **Итого с временными** | | | | **2 782 010,00** |
| | | | **Зимние удорожания** | | **1,35 %** | | **37 557,00** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | **2 819 567,00** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | **2 %** | | **56 392,00** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **2 875 959,00** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149** | | | | **2 976 190,00** |
| | | | **НДС** | | **12 %** | | **357 143,00** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **3 333 333,00** |
| | | | **Итого с тендерной скидкой** | | | | **3 000 000,00** |

***м.п.*** ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Отдел строительства Илийского района"***

***м.п.*** ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

***м.п.*** ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

***м.п.*** ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***