Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, ИИК KZ93070102KSN0901000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка № 10
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
			номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
			№467/19-45	05.12.2019				
			Доп. Согл. №1	04.02.2020				
			Доп. Согл. №2	23.12.2020				
			Доп. Согл. №3	31.03.2021				
			Доп. Согл. №4	09.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчётном месяце за июнь 2021 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 300 мест на территории войсковой части 2177, п.Боралдай, Илийского района, Алматинской области"	1 143 758 900,10	94 681 899,64						11 361 827,96	106 043 727,60
ИТОГО :	**1 143 758 900,10**	**94 681 899,64**	-	-				**11 361 827,96**	**106 043 727,60**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" **Жолжанов Д.Б.**

М.П. Технадзор: ТОО "УКС" **Койжанов Д.Ш.**

М.П. Авторский надзор: ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс" **Оспанов А.Ч.**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Лесбек Ш.С.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 1-1-1. Демонтажные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ(ГП,лист-2)				
1	1	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж.ограды железобетонные из панелей	м оград	100,000	4714,32	471432
			Накладные расходы			*1934,17*	*193417*
			Сметная прибыль			*349,21*	*34921*
2	13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	50,000	104,76	5238
			Сметная прибыль			*7,76*	*388*
3	14	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	50,000	935,28	46764
			Сметная прибыль			*69,28*	*3464*
			ИТОГО:				**523 434,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**193 417,00**
			Сметная прибыль				**38 773,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**7 852,00**
			Итого с временными				**531 286,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**7 172,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				**538 458,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**10 769,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**549 227,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**568 368,00**
			НДС		**12 %**		**68 204,00**
			Итого с НДС				**636 572,00**
			Итого с тендерной скидкой				**572 914,80**

м.п. ***Заказчик:*** _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. ***Технадзор:*** _____ *ТОО "УКС"*

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. ***Подрядчик:*** _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-3а. Архитектурные решения ниже отм. 0,000
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 3. УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА С ТЕМПЕРАТУРОЙ -25				
1	21	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	332,320	733,46	243745
			Накладные расходы			*222,41*	*73911*
			Сметная прибыль			*54,33*	*18055*
2	22	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	26,586	31973,40	850032
			Сметная прибыль			*2368,40*	*62965*
			Раздел: 6. РЕШЕТКА РШ-1,всего-25шт(АР1,лист-5)				
3	41	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,142	104653,62	14882
			Накладные расходы			*37416,95*	*5321*
			Сметная прибыль			*7752,12*	*1102*
4	42	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,142	766510,56	108998
			Сметная прибыль			*56778,56*	*8074*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,124	107,99	445
			Накладные расходы			*18,80*	*78*
			Сметная прибыль			*8,00*	*33*
			Раздел: 10. ОТДЕЛКА КРЫЛЕЦ К6,7 (АР1,лист-6)				
6	72	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными плитками**	м2 поверхности облицовки	7,610	6978,99	53110
			Накладные расходы			*2733,73*	*20804*
			Сметная прибыль			*516,96*	*3934*
7	73	2103-0302-0601 РСНБ РК 2015	**Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	м2	7,610	2201,04	16750
			Сметная прибыль			*163,04*	*1241*
8	74	1115-0106-0403 РСНБ РК 2015	**Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой**	м накрывочного элемента	11,400	1138,84	12983
			Накладные расходы			*463,95*	*5289*
			Сметная прибыль			*84,36*	*962*
9	75	2103-0302-0702 РСНБ РК 2015	**Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92**	м3	0,912	50207,04	45789
			Сметная прибыль			*3719,04*	*3392*
10	76	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	19,060	1122,68	21398
			Накладные расходы			*339,03*	*6462*
			Сметная прибыль			*83,16*	*1585*
11	77	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	19,060	1730,08	32975
			Накладные расходы			*583,46*	*11121*
			Сметная прибыль			*128,15*	*2443*
12	78	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	19,060	567,29	10813
			Накладные расходы			*201,05*	*3832*
			Сметная прибыль			*42,02*	*801*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 11. РАСХОД КРЕПЛЕНИЯ СПЛИТТЕРНОЙ ПЛИТКИ(АР1,лист-6)				
13	79	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,144	146729,91	167921
			Накладные расходы			*64735,42*	*74085*
			Сметная прибыль			*10868,88*	*12439*
14	80	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,196	249274,80	48910
			Сметная прибыль			*18464,80*	*3623*
15	81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,948	231914,88	219905
			Сметная прибыль			*17178,88*	*16289*
16	82	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	333,690	13928,21	4647703
			Накладные расходы			*4543,94*	*1516266*
			Сметная прибыль			*1031,72*	*344274*
17	83	1115-0106-0403 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	235,300	1138,84	267969
			Накладные расходы			*463,95*	*109168*
			Сметная прибыль			*84,36*	*19850*
			ИТОГО:				**6 764 328,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**1 826 335,00**
			Сметная прибыль				**501 061,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**101 465,00**
			Итого с временными				**6 865 793,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**92 688,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**6 958 481,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**139 170,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**7 097 651,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**7 345 015,00**
			НДС		**12 %**		**881 402,00**
			Итого с НДС				**8 226 417,00**
			Итого с тендерной скидкой				**7 403 775,30**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-3б. Архитектурные решения выше отм. 0,000
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1 ЭТАЖ (АР2,лист-1.4)				
1	3	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	728,904	1392,45	1014964
			Накладные расходы			*446,69*	*325593*
			Сметная прибыль			*103,14*	*75183*
2	22	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	154,557	5573,66	861448
			Накладные расходы			*1581,57*	*244443*
			Сметная прибыль			*412,86*	*63811*
3	35	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхносте. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	353,553	1122,68	396928
			Накладные расходы			*339,03*	*119865*
			Сметная прибыль			*83,16*	*29402*
4	37	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	28,710	5573,66	160020
			Накладные расходы			*1581,57*	*45407*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*412,86*	*11853*
5	46	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхносте. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	98,199	1122,68	110246
			Накладные расходы			*339,03*	*33292*
			Сметная прибыль			*83,16*	*8166*
6	50	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	51,945	5573,66	289524
			Накладные расходы			*1581,57*	*82155*
			Сметная прибыль			*412,86*	*21446*
7	56	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	41,271	965,93	39865
			Накладные расходы			*339,03*	*13992*
			Сметная прибыль			*71,55*	*2953*
			Раздел: 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2 ЭТАЖ (АР2,лист-1.5)				
8	64	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	479,001	1392,45	666986
			Накладные расходы			*446,69*	*213965*
			Сметная прибыль			*103,14*	*49406*
9	67	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхносте. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	61,422	1122,68	68957
			Накладные расходы			*339,03*	*20824*
			Сметная прибыль			*83,16*	*5108*
10	73	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	28,857	5573,66	160839
			Накладные расходы			*1581,57*	*45639*
			Сметная прибыль			*412,86*	*11914*
11	77	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	256,053	1122,68	287467
			Накладные расходы			*339,03*	*86809*
			Сметная прибыль			*83,16*	*21294*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	85	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхносте. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	39,243	1122,68	44057
			Накладные расходы			*339,03*	*13305*
			Сметная прибыль			*83,16*	*3264*
13	92	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	63,897	965,93	61720
			Накладные расходы			*339,03*	*21663*
			Сметная прибыль			*71,55*	*4572*
14	97	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	10,260	5573,66	57186
			Накладные расходы			*1581,57*	*16227*
			Сметная прибыль			*412,86*	*4236*
			Раздел: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ (АР2,лист-1.5)				
15	99	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	3260,920	199,43	650317
			Накладные расходы			*78,11*	*254703*
			Сметная прибыль			*14,77*	*48172*
16	101	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	323,690	199,43	64553
			Накладные расходы			*78,11*	*25283*
			Сметная прибыль			*14,77*	*4782*
17	106	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	211,760	199,43	42231
			Накладные расходы			*78,11*	*16540*
			Сметная прибыль			*14,77*	*3128*
18	108	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	0,500	1185,18	593
			Накладные расходы			*389,65*	*195*
			Сметная прибыль			*87,79*	*44*
			Раздел: 5. ПОЛЫ (АР2,лист-1.6)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	118	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	547,195	3684,35	2016056
			Накладные расходы			*403,46*	*220770*
			Сметная прибыль			*272,91*	*149337*
20	132	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	107,430	5557,81	597076
			Накладные расходы			*1307,53*	*140468*
			Сметная прибыль			*411,69*	*44228*
21	139	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	963,210	5882,71	5666290
			Накладные расходы			*1089,25*	*1049175*
			Сметная прибыль			*435,76*	*419725*
22	151	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	103,950	5882,71	611508
			Накладные расходы			*1089,25*	*113227*
			Сметная прибыль			*435,76*	*45297*
23	156	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	67,290	5557,81	373985
			Накладные расходы			*1307,53*	*87984*
			Сметная прибыль			*411,69*	*27703*
24	179	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37,090	5882,71	218190
			Накладные расходы			*1089,25*	*40400*
			Сметная прибыль			*435,76*	*16162*
25	182	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	54,770	5882,71	322196
			Накладные расходы			*1089,25*	*59658*
			Сметная прибыль			*435,76*	*23866*
26	187	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	38,460	5882,71	226249
			Накладные расходы			*1089,25*	*41892*
			Сметная прибыль			*435,76*	*16759*
			Раздел: 7. ОТДЕЛКА ФАСАДА А-Л(АР2,лист-15)				
27	203	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	31,650	1190,86	37691
			Накладные расходы			*334,76*	*10595*
			Сметная прибыль			*88,21*	*2792*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	204	2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	31,650	14997,96	474685
			Сметная прибыль			*1110,96*	*35162*
			Раздел: 9. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТОЙКИ И ПЕРЕМЫЧКИ 1-ГО ,2-ГО ЭТАЖЕЙ В ОСЯХ 6-13 Г-П(АР2,лист-31,32,33)				
29	213	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	368,000	5712,47	2102188
			Накладные расходы			*1154,87*	*424994*
			Сметная прибыль			*423,15*	*155718*
			Раздел: 12. ПРОЕМЫ(АР2,лист-41)				
30	228	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,200	4182,17	17565
			Накладные расходы			*1173,61*	*4929*
			Сметная прибыль			*309,79*	*1301*
31	229	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	14,400	3506,03	50487
			Накладные расходы			*1067,39*	*15370*
			Сметная прибыль			*259,71*	*3740*
32	230	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,701	14006,52	23825
			Сметная прибыль			*1037,52*	*1765*
33	231	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	31,500	10209,24	321591
			Сметная прибыль			*756,24*	*23822*
34	232	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	14,847	10209,24	151577
			Сметная прибыль			*756,24*	*11228*
35	233	2109-0102-0123 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние с двупольными остекленными полотнами ДО 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,800	7845,12	84727
			Сметная прибыль			*581,12*	*6276*
36	234	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(на одно полотно 2 штуки)	шт.	58,000	529,20	30694

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39,20*	*2274*
37	235	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	29,000	3714,12	107709
			Сметная прибыль			*275,12*	*7978*
38	236	2109-0102-0206 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,600	17327,52	62379
			Сметная прибыль			*1283,52*	*4621*
39	253	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	20,530	4182,17	85860
			Накладные расходы			*1173,61*	*24094*
			Сметная прибыль			*309,79*	*6360*
40	255	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	15,309	14006,52	214426
			Сметная прибыль			*1037,52*	*15883*
41	256	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	41,160	10209,24	420212
			Сметная прибыль			*756,24*	*31127*
42	257	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,164	4209,84	42789
			Сметная прибыль			*311,84*	*3170*
43	258	2109-0102-0206 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	7,248	17327,52	125590
			Сметная прибыль			*1283,52*	*9303*
44	259	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,120	7083,72	22101
			Сметная прибыль			*524,72*	*1637*
45	260	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(на одно полотно 2 штуки)	шт.	86,000	529,20	45511
			Сметная прибыль			*39,20*	*3371*
46	261	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	43,000	3714,12	159707
			Сметная прибыль			*275,12*	*11830*
47	281	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,600	3506,03	12622
			Накладные расходы			*1067,39*	*3843*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*259,71*	*935*
48	282	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7 П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	22,113	14006,52	309726
			Сметная прибыль			*1037,52*	*22943*
49	283	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	50,421	10209,24	514760
			Сметная прибыль			*756,24*	*38130*
50	284	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-13,5П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,240	7083,72	22951
			Сметная прибыль			*524,72*	*1700*
51	285	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,600	5445,36	19603
			Сметная прибыль			*403,36*	*1452*
52	286	2109-0102-0206 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,600	17327,52	62379
			Сметная прибыль			*1283,52*	*4621*
53	287	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(на одно полотно 2 штуки)	шт.	86,000	529,20	45511
			Сметная прибыль			*39,20*	*3371*
54	288	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	43,000	3714,12	159707
			Сметная прибыль			*275,12*	*11830*
			Раздел: 13. ОГРАЖЛЕНИЕ ДЛЯ ВИТРАЖЕЙ (АР2,лист-42)				
55	336	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	49,204	107,99	5314
			Накладные расходы			*18,80*	*925*
			Сметная прибыль			*8,00*	*394*
56	340	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18,810	107,99	2031
			Накладные расходы			*18,80*	*354*
			Сметная прибыль			*8,00*	*150*
			Раздел: 19. УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТКОРОБОВ,всего-24шт(АР2,лист-48)				
57	390	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,138	269423,28	1384405

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*19957,28*	*102548*
58	391	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	32,544	41356,28	1345899
			Накладные расходы			*15279,85*	*497268*
			Сметная прибыль			*3063,43*	*99696*
59	392	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	32,544	19668,96	640107
			Сметная прибыль			*1456,96*	*47415*
60	395	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2436,019	4221,66	10284034
			Накладные расходы			*1034,48*	*2520011*
			Сметная прибыль			*312,72*	*761780*
			Раздел: 21. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРЕМЯНКИ(АР2,лист-50)				
61	410	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,262	116493,78	30526
			Накладные расходы			*32582,80*	*8538*
			Сметная прибыль			*8629,17*	*2261*
62	411	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,262	587919,60	154058
			Сметная прибыль			*43549,60*	*11412*
63	412	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	15,198	107,99	1641
			Накладные расходы			*18,80*	*286*
			Сметная прибыль			*8,00*	*122*
64	413	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,145	116493,78	16927
			Накладные расходы			*32582,80*	*4734*
			Сметная прибыль			*8629,17*	*1254*
65	414	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,145	587919,60	85425
			Сметная прибыль			*43549,60*	*6328*
66	415	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,427	107,99	910
			Накладные расходы			*18,80*	*158*
			Сметная прибыль			*8,00*	*67*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	416	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,119	116493,78	13821
			Накладные расходы			*32582,80*	*3866*
			Сметная прибыль			*8629,17*	*1024*
68	417	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,119	587919,60	69751
			Сметная прибыль			*43549,60*	*5167*
69	418	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,881	107,99	743
			Накладные расходы			*18,80*	*129*
			Сметная прибыль			*8,00*	*55*
70	419	2113-0205-0705 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 90 мм	1000 шт.	0,016	109343,52	1749
			Сметная прибыль			*8099,52*	*130*
71	420	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,217	116493,78	25265
			Накладные расходы			*32582,80*	*7067*
			Сметная прибыль			*8629,17*	*1871*
72	421	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,217	587919,60	127508
			Сметная прибыль			*43549,60*	*9445*
73	422	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,579	107,99	1358
			Накладные расходы			*18,80*	*236*
			Сметная прибыль			*8,00*	*101*
74	423	2113-0205-0705 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 90 мм	1000 шт.	0,016	109343,52	1749
			Сметная прибыль			*8099,52*	*130*
75	424	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,445	116493,78	51788
			Накладные расходы			*32582,80*	*14485*
			Сметная прибыль			*8629,17*	*3836*
76	425	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,445	587919,60	261366
			Сметная прибыль			*43549,60*	*19360*
77	426	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	25,784	107,99	2785
			Накладные расходы			*18,80*	*485*
			Сметная прибыль			*8,00*	*206*
			Раздел: 23. КОЗЫРЕК Кз1(АР2,лист-52)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	438	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	69,147	215,99	14935
			Накладные расходы			*37,59*	*2599*
			Сметная прибыль			*16,00*	*1106*
79	439	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,891	129269,27	115179
			Накладные расходы			*22317,74*	*19885*
			Сметная прибыль			*9575,50*	*8532*
80	440	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,891	10492,73	9349
			Накладные расходы			*848,57*	*756*
			Сметная прибыль			*777,24*	*693*
81	441	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,519	128869,17	66827
			Накладные расходы			*22984,40*	*11919*
			Сметная прибыль			*9545,86*	*4950*
82	442	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,519	11287,85	5853
			Накладные расходы			*2044,01*	*1060*
			Сметная прибыль			*836,14*	*434*
83	443	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	67,000	1574,90	105518
			Накладные расходы			*655,14*	*43895*
			Сметная прибыль			*116,66*	*7816*
84	444	2105-0109-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	77,050	2646,00	203874
			Сметная прибыль			*196,00*	*15192*
85	445	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	5,620	1190,86	6693
			Накладные расходы			*334,76*	*1881*
			Сметная прибыль			*88,21*	*496*
86	446	2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	5,620	14997,96	84289
			Сметная прибыль			*1110,96*	*6244*
			Раздел: 24. КРЫЛЬЦО 8(АР2,лист-53)				
87	447	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,970	7598,08	7370

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1547,10*	*1501*
			Сметная прибыль			*562,82*	*546*
88	448	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	9,000	2867,55	25808
			Накладные расходы			*1056,44*	*9508*
			Сметная прибыль			*212,41*	*1912*
89	449	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,000	4039,77	8080
			Накладные расходы			*1484,50*	*2969*
			Сметная прибыль			*299,24*	*598*
90	450	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,000	6120,94	24484
			Накладные расходы			*2237,82*	*8951*
			Сметная прибыль			*453,40*	*1814*
91	451	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,979	26166,24	51783
			Сметная прибыль			*1938,24*	*3836*
92	452	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	25503,12	55393
			Сметная прибыль			*1889,12*	*4103*
93	453	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные /монолитные заделки/. Устройство	м3	0,280	22704,64	6357
			Накладные расходы			*3630,74*	*1017*
			Сметная прибыль			*1681,83*	*471*
94	454	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,000	1241,82	45948
			Накладные расходы			*269,91*	*9987*
			Сметная прибыль			*91,99*	*3404*
95	455	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,730	13423,33	36646
			Накладные расходы			*3931,11*	*10732*
			Сметная прибыль			*994,32*	*2714*
96	456	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,100	29359,79	91015
			Накладные расходы			*4777,78*	*14811*
			Сметная прибыль			*2174,80*	*6742*
97	457	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,112	260282,16	29228

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*19280,16*	*2165*
98	458	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	268967,52	1720
			Сметная прибыль			*19923,52*	*127*
99	459	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек козырька	т конструкций	0,161	100978,86	16213
			Накладные расходы			*28625,55*	*4596*
			Сметная прибыль			*7479,92*	*1201*
100	460	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,161	556113,60	89290
			Сметная прибыль			*41193,60*	*6614*
101	461	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,656	1012,15	4713
			Накладные расходы			*360,86*	*1680*
			Сметная прибыль			*74,97*	*349*
102	462	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. /ЗД-1 /. Установка	т	0,088	611279,01	53793
			Накладные расходы			*67351,12*	*5927*
			Сметная прибыль			*45279,93*	*3985*
			Раздел: 25. КРЫЛЬЦО 4,9(АР2,лист-53),всего-2шт				
103	463	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,100	7598,08	8358
			Накладные расходы			*1547,10*	*1702*
			Сметная прибыль			*562,82*	*619*
104	464	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18,000	2867,55	51616
			Накладные расходы			*1056,44*	*19016*
			Сметная прибыль			*212,41*	*3823*
105	465	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,000	4039,77	16159
			Накладные расходы			*1484,50*	*5938*
			Сметная прибыль			*299,24*	*1197*
106	466	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,000	6120,94	24484
			Накладные расходы			*2237,82*	*8951*
			Сметная прибыль			*453,40*	*1814*
107	467	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,958	26166,24	103566

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1938,24*	*7672*
108	468	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	25503,12	55393
			Сметная прибыль			*1889,12*	*4103*
109	469	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные /монолитные заделки/. Устройство	м3	0,560	22704,64	12715
			Накладные расходы			*3630,74*	*2033*
			Сметная прибыль			*1681,83*	*942*
110	470	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,000	1241,82	49673
			Накладные расходы			*269,91*	*10796*
			Сметная прибыль			*91,99*	*3679*
111	471	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,700	13423,33	36243
			Накладные расходы			*3931,11*	*10614*
			Сметная прибыль			*994,32*	*2685*
112	472	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,540	29359,79	103934
			Накладные расходы			*4777,78*	*16913*
			Сметная прибыль			*2174,80*	*7699*
113	473	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,111	260282,16	28907
			Сметная прибыль			*19280,16*	*2141*
114	474	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	268967,52	11365
			Сметная прибыль			*19923,52*	*842*
115	475	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек козырька	т конструкций	0,187	100978,86	18839
			Накладные расходы			*28625,55*	*5340*
			Сметная прибыль			*7479,92*	*1395*
116	476	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,187	556113,60	103749
			Сметная прибыль			*41193,60*	*7685*
117	477	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,410	1012,15	5476
			Накладные расходы			*360,86*	*1952*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*74,97*	*406*
118	478	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. /ЗД-1 /. Установка	т	0,088	611279,01	53793
			Накладные расходы			*67351,12*	*5927*
			Сметная прибыль			*45279,93*	*3985*
			Раздел: 28. КРЫЛЬЦО 2(АР2,лист-55)				
119	501	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,804	7598,08	13704
			Накладные расходы			*1547,10*	*2790*
			Сметная прибыль			*562,82*	*1015*
120	502	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,900	20795,67	101899
			Накладные расходы			*2244,02*	*10996*
			Сметная прибыль			*1540,42*	*7548*
121	503	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,088	260282,16	22885
			Сметная прибыль			*19280,16*	*1695*
122	504	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038	268967,52	10319
			Сметная прибыль			*19923,52*	*764*
123	505	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,200	1241,82	5216
			Накладные расходы			*269,91*	*1134*
			Сметная прибыль			*91,99*	*386*
124	506	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек козырька	т конструкций	0,176	100978,86	17784
			Накладные расходы			*28625,55*	*5042*
			Сметная прибыль			*7479,92*	*1317*
125	507	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,177	556113,60	98543
			Сметная прибыль			*41193,60*	*7300*
126	508	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,139	1012,15	5201
			Накладные расходы			*360,86*	*1854*
			Сметная прибыль			*74,97*	*385*
127	509	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. /ЗД-1 /. Установка	т	0,022	611279,01	13448

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*67351,12*	*1482*
			Сметная прибыль			*45279,93*	*996*
			Раздел: 29. КРЫЛЬЦО 3(АР2,лист-55)				
128	**510**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,889**	**7598,08**	**6757**
			Накладные расходы			*1547,10*	*1376*
			Сметная прибыль			*562,82*	*501*
129	**511**	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,900**	**20795,67**	**101899**
			Накладные расходы			*2244,02*	*10996*
			Сметная прибыль			*1540,42*	*7548*
130	**512**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,088**	**260282,16**	**22885**
			Сметная прибыль			*19280,16*	*1695*
131	**513**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,038**	**268967,52**	**10319**
			Сметная прибыль			*19923,52*	*764*
132	**514**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,200**	**1241,82**	**5216**
			Накладные расходы			*269,91*	*1134*
			Сметная прибыль			*91,99*	*386*
133	**515**	**1109-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж стоек козырька**	**т конструкций**	**0,176**	**100978,86**	**17784**
			Накладные расходы			*28625,55*	*5042*
			Сметная прибыль			*7479,92*	*1317*
134	**516**	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,177**	**556113,60**	**98543**
			Сметная прибыль			*41193,60*	*7300*
135	**517**	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,139**	**1012,15**	**5201**
			Накладные расходы			*360,86*	*1854*
			Сметная прибыль			*74,97*	*385*
136	**518**	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. /ЗД-1 /. Установка**	**т**	**0,022**	**611279,01**	**13448**
			Накладные расходы			*67351,12*	*1482*
			Сметная прибыль			*45279,93*	*996*
			Раздел: 30. КРЫЛЬЦО 5(АР2,лист-55)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
137	519	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,864	7598,08	6566
			Накладные расходы			*1547,10*	*1337*
			Сметная прибыль			*562,82*	*486*
138	520	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,900	20795,67	101899
			Накладные расходы			*2244,02*	*10996*
			Сметная прибыль			*1540,42*	*7548*
139	521	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,088	260282,16	22885
			Сметная прибыль			*19280,16*	*1695*
140	522	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038	268967,52	10319
			Сметная прибыль			*19923,52*	*764*
141	523	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,200	1241,82	5216
			Накладные расходы			*269,91*	*1134*
			Сметная прибыль			*91,99*	*386*
142	524	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек козырька	т конструкций	0,378	100978,86	38154
			Накладные расходы			*28625,55*	*10816*
			Сметная прибыль			*7479,92*	*2826*
143	525	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,378	556113,60	210122
			Сметная прибыль			*41193,60*	*15565*
144	526	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,957	1012,15	11090
			Накладные расходы			*360,86*	*3954*
			Сметная прибыль			*74,97*	*822*
145	527	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. /ЗД-1 /. Установка	т	0,044	611279,01	26896
			Накладные расходы			*67351,12*	*2963*
			Сметная прибыль			*45279,93*	*1992*
			Раздел: 35. КРОВЛЯ(АР2,лист-60,61)				
146	587	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,240	189905,22	45577
			Накладные расходы			*49788,50*	*11949*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14067,05*	*3376*
147	588	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,050	4056,15	677580
			Накладные расходы			*1198,49*	*200208*
			Сметная прибыль			*300,46*	*50191*
148	594	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,154	189905,22	29245
			Накладные расходы			*49788,50*	*7667*
			Сметная прибыль			*14067,05*	*2166*
			Раздел: 38. УЗЕЛ №10(АР2,лист-63)				
149	646	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,409	703760,40	991275
			Сметная прибыль			*52130,40*	*73428*
			Раздел: 40. СЕЙСМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ(АР2,лист-64)				
150	652	1107-0112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство	м шва	51,800	3496,11	181098
			Накладные расходы			*1480,65*	*76698*
			Сметная прибыль			*258,97*	*13415*
151	653	1107-0112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство	м шва	284,510	2959,35	841966
			Накладные расходы			*1480,65*	*421260*
			Сметная прибыль			*219,21*	*62368*
			ИТОГО:				**40 862 748,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**7 912 860,00**
			Сметная прибыль				**3 026 870,00**
			Временные здания и сооружения		1,5 %		**612 941,00**
			Итого с временными				**41 475 689,00**
			Зимние удорожания		1,35 %		**559 922,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**42 035 611,00**
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		**840 712,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**42 876 323,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**44 370 627,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС		**12 %**		**5 324 475,00**
			Итого с НДС				**49 695 102,00**
			Итого с тендерной скидкой				**44 725 591,80**

м.п. Заказчик: _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. Технадзор: _____ *ТОО "УКС"*

м.п. Авторский надзор: _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. Подрядчик: _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-4. Отопление
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	57,620	20423,70	1176814
			Накладные расходы			*934,93*	*53870*
			Сметная прибыль			*1512,87*	*87171*
2	31	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	200,000	150,06	30013
			Накладные расходы			*14,26*	*2852*
			Сметная прибыль			*11,12*	*2223*
3	35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1290,000	1669,64	2153834
			Накладные расходы			*631,44*	*814552*
			Сметная прибыль			*123,68*	*159543*
			ИТОГО:				**3 360 661,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**871 275,00**
			Сметная прибыль				**248 938,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**50 410,00**
			Итого с временными				**3 411 071,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**46 049,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**3 457 120,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**69 142,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 526 262,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**3 649 157,00**
			НДС		**12 %**		**437 899,00**
			Итого с НДС				**4 087 056,00**
			Итого с тендерной скидкой				**3 678 350,40**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области. Локальная смета 2-1-5. Вентиляция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ				
1	7	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	16545,11	16545
			Накладные расходы			*7153,03*	*7153*
			Сметная прибыль			*1225,56*	*1226*
2	8	2305-0402-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 4550 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	130739,40	130739
			Сметная прибыль			*9684,40*	*9684*
3	9	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	9,000	11654,36	104889
			Накладные расходы			*5248,72*	*47239*
			Сметная прибыль			*863,29*	*7770*
4	14	1120-2601-0401 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1,000	25765,66	25766
			Накладные расходы			*9645,26*	*9645*
			Сметная прибыль			*1908,57*	*1909*
5	15	Прайс лист	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 160/2,0, Р 2,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	1,000	15870,54	16061
6	16	1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1,000	46008,81	46009

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3139,09*	*3139*
			Сметная прибыль			*3408,06*	*3408*
7	22	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	9,000	3398,88	30590
			Накладные расходы			*1369,96*	*12330*
			Сметная прибыль			*251,77*	*2266*
8	26	1120-0501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	1,000	3852,17	3852
			Накладные расходы			*1523,44*	*1523*
			Сметная прибыль			*285,35*	*285*
9	29	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	5,000	12190,89	60954
			Накладные расходы			*5251,08*	*26255*
			Сметная прибыль			*903,03*	*4515*
10	32	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,000	16533,35	16533
			Накладные расходы			*6793,52*	*6794*
			Сметная прибыль			*1224,69*	*1225*
11	34	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1,000	4382,37	4382
			Накладные расходы			*1812,29*	*1812*
			Сметная прибыль			*324,62*	*325*
12	84	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	37,700	90610,14	3416002
			Накладные расходы			*20783,48*	*783537*
			Сметная прибыль			*6711,86*	*253037*
13	85	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	236,000	912,50	215350
			Накладные расходы			*290,50*	*68558*
			Сметная прибыль			*67,59*	*15952*
			ИТОГО:				**4 087 674,00**
			В том числе :				**16 061,00**
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**967 985,00**
			Накладные расходы				**301 601,00**
			Сметная прибыль		1,5 %		**61 074,00**
			Временные здания и сооружения				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными				**4 148 748,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**55 791,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**4 204 539,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**83 770,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 288 309,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**4 437 763,00**
			НДС		**12 %**		**532 532,00**
			Итого с НДС				**4 970 295,00**
			Итого с тендерной скидкой				**4 473 265,50**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области. Локальная смета 2-1-7. Узел управления № 2 (от котельной)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	2305-1101-0901 РСНБ РК 2015	Теплообменник системы 2-я ступень ГВС XGF #14-TO16/43-TKTM 76(прим)	шт.	1,000	153150,48	153150
			Сметная прибыль			*11344,48*	*11344*
2	5	2304-1010-1601 РСНБ РК 2015	Блок регулирующий AFP-9, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	396756,36	396756
			Сметная прибыль			*29389,36*	*29389*
3	6	2304-1005-3607 РСНБ РК 2015	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	673724,52	673725
			Сметная прибыль			*49905,52*	*49906*
4	7	2304-1010-2201 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа DAnfOss	шт.	2,000	18171,00	36342
			Сметная прибыль			*1346,00*	*2692*
5	9	2304-1005-3604 РСНБ РК 2015	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	351977,40	351977
			Сметная прибыль			*26072,40*	*26072*
6	10	2305-1207-3202 РСНБ РК 2015	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 20°C до 70°C, тип датчика - длина 170 мм, с наружной резьбой R 1/3, DN от 15 до 25, типа DAnfOss	шт.	1,000	88475,76	88476

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6553,76*	*6554*
7	12	2304-0902-0510 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	93340,08	186680
			Сметная прибыль			*6914,08*	*13828*
8	14	2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	37919,88	75840
			Сметная прибыль			*2808,88*	*5618*
9	15	2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	37919,88	151680
			Сметная прибыль			*2808,88*	*11236*
10	16	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	7,000	25517,16	178620
			Сметная прибыль			*1890,16*	*13231*
11	18	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	22195,08	44390
			Сметная прибыль			*1644,08*	*3288*
12	20	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	13348,80	26698
			Сметная прибыль			*988,80*	*1978*
13	21	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	22,000	13348,80	293674
			Сметная прибыль			*988,80*	*21754*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	23	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	14505,48	116044
			Сметная прибыль			*1074,48*	*8596*
15	26	2304-1013-0208 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый стальной фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	11348,64	11349
			Сметная прибыль			*840,64*	*841*
16	27	2304-1013-0207 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый стальной фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	10915,56	10916
			Сметная прибыль			*808,56*	*809*
17	29	2304-1001-3103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	59598,72	119197
			Сметная прибыль			*4414,72*	*8829*
18	32	2401-0106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	26,000	208,44	5419
			Сметная прибыль			*15,44*	*401*
19	34	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	13,000	1816,56	23615
			Сметная прибыль			*134,56*	*1749*
20	35	2401-0106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	13,000	208,44	2710
			Сметная прибыль			*15,44*	*201*
21	50	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,069	604378,80	41702
			Сметная прибыль			*44768,80*	*3089*
			ИТОГО:				2 988 959,00
			В том числе :				-
			Стоимость оборудования, всего				-
			в том числе, оборудование поставки заказчика				-
			Накладные расходы				221 404,00
			Сметная прибыль		1,5 %		44 834,00
			Временные здания и сооружения				3 033 793,00
			Итого с временными		1,35 %		40 956,00
			Зимние удорожания				3 074 749,00
			Итого с зимними удорожаниями				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**61 495,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 136 244,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**3 245 547,00**
			НДС		**12 %**		**389 466,00**
			Итого с НДС				**3 635 013,00**
			Итого с тендерной скидкой				**3 271 511,70**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 2-1-12. Электрооборудование
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ				
1	49	2307-0102-1407 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп зеркальной решеткой ARS/S 2X36УХЛ4	шт.	121,000	8177,76	989509
			Сметная прибыль			*605,76*	*73297*
2	51	2307-0102-1407 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп зеркальной решеткой ARS/S 2X36УХЛ4-ES1 с батереей	шт.	45,000	8177,76	367999
			Сметная прибыль			*605,76*	*27259*
3	53	2307-0106-0119 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем, LTX 2X36УХЛ4	шт.	377,000	5562,00	2096874
			Сметная прибыль			*412,00*	*155324*
4	55	2307-0106-0119 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем, LTX 2X36УХЛ4-ES1	шт.	10,000	5562,00	55620
			Сметная прибыль			*412,00*	*4120*
5	57	2307-0102-1413 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ассимитрический с зеркальным отражателем, ASM/S 1X36УХЛ4	шт.	42,000	6642,00	278964
			Сметная прибыль			*492,00*	*20664*
6	59	2306-1710-2612 РСНБ РК 2015	Кронштейн потолочный	шт.	84,000	2661,12	223534
			Сметная прибыль			*197,12*	*16558*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	61	2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/S 2X36 SPOrT 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	7,000	33818,04	236726
			Сметная прибыль			*2507,04*	*17535*
8	62	2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели RTX SPOrT 236	шт.	7,000	4692,60	32848
			Сметная прибыль			*347,60*	*2433*
9	64	2307-0102-1325 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем BAT136	шт.	21,000	2285,28	47991
			Сметная прибыль			*169,28*	*3555*
10	66	2307-0102-1326 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем BAT236	шт.	7,000	3160,08	22121
			Сметная прибыль			*234,08*	*1639*
11	68	2307-0102-1325 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем LZ136УХЛ2	шт.	23,000	2285,28	52561
			Сметная прибыль			*169,28*	*3893*
12	70	2307-0102-1326 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем LZ236УХЛ2	шт.	11,000	3160,08	34761
			Сметная прибыль			*234,08*	*2575*
13	72	2307-0102-1329 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем LZ236УХЛ2-ES1	шт.	2,000	4164,48	8329
			Сметная прибыль			*308,48*	*617*
14	74	2307-0101-0529 РСНБ РК 2015	Светильники, тип LBF/S 400УХЛ2	шт.	6,000	25675,92	154056
			Сметная прибыль			*1901,92*	*11412*
15	75	2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели RTX SPOrT 236	шт.	6,000	4692,60	28156
			Сметная прибыль			*347,60*	*2086*
16	77	2307-0101-0327 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	100,000	2225,88	222588
			Сметная прибыль			*164,88*	*16488*
17	79	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT	шт.	18,000	28264,68	508764
			Сметная прибыль			*2093,68*	*37686*
18	81	2308-0304-0118 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Не входи!"	шт.	2,000	1041,12	2082
			Сметная прибыль			*77,12*	*154*
19	82	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	2,000	486,00	972
			Сметная прибыль			*36,00*	*72*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	83	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	2,000	3548,88	7098
			Сметная прибыль			*262,88*	*526*
21	84	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,200	624,24	125
			Сметная прибыль			*46,24*	*9*
22	85	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	1246,000	340,20	423889
			Сметная прибыль			*25,20*	*31399*
23	86	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	73,000	1387,80	101309
			Сметная прибыль			*102,80*	*7504*
24	87	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DU9W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 9 Вт, цоколь Е27	шт.	27,000	693,36	18721
			Сметная прибыль			*51,36*	*1387*
25	88	2307-0106-0117 РСНБ РК 2015	Лампа натриевая высокого давления 400Вт	шт.	6,000	2851,20	17107
			Сметная прибыль			*211,20*	*1267*
			Раздел: 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ НПО "Электромонтаж"				
26	96	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2928,54	11714
			Накладные расходы			*1077,75*	*4311*
			Сметная прибыль			*216,93*	*868*
			ИТОГО:				**5 944 418,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**4 311,00**
			Сметная прибыль				**440 327,00**
			Временные здания и сооружения		1,5 %		**89 166,00**
			Итого с временными				**6 033 584,00**
			Зимние удорожания		1,35 %		**81 453,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**6 115 037,00**
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		**122 301,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6 237 338,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**6 454 719,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС		**12 %**		**774 566,00**
			Итого с НДС				**7 229 285,00**
			Итого с тендерной скидкой				**6 506 356,50**

м.п. ***Заказчик:*** ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 3-1-1. Туалет
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 5. ЭКПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АС,лист-5)				
1	19	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,866	22507,92	87016
			Накладные расходы			*3636,50*	*14059*
			Сметная прибыль			*1667,25*	*6446*
2	20	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	38,660	2427,75	93857
			Накладные расходы			*668,03*	*25826*
			Сметная прибыль			*179,83*	*6952*
3	21	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	38,660	3024,55	116929
			Накладные расходы			*805,34*	*31135*
			Сметная прибыль			*224,04*	*8661*
			Раздел: 6. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС,лист-6)				
4	23	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	69,800	364,16	25418
			Накладные расходы			*60,80*	*4244*
			Сметная прибыль			*26,97*	*1883*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	24	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	118,660	538,92	63948
			Сметная прибыль			*39,92*	*4737*
6	25	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	138,613	269,32	37331
			Накладные расходы			*43,40*	*6015*
			Сметная прибыль			*19,95*	*2765*
7	26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,287	3820,76	16380
			Накладные расходы			*1480,91*	*6349*
			Сметная прибыль			*283,02*	*1213*
8	27	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	107,175	25,88	2774
			Накладные расходы			*5,38*	*577*
			Сметная прибыль			*1,92*	*205*
9	28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	35,725	1661,14	59344
			Накладные расходы			*643,85*	*23002*
			Сметная прибыль			*123,05*	*4396*
10	29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	107,175	272,59	29215
			Накладные расходы			*88,78*	*9515*
			Сметная прибыль			*20,19*	*2164*
11	30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	107,175	109,80	11768
			Накладные расходы			*19,18*	*2056*
			Сметная прибыль			*8,13*	*872*
			Раздел: 7. УСТРОЙСТВО Ж/Б КОНСТРУКЦИИ ТУАЛЕТА(АС,лист-6.1)				
12	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,160	18101,51	75302
			Накладные расходы			*1412,68*	*5877*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1340,85*	*5578*
13	32	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	21,750	27408,80	596141
			Накладные расходы			*4390,65*	*95497*
			Сметная прибыль			*2030,28*	*44159*
14	33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	231914,88	16684
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1236*
15	34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	233935,56	2800
			Сметная прибыль			*17328,56*	*207*
16	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,160	18101,51	75302
			Накладные расходы			*1412,68*	*5877*
			Сметная прибыль			*1340,85*	*5578*
17	36	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	19,670	59713,60	1174567
			Накладные расходы			*17022,62*	*334835*
			Сметная прибыль			*4423,23*	*87005*
18	37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,062	260282,16	276401
			Сметная прибыль			*19280,16*	*20474*
19	39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,113	231914,88	26283
			Сметная прибыль			*17178,88*	*1947*
20	40	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,784	59713,60	46815
			Накладные расходы			*17022,62*	*13346*
			Сметная прибыль			*4423,23*	*3468*
21	41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	268967,52	1625
			Сметная прибыль			*19923,52*	*120*
22	42	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,224	44248,22	9912
			Накладные расходы			*9013,78*	*2019*
			Сметная прибыль			*3277,65*	*734*
23	43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007	268967,52	1856
			Сметная прибыль			*19923,52*	*137*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	233935,56	311
			Сметная прибыль			*17328,56*	*23*
25	45	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,940	19572,31	57543
			Накладные расходы			*2244,02*	*6597*
			Сметная прибыль			*1449,80*	*4262*
26	46	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021	268967,52	5595
			Сметная прибыль			*19923,52*	*414*
27	47	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы. Монтаж	т конструкций	0,169	82692,84	13965
			Накладные расходы			*22367,63*	*3777*
			Сметная прибыль			*6125,40*	*1034*
28	48	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,169	505024,20	85288
			Сметная прибыль			*37409,20*	*6318*
29	49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003	976889,68	2774
			Накладные расходы			*228639,52*	*649*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*206*
30	50	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,600	19572,31	31316
			Накладные расходы			*2244,02*	*3590*
			Сметная прибыль			*1449,80*	*2320*
31	51	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012	268967,52	3147
			Сметная прибыль			*19923,52*	*233*
32	52	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы. Монтаж	т конструкций	0,169	82692,84	13965
			Накладные расходы			*22367,63*	*3777*
			Сметная прибыль			*6125,40*	*1034*
33	53	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,169	505024,20	85288
			Сметная прибыль			*37409,20*	*6318*
34	54	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003	976889,68	2774
			Накладные расходы			*228639,52*	*649*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***72362,20***	***206***
35	55	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	7,260	45016,65	326821
			Накладные расходы			***9013,78***	***65440***
			Сметная прибыль			***3334,57***	***24209***
36	56	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,598	260282,16	155571
			Сметная прибыль			***19280,16***	***11524***
37	57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,009	233935,56	2194
			Сметная прибыль			***17328,56***	***163***
38	58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,059	231914,88	13736
			Сметная прибыль			***17178,88***	***1018***
39	59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	85,260	1241,82	105878
			Накладные расходы			***269,91***	***23013***
			Сметная прибыль			***91,99***	***7843***
			Раздел: 9. МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА(АС,лист-8)				
40	66	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	18,387	29998,03	551574
			Накладные расходы			***5948,75***	***109380***
			Сметная прибыль			***2222,08***	***40857***
41	67	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30,360	5611,64	170369
			Накладные расходы			***1587,42***	***48194***
			Сметная прибыль			***415,68***	***12620***
42	68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,366	268967,52	98496
			Сметная прибыль			***19923,52***	***7296***
			ИТОГО:				**4 574 274,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**845 294,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**338 835,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**68 614,00**
			Итого с временными				**4 642 888,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**62 679,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**4 705 567,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**94 111,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 799 678,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**4 966 954,00**
			НДС		**12 %**		**596 034,00**
			Итого с НДС				**5 562 988,00**
			Итого с тендерной скидкой				**5 006 689,20**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 4-1-1. Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 7. ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ЭН-5,ВСЕГО-17шт				
1	110	СТПРАЙС	Кронштейн 1К-2,0-2,0	шт	17,000	49047,76	833812
			Сметная прибыль			*3633,17*	*61764*
2	111	СТПРАЙС	Опора несиловая фланцевая НФК-6,0-02ц	шт	17,000	74699,30	1269888
			Сметная прибыль			*5533,28*	*94066*
3	112	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	153,000	504,50	77189
			Накладные расходы			*133,44*	*20416*
			Сметная прибыль			*37,37*	*5718*
4	113	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,156	63695,16	9940
			Сметная прибыль			*4718,16*	*736*
5	114	СТПРАЙС	Закладная деталь 3ф-20/4К 180-1,2-6	шт	17,000	22346,74	379895
			Сметная прибыль			*1655,31*	*28140*
6	115	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	51,000	507,75	25895
			Накладные расходы			*158,97*	*8108*
			Сметная прибыль			*37,61*	*1918*
7	116	2301-0503-0602 РСНБ РК 2015	Двустенная гибкая гофрированная труба д 63 мм	м	51,000	182,52	9309
			Сметная прибыль			*13,52*	*690*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	117	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	51,000	504,50	25730
			Накладные расходы			*133,44*	*6805*
			Сметная прибыль			*37,37*	*1906*
9	118	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х 6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,052	327015,36	17011
			Сметная прибыль			*24223,36*	*1260*
10	119	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17,000	4037,20	68632
			Накладные расходы			*976,32*	*16597*
			Сметная прибыль			*299,05*	*5084*
11	120	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	17,000	531,36	9033
			Сметная прибыль			*39,36*	*669*
12	121	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	68,000	1612,34	109639
			Накладные расходы			*155,39*	*10566*
			Сметная прибыль			*119,43*	*8121*
13	122	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	68,000	3384,84	230169
			Накладные расходы			*706,04*	*48011*
			Сметная прибыль			*250,73*	*17050*
14	123	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,510	4608,36	2350
			Сметная прибыль			*341,36*	*174*
15	124	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	17,000	13835,09	235197
			Накладные расходы			*3633,19*	*61764*
			Сметная прибыль			*1024,82*	*17422*
16	125	2307-0106-0324 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "STR JArУq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	17,000	61966,08	1053423
			Сметная прибыль			*4590,08*	*78031*
			ИТОГО:				**4 357 113,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**172 268,00**
			Сметная прибыль				**322 749,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**65 357,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными				**4 422 470,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**59 703,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**4 482 173,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**89 643,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 571 816,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**4 731 151,00**
			НДС		**12 %**		**567 738,00**
			Итого с НДС				**5 298 889,00**
			Итого с тендерной скидкой				**4 769 000,10**

м.п. ***Заказчик:*** _____ ***ГУ "Управление строительства Алматинской области"***

м.п. ***Технадзор:*** _____ ***ТОО "УКС"***

м.п. ***Авторский надзор:*** _____ ***ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"***

м.п. ***Подрядчик:*** _____ ***ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"***

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-2-3. Резервуар 10 м3
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА КРЫШКЕ ГОРЛОВИНЫ,(АС,лист-6)				
1	69	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводыотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,880	2077,16	5982
			Накладные расходы			*919,80*	*2649*
			Сметная прибыль			*153,86*	*443*
2	70	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,880	1278,72	3683
			Сметная прибыль			*94,72*	*273*
3	71	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,034	976889,68	33093
			Накладные расходы			*228639,52*	*7745*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*2451*
4	72	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,876	6750,38	5913
			Накладные расходы			*1022,01*	*895*
			Сметная прибыль			*500,03*	*438*
5	73	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводыотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4,120	2077,16	8558
			Накладные расходы			*919,80*	*3790*
			Сметная прибыль			*153,86*	*634*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	74	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,120	1278,72	5268
			Сметная прибыль			*94,72*	*390*
7	75	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Закладные детали. Установка	т	0,003	976889,68	3087
			Накладные расходы			*228639,52*	*723*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*229*
8	76	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,752	6750,38	11827
			Накладные расходы			*1022,01*	*1791*
			Сметная прибыль			*500,03*	*876*
9	77	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12,480	2077,16	25923
			Накладные расходы			*919,80*	*11479*
			Сметная прибыль			*153,86*	*1920*
10	78	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,480	1278,72	15958
			Сметная прибыль			*94,72*	*1182*
11	79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Закладные детали. Установка	т	0,006	976889,68	6174
			Накладные расходы			*228639,52*	*1445*
			Сметная прибыль			*72362,20*	*457*
12	80	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Коллектор К-1,К-2. Монтаж	т конструкций	0,032	780805,87	25298
			Накладные расходы			*66674,93*	*2160*
			Сметная прибыль			*57837,47*	*1874*
13	81	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Люк уровномера. Монтаж	т конструкций	0,035	780805,87	27016
			Накладные расходы			*66674,93*	*2307*
			Сметная прибыль			*57837,47*	*2001*
			ИТОГО:				**177 781,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**34 984,00**
			Сметная прибыль				**13 169,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**2 667,00**
			Итого с временными				**180 448,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**2 436,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				**182 884,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**3 658,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**186 542,00**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**193 043,00**
			НДС		**12 %**		**23 165,00**
			Итого с НДС				**216 208,00**
			Итого с тендерной скидкой				**194 587,20**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 6-3-1. Наружные сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				
1	59	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	714,070	874,80	624668
			Сметная прибыль			*64,80*	*46272*
2	62	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1146,96	4588
			Сметная прибыль			*84,96*	*340*
3	63	2302-0302-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	712,80	713
			Сметная прибыль			*52,80*	*53*
4	64	2302-0302-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 150° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	712,80	713
			Сметная прибыль			*52,80*	*53*
5	65	2302-0302-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 140° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	712,80	713
			Сметная прибыль			*52,80*	*53*
6	66	2302-0302-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 170° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	712,80	713

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*52,80*	*53*
7	72	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,000	231,12	2080
			Сметная прибыль			*17,12*	*154*
8	78	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,800	231,12	2496
			Сметная прибыль			*17,12*	*185*
9	80	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,100	7026,48	70967
			Сметная прибыль			*520,48*	*5257*
10	82	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,300	7026,48	212902
			Сметная прибыль			*520,48*	*15771*
11	85	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,240	7026,48	170322
			Сметная прибыль			*520,48*	*12616*
12	89	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,130	7026,48	92258
			Сметная прибыль			*520,48*	*6834*
13	96	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,500	2507,76	1254
			Сметная прибыль			*185,76*	*93*
14	98	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,666	874,80	2333
			Сметная прибыль			*64,80*	*173*
			ИТОГО:				**1 186 719,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**-**
			Сметная прибыль				**87 905,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**17 801,00**
			Итого с временными				**1 204 520,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**16 261,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**1 220 781,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**24 416,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 245 197,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**1 288 594,00**
			НДС		**12 %**		**154 631,00**
			Итого с НДС				**1 443 225,00**
			Итого с тендерной скидкой				**1 298 902,50**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Илийского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительствошколы на 300 мест на территории войсковой части 2177,п.Боралдай,Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Средняя общеобразовательная школа на 300 учащихся для Алматинской области.**
Локальная смета 7-1-1. Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№467/19-45** от **05.12.2019 Доп. Согл. №1 от 04.02.2020, Доп. Согл. №2 от 23.12.2020, Доп. Согл. №3 от 31.03.2021, Доп. Согл. №4 от 09.04.2021**

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(ГП ,лист-5)				
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Отодвинуть во временный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1169,280	83,13	97202
			Накладные расходы			*14,16*	*16560*
			Сметная прибыль			*6,16*	*7200*
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Отодвинуть во времеенный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1169,280	279,32	326600
			Накладные расходы			*47,59*	*55641*
			Сметная прибыль			*20,69*	*24193*
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	511,680	364,16	186331
			Накладные расходы			*60,80*	*31112*
			Сметная прибыль			*26,97*	*13802*
4	4	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	868,856	538,92	468244
			Сметная прибыль			*39,92*	*34685*
5	5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(общее перемещение 100 м)	м3	1680,960	97,41	163741

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*20,25*	*34043*
			Сметная прибыль			*7,22*	*12129*
6	6	1101-0105-0504 РСНБ РК 2015 К=8	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	1680,960	272,47	458016
			Накладные расходы			*56,65*	*95226*
			Сметная прибыль			*20,18*	*33927*
7	7	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Передвинуть из временного отвала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	544,240	73,15	39814
			Накладные расходы			*12,46*	*6783*
			Сметная прибыль			*5,42*	*2949*
8	8	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Передвинуть из временного отвала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	544,240	246,07	133919
			Накладные расходы			*41,92*	*22815*
			Сметная прибыль			*18,23*	*9920*
9	9	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях(лишний). Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	315,940	246,51	77884
			Накладные расходы			*35,09*	*11088*
			Сметная прибыль			*18,26*	*5769*
10	10	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	378,928	538,92	204212
			Сметная прибыль			*39,92*	*15127*
11	11	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(общее перемещение 100 м)	м3	229,300	83,79	19212
			Накладные расходы			*17,42*	*3994*
			Сметная прибыль			*6,21*	*1423*
12	12	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015 К=8	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	229,300	900,74	206540
			Накладные расходы			*186,04*	*42659*
			Сметная прибыль			*66,72*	*15299*
13	13	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	162,276	139,99	22716
			Накладные расходы			*28,59*	*4640*
			Сметная прибыль			*10,37*	*1683*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	162,276	7,93	1287
			Накладные расходы			*1,45*	*235*
			Сметная прибыль			*0,59*	*95*
15	15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	162,276	109,80	17818
			Накладные расходы			*19,18*	*3113*
			Сметная прибыль			*8,13*	*1320*
			Раздел: 2. ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК(ГП ,лист-7)				
16	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	340,000	2557,10	869415
			Накладные расходы			*866,90*	*294746*
			Сметная прибыль			*189,42*	*64401*
17	20	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.20.8	м3	5,440	52022,52	283003
			Сметная прибыль			*3853,52*	*20963*
18	21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	237,168	1786,63	423732
			Накладные расходы			*426,28*	*101101*
			Сметная прибыль			*132,34*	*31388*
19	22	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	289,345	1536,84	444677
			Сметная прибыль			*113,84*	*32939*
20	23	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство(проектная толщина 16см)	м2 основания	1976,400	746,29	1474976
			Накладные расходы			*111,46*	*220289*
			Сметная прибыль			*55,28*	*109257*
21	24	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	1976,400	191,53	378542
			Накладные расходы			*19,07*	*37690*
			Сметная прибыль			*14,19*	*28040*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	746,820	2675,87	1998393
			Накладные расходы			*866,90*	*647419*
			Сметная прибыль			*198,21*	*148029*
23	30	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.30.18	м3	40,330	52022,52	2098068
			Сметная прибыль			*3853,52*	*155412*
24	31	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	146,412	1735,09	254038
			Накладные расходы			*415,43*	*60824*
			Сметная прибыль			*128,52*	*18818*
25	32	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	161,053	1983,96	319523
			Сметная прибыль			*146,96*	*23668*
26	33	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1464,120	965,52	1413644
			Накладные расходы			*452,12*	*661959*
			Сметная прибыль			*71,52*	*104714*
27	34	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	1464,120	2007,72	2939543
			Сметная прибыль			*148,72*	*217744*
28	35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	382,500	2557,10	978092
			Накладные расходы			*866,90*	*331589*
			Сметная прибыль			*189,42*	*72451*
29	36	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.20.8	м3	6,120	52022,52	318378
			Сметная прибыль			*3853,52*	*23584*
30	37	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство(проектная толщина 8см)	м2 основания	941,000	746,29	702263
			Накладные расходы			*111,46*	*104884*
			Сметная прибыль			*55,28*	*52019*
31	38	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	-941,000	191,53	-180231

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*-19,07*	*-17945*
			Сметная прибыль			*-14,19*	*-13350*
32	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	94,100	20046,94	1886417
			Накладные расходы			*1412,68*	*132934*
			Сметная прибыль			*1484,96*	*139735*
33	50	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	200,000	2557,10	511421
			Накладные расходы			*866,90*	*173380*
			Сметная прибыль			*189,42*	*37883*
34	51	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.20.8	м3	3,200	52022,52	166472
			Сметная прибыль			*3853,52*	*12331*
35	52	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,000	1735,09	31232
			Накладные расходы			*415,43*	*7478*
			Сметная прибыль			*128,52*	*2313*
36	53	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,800	1983,96	39282
			Сметная прибыль			*146,96*	*2910*
37	54	1127-1101-0501 РСНБ РК 2015	Бордюр. Устройство	м3 древесины в конструкции	0,528	43023,08	22716
			Накладные расходы			*8468,27*	*4471*
			Сметная прибыль			*3186,89*	*1683*
38	55	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,750	1786,63	108538
			Накладные расходы			*426,28*	*25897*
			Сметная прибыль			*132,34*	*8040*
39	56	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	74,115	1536,84	113903
			Сметная прибыль			*113,84*	*8437*
40	57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	40,500	18101,51	733111
			Накладные расходы			*1412,68*	*57214*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1340,85*	*54305*
			Раздел: 6. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ				
41	104	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	137,300	8800,01	1208242
			Накладные расходы			*3888,01*	*533823*
			Сметная прибыль			*651,85*	*89499*
42	105	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,211	11859,48	26221
			Сметная прибыль			*878,48*	*1942*
43	107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	105,303	133,03	14009
			Накладные расходы			*32,03*	*3372*
			Сметная прибыль			*9,85*	*1038*
44	116	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,059	636576,84	37297
			Сметная прибыль			*47153,84*	*2763*
45	117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,699	133,03	226
			Накладные расходы			*32,03*	*54*
			Сметная прибыль			*9,85*	*17*
46	120	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,030	636576,84	18836
			Сметная прибыль			*47153,84*	*1395*
47	121	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,858	133,03	114
			Накладные расходы			*32,03*	*27*
			Сметная прибыль			*9,85*	*8*
			ИТОГО:				**22 057 627,00**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				**-**
			в том числе, оборудование поставки заказчика				**-**
			Накладные расходы				**3 709 115,00**
			Сметная прибыль				**1 633 898,00**
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**330 864,00**
			Итого с временными				**22 388 491,00**
			Зимние удорожания		**1,35 %**		**302 245,00**
			Итого с зимними удорожаниями				**22 690 736,00**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**453 815,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**23 144 551,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149				**23 951 173,00**
			НДС		**12 %**		**2 874 141,00**
			Итого с НДС				**26 825 314,00**
			Итого с тендерной скидкой				**24 142 782,60**

м.п. *Заказчик:* _____ *ГУ "Управление строительства Алматинской области"*

м.п. *Технадзор:* _____ *ТОО "УКС"*

м.п. *Авторский надзор:* _____ *ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"*

м.п. *Подрядчик:* _____ *ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"*