Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"_____" _____ 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нұрай–Ақжол РГ», г.Кызылорда, ул.Ескараева 9в, директор Оспанов Е.А. БИН 070640006230**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линий электропередач) жилищного сектора населенного пункта Комекбаев, Кармакшинского района, Кызылординской области»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района", Кармакшинский район, кент Жосалы ул. Ораз Ахун №44, тел. 87243721322, БИН 020340001339**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «АйкоСтрой» ГЛ №15009876 от 26.05.2015 г.
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Разработчик проекта -**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
ТОО «Ремпроект»;
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" №79 от 09.09.2022 г.;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели					
Ячейка карьерная наружной установки для работы в электрических	комплект	1	1	1	1

установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom					
Разъединитель линейный для наружной установки, двух колонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	7	7	7	7
Привод ПРНЗ-10У1	шт	7	7	7	7
Провод самонесущий для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	14,4	14,4	14,4	14,4
Провод самонесущий изолированный, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 2х10-0,6/1,0	км	7	7	7	7
Провод самонесущий изолированный без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП 4 4х50-0,6/1,0	км	15	15	15	15
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт	136	136	136	136
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт	511	511	511	511
Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая,	компл	6	6	6	6

номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный					
Основные показатели					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом предусматривается: установка КТПН-**160 кВА **-6 комплект, установка ячейки с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom -1 компл, прокладка проводов марки СИП-3 1х50-14,4 км, прокладка проводов марки СИП 4 2х10-0,6/1,0-7 км, прокладка проводов марки СИП 4 4х50-0,6/1,0-15 км, монтаж опор марки СВ105-3,5- 136 шт, монтаж опор марки СВ 95-2 - 511 шт.,**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **02 май 2024 года**;
(месяц, год)
окончание работ **12 сентябрь 2024 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **4 (один) месяц**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 **(четыре) месяц**
фактически, месяц: 3 **(три) месяц**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 78% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению(электроснабжение):

Техникалық құжаттар үшін
Қармақшы АЭТ
Для технической документации
М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____отсутствует_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линий электропередач) жилищного сектора населенного пункта Комекбаев, Кармакшинского района, Кызылординской области»**,
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Нурай–Ақжол РГ» Оспанов Е.А._____ «_____»_____ **2024года**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Нұрай-Ақжол РГ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА