Форма №2в.

Заказчик : Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»
Договор № 9/20 от 27.01.2020г, д.с №1 от 17.02.2020 г
по объекту : Строительство водоснабжения и канализации в микрорайоне Шыгыс-2 города Актау

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СМЕТА № 2-1-1 Наружное водоснабжение В1 (питьевая вода)											
1	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	3,437	72814,50	--	250263	--	38210	209932	497011
					61697,00	--	212053	--		36816	
2	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,015	64488,20	--	967	--	42	916	2034
					61697,00	--	925	--		151	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-2000мм (9шт)									
3	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	47,7	2194,11	143,22	104659	6832	83802	15637	129919
					294,03	54,70	14025	2609		9624	
4	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2	47,7	1008,83	2,90	48121	138	38628	10162	62946
					196,13	1,12	9355	54		4663	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1500мм (51шт)									
5	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	270,3	2194,11	143,22	593068	38712	474879	88607	736210
					294,03	54,70	79477	14786		54534	

6	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2	270,3	1008,83	2,90	272687	785	218889	57583	356691
					196,13	1,12	53013	304		26422	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-1000мм (3шт)									
7	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	15,9	2194,11	143,22	34886	2277	27934	5212	43306
					294,03	54,70	4675	870		3208	
8	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2	15,9	1008,83	2,90	16040	46	12876	3387	20982
					196,13	1,12	3118	18		1554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1320693	48790	895260	391436	1849099
							376643	18640	--	136972	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1320693				
	Материалы		Тенге				895260				
		Накладные расходы	Тенге				391436				
		Сметная прибыль	Тенге				136970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1849100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1849100				
РАЗДЕЛ 2. СМЕТА № 2-2-1 Наружное пожаротушение В2 (техническая вода)											
		ТРУБОПРОВОД									
9	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,24	72814,50	--	90290	--	13786	75739	179312
					61697,00	--	76504	--		13282	
10	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	64488,20	--	322	--	14	305	678
					61697,00	--	308	--		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				90612	--	13800	76044	179990
							76813	--	--	13332	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90612				
	Материалы		Тенге				13800				
	Всего заработная плата		Тенге					76813			

		Накладные расходы	Тенге				76045				
		Сметная прибыль	Тенге				13333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				179990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					76813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				179990				
РАЗДЕЛ 3.СМЕТА № 2-3-1 Канализация К1											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
11	Е11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2818,7	164,93	156,46	464891	441025	--	151487	665688
					8,47	66,18	23866	186533		49310	
12	Е11-010101-0317	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2500	412,21	388,66	1030516	971648	--	230760	1362177
					23,55	104,65	58868	261632		100902	
13	Е11-010102-0389	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2900	635,97	635,97	1844325	1844325	--	357562	2378038
					--	171,25	--	496614		176151	
14	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3620,48	138,00	--	499626	--		--	539596
					--	--	--	--		39970	
15	Е11-010102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2900	53,14	52,90	154093	153398	695	48526	218828
					--	23,24	--	67397		16209	
16	Е11-010205-0106 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Доработка вручную	м3 грунта	83	10638,24	--	882974	--	--	635741	1640212
					10638,24	--	882974	--		121497	

17	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с)	м3 грунта	2900	9,61	9,61	27872	27872	--	8621	39413
					--	4,13	--	11974		2919	
18	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	400	1281,70	160,72	512680	64288	--	463742	1054535
					1120,98	50,09	448392	20034		78114	
19	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1522,35	846,06	--	1287999	--	--	927360	2392588
					846,06	--	1287999	--		177229	
20	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1522,35	162,46	71,85	247318	109375	--	140492	418836
					90,61	37,56	137943	57185		31025	
21	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2796,25	14,79	14,79	41357	41357	--	13086	58799
					--	6,50	--	18175		4355	
22	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4100,4	20,14	20,14	82577	82577	--	26129	117403
					--	8,85	--	36291		8697	
23	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	3692,63	349,25	315,52	1289656	1165086	442	441261	1869390
					33,62	132,35	124128	488734		138473	
24	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5908,208	138,00	--	815333	--		--	880559
					--	--	--	--		65227	
25	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3692,63	20,51	17,06	75729	63003	442	28767	112856

					3,33	7,49	12284	27670		8360	
26	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3692,63	17,67	17,67	65263	65263	--	20651	92786
					--	7,77	--	28681		6873	
		ТРУБОПРОВОД									
27	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	4	483639,28	142293,96	1934557	569176	42449	1495326	3704274
					330733,00	46874,62	1322932	187498		274391	
28	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	368697,98	100427,66	221219	60257	2425	176406	429434
					264228,00	32751,21	158537	19651		31810	
29	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	9	2078,71	1275,24	18708	11477	--	10722	31785
					803,47	399,91	7231	3599		2354	
30	С123-020308-1903	Тройник НПВХ 90°, DN 160 SDR 34	шт.	9	1863,00	--	16767	--	16767	--	18108
					--	--	--	--		1341	
		ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 325х8 мм									
31	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	1530602,21	672198,64	42857	18822	1893	28695	77276
					790776,00	244402,07	22142	6843		5724	
32	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	11316,35	1091,51	11316	1092	6353	3859	16389
					3871,16	26,83	3871	27		1214	

33	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	1367,62	7,64	38293	214	4262	33547	77587
					1207,76	2,43	33817	68		5747	
34	Е11-220601-1008 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,028	4294754,64	730457,12	120253	20453	96424	10524	141239
					120576,60	259079,76	3376	7254		10462	
		ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 377х8 мм									
35	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	1845746,80	805941,76	66447	29014	2695	44688	120026
					964935,00	288948,25	34738	10402		8891	
36	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 350 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	13202,41	1273,43	39607	3820	22238	13507	57363
					4516,35	31,30	13549	94		4249	
37	Е11-221401-0302	Трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36	1499,79	8,20	53993	295	7488	45845	107824
					1283,61	2,72	46210	98		7987	
38	Е11-220601-1009 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,036	5166614,36	1048725,04	185998	37754	143499	16703	218917
					131803,20	336863,09	4745	12127		16216	

		ОБОРУДОВАНИЕ									
39	Ц13-370102-0106	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	98207,75	12344,98	98208	12345	12544	47641	157517
					73319,40	4781,09	73319	4781		11668	
40	Прайс-лист	Канализационная насосная станция (КНС) из стеклопластика с габаритными размерами D-2,0м х 7,0м; с погружными насосами Grundfos Q-20м3/час; H-20м	шт	1	19713392,86	--	19713393	--		--	19713393
					--	--	--	--	19713393	--	
41	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,55	3040,00	--	1672	--	1672	--	1806
					--	--	--	--		134	
42	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5564,17	1734,89	5564	1735	535	3834	10150
					3293,94	578,47	3294	578		752	
43	С123-040201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	112376,00	--	112376	--	112376	--	121366
					--	--	--	--		8990	
44	С123-020103-2412	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	2	9124,00	--	18248	--	18248	--	19708
					--	--	--	--		1460	
45	С123-040105-0905	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	1	8369,00	--	8369	--	8369	--	9039
					--	--	--	--		670	
		КОЛОДЦЫ ДУ-1000 мм (126 шт)									
46	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	142,38	2194,11	143,22	312398	20391	250142	46674	387797
					294,03	54,70	41865	7788		28726	

47	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	71,42	39604,82	10507,64	2828576	750455	775582	1612355	4796206
					18237,74	4565,99	1302539	326103		355275	
48	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,73	39604,82	10507,64	147726	39193	40506	84207	250488
					18237,74	4565,99	68027	17031		18555	
49	Е11-460302-0401	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	252	305,27	120,97	76928	30485	--	52189	139446
					184,30	62,25	46443	15687		10329	
50	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	729,9	886,36	18,76	646951	13692	415232	204708	919792
					298,71	2,86	218027	2089		68133	
51	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	667,8	2194,11	143,22	1465228	95641	1173231	218912	1818871
					294,03	54,70	196356	36530		134731	
52	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки вокруг колодцев	м2 покрытия	667,8	1008,83	2,90	673698	1939	540785	142263	881238
					196,13	1,12	130974	751		65277	
		КОЛОДЦЫ ДУ-1500 мм (72 шт)									
53	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	162,72	2194,11	143,22	357026	23304	285877	53341	443197
					294,03	54,70	47845	8901		32829	

54	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	78,26	32938,47	7025,55	2577765	549820	1034331	1226207	4108289
					12696,33	3130,31	993614	244978		304318	
55	Е11-460302-0401	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	144	305,27	120,97	43959	17420	--	29822	79684
					184,30	62,25	26539	8964		5902	
56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1299,25	886,36	18,76	1151598	24373	739129	364388	1637264
					298,71	2,86	388096	3718		121279	
57	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	381,6	2194,11	143,22	837273	54652	670418	125093	1039355
					294,03	54,70	112203	20874		76989	
58	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки вокруг колодцев	м2 покрытия	381,6	1008,83	2,90	384970	1108	309020	81293	503564
					196,13	1,12	74842	429		37301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				43534150	7418146	6736069	9666934	55880096
							8351586	2647786	19713393	2679015	
	Стоимость оборудования		Тенге				19713393				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				19713393				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				98208				
	Материалы		Тенге				12543				
		Накладные расходы	Тенге				47641				
		Сметная прибыль	Тенге				11668				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				157517				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23565117				
	Материалы		Тенге				6566091				
	Транспортные расходы		Тенге				1314959				
		Накладные расходы	Тенге				9619293				
		Сметная прибыль	Тенге				2654753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35839163				

	Стоимость сантехнических работ		Тенге				157432				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				157432				
		Сметная прибыль	Тенге				12595				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				170027				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				55880099				
РАЗДЕЛ 4. СМЕТА № 2-4-1 Фундамент под КНС											
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
59	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13,23	119,61	112,56	1582	1489	--	365	2103
					7,04	31,27	93	414		156	
60	Е11-010102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	30,97	438,62	416,86	13584	12910	7	3324	18261
					21,54	127,55	667	3950		1353	
61	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	35,1819	338,50	318,56	11909	11207	--	2747	15828
					19,94	88,51	702	3114		1172	
62	Е11-010205-0902	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	1,0881	6907,95	2462,47	7517	2679	--	4458	12933
					4445,48	1244,97	4837	1355		958	
63	С341-020103-1005	Вывоз грунта 5 группы самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	49,552	138,00	--	6838	--		--	7385
					--	--	--	--		547	
64	Е11-010102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	30,97	53,14	52,90	1646	1638	8	518	2337
					--	23,24	--	720		173	
65	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,23	14,79	14,79	196	196	--	62	278
					--	6,50	--	86		21	

66	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с)	м3грунта	36,27	9,61	9,61	349	349	--	108	493
					--	4,13	--	150		37	
67	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	32,643	20,14	20,14	657	657	--	208	935
					--	8,85	--	289		69	
68	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,643	193,76	85,53	6325	2792	--	3595	10713
					108,23	44,72	3533	1460		794	
69	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,627	1329,79	--	4823	--	--	3473	8959
					1329,79	--	4823	--		664	
		ФУНДАМЕНТ ПОД КНС									
70	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,8	4388,22	286,44	34228	2234	27407	5114	42489
					588,07	109,40	4587	853		3147	
71	Е11-060201-0104	Фундаменты железобетонные под КНС. Устройство	м3	2,02	27490,90	632,46	55532	1278	44633	9210	69921
					4762,80	247,60	9621	500		5179	
72	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04108	224673,00	--	9230	--	9230	--	9968
					--	--	--	--		738	
73	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01008	557901,71	2243,71	5624	23	1907	3371	9714
					366452,00	1040,47	3694	10		720	

74	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	6,74	886,36	18,76	5974	126	3835	1890	8493
					298,71	2,86	2013	19		629	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПАВИЛЬОНА									
75	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,9	4388,22	286,44	25891	1690	20731	3868	32139
					588,07	109,40	3470	645		2381	
76	Е11-060201-0101	Фундамент под павильона. Устройство	м3	5,6	27786,69	995,07	155605	5572	124086	25595	195697
					4633,44	389,22	25947	2180		14496	
77	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02548	241036,53	1312,53	6142	33	4166	1783	8558
					76270,00	607,11	1943	15		634	
78	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,32	886,36	18,76	19783	419	12697	6260	28127
					298,71	2,86	6667	64		2083	
79	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,32	24315,59	6,72	7781	2	6492	1210	9710
					4022,34	--	1287	--		719	
80	Е11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	4	739,10	87,97	2956	352	1484	1188	4476
					280,03	36,03	1120	144		332	
		ОТМОСТКА									
81	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	25,8	4388,22	286,44	113216	7390	90654	16915	140542
					588,07	109,40	15172	2823		10410	
82	Е11-110101-1103	Отмостка из бетона кл. В7,5 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,92	757,72	28,10	28733	1066	13761	13614	45735

					366,73	15,21	13906	577		3388	
83	Е11-110101-1104 К=6	Отмостка из бетона кл. В7,5. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	37,92	595,38	29,18	22577	1106	20468	1481	25983
					26,45	15,09	1003	572		1925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				548697	55210	381566	110357	711777
							105086	19940	--	52725	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				548697				
	Материалы		Тенге				372333				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9230				
	Транспортные расходы		Тенге				6838				
		Накладные расходы	Тенге				110358				
		Сметная прибыль	Тенге				52724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				711779				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				711779				
РАЗДЕЛ 5. СМЕТА № 4-1-1 Электроснабжение											
84	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	213,9	119,61	112,56	25584	24077	--	5901	34004
					7,04	31,27	1507	6689		2519	
85	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	16,1	2138,14	--	34424	--	--	24785	63946
					2138,14	--	34424	--		4737	
86	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	207	17,67	17,67	3658	3658	--	1158	5201
					--	7,77	--	1608		385	
87	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23	929,23	--	21372	--	--	15388	39701
					929,23	--	21372	--		2941	
88	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	240	526,88	441,02	126450	105844	--	44801	184951

					85,86	173,40	20606	41617		13700	
89	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	184	389,87	171,31	71736	31520	8620	30438	110347
					171,72	58,04	31596	10679		8174	
90	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	56	471,02	210,65	26377	11796	2561	11497	40904
					214,65	70,49	12020	3948		3030	
91	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство	канало-километр трубопровода	0,056	157942,08	--	8845	--	86	6657	16742
					156408,00	--	8759	--		1240	
92	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения 110х4,2 мм	м	56	986,00	--	55216	--	55216	--	59633
					--	--	--	--		4417	
93	С123-060137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	489977,00	--	119946	--	119946	--	129542
					--	--	--	--		9596	
94	Ц13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,23	29175,02	19636,82	6710	4516	--	2356	9792
					9538,20	4690,03	2194	1079		725	
95	Прайс-лист	Лента сигнальная	м	230	41,00	--	9430	--	9430	--	10184
					--	--	--	--		754	
96	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1402,77	88,38	2806	177	43	1912	5095
					1292,82	34,75	2586	70		377	
97	С123-070501-0711	Многофункциональный трехфазный счетчик МИР С-04	шт.	2	79156,00	--	158312	--	158312	--	170977
					--	--	--	--		12665	

98	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	11707,18	1002,38	23414	2005	15465	4780	30450
					2972,00	347,50	5944	695		2256	
99	С123-070201-0904	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2 IP54	шт.	2	18377,00	--	36754	--	36754	--	39694
					--	--	--	--		2940	
100	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5008,48	113,44	10017	227	4154	4108	15255
					2818,00	34,75	5636	70		1130	
101	С123-070204-0751	Выключатель автоматический 3Р 63А	шт.	2	1692,00	--	3384	--	3384	--	3655
					--	--	--	--		271	
102	С123-070201-1002	Бокс для автоматический выключатель с крышкой для пломбирования	шт.	2	941,00	--	1882	--	1882	--	2033
					--	--	--	--		151	
103	Ц13-080201-2301	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1620,67	88,38	6483	354	405	4221	11560
					1431,00	34,75	5724	139		856	
104	С123-061703-1601	Концевые термоусаживаемые кабельные муфты 4КВТп-1-4/16	шт.	4	10847,00	--	43388	--	43388	--	46859
					--	--	--	--		3471	
105	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3108,72	162,85	12435	651	7903	2934	16599
					970,20	48,65	3881	195		1230	
106	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	603,43	24,26	6034	243	3851	1452	8085

					194,04	7,65	1940	76		599	
107	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	10	509,78	59,68	5098	597	2699	1435	7055
					180,18	19,11	1802	191		523	
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ									
108	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,7	2939,73	1177,38	7937	3179	--	6785	15900
					1762,35	564,42	4758	1524		1178	
109	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	4,5	362,42	245,19	1631	1103	--	858	2688
					117,23	59,36	528	267		199	
110	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	30	831,28	192,07	24938	5762	18088	3421	30628
					36,27	69,32	1088	2080		2269	
111	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,021	57257,22	1854,55	1202	39	1163	22	1323
					--	991,80	--	21		98	
112	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30	1169,46	98,11	35084	2943	30699	2623	40723
					48,08	32,87	1442	986		3017	
113	Е11-270602-0406 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	30	256,62	0,04	7699	1	7690	8	8323
					0,26	--	8	--		617	

114	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30	1133,00	98,34	33990	2950	29598	2626	39546
					48,08	32,98	1442	989		2929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				932237	201643	561337	180166	1201395
							169258	72921	--	88994	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				670656				
	Материалы		Тенге				45701				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				373096				
		Накладные расходы	Тенге				109934				
		Сметная прибыль	Тенге				62447				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				843038				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				206365				
	Материалы		Тенге				87323				
		Накладные расходы	Тенге				70233				
		Сметная прибыль	Тенге				22128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				298726				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55216				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55216				
		Сметная прибыль	Тенге				4417				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				59633				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1201397				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								59822363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9079386				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7723788			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2759287			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8588032		
		- Перевозка грузов	Тенге				1321797				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						19713393		
		- Накладные расходы	Тенге							10424937	
		- Сметная прибыль	Тенге							2971038	
		ИТОГО :	Тенге	40108970	19713393,00		59822363				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	521416,60			521416,60				
		ИТОГО:	Тенге	40630386,20	19713393,00	0,00	60343779,20				

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,3465%	Тенге	140784,29			140784,29				
		ИТОГО СМР	Тенге	40771170,49	0,00	0,00	40771170,49				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	815423,41	0,00	0,00	815423,41				
		ВСЕГО :	Тенге	41586593,90	0,00	0,00	41586593,90				
		в договорных ценах К=0,944906502	Тенге	39295442,98	18627313,22	0,00	57922756,20				
		НДС (12%)	Тенге			6950730,74	6950730,74				
		ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	39295442,98	18627313,22	6950730,74	64873486,94				
		удержано 5% за апрель 2020 год					3243674,35				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	Тенге				61629812,59				

Принял:
ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Руководитель:

_____ **Машырыков Э.К.**

Технадзор ТОО "МҰРАДАР"
инженер:

_____ **Ауезалиев Б.А.**

Авторский надзор: ТОО "Проектный Центр"
ГИП:

_____ **Панаев Б.Ш.**

Сдал:
ТОО "Альянс LTD"
Директор:

_____ **Керелбаев А.С.**