Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области,ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКСУ Г.А., Г.АКСУ, улица Строителей, здание 14, тел.: 87183755817** — **980940002714**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Азамат курылыс",041000, Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, Ашим Арзиев, дом № 151/1** — **050340002411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 31 от 16.03.2023г

Номер документа	Дата составления
56	**26.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт КГУ «Средняя школа № 7 города Аксу " отдела образования города Аксу управления образования Павлодарской области			усл.	1	60 000 689,00	60 000 689,00	6 428 645,25
				Итого	1	x	60 000 689,00	6 428 645,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Жед / Жедоуова И.К

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Аменов

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2023

М.П.

М.П.

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдела образования города Аксу,управления образования Павлодарской области, БИН 980940002714**

Подрячик: **ТОО "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

Технический надзор: **ТОО Altimus LTD**

Наименование стройки **Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 3
26 июня 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	31	16.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области	**122 878 855,00**	**53 572 043,75**							**6 428 645,25**	**60 000 689**
Удержание аванса 30%	**36 863 656,50**									**18 000 207**
Итого к оплате										**42 000 482**

Заказчик:

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдела образования города Аксу,управления образования Павлодарской области

_____Жедоуова Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО Altimus LTD

_____ Джуматаев Е.А.

Авторский надзор:

ТОО Коллегия

_____ Самуратов Т.С.

Расценки проверил.

РЕЕСТР №3

актов выполненных работ 26 июня 2023г.

по объекту: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдела образования города Аксу,управления образования Павлодарской области

№ п/п	Наименование основных видов работ	Общая стоимость в тенге
1	Общестроительные работы	20 229 970
2	Капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализации	2 646 433
3	Капитальный ремонт отопления и вентиляции	2 958 117
4	Капитальный ремонт электроснабжения и электроосвещения	4 197 484
5	Нулевая смета	29 968 685
	Итого:	**60 000 689**

Подрядчик:

ТОО "Азамат курылыс"

Директор _____ **Аменов Т.Е.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

86

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управления оброзования Павлодарской области, БИН 980940002714**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 31 от 16.03.2023

Акт приемки выполненных работ №8

26 июня 2023год
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Оконные блоки

1	15 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	33,2	2479,08	186,33	82305	6186	37513	29883	121163
					1162,83	87,3	38606	2898	–	8975	
2	16 223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	33,2	16282		540562		540562	–	583807
					–		–		–	43245	
3	18 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,7	2678,54	22,18	52767	437	10655	30109	89506
					2115,49	7,26	41675	143	–	6630	
		Раздел 3 Дверные блоки									
4	35 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,7	2678,54	22,18	17946	149	3624	10241	30442

					2115,49	7,26	14174	49	–	2255	
		Раздел 5 Полы									
		5.1 Тип 1									
5	39	1111-0101-2707									
			Покрытия из плит керамических на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	169,5	3637,84	147,02	616614	24920	398452	146980	824682
						1140,07	64,29	193242	10897	–	61088	
		5.2 Тип 2									
		5.3 Тип 3									
6	45	1111-0101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	2376,6	759,32	31,34	1804600	74483	849349	660180	2661962
						370,6	15,21	880768	36148	–	197182	
		5.4 Плинтуса									
		Раздел 6 Внутренняя отделка									
		6.1 1-4 этажи									
7	52	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1506,6	859,36	4,95	1294712	7458	415129	629710	2078376
						578,87	1,64	872126	2471	–	153954	
8	54	1115-0108-1401										
			Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	1471	1581,21	160,56	2325960	236184	–	1583744	4222480

					1420,65	74,69	2089776	109869	–	312776	
9	55 232-401-0101										
		Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	1471	3122		4592462		4592462	–	4959859
					–		–		–	367397	
10	59 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1109,1	1159,93	7,73	1286478	8573	461031	590209	2026822
					736,52	2,58	816874	2861	–	150135	
11	61 1115-0107-0101										
		Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	142,3	4839,44	21,65	688652	3081	304492	275445	1041225
					2678	10,42	381079	1483	–	77128	

Итого **18 640 324**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 328 320
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 361 471
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 166 819
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 613 269
- накладные расходы, тенге 3 956 501

в т.ч. зарплата, тенге 356 085

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 380 765
Всего	**18 640 324**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**372 806**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**19 013 130**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95	**18 062 474**
НДС (12 %)	2 167 497
Итого	**20 229 970**

Заказчик:

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдел образования города Аксу, управление образования Павлодарской области

_____ Жедоуова Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Азамат Құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Altimus LTD"

_____ Джуматаев Е.А.

Авторский надзор:

ТОО "Коллегия"

_____ Самуратов Т.С.

Расценки проверил

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

86

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 31 от 16.03.2023

Акт приемки выполненных работ №9

26 июня 2023год

на Капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтаж

1	4	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	41	429,63	3,28	17615	134	1309	11679	31638
						394,43	1,2	16172	49	–	2344	
			Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
			2.1 Хозяйственно-питьевой водопровод									
2	34	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	34	1965,52	31	66828	1054	–	47708	123699
						1934,52	14,32	65774	487	–	9163	
3	35	242-204-0502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	21	5507		115647		115647	–	124899
						–		–		–	9252	

4	36	242-204-0503	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	13	6430 –		83590 –		83590 –	– 6687	90277
5	48	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	49,65	94,51 47,94	2,66 0,28	4692 2380	132 14	2180 –	1724 513	6929
6	49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза НР = 72 % К=2,000;	м2	99,3	80,99 28,03	1,89 0,28	8042 2783	188 28	5071 –	2024 805	10871
			Раздел 3 Водомерный узел 3									
7	53	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	4896,53 1690,92	122,55 28,64	4897 1691	123 29	3083 –	1238 491	6626

8	54 244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	54579		54579		54579	–	58945	Казахстан
					–		–		–	4366		
9	55 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	23488,05	403,95	23488	404	21203	1441	26923	
					1880,94	120,89	1881	121	–	1994		
10	56 241-119-0303	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	1	177		177		177	–	191	
					–		–		–	14		
11	57 241-121-0106	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	шт.	2	301		602		602	–	650	
					–		–		–	48		
12	58 241-121-0102	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	2	91		182		182	–	197	

						–		–		–	15	
13	59	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	1965,52	31	1966	31	–	1403	3639
						1934,52	14,32	1935	14	–	270	
14	60	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953		953		953	–	1029
						–		–		–	76	
15	61	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	1	345,68	–	346	–	19	235	627
						327,14	–	327	–	–	46	
16	62	290-000-0191(пл)	Манометр показывающий МП-3У	шт	1	2063		2063		2063	–	2228
						–		–		–	165	

17	63 242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150 °С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3185 –		3185 –		3185 –	– 255	3440
18	64 241-115-0102	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	2	105 –		210 –		210 –	– 17	227
19	65 241-511-0104	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 20 мм	10 шт.	0,2	1148 –		230 –		230 –	– 18	248
20	66 241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	686		1372		1372	–	1482

					–			–		–	110	
21	67 241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2486			19888		19888	–	21479
					–			–		–	1591	
22	68 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4002,29	174,97		8005	350	811	5018	14065
					3421,6	63,41		6843	127	–	1042	
23	69 242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	31467			62934		62934	–	67969
					–			–		–	5035	
24	70 241-119-0108	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 80 мм	шт.	3	661			1983		1983	–	2142
					–			–		–	159	

25	71 241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	1652		3304		3304	–	3568
					–		–		–	264	
26	72 241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	4	938		3752		3752	–	4052
					–		–		–	300	
27	73 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4002,29	174,97	4002	175	406	2509	7032
					3421,6	63,41	3422	63	–	521	

28	74 242-306-0404	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425 °С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	81692 –	81692 –	81692 –	– 6535	88227
29	75 241-119-0108	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 80 мм	шт.	1	661 –	661 –	661 –	– 53	714
30	76 241-703-0118	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-80-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,009	90904 –	818 –	818 –	– 65	883
31	77 241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	686 –	686 –	686 –	– 55	741

32	78	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4002,29	174,97	4002	175	406	2509	7032	
						3421,6	63,41	3422	63	–	521		
33	79	519-101-1704(об)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	1264553		1264553		–	–	1264553	Казахстан
						–		–		1264553	–		
			Раздел 4 Канализация бытовая К1										
34	80	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	38	842,55	3,5	32017	133	241	22814	59217	
						832,72	1,13	31643	43	–	4386		

35	81 241-203-0408										
		Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм К=0,998;	м	37,924	509		19303		19303	–	20847
					–		–		–	1544	
36	82 1122-0501-0103										
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (выпуск) НР = 72 %	км трубопровода	0,008	375433,35	108692,63	3003	870	19	1711	5091
					264422	32753,44	2115	262	–	377	
37	83 241-203-0408										
		Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм К=1,010;	м	8,08	509		4113		4113	–	4442
					–		–		–	329	
38	84 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	76	872,31	1,44	66296	109	187	47545	122948
					868,41	0,48	65999	36	–	9107	

39	85 241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=0,998;	м	75,848	232		17597		17597	–	19005	Казахстан
					–		–		–	1408		
40	86 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (выпуск) НР = 72 %	км трубопровода	0,005	312239,3	75825,3	1561	379	3	930	2690	
					235799	22642,49	1179	113	–	199		
41	87 241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=1,010;	м	5,05	232		1172		1172	–	1266	Казахстан
					–		–		–	94		
42	88 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642		2568		2568	–	2773	Казахстан
					–		–		–	205		
43	89 241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	209		1254		1254	–	1354	Казахстан

					–	–	–	100			
44	90 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	31	82	2542	2542	–	2745	Казахстан	
					–	–	–	203			
45	91 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	281	4777	4777	–	5159	Казахстан	
					–	–	–	382			
46	92 241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	514	9252	9252	–	9992	Казахстан	
					–	–	–	740			

47	93 241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	144	3024	3024	–	3266	Казахстан
					–	–	–	242		
48	94 241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	145	5510	5510	–	5951	Казахстан
					–	–	–	441		
49	95 241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	76	45	3420	3420	–	3694	Казахстан
					–	–	–	274		
50	96 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	642	5136	5136	–	5547	Казахстан
					–	–	–	411		

Раздел 8 Горячий водопровод Т3,Т4

8.1 Горячий водопровод

51	151 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	340	92,36	1,17	31402	398	139	22223	57915	
					90,78	–	30865	–	–	4290		
52	152 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	40	28		1120		1120	–	1210	Казахстан
					–		–		–	90		
53	153 241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	29	42		1218		1218	–	1315	Казахстан
					–		–		–	97		
54	154 241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	24	47		1128		1128	–	1218	Казахстан
					–		–		–	90		

55	155	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	41	16		656		656	–	708 Казахстан
						–		–		–	52	
56	156	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	33	31		1023		1023	–	1105 Казахстан
						–		–		–	82	
57	157	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	52	19		988		988	–	1067 Казахстан
						–		–		–	79	
58	158	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	40	1965,52	31	78621	1240	–	56127	145528
						1934,52	14,32	77381	573	–	10780	

8.2 Узел "А"
8.3 Узел "Б"
8.4 Узел "В"
8.5 Узел "Г"

Итого **2 463 275**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 315 812

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 895
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге	559 386
- оборудование, тенге	1 264 553
- накладные расходы, тенге	228 838
в т.ч. зарплата, тенге	20 596
- сметная прибыль (8 %), тенге	88 792
Всего	**2 463 275**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 974**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 487 249**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95	**2 362 887**
НДС (12 %)	283 546
Итого	**2 646 433**

Заказчик:

Руководитель Комменальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управление оброзования Павлодарской области

_____ Жедоуова Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Аламат Құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Altinus LTD"

_____ Джуматаев Е.А.

Авторский надзор:

ТОО "Коллегия"

_____ Самуратов Т.С.

Расценки проверил

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

86

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управления оброзования Павлодарской области, БИН 980940002714**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 31 от 16.03.2023

Акт приемки выполненных работ №10

26 июня 2023год
на Капитальный ремонт отопления и вентиляции

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1	7 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	330	1341,92	19,69	442834	6498	295987	102855	589344
					425,3	7,59	140349	2505	–	43655	
2	8 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	276	1644,61	19,69	453912	5434	331095	86024	583131
					425,3	7,59	117383	2095	–	43195	
3	9 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	21	1520,38	19,69	31928	413	22583	6545	41551
					425,3	7,59	8931	159	–	3078	
4	11 290-000-0249(пл)	Комплектующие к радиаторам ROCA (Италия/Испания)	шт	93	848		78864		78864	–	85173

					–		–		–	6309	
5	17 1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	147	1965,52	31	288931	4557	–	206265	534812
					1934,52	14,32	284374	2105	–	39616	
6	18 242-202-0303										
		Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	61	5653		344833		344833	–	372420
					–		–		–	27587	
7	19 242-202-0302										
		Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	49	5465		267785		267785	–	289208
					–		–		–	21423	

8	20 242-202-0301 Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	37	5192 –		192104 –		192104 –	– 15368	207472
9	24 1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	75	94,51 47,94	2,66 0,28	7088 3596	200 21	3293 –	2604 775	10467
10	25 1113-0301-1421 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 %	м2	90	108,96 21,06	3,43 0,43	9806 1895	309 39	7602 –	1392 896	12094

Итого	**2 725 672**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	556 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 411
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 924
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 544 146
- накладные расходы, тенге	405 685

в т.ч. зарплата, тенге	36 512
- сметная прибыль (8 %), тенге	201 902
Всего	**2 725 672**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**54 513**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 780 185**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95	**2 641 176**
НДС (12 %)	316 941
Итого	**2 958 117**

Заказчик:

Руководитель Комменальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управление оброзования Павлодарской области

_____ Жедоуова Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Азамат Құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Altimus LTD"

_____ Джуматаев Е.А.

Авторский надзор:

ТОО "Коллегия"

_____ Самуратов Т.С.

Расценки проверил

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

86

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управления оброзования Павлодарской области, БИН 980940002714**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 31 от 16.03.2023

Акт приемки выполненных работ №11

26 июня 2023год

на Капитальный ремонт электроснабжения и электроосвещения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6 Кабельные изделия и провода										
1	46	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 % К=0,500;	м	2100	239,91	2,16	503811	4536	106281	283046	849806	

					187,14	0,06	392994	126	–	62949			
2	47	1121-0202-0102	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР = 72 % К=0,500;	м	6600	180,2	0,73	1189320	4818	250800	672503	2010769	
						141,47	0,05	933702	330	–	148946		
3	49	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,25	2011318		502830		502830	–	543056	Казахстан
						–		–		–	40226		
4	51	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,6	544080		326448		326448	–	352564	Казахстан
						–		–		–	26116		
			Раздел 7 Изделия для прокладки кабелей и проводов										
5	54	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	800	129		103200		103200	–	111456	
						–		–		–	8256		
			Итого					**3 867 651**					
			в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 326 696
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 354
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	456
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 289 559
- накладные расходы, тенге	955 549
в т.ч. зарплата, тенге	85 999
- сметная прибыль (8 %), тенге	286 493
Всего	**3 867 651**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**77 353**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 945 004**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95	**3 747 754**
НДС (12 %)	449 730
Итого	**4 197 484**

Заказчик:

Руководитель Комменальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управление оброзования Павлодарской области

_____ Жедоуова Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Азамат Құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Altimus LTD"

_____ Джуматаев Е.А.

Авторский надзор:

ТОО "Коллегия"

_____ Самуратов Т.С.

Расценки проверил.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

86

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управления оброзования Павлодарской области, БИН 980940002714**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 31 от 16.03.2023

Акт приемки выполненных работ №12

26 июня 2023год
на Нулевая смета

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавляемые работы

2.2 Полы. Монтажные работы.

1	159 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	41	25427,91	7,2	1042544	295	877333	118740	1254187
					4022,34	–	164916	–	–	92903	
2	160 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	632	759,32	31,34	479890	19807	225864	175559	707885
					370,6	15,21	234219	9613	–	52436	
3	161 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на толщ. 30мм НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	5274	112,54	5,31	593536	28005	541376	26960	670136
					4,58	2,52	24155	13290	–	49640	
4	162 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство - Тип 1 НР = 72 %	м2 покрытия	1360	4445,68	147,02	6046125	199947	4295682	1179309	7803469
					1140,07	64,29	1550495	87434	–	578035	

2.3 Внутренняя отделка

5	164 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	300	1581,21	160,56	474363	48168	–	322993	861144
6	165 232-401-0101				1420,65	74,69	426195	22407	–	63788	
		Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	300	3122		936600		936600	–	1011528
7	166 1115-0201-0101				–		–		–	74928	
		Стены. Штукатурка улучшенная сухими смесями по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1047,961	1235,57	–	1294829	–	377916	660177	2111406
8	167 1115-0206-0203				874,95	–	916913	–	–	156400	
		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	679,9	1159,93	7,73	788636	5256	282621	361810	1242482
9	168 1115-0203-0204				736,52	2,58	500760	1754	–	92036	
		Потолки. Оштукатуривание сухими смесями НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2006,6	1400,01	–	2809260	–	723399	1501820	4655966

		2.4 Перегородки из пескоблока			1039,5	–	2085861	–	–	344886		
10	170 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	7,2	9301,51	2706,88	66971	19490	14751	26832	101307	
					4545,84	630,08	32730	4537	–	7504		
11	171 213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	475	216		102600		102600	–	110808	Казахстан
					–		–		–	8208		
12	172 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	9	628,59	245,46	5657	2209	1792	1562	7797	
					184,01	57,14	1656	514	–	578		
13	173 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,122	91429		11154		11154	–	12046	Казахстан
					–		–		–	892		
		2.5 Водопровод и канализация										
		2.6 Отопление.										

14	191 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	410,88	1174,26	16,85	482480	6923	183746	211825	749849	
					710,21	5,82	291811	2391	–	55544		
15	192 245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	2568	2155		5534040		5534040	–	5976763	
					–		–		–	442723		
	2.7 Электромонтажные работы											
16	195 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,9	346715		312044		312044	–	337008	Казахстан
					–		–		–	24964		

Итого	**27 613 781**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 229 711
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	330 100
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 940
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 420 918
- накладные расходы, тенге	4 587 587
в т.ч. зарплата, тенге	412 883

- сметная прибыль (8 %), тенге	2 045 465
Всего	**27 613 781**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**552 276**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**28 166 057**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95	**26 757 754**
НДС (12 %)	3 210 930
Итого	**29 968 685**

Заказчик:

Руководитель Комменальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управление оброзования Павлодарской области

_____ Жедоуова Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Азамат Құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Altimus LTD"

_____ Джуматаев Е.А.

Авторский надзор:

ТОО "Коллегия"

_____ Самуратов Т.С.

Расчеты проверил