Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик:** **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдела образования города Аксу,управления образования Павлодарской области, БИН 980940002714**

**Подрячик:** **ТОО "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

**Технический надзор:** **ТОО Altimus LTD**

**Наименование стройки** **Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области**

**Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 3**
**26 июля 2023 года**

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | наименование | | код | |
| заказчика | подрядчика | 31 | 16.03.2023г. | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Всего |
| | | | из гр 1 | | | | | | | |
| | | | Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав | дополнительные затраты | | Налог на добавленную сумму за отчетный месяц | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области | **193 992 449.00** | **63 494 280.36** | | | | | | | **7 619 313.64** | **71 113 594** |
| Удержание аванса 30% | **58 197 734.70** | | | | | | | | | **21 334 078** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **49 779 516** |

**Заказчик:**

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдела образования города Аксу,управления образования Павлодарской области

_____ Жедоуова Н.К.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

**Технический надзор:**

Инженер-эксперт ТОО Altimus LTD

_____ Джуматаев Е.А.

**Авторский надзор:**

ТОО Коллегия

_____ Самуратов Т.С.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области,ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКСУ Г.А., Г.АКСУ, улица Строителей, здание 14, тел.: 87183755817** | **980940002714** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **ТОО "Азамат курылыс",041000, Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, Ашим Арзиев, дом № 151/1** | **050340002411** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор № 31 от 16.03.2023г | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **84** | **24.07.2023** |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт КГУ «Средняя школа № 7 города Аксу " отдела образования города Аксу управления образования Павлодарской области | | | усл. | 1 | 71 113 594,00 | 71 113 594,00 | 7 619 313,64 |
| | | | | Итого | 1 | x | 71 113 594,00 | 7 619 313,64 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2023

М.П.

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

86

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управления оброзования Павлодарской области, БИН 980940002714**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Азамат Құрылыс", БИН 050340002411, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Ашим Арзиев, дом 151/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 31 от 16.03.2023

**Акт приемки выполненных работ №16**

19 июля 2023год

на Капитальный ремонт электроснабжения и электроосвещения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 4 Светотехническое электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 26 1121-0401-0101 | | | | | | | | | | |
| | | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 % | шт. | 510 | 668,39 | 5,16 | 340879 | 2632 | 34874 | 219230 | 604918 |
| | | | | | 594,85 | 2,18 | 303374 | 1112 | – | 44809 | |
| 2 | 28 290-000-0000(пл) | Офисный светодиодный светильник Диора Office ultraSlim 38 | шт | 500 | 10223 | | 5111500 | | 5111500 | – | 5520420 |
| | | | | | – | | – | | – | 408920 | |
| 3 | 29 290-000-0266(пл) | Светильник OLYMPIK LED72 для спортивных помещении с защитной сеткой | шт | 10 | 77473 | | 774730 | | 774730 | – | 836708 |
| | | | | | – | | – | | – | 61978 | |
| | | **Раздел 6 Кабельные изделия и провода** | | | | | | | | | |
| 4 | 49 243-106-0905 | | | | | | | | | | |
| | | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 | км | 0,17 | 2011318 | | 341924 | | 341924 | – | 369278 Казахстан |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 243-106-0503 | | | | – | – | – | 27354 | | |
| | | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 | км | 0,21 | 534513 | 112248 | 112248 | – | 121228 | Казахстан |
| 6 | 51 243-106-0902 | | | | – | – | – | 8980 | | |
| | | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 3,56 | 544080 | 1936925 | 1936925 | – | 2091879 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 154954 | | |
| | **Раздел 7 Изделия для прокладки кабелей и проводов** | | | | | | | | | |
| 7 | 54 247-202-0601 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм | шт. | 1200 | 129 | 154800 | 154800 | – | 167184 | |
| | | | | | – | – | – | 12384 | | |
| | **Итого** | | | | | **9 711 615** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 303 374 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 632 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 112 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 8 467 001 |
| - накладные расходы, тенге | 219 230 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 19 731 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 719 379 |
| **Всего** | **9 711 615** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **194 232** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.** | **9 905 847** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95** | **9 410 555** |
| НДС (12 %) | 1 129 267 |
| **Итого** | **10 539 821** |

**Заказчик:**

Руководитель Комменальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу управление оброзования Павлодарской области

Жедоуова Н.К.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Азамат Құрылыс"

Аменов Т.Е.

**Технический надзор:**

**Авторский надзор:**

Инженер-эксперт ТОО "Altimus LTD"

_____Джуматаев Е.А.

ТОО "Коллегия"

_____Самуратов Т.С.

все расчеты проверено

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

86

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управления оброзования Павлодарской области, БИН 980940002714**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Азамат Құрылыс", БИН 050340002411, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Ашим Арзиев, дом 151/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 31 от 16.03.2023

**Акт приемки выполненных работ №17**

19 июля 2023год

на Нулевая смета

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 2 Добавляемые работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **2.1 Полы. Демонтажные работы.** | | | | | | | | | | |
| | | | **2.2 Полы. Монтажные работы.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 184 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство - Тип 1 НР = 72 % | м2 покрытия | 173,3 | 4445,68 | 147,02 | 770436 | 25479 | 547384 | 150275 | 994368 | |
| | | | | | | 1140,07 | 64,29 | 197574 | 11141 | – | 73657 | | |
| 2 | 185 | 1115-0105-0103 | Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР = 72 % | м2 поверхности облицовки | 175,3 | 9848,9 | 109,24 | 1726512 | 19150 | 1300070 | 299477 | 2188068 | |
| | | | | | | 2323,4 | 49,33 | 407292 | 8648 | – | 162079 | | |
| 3 | 186 | 1111-0101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" -Тип 2 НР = 72 % | м2 покрытия | 223 | 458,93 | 23,76 | 102341 | 5298 | 100 | 71621 | 187879 | |
| | | | | | | 434,72 | 11,35 | 96943 | 2531 | – | 13917 | | |
| 4 | 187 | 290-000-0292(пл) | Спортивное покрытие Ocean Blue, Rich green 4.3 мм толщина К=1,020; | м2 | 227,46 | 7835 | | 1782149 | | 1782149 | – | 1924721 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 142572 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 188 290-000-0067(пл) | | | | | | | | | |
| | | Сварочный шнур | м | 133,8 | 406 | | 54323 | | 54323 | – | 58669 |
| | | | | | – | | – | | – | 4346 | |
| 6 | 189 290-000-0068(пл) | | | | | | | | | | |
| | | Клей для линолеума Homakoll | кг | 66,9 | 2263 | | 151395 | | 151395 | – | 163507 |
| | | | | | – | | – | | – | 12112 | |
| 7 | 190 1111-0101-2103 | | | | | | | | | | |
| | | Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 340 | 3016,79 | 464,69 | 1025709 | 157995 | 403464 | 432738 | 1575123 |
| | | | | | 1365,44 | 402,28 | 464250 | 136775 | – | 116676 | |
| 8 | 191 1111-0101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" -Тип3 НР = 72 % | м2 покрытия | 2376,9 | 626,43 | 23,76 | 1488961 | 56475 | 399200 | 763390 | 2432539 |
| | | | | | 434,72 | 11,35 | 1033286 | 26978 | – | 180188 | |
| 9 | 192 233-101-0302 | Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальным и свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34 К=1,020; | м2 | 2424,438 | 8704 | | 21102308 | | 21102308 | – | 22790493 |
| | | | | | – | | – | | – | 1688185 | |

**2.3 Внутренняя отделка**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 193 | 1115-0108-1401 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 % | м2 | 446 | 1581,21 | 160,56 | 705220 | 71610 | – | 480184 | 1280236 |
| | | | | | | 1420,65 | 74,69 | 633610 | 33312 | – | 94832 | |
| 11 | 194 | 232-401-0101 | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм | м2 | 446 | 3122 | | 1392412 | | 1392412 | – | 1503805 |
| | | | | | | – | | – | | – | 111393 | |
| 12 | 195 | 1115-0201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная сухими смесями по камню НР = 72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1500 | 1235,57 | – | 1853355 | – | 540930 | 944946 | 3022165 |
| | | | | | | 874,95 | – | 1312425 | – | – | 223864 | |
| 13 | 196 | 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % | м2 отделываемой поверхности | 885,6 | 1159,93 | 7,73 | 1027234 | 6846 | 368126 | 471274 | 1618389 |
| | | | | | | 736,52 | 2,58 | 652262 | 2285 | – | 119881 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 197 | 1115-0203-0204 | Потолки. Оштукатуривание сухими смесями НР = 72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 300 | 1400,01 | – | 420003 | – | 108153 | 224532 | 696098 |
| | | | | | | 1039,5 | – | 311850 | – | – | 51563 | |
| 15 | 198 | 1110-0405-0102 | Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР = 72 % | м откоса | 63,5 | 1278,75 | 5,67 | 81201 | 360 | 55520 | 18339 | 107503 |
| | | | | | | 398,75 | 2,36 | 25321 | 150 | – | 7963 | |
| 16 | 199 | 1115-0108-1503 | Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР = 72 % | м2 стен (за вычетом проемов) | 343,23 | 1492,29 | 15,75 | 512199 | 5406 | 271852 | 170791 | 737629 |
| | | | | | | 684,5 | 6,61 | 234941 | 2269 | – | 54639 | |
| 17 | 200 | 1115-0107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 % | м2 поверхности облицовки | 172,1685 | 4839,44 | 21,65 | 833199 | 3727 | 368404 | 333260 | 1259776 |
| | | | | | | 2678 | 10,42 | 461067 | 1794 | – | 93317 | |

**2.4 Перегородки из пескоблока**
**2.5 Водопровод и канализация**
**2.6 Отопление.**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 223 | 1118-0301-0104 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 % | кВт | 31,9 | 1174,26 | 16,85 | 37459 | 538 | 14266 | 16446 | 58217 |
| | | | | | | 710,21 | 5,82 | 22656 | 186 | – | 4312 | |
| 19 | 225 | 245-103-0105 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт | секция | 290 | 1833 | | 531570 | | 531570 | – | 574096 |
| | | | | | | – | | – | | – | 42526 | |
| 20 | 228 | 1118-0301-0408 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР = 72 % | м труб нитки регистра | 180 | 3886,3 | 33,56 | 699534 | 6041 | 636880 | 42677 | 801588 |
| | | | | | | 314,52 | 14,77 | 56614 | 2659 | – | 59377 | |
| | | **2.7 Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 21 | 241 | 243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 1,8 | 346715 | | 624087 | | 624087 | – | 674014 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 49927 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **44 648 883** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 5 910 091 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 358 925 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 228 728 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 30 652 593 |
| - накладные расходы, тенге | 4 419 950 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 397 796 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 3 307 326 |
| **Всего** | **44 648 883** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **892 978** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.** | **45 541 861** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95** | **43 264 768** |
| НДС (12 %) | 5 191 772 |
| **Итого** | **48 456 540** |

**Заказчик:**

Руководитель Комменальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управление оброзования Павлодарской области

Жедоуова Н.К.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Азамат Құрылыс"

Аменов Т.Е.

**Технический надзор:**

Инженер-эксперт ТОО "Altimus LTD"

_____ Джуматаев Е.А.

**Авторский надзор:**

ТОО "Коллегия"

_____ Самуратов Т.С.

все расчеты проверены

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

86

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управления оброзования Павлодарской области, БИН 980940002714**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Азамат Құрылыс", БИН 050340002411, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Ашим Арзиев, дом 151/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 31 от 16.03.2023

**Акт приемки выполненных работ №13**

19 июля 2023год

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Раздел 2 Оконные блоки

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 1134-0108-0703 | | | | | | | | | |
| | | Откосы внутренние. Облицовка плитами из пластика НР = 72 % | м2 поверхности | 13,12 | 3952,61 | 9,82 | 51858 | 129 | 38425 | 9609 | 66384 |
| | | | | | 1014,07 | 3,15 | 13305 | 41 | – | 4917 | |
| 2 | 20 1134-0108-0703 | | | | | | | | | | |
| | | Откосы наружние. Облицовка плитами из пластика НР = 72 % | м2 поверхности | 6,58 | 3952,61 | 9,82 | 26008 | 65 | 19271 | 4820 | 33294 |
| | | | | | 1014,07 | 3,15 | 6673 | 21 | – | 2466 | |

## Раздел 3 Дверные блоки

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 1110-0107-0106 | | | | | | | | | |
| | | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 % | м2 | 120 | 1809,28 | 85,49 | 217114 | 10259 | 61145 | 108107 | 351239 |
| | | | | | 1214,25 | 36,99 | 145710 | 4439 | – | 26018 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 223-201-0104 | | | | | | | | | |
| | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П | м2 | 120 | 5519 | | 662280 | | 662280 | – | 715262 |
| | | | | – | | – | | – | 52982 | |
| | **Раздел 6 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | **6.1 1-4 этажи** | | | | | | | | | |
| 5 | 53 1115-0405-0113 | | | | | | | | | |
| | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 1168,6 | 392,58 | 0,86 | 458769 | 1005 | 94107 | 262178 | 778623 |
| | | | | 311,19 | 0,41 | 363657 | 479 | – | 57676 | |
| 6 | 54 1115-0108-1401 | | | | | | | | | |
| | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 % | м2 | 224,8 | 1581,21 | 160,56 | 355456 | 36094 | – | 242029 | 645284 |
| | | | | 1420,65 | 74,69 | 319362 | 16790 | – | 47799 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 56 290-000-0399(пл) | | | | | | | | | |
| | Потолки подвесные (Грильято) | м2 | 224,8 | 6473 | | 1455130 | | 1455130 | – | 1571540 |
| | | | | – | | – | | – | 116410 | |
| 8 | 60 1115-0405-0111 | | | | | | | | | |
| | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 3783,7 | 342,1 | 0,86 | 1294404 | 3254 | 304701 | 711359 | 2166224 |
| | | | | 260,71 | 0,41 | 986448 | 1551 | – | 160461 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **6 327 850** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 835 155 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 50 806 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 23 321 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 635 059 |
| - накладные расходы, тенге | 1 338 102 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 120 430 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 468 729 |
| **Всего** | **6 327 850** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **126 557** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.** | **6 454 407** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95** | **6 131 687** |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 735 802 |
| **Итого** | **6 867 489** |

**Заказчик:**

Руководитель Комменальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управление оброзования Павлодарской области

_____ Жедоуова Н.К.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Азамат Құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

**Технический надзор:**

Инженер-эксперт ТОО "Altimus LTD"

_____ Джуматаев Е.А.

**Авторский надзор:**

ТОО "Коллегия"

_____ Самуратов Т.С.

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

86

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управления оброзования Павлодарской области, БИН 980940002714**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Азамат Құрылыс", БИН 050340002411, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Ашим Арзиев, дом 151/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 31 от 16.03.2023

**Акт приемки выполненных работ №14**

19 июля 2023год

на Капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Раздел 5 Канализация производственная К3

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 10 | 872,31 | 1,44 | 8723 | 14 | 25 | 6256 | 16177 |
| | | | | | | 868,41 | 0,48 | 8684 | 5 | – | 1198 | |
| 2 | 98 | 241-203-0401 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=0,998; | м | 9,98 | 232 | | 2315 | | 2315 | – | 2500 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 185 | |
| 3 | 99 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 11 | 842,55 | 3,5 | 9268 | 39 | 70 | 6604 | 17142 |
| | | | | | | 832,72 | 1,13 | 9160 | 12 | – | 1270 | |
| 4 | 100 | 241-203-0408 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм К=0,998; | м | 10,978 | 509 | | 5588 | | 5588 | – | 6035 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 447 | | |
| 5 | 101 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (выпуск) НР = 72 % | км трубопровода | 0,003 | 312239,3 | 75825,3 | 937 | 227 | 2 | 558 | 1615 |
| | | | | | 235799 | 22642,49 | 707 | 68 | – | 120 | |
| 6 | 102 241-203-0401 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=1,010; | м | 3,03 | 232 | | 703 | | 703 | – | 759 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 56 | |
| 7 | 103 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (выпуск) НР = 72 % | км трубопровода | 0,003 | 375328,63 | 108692,63 | 1126 | 326 | 7 | 642 | 1909 |
| | | | | | 264422 | 32753,44 | 793 | 98 | – | 141 | |
| 8 | 104 241-203-0408 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм К=1,010; | м | 3,03 | 509 | | 1542 | | 1542 | – | 1665 |
| | | | | | – | | – | | – | 123 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 105 241-208-3601 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 82 | 328 | 328 | – | 354 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 26 | | |
| 10 | 106 241-209-2506 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 | 514 | 514 | 514 | – | 555 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 41 | | |
| 11 | 107 241-209-2401 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 130 | 390 | 390 | – | 421 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 31 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 108 241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 642 | 642 | 642 | – | 693 Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 51 | |
| 13 | 109 241-216-0201 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 10 | 45 | 450 | 450 | – | 486 Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 36 | |
| 14 | 110 241-216-0203 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 10 | 145 | 1450 | 1450 | – | 1566 Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 116 | |
| 15 | 111 290-000-0193(пл) | Жироуловитель MASTER GG-2000 | шт | 1 | 257321 | 257321 | 257321 | – | 277907 |
| | | | | | – | – | – | 20586 | |
| 16 | 112 290-000-0194(пл) | Горловины для горизантальных емкостей H=1000мм | шт | 2 | 24643 | 49286 | 49286 | – | 53229 |
| | | | | | – | – | – | 3943 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 113 290-000-0195(пл) | Горловины для горизантальных емкостей Н=50мм | шт | 1 | 16964 | | 16964 | | 16964 | – | 18321 |
| | | | | | – | | – | | – | 1357 | |
| 18 | 114 1118-0501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 % | насос | 1 | 22144,5 | 440,21 | 22145 | 440 | 3985 | 12862 | 37808 |
| | | | | | 17719 | 145,21 | 17719 | 145 | – | 2801 | |
| 19 | 115 290-000-0264(пл) | Погружной дренажный насос MARINA TS 400/S | шт | 1 | 49107 | | 49107 | | 49107 | – | 53036 |
| | | | | | – | | – | | – | 3929 | |
| 20 | 116 261-301-0371 | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 1 | 888 | | 888 | | 888 | – | 959 |
| | | | | | – | | – | | – | 71 | |
| 21 | 117 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 2331,25 | 122,55 | 2331 | 123 | 274 | 1414 | 4045 |
| | | | | | 1934,52 | 28,64 | 1935 | 29 | – | 300 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 118 242-101-0301 | | | | | | | | | |
| | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 12865 | | 12865 | | 12865 | – | 13894 |
| | | | | – | | – | | – | 1029 | |
| | **Раздел 8 Горячий водопровод Т3,Т4** | | | | | | | | | |
| | **8.1 Горячий водопровод** | | | | | | | | | |
| 23 | 143 1116-0501-0201 | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 32 | 1523,61 | 14,84 | 48756 | 475 | 349 | 34513 | 89931 |
| | | | | 1497,87 | 0,1 | 47932 | 3 | – | 6662 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 144 | 241-205-2101 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм К=0,990; | м | 31,68 | 170 | | 5386 | | 5386 | – | 5817 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 431 | |
| 25 | 145 | 1116-0501-0202 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 29 | 1645,64 | 17,79 | 47724 | 516 | 318 | 33764 | 88007 |
| | | | | | | 1616,87 | 0,17 | 46889 | 5 | – | 6519 | |
| 26 | 146 | 241-205-1103 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990; | м | 28,71 | 227 | | 6517 | | 6517 | – | 7038 Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 521 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 147 | 1116-0501-0203 | | | | | | | | | | |
| | | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 50 | 1795,93 | 20,99 | 89797 | 1050 | 536 | 63522 | 165585 | |
| | | | | | 1764,22 | 0,27 | 88211 | 14 | – | 12266 | | |
| 28 | 148 | 241-205-2202 | | | | | | | | | | |
| | | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм К=0,990; | м | 49,5 | 261 | | 12920 | | 12920 | – | 13954 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 1034 | | |
| | | **8.2 Узел "А"** | | | | | | | | | | |
| | | **8.3 Узел "Б"** | | | | | | | | | | |
| | | **8.4 Узел "В"** | | | | | | | | | | |
| | | **8.5 Узел "Г"** | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **881 408** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 222 030 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 210 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 379 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 430 742 |
| - накладные расходы, тенге | 160 135 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 14 412 |

| | |
|---|---|
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 65 290 |
| **Всего** | **881 408** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **17 628** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.** | **899 036** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95** | **854 084** |
| НДС (12 %) | 102 490 |
| **Итого** | **956 574** |

**Заказчик:**

Руководитель Комменальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управление оброзования Павлодарской области

_____ Жедоуова Н.К.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Азамат Құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

**Технический надзор:**

Инженер-эксперт ТОО "Altimus LTD"

_____ Джуматаев Е.А.

**Авторский надзор:**

ТОО "Коллегия"

_____ Самуратов Т.С.

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

86

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управления оброзования Павлодарской области, БИН 980940002714**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Азамат Құрылыс", БИН 050340002411, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Ашим Арзиев, дом 151/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 31 от 16.03.2023

**Акт приемки выполненных работ №15**

19 июля 2023 год

на Капитальный ремонт отопления и вентиляции

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Раздел 1 Отопление

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 1116-0401-0101 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 102 | 3292,81 | 43,11 | 335867 | 4397 | 249173 | 60400 | 427968 |
| | | | | | 806,83 | 15,61 | 82297 | 1592 | – | 31701 | |
| 2 | 5 1116-0401-0101 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 66 | 1887,81 | 43,11 | 124595 | 2845 | 68499 | 39082 | 176771 |
| | | | | | 806,83 | 15,61 | 53251 | 1030 | – | 13094 | |
| 3 | 6 1116-0301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 34,5 | 1935,46 | 19,69 | 66773 | 679 | 51421 | 10753 | 83728 |
| | | | | | 425,3 | 7,59 | 14673 | 262 | – | 6202 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1116-0301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 450 | 1341,92 | 19,69 | 603864 | 8861 | 403619 | 140257 | 803651 |
| | | | | | | 425,3 | 7,59 | 191385 | 3416 | – | 59530 | |
| 5 | 8 | 1116-0301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 340 | 1644,61 | 19,69 | 559167 | 6695 | 407871 | 105972 | 718350 |
| | | | | | | 425,3 | 7,59 | 144602 | 2581 | – | 53211 | |
| 6 | 11 | 290-000-0249(пл) | Комплектующие к радиаторам ROCA (Италия/Испания) | шт | 218 | 848 | | 184864 | | 184864 | – | 199653 |
| | | | | | | – | | – | | – | 14789 | |
| 7 | 18 | 242-202-0303 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 142 | 5653 | | 802726 | | 802726 | – | 866944 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 242-202-0302 | | | | – | – | – | 64218 | |
| | | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 115 | 5465 | 628475 | 628475 | – | 678753 |
| | | | | | – | – | – | 50278 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **3 955 818** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 486 208 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 23 477 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 8 881 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 796 648 |
| - накладные расходы, тенге | 356 464 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 32 082 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 293 023 |
| **Всего** | **3 955 818** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **79 116** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.** | **4 034 934** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95** | **3 833 187** |
| НДС (12 %) | 459 982 |
| **Итого** | **4 293 170** |

**Заказчик:**

Руководитель Комменальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управление оброзования Павлодарской области

_____ Жедоуова Н.К.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Азамат Құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

**Технический надзор:**

Инженер-эксперт ТОО "Altimus LTD"

_____ Джуматаев Е.А.

**Авторский надзор:**

ТОО "Коллегия"

_____ Самуратов Т.С.

все размеры проверил.

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

86

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управления оброзования Павлодарской области, БИН 980940002714**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Азамат Құрылыс", БИН 050340002411, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Ашим Арзиев, дом 151/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 31 от 16.03.2023

**Акт приемки выполненных работ №16**

19 июля 2023год

на Капитальный ремонт электроснабжения и электроосвещения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |