Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдела образования города Аксу,управления образования Павлодарской области, БИН 980940002714**

Подрячик: **ТОО "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

Технический надзор: **ТОО Altimus LTD**

Наименование стройки **Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 5
21 августа 2023 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	31	16.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области	**230 024 394,00**	**32 171 379,46**							**3 860 565,54**	**36 031 945**
Удержание аванса 30%	**69 007 318,20**									**10 809 584**
Итого к оплате										**25 222 362**

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдела образования города Аксу,управления образования Павлодарской области

_____ Жедулова Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО Altimus LTD

_____ Джуматаев Е.А.

Авторский надзор:
ТОО Коллегия

_____ Самуратов Т.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Азамат Құрылыс", БИН 050340002411, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 31 от 16.03.2023

Акт приемки выполненных работ №18
21 августа 2023год
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	82,74	1167,16	182,74	96571	15120	–	64169	173599	
						984,42	92,73	81451	7672	–	12859		

		Раздел 2 Оконные блоки									
2	17	1110-0501-0401									
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м	19,5	4170,44	5,59	81324	109	76264	3601	91719
					253,86	2,63	4950	51	–	6794	
		Раздел 3 Дверные блоки									
3	21	1110-0107-0107									
		Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	36,65	1541,47	119,33	56495	4373	14183	28724	92037
					1035,16	53,36	37939	1956	–	6818	
4	22	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	35,52	1809,28	85,49	64266	3037	18099	32000	103967
					1214,25	36,99	43130	1314	–	7701	
5	23	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	7,85	7137		56025		56025	–	60507

				–	–	–	4482	
6	24 223-201-0118	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П	м2	28,8	9391	270461	270461	–	292098
					–	–	–	21637	
7	25 223-201-0114	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 24-12П	м2	11,52	8143	93807	93807	–	101312
					–	–	–	7505	

8	26 223-201-0104										
		Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	24	5519		132456		132456	–	143052
					–		–		–	10596	
9	27 261-107-0997	Петля накладная	шт.	268	295		79060		79060	–	85385
					–		–		–	6325	
10	28 261-107-0629										
		Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	268	827		221636		221636	–	239367
					–		–		–	17731	
11	29 1110-0111-0401										
		Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	825,39	414,76	1,24	342339	1023	270381	51411	425250
					85,94	0,57	70934	470	–	31500	
12	32 1110-0501-0202										
		Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	6,9	1499,65	197,35	10348	1362	2599	5059	16640

13	33 223-203-0209			925,66	92,81	6387	640	–	1233		
		Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 23-15, двупольный	м2	6,9	32619		225071	225071	–	243077	Казахстан
					–		–	–	18006		
14	34 1109-0403-0501										
		Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	10	5456,41	2,04	54564	40940	9795	69508	
					1360,37	–	13604	–	–	5149	
15	36 1115-0405-0105										
		Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,7	446,6	3,34	2992	22	970	1447	4794
					298,45	1,55	2000	10	–	355	

Раздел 5 Полы

5.1 Тип 1

5.2 Тип 2

5.3 Тип 3

5.4 Плинтуса

16	50	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	1716,9	287,76	2,43	494055	4172	331396	115260	658060
						92,31	0,93	158487	1597	–	48745	
17	51	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	235,3	1547,3	1,86	364080	438	285344	56520	454248
						332,76	0,86	78298	202	–	33648	
		Раздел 6 Внутренняя отделка										
		6.1 1-4 этажи										
18	53	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1138	392,58	0,86	446756	979	91643	255313	758235
						311,19	0,41	354134	467	–	56166	
19	60	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1943	342,1	0,86	664700	1671	156470	365297	1112397
						260,71	0,41	506560	797	–	82400	

20	62 1110-0103-0204	Защитные решетки на радиаторы отопления. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	194	2682,78	8,86	520459	1719	262707	184683	761553	
					1319,76	2,43	256033	471	–	56411		
21	63 1109-0403-0601	Сетки защитные для окон спортзала. Установка НР = 72 %	м2 роллет	170,92	456,17	0,51	77969	87	3429	53606	142101	
					435,6	–	74453	–	–	10526		
22	64 217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	170,92	239		40850		40850	–	44118	Казахстан
					–		–		–	3268		

Итого	**6 073 024**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 688 360
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 132
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 647
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 673 791
- накладные расходы, тенге	1 226 885
в т.ч. зарплата, тенге	110 419
- сметная прибыль (8 %), тенге	449 855
Всего	**6 073 024**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**121 460**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**6 194 484**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95	**5 884 760**
НДС (12 %)	706 171
Итого	**6 590 931**

Заказчик:

Руководитель Комменальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу, отдел оброзования города Аксу, управление оброзования Павлодарской области

_____Жедоуова Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Азамат Құрылыс"

_____Аменов Т.Е.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Altimus LTD"

_____Джуматаев Е.А.

Авторский надзор:

ТОО "Коллегия"

_____Самуратов Т,С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

86

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Азамат Құрылыс", БИН 050340002411, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 31 от 16.03.2023

Акт приемки выполненных работ №19

21 августа 2023год

на Капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

2.1 Хозяйственно-питьевой водопровод

1	32 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	55	92,36	1,17	5080	64	23	3595	9369
					90,78	–	4993	–	–	694	
2	33 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	239	92,36	1,17	22074	280	98	15621	40711
					90,78	–	21696	–	–	3016	
3	50 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4179,3	283,96	4179	284	474	2509	7223
					3421,6	63,41	3422	63	–	535	

4	51 242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	31467		31467		31467	–	33984
					–		–		–	2517	
5	52 241-116-0409	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3186		6372		6372	–	6882
					–		–		–	510	
	Раздел 4 Канализация бытовая К1										
6	80 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	37	842,55	3,5	31174	130	234	22214	57659
					832,72	1,13	30811	42	–	4271	

7	81 241-203-0408									
		Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм К=0,998;	м	36,926	509		18795		18795	–	20299
					–		–		–	1504
8	82 1122-0501-0103									
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (выпуск) НР = 72 %	км трубопровода	0,007	375433,35	108692,63	2628	761	16	1498	4456
					264422	32753,44	1851	229	–	330	
9	83 241-203-0408									
		Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм К=1,010;	м	7,07	509		3599		3599	–	3887
					–		–		–	288	
10	84 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	76	872,31	1,44	66296	109	187	47545	122948
					868,41	0,48	65999	36	–	9107	

11	85 241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=0,998;	м	75,848	232		17597		17597	–	19005	Казахстан
					–		–		–	1408		
12	86 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (выпуск) НР = 72 %	км трубопровода	0,005	312239,3	75825,3	1561	379	3	930	2690	
					235799	22642,49	1179	113	–	199		
13	87 241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=1,010;	м	5,05	232		1172		1172	–	1266	Казахстан
					–		–		–	94		
14	88 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642		2568		2568	–	2773	Казахстан
					–		–		–	205		

15	89 241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	209	1254	1254	–	1354 Казахстан
					–	–	–	100	
16	90 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	82	2460	2460	–	2657 Казахстан
					–	–	–	197	
17	91 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	281	4777	4777	–	5159 Казахстан
					–	–	–	382	

18	92 241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	514	9252	9252	–	9992 Казахстан
					–	–	–	740	
19	93 241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	144	2880	2880	–	3110 Казахстан
					–	–	–	230	
20	94 241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	37	145	5365	5365	–	5794 Казахстан
					–	–	–	429	
21	95 241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	76	45	3420	3420	–	3694 Казахстан

					–		–		–	274	
22	96 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	642		5136		5136	–	5547 Казахстан
					–		–		–	411	
	Раздел 5 Канализация производственная К3										
23	97 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	10	872,31	1,44	8723	14	25	6256	16177
					868,41	0,48	8684	5	–	1198	
24	98 241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=0,998;	м	9,98	232		2315		2315	–	2500 Казахстан
					–		–		–	185	

25	99 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	10	842,55	3,5	8426	35	63	6003	15583
					832,72	1,13	8327	11	–	1154	
26	100 241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм К=0,998;	м	9,98	509		5080		5080	–	5486
					–		–		–	406	
27	101 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (выпуск) НР = 72 %	км трубопровода	0,002	312239,3	75825,3	624	152	1	372	1076
					235799	22642,49	472	45	–	80	
28	102 241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=1,010;	м	2,02	232		469		469	–	507 Казахстан
					–		–		–	38	

29	103 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (выпуск) НР = 72 %	км трубопровода	0,002	375328,63	108692,63	751	217	4	428	1273
					264422	32753,44	529	66	–	94	
30	104 241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм К=1,010;	м	2,02	509		1028		1028	–	1110
					–		–		–	82	
31	105 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	82		246		246	–	266 Казахстан
					–		–		–	20	
32	106 241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	514		514		514	–	555 Казахстан

				–	–	–	41		
33	107 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	130	390	390	–	421 Казахстан
					–	–	–	31	
34	108 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642	642	642	–	693 Казахстан
					–	–	–	51	
35	109 241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	45	450	450	–	486 Казахстан
					–	–	–	36	
36	110 241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	145	1450	1450	–	1566 Казахстан

					–		–		–	116	
		Раздел 6 Противопожарный водопровод В2									
37	119	1116-1401-0104	Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 %	шт.	12	3565,1	58,98	42781	708	471	30171	78788
						3466,83	25,2	41602	302	–	5836	
38	120	248-307-0102	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	шт.	12	12545		150540		150540	–	162583
						–		–		–	12043	
39	121	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	12	19881,53	125,92	238578	1511	221602	11507	270092
						1288,8	42,96	15466	516	–	20007	
40	122	242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	12	8037		96444		96444	–	104160
						–		–		–	7716	
41	123	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	12	8976		107712		107712	–	116329
						–		–		–	8617	

Раздел 7 Санитарно-техническое оборудование

42	124	1117-0101-0106										
			Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	75	3110,18	99,13	233264	7435	16399	153331	417523	
						2792,4	47,07	209430	3530	–	30928		
43	125	244-101-0101											
			Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	75	7103		532725		532725	–	575343	Казахстан
						–		–		–	42618		
44	126	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	75	3977		298275		298275	–	322137	Казахстан
						–		–		–	23862		

45	127	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	75	785		58875		58875	–	63585	Казахстан
						–		–		–	4710		
46	128	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	75	3191		239325		239325	–	258471	Казахстан
						–		–		–	19146		
47	129	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	10	2640,37	74,33	26404	743	3321	16340	46164	
						2233,92	35,62	22339	356	–	3420		
48	130	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	10	4598		45980		45980	–	49658	Казахстан

					–		–		–	3678	
49	131	244-104-0601									
		Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	10	785		7850		7850	–	8478 Казахстан
					–		–		–	628	
50	132	244-104-0401									
		Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	10	3421		34210		34210	–	36947
					–		–		–	2737	
51	133	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	4	1927,18	246,5	7709	986	1052	4418	13097
						1417,68	116,33	5671	465	–	970	

52	134	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	4	15308		61232		61232	–	66131	Казахстан
						–		–		–	4899		
53	135	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	4	1072		4288		4288	–	4631	Казахстан
						–		–		–	343		
54	136	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	8491		33964		33964	–	36681	
						–		–		–	2717		
55	137	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	24	3860,96	196,69	92663	4721	12818	55718	160251	
						3130,2	94,19	75125	2261	–	11870		
56	138	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	24	8879		213096		213096	–	230144	Казахстан

						–		–		–	17048	
57	139	244-101-0601										
			Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	24	8876		213024		213024	–	230066 Казахстан
						–		–		–	17042	
58	140	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	24	1372		32928		32928	–	35562
						–		–		–	2634	
59	141	290-000-0174(пл)	Гофра для унитаза	шт	27	1161		31347		31347	–	33855
						–		–		–	2508	
60	142	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	комплект	2	10902,48	38,08	21805	76	20411	974	24601
						658,72	17,91	1317	36	–	1822	

Раздел 8 Горячий водопровод Т3,Т4

8.1 Горячий водопровод

61	143	1116-0501-0201										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	47	1523,61	14,84	71610	697	512	50692	132086	
					1497,87	0,1	70400	5	–	9784		
62	144	241-205-2101										
		Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм К=0,990;	м	46,53	170		7910		7910	–	8543	Казахстан
					–		–		–	633		
63	145	1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	43	1645,64	17,79	70763	765	472	50063	130492	
					1616,87	0,17	69525	7	–	9666		

64	146	241-205-1103										
		Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	42,57	227		9663		9663	–	10436	Казахстан
					–		–		–	773		
65	147	1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	75	1795,93	20,99	134695	1574	804	95283	248376	
					1764,22	0,27	132317	20	–	18398		
66	148	241-205-2202										
		Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм К=0,990;	м	74,25	261		19379		19379	–	20929	Казахстан
					–		–		–	1550		

67	159 242-303-0102									
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	22	2009		44198		44198	–	47734
				–		–		–	3536	
68	160 242-303-0103									
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	18	2813		50634		50634	–	54685
				–		–		–	4051	
69	161 1116-0601-0102									
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	13	1996,52	62	25955	806	–	18375	47876
				1934,52	28,64	25149	372	–	3546	

70	162 242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	13	3732		48516		48516	–	52397
					–		–		–	3881	
71	168 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	12	294,58	–	3535	–	1314	1598	5544
					185,04	–	2220	–	–	411	
72	169 1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 72 %	шт.	4	11896,36	31,48	47585	126	33254	10269	62482
					3551,36	14,32	14205	57	–	4628	
	8.2 Узел "А"										
73	170 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	617,8	31	618	31	19	419	1120
					568,26	14,32	568	14	–	83	
74	171 244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	6217		6217		6217	–	6714 Казахстан
					–		–		–	497	

75	172 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2085,93	122,55	4172	245	58	2827	7559	
					1934,52	28,64	3869	57	–	560		
76	173 242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандарт нопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8514		17028		17028	–	18390	Казахстан
					–		–		–	1362		
77	174 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	1965,52	31	3931	62	–	2807	7277	
					1934,52	14,32	3869	29	–	539		

78	175 242-303-0101									
		Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1498		2996		2996	–	3236
					–		–		–	240	
79	176 1118-1101-0102										
		Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	2	2524,68	–	5049	–	4395	471	5962
					327,14	–	654	–	–	442	
80	177 1116-0601-0102										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2241,84	62	2242	62	245	1414	3948
					1934,52	28,64	1935	29	–	292	
81	178 242-306-0102										
		Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	11285		11285		11285	–	12188

82	179 1118-1001-0102				–		–		–	903	
		Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	16622,36	155,37	16622	155	15427	781	18795
					1039,5	44,8	1040	45	–	1392	
83	180 241-114-0101										
		Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	7	249		1743		1743	–	1882
					–		–		–	139	
	8.3 Узел "Б"										
	8.4 Узел "В"										
84	186 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	617,8	31	618	31	19	419	1120
					568,26	14,32	568	14	–	83	

85	187	244-301-0506	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	39026		39026		39026	–	42148	Казахстан
						–		–		–	3122		
86	188	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2085,93	122,55	4172	245	58	2827	7559	
						1934,52	28,64	3869	57	–	560		
87	189	242-202-0706	Кран шаровый стальной приварной,стандарт нопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	12296		24592		24592	–	26559	Казахстан
						–		–		–	1967		

88	190 1116-0601-0101									
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	1965,52	31	3931	62	–	2807	7277
				1934,52	14,32	3869	29	–	539	
89	191 242-303-0101									
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1498		2996		2996	–	3236
				–		–		–	240	
90	192 1118-1101-0102									
	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	2	2524,68	–	5049	–	4395	471	5962
				327,14	–	654	–	–	442	

91	193 1116-0601-0102									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2241,84	62	2242	62	245	1414	3948
					1934,52	28,64	1935	29	–	292	
92	194 242-306-0104										
		Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	13428		13428		13428	–	14502
					–		–		–	1074	
93	195 1118-1001-0103										
		Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	17252,3	228,42	17252	228	15784	947	19655
					1240,33	74,88	1240	75	–	1456	

94	196 241-114-0107						
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	7	362	2534	2534	–	2737
				–	–	–	203	
	8.5 Узел "Г"							

Итого	**4 806 789**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	856 799
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 756
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 915
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 946 861
- накладные расходы, тенге	623 314
в т.ч. зарплата, тенге	56 098
- сметная прибыль (8 %), тенге	356 056
Всего	**4 806 789**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**96 136**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**4 902 925**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95	**4 657 779**

НДС (12 %)	558 933
Итого	**5 216 712**

Заказчик:

Руководитель: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу управление оброзования Павлодарской области

_____Жедоуова Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Азамат Құрылыс"

_____Аменов Т.Е.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Altimus LTD"

_____Джуматаев Е.А.

Авторский надзор:

ТОО "Коллегия"

_____Самуратов Т,С.

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

86

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Азамат Құрылыс", БИН 050340002411, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Ашим**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 31 от 16.03.2023

Акт приемки выполненных работ №20

21 августа 2023год
на Капитальный ремонт отопления и вентиляции

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	1	1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	22	7278	74,94	160116	1649	135196	17166	191465	
						1057,78	25,97	23271	571	–	14183		

2	2 1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	42	5065,13 / 1057,78	74,94 / 25,97	212735 / 44427	3147 / 1091	165161 / –	32773 / 19641	265149
3	3 1116-0401-0102	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	250	4071,45 / 955,65	51,64 / 18,25	1017863 / 238913	12910 / 4563	766040 / –	175303 / 95453	1288619
4	4 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	238	3292,81 / 806,83	43,11 / 15,61	783689 / 192026	10260 / 3715	581403 / –	140934 / 73970	998593
5	5 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	154	1887,81 / 806,83	43,11 / 15,61	290723 / 124252	6639 / 2404	159832 / –	91192 / 30553	412468
6	6 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	80,5	1935,46 / 425,3	19,69 / 7,59	155805 / 34237	1585 / 611	119983 / –	25091 / 14472	195368

7	7 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	320	1341,92	19,69	429414	6301	287018	99738	571484
					425,3	7,59	136096	2429	–	42332	
8	8 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	304	1644,61	19,69	499961	5986	364684	94751	642289
					425,3	7,59	129291	2307	–	47577	
9	9 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	49	1520,38	19,69	74499	965	52694	15273	96954
					425,3	7,59	20840	372	–	7182	
10	17 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	342	1965,52	31	672208	10602	–	479882	1244257
					1934,52	14,32	661606	4897	–	92167	

11	20	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	85	5192		441320		441320	–	476626
						–		–		–	35306	
12	21	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 72 %	шт.	10	2530,75	319,9	25308	3199	677	16447	45095
						2143,2	141,14	21432	1411	–	3340	
13	22	290-000-0252(пл)	Watts Microvent MKV 15 R Автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном R	шт	10	3536		35360		35360	–	38189
						–		–		–	2829	
14	23	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	400	537		214800		214800	–	231984
						–		–		–	17184	
15	24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	175	94,51	2,66	16539	466	7684	6076	24424
						47,94	0,28	8390	49	–	1809	
16	25	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 %	м2	210	108,96	3,43	22882	720	17739	3249	28221
						21,06	0,43	4423	90	–	2090	

17	34	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	314	97,03	1,17	30467	367	1595	20524	55070
						90,78	–	28505	–	–	4079	
18	35	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2765	93,59	1,17	258776	3235	4535	180725	474661
						90,78	–	251007	–	–	35160	
	Раздел 2 Узел ввода											
19	36	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 %	шт.	1	1545,1	–	1545	–	300	896	2636
						1245	–	1245	–	–	195	
20	37	290-000-0253(пл)	Тепловычислитель ТВ 7-01	шт	1	76161		76161		76161	–	82254
						–		–		–	6093	
21	38	290-000-0183(пл)	Электромагнитный расходомер Питерфлоу РС Ду 50мм	шт	2	104107		208214		208214	–	224871
						–		–		–	16657	
22	39	290-000-0254(пл)	Термопреобразователь Pt 500	шт	1	23304		23304		23304	–	25168
						–		–		–	1864	

23	40 290-000-0255(пл)	Гильза для термопреобразователя	шт	2	15357		30714		30714	–	33171
					–		–		–	2457	
24	41 247-301-0402	Модем для подключения с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	41117		41117		41117	–	44406
					–		–		–	3289	
25	42 1118-0701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	72078,12	407,1	144156	814	133583	7127	163386
					4879,54	69,54	9759	139	–	12103	
26	43 1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	30538,36	495,96	61077	992	55641	3389	69623
					2221,69	131,93	4443	264	–	5157	
27	44 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	6	4179,3	283,96	25076	1704	2842	15055	43341
					3421,6	63,41	20530	380	–	3210	

28	45	242-202-0309									
		Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	17483		34966		34966	–	37763
					–		–		–	2797	
29	46	242-202-0308									
		Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	14281		28562		28562	–	30847
					–		–		–	2285	
30	47	242-202-0307									
		Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	12022		24044		24044	–	25968
					–		–		–	1924	
31	48	1116-0601-0101									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	10	2300,25	91,55	23003	916	2742	14031	39997
					1934,52	14,32	19345	143	–	2963	

32	49 242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	1040		4160		4160	–	4493
					–		–		–	333	
33	50 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	858		5148		5148	–	5560
					–		–		–	412	
34	51 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	7	345,68	–	2420	–	130	1649	4395
					327,14	–	2290	–	–	326	
35	52 290-000-0178(пл)	Манометр ДМ 05100 - 0-250 кПа -1.5	шт	7	4107		28749		28749	–	31049
					–		–		–	2300	
36	53 242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150 °С, PN 10 марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	3185		22295		22295	–	24079
					–		–		–	1784	
37	54 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	6	494,88	–	2969	–	391	1856	5211

					429,66	–	2578	–	–	386	
38	55 290-000-0256(пл)	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М исп.1 П 4	шт	6	1071		6426		6426	–	6940
					–		–		–	514	
39	56 290-000-0257(пл)	Бобышка к термометру БШ-35, М27х2, 35 мм	шт	6	513		3078		3078	–	3324
					–		–		–	246	
40	57 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	3071		24568		24568	–	26533 Казахстан
					–		–		–	1965	
41	58 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701		3402		3402	–	3674 Казахстан
					–		–		–	272	
42	59 1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	11723,38	100,68	35170	302	30469	3238	41481
					1466,4	32,57	4399	98	–	3073	
43	60 1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	6	7278	74,94	43668	450	36872	4682	52218
					1057,78	25,97	6347	156	–	3868	

44	61 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	9	722,57	77,5	6503	698	2982	2265	9469	
					313,76	35,8	2824	322	–	701		
45	62 234-303-0525	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 160 мм К=1,100;	м	3,3	10387		34277		34277	–	37019	Казахстан
					–		–		–	2742		
46	63 234-303-0520	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 108 мм К=1,100;	м	6,6	5713		37706		37706	–	40722	Казахстан
					–		–		–	3016		
47	64 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	537		7518		7518	–	8119	
					–		–		–	601		

48	65 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03016	273545		8250		8250	–	8910 Казахстан
					–		–		–	660	
49	66 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	9	94,51	2,66	851	24	395	312	1256
					47,94	0,28	431	3	–	93	
50	67 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 %	м2	11	108,96	3,43	1199	38	929	171	1480
					21,06	0,43	232	5	–	110	

Итого	**8 420 279**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 993 139
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 020
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 275 656
- накладные расходы, тенге	1 453 795
в т.ч. зарплата, тенге	130 841
- сметная прибыль (8 %), тенге	623 723
Всего	**8 420 279**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**168 406**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**8 588 685**

Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95	**8 159 251**
НДС (12 %)	979 110
Итого	**9 138 361**

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №7 города Аксу" отдел оброзования города Аксу, управление оброзования Павлодарской области

_____Жедоуова Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Азамат Құрылыс"

_____Аменов Т.Е.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Altimus LTD"

_____Джуматаев Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "Коллегия"

_____Самуратов Т,С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

86

Форма

Заказчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №22

за август 2023год
на Нулевая смета

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавляемые работы

2.1 Полы. Демонтажные работы.

2.2 Полы. Монтажные работы.

1	184	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" -Тип 2 НР = 72 %	м2 покрытия	222,9	458,93	23,76	102295	5296	100	71589	187795
						434,72	11,35	96899	2530	–	13911	
2	185	290-000-0292(пл)	Спортивное покрытие Ocean Blue, Rich green 4.3 мм толщина К=1,020;	м2	227,358	7835		1781350		1781350	–	1923858
						–		–		–	142508	
3	186	290-000-0067(пл)	Сварочный шнур	м	133,74	406		54298		54298	–	58642
						–		–		–	4344	
4	187	290-000-0068(пл)	Клей для линолеума Homakoll	кг	66,87	2263		151327		151327	–	163433
						–		–		–	12106	
		2.3 Внутренняя отделка										
5	191	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	422,7	1581,21	160,56	668377	67869	–	455098	1213353
						1420,65	74,69	600509	31571	–	89878	
6	192	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	422,7	3122		1319669		1319669	–	1425243

						–		–		–	105574
7	196	1110-0405-0102									
			Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР = 72 %	м откоса	30	1278,75	5,67	38363	170	26230	8664	50789
						398,75	2,36	11963	71	–	3762	
8	197	1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	51,9248	1492,29	15,75	77487	818	41127	25838	111591
						684,5	6,61	35543	343	–	8266	
9	199	290-000-0318(пл)	Художественная роспись	м2	92	17063		1569796		1569796	–	1695380
						–		–		–	125584	
		2.4 Перегородки из пескоблока										
10	204	1110-0107-0106										
			Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	48,72	1809,28	85,49	88148	4165	24825	43891	142602
						1214,25	36,99	59158	1802	–	10563	

11	205 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	48,72	7622		371344		371344	–	401052
					–		–		–	29708	
12	206 261-107-0997	Петля накладная	шт.	58	295		17110		17110	–	18479
					–		–		–	1369	
13	207 261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	58	827		47966		47966	–	51803
					–		–		–	3837	
	2.5 Водопровод и канализация										
	2.6 Отопление.										
14	226 1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР = 72 %	м труб нитки регистра	92	3886,3	33,56	357540	3088	325516	21812	409700
					314,52	14,77	28936	1359	–	30348	

15	227	1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	7278	74,94	29112	300	24581	3121	34812
						1057,78	25,97	4231	104	–	2579	
16	228	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	6	4179,3	283,96	25076	1704	2842	15055	43341
						3421,6	63,41	20530	380	–	3210	
17	229	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	14281		28562		28562	–	30847
						–		–		–	2285	

18	230 242-202-0307									
		Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	12022		48088		48088	–	51935
					–		–		–	3847	
19	231 1116-0601-0102										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	6	2331,25	122,55	13988	735	1645	8481	24267
					1934,52	28,64	11607	172	–	1798	
20	232 242-202-0306										
		Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	8322		49932		49932	–	53927
					–		–		–	3995	

21	233 1116-0601-0101									
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	1965,52	31	3931	62	–	2807	7277
				1934,52	14,32	3869	29	–	539	
22	234 242-202-0302									
	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5465		10930		10930	–	11804
				–		–		–	874	
23	235 241-117-0104									
	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2969		5938		5938	–	6413
				–		–		–	475	

24	236	241-112-0130								
		Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	10	682	6820	6820	–	7366	Казахстан
					–	–	–	546		
25	237	241-112-0124								
		Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	20	347	6940	6940	–	7495	Казахстан
					–	–	–	555		
		2.7 Электромонтажные работы								
26	238	247-214-0119								
		Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	26	550	14300	14300	–	15444	
					–	–	–	1144		
		Итого				**8 148 592**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	873 245
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 207
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 361
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 931 236
- накладные расходы, тенге	656 356
в т.ч. зарплата, тенге	59 072
- сметная прибыль (8 %), тенге	603 605
Всего	**8 148 592**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**162 972**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**8 311 564**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95	**7 895 986**
НДС (12 %)	947 518
Итого	**8 843 504**

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Altimus LTD"

Джуматаев Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "Коллегия"

Шойбекова Н.Н.

все расценки проверены