Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство газопроводной линии в ауле Тущекудук Исатайского района"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	21.04.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполенных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газопроводной линии в ауле Тущекудук Исатайского района"	18 000 000,00	16 071 428,57							1 928 571,43	18 000 000,00

Всего к оплате: Восемнадцать миллионов тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**
М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство газопроводной линии в ауле Тущекудук Исатайского района"**

РЕЕСТР
выполненных работ за май месяц 2020 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено за 2020 год					
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	"Строительство газопроводной линии в ауле Тущекудук Исатайского района"	29 150 005,25	18 000 000,00	18 000 000,00					
	ВСЕГО	**29 150 005,25**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Руководитель_____ Сыдихов Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор_____Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"
Эксперт по технадзору_____Танатаров С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Газсервис и К"_____ Айманов Т.К.

ТЕХНАДЗОР
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
№ KZ48VJE00026881, № KZ71VJE00029959
№ KZ44VJE00029960
«_____»_____20____г.
Подпись_____Танатаров С.К.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№22 от 21.04.2020 года.**

Наименование объекта **"Строительство газопроводной линии в ауле Тущекудук Исатайского района"**

АКТ
выполненных работ за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
1	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	ШТ.	24	1293,06	827,72	31033	19865	--	16570	51412
		НР - 99%; СП - 8%			465,34	232,06	11168	5569		3808	
2	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 32X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	4	2077,00	--	8308	--	8308	--	8973
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
3	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	1	3555,00	--	3555	--	3555	--	3839
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
4	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 90X89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	2	6827,00	--	13654	--	13654	--	14746
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
5	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	**МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	2	2844,00	--	5688	--	5688	--	6143
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
6	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	**МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	1	1198,00	--	1198	--	1198	--	1294
		СП - 8%			--	--	--	--		96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	761,00	--	3044	--	3044	--	3288
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
8	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	5222,00	--	20888	--	20888	--	22559
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
9	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	4264,00	--	8528	--	8528	--	9210
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
10	С123-020304-2018 2302-0304-2018 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 90X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	5773,00	--	23092	--	23092	--	24939
		СП - 8%			--	--	--	--		1847	
11	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	1905,58	1218,81	1906	1219	--	1018	3158
		НР - 99%; СП - 8%			686,76	341,83	687	342		234	
12	С123-020304-1409 2302-0304-1409 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90X90X90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	5740,00	--	5740	--	5740	--	6199
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
13	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.	4	8983,01	1959,96	35932	7840	15115	15690	55752
		НР - 99%; СП - 8%			3244,16	718,04	12977	2872		4130	
14	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	443	150,84	145,55	66821	64479	--	8942	81824
		НР - 72%; СП - 8%			5,29	22,75	2342	10076		6061	
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	102,2	723,05	--	73895	--	--	53205	137268
		НР - 72%; СП - 8%			723,05	--	73895	--		10168	
16	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	340,8	27,40	27,40	9337	9337	--	2479	12761
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,10	--	3443		945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,005	1096109,48	75663,32	5481	378	4061	1139	7150
		НР - 99%; СП - 8%			208356,00	21839,80	1042	109		530	
18	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	5	-91,85	-1,10	-459	-5	-66	-380	-906
		НР - 98%; СП - 8%			-77,55	--	-388	--		-67	
19	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 90 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,562	1885276,49	95880,17	1059525	53885	878731	141215	1296800
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	126909	15733		96059	
20	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	562	-91,85	-1,10	-51619	-615	-7418	-42714	-101880
		НР - 98%; СП - 8%			-77,55	--	-43586	--		-7547	
21	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.	8	8983,01	1959,96	71864	15680	30231	31381	111504
		НР - 99%; СП - 8%			3244,16	718,04	25953	5744		8260	
22	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ	0,6505	27127,46	18975,26	17646	12343	--	5696	25209
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	5303	2608		1867	
23	ПРАЙС	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСГ-200 С ЛОГОТИПОМ "ОПАСНО ГАЗ"	М	650,5	12,00	--	7808	--	7808	--	8433
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ДИАМ.160 ММ.									
24	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.160 ММ. УСТРОЙСТВО	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,0705	5034195,00	--	354911	--	345488	7162	391038
		НР - 76%; СП - 8%			133665,00	--	9423	--		28966	
25	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.110 ММ.	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ	70,5	1195,33	7,29	84271	514	10986	72188	168976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	72771	147		12517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1862047**	**184919**	**1378631**	**313591**	**2349689**
							298497	**46643**	**--**	**174051**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**17646**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7911**			
		Накладные расходы	Тенге				**5696**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1867**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**25209**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7911**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1802785**				
	Материалы		Тенге				**1284613**				
	Всего заработная плата		Тенге					**381203**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7808**				
		Накладные расходы	Тенге				**350989**				
		Сметная прибыль	Тенге				**172302**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2326075**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**350**
		Сметная заработная плата	Тенге					**381203**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**41616**				
	Материалы		Тенге				**-7484**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-43974**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**93695**				
		Накладные расходы	Тенге				**-43094**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-118**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-1596**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-43974**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2349689**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**328**
		Сметная заработная плата	Тенге					**345140**			
		РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ШРП-1)									
26	**Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**	**1**	**5001,05**	**1651,64**	**5001**	**1652**	**535**	**3276**	**8939**
		НР - 99%; СП - 8%			**2814,24**	**494,41**	**2814**	**494**		**662**	
27	**С123-040909-0304 2304-0909-0304 РСНБ РК 2015**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**1**	**58566,00**	**--**	**58566**	**--**	**58566**	**--**	**63251**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4685**	
28	**Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015**	**ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 125 ММ. ПРИВАРКА**	**ФЛАНЕЦ**	**2**	**4884,91**	**69,60**	**9770**	**139**	**7555**	**2055**	**12771**
		НР - 99%; СП - 8%			**1038,02**	**--**	**2076**	**--**		**946**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-020101-0221 2302-0101-0221 РСНБ РК 2015	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**ШТ.**	**1**	**2944,00**	**--**	**2944**	**--**	**2944**	**--**	**3180**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**236**	
30	С123-020103-3401 2302-0103-3401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**ШТ.**	**36**	**174,00**	**--**	**6264**	**--**	**6264**	**--**	**6765**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**501**	
31	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 125 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,003**	**3045236,56**	**259964,03**	**9136**	**780**	**6703**	**1976**	**12001**
		НР - 99%; СП - 8%			**551151,00**	**114309,77**	**1653**	**343**		**889**	
32	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 25 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,036**	**1084821,92**	**190999,80**	**39054**	**6876**	**15957**	**19113**	**62820**
		НР - 99%; СП - 8%			**450576,00**	**85708,94**	**16221**	**3086**		**4653**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**130734**	**9447**	**98524**	**26420**	**169727**
							22764	**3923**	**--**	**12572**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62960**				
	Материалы		Тенге				**30749**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26687**			
		Накладные расходы	Тенге				**26420**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7150**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**96531**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26687**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**67774**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**67774**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5422**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**73196**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**169727**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26687**			
		РАЗДЕЛ 3.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ШРП-1)									
33	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**178**	**1293,06**	**827,72**	**230164**	**147334**	**--**	**122895**	**381304**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			465,34	232,06	82830	41307		28245	
34	С123-020304-2225 2302-0304-2225 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 140X125, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	1	15791,00	--	15791	--	15791	--	17054
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
35	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 32X25, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	52	2077,00	--	108004	--	108004	--	116644
		СП - 8%			--	--	--	--		8640	
36	С123-020304-1011 2302-0304-1011 РСНБ РК 2015	**ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	2	11932,00	--	23864	--	23864	--	25773
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
37	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	**ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	2	1928,00	--	3856	--	3856	--	4164
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
38	С123-020304-2028 2302-0304-2028 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 140X125, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	1	15084,00	--	15084	--	15084	--	16291
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
39	С123-020304-2025 2302-0304-2025 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 125X110, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	1	11245,00	--	11245	--	11245	--	12145
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
40	С123-020304-2024 2302-0304-2024 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 125X90, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	4	10474,00	--	41896	--	41896	--	45248
		СП - 8%			--	--	--	--		3352	
41	С123-020304-2022 2302-0304-2022 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 110X90, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	1	7612,00	--	7612	--	7612	--	8221
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
42	С123-020304-2020 2302-0304-2020 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 110X63, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	2	6917,00	--	13834	--	13834	--	14941
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С123-020304-2018 2302-0304-2018 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 90X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	6	5773,00	--	34638	--	34638	--	37409
		СП - 8%			--	--	--	--		2771	
44	С123-020304-2011 2302-0304-2011 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	5	2407,00	--	12035	--	12035	--	12998
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
45	С123-020304-2612 2302-0304-2612 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	6898,00	--	6898	--	6898	--	7450
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
46	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	3	1198,00	--	3594	--	3594	--	3882
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
47	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	52	761,00	--	39572	--	39572	--	42738
		СП - 8%			--	--	--	--		3166	
48	С123-020304-3650 2302-0304-3650 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	3	5944,00	--	17832	--	17832	--	19259
		СП - 8%			--	--	--	--		1427	
49	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	3	5222,00	--	15666	--	15666	--	16919
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
50	С123-020304-3625 2302-0304-3625 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 125X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	3	4725,00	--	14175	--	14175	--	15309
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
51	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	9	4725,00	--	42525	--	42525	--	45927
		СП - 8%			--	--	--	--		3402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С123-020304-3615 2302-0304-3615 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90X32, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	3	4725,00	--	14175	--	14175	--	15309
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
53	С123-020304-3605 2302-0304-3605 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	24	4822,00	--	115728	--	115728	--	124986
		СП - 8%			--	--	--	--		9258	
54	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.	10	1905,58	1218,81	19056	12188	--	10183	31578
		НР - 99%; СП - 8%			686,76	341,83	6868	3418		2339	
55	С123-020304-1411 2302-0304-1411 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125X125X125, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	10667,00	--	42668	--	42668	--	46081
		СП - 8%			--	--	--	--		3413	
56	С123-020304-1410 2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X110X110, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	6155,00	--	12310	--	12310	--	13295
		СП - 8%			--	--	--	--		985	
57	С123-020304-1409 2302-0304-1409 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90X90X90, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	5740,00	--	11480	--	11480	--	12398
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
58	С123-020304-1404 2302-0304-1404 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32X32X32, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	1845,00	--	3690	--	3690	--	3985
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
59	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.	16	8983,01	1959,96	143728	31359	60462	62761	223009
		НР - 99%; СП - 8%			3244,16	718,04	51907	11489		16519	
60	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	1601,7	150,84	145,55	241598	233128	--	32329	295841
		НР - 72%; СП - 8%			5,29	22,75	8469	36432		21914	
61	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	456,5	723,05	--	330070	--	--	237650	613138
		НР - 72%; СП - 8%			723,05	--	330070	--		45418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	392,63	27,40	27,40	10757	10757	--	2856	14702
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,10	--	3967		1089	
63	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 125 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,254	2340841,13	111686,81	594574	28368	496431	77252	725572
		НР - 99%; СП - 8%			274704,00	32509,99	69775	8258		53746	
64	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	254	-79,08	-1,10	-20087	-278	-110	-19305	-42543
		НР - 98%; СП - 8%			-77,55	--	-19699	--		-3151	
65	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,105	1846896,49	95880,17	193924	10067	160146	26384	237932
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	23711	2939		17625	
66	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	105	-91,85	-1,10	-9644	-115	-1386	-7980	-19035
		НР - 98%; СП - 8%			-77,55	--	-8143	--		-1410	
67	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 90 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,145	1350986,49	95880,17	195893	13903	149247	36434	250914
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	32743	4059		18586	
68	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	145	-91,85	-1,10	-13318	-159	-1914	-11021	-26286
		НР - 98%; СП - 8%			-77,55	--	-11245	--		-1947	
69	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	1,254	810279,48	75663,32	1016090	94882	659930	285779	1406019
		НР - 99%; СП - 8%			208356,00	21839,80	261278	27387		104150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	1254	-91,85	-1,10	-115179	-1373	-16552	-95309	-227327
		НР - 98%; СП - 8%			-77,55	--	-97254	--		-16839	
71	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 32 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,3315	481429,84	66911,36	159594	22181	70658	72439	250595
		НР - 99%; СП - 8%			201372,00	19352,74	66755	6415		18563	
72	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	331,5	-82,44	-1,10	-27329	-363	-1257	-25195	-56727
		НР - 98%; СП - 8%			-77,55	--	-25709	--		-4202	
73	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ	2,3227	27127,46	18975,26	63009	44074	--	20337	90013
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	18935	9310		6668	
74	ПРАЙС	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСГ-200 С ЛОГОТИПОМ "ОПАСНО ГАЗ"	М	2322,7	12,00	--	27880	--	27880	--	30110
		СП - 8%			--	--	--	--		2230	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ДИАМ.225 ММ.									
75	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.225 ММ. УСТРОЙСТВО	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,041	9809195,00	--	402177	--	396697	4165	438849
		НР - 76%; СП - 8%			133665,00	--	5480	--		32507	
76	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.125 ММ.	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ	41	1195,33	7,29	49009	299	6389	41982	98270
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	42321	85		7279	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ДИАМ.160 ММ.									
77	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.160 ММ. УСТРОЙСТВО	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,0395	5034195,00	--	198851	--	193571	4013	219092
		НР - 76%; СП - 8%			133665,00	--	5280	--		16229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.110 ММ.	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ	39,5	1195,33	7,29	47216	288	6156	40446	94674
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	40772	82		7013	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ДИАМ.110 ММ.									
79	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110 ММ. УСТРОЙСТВО	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,09	2312195,00	--	208098	--	196068	9143	234619
		НР - 76%; СП - 8%			133665,00	--	12030	--		17379	
80	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.110 ММ.	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ	90	1195,33	7,29	107580	656	14025	92155	215714
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	92899	187		15979	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ДИАМ.63 ММ.									
81	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.63 ММ. УСТРОЙСТВО	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,01	939195,00	--	9392	--	8055	1016	11240
		НР - 76%; СП - 8%			133665,00	--	1337	--		833	
82	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.32 ММ.	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ	10	1195,33	7,29	11953	73	1558	10239	23968
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	10322	21		1775	
		ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д4, 1 ШТ.									
83	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 250 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,001	13403276,58	506732,76	13403	507	12305	750	15286
		НР - 99%; СП - 8%			591381,00	166518,16	591	167		1132	
84	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,35	КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР	1	10412,21	1056,98	10412	1057	6268	3078	14569
		НР - 99%; СП - 8%			3087,34	21,40	3087	21		1079	
85	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,046	41475,82	1124,31	1908	52	1625	220	2298
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	231	11		170	
		ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д1, 36 ШТ.									
86	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,036	2060240,20	78493,61	74169	2826	59081	13178	94334
		НР - 99%; СП - 8%			340614,00	29133,15	12262	1049		6988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,05	**КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ**	ФУТЛЯР	36	1487,46	151,00	53549	5436	32235	15828	74927
		НР - 99%; СП - 8%			441,05	3,06	15878	110		5550	
88	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	М3	2,34	41475,82	1124,31	97053	2631	82681	11206	116920
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	11741	573		8661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4953720	659779	3248421	1075908	6511995
							1045521	157288	--	482371	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63009				
	Всего заработная плата		Тенге					28246			
		Накладные расходы	Тенге				20337				
		Сметная прибыль	Тенге				6668				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				90013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28246			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4448097				
	Материалы		Тенге				2613587				
	Всего заработная плата		Тенге					1336614			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27880				
		Накладные расходы	Тенге				1214381				
		Сметная прибыль	Тенге				452998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6115476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1266
		Сметная заработная плата	Тенге					1336614			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				442615				
	Материалы		Тенге				-21219				
	Всего заработная плата		Тенге					-162051			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				628172				
		Накладные расходы	Тенге				-158810				
		Сметная прибыль	Тенге				22704				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				306509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-105
		Сметная заработная плата	Тенге					-162051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6511998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1183
		Сметная заработная плата	Тенге					1202809			

РАЗДЕЛ 4.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ШРП-2)

89	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА**	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	2773,85	130,05	2774	130	322	2360	5544
		НР - 99%; СП - 8%			2322,32	61,15	2322	61		411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С123-040909-0303 2304-0909-0303 РСНБ РК 2015	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА ФЛАНЦЕВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	ШТ.	1	47997,00	--	47997	--	47997	--	51837
		СП - 8%			--	--	--	--		3840	
91	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА**	ФЛАНЕЦ	2	3718,39	62,64	7437	125	5558	1737	9908
		НР - 99%; СП - 8%			877,20	--	1754	--		734	
92	С123-020101-0201 2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	ШТ.	1	1290,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
93	С123-020103-3401 2302-0103-3401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	ШТ.	51	174,00	--	8874	--	8874	--	9584
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				68372	255	64041	4097	78266
							4077	61	--	5798	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10211				
		Материалы	Тенге				5879				
		Всего заработная плата	Тенге					4138			
		Накладные расходы	Тенге				4096				
		Сметная прибыль	Тенге				1145				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4138			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				58161				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				58161				
		Сметная прибыль	Тенге				4653				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				62814				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				78266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4138			
		РАЗДЕЛ 5.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ШРП-2)									
94	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	ШТ.	205	1293,06	827,72	265077	169683	--	141537	439142
		НР - 99%; СП - 8%			465,34	232,06	95394	47573		32529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 110X108, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	8311,00	--	8311	--	8311	--	8976
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
96	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 32X25, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	66	2077,00	--	137082	--	137082	--	148049
		СП - 8%			--	--	--	--		10967	
97	С123-020304-2022 2302-0304-2022 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 110X90, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	7612,00	--	15224	--	15224	--	16442
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
98	С123-020304-2020 2302-0304-2020 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 110X63, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	5	6917,00	--	34585	--	34585	--	37352
		СП - 8%			--	--	--	--		2767	
99	С123-020304-2018 2302-0304-2018 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 90X63, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	5773,00	--	11546	--	11546	--	12470
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
100	С123-020304-2011 2302-0304-2011 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	7	2407,00	--	16849	--	16849	--	18197
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
101	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	3474,00	--	3474	--	3474	--	3752
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
102	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	66	761,00	--	50226	--	50226	--	54244
		СП - 8%			--	--	--	--		4018	
103	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	5379,00	--	5379	--	5379	--	5809
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
104	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160X32, PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	6	5222,00	--	31332	--	31332	--	33839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2507	
105	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X32, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	8	4725,00	--	37800	--	37800	--	40824
		СП - 8%			--	--	--	--		3024	
106	С123-020304-3615 2302-0304-3615 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90X32, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	6	4725,00	--	28350	--	28350	--	30618
		СП - 8%			--	--	--	--		2268	
107	С123-020304-3605 2302-0304-3605 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	34	4822,00	--	163948	--	163948	--	177064
		СП - 8%			--	--	--	--		13116	
108	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА**	ШТ.	12	1905,58	1218,81	22867	14626	--	12220	37894
		НР - 99%; СП - 8%			686,76	341,83	8241	4102		2807	
109	С123-020304-1410 2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X110X110, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	6	6155,00	--	36930	--	36930	--	39884
		СП - 8%			--	--	--	--		2954	
110	С123-020304-1407 2302-0304-1407 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63X63X63, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	1	2583,00	--	2583	--	2583	--	2790
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
111	С123-020304-1404 2302-0304-1404 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32X32X32, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010**	ШТ.	5	1845,00	--	9225	--	9225	--	9963
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
112	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО**	ШТ.	16	8983,01	1959,96	143728	31359	60462	62761	223009
		НР - 99%; СП - 8%			3244,16	718,04	51907	11489		16519	
113	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3**	М3 ГРУНТА	1962	150,84	145,55	295945	285570	--	39601	362390
		НР - 72%; СП - 8%			5,29	22,75	10374	44628		26844	
114	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	М3 ГРУНТА	548,8	723,05	--	396807	--	--	285701	737109
		НР - 72%; СП - 8%			723,05	--	396807	--		54601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	1413,2	27,40	27,40	38719	38719	--	10279	52918
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,10	--	14277		3920	
116	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,191	1846896,49	95880,17	352757	18313	291313	47993	432810
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	43131	5347		32060	
117	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 90 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,301	1350986,49	95880,17	406647	28860	309816	75633	520862
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	67971	8426		38582	
118	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	1,5274	810279,48	75663,32	1237621	115568	803810	348085	1712562
		НР - 99%; СП - 8%			208356,00	21839,80	318243	33358		126856	
119	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 32 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,547	481429,84	66911,36	263342	36601	116591	119529	413501
		НР - 99%; СП - 8%			201372,00	19352,74	110150	10586		30630	
120	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ	2,796	27127,46	18975,26	75848	53055	--	24481	108356
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	22794	11208		8026	
121	ПРАЙС	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСГ-200 С ЛОГОТИПОМ "ОПАСНО ГАЗ"	М	2796	12,00	--	33561	--	33561	--	36246
		СП - 8%			--	--	--	--		2685	
122	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.160 ММ. УСТРОЙСТВО	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,0695	5034195,00	--	349877	--	340587	7060	385492
		НР - 76%; СП - 8%			133665,00	--	9290	--		28555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.110 ММ.**	**М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ**	**69,5**	**1195,33**	**7,29**	**83075**	**507**	**10829**	**71164**	**166579**
		НР - 99%; СП - 8%			**1032,21**	**2,08**	**71739**	**144**		**12339**	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ДИАМ.110 ММ.									
124	**Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110 ММ. УСТРОЙСТВО**	**КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА**	**0,1005**	**2312195,00**	**--**	**232376**	**--**	**218943**	**10209**	**261992**
		НР - 76%; СП - 8%			**133665,00**	**--**	**13433**	**--**		**19407**	
125	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМ.110 ММ.**	**М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ**	**100,5**	**1195,33**	**7,29**	**120131**	**733**	**15661**	**102907**	**240880**
		НР - 99%; СП - 8%			**1032,21**	**2,08**	**103737**	**209**		**17843**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**4911222**	**793593**	**2794417**	**1359160**	**6772015**
							1323211	**191346**	**--**	**501632**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**75848**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34001**			
		Накладные расходы	Тенге				**24481**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8026**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**108356**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34001**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4242529**				
	Материалы		Тенге				**2168013**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1480555**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**33561**				
		Накладные расходы	Тенге				**1334680**				
		Сметная прибыль	Тенге				**446177**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6023386**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1413**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1480555**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**592844**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**592844**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47428**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**640272**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6772013**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1438**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1514556**			
		ИТОГО :	**Тенге**								**15881693**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2694070**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1647993**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**399260**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7584034**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2779176**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1176424**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Вынос проекта в натуру		Тенге								**48 654,00**
	Итого		Тенге								**15 930 346,99**
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								**460 569,10**
	Итого		Тенге								**16 390 916,09**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%		Тенге								**338 284,83**
	Итого		Тенге								**16 729 200,91**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**333 610,94**
	Итого		Тенге								**17 062 811,85**
	Итого в текущих ценах на 2019 год. К=1,0498961		Тенге								**17 914 179,62**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,89713449983418		Тенге								**16 071 428,57**
	НДС 12%		Тенге								**1 928 571,43**
	Всего к оплате		Тенге								**18 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Руководитель _____ Сыдихов Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"

Эксперт по технадзору _____ Танатаров С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Газсервис и К" _____ Айманов Т.К.

ТЕХНАДЗОР
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
№ KZ48VJE00026881, № KZ71VJE00029959
№ KZ44VJE00029960
«_____»_____20____г.
Подпись_____Танатаров С.К.