Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство газопроводной линии в ауле Тущекудук Исатайского района"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	21.04.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполенных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газопроводной линии в ауле Тущекудук Исатайского района"	29 150 005,25	9 955 361,83							1 194 643,42	11 150 005,25

Всего к оплате: Одинадцать миллионов сто пятьдесят тысяча 5 тенге 25 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**
М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство газопроводной линии в ауле Тущекудук Исатайского района"**

РЕЕСТР
выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено за 2020 год					
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	"Строительство газопроводной линии в ауле Тущекудук Исатайского района"	29 150 005,25	29 150 005,25	18 000 000,00	11 150 005,25				
	ВСЕГО	**29 150 005,25**	**29 150 005,25**	**18 000 000,00**	**11 150 005,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Руководитель _____ **Сыдихов Ж.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"
Эксперт по технадзору _____ **Танатаров С.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Газсервис и К" _____ **Айманов Т.К.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№22 от 21.04.2020 года.**

Наименование объекта **"Строительство газопроводной линии в ауле Тущекудук Исатайского района"**

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ГСГО-МВ 50/25									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	0,7	1523,06	--	1066	--	--	768	1980
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	1066	--		147	
2	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД ГРПШ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО	М3	0,96	39228,09	1696,96	37659	1629	31695	4257	45269
		НР - 91%; СП - 8%			4515,84	357,22	4335	343		3353	
3	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т	0,00364	504576,12	2094,12	1837	8	689	1041	3107
		НР - 91%; СП - 8%			313276,00	889,26	1140	3		230	
4	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ГРПШ. УСТРОЙСТВО	УСТАНОВКА	1	20660,24	924,45	20660	924	6699	13064	36422
		НР - 98%; СП - 8%			13036,80	293,51	13037	294		2698	
5	ПРАЙС	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГСГО-МВ 50/25 С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДБК1П-50/25	КОМПЛ	1	1170125,00	--	1170125	--		--	1170125
					--	--	--	--	1170125	--	
6	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД	12	7072,61	991,42	84871	11897	51446	30658	124772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1793,96	371,17	21528	4454		9242	
7	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ *НР - 69%; СП - 8%*	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,134468	195738,97	61101,20	26321	8216	592	12410	41829
					130240,00	3511,60	17513	472		3098	
8	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	М	12,9	1458,00	--	18808	--	18808	--	20313
					--	--	--	--		1505	
9	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	Т	0,09296	223676,00	--	20793	--	20793	--	22456
					--	--	--	--		1663	
10	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	Т	0,003948	240358,00	--	949	--	949	--	1025
					--	--	--	--		76	
11	С121-050308-0219 2105-0308-0219 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	М2	20,4	469,00	--	9568	--	9568	--	10333
					--	--	--	--		765	
12	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ *НР - 118%; СП - 8%*	ШТ.	1	797,87	29,03	798	29	42	863	1794
					727,04	4,16	727	4		133	
13	С124-010201-0402 2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	М2	0,25	20859,00	--	5215	--	5215	--	5632
					--	--	--	--		417	
14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ *НР - 69%; СП - 8%*	М2	5,7	175,93	4,47	1003	25	511	324	1433
					81,95	0,49	467	3		106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	5,7	186,54	3,18	1063	18	772	190	1354
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	273	3		100	
16	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 63Х63Х6 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	5839,59	280,68	5840	281	4375	917	7297
		НР - 72%; СП - 8%			1184,00	89,10	1184	89		540	
17	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	11	417,79	17,12	4596	188	2324	1533	6619
		НР - 72%; СП - 8%			189,44	4,16	2084	46		490	
18	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	МОЛНИЕОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ И ТРОСОСТОЙКИ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,2 Т. УСТАНОВКА	Т	0,0286	151754,00	102338,20	4340	2927	103	1584	6398
		НР - 80%; СП - 8%			45807,60	23434,26	1310	670		474	
19	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0286	223676,00	--	6397	--	6397	--	6909
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,001	197031,00	--	197	--	197	--	213
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
21	Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015 К=0,67	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ, ОДНОСЛОЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ПОКРЫТИЯ	18	825,11	113,42	14852	2042	12230	1333	17480
		НР - 108%; СП - 8%			32,24	36,34	580	654		1295	
		ОПОРА ПОД ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ ОП-1, 1 ШТ.									
22	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	0,22	2399,60	--	528	--	--	380	981
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	528	--		73	
23	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,25	40018,24	1124,31	10005	281	8470	1197	12098
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	1254	61		896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ *НР - 93%; СП - 8%*	М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,36	852,14	19,42	307	7	208	86	424
					255,25	2,45	92	1		31	
25	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ *НР - 69%; СП - 8%*	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,01098	96281,22	6335,04	1057	70	79	630	1822
					82726,40	387,85	908	4		135	
26	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ *НР - 69%; СП - 8%*	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,01098	153576,56	36995,20	1686	406	58	935	2831
					111293,00	12120,82	1222	133		210	
27	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П-10П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	Т	0,0014551	269342,00	--	392	--	392	--	423
					--	--	--	--		31	
28	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	М	1,548	1076,00	--	1666	--	1666	--	1799
					--	--	--	--		133	
29	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	Т	0,0027245	212660,00	--	579	--	579	--	626
					--	--	--	--		46	
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ *НР - 69%; СП - 8%*	М2	0,5	175,93	4,47	88	2	45	28	126
					81,95	0,49	41	--		9	
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	М2	0,5	186,54	3,18	93	2	67	17	119
					47,88	0,49	24	--		9	
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА									
32	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА *НР - 99%; СП - 8%*	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1472,37	78,03	1472	78	170	1248	2938
					1224,08	36,69	1224	37		218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	ШТ.	1	29399,00 --	-- --	29399 --	-- --	29399	-- 2352	31751
34	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА *НР - 99%; СП - 8%*	ФЛАНЕЦ	2	2009,38 467,84	31,32 --	4019 936	63 --	3020	926 396	5341
35	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	ШТ.	1	403,00 --	-- --	403 --	-- --	403	-- 32	435
36	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ *НР - 99%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,005	1733405,92 450576,00	190999,80 85708,94	8667 2253	955 429	5459	2655 906	12227
37	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ *НР - 69%; СП - 8%*	М2	0,54	213,52 81,95	4,47 0,49	115 44	2 --	69	31 12	158
38	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125 *НР - 69%; СП - 8%*	М2	0,54	603,75 30,80	3,70 0,73	326 17	2 --	307	12 27	365
39	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ *НР - 99%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	676178,71 191436,00	25192,50 494,46	1352 383	50 1	919	380 139	1871
40	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ *НР - 61%; СП - 8%*	СТЫК	2	622,06 564,80	19,60 --	1244 1130	39 --	75	689 155	2088
		ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д2-1 ШТ.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА** *НР - 99%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,001	4983133,32 482760,00	220555,36 74685,60	4983 483	221 75	4279	552 443	5978
42	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,2	**КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ** *НР - 99%; СП - 8%*	ФУТЛЯР	1	5949,83 1764,19	603,99 12,23	5950 1764	604 12	3582	1759 617	8325
43	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО** *НР - 91%; СП - 8%*	М3	0,046	41475,82 5017,60	1124,31 244,81	1908 231	52 11	1625	220 170	2298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1513197	31018	234276	80687	1627784
		Стоимость оборудования	Тенге				77778	7800	1170125	33900	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1170125				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1170125				
		Материалы	Тенге				11679				
		Всего заработная плата	Тенге				6774				
		Накладные расходы	Тенге					4532			
		Сметная прибыль	Тенге				3139				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16004				
		Сметная заработная плата	Тенге					4532			4
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				231392				
		Материалы	Тенге				125709				
		Всего заработная плата	Тенге					47462			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44090				
		Накладные расходы	Тенге				50509				
		Сметная прибыль	Тенге				22552				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				304453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					47462			39
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				29064				
		Материалы	Тенге				729				
		Всего заработная плата	Тенге					20253			
		Накладные расходы	Тенге				13975				
		Сметная прибыль	Тенге				3443				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				46482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					20253			17
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				70936				
		Материалы	Тенге				6699				
		Всего заработная плата	Тенге					13330			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50276				
		Накладные расходы	Тенге				13064				
		Сметная прибыль	Тенге				6720				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				90720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1627784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					85577			
		РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ГРПШ 07-2У1									
44	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ** *НР - 72%; СП - 8%*	**М3 ГРУНТА**	**1,4**	**1523,06**	**--**	**2132**	**--**	**--**	**1535**	**3961**
					1523,06	**--**	**2132**	**--**		**293**	
45	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД ГРПШ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО** *НР - 91%; СП - 8%*	**М3**	**1,92**	**39228,09**	**1696,96**	**75318**	**3258**	**63390**	**8514**	**90539**
					4515,84	**357,22**	**8670**	**686**		**6707**	
46	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М** *НР - 91%; СП - 8%*	**Т**	**0,00728**	**504576,12**	**2094,12**	**3673**	**15**	**1377**	**2081**	**6215**
					313276,00	**889,26**	**2281**	**6**		**460**	
47	**Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА ГРПШ. УСТРОЙСТВО** *НР - 98%; СП - 8%*	**УСТАНОВКА**	**2**	**20660,24**	**924,45**	**41320**	**1849**	**13397**	**26127**	**72844**
					13036,80	**293,51**	**26074**	**587**		**5396**	
48	**ПРАЙС**	**ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-07-2У1 С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ РДНК-1000М**	**КОМПЛ**	**2**	**698704,68**	**--**	**1397409**	**--**		**--**	**1397409**
					--	**--**	**--**	**--**	**1397409**	**--**	
49	**Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА** *НР - 118%; СП - 8%*	**М ОГРАД**	**26,24**	**7072,61**	**991,42**	**185585**	**26015**	**112496**	**67039**	**272835**
					1793,96	**371,17**	**47074**	**9739**		**20210**	
50	**Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ** *НР - 69%; СП - 8%*	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,268936**	**195738,97**	**61101,20**	**52641**	**16432**	**1183**	**24820**	**83658**
					130240,00	**3511,60**	**35026**	**944**		**6197**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	М	25,8	1458,00 --	-- --	37616 --	-- --	37616	-- 3009	40626
52	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	Т	0,18592	223676,00 --	-- --	41586 --	-- --	41586	-- 3327	44913
53	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	Т	0,007896	240358,00 --	-- --	1898 --	-- --	1898	-- 152	2050
54	С121-050308-0219 2105-0308-0219 РСНБ РК 2015	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 1,8 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	М2	40,8	469,00 --	-- --	19135 --	-- --	19135	-- 1531	20666
55	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ *НР - 118%; СП - 8%*	ШТ.	2	797,87 727,04	29,03 4,16	1596 1454	58 8	84	1726 266	3587
56	С124-010201-0402 2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	М2	0,5	20859,00 --	-- --	10430 --	-- --	10430	-- 834	11264
57	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ *НР - 69%; СП - 8%*	М2	11,4	175,93 81,95	4,47 0,49	2006 934	51 6	1021	648 212	2866
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	М2	11,4	186,54 47,88	3,18 0,49	2127 546	36 6	1545	380 201	2708
59	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ *НР - 72%; СП - 8%*	ШТ.	6	2952,40 828,80	160,97 41,58	17714 4973	966 249	11775	3760 1718	23192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ *НР - 72%; СП - 8%*	М	17	417,79 189,44	17,12 4,16	7102 3220	291 71	3591	2370 758	10230
61	Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015 К=0,67	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ, ОДНОСЛОЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2) *НР - 108%; СП - 8%*	М2 ПОКРЫТИЯ	6,3	825,11 32,24	113,42 36,34	5198 203	715 229	4280	467 453	6118
		ОПОРА ПОД ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ ОП-1, 1ШТ.									
62	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	0,216	2399,60 2399,60	-- --	518 518	-- --	--	373 71	963
63	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО *НР - 91%; СП - 8%*	М3	0,25	40018,24 5017,60	1124,31 244,81	10005 1254	281 61	8470	1197 896	12098
64	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ *НР - 93%; СП - 8%*	М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,36	852,14 255,25	19,42 2,45	307 92	7 1	208	86 31	424
65	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ *НР - 69%; СП - 8%*	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,01098	96281,22 82726,40	6335,04 387,85	1057 908	70 4	79	630 135	1822
66	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ *НР - 69%; СП - 8%*	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,01098	153576,56 111293,00	36995,20 12120,82	1686 1222	406 133	58	935 210	2831
67	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 5П-10П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	Т	0,0014551	269342,00 --	-- --	392 --	-- --	392	-- 31	423
68	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	М	1,548	1076,00 --	-- --	1666 --	-- --	1666	-- 133	1799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	Т	0,0027245	212660,00 --	-- --	579 --	-- --	579	-- 46	626
70	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ *НР - 69%; СП - 8%*	М2	0,5	175,93 81,95	4,47 0,49	88 41	2 --	45	28 9	126
71	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	М2	0,5	186,54 47,88	3,18 0,49	93 24	2 --	67	17 9	119
		ОПОРА ПОД ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ ОП-2, 2 ШТ.									
72	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	0,432	2399,60 2399,60	-- --	1037 1037	-- --	--	746 143	1926
73	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО *НР - 91%; СП - 8%*	М3	0,5	40018,24 5017,60	1124,31 244,81	20009 2509	562 122	16938	2394 1792	24196
74	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ *НР - 93%; СП - 8%*	М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,72	852,14 255,25	19,42 2,45	614 184	14 2	416	173 63	849
75	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ *НР - 69%; СП - 8%*	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,04589	96281,22 82726,40	6335,04 387,85	4418 3796	291 18	331	2632 564	7614
76	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ *НР - 69%; СП - 8%*	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,04589	153576,56 111293,00	36995,20 12120,82	7048 5107	1698 556	243	3908 876	11832
77	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 12П-20П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	Т	0,0042932	301900,00 --	-- --	1296 --	-- --	1296	-- 104	1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	3,096	2941,00	--	9105	--	9105	--	9834
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
79	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,005449	212660,00	--	1159	--	1159	--	1251
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
80	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,6	175,93	4,47	281	7	143	91	402
		НР - 69%; СП - 8%			81,95	0,49	131	1		30	
81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	1,6	186,54	3,18	298	5	216	53	380
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	77	1		28	
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА									
82	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1472,37	78,03	1472	78	170	1248	2938
		НР - 99%; СП - 8%			1224,08	36,69	1224	37		218	
83	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	1	29399,00	--	29399	--	29399	--	31751
		СП - 8%			--	--	--	--		2352	
84	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	2	2009,38	31,32	4019	63	3020	926	5341
		НР - 99%; СП - 8%			467,84	--	936	--		396	
85	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	2	2773,85	130,05	5548	260	643	4719	11088
		НР - 99%; СП - 8%			2322,32	61,15	4645	122		821	
86	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	2	23002,00	--	46004	--	46004	--	49684
		СП - 8%			--	--	--	--		3680	
87	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	4	2951,19	46,98	11805	188	8927	2663	15625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			672,52	--	2690	--		1157	
88	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	ШТ.	1	403,00	--	403	--	403	--	435
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
89	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	**ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	ШТ.	2	884,00	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
90	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,003	1733405,92	190999,80	5200	573	3275	1593	7336
		НР - 99%; СП - 8%			450576,00	85708,94	1352	257		543	
91	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 89 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,006	2397152,25	205710,66	14383	1234	10437	3230	19022
		НР - 99%; СП - 8%			451917,00	91836,36	2712	551		1409	
92	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	СТЫК	1	622,06	19,60	622	20	37	345	1044
		НР - 61%; СП - 8%			564,80	--	565	--		77	
93	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ**	М2	1,3	213,52	4,47	278	6	165	74	380
		НР - 69%; СП - 8%			81,95	0,49	107	1		28	
94	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125**	М2	1,3	603,75	3,70	785	5	740	28	878
		НР - 69%; СП - 8%			30,80	0,73	40	1		65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2087830	55457	471203	167556	2324027
	Стоимость оборудования		Тенге				163757	14400	1397409	68635	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1397409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				25439				
	Материалы		Тенге				15404				
	Всего заработная плата		Тенге					9078			
		Накладные расходы	Тенге				6474				
		Сметная прибыль	Тенге				2553				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				34466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9078			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				430849				
	Материалы		Тенге				238075				
	Всего заработная плата		Тенге					94702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76475				
		Накладные расходы	Тенге				102033				
		Сметная прибыль	Тенге				42631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				575512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					94702			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66851				
	Материалы		Тенге				1894				
	Всего заработная плата		Тенге					47716			
		Накладные расходы	Тенге				32924				
		Сметная прибыль	Тенге				7982				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					47716			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				167282				
	Материалы		Тенге				13398				
	Всего заработная плата		Тенге					26661			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125961				
		Накладные расходы	Тенге				26127				
		Сметная прибыль	Тенге				15473				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				208882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					26661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2324026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					178157			
		РАЗДЕЛ 3.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
95	**Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ**	**М ГАЗОПРОВОДА**	**5**	**510,09**	**--**	**2550**	**--**	**69**	**2431**	**5380**
		НР - 98%; СП - 8%			**496,17**	**--**	**2481**	**--**		**399**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	М ГАЗОПРОВОДА	562	510,09	--	286673	--	7825	273271	604739
		НР - 98%; СП - 8%			496,17	--	278848	--		44795	
97	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК	3	1076,63	33,32	3230	100	165	1809	5442
		НР - 61%; СП - 8%			988,40	--	2965	--		403	
		ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д2-1 ШТ.									
98	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,001	4983133,32	220555,36	4983	221	4279	552	5978
		НР - 99%; СП - 8%			482760,00	74685,60	483	75		443	
99	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,2	КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР	1	5949,83	603,99	5950	604	3582	1759	8325
		НР - 99%; СП - 8%			1764,19	12,23	1764	12		617	
100	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,046	41475,82	1124,31	1908	52	1625	220	2298
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	231	11		170	
		ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д5-2 ШТ.									
101	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	8994725,25	481062,94	17989	962	16019	1305	20839
		НР - 99%; СП - 8%			504216,00	155125,78	1008	310		1544	
102	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,25	КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР	2	7437,29	754,99	14875	1510	8955	4397	20813
		НР - 99%; СП - 8%			2205,24	15,29	4410	31		1542	
		ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК-7 ШТ.									
103	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ЗНАКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.	7	4465,36	718,50	31258	5030	3290	26612	62499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			**3276,80**	**243,31**	**22938**	**1703**		**4630**	
104	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,441**	**38336,26**	**1124,31**	**16906**	**496**	**14197**	**2112**	**20540**
		НР - 91%; СП - 8%			**5017,60**	**244,81**	**2213**	**108**		**1521**	
105	**С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**14**	**1076,00**	**--**	**15064**	**--**	**15064**	**--**	**16269**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1205**	
106	**С124-010201-0402 2401-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002**	**М2**	**0,42**	**20859,00**	**--**	**8761**	**--**	**8761**	**--**	**9462**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**701**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**410146**	**8974**	**83831**	**314468**	**782584**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**317341**	**2250**	**--**	**57970**	
		Материалы	Тенге				**3230**				
		Всего заработная плата	Тенге				**165**				
		Накладные расходы	Тенге					**2965**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1809**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**403**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5442**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**2965**			**2**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**102629**				
		Материалы	Тенге				**51948**				
		Всего заработная плата	Тенге					**35297**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8761**				
		Накладные расходы	Тенге				**36957**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11167**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**150753**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35297**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**304287**				
		Материалы	Тенге				**7895**				
		Всего заработная плата	Тенге					**281328**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15064**				
		Накладные расходы	Тенге				**275702**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46399**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**626388**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**189**
		Сметная заработная плата	Тенге					**281328**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**782583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**224**
		Сметная заработная плата	Тенге					**319591**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ШРП-1)									
107	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК	2	622,06	19,60	1244	39	75	689	2088
		НР - 61%; СП - 8%			564,80	--	1130	--		155	
108	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	М2	4,9	213,52	4,47	1046	22	622	279	1431
		НР - 69%; СП - 8%			81,95	0,49	402	2		106	
109	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	М2	4,9	603,75	3,70	2958	18	2789	107	3310
		НР - 69%; СП - 8%			30,80	0,73	151	4		245	
		ОПОРА ПОД ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ ОП-2, 1 ШТ.									
110	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	0,216	2399,60	--	518	--	--	373	963
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	518	--		71	
111	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,25	40018,24	1124,31	10005	281	8470	1197	12098
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	1254	61		896	
112	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,36	852,14	19,42	307	7	208	86	424
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	92	1		31	
113	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,022945	96281,22	6335,04	2209	145	166	1316	3807
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	1898	9		282	
114	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,022945	153576,56	36995,20	3524	849	121	1954	5916
		НР - 69%; СП - 8%			111293,00	12120,82	2554	278		438	
115	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 12П-20П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,0021466	301900,00	--	648	--	648	--	700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
116	С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80**	М	1,548	2941,00	--	4553	--	4553	--	4917
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
117	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89**	Т	0,0027245	212660,00	--	579	--	579	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
118	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	М2	0,8	175,93	4,47	141	4	71	46	201
		НР - 69%; СП - 8%			81,95	0,49	66	--		15	
119	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	М2	0,8	186,54	3,18	149	3	108	27	190
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	38	--		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27881	1368	18410	6074	36671
							8102	356	--	2715	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1244				
		Материалы	Тенге				75				
		Всего заработная плата	Тенге					1130			
		Накладные расходы	Тенге				689				
		Сметная прибыль	Тенге				155				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1130			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16352				
		Материалы	Тенге				12269				
		Всего заработная плата	Тенге					2590			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1227				
		Накладные расходы	Тенге				2114				
		Сметная прибыль	Тенге				1477				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2590			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5733				
		Материалы	Тенге				287				
		Всего заработная плата	Тенге					4739			
		Накладные расходы	Тенге				3270				
		Сметная прибыль	Тенге				720				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4739			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4553				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4553				
		Сметная прибыль	Тенге				364				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8458			
		РАЗДЕЛ 5.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ШРП-1)									
120	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**752,57**	**27,40**	**27,40**	**20619**	**20619**	**--**	**5474**	**28180**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,10**	**--**	**7603**		**2087**	
121	**Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ**	**М ГАЗОПРОВОДА**	**254**	**510,09**	**--**	**129564**	**--**	**3537**	**123507**	**273316**
		НР - 98%; СП - 8%			**496,17**	**--**	**126027**	**--**		**20246**	
122	**Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ**	**М ГАЗОПРОВОДА**	**105**	**510,09**	**--**	**53560**	**--**	**1462**	**51056**	**112985**
		НР - 98%; СП - 8%			**496,17**	**--**	**52098**	**--**		**8369**	
123	**Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ**	**М ГАЗОПРОВОДА**	**145**	**510,09**	**--**	**73964**	**--**	**2019**	**70506**	**156027**
		НР - 98%; СП - 8%			**496,17**	**--**	**71945**	**--**		**11558**	
124	**Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ**	**М ГАЗОПРОВОДА**	**1254**	**510,09**	**--**	**639657**	**--**	**17460**	**609753**	**1349363**
		НР - 98%; СП - 8%			**496,17**	**--**	**622197**	**--**		**99953**	
125	**Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ**	**М ГАЗОПРОВОДА**	**331,5**	**510,09**	**--**	**169096**	**--**	**4616**	**161191**	**356710**
		НР - 98%; СП - 8%			**496,17**	**--**	**164480**	**--**		**26423**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	**Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ**	**СТЫК**	**26**	**1076,63**	**33,32**	**27992**	**866**	**1428**	**15676**	**47162**
		НР - 61%; СП - 8%			**988,40**	**--**	**25698**	**--**		**3493**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1114452**	**21485**	**30522**	**1037163**	**2323743**
							1062446	**7603**	**--**	**172129**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**27992**				
	Материалы		Тенге				**1428**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25698**			
		Накладные расходы	Тенге				**15676**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3493**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**47162**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25698**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20619**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7603**			
		Накладные расходы	Тенге				**5474**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2087**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28180**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7603**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1065840**				
	Материалы		Тенге				**29093**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1036747**			
		Накладные расходы	Тенге				**1016012**				
		Сметная прибыль	Тенге				**166548**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2248401**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**696**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1036747**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2323743**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**719**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1070048**			
		РАЗДЕЛ 6.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ШРП-2)									
127	**Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,003**	**2532882,05**	**227838,99**	**7599**	**684**	**5499**	**1699**	**10042**
		НР - 99%; СП - 8%			**472032,00**	**100158,61**	**1416**	**300**		**744**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 25 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,051	1084821,92	190999,80	55326	9741	22606	27077	88995
		НР - 99%; СП - 8%			450576,00	85708,94	22979	4371		6592	
129	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК	3	1076,63	33,32	3230	100	165	1809	5442
		НР - 61%; СП - 8%			988,40	--	2965	--		403	
130	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	М2	6,5	213,52	4,47	1388	29	826	370	1898
		НР - 69%; СП - 8%			81,95	0,49	533	3		141	
131	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	М2	6,5	603,75	3,70	3924	24	3700	141	4391
		НР - 69%; СП - 8%			30,80	0,73	200	5		325	
		ОПОРА ПОД ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ ОП-2, 1 ШТ.									
132	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	0,216	2399,60	--	518	--	--	373	963
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	518	--		71	
133	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,25	40018,24	1124,31	10005	281	8470	1197	12098
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	1254	61		896	
134	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,36	852,14	19,42	307	7	208	86	424
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	92	1		31	
135	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,022945	96281,22	6335,04	2209	145	166	1316	3807
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	1898	9		282	
136	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,022945	153576,56	36995,20	3524	849	121	1954	5916
		НР - 69%; СП - 8%			111293,00	12120,82	2554	278		438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 12П-20П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005**	Т	0,0021466	301900,00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
138	С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80**	М	1,548	2941,00	--	4553	--	4553	--	4917
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
139	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89**	Т	0,0027245	212660,00	--	579	--	579	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
140	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	М2	0,8	175,93	4,47	141	4	71	46	201
		НР - 69%; СП - 8%			81,95	0,49	66	--		15	
141	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	М2	0,8	186,54	3,18	149	3	108	27	190
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	38	--		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				94099	11866	47720	36095	140610
							34514	5029	--	10414	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3230				
		Материалы	Тенге				165				
		Всего заработная плата	Тенге					2965			
		Накладные расходы	Тенге				1809				
		Сметная прибыль	Тенге				403				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2965			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				80584				
		Материалы	Тенге				41488				
		Всего заработная плата	Тенге					31839			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1227				
		Накладные расходы	Тенге				31016				
		Сметная прибыль	Тенге				8928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				120528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					31839			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5733				
		Материалы	Тенге				287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					4739			
		Накладные расходы	Тенге				3270				
		Сметная прибыль	Тенге				720				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4739			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4553				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4553				
		Сметная прибыль	Тенге				364				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				140610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					39543			
		РАЗДЕЛ 7.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ШРП-2)									
142	**Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ**	**М ГАЗОПРОВОДА**	**191**	**510,09**	**--**	**97428**	**--**	**2660**	**92873**	**205525**
		НР - 98%; СП - 8%			**496,17**	**--**	**94768**	**--**		**15224**	
143	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**191**	**-91,85**	**-1,10**	**-17543**	**-209**	**-2521**	**-14517**	**-34625**
		НР - 98%; СП - 8%			**-77,55**	**--**	**-14813**	**--**		**-2565**	
144	**Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ**	**М ГАЗОПРОВОДА**	**301**	**510,09**	**--**	**153538**	**--**	**4191**	**146360**	**323890**
		НР - 98%; СП - 8%			**496,17**	**--**	**149347**	**--**		**23992**	
145	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**301**	**-91,85**	**-1,10**	**-27647**	**-330**	**-3973**	**-22877**	**-54566**
		НР - 98%; СП - 8%			**-77,55**	**--**	**-23344**	**--**		**-4042**	
146	**Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ**	**М ГАЗОПРОВОДА**	**1527,4**	**510,09**	**--**	**779117**	**--**	**21267**	**742693**	**1643555**
		НР - 98%; СП - 8%			**496,17**	**--**	**757850**	**--**		**121745**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	1527,4	-91,85	-1,10	-140291	-1673	-20161	-116088	-276889
		НР - 98%; СП - 8%			-77,55	--	-118457	--		-20510	
148	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	М ГАЗОПРОВОДА	547	510,09	--	279021	--	7616	265977	588598
		НР - 98%; СП - 8%			496,17	--	271405	--		43600	
149	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	547	-82,44	-1,10	-45095	-599	-2074	-41574	-93603
		НР - 98%; СП - 8%			-77,55	--	-42422	--		-6934	
150	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК	38	1076,63	33,32	40912	1266	2087	22911	68929
		НР - 61%; СП - 8%			988,40	--	37559	--		5106	
		ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д3, 1 ШТ.									
151	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,001	8994725,25	481062,94	8995	481	8010	653	10419
		НР - 99%; СП - 8%			504216,00	155125,78	504	155		772	
152	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,3	КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР	1	8924,75	905,98	8925	906	5373	2638	12488
		НР - 99%; СП - 8%			2646,29	18,35	2646	18		925	
153	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,046	41475,82	1124,31	1908	52	1625	220	2298
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	231	11		170	
		ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д1, 51 ШТ.									
154	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,051	2060240,20	78493,61	105072	4003	83698	18669	133640
		НР - 99%; СП - 8%			340614,00	29133,15	17371	1486		9899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	**Е11-221401-0401** **1122-1401-0401** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1** **К=0,05**	**КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ**	**ФУТЛЯР**	**51**	**1487,46**	**151,00**	**75860**	**7701**	**45666**	**22423**	**106146**
		НР - 99%; СП - 8%			**441,05**	**3,06**	**22493**	**156**		**7863**	
156	**Е11-060101-0113** **1106-0101-0113** **РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**3,315**	**41475,82**	**1124,31**	**137492**	**3727**	**117132**	**15875**	**165637**
		НР - 91%; СП - 8%			**5017,60**	**244,81**	**16633**	**812**		**12269**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1457692**	**15326**	**270596**	**1136236**	**2801442**
							1171773	**2638**	**--**	**207514**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**40912**				
	Материалы		Тенге				**2087**				
	Всего заработная плата		Тенге					**37559**			
		Накладные расходы	Тенге				**22911**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5106**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**68929**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37559**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**338252**				
	Материалы		Тенге				**261503**				
	Всего заработная плата		Тенге					**62517**			
		Накладные расходы	Тенге				**60477**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31898**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**430628**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62517**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1078528**				
	Материалы		Тенге				**7004**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1074334**			
		Накладные расходы	Тенге				**1052847**				
		Сметная прибыль	Тенге				**170510**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2301885**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**726**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1074334**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2801442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**807**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1174411**			
		ИТОГО :	**Тенге**								**10036859**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2835709**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**145493**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**40076**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1156558**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2567534**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2778279**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**553277**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								216 610,43
	Итого		Тенге								10 253 469,44
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%		Тенге								159 098,86
	Итого		Тенге								10 412 568,30
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								156 900,69
	Итого		Тенге								10 569 468,98
	Итого в текущих ценах на 2019 год. К=1,0498961		Тенге								11 096 844,27
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,89713449983418		Тенге								9 955 361,83
	НДС 12%		Тенге								1 194 643,42
	Всего к оплате		Тенге								11 150 005,25

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Руководитель _____ Сыдихов Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"
Эксперт по технадзору_____ Танатаров С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Газсервис и К" _____ Айманов Т.К.