Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, 131** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140013977**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020140000591**
Договор (контракт)	Договор № 33/04/17 от 24.04.2017г	

Номер документа	Дата составления
00000000016	**22.06.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области			усл	1	36 619 297,00	36 619 297,00
				Итого	1	x	36 619 297,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" / _____ / Бектасов Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строит(,ства Алматинской области"
БИН 060140013977, ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области"

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: Код
			№33/04/17	24.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за июнь 2017 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них: В отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области	36 619 297,00	32 695 800,89	12 200 612,00	12 200 612,00				3 923 496,11	36 619 297,00
ИТОГО :	**36 619 297,00**	**32 695 800,89**	**12 200 612,00**	**12 200 612,00**				**3 923 496,11**	**36 619 297,00**

Итого за июнь 2017 г. 36 619 297,00 (Тридцать шесть миллионов шестьсот девятнадцать тысяч двести девяносто семь) тенге

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" Т.А. Бектасов

М.П. Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "УКС" Оспанов

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Ш.С. Лесбек

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года
(Общестроительные работы. АР)

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге Экспл.маш.	Общая стоим., тенге Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Полы(АР 9)										
158.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,82	46,19	2,62	84	5	0,07	0		
					10,51	0,99	19	2	0,00	0		
159.	Е0106-1-1	Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	0,15	4163,11	66,01	606	10	1,35	0		
					195,75	24,93	29	4	0,12	0		
169.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,74	46,19	2,62	588	33	0,07	1		
					10,51	0,99	134	13	0,00	0		
170.	Е0106-1-1	Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	1,02	4163,11	66,01	4243	67	1,35	1		
					195,75	24,93	200	25	0,12	0		
178.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	89,60	46,19	2,62	4138	235	0,07	6		
					10,51	0,99	942	89	0,00	0		
179.	Е0106-1-1	Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	7,17	4163,11	66,01	29841	473	1,35	10		
					195,75	24,93	1403	179	0,12	1		
184.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	81,20	46,19	2,62	3750	213	0,07	6		
					10,51	0,99	853	80	0,00	0		
185.	Е0106-1-1	Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	6,50	4163,11	66,01	27044	429	1,35	9		
					195,75	24,93	1272	162	0,12	1		
191.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	100,10	46,19	2,62	4623	262	0,07	7		
					10,51	0,99	1052	99	0,00	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	8,01	4163,11	66,01	33338	529	1,35	11
					195,75	24,93	1568	200	0,12	1
194.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	360,85	46,19	2,62	16667	945	0,07	25
					10,51	0,99	3793	357	0,00	2
195.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	28,87	4163,11	66,01	120181	1906	1,35	39
					195,75	24,93	5651	720	0,12	4

Итого по разделу: Полы(АР 9) 245104

ИТОГО: 245103 5107 114

Накладные расходы :

На общестроительные работы	21123
Всего накладных расходов:	21123
Итого с накладными	266226

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15974
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	282200
Итого с временными, 1,44 %	286264
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	290129
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	291274
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	294137
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	804987
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16100
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	821087
Налог на добавленную стоимость, 12 %	98530
Итого с НДС	919617
С тендерной скидкой к-0,96	882832

Заказчик: Зам руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

М.О. Нусипбаев
(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Ш.С.Лесбек
(подпись)

Технадзор: Эксперт технадзор ТОО «УКС»

Кожахметов С.
(подпись)

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор №33/04/17 от 24.04.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года
(Внутриплощадочные электрические сети)

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Реконструкция существующей ТП								
6.	СПРАЙС	Комплект камер КСО и панелей ЩО	комплект	1,00	715120,80	--	715121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Реконструкция существующей ТП								715121
		Раздел: Дизель-генератор								
		Раздел: Прокладка кабеля								
22.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	55,17	33,67	32,10	1858	1771	0,01	1
					1,57	12,33	87	680	0,05	3
23.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,13	262,72	--	1610	--	1,85	11
					262,72	--	1610	--	--	--
27.	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	5,15	108,20	--	557	--	0,45	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1			21,64	--	111	--	--	--
28.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	5,15	30,00	--	154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0101-164 -2ПРИМ	Просеивание земли для постели и обратной засыпки	м3	18,45	218,93	--	4039	--	1,54	28
					218,93	--	4039	--	--	--
32.	С151601-4 597	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х185/25	км	0,262	312135,00	--	589594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151601-4 586	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х70/25	км	0,021	569619,00	--	28818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151610-1 4	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х70-10УЗ	компл	2,00	4580,00	--	9160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151610-1 6	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х170-10УЗ	компл	2,00	6050,00	--	12100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,14	369486,27	1984,82	49881	268	270,00	36
					45900,00	749,25	6196	101	3,66	0
54.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,06	6015,00	--	6358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прокладка кабеля								704130

ИТОГО:

	1419250	2039	79
	12043	781	3

Накладные расходы :

На общестроительные работы 15426

Всего накладных расходов: 15426

Итого с накладными 1434676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43173
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1477849
Итого с временными, 1,44 %	1488832
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1499277
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1502372
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1510109
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	4132827
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	82657
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4215484
Налог на добавленную стоимость, 12 %	505858
Итого с НДС	4721342

С тендерной скидкой к-0,96 4 532 488

Заказчик: Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

М.О. Нусипбаев

(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Ш.С.Лесбек

(подпись)

Технадзор: Эксперт-технадзор ТОО «УКС»

Кожахметов С.

(подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года
(Общестроительные работы.КЖ)

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работыКЖ1-2)								
1.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	871,56	46,51	44,35	40535	38652	0,01	13
					2,16	17,03	1883	14841	0,07	60
2.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1863,10	78,35	72,93	145971	135873	0,04	70
					5,42	26,97	10098	50252	0,11	201
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	205,83	467,10	--	96145	--	2,98	613
					467,10	--	96145	--	--	--
4.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	871,56	7,57	7,57	6600	6600	--	--
					--	2,46	--	2143	0,01	8
5.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	65,60	167,18	--	10967	--	1,21	79
					167,18	--	10967	--	--	--
6.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3,4 группы	м3	871,56	25,65	5,38	22352	4686	0,13	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками								
					20,27	--	17666	--	--	--
7.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3605,99	68,94	68,94	248597	248597	--	--
					--	13,79	--	49719	0,29	1044
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2003,33	3,75	3,24	7512	6499	0,00	7
					0,48	1,12	962	2244	0,00	7
9.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	89,72	24,42	0,07	2191	6	0,04	4
					8,06	0,02	723	2	0,00	0
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	897,24	245,44	3,82	220218	3427	0,21	190
					37,35	1,44	33512	1292	0,01	6
		Итого по разделу: Земляные работыКЖ1-2)								801089
		Раздел: Фундаменты(КЖ 15,16)								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	м3	44,80	3773,47	66,01	169051	2957	1,35	60
					195,75	24,93	8770	1117	0,12	5
12.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммБетон В25	м3	197,75	6316,77	353,46	1249141	69897	3,60	712
					585,00	133,52	115684	26404	0,65	129
13.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,58	36829,00	--	21479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	1,28	34040,00	--	43731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,26	34803,00	--	9125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,54	34040,00	--	18403	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 18 мм			--	--	--	--	--	--
17.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	3,20	34210,00 ---	-- --	109430 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	33956,00 ---	-- --	585 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	15,91	65900,00 ---	-- --	1048379 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,07	61300,00 ---	-- --	127057 ---	-- --	-- --	-- --
21.	Е0108-12-1	Устройство выпусков	т	3,55	8679,65 --- 8257,50	422,15 --- 157,50	30837 --- 29337	1500 --- 560	56,40 --- 0,77	200 --- 3
22.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	1,75	34210,00 ---	-- --	59909 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d28 мм	т	0,50	34040,00 ---	-- --	16873 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,44	34343,00 ---	-- --	15122 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,46	33956,00 ---	-- --	83555 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,04	34040,00 ---	-- --	1321 ---	-- --	-- --	-- --
27.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,19	70437,87 --- 9675,00	304,24 --- 114,75	13315 --- 1829	58 --- 22	58,00 --- 0,56	11 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	м3	0,93	3773,47	66,01	3509	61	1,35	1
					195,75	24,93	182	23	0,12	0
29.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных Бетон В15	м3	4,03	5602,77	311,32	22579	1255	2,82	11
					441,00	117,61	1777	474	0,57	2
30.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,10	146916,07	587,63	15279	61	118,00	12
					19800,00	222,75	2059	23	1,08	0
31.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	70437,87	304,24	895	4	58,00	1
					9675,00	114,75	123	1	0,56	0
32.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм .Бетон В15	м3	3,00	7950,70	360,48	23852	1081	8,99	27
					1440,00	136,17	4320	409	0,67	2
33.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	35486,00	--	506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	68200,00	--	3556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	38436,00	--	377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	1297	4	198,00	3
					33075,00	114,75	456	2	0,56	0
37.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	91,70	8394,26	360,48	769753	33056	8,99	824
					1440,00	136,17	132048	12487	0,67	61
38.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	14,34	33956,00	--	486790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,59	69000,00	--	40594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,10	70437,87	304,24	6745	29	58,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9675,00	114,75	926	11	0,56	0
41.	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	т	0,42	8261,82 7897,50	364,32 137,25	3484 3331	154 58	52,70 0,67	22 0
42.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,40	33956,00 --	-- --	13739 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,18	34040,00 --	-- --	6209 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	38436,00 --	-- --	596 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фундаменты(КЖ 15,16)								4417075
		Раздел: Каркасна отм-0,000(КЖ 16-30)								
95.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	4,83	9375,24 1644,75	990,15 374,04	45282 7944	4782 1807	10,40 1,83	50 9
96.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	5,67	11775,85 2385,00	407,30 153,86	66769 13523	2309 872	14,40 0,75	82 4
97.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,83	34210,00 --	-- --	28264 --	-- --	-- --	-- --
98.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	1,69	34040,00 --	-- --	57585 --	-- --	-- --	-- --
99.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	0,36	34040,00 --	-- --	12111 --	-- --	-- --	-- --
100.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,14	56200,00 --	-- --	7924 --	-- --	-- --	-- --
101.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,07	34343,00	--	2545	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм			---	---	---	---	---	---
102.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	33956,00	--	1294	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
103.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	68200,00	--	6752	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
104.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	62000,00	--	7589	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
105.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,36	66000,00	--	23819	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
106.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,03	33697,62	304,24	984	9	198,00	6
					---	---	---	---	---	---
					33075,00	114,75	965	3	0,56	0
107.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,03	50800,00	--	1483	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
108.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	3,71	9375,24	990,15	34782	3673	10,40	39
					---	---	---	---	---	---
					1644,75	374,04	6102	1388	1,83	7
109.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	3,78	11775,85	407,30	44513	1540	14,40	54
					---	---	---	---	---	---
					2385,00	153,86	9015	582	0,75	3
110.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	1,11	34210,00	--	38055	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
111.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,15	34040,00	--	4956	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
112.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	0,20	34040,00	--	6948	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
113.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,18	34343,00	--	6295	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d22 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,02	34040,00	--	531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,02	61200,00	--	1089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,08	68200,00	--	5251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00	--	4997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,25	66000,00	--	16784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,03	33697,62	304,24	972	9	198,00	6
					33075,00	114,75	954	3	0,56	0
120.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,03	50800,00	--	1465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	6,44	9375,24	990,15	60377	6377	10,40	67
					1644,75	374,04	10592	2409	1,83	12
122.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	7,56	11775,85	407,30	89025	3079	14,40	109
					2385,00	153,86	18031	1163	0,75	6
123.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	1,15	34210,00	--	39396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	1,07	34040,00	--	36355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,09	56200,00	--	5283	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 25 мм			--	--	--	--	--	--
126.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d22 мм	т	0,18	34343,00	--	6278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,06	34040,00	--	2124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	33956,00	--	1233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,13	68200,00	--	9002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	62000,00	--	3596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,48	66000,00	--	31759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,02	33697,62	304,24	788	7	198,00	5
					33075,00	114,75	773	3	0,56	0
133.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,02	50800,00	--	1188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	8,05	9375,24	990,15	75471	7971	10,40	84
					1644,75	374,04	13240	3011	1,83	15
135.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	9,45	11775,85	407,30	111282	3849	14,40	136
					2385,00	153,86	22538	1454	0,75	7
136.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	1,45	34210,00	--	49673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	1,38	34040,00	--	46924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 25мм								
138.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,23	56200,00 ---	-- ---	13207 ---	-- ---	-- ---	-- ---
139.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,16	34040,00 ---	-- ---	5310 ---	-- ---	-- ---	-- ---
140.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	33956,00 ---	-- ---	1027 ---	-- ---	-- ---	-- ---
141.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,17	68200,00 ---	-- ---	11253 ---	-- ---	-- ---	-- ---
142.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00 ---	-- ---	1426 ---	-- ---	-- ---	-- ---
143.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,60	66000,00 ---	-- ---	39699 ---	-- ---	-- ---	-- ---
144.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,04	33697,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	1486 --- 1459	13 --- 5	198,00 --- 0,56	9 --- 0
145.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,04	50800,00 ---	-- ---	2240 ---	-- ---	-- ---	-- ---
146.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	29,12	11775,85 --- 2385,00	407,30 --- 153,86	342913 --- 69451	11861 --- 4480	14,40 --- 0,75	419 --- 22
147.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	0,45	34040,00 ---	-- ---	15389 ---	-- ---	-- ---	-- ---
148.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	2,17	34343,00 ---	-- ---	74432 ---	-- ---	-- ---	-- ---
149.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,06	34040,00 ---	-- ---	2083 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 18 мм								
150.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,15	61200,00 ---	-- --	9327 --	-- --	-- --	-- --
151.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,09	34040,00 ---	-- --	3030 --	-- --	-- --	-- --
152.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,12	33956,00 ---	-- --	4027 --	-- --	-- --	-- --
153.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	34803,00 ---	-- --	2798 --	-- --	-- --	-- --
154.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,08	66000,00 ---	-- --	70963 --	-- --	-- --	-- --
155.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,03	33697,62 33075,00	304,24 114,75	866 850	8 3	198,00 0,56	5 0
156.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,03	50800,00 ---	-- --	1305 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	0,35	11775,85 2385,00	407,30 153,86	4122 835	143 54	14,40 0,75	5 0
158.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	0,05	34040,00 ---	-- --	1835 --	-- --	-- --	-- --
159.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,01	34040,00 ---	-- --	487 --	-- --	-- --	-- --
160.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- --	790 --	-- --	-- --	-- --
161.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,01	33697,62	304,24	296	3	198,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					33075,00	114,75	291	1	0,56	0
162.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,01	50800,00 ---	-- ---	447 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Каркасна отм-0,000(КЖ 16-30)								1609552
		Раздел: Каркас выше -0,000(КЖ 66)								
		Раздел: Перекрытия (КЖ 80-92)								
259.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	100,10	9389,51 1282,50	241,10 91,08	939890 128378	24134 9117	8,06 0,44	807 45
260.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,41	35486,00 ---	-- ---	156664 ---	-- ---	-- ---	-- ---
261.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	12,04	34803,00 ---	-- ---	419000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
262.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,29	34040,00 ---	-- ---	9804 ---	-- ---	-- ---	-- ---
263.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,50	66000,00 ---	-- ---	32848 ---	-- ---	-- ---	-- ---
264.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,00	146916,07 19800,00	587,63 222,75	298 40	1 --	118,00 1,08	0 0
265.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87 9675,00	304,24 114,75	1381 190	6 2	58,00 0,56	1 0
		Итого по разделу: Перекрытия (КЖ 80-92)								1559884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							8387597	624233		4864
							777969	188441		1659
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1022294		
		Всего накладных расходов:						1022294		
		Итого с накладными						9409891		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						564594		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9974485		
		Итого с временными, 1,44 %						10118118		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						10254713		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10295185		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10396366		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						28452506		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						569050		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						29021556		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3482587		
		Итого с НДС						32504143		
		С тендерной скидкой к-0,96						31 203 977		

Заказчик: Первый заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

М.О. Нусипбаев

(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "ALMATY CONSTRUCTION.EM"

Ш.С.Лесбек

(подпись)

Технадзор: Эксперт-технадзор ТОО «УКС»

Кожахметов С.

(подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131, тел.: 87282246467**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140013977**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020140000591

Договор (контракт) Договор № 33/04/17 от 24.04.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000022	24.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области			усл	1	50 007 148,36	50 007 148,36
				Итого	1	x	50 007 148,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" / _____ / Бектасов Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области"

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
			номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
			№33/04/17	24.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за июль 2017 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области	86 626 445,36	44 649 239,61	28 861 713,00	16 661 101,00				5 357 908,75	50 007 148,36
ИТОГО :	**86 626 445,36**	**44 649 239,61**	**28 861 713,00**	**16 661 101,00**				**5 357 908,75**	**50 007 148,36**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" Т.А. Бектасов

М.П. Технадзор: ТОО "УКС" С. Оспанов

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Лесбек Ш.С.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.BM"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / NN позиций ценников и курантов	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Полы(АР 9)									
158.	Е0111-1-2 Уплотнение грунта щебнем	м2	0,78	46,19	2,62	36	2	0,07	0
				10,51	0,99	8	1	0,00	0
159.	Е0106-1-1 Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	0,06	4163,11	66,01	260	4	1,35	0
				195,75	24,93	12	2	0,12	0
169.	Е0111-1-2 Уплотнение грунта щебнем	м2	5,46	46,19	2,62	252	14	0,07	0
				10,51	0,99	57	5	0,00	0
170.	Е0106-1-1 Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	0,44	4163,11	66,01	1818	29	1,35	1
				195,75	24,93	86	11	0,12	0
178.	Е0111-1-2 Уплотнение грунта щебнем	м2	38,40	46,19	2,62	1774	101	0,07	3
				10,51	0,99	404	38	0,00	0
179.	Е0106-1-1 Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	3,07	4163,11	66,01	12789	203	1,35	4
				195,75	24,93	601	77	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	34,80	46,19	2,62	1607	91	0,07	2
					10,51	0,99	366	34	0,00	0
185.	Е0106-1-1	Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	2,78	4163,11	66,01	11590	184	1,35	4
					195,75	24,93	545	69	0,12	0
191.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	42,90	46,19	2,62	1981	112	0,07	3
					10,51	0,99	451	42	0,00	0
192.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,43	4163,11	66,01	14288	227	1,35	5
					195,75	24,93	672	86	0,12	0
194.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	154,65	46,19	2,62	7143	405	0,07	11
					10,51	0,99	1625	153	0,00	1
195.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	12,37	4163,11	66,01	51506	817	1,35	17
					195,75	24,93	2422	308	0,12	2
		Итого по разделу: Полы(АР 9)								105045
		Раздел: Стены и перегородки								
261.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича М75	м2	290,00	649,41	34,73	188329	10072	1,43	415
					225,00	13,01	65250	3773	0,06	18
262.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00	--	6641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	Е0108-12-1	Дополнительное армирование перегородок	т	1,90	8679,65	422,15	16466	801	56,40	107
					8257,50	157,50	15665	299	0,77	1
264.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,67	41200,00	--	68820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	35486,00	--	5472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,07	65000,00	--	4712	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
267.	Е0106-19-1ПРИМ	Устройство обрамлений проемов и отверстий В15	м3	1,30	7372,55	316,01	9584	411	8,25	11
					1368,00	119,39	1778	155	0,58	1
268.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	65900,00	--	12734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	34803,00	--	1137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены и перегородки								314981

ИТОГО:

	420024	13472	581
	89942	5053	25

Накладные расходы :

На общестроительные работы	111368
Всего накладных расходов:	111368
Итого с накладными	531392

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31884
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	563276
Итого с временными, 1,44 %	571387
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	579101
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	581387
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	587101
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1606763
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32135
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1638898
Налог на добавленную стоимость, 12 %	196668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС					1835566			
		С тендерной скидкой к-0,96					1 762 143			

Заказчик: Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

М.О. Нусипбаев
(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Ш.С.Лесбек
(подпись)

Технадзор: Эксперт-технадзор ТОО «УКС»

Кожахметов С.
(подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работыКЖ1-2)								
1.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	373,53	46,51	44,35	17372	16565	0,01	6
					2,16	17,03	807	6360	0,07	26
2.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	798,47	78,35	72,93	62559	58231	0,04	30
					5,42	26,97	4328	21536	0,11	86
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	88,21	467,10	--	41205	--	2,98	263
					467,10	--	41205	--	--	--
4.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	373,53	7,57	7,57	2829	2829	--	--
					--	2,46	--	918	0,01	4
5.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	28,11	167,18	--	4700	--	1,21	34
					167,18	--	4700	--	--	--
6.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3,4 группы	м3	373,53	25,65	5,38	9580	2008	0,13	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками								
					20,27	--	7571	--	--	--
7.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1545,43	68,94	68,94	106542	106542	--	--
					--	13,79	--	21308	0,29	447
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	858,57	3,75	3,24	3220	2785	0,00	3
					0,48	1,12	412	962	0,00	3
9.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1192,04	24,42	0,07	29104	83	0,04	49
					8,06	0,02	9608	24	0,00	0
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	384,53	245,44	3,82	94379	1469	0,21	82
					37,35	1,44	14362	554	0,01	3
		Итого по разделу: Земляные работыКЖ1-2)								371489
		Раздел: Фундаменты(КЖ 15,16)								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	м3	19,20	3773,47	66,01	72451	1267	1,35	26
					195,75	24,93	3758	479	0,12	2
12.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммБетон В25	м3	84,75	6316,77	353,46	535346	29956	3,60	305
					585,00	133,52	49579	11316	0,65	55
21.	Е0108-12-1	Устройство выпусков	т	1,52	8679,65	422,15	13216	643	56,40	86
					8257,50	157,50	12573	240	0,77	1
27.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	70437,87	304,24	5706	25	58,00	5
					9675,00	114,75	784	9	0,56	0
37.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	39,30	8394,26	360,48	329894	14167	8,99	353
					1440,00	136,17	56592	5351	0,67	26
40.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2891	12	58,00	2
					9675,00	114,75	397	5	0,56	0
41.	Е0107-26-	Усиление сборных железобетонных	т	0,18	8261,82	364,32	1493	66	52,70	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры			--- 7897,50	--- 137,25	--- 1427	--- 25	--- 0,67	--- 0
		Итого по разделу: Фундаменты(КЖ 15,16)								960997
		Раздел: Каркасна отм-0,000(КЖ 16-30)								
95.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	2,07	9375,24	990,15	19407	2050	10,40	22
					--- 1644,75	--- 374,04	--- 3405	--- 774	--- 1,83	--- 4
96.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	2,43	11775,85	407,30	28615	990	14,40	35
					--- 2385,00	--- 153,86	--- 5796	--- 374	--- 0,75	--- 2
106.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,01	33697,62	304,24	422	4	198,00	2
					--- 33075,00	--- 114,75	--- 414	--- 1	--- 0,56	--- 0
107.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,01	50800,00	--	636	--	--	--
					--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
108.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	1,59	9375,24	990,15	14907	1574	10,40	17
					--- 1644,75	--- 374,04	--- 2615	--- 595	--- 1,83	--- 3
109.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	1,62	11775,85	407,30	19077	660	14,40	23
					--- 2385,00	--- 153,86	--- 3864	--- 249	--- 0,75	--- 1
119.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,01	33697,62	304,24	417	4	198,00	2
					--- 33075,00	--- 114,75	--- 409	--- 1	--- 0,56	--- 0
120.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,01	50800,00	--	628	--	--	--
					--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
121.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	2,76	9375,24	990,15	25876	2733	10,40	29
					--- 1644,75	--- 374,04	--- 4540	--- 1032	--- 1,83	--- 5
122.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	3,24	11775,85	407,30	38154	1320	14,40	47
					--- 2385,00	--- 153,86	--- 7727	--- 499	--- 0,75	--- 2
132.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,01	33697,62	304,24	338	3	198,00	2
					--- 33075,00	--- 114,75	--- 331	--- 1	--- 0,56	--- 0
133.	С12041-49	Детали закладные и накладные без	т	0,01	50800,00	--	509	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
134.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	3,45	9375,24 1644,75	990,15 374,04	32345 5674	3416 1290	10,40 1,83	36 6
135.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	4,05	11775,85 2385,00	407,30 153,86	47692 9659	1650 623	14,40 0,75	58 3
144.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,02	33697,62 33075,00	304,24 114,75	637 625	6 2	198,00 0,56	4 0
145.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,02	50800,00 --	-- --	960 --	-- --	-- --	-- --
146.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	12,48	11775,85 2385,00	407,30 153,86	146963 29765	5083 1920	14,40 0,75	180 9
155.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,01	33697,62 33075,00	304,24 114,75	371 364	3 1	198,00 0,56	2 0
156.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,01	50800,00 --	-- --	559 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	0,15	11775,85 2385,00	407,30 153,86	1766 358	61 23	14,40 0,75	2 0
161.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,00	33697,62 33075,00	304,24 114,75	127 125	1 --	198,00 0,56	1 0
162.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,00	50800,00 --	-- --	191 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркасна отм-0,000(КЖ 16-30)								380595
		Раздел: Каркас выше -0,000(КЖ 66)								
163.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	13,41	9375,24 1644,75	990,15 374,04	125722 22056	13278 5016	10,40 1,83	139 24
164.	Е0106-18-	Ригели рам из бетона В25	м3	14,58	11775,85	407,30	171692	5938	14,40	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				2385,00	153,86	34773	2243	0,75	11
165.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,48	34210,00 ---	-- --	16400 --	-- --	-- --	-- --
166.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	4,61	34210,00 ---	-- --	157816 --	-- --	-- --	-- --
167.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	2,52	34040,00 ---	-- --	85722 --	-- --	-- --	-- --
168.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,18	56200,00 ---	-- --	10096 --	-- --	-- --	-- --
169.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,15	34343,00 ---	-- --	5254 --	-- --	-- --	-- --
170.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,23	58700,00 ---	-- --	13489 --	-- --	-- --	-- --
171.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	33956,00 ---	-- --	1222 --	-- --	-- --	-- --
172.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	34803,00 ---	-- --	927 --	-- --	-- --	-- --
173.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,25	68200,00 ---	-- --	17186 --	-- --	-- --	-- --
174.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,23	62000,00 ---	-- --	14011 --	-- --	-- --	-- --
175.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,83	66000,00 ---	-- --	54553 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,16	33697,62	304,24	5267	48	198,00	31
					33075,00	114,75	5170	18	0,56	0
177.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,16	50800,00	--	7941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	10,47	9375,24	990,15	98159	10367	10,40	109
					1644,75	374,04	17221	3916	1,83	19
179.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	9,78	11775,85	407,30	115168	3983	14,40	141
					2385,00	153,86	23325	1505	0,75	7
180.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	3,25	34210,00	--	111132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,91	34040,00	--	31068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,22	56200,00	--	12485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,00	34343,00	--	91	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,19	58700,00	--	10916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,11	34040,00	--	3668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,05	34040,00	--	1650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,02	61200,00	--	1084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,01	33956,00 ---	-- --	407 --	-- --	-- --	-- --
189.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,18	68200,00 ---	-- --	12276 --	-- --	-- --	-- --
190.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00 ---	-- --	1789 --	-- --	-- --	-- --
191.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,59	66000,00 ---	-- --	38846 --	-- --	-- --	-- --
192.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,74	64700,00 ---	-- --	47786 --	-- --	-- --	-- --
193.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,15	33697,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	5110 --- 5016	46 --- 17	198,00 --- 0,56	30 --- 0
194.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,15	50800,00 ---	-- --	7704 --	-- --	-- --	-- --
195.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	17,88	9375,24 --- 1644,75	990,15 --- 374,04	167629 --- 29408	17704 --- 6688	10,40 --- 1,83	186 --- 33
196.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	19,44	11775,85 --- 2385,00	407,30 --- 153,86	228922 --- 46364	7918 --- 2991	14,40 --- 0,75	280 --- 15
197.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	5,07	34210,00 ---	-- --	173612 --	-- --	-- --	-- --
198.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	1,63	34040,00 ---	-- --	55488 --	-- --	-- --	-- --
199.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,24	56200,00 ---	-- --	13461 --	-- --	-- --	-- --
200.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,29	34040,00 ---	-- --	9738 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 25 мм			--	--	--	--	--	--
201.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,01	34343,00 ---	-- --	363 ---	-- --	-- --	-- --
202.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,40	58700,00 ---	-- --	23302 ---	-- --	-- --	-- --
203.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,22	34040,00 ---	-- --	7532 ---	-- --	-- --	-- --
204.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,05	34040,00 ---	-- --	1850 ---	-- --	-- --	-- --
205.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,04	61200,00 ---	-- --	2169 ---	-- --	-- --	-- --
206.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,05	33956,00 ---	-- --	1630 ---	-- --	-- --	-- --
207.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	34803,00 ---	-- --	927 ---	-- --	-- --	-- --
208.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,34	68200,00 ---	-- --	22915 ---	-- --	-- --	-- --
209.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	62000,00 ---	-- --	9910 ---	-- --	-- --	-- --
210.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,44	66000,00 ---	-- --	94977 ---	-- --	-- --	-- --
211.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,21	33697,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	7186 --- 7054	65 --- 24	198,00 --- 0,56	42 --- 0
212.	С12041-49	Детали закладные и накладные без	т	0,21	50800,00	--	10834	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы			---	---	---	---	---	---
213.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	22,35	9375,24	990,15	209537	22130	10,40	232
					1644,75	374,04	36760	8360	1,83	41
214.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	24,30	11775,85	407,30	286153	9897	14,40	350
					2385,00	153,86	57956	3739	0,75	18
215.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	5,63	34210,00	--	192684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	2,34	34040,00	--	79725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,30	56200,00	--	16826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,39	34040,00	--	13105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,01	34343,00	--	453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,54	58700,00	--	31663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,14	34040,00	--	4779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,06	33956,00	--	2037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	34803,00	--	2318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,42	68200,00 ---	-- ---	28644 ---	-- ---	-- ---	-- ---
225.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	62000,00 ---	-- ---	6653 ---	-- ---	-- ---	-- ---
226.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,89	66000,00 ---	-- ---	124898 ---	-- ---	-- ---	-- ---
227.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,25	33697,62 33075,00	304,24 114,75	8419 8263	76 29	198,00 0,56	49 0
228.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,25	50800,00 ---	-- ---	12692 ---	-- ---	-- ---	-- ---
229.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	49,92	11775,85 2385,00	407,30 153,86	587850 119059	20332 7681	14,40 0,75	719 38
230.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	6,06	34210,00 ---	-- ---	207313 ---	-- ---	-- ---	-- ---
231.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	4,31	34040,00 ---	-- ---	146753 ---	-- ---	-- ---	-- ---
232.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,57	34040,00 ---	-- ---	19294 ---	-- ---	-- ---	-- ---
233.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,13	61200,00 ---	-- ---	8078 ---	-- ---	-- ---	-- ---
234.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	34803,00 ---	-- ---	6599 ---	-- ---	-- ---	-- ---
235.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	65900,00 ---	-- ---	3717 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	35486,00 ---	-- --	2995 --	-- --	-- --	-- --
237.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,16	66000,00 ---	-- --	142270 --	-- --	-- --	-- --
238.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,07	33697,62 33075,00	304,24 114,75	2281 2239	21 8	198,00 0,56	13 0
239.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,07	50800,00 ---	-- --	3438 --	-- --	-- --	-- --
240.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	24,96	11775,85 2385,00	407,30 153,86	293925 59530	10166 3840	14,40 0,75	359 19
241.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,16	34343,00 ---	-- --	39958 --	-- --	-- --	-- --
242.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,76	34040,00 ---	-- --	25727 --	-- --	-- --	-- --
243.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,19	61200,00 ---	-- --	11640 --	-- --	-- --	-- --
244.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,20	34040,00 ---	-- --	6808 --	-- --	-- --	-- --
245.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,07	61200,00 ---	-- --	4125 --	-- --	-- --	-- --
246.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	33956,00 ---	-- --	1290 --	-- --	-- --	-- --
247.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,01	61300,00 ---	-- --	785 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	34803,00	--	1448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,07	66000,00	--	70825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,01	33697,62	304,24	194	2	198,00	1
					33075,00	114,75	191	1	0,56	0
252.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,01	50800,00	--	293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	1,90	11775,85	407,30	22327	772	14,40	27
					2385,00	153,86	4522	292	0,75	1
254.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	0,34	34040,00	--	11432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,09	34040,00	--	2925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00	--	5073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,05	33697,62	304,24	1524	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1496	5	0,56	0
258.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,05	50800,00	--	2297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас выше -0,000(КЖ 66)								4673790
		Раздел: Перекрытия (КЖ 80-92)								
259.	Е0106-22-	Устройство безбалочных перекрытий	м3	42,90	9389,51	241,10	402810	10343	8,06	346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25			--- 1282,50	--- 91,08	--- 55019	--- 3907	--- 0,44	--- 19
264.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,00	146916,07 --- 19800,00	587,63 --- 222,75	128 --- 17	1 --- --	118,00 --- 1,08	0 --- 0
265.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	70437,87 --- 9675,00	304,24 --- 114,75	592 --- 81	3 --- 1	58,00 --- 0,56	0 --- 0
266.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	84,00	9389,51 --- 1282,50	241,10 --- 91,08	788719 --- 107730	20252 --- 7651	8,06 --- 0,44	677 --- 37
267.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,26	35486,00 --- --	-- --- --	151263 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
268.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	11,42	34803,00 --- --	-- --- --	397515 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
269.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,29	34040,00 --- --	-- --- --	9804 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
270.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,49	66000,00 --- --	-- --- --	32122 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
271.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87 --- 9675,00	304,24 --- 114,75	2671 --- 367	12 --- 4	58,00 --- 0,56	2 --- 0
272.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	45,60	9389,51 --- 1282,50	241,10 --- 91,08	428162 --- 58482	10994 --- 4153	8,06 --- 0,44	368 --- 20

Итого по разделу: Перекрытия (КЖ 80-92) 2213784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					8600658	420566		6084
							985873	138561		993

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1182502
Всего накладных расходов:	1182502
Итого с накладными	9783160

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	586989
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10370149
Итого с временными, 1,44 %	10519479
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	10661492
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10703570
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10808765
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	29581149
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	591623
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30172772
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3620733
Итого с НДС	33793505

С тендерной скидкой к-0,96 32 441 765

Заказчик: Руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

М.О. Нусипбаев

(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Ш.С.Лесбек

(подпись)

Технадзор: Эксперт-технадзор ТОО «УКС»

Кожахметов С.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Реконструкция существующей ТП								
1.	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с масляным выключателем	шт	1,00	4686,00	607,00	4686	607	22,00	22
					3938,00	153,00	3938	153	0,89	1
2.	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт	1,00	3913,00	425,00	3913	425	18,00	18
					3353,00	106,00	3353	106	0,61	1
3.	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	1,00	4266,00	242,00	4266	242	21,00	21
					3870,00	60,80	3870	61	0,35	0
4.	Ц0108-87-1	Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/: шкаф ввода высокого напряжения	шкаф	1,00	1921,70	620,00	1922	620	8,00	8
					1258,00	169,00	1258	169	0,98	1
5.	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/: шкаф низковольтный	шкаф	3,00	2611,40	547,00	7834	1641	12,00	36
					2016,00	158,00	6048	474	0,92	3
7.	Ц0108-1-2	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 400 кВА	шт	1,00	11093,00	6871,00	11093	6871	22,00	22
					3938,00	1532,03	3938	1532	8,89	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПРАЙС	Трансформатор силовой	шт	1,00	292436,11	--	292436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,50	5584,99	66,01	2792	33	1,35	1
					195,75	24,93	98	12	0,12	0
		Итого по разделу: Реконструкция существующей ТП								328943
		Раздел: Дизель-генератор								
10.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1,21	33,67	32,10	41	39	0,01	0
					1,57	12,33	2	15	0,05	0
11.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	0,93	56,25	52,36	52	49	0,03	0
					3,89	19,37	4	18	0,08	0
12.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,09	262,72	--	24	--	1,85	0
					262,72	--	24	--	--	--
13.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1,21	6,48	6,48	8	8	--	--
					--	2,10	--	3	0,01	0
14.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,09	134,10	--	12	--	0,97	0
					134,10	--	12	--	--	--
15.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,21	21,55	4,52	26	5	0,11	0
					17,03	--	21	--	--	--
16.	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1,65	76,60	--	126	--	0,32	1
					15,32	--	25	--	--	--
17.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1,00	3,75	3,24	4	3	0,00	0
					0,48	1,12	--	1	0,00	0
18.	Е0106-1-2	Устройство ленточных фундаментов	м3	1,00	6537,59	311,32	6538	311	2,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	бетонных								
					441,00	117,61	441	118	0,57	1
19.	Ц0113-375 -1	Дизель-генератор стационарный	т	1,00	29846,03	5768,22	29846	5768	120,00	120
					21892,50	1530,00	21892	1530	8,87	9
20.	Ц0108-481 -25	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т	шт	1,00	1086,80	51,80	1087	52	3,00	3
					632,00	15,80	632	16	0,09	0
21.	С	Дизель-генератор FG WilsOn P200	шт	1,00	4518192,42	--	4518192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дизель-генератор								4555956
		Раздел: Прокладка кабеля								
24.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	39,73	6,48	6,48	257	257	--	--
					--	2,10	--	84	0,01	0
25.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,45	134,10	--	2474	--	0,97	18
					134,10	--	2474	--	--	--
26.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	39,73	21,55	4,52	856	179	0,11	4
					17,03	--	677	--	--	--
30.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	93,00	60,40	15,60	5617	1451	0,24	22
					38,70	3,80	3599	353	0,02	2
31.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	157,00	44,00	10,60	6908	1664	0,18	28
					29,00	2,30	4553	361	0,01	2
33.	Ц0108-147 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг От КСО до трансформатора	м	18,00	46,70	8,50	841	153	0,21	4
					33,50	1,70	603	31	0,01	0
35.	Ц0108-165 -8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ,	шт	2,00	4341,80	2688,00	8684	5376	8,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение до 185 мм2			1616,00	593,99	3232	1188	3,45	7
36.	Ц0108-165 -7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ,	шт	2,00	3372,60	2056,00	6745	4112	6,00	12
		сечение до 120 мм2			1280,00	457,01	2560	914	2,65	5
39.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	20,00	60,40	15,60	1208	312	0,24	5
		м до 6 кг			38,70	3,80	774	76	0,02	0
40.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	м	72,00	44,00	10,60	3168	763	0,18	13
		масса 1 м до 6 кг			29,00	2,30	2088	166	0,01	1
41.	С151601-5 38	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х70	км	0,091	167576,00	--	109565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	10,00	45,00	6,70	450	67	0,19	2
		м до 3 кг			32,20	1,60	322	16	0,01	0
43.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	м	36,00	31,50	7,50	1134	270	0,12	4
		масса 1 м до 3 кг			19,80	1,60	713	58	0,01	0
44.	С151601-5 29	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50	км	0,05	585999,00	--	27495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	46,00	27,70	2,10	1274	97	0,10	5
		м до 1 кг			19,70	0,50	906	23	0,00	0
46.	С151603-3 4	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	226977,00	--	10650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ,	шт	6,00	2815,00	1781,00	16890	10686	6,00	36
		сечение до 185 мм2			1008,00	393,99	6048	2364	2,29	14
48.	С151610-6	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3	компл	6,00	4150,00	--	24900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	301,00	32,40	23,70	9752	7134	0,06	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,60	5,90	2589	1776	0,03	10
51.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	52,00	18,80	14,20	978	738	0,03	2
					4,50	3,50	234	182	0,02	1
52.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	52,00	37,60	28,40	1955	1477	0,06	3
					9,00	7,00	468	364	0,04	2
53.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	52,00	56,40	42,60	2933	2215	0,09	5
					13,50	10,50	702	546	0,06	3
55.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	61,90	3,30	1238	66	0,14	3
					23,00	0,40	460	8	0,00	0
		Итого по разделу: Прокладка кабеля								245973

ИТОГО:	5130870	53693	454
	78558	12718	73

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	86866
На общестроительные работы	4363
Всего накладных расходов:	91228
Итого с накладными	5222099

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24688
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5246787
Итого с временными, 1,44 %	5253068
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5259041
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5260811
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5265235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	14409759
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	288195
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14697954
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1763754
Итого с НДС	16461708

С тендерной скидкой к-0,96 15 803 240

Заказчик: Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

М.О. Нусипбаев

(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Ш.С.Лесбек

(подпись)

Технадзор: Эксперт-технадзор ТОО «УКС»

Кожахметов С.

(подпись)