Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)										
		Раздел: Двери										
		Раздел: Окна										
		Раздел: Полы(АР 9)										
		Раздел: Внутреняя отделка(АР32)										
		Раздел: Отделка наружная(АР22)										
		Раздел: Стены,перегородки										
		Раздел: Стены и перегородки										
247.	Е0106-1-2 Фундаменты под перегородки из бетона В7,5		м3	10,00	5393,12	353,46	53931	3535	3,60	36		
					585,00	133,52	5850	1335	0,65	7		
248.	С12041-89 Каркасы и сетки плоские: проволока		т	0,03	50800,00	--	1626	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм			---	---	---	---	---	---
249.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,25	67700,00	--	16681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	80,00	245,44	3,82	19635	306	0,21	17
					37,35	1,44	2988	115	0,01	1
261.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича М75	м2	290,00	649,41	34,73	188329	10072	1,43	415
					225,00	13,01	65250	3773	0,06	18
262.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00	--	6641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	Е0108-12-1	Дополнительное армирование перегородок	т	1,90	8679,65	422,15	16466	801	56,40	107
					8257,50	157,50	15665	299	0,77	1
264.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,67	41200,00	--	68820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	35486,00	--	5472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	Е0106-19-1ПРИМ	Устройство обрамлений проемов и отверстий В15	м3	1,30	7372,55	316,01	9584	411	8,25	11
					1368,00	119,39	1778	155	0,58	1
268.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	65900,00	--	12734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,03	34803,00	--	1137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
		Итого по разделу: Стены и перегородки								406855
		Раздел: Разное								
ИТОГО:							406853	15123		585
							91531	5677		28
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						113521		
		Всего накладных расходов:						113521		
		Итого с накладными						520374		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						31223		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						551597		
		Итого с временными, 1,44 %						559540		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						567094		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						569332		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						574927		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						1573445		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						31469		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1604914		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						192590		
		Итого с НДС						1797504		
		С тендерной скидкой к-0,96						1 725 604		

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Откажено по смете

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Компрессорно-конденсаторный блок для П1												
		Раздел: Приточные установки												
6.	С	Приточная установка VS-75-R-HC/F	шт	1,00	572007,88	--	--	--	572008	--	--	--	--	--
7.	С	Комплект автоматики AS-9R	шт	1,00	166292,08	--	--	--	166292	--	--	--	--	--
8.	С	Опциональное оснащение	шт	1,00	79456,52	--	--	--	79457	--	--	--	--	--
12.	С	Приточная установка VS-10-R-H-T	шт	1,00	90393,32	--	--	--	90393	--	--	--	--	--
13.	С	Комплект автоматики AS-1R	шт	1,00	133349,91	--	--	--	133350	--	--	--	--	--
14.	С	Опциональное оснащение	шт	1,00	37685,84	--	--	--	37686	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С	Приточная установка VS-10-R-H-T	шт	1,00	90393,32	--	90393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С	Комплект автоматики AS-1R	шт	1,00	133349,91	--	133350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С	Опциональное оснащение	шт	1,00	37685,84	--	37686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С	Приточная установка VS-10-R-H-T	шт	1,00	90393,32	--	90393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Комплект автоматики AS-1R	шт	1,00	133349,91	--	133350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Опциональное оснащение	шт	1,00	37685,84	--	37686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С	Приточная установка VS-21-R-H	шт	1,00	209380,45	--	209380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С	Комплект автоматики AS-1R	шт	1,00	139411,27	--	139411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С	Опциональное оснащение	шт	1,00	51258,02	--	51258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С	Приточная установка VS-10-R-H-T	шт	1,00	90393,32	--	90393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С	Комплект автоматики AS-1R	шт	1,00	133349,91	--	133350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С	Опциональное оснащение	шт	1,00	37685,84	--	37686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Приточные установки 2263523

Раздел: Воздуховоды,решетки,клапаны,утепление воздуховодов

Программный комплекс АВС-4 (версия 5.4.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	E0120-4-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной Q,5 мм	м2	559,20	1249,91	13,82	698951	7727	1,62	904
					259,88	5,18	145322	2895	0,03	14
										698951
		Итого по разделу: Воздуховоды,решетки,клапаны,утепление воздуховодов								
ИТОГО:							2962473	7727		904
							145322	2895		14

Накладные расходы :

На сантехнические работы	189718
Всего накладных расходов:	189718
Итого с накладными	3152191

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	53320
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3205511
Итого с временными, 1,44 %	3219076
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3231976
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3235798
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3245354
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	8881801
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	177636
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9059437
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1087132
Итого с НДС	10146569
С тендерной скидкой К-0,96	9 740 706

Заказчик: (подпись)

Технадзор: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Открыть ячейки по смете

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Земляные работыКЖ1-2)												
		Раздел: Фундаменты(КЖ 15,16)												
45.	Е0101-164-3	Разработка грунта вручную под воздухозаборную шахту	м3	5,33	389,25	--	2075	--	2,48	13				
					389,25	--	2075	--	--	--				
46.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,30	3773,47	66,01	1132	20	1,35	0				
					195,75	24,93	59	7	0,12	0				
47.	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	м3	3,90	11777,26	402,61	45931	1570	18,10	71				
					2992,50	152,10	11671	593	0,74	3				
48.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00	--	6739	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
49.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	741	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
50.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	67700,00	--	298	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	36217,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	35486,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62	304,24	12120	39	198,00	26
					33075,00	114,75	4265	15	0,56	0
54.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,40	575,05	1,24	2530	5	0,97	4
					153,23	0,47	674	2	0,00	0
55.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	9,16	24,42	0,07	224	1	0,04	0
					8,06	0,02	74	--	0,00	0
56.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,16	245,44	3,82	2249	35	0,21	2
					37,35	1,44	342	13	0,01	0
60.	Е0101-164-3	Разработка грунта вручную под приямки	м3	11,71	389,25	--	4557	--	2,48	29
					389,25	--	4557	--	--	--
61.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,12	3773,47	66,01	4234	74	1,35	2
					195,75	24,93	220	28	0,12	0
62.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм Бетон В15	м3	5,30	7950,70	360,48	42139	1911	8,99	48
					1440,00	136,17	7632	722	0,67	4
63.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00	--	1958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0106-1-1	Устройство бетонного пола	м3	0,72	4645,57	66,01	3345	48	1,35	1
					195,75	24,93	141	18	0,12	0
65.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	5617	18	198,00	12
					33075,00	114,75	1977	7	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0106-11-1	Установка ходовых скоб длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	52657,31	536,06	1414	14	289,00	8
					47475,00	202,50	1275	5	0,99	0
67.	С11011-774	Скобы ходовые	кг	26,86	129,00	--	3465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0109-34-1	Монтаж опорной1 балки Б1	т	0,04	17355,76	2191,28	616	78	73,60	3
					12555,00	101,25	446	4	0,49	0
69.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,04	128055,00	--	4547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,71	16,58	0,02	45	--	0,02	0
					4,16	--	11	--	--	--
82.	Е0101-164-3	Разработка грунта вручную под приямки	м3	10,98	389,25	--	4274	--	2,48	27
					389,25	--	4274	--	--	--
83.	Е0101-166-2ПРИМ	Устройство насыпи вручную грунтах 2 группы	м3	1,80	134,10	--	241	--	0,97	2
					134,10	--	241	--	--	--
84.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,80	21,55	4,52	39	8	0,11	0
					17,03	--	31	--	--	--
85.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,54	3773,47	66,01	17132	300	1,35	6
					195,75	24,93	889	113	0,12	1
86.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных входов подвалов Бетон В15	м3	15,67	7950,70	360,48	124588	5649	8,99	141
					1440,00	136,17	22565	2134	0,67	10
87.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00	--	3129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2341	8	198,00	5
					33075,00	114,75	824	3	0,56	0

Итого по разделу: Фундаменты(КЖ 15,16) 298074

Раздел: Каркасна отм-0,000(КЖ 16-30)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас выше -0,000(КЖ 66)								
163.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	8,94	9375,24	990,15	83815	8852	10,40	93
					1644,75	374,04	14704	3344	1,83	16
164.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	9,72	11775,85	407,30	114461	3959	14,40	140
					2385,00	153,86	23182	1496	0,75	7
176.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,10	33697,62	304,24	3512	32	198,00	21
					33075,00	114,75	3447	12	0,56	0
177.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,10	50800,00	--	5294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	6,98	9375,24	990,15	65439	6911	10,40	73
					1644,75	374,04	11480	2611	1,83	13
179.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	6,52	11775,85	407,30	76779	2656	14,40	94
					2385,00	153,86	15550	1003	0,75	5
193.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,10	33697,62	304,24	3407	31	198,00	20
					33075,00	114,75	3344	12	0,56	0
194.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,10	50800,00	--	5136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	11,92	9375,24	990,15	111753	11803	10,40	124
					1644,75	374,04	19605	4459	1,83	22
196.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	12,96	11775,85	407,30	152615	5279	14,40	187
					2385,00	153,86	30910	1994	0,75	10
211.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,14	33697,62	304,24	4791	43	198,00	28
					33075,00	114,75	4702	16	0,56	0
212.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,14	50800,00	--	7223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Е0106-14-	Стойки рам Рм1	м3	14,90	9375,24	990,15	139691	14753	10,40	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4				1644,75	374,04	24507	5573	1,83	27
214.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	16,20	11775,85	407,30	190769	6598	14,40	233
					2385,00	153,86	38637	2493	0,75	12
227.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,17	33697,62	304,24	5613	51	198,00	33
					33075,00	114,75	5509	19	0,56	0
228.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,17	50800,00	--	8461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	33,28	11775,85	407,30	391900	13555	14,40	479
					2385,00	153,86	79373	5120	0,75	25
238.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,05	33697,62	304,24	1520	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1492	5	0,56	0
239.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,05	50800,00	--	2292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	16,64	11775,85	407,30	195950	6777	14,40	240
					2385,00	153,86	39686	2560	0,75	13
251.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,00	33697,62	304,24	129	1	198,00	1
					33075,00	114,75	127	--	0,56	0
252.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,00	50800,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	1,26	11775,85	407,30	14885	515	14,40	18
					2385,00	153,86	3015	194	0,75	1
257.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,03	33697,62	304,24	1016	9	198,00	6
					33075,00	114,75	997	3	0,56	0
258.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,03	50800,00	--	1531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Каркас выше -0,000(КЖ 66) 1588175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перекрытия (КЖ 80-92)								
266.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	196,00	9389,51	241,10	1840344	47256	8,06	1580
					1282,50	91,08	251370	17852	0,44	87
267.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,26	35486,00	--	151263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	11,42	34803,00	--	397515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,29	34040,00	--	9804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,49	66000,00	--	32122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,09	70437,87	304,24	6232	27	58,00	5
					9675,00	114,75	856	10	0,56	0
272.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	106,40	9389,51	241,10	999044	25653	8,06	858
					1282,50	91,08	136458	9691	0,44	47
273.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	6,76	36829,00	--	248828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,41	35486,00	--	14517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,91	34803,00	--	31754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,29	34040,00	--	9804	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16 мм			--	--	--	--	--	--
277.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,53	66000,00 ---	-- ---	34676 ---	-- ---	-- ---	-- ---
278.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	93997,62 33075,00	304,24 114,75	6580 2315	21 8	198,00 0,56	14 0
279.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	70437,87 9675,00	304,24 114,75	676 93	3 1	58,00 0,56	1 0
280.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,10	146916,07 19800,00	587,63 222,75	14853 2002	59 23	118,00 1,08	12 0
		Итого по разделу: Перекрытия (КЖ 80-92)								3798012
		Раздел: Наружные стены								
281.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	м3	29,60	9375,24 1644,75	990,15 374,04	277507 48685	29308 11072	10,40 1,83	308 54
282.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,72	34803,00 ---	-- ---	59956 ---	-- ---	-- ---	-- ---
283.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,16	38436,00 ---	-- ---	6257 ---	-- ---	-- ---	-- ---
284.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	355,20	132,03 63,23	66,18 38,95	46896 22459	23507 13835	0,34 0,06	120 22
285.	Е0146-25-17К=6	исключить на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 140мм	отверст.	-355,20	9,65 4,32	4,56 2,69	-3429 -1534	-1621 -957	0,02 0,00	-8 -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	м3	0,52	9375,24 1644,75	990,15 374,04	4875 855	515 195	10,40 1,83	5 1
287.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	34803,00 --	-- --	1058 --	-- --	-- --	-- --
288.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	38436,00 --	-- --	115 --	-- --	-- --	-- --
291.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	м3	1,65	9375,24 1644,75	990,15 374,04	15469 2714	1634 617	10,40 1,83	17 3
292.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	34803,00 --	-- --	6684 --	-- --	-- --	-- --
293.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	38436,00 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --
315.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	45,06	4543,12 783,00	335,84 126,00	204706 35281	15132 5677	5,07 0,61	228 27
316.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,46	41200,00 --	-- --	18926 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружные стены								639300
		Раздел: Лифтовая шахта лифта ШЛ1(КЖ 200)								
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ(КЖ 211-222)								
338.	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	т	0,79	5028,01 2272,50	2020,02 502,43	3957 1788	1590 395	14,10 1,79	11 1
339.	С12021-12 0	Стоимость балок	т	0,79	83907,00 --	-- --	66035 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-монтаж опорных столбиков	т	0,07	147939,10	1826,10	10445	129	42,70	3
					8100,00	690,75	572	49	3,37	0
341.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "Феникс"	м2	34,22	215,73	99,18	7383	3394	0,59	20
					116,55	37,15	3989	1271	0,18	6
342.	С11011-29 8ПРИМ	Стоимость огнезащитного покрытия "Феникс"	кг	102,67	886,00	--	90963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
343.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,33	9389,51	241,10	21878	562	8,06	19
					1282,50	91,08	2988	212	0,44	1
344.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,46	68200,00	--	31508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
345.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	1007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,01	146916,07	587,63	852	3	118,00	1
					19800,00	222,75	115	1	1,08	0
347.	Е0106-22-6ПРИМ	Устройство монолитной лестницы ЛК1	м3	27,56	12288,79	379,21	338679	10451	18,00	496
					2947,50	143,26	81233	3948	0,70	19
348.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,10	61300,00	--	128698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
349.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	2,58	58700,00	--	151399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
350.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,28	65000,00	--	18044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
351.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,27	41200,00	--	11322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,59	33956,00	--	87998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62	304,24	9024	29	198,00	19
					33075,00	114,75	3175	11	0,56	0
354.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,25	1370,22	311,32	343	78	2,82	1
					441,00	117,61	110	29	0,57	0
355.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,01	146916,07	587,63	735	3	118,00	1
					19800,00	222,75	99	1	1,08	0
356.	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	м	60,46	3352,13	6,56	202670	397	0,57	35
					98,55	2,48	5958	150	0,01	1
357.	Е0106-11-7	Установка соединений ограждения из арматуры Ф10А1-Примечание 3	1т	0,01	93997,62	304,24	752	2	198,00	2
					33075,00	114,75	265	1	0,56	0
358.	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждений количество окрасок 2	м2	48,37	140,63	0,07	6802	3	0,65	31
					108,00	0,02	5224	1	0,00	0
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ(КЖ 211-222)								1190492
		Раздел: Крыльцо главного входв КВ-1 и пандус								
		Раздел: Переход								
440.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	м3	9,00	3773,47	66,01	33961	594	1,35	12
					195,75	24,93	1762	224	0,12	1
441.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммБетон В25	м3	8,40	6316,77	353,46	53061	2969	3,60	30
					585,00	133,52	4914	1122	0,65	5
442.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	36829,00	--	601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
443.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	35486,00	--	368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
444.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,42	67700,00	--	28244	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
445.	Е0108-12-1	Устройство выпусков	т	0,18	8679,65	422,15	1554	76	56,40	10
					8257,50	157,50	1478	28	0,77	0
446.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,04	34343,00	--	1407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
447.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d28 мм	т	0,11	34040,00	--	3845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	70437,87	304,24	1769	8	58,00	1
					9675,00	114,75	243	3	0,56	0
449.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	м3	1,80	9700,29	308,99	17461	556	11,00	20
					1757,25	116,73	3163	210	0,57	1
450.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,08	34040,00	--	2876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
451.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,03	34040,00	--	861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
452.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	33956,00	--	657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
453.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	62000,00	--	3679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
454.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	13,00	9375,24	990,15	121878	12872	10,40	135
					1644,75	374,04	21382	4863	1,83	24
455.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	3,00	11775,85	407,30	35328	1222	14,40	43
					2385,00	153,86	7155	462	0,75	2
456.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,50	34040,00	--	17162	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 28 мм			--	--	--	--	--	--
457.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	0,57	34040,00 ---	-- --	19535 ---	-- --	-- --	-- --
458.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,02	61200,00 ---	-- --	1395 ---	-- --	-- --	-- --
459.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,02	34040,00 ---	-- --	742 ---	-- --	-- --	-- --
460.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	68200,00 ---	-- --	6547 ---	-- --	-- --	-- --
461.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,40	66000,00 ---	-- --	26169 ---	-- --	-- --	-- --
462.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,08	33697,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	2539 --- 2493	23 --- 9	198,00 --- 0,56	15 --- 0
463.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,08	50800,00 ---	-- --	3828 ---	-- --	-- --	-- --
464.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	1,80	11775,85 --- 2385,00	407,30 --- 153,86	21197 --- 4293	733 --- 277	14,40 --- 0,75	26 --- 1
465.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	0,04	34040,00 ---	-- --	1384 ---	-- --	-- --	-- --
466.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	34343,00 ---	-- --	1082 ---	-- --	-- --	-- --
467.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,03	34040,00 ---	-- --	1136 ---	-- --	-- --	-- --
468.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,05	66000,00	--	3419	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
469.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	5,70	9389,51	241,10	53520	1374	8,06	46
					1282,50	91,08	7310	519	0,44	3
470.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,43	36829,00	--	15888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
471.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
472.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,01	146916,07	587,63	1305	5	118,00	1
					19800,00	222,75	176	2	1,08	0
		Итого по разделу: Переход								486813

ИТОГО:

	8000871	270180	6468
	1045949	106390	476

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1213603
На металломонтажные работы	2370
Всего накладных расходов:	1215973
Итого с накладными	9216844

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	553010
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9769854
Итого с временными, 1,44 %	9910540
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	10044332
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10083974
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10183079

Пересчет в текущих ценах, К-Z,73677	27060788
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	557376
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27426164
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3411140
Итого с НДС	31837304

С тендерной скидкой к-0,96

30 563 812

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Открыто по акте

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Водопровод												
		Раздел: Прокладка труб												
		Раздел: Канализация												
69.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	191,05	33,67	32,10	6433	6133	0,01	2				
					1,57	12,33	300	2355	0,05	10				
70.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	5,48	56,25	52,36	308	287	0,03	0				
					3,89	19,37	21	106	0,08	0				
71.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,79	262,72	--	3886	--	1,85	27				
					262,72	--	3886	--	--	--				
75.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	9,73	176,40	176,40	1716	1716	--	--				
					--	35,28	--	343	0,74	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
76.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5,90	3,75	3,24	22	19	0,00	0
					0,48	1,12	3	7	0,00	0
77.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,05	78245,00	36133,62	3990	1843	247,00	13
					41850,00	9612,90	2134	490	37,30	2
78.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,08	96708,90	47796,27	7350	3633	286,00	22
					48375,00	12572,33	3676	955	49,07	4
79.	С130804-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	51,51	388,00	--	19986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С130804-2313	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	76,76	838,00	--	64325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	3,61	7864,58	2308,84	28375	8330	13,87	50
					2286,00	864,68	8248	3120	4,22	15
83.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,37	4170,00	--	9883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,40	12357,00	--	17300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	1,50	3963,00	--	5944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С143018-40	Кольца опорное КО-6	шт	17,00	398,00	--	6766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	13,06	24,42	0,07	319	1	0,04	1
					8,06	0,02	105	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,06	245,44	3,82	3206	50	0,21	3
					37,35	1,44	488	19	0,01	0
89.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,13	128055,00	--	16289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С131104-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л	комплект	4,00	4837,00	--	19348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	5011,00	--	5011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	20,00	4338,56	261,86	86771	5237	3,44	69
					499,50	99,00	9990	1980	0,48	10
96.	Е0123-13-3	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в сухих грунтах	м3	0,75	3675,87	1847,07	2757	1385	11,10	8
					1828,80	691,74	1372	519	4,22	3
		Итого по разделу: Канализация								309986

ИТОГО: 309985 28635 194

30223 9894 51

Накладные расходы :

На общестроительные работы 49528

Всего накладных расходов: 49528

Итого с накладными 359513

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 21571

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 381084

Итого с временными, 1,44 % 386572

Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 391791

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 393337

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 397203

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 1087055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21741
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1108796
Налог на добавленную стоимость, 12 %	133056
Итого с НДС	1241852

С тендерной скидкой к-0,96 **1 192 178**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Отправлено по почте

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	238,36	33,67	32,10	8026	7651	0,01	3
					1,57	12,33	374	2938	0,05	12
2.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	31,26	56,25	52,36	1759	1637	0,03	1
					3,89	19,37	122	605	0,08	2
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	20,29	262,72	--	5332	--	1,85	38
					262,72	--	5332	--	--	--
7.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	55,47	76,60	--	4249	--	0,32	18
					15,32	--	850	--	--	--
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	33,62	3,75	3,24	126	109	0,00	0
					0,48	1,12	16	38	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы								19491
		Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
9.	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,13	177525,25	52000,33	22368	6552	482,00	61
					86400,00	17013,00	10886	2144	88,37	11
10.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	127,26	538,00	--	68466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130904-74	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	18117,00	--	36234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130904-70	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	5145,00	--	10290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	100,80	11,13	--	1122	--	0,05	5
					10,69	--	1078	--	--	--
14.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	2,00	11235,31	670,31	22471	1341	3,11	6
					580,50	158,85	1161	318	0,66	1
15.	Е0113-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	85,00	81,85	0,14	6957	12	0,01	1
					2,84	0,05	241	4	0,00	0
16.	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	126,00	142,47	33,05	17951	4164	0,44	56
					79,88	12,38	10065	1560	0,06	8
17.	С11031-166	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-80	м3	3,50	4330,00	--	15155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	126,00	143,38	9,39	18066	1183	0,18	23
					29,03	3,60	3658	454	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,09	185900,00 ---	-- --	15802 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,01	567871,25 53550,00	2029,45 767,25	5679 536	20 8	314,00 3,75	3 0
21.	Ц393-14	Зачистка без снятия выпуклости /усиления/ сварного шва поверхности трубопровода диаметром 102-114 мм, толщиной стенки до 6 мм, до шероховатости не грубее RZ 80 мкм /V3/	стык	42,00	102,80 60,80	42,00 4,50	4318 2554	1764 189	0,40 0,03	17 1
22.	Ц392-2	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 108 мм	стык	42,00	16,90 11,30	-- --	710 475	-- --	0,10 --	4 --
23.	Ц3927-38	Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 5 мм	снимок	42,00	337,91 200,00	0,91 --	14192 8400	38 --	0,80 --	34 --
26.	Е0116-12-7	Установка ограничительных сединений из фланцев и стального листа	1соедин.	16,00	629,24 450,00	84,74 31,50	10068 7200	1356 504	2,45 0,15	39 2
27.	С11011-87 4	Стоимость фланцев и стального листа	т	0,04	41098,00 ---	-- --	1618 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11011-10 4	Сальник из минваты припитанный изолом	м2	0,38	509,00 ---	-- --	195 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0122-48-1	Набивка стальных гильз минеральной ватой	футляр	0,09	2707,68 1320,75	559,80 9,29	244 119	50 1	7,99 0,02	1 0
30.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,09	2530,00 ---	-- --	228 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0108-4-7	Покраска битумом за 2 раза	м2	2,00	245,44 37,35	3,82 1,44	491 75	8 3	0,21 0,01	0 0

Итого по разделу:
ТРУБОПРОВОДЫ 272623

Раздел: КАНАЛЫ сборные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под каналы	м3	6,93	789,10	152,52	5468	1057	1,02	7
					153,68	57,15	1065	396	0,28	2
34.	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	21,72	1938,71	534,92	42109	11618	2,56	56
					461,25	185,47	10018	4028	0,72	16
35.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	11,31	17700,00	--	200187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	8,01	17300,00	--	138573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143018-145	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-2 и ж/б подкладок	м3	2,40	16300,00	--	39120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т	т	0,09	17355,76	2191,28	1597	202	73,60	7
					12555,00	101,25	1155	9	0,49	0
39.	С11011-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	т	0,06	44093,00	--	2840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5	м3	0,38	3773,47	66,01	1419	25	1,35	1
					195,75	24,93	74	9	0,12	0
41.	Е0106-1-16	Устройство неподвижных опор	м3	1,15	4915,20	196,62	5652	226	1,79	2
					272,25	74,27	313	85	0,36	0
42.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,15	223,00	--	256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,06	61200,00	--	3672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	35486,00	--	437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	38436,00	--	324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,04	64092,87	304,24	2551	12	20,00	1
					3330,00	114,75	133	5	0,56	0
47.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	40200,00	--	1600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛЫ сборные								445805
		Раздел: Тепловая камера								
48.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	34,83	33,67	32,10	1173	1118	0,01	0
					1,57	12,33	55	429	0,05	2
49.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	27,71	56,25	52,36	1558	1451	0,03	1
					3,89	19,37	108	537	0,08	2
50.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,71	262,72	--	1237	--	1,85	9
					262,72	--	1237	--	--	--
54.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	49,16	176,40	176,40	8671	8671	--	--
					--	35,28	--	1734	0,74	36
55.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	29,79	3,75	3,24	112	97	0,00	0
					0,48	1,12	14	33	0,00	0
56.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5	м3	1,10	3773,47	66,01	4151	73	1,35	1
					195,75	24,93	215	27	0,12	0
57.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	1,10	223,00	--	245	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
58.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	11,00	7552,85	954,99	83081	10505	6,51	72
					1075,50	330,44	11830	3635	1,34	15
59.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	11,00	223,00	--	2453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,54	34803,00	--	18886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	65900,00	--	5351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	35486,00	--	5342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	--	4230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4448	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1565	5	0,56	0
67.	Е0113-26-6	Окраска скоб металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,13	16,58	0,02	35	--	0,02	0
					4,16	--	9	--	--	--
68.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,20	8945,95	241,10	10735	289	8,06	10
					1282,50	91,08	1539	109	0,44	1
69.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	1,20	223,00	--	268	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
70.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,18	61300,00 --	-- --	10946 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	68200,00 --	-- --	3797 --	-- --	-- --	-- --
76.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	5011,00 --	-- --	20044 --	-- --	-- --	-- --
79.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,25	160,07 52,20	9,95 3,74	1000 326	62 23	0,36 0,02	2 0
80.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм	м2	6,25	28,69 3,78	4,02 1,50	179 24	25 9	0,03 0,01	0 0
81.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,25	165,51 52,65	13,43 5,04	1034 329	84 31	0,37 0,02	2 0
82.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до 30мм	м2	6,25	23,87 1,26	1,34 0,50	149 8	8 3	0,01 0,00	0 0
83.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	6,25	57,48 51,30	0,23 0,09	359 321	1 1	0,29 0,00	2 0
		Итого по разделу: Тепловая камера								191491
		Раздел: Устройство дренажных колодцев								
84.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,09	7864,58 2286,00	2308,84 864,68	8572 2492	2517 943	13,87 4,22	15 5
85.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,10	12357,00 --	-- --	1236 --	-- --	-- --	-- --
86.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных	м	3,30	3963,00	--	13078	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90			--	--	--	--	--	--
87.	С143018-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К0-06	шт	1,00	2057,00	--	2057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7-3	шт	2,00	1391,00	--	2782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8339,00	--	8339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	7,24	33,67	32,10	244	232	0,01	0
					1,57	12,33	11	89	0,05	0
104.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	39,98	56,25	52,36	2249	2093	0,03	1
					3,89	19,37	156	774	0,08	3
105.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,55	262,72	--	934	--	1,85	7
					262,72	--	934	--	--	--
106.	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	70,93	76,60	--	5434	--	0,32	23
					15,32	--	1087	--	--	--
107.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	42,99	3,75	3,24	161	139	0,00	0
					0,48	1,12	21	48	0,00	0
108.	Е0107-61-2К=0,8	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	2,83	796,93	427,93	2251	1209	2,05	6
					369,00	148,38	1042	419	0,57	2
		Итого по разделу: Устройство дренажных колодцев								47337

ИТОГО: 976748 67614 542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							89223	22147		124

Накладные расходы :

На монтажные работы	10455
На общестроительные работы	103968
На металломонтажные работы	1048
На сантехнические работы	11240
Всего накладных расходов:	126712
Итого с накладными	1103459

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	66208
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1169667
Итого с временными, 1,44 %	1186510
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1202528
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1207274
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1219139
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	3336508
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	66730
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3403238
Налог на добавленную стоимость, 12 %	408389
Итого с НДС	3811627

С тендерной скидкой к-0,96 3 659 162

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

ДЛЯ ФОРМ

«АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.BUY» Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

отложено не имеет

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Щиты												
1.	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3458,00	241,00	3458	241	4,00	4	630,00	56,30	630	56	0,33	0
2.	С151803-706	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	21693,00	--	21693	--	--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	2,00	1008,70	32,70	2017	65	2,00	4	441,00	4,50	882	9	0,03	0
4.	СПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический трехполюсной , номинальный ток панели 160 А,	шт	2,00	5079,07	--	10158	--	--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4	340,00	4,50	680	9	0,03	0
6.	С151801-512	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА	шт.	2,00	4241,00	--	8482	--	--	--						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	шт	2,00	357,80	--	716	--	2,00	4
					281,00	--	562	--	--	--
8.	С151801-39ПРИМ	Механическая блокировка от одновременного включения	шт	2,00	1990,00	--	3980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-591-6ПРИМ	Установка помехозащитного конденсатора	шт	6,00	59,70	1,00	358	6	0,33	2
					52,20	0,20	313	1	0,00	0
10.	С151801-20ПРИМ	Помехозащитный конденсатор	шт	6,00	245,00	--	1470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	11,00	862,00	28,00	9482	308	2,00	22
					340,00	4,50	3740	49	0,03	0
12.	С151801-380	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	404,00	--	2020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151801-381	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	404,00	--	2424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПРАЙС-ЛИСТ	Независимый расцепитель	шт	2,00	535,95	--	1072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
16.	С151801-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	955,00	--	2865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	12,00	862,00	28,00	10344	336	2,00	24
					340,00	4,50	4080	54	0,03	0
18.	С151801-380	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	404,00	--	2424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С151801-381	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	404,00 ---	-- ---	2424 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3458,00 630,00	241,00 56,30	3458 630	241 56	4,00 0,33	4 0
21.	С151803-706	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	21693,00 ---	-- ---	21693 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	Ц0108-572-3	Монтаж блока АВР	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
23.	75-6-58	Блок АВР на 200А	шт.	1,00	65609,00 ---	-- ---	65609 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока,	шт	3,00	493,60 347,00	18,60 4,50	1481 1041	56 14	2,00 0,03	6 0
25.	С151801-1465	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 80/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	3,00	1563,00 ---	-- ---	4689 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	Ц0108-600-2	Монтаж счетчика в панели	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0
27.	С151801-1065	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5	шт.	1,00	18236,00 ---	-- ---	18236 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
29.	С151801-377	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	404,00 ---	-- ---	808 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	С151801-379	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	404,00 ---	-- ---	808 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С151801-704	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	706,00	--	706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	23,00	862,00	28,00	19826	644	2,00	46
					340,00	4,50	7820	103	0,03	1
33.	С151801-380	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10,00	404,00	--	4040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151801-381	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,00	404,00	--	4848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151801-383	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	448,00	--	448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПРАЙС-ЛИСТ	Независимый расцепитель	шт	1,00	1755,86	--	1756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-591-6ПРИМ	Установка помехозащитного конденсатора	шт	6,00	59,70	1,00	358	6	0,33	2
					52,20	0,20	313	1	0,00	0
38.	С151801-20ПРИМ	Помехозащитный конденсатор	шт	6,00	245,00	--	1470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
40.	С151803-611	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1890,00	--	1890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14,00	501,20	13,20	7017	185	1,00	14
					227,00	2,30	3178	32	0,01	0
42.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00	--	318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151801-3	Выключатель автоматический ВА47-29	шт.	6,00	318,00	--	1908	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13	3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	--
44.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,00	106,00 --	-- --	742 --	-- --	-- --	-- --
63.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
64.	С151803-610	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1451,00 --	-- --	1451 --	-- --	-- --	-- --
65.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20 227,00	13,20 2,30	4511 2043	119 21	1,00 0,01	9 0
66.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00 --	-- --	318 --	-- --	-- --	-- --
67.	С151801-704	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,00	706,00 --	-- --	5648 --	-- --	-- --	-- --
68.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
69.	С151803-605	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1376,00 --	-- --	1376 --	-- --	-- --	-- --
70.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
71.	С151801-316	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	325,00 --	-- --	325 --	-- --	-- --	-- --
72.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1,00 0,01	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	С151801-709	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	706,00 ---	-- ---	4236 ---	-- ---	-- ---	-- ---
149.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
150.	С151803-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1171,00 ---	-- ---	1171 ---	-- ---	-- ---	-- ---
151.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
152.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00 ---	-- ---	318 ---	-- ---	-- ---	-- ---
153.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	106,00 ---	-- ---	424 ---	-- ---	-- ---	-- ---
154.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
155.	С151803-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1171,00 ---	-- ---	1171 ---	-- ---	-- ---	-- ---
156.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1,00 0,01	6 0
157.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00 ---	-- ---	318 ---	-- ---	-- ---	-- ---
158.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	106,00 ---	-- ---	530 ---	-- ---	-- ---	-- ---
169.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм			317,00	13,50	317	14	0,08	0
170.	С151803-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1171,00	--	1171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
172.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00	--	318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	106,00	--	318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Щиты								297483
		Раздел: Аппарутура управления напряжением до 1000В								
		Раздел: Провода и кабели								
		Раздел: Оборудование светотехническое,								
		Раздел: Электроустановочные изделия								
		Раздел: Трубы								
250.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	13310,00	34,20	1,20	455202	15972	0,14	1863
					23,20	0,20	308792	2662	0,00	15
251.	С130804-997	Труба полиэтиленовая - 20х2 СТ РК ИСО 4427-2004	м	1931,00	30,00	--	57930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Труба гофрированная полиэтиленовая негорючая Д 16мм	м	7865,00	6,54	--	51465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	СПРАЙС-ЛИ	Труба гофрированная полиэтиленовая	м	3514,00	7,79	--	27374	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ	негорючая Д 20мм								
										591971
		Итого по разделу: Трубы								
		Раздел: Молниезащита и заземление								
ИТОГО:							889452	19134		2054
							344004	3237		19

Накладные расходы :

На монтажные работы	329879
Всего накладных расходов:	329879
Итого с накладными	1219331

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	69223
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1288554
Итого с временными, 1,44 %	1306164
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1322911
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1327873
Итого с затратами на выслуру лет, 1 %	1340279
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	3668041
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	73361
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3741402
Налог на добавленную стоимость, 12 %	448968
Итого с НДС	4190370
С тендерной скидкой к-0,96	4 022 755

Заказчик: (подпись)

Технадзор: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Отражено по смете