От___2018 г №____ входящий
_____ 2018 № исходящий

Протокол
технического совещание по вопросу корректировка проекта «Реконструкция водовода по пр.Абай от КП «Южный» до ул.Панфилова, г.Кызылорда»

г.Кызылорда №07-17/1791 «21» 05 2018 года

Председательствовал: **Заместитель акима г.Кызылорда, Сарменбаев Б.А.**

Присутствовали:

Кулмаганбетов Т. – руководитель городского отдела коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта
Байменов Т. – руководитель КГУ «Кызылординского городского отдела строительства»
Каныбетов Т. – руководитель ГКП «Кызылорда су жуйеси»;
Утепов Н. – главный инженер ГКП «Кызылорда су жуйеси»;
Те Ю.А - директор ТОО «Механизатор-К»
Кусбаева К. - директор ТОО КБ «Мунай Газ Инжиниринг»
Срайлов А. – директор ТОО «Aisar-Group»

Для обсуждение вопросов по производству строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция водовода по пр.Абай от КП «Южный» до ул.Панфилова» реализуемой по программе «Нурлы жол» выступили:

1) Байменов Т. – прошу принять к сведению письмо №164 от 5.05.2017 г., ГУ «Городской отдел строительства» об увеличение пропускной способности водовода, без увеличения утвержденной сметной стоимости для перспективного развития г.Кызылорда, «Реконструкция водовода по пр.Абай от КП «Южный» до ул.Панфилова» и проверить расчетом возможность увеличение пропускной способности водовода d-450 мм на d-560 мм

2) Кулмаганбетов Т. - по ул.Жибек жолы и пр.Абай, в 2015 году, произведен капитальный ремонт, сроком службы до следующего ремонта составляет не менее 5 лет, при прокладке водоводов есть опасение разрушение целостности и просадки дорожного покрытия, в связи с этим предложил пересмотреть изменение трассы.

3) Утепов Н. - для изменения трассы водовода отсутствует коридор кроме тротуара. При изменении трассы необходимо учесть все переврезки существующих абонентов по пр.Абая.

4) Те Ю.А., с предложениями при изменение трассы прокладки водовода, замена камер на 2-х метровые водопроводные колодцы без оголовок (стесненные условия), монтаж трубопровода d-560 мм на пересечении улицы Бокейхана провести методом ГНБ без стального футляра d-1020 мм (из за прокладки ГНБ в ст. футляре d-1020 мм возможна просадка асфальтового покрытия), глубину траншей предусмотреть 1,4-

1,5 м от уровня поверхности земли (близко расположены существующие инженерные сети и жилые дома), переключение существующих абонентов к новой в/с от существующих колодцев с установкой футляров (изменение трассы), замена трубопровода SDR 11 на SDR 17 (уменьшается нагрузка на трубопровод в связи изменением трассы с проезжей части автомобильной дороги на тротуар, разницу стоимости использовать на дополнительные работы возникшие в ходе строительства).

На основание вышеизложенных ситуаций, принято решение:

1. Одобрить предложение начальника КГУ «Кызылординского городского отдела строительства» Т. Байменов, по проекту «Реконструкция водовода по пр.Абай от КП «Южный» до ул.Панфилова» для увеличения пропускной способности водовода, увеличить диаметр трубопровода d-560мм для перспективного развития;
2. Принять предложение руководителя городского отдела коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта Т.Кулмаганбетова, относительно изменения трассы прокладки водовода с проезжей части автомобильной дороги на тротуар;
3. Проектной организации ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» поручается произвести корректировку проекта «Реконструкция водовода по пр.Абай от КП «Южный» до ул.Панфилова» и проверить расчетом возможность увеличения пропускной способности водовода в пределах утвержденной сметной стоимости;
4. Одобрить предложение директора ТОО «Механизатор-К» Те Ю.А;
5. Все виды строительно-монтажных работ при внесении изменений и дополнений выполнить в пределах утвержденной сметной стоимости рабочего проекта.
6. Контроль за исполнением настоящего протокола возлагаю на руководителя ГКП «Кызылорда су жуйеси» Т.Каныбетова.

Заместитель акима г.Кызылорда **Сарменбаев Б.А.**

Руководитель городского отдела
коммунального хозяйства,
автомобильных дорого и пассажирского транспорта Кулмаганбетов Т.

Начальник КГУ «Кызылординского
городского отдела строительства» Байменов Т.

Руководитель ГКП «Кызылорда су жуйеси» Каныбетов Т.

Главный инженер ГКП «Кызылорда су жуйеси» Утепов Н.

Директор ТОО «Механизатор-К» Тё Ю.

Директор ТОО КБ «Мунай Газ Инжиниринг» Кусбаева К.

Директор «ТОО «Aisar Group» Сайлов А.