Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, 131** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140013977**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020140000591**

Договор (контракт) Договор № 33/04/17 от 24.04.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000036	**25.09.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области			усл	1	50 326 762,00	50 326 762,00
				Итого	1	x	50 326 762,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" / _____ / Бектасов Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области"

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая Код
		№33/04/17	24.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за сентябрь 2017 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них: В отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области	187 857 424,36	44 934 608,93	45 821 694,00	16 767 588,00				5 392 153,07	50 326 762,00
ИТОГО :	**187 857 424,36**	**44 934 608,93**	**45 821 694,00**	**16 767 588,00**				**5 392 153,07**	**50 326 762,00**

М.П. Заказчик Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" **Т.А. Бектасов**

М.П. Технадзор ТОО "УКС" **С. Оспанов**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Ш.С. Лесбек**

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Архитектурное решение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)								
		Раздел: Двери								
		Раздел: Окна								
		Раздел: Полы(АР 9)								
		Раздел: Внутреняя отделка(АР32)								
203.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков	м2	175,18	137,40	3,94	24070	690	0,55	97
					102,11	1,49	17888	261	0,01	1
204.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	м2	806,75	199,80	3,94	161189	3179	0,55	447
					102,11	1,49	82377	1202	0,01	6
210.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм	м2	1810,70	170,88	3,43	309412	6211	0,46	824
					73,73	1,31	133503	2372	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	35,50	241,32	6,12	8567	217	0,81	29
					141,39	2,32	5019	82	0,01	0
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР32)								503238
		Раздел: Отделка наружная(АР22)								
218.	Е0115-64-3	Затирка фасада из сухих растворных смесей "Айгерим" толщиной до 3мм стен	м2	1410,00	155,28	3,43	218945	4836	0,46	642
					73,73	1,31	103959	1847	0,01	9
219.	Е0115-64-5	Затирка откосов из сухих растворных смесей "Айгерим" толщиной до 3мм	м2	130,00	225,72	6,12	29344	796	0,81	105
					141,39	2,32	18381	302	0,01	1
		Итого по разделу: Отделка наружная(АР22)								248288
		Раздел: Стены,перегородки								
		Раздел: Стены и перегородки								
271.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,16	16229,09	5027,99	2649	821	64,97	11
					10453,50	1339,83	1706	219	4,76	1
272.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,16	122008,00	--	19917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий	т	0,16	2773,18	682,20	453	111	6,04	1
					1415,36	--	231	--	--	--
274.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,35	34,41	0,05	253	--	0,05	0
					9,57	--	70	--	--	--
275.	Е0110-110-1	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	47,23	498,07	3,16	23524	149	0,79	37
					132,37	0,78	6252	37	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	149610,63	2282,62	1975	30	49,10	1
					9315,00	863,44	123	11	4,21	0
277.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,01	18000,00	--	238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	87,61	575,05	1,24	50380	109	0,97	85
					153,23	0,47	13424	41	0,00	0
279.	Е0112-10-1	Устройство фартуков из оцинкованной стали	м2	11,70	602,81	1,24	7053	15	0,97	11
					153,23	0,47	1793	5	0,00	0
280.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	2,13	8088,59	472,77	17229	1007	23,05	49
					4101,19	177,19	8736	377	0,86	2
281.	С11031-17-0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	2,07	5450,00	--	11260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	Е0109-36-3ПРИМ	Монтаж сетки рабица	м2	0,81	118,57	4,28	96	3	0,48	0
					81,00	1,62	66	1	0,01	0
283.	С11011-75-9	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	0,83	257,00	--	212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	8,00	7360,91	59,08	58887	473	3,19	26
					529,20	21,26	4234	170	0,10	1
285.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную	м3	1,15	389,25	--	448	--	2,48	3
					389,25	--	448	--	--	--
286.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,30	4163,11	66,01	1249	20	1,35	0
					195,75	24,93	59	7	0,12	0
287.	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	м3	0,50	11777,26	402,61	5889	201	18,10	9
					2992,50	152,10	1496	76	0,74	0
288.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,01	35486,00	--	440	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
289.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,11	16229,09	5027,99	1850	573	64,97	7
					10453,50	1339,83	1192	153	4,76	1
291.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,11	122008,00	--	13909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,11	2773,18	682,20	316	78	6,04	1
					1415,36	--	161	--	--	--
293.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	147939,10	1826,10	852	11	42,70	0
					8100,00	690,75	47	4	3,37	0
294.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,31	19556,66	316,57	6043	98	22,50	7
					3487,50	119,25	1078	37	0,58	0
295.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	1,50	8088,59	472,77	12133	709	23,05	35
					4101,19	177,19	6152	266	0,86	1
296.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,46	5450,00	--	7930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	31,80	617,10	1,24	19624	39	0,97	31
					153,23	0,47	4873	15	0,00	0
298.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,73	16,36	0,05	584	2	0,03	1
					5,81	0,02	208	1	0,00	0
299.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	35,73	16,58	0,02	592	1	0,02	1
					4,16	--	149	--	--	--
300.	Е0110-111-1	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из	м2 стен (за вычетом	165,90	425,05	2,88	70516	478	0,51	85
					85,76	0,83	14228	138	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	проемов)							
		Итого по разделу: Стены и перегородки								337059
		Раздел: Разное								
ИТОГО:							1088586	20856		2544
							427853	7624		36
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						454057		
		На металломонтажные работы						3356		
		На сантехнические работы						5637		
		Всего накладных расходов:						463049		
		Итого с накладными						1551636		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						93098		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1644734		
		Итого с временными, 1,44 %						1668418		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1690942		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1697616		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1714300		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						4691652		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						93833		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4785485		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						574258		
		Итого с НДС						5359743		
		С тендерной скидкой к-0,96						**5 145 353**		

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Архитектурное решение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)								
1.	Е0110-14-1	Установка стропил, стойки, прогоны, мауэрлаты	м3	29,00	18188,19	334,28	527421	9693	22,10	641
					3397,50	126,00	98521	3654	0,62	18
2.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,65	147939,10	1826,10	95421	1178	42,70	28
					8100,00	690,75	5224	446	3,37	2
3.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,28	149300,00	--	41207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей с полимерным покрытием по деревянной обрешетке с ее устройством и покрытие карниза оцинкованной сталью	м2	1300,00	803,21	8,20	1044177	10660	1,71	2223
					272,95	3,08	354835	4004	0,01	20
5.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	10,50	6617,00	--	69478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11021-58	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, I сорта	м3	0,88	13188,00	--	11605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	20,19	573,75	28,11	11583	568	0,78	16
					123,75	10,58	2498	214	0,05	1
13.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	650,00	12,58	0,99	8177	644	0,07	45
					11,59	0,38	7534	247	0,00	1
14.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1430,00	38,09	--	54469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	1155,99	81,61	4624	326	6,08	24
					963,00	31,50	3852	126	0,15	1
22.	С11021-27	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,66	6663,00	--	4398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12061-152ПРИМ	Блоки дверные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	1,92	3960,00	--	7603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	183,85	14600,00	--	2684283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1155,00	38,09	--	43994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0112-15-1	Устройство рубероида по периметру здания	м2	178,80	207,96	1,19	37182	213	0,15	28
					27,00	0,45	4828	80	0,00	0

Итого по разделу: Кровля. Блок 1а(АР44) 4645622

Раздел: Двери

Раздел: Окна

Раздел: Полы(АР 9)

160.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или	м2	2,60	48,53	5,55	126	14	0,26	1
					42,98	2,07	112	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стекловолокнистых								
161.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,21	14600,00	--	3128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	2,60	209,78	13,43	545	35	0,45	1
					66,60	5,04	173	13	0,02	0
163.	Е0111-11-6К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 110мм	м2	2,60	531,91	12,06	1383	31	0,00	0
					0,63	4,50	2	12	0,02	0
164.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,60	160,07	9,95	416	26	0,36	1
					52,20	3,74	136	10	0,02	0
165.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-2,60	22,19	0,67	-58	-2	0,00	-0
					0,63	0,25	-2	-1	0,00	-0
171.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	18,20	209,78	13,43	3818	244	0,45	8
					66,60	5,04	1212	92	0,02	0
172.	Е0111-11-6К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 110мм	м2	18,20	531,91	12,06	9681	219	0,00	0
					0,63	4,50	11	82	0,02	0
173.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,20	160,07	9,95	2913	181	0,36	6
					52,20	3,74	950	68	0,02	0
174.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-18,20	22,19	0,67	-404	-12	0,00	-0
					0,63	0,25	-11	-5	0,00	-0
180.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	128,00	209,78	13,43	26851	1719	0,45	58
					66,60	5,04	8525	645	0,02	3
181.	Е0111-11-6К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 110мм	м2	128,00	531,91	12,06	68085	1544	0,00	1
					0,63	4,50	81	576	0,02	3
182.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	128,00	160,07	9,95	20489	1274	0,36	46
					52,20	3,74	6682	479	0,02	2
186.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	116,00	209,78	13,43	24334	1558	0,45	52
					66,60	5,04	7726	585	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	Е0111-11-6К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 110мм	м2	116,00	531,91	12,06	61702	1399	0,00	1
					0,63	4,50	73	522	0,02	3
188.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	116,00	160,07	9,95	18568	1154	0,36	41
					52,20	3,74	6055	434	0,02	2
189.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-116,00	22,19	0,67	-2574	-78	0,00	-1
					0,63	0,25	-73	-29	0,00	-0
193.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	143,00	160,07	9,95	22890	1423	0,36	51
					52,20	3,74	7465	535	0,02	3
196.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	515,50	209,78	13,43	108139	6923	0,45	232
					66,60	5,04	34332	2598	0,02	13
197.	Е0111-11-6К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 110мм	м2	515,50	531,91	12,06	274200	6217	0,00	2
					0,63	4,50	325	2320	0,02	11
198.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	515,50	160,07	9,95	82517	5129	0,36	184
					52,20	3,74	26909	1928	0,02	9
		Итого по разделу: Полы(АР 9)								726751
		Раздел: Внутреняя отделка(АР32)								
213.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2432,20	134,45	3,39	327011	8234	0,65	1581
					117,00	0,72	284567	1751	0,05	123
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР32)								327011
		Раздел: Отделка наружная(АР22)								
		Раздел: Стены,перегородки								
		Раздел: Стены и перегородки								
238.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	205,98	14600,00	--	3007301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239.	С11011-20 56	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	28500,00	9,34	--	266190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича М75	м2	1862,50	649,41	34,73	1209528	64685	1,43	2663
					225,00	13,01	419062	24231	0,06	118
252.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,94	41200,00	--	38635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены и перегородки								4521654

Раздел: Разное

ИТОГО:	10221036	125201		7932
	1281604	45622		337

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1541620
Всего накладных расходов:	1541620
Итого с накладными	11762656

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	705760
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12468416
Итого с временными, 1,44 %	12647961
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12818708
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12869300
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12995780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	35566515
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	711330
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36277845
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4353341
Итого с НДС	40631186

С тендерной скидкой к-0,96 **39 005 939**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Конструкции железобетонные)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Земляные работыКЖ1-2)												
		Раздел: Фундаменты(КЖ 15,16)												
		Раздел: Каркасна отм-0,000(КЖ 16-30)												
		Раздел: Каркас выше -0,000(КЖ 66)												
		Раздел: Перекрытия (КЖ 80-92)												
		Раздел: Наружные стены												
		Раздел: Лифтовая шахта лифта ШЛ1(КЖ 200)												
317.	Е0109-43-1ПРИМ	Монтаж металлоконструкций шахты	т	1,97	11462,43	4590,56	22637	9066	25,30	50				
					4725,00	840,11	9331	1659	3,01	6				
318.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,97	128055,00	--	252896	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319.	Е0113-26-20К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХП-734 в 4 слоя	м2	70,73	311,38	0,48	22024	34	0,06	4
					11,08	0,20	784	14	0,00	0
320.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	147939,10	1826,10	320	4	42,70	0
					8100,00	690,75	17	1	3,37	0
		Итого по разделу: Лифтовая шахта лифта ШЛ1(КЖ 200)								297877
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ(КЖ 211-222)								
		Раздел: Крыльцо главного входв КВ-1 и пандус								
359.	Е0101-166-2ПРИМ	Устройство насыпи вручную грунтах 2 группы	м3	10,89	134,10	--	1461	--	0,97	11
					134,10	--	1461	--	--	--
360.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,50	3773,47	66,01	13207	231	1,35	5
					195,75	24,93	685	87	0,12	0
361.	Е0106-13-3	Устройство подпорных ж/бетонных стенок крыльца из бетона В15	м3	21,00	7950,70	360,48	166965	7570	8,99	189
					1440,00	136,17	30240	2860	0,67	14
362.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,23	36829,00	--	8438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
364.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	41200,00	--	4985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,07	70437,87	304,24	5283	23	58,00	4
					9675,00	114,75	726	9	0,56	0
366.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	4155	13	198,00	9
					33075,00	114,75	1462	5	0,56	0
367.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,12	40200,00	--	4792	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
390.	Е0101-166 -2ПРИМ	Устройство насыпи вручную грунтах 2 группы	м3	49,66	134,10	--	6660	--	0,97	48
					134,10	--	6660	--	--	--
391.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,50	3773,47	66,01	9434	165	1,35	3
					195,75	24,93	489	62	0,12	0
392.	Е0106-13-3	Устройство подпорных ж/бетонных стенок крыльца из бетона В15	м3	18,50	7950,70	360,48	147088	6669	8,99	166
					1440,00	136,17	26640	2519	0,67	12
393.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,71	36829,00	--	26185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
395.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00	--	3144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
396.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,15	70437,87	304,24	10897	47	58,00	9
					9675,00	114,75	1497	18	0,56	0
397.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15	40200,00	--	6219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
404.	Е0101-166 -2ПРИМ	Устройство насыпи вручную грунтах 2 группы	м3	4,32	134,10	--	579	--	0,97	4
					134,10	--	579	--	--	--
405.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,05	3773,47	66,01	3962	69	1,35	1
					195,75	24,93	206	26	0,12	0
406.	Е0106-1-17	Устройство конструкции крыльца	м3	8,75	5147,22	367,51	45038	3216	2,37	21
					357,75	138,83	3130	1215	0,68	6
407.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00	--	3038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2972	13	58,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9675,00	114,75	408	5	0,56	0
		Итого по разделу: Крыльцо главного входв КВ-1 и пандус								478426

Раздел: Переход

ИТОГО:	776305	27120	527
	84315	8480	39

Накладные расходы :

На общестроительные работы	86477
На металломонтажные работы	9891
Всего накладных расходов:	96369
Итого с накладными	872673

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	52360
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	925033
Итого с временными, 1,44 %	938353
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	951021
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	954774
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	964158
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2638683
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	52774
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2691457
Налог на добавленную стоимость, 12 %	322975
Итого с НДС	3014432

С тендерной скидкой к-0,96 **2 893 855**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма N 2в

Заказчик
Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 1-1 Пристройка неонатальной хирургии на 60 коек.Подготовительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8.	75-7-20	Лифт малый грузовой с комплектом металлокаркасной шахты, расположение машинного помещения - верхнее, типа ПГ-0125, грузоподъемность- 100 кг, скорость- 0,3 м/с, размер шахты: ширина- 1384, глубина- 864, проем дверей- 900, высота подъема кабины- 2,8, количество остановок- 2, кабина: ширина- 900, глубина- 650	комплект	1,00	468100,00	--	468100	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
ИТОГО:							468100	--		--		
							--	--		--		

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0
Итого с накладными 468100

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 0

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 468100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,44 %						468100		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						468100		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						468100		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						468100		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						1281084		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						25622		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1306706		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						156805		
		Итого с НДС						1463511		

С тендерной скидкой к-0,96 **1 404 971**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Наружный водопровод и канализация)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод								
		Раздел: Прокладка труб								
52.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,00	160,07	9,95	1441	90	0,36	3
					52,20	3,74	470	34	0,02	0
53.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	9,00	44,38	1,34	399	12	0,01	0
					1,26	0,50	11	4	0,00	0
54.	C143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ0-6	шт	1,00	398,00	--	398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	C143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ 7-3	шт	1,00	1391,00	--	1391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	C131104-1 2	Люк чугунный с шарниром, тип Л	комплект	1,00	4837,00	--	4837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	3773,47	66,01	2075	36	1,35	1
					195,75	24,93	108	14	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С12021-96	Стоимость стремянки	т	0,02	147105,00	--	2513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,77	16,36	0,05	13	--	0,03	0
					5,81	0,02	4	--	0,00	0
60.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,77	33,16	0,04	25	--	0,04	0
					8,32	--	6	--	--	--
61.	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	2,00	845,67	1,58	1691	3	4,00	8
					648,00	--	1296	--	--	--
62.	С131205-21	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 40 м3/ч, расход Gмакс 80 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss	шт.	2,00	181767,00	--	363534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-16-1	Устройство монолитной обоймы из бетона В15 мм	м3	0,28	15691,94	334,73	4394	94	24,80	7
					3937,50	126,45	1102	35	0,62	0
64.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	247994,13	49389,75	2678	533	312,70	3
					62775,00	18657,00	678	201	91,12	1
65.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,00	4338,56	261,86	4339	262	3,44	3
					499,50	99,00	500	99	0,48	0
66.	Е0111-2-1	Устройство глиняного замка	м3	0,55	951,89	--	524	--	2,99	2
					477,00	--	262	--	--	--
67.	Е0127-8-1 К=0,8	Демонтаж водосбросных сооружений из лотков	м	0,40	473,54	280,94	189	112	1,25	0
					192,60	71,28	77	29	0,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м	0,40	645,38	351,18	258	140	1,56	1
					240,75	89,10	96	36	0,36	0
		Итого по разделу: Прокладка труб								390699
		Раздел: Канализация								
69.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	47,76	33,67	32,10	1608	1533	0,01	1
					1,57	12,33	75	589	0,05	2
70.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1,37	56,25	52,36	77	72	0,03	0
					3,89	19,37	5	27	0,08	0
71.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,70	262,72	--	972	--	1,85	7
					262,72	--	972	--	--	--
72.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	238,82	6,48	6,48	1547	1547	--	--
					--	2,10	--	502	0,01	2
73.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,98	134,10	--	2410	--	0,97	17
					134,10	--	2410	--	--	--
74.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	238,82	21,55	4,52	5146	1079	0,11	26
					17,03	--	4067	--	--	--
75.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2,43	176,40	176,40	429	429	--	--
					--	35,28	--	86	0,74	2
76.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1,47	3,75	3,24	6	5	0,00	0
					0,48	1,12	1	2	0,00	0
81.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	3504,93	83,18	3505	83	16,84	17
					2835,00	31,50	2835	32	0,15	0
82.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	м3	0,90	7864,58	2308,84	7094	2083	13,87	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 1 м в сухих грунтах			2286,00	864,68	2062	780	4,22	4
87.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	3,27	24,42	0,07	80	--	0,04	0
					8,06	0,02	26	--	0,00	0
88.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,27	245,44	3,82	802	12	0,21	1
					37,35	1,44	122	5	0,01	0
92.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	2,75	3773,47	66,01	10377	182	1,35	4
					195,75	24,93	538	69	0,12	0
93.	Е0106-16-1	Устройство монолитной обоймы из бетона В15 мм	м3	1,40	15691,94	334,73	21969	469	24,80	35
					3937,50	126,45	5512	177	0,62	1
95.	Е0111-2-1	Устройство глиняного замка	м3	7,00	951,89	--	6663	--	2,99	21
					477,00	--	3339	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								62684

ИТОГО:

	453384	8781	169
	26574	2721	14

Накладные расходы :

На монтажные работы	1166
На общестроительные работы	31818
Всего накладных расходов:	32984
Итого с накладными	486368

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	29182
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	515550
Итого с временными, 1,44 %	522974
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	530034
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	532126
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	537356
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1470622
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29412
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1500034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 % 180004
Итого с НДС 1680038

С тендерной скидкой к-0,96 **1 612 836**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Тепловые сети)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	238,36	6,48	6,48	1544	1544	--	--
					--	2,10	--	501	0,01	2
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,94	134,10	--	2406	--	0,97	17
					134,10	--	2406	--	--	--
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	238,36	21,55	4,52	5136	1076	0,11	26
					17,03	--	4059	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								9086
		Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
13.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	25,20	11,13	--	280	--	0,05	1
					10,69	--	269	--	--	--
24.	Е0124-1-7	Установка гильз Д=219	км	0,00	305079,65	91517,89	610	183	692,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					125325,00	26156,25	251	52	129,30	0
25.	С130806-1 01	Стоимость гильзы, 219х6 мм	м	2,00	1710,00	--	3420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-1-2 0	Устройство бетонного замка из бетона М-100	м3	0,22	5122,68	311,32	1127	68	2,82	1
					441,00	117,61	97	26	0,57	0
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ								5438
		Раздел: КАНАЛЫ сборные								
39.	С11011-89 3	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	т	0,03	44093,00	--	1217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛЫ сборные								1217
		Раздел: Тепловая камера								
51.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	34,83	6,48	6,48	226	226	--	--
					--	2,10	--	73	0,01	0
52.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,62	134,10	--	352	--	0,97	3
					134,10	--	352	--	--	--
53.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,83	21,55	4,52	750	157	0,11	4
					17,03	--	593	--	--	--
72.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,18	2786,72	1856,11	502	334	4,93	1
					812,93	597,97	146	108	2,37	0
73.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	шт	4,00	398,00	--	1592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7.3	шт	2,00	1391,00	--	2782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	274,35	35,42	549	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	38,44	24,42	0,07	939	3	0,04	2
					8,06	0,02	310	1	0,00	0
78.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	38,44	245,44	3,82	9435	147	0,21	8
					37,35	1,44	1436	55	0,01	0

Итого по разделу: Тепловая камера 17125

Раздел: Устройство дренажных колодцев

90.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т	шт	4,00	318,48	24,15	1274	97	1,03	4
					171,90	8,83	688	35	0,04	0
91.	С143018-1 45	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-3	м3	0,06	16300,00	--	978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	925	3	198,00	2
					33075,00	114,75	325	1	0,56	0
93.	Е0106-1-1	Устройство отмостки колодца	м3	0,31	3773,47	66,01	1185	21	1,35	0
					195,75	24,93	61	8	0,12	0
94.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	13,63	24,42	0,07	333	1	0,04	1
					8,06	0,02	110	--	0,00	0
95.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,63	245,44	3,82	3345	52	0,21	3
					37,35	1,44	509	20	0,01	0
96.	Е0123-20-1	Устройство дренажного основания из бутового камня	м3	0,16	714,91	14,07	112	2	0,35	0
					49,84	4,57	8	1	0,02	0
97.	Е0123-20-1	Устройство гравийной засыпки вокруг колодца	м3	15,07	966,91	14,07	14573	212	0,35	5
					49,84	4,57	751	69	0,02	0
98.	Е0111-2-1	Устройство глиняного замка	м3	3,14	951,89	--	2989	--	2,99	9
					477,00	--	1498	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,79	134,10	--	1044	--	0,97	8
					134,10	--	1044	--	--	--
100.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	26,00	21,55	4,52	560	117	0,11	3
					17,03	--	443	--	--	--
101.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	2,00	43,33	20,47	87	41	0,13	0
					22,86	7,74	46	15	0,04	0
102.	Е0107-27-1	Замоноличивание прохода труб	м3	0,10	4736,40	181,66	474	18	1,28	0
		Итого по разделу: Устройство дренажных колодцев			221,18	68,63	22	7	0,34	0
										27878

ИТОГО:

	60746	4370	101
	15842	999	4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	18464
На сантехнические работы	345
Всего накладных расходов:	18809
Итого с накладными	79555

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4773
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	84328
Итого с временными, 1,44 %	85542
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	86697
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	87039
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	87894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	240546
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4811
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	245357
Налог на добавленную стоимость, 12 %	29443
Итого с НДС	274800
С тендерной скидкой к-0,96	**263 808**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)