Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Архитектурное решение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)								
		Раздел: Двери								
64.	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	т	0,80	14806,01	1133,15	11845	907	82,10	66
					12892,50	398,25	10314	319	1,95	2
65.	C12022-2	Двери стальные двупольные огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	37400,00	--	112200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								124045
		Раздел: Окна								
		Раздел: Полы(АР 9)								
		Раздел: Внутреняя отделка(АР32)								
209.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	305,01	195,91	1,96	59753	597	0,61	186
					108,90	0,45	33215	137	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	946,20	134,45 117,00	3,39 0,72	127217 110705	3203 681	0,65 0,05	615 48
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР32)								186971
		Раздел: Отделка наружная(АР22)								
		Раздел: Стены,перегородки								
		Раздел: Стены и перегородки								
251.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича М75	м2	1862,50	649,41 225,00	34,73 13,01	1209528 419062	64685 24231	1,43 0,06	2663 118
252.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,94	41200,00 --	-- --	38635 --	-- --	-- --	-- --
253.	Е0108-12-1	Дополнительное армирование перегородок	т	24,01	8679,65 8257,50	422,15 157,50	208357 198224	10134 3781	56,40 0,77	1354 18
254.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	21,46	41200,00 --	-- --	883987 --	-- --	-- --	-- --
255.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,63	35486,00 --	-- --	57959 --	-- --	-- --	-- --
256.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,92	65000,00 --	-- --	59540 --	-- --	-- --	-- --
257.	Е0106-19-1ПРИМ	Устройство обрамлений проемов и отверстий В15	м3	19,20	7372,55 1368,00	316,01 119,39	141553 26266	6067 2292	8,25 0,58	158 11
258.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,76	65900,00 --	-- --	182070 --	-- --	-- --	-- --
259.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,24	65000,00 --	-- --	15450 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,36	34803,00 --	-- --	12480 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены и перегородки								2809560
		Раздел: Разное								
ИТОГО:							3120574 797786	85593 31441		5043 205

Накладные расходы :

На общестроительные работы	943413
На металломонтажные работы	9569
Всего накладных расходов:	952983
Итого с накладными	4073556

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	244414
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4317970
Итого с временными, 1,44 %	4380149
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4439281
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4456802
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4500603
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	13176606
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	263532
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13440138
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1612817
Итого с НДС	15052955

С тендерной скидкой к-0,96 14 450 837

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Архитектурное решение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)								
7.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	20,19	573,75 123,75	28,11 10,58	11583 2498	568 214	0,78 0,05	16 1
8.	С11011-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	120,00	296,00 --	-- --	35520 --	-- --	-- --	-- --
9.	С11011-3051	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	175,00	196,00 --	-- --	34300 --	-- --	-- --	-- --
10.	С11011-3061	Снегозадержатель	м	250,00	315,00 --	-- --	78750 --	-- --	-- --	-- --
11.	С11011-3049	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	25,00	470,00 --	-- --	11750 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11011-3050	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	25,00	310,00 --	-- --	7750 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	40,00	779,95	8,20	31198	328	1,48	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					236,25	3,08	9450	123	0,01	1
26.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,70	573,75 123,75	28,11 10,58	402 87	20 7	0,78 0,05	1 0
27.	С11011-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	16,00	296,00 --	-- --	4736 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11011-3049	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	40,00	470,00 --	-- --	18800 --	-- --	-- --	-- --
29.	С11011-3050	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	40,00	310,00 --	-- --	12400 --	-- --	-- --	-- --
30.	С11011-3052	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	20,00	268,00 --	-- --	5360 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кровля. Блок 1а(АР44)								252549
		Раздел: Двери ==========								
65.	С12022-2	Двери стальные двупольные огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	37400,00 --	-- --	74800 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12022-1ПРИМ	Двери металлические однопольные огрунтованные и окрашенные	шт	9,00	25100,00 --	-- --	225900 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Двери								300700
		Раздел: Окна ==========								
		Раздел: Полы(АР 9) ==========								
102.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	553,00	209,78 66,60	13,43 5,04	116006 36830	7427 2787	0,45 0,02	249 14
103.	Е0111-11-6К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 80мм	м2	553,00	354,82 0,63	8,04 3,00	196214 348	4446 1659	0,00 0,01	2 8
104.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	553,00	160,07	9,95	88520	5502	0,36	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					52,20	3,74	28867	2068	0,02	10
105.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-553,00	22,19	0,67	-12271	-371	0,00	-2
					0,63	0,25	-348	-138	0,00	-1
107.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	25,00	209,78	13,43	5244	336	0,45	11
					66,60	5,04	1665	126	0,02	1
108.	Е0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 50мм	м2	25,00	177,72	4,02	4443	100	0,00	0
					0,63	1,50	16	37	0,01	0
109.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	25,00	160,07	9,95	4002	249	0,36	9
					52,20	3,74	1305	93	0,02	0
110.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-25,00	22,19	0,67	-555	-17	0,00	-0
					0,63	0,25	-16	-6	0,00	-0
111.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	25,00	340,45	18,42	8511	460	0,42	10
					85,95	6,91	2149	173	0,03	1
112.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	м2	25,00	232,19	9,05	5805	226	0,25	6
					50,85	3,40	1271	85	0,02	0
114.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	363,00	209,78	13,43	76149	4875	0,45	163
					66,60	5,04	24176	1830	0,02	9
115.	Е0111-11-6К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 60мм	м2	363,00	236,75	5,36	85942	1946	0,00	2
					0,63	2,00	229	726	0,01	3
116.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	363,00	160,07	9,95	58106	3612	0,36	129
					52,20	3,74	18949	1358	0,02	7
118.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	12,50	209,78	13,43	2622	168	0,45	6
					66,60	5,04	832	63	0,02	0
119.	Е0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 50мм	м2	12,50	177,72	4,02	2222	50	0,00	0
					0,63	1,50	8	19	0,01	0
120.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,50	160,07	9,95	2001	124	0,36	4
					52,20	3,74	652	47	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-12,50	22,19	0,67	-277	-8	0,00	-0
					0,63	0,25	-8	-3	0,00	-0
122.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	12,50	340,45	18,42	4256	230	0,42	5
					85,95	6,91	1074	86	0,03	0
123.	Е0111-4-2	Добавляется позиция: Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	12,50	430,78	18,10	5385	226	0,50	6
					101,70	6,80	1271	85	0,02	0
		Итого по разделу: Полы(АР 9)								652324
		Раздел: Внутреняя отделка(АР32)								
209.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	25,05	195,91	1,96	4908	49	0,61	15
					108,90	0,45	2728	11	0,03	1
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР32)								4908
		Раздел: Отделка наружная(АР22)								
		Раздел: Стены,перегородки								
		Раздел: Стены и перегородки								
		Раздел: Разное								
	ИТОГО:					1210482	30549			889
						134033	11450			56
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					177984			
		Всего накладных расходов:					177984			
		Итого с накладными					1388466			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	83308
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1471774
Итого с временными, 1,44 %	1492968
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1513123
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1519095
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1534025
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	4198280
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	83964
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4282244
Налог на добавленную стоимость, 12 %	513869
Итого с НДС	4796113

С тендерной скидкой к-0,96 4 604 268

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Конструкции железобетонные)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работыКЖ1-2)								
		Раздел: Фундаменты(КЖ 15,16)								
		Раздел: Каркасна отм-0,000(КЖ 16-30)								
		Раздел: Каркас выше -0,000(КЖ 66)								
		Раздел: Перекрытия (КЖ 80-92)								
		Раздел: Наружные стены								
284.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	828,80	132,03 63,23	66,18 38,95	109425 52405	54849 32282	0,34 0,06	279 50
285.	Е0146-25-17К=6	исключить на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях	отверст.	-828,80	9,65 4,32	4,56 2,69	-8001 -3580	-3782 -2233	0,02 0,00	-19 -3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 140мм								
289.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16,00	132,03 63,23	66,18 38,95	2112 1012	1059 623	0,34 0,06	5 1
290.	Е0146-25-17К=6	исключить на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 140мм	отверст.	-16,00	9,65 4,32	4,56 2,69	-154 -69	-73 -43	0,02 0,00	-0 -0
294.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	132,00	132,03 63,23	66,18 38,95	17428 8346	8736 5141	0,34 0,06	44 8
295.	Е0146-25-17К=6	исключить на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 140мм	отверст.	-132,00	9,65 4,32	4,56 2,69	-1274 -570	-602 -356	0,02 0,00	-3 -1
296.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В20	м3	0,44	11659,35 2202,75	367,51 138,83	5130 969	162 61	13,10 0,68	6 0
297.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	34803,00 --	-- --	980 --	-- --	-- --	-- --
298.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	635 --	-- --	-- --	-- --
299.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В20	м3	0,28	11659,35 2202,75	367,51 138,83	3265 617	103 39	13,10 0,68	4 0
300.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,02	34803,00	--	613	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
301.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	413 --	-- --	-- --	-- --
302.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В20	м3	0,13	11659,35 2202,75	367,51 138,83	1516 286	48 18	13,10 0,68	2 0
303.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,01	34803,00 --	-- --	269 --	-- --	-- --	-- --
304.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	206 --	-- --	-- --	-- --
305.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	м3	1,20	9375,24 1644,75	990,15 374,04	11250 1974	1188 449	10,40 1,83	12 2
306.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,07	34803,00 --	-- --	2431 --	-- --	-- --	-- --
307.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	38436,00 --	-- --	254 --	-- --	-- --	-- --
308.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	48,00	132,03 63,23	66,18 38,95	6337 3035	3177 1870	0,34 0,06	16 3
309.	Е0146-25-17К=6	исключить на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 140мм	отверст.	-48,00	9,65 4,32	4,56 2,69	-463 -207	-219 -129	0,02 0,00	-1 -0
310.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	м3	0,66	9375,24 1644,75	990,15 374,04	6188 1086	653 247	10,40 1,83	7 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	34803,00 ---	-- ---	1382 ---	-- ---	-- ---	-- ---
312.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	38436,00 ---	-- ---	150 ---	-- ---	-- ---	-- ---
313.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	24,00	132,03 --- 63,23	66,18 --- 38,95	3169 --- 1518	1588 --- 935	0,34 --- 0,06	8 --- 1
314.	Е0146-25-17К=6	исключить на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 140мм	отверст.	-24,00	9,65 --- 4,32	4,56 --- 2,69	-232 --- -104	-110 --- -65	0,02 --- 0,00	-1 --- -0
315.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	105,14	4543,12 --- 783,00	335,84 --- 126,00	477648 --- 82322	35309 --- 13247	5,07 --- 0,61	533 --- 64
316.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,07	41200,00 ---	-- ---	44160 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Наружные стены								684833
		Раздел: Лифтовая шахта лифта ШЛ1(КЖ 200) ==========								
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ(КЖ 211-222) ==========								
		Раздел: Крыльцо главного входв КВ-1 и пандус ==========								
368.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	48,76	24,42 --- 8,06	0,07 --- 0,02	1190 --- 393	3 --- 1	0,04 --- 0,00	2 --- 0
369.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	48,76	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	11968 --- 1821	186 --- 70	0,21 --- 0,01	10 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по разделу: Крыльцо главного входв КВ-1 и пандус 13158

Раздел: Переход

ИТОГО:	697995	102275	905
	151254	52157	128

Накладные расходы :

На общестроительные работы	221201
Всего накладных расходов:	221201
Итого с накладными	919196

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	55152
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	974348
Итого с временными, 1,44 %	988379
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1001722
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1005676
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1015560
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2779358
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55587
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2834945
Налог на добавленную стоимость, 12 %	340193
Итого с НДС	3175138

С тендерной скидкой к-0,96 3 048 132

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Электроснабжение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Щиты								
		Раздел: Аппарутура управления напряжением до 1000В								
		Раздел: Провода и кабели								
207.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	8096,00	27,70 19,70	2,10 0,50	224259 159491	17002 4048	0,10 0,00	810 23
208.	С151601-1 180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,24	28879,00 --	-- --	7070 --	-- --	-- --	-- --
209.	С151601-1 206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	4,14	42724,00 --	-- --	176711 --	-- --	-- --	-- --
210.	С151601-1 243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5	км	0,25	58909,00 --	-- --	14721 --	-- --	-- --	-- --
211.	С151601-1 271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5	км	0,52	75637,00 --	-- --	38961 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.	С151601-1 207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	1,56	67726,00 --	-- --	105693 --	-- --	-- --	-- --
213.	С151601-1 272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,26	115159,00 --	-- --	29366 --	-- --	-- --	-- --
214.	С151601-1 228	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	135495,00 --	-- --	2073 --	-- --	-- --	-- --
215.	С151601-1 273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	0,59	177551,00 --	-- --	104578 --	-- --	-- --	-- --
216.	С151601-1 274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6	км	0,63	250093,00 --	-- --	157904 --	-- --	-- --	-- --
217.	С151601-1 276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	582933,00 --	-- --	22297 --	-- --	-- --	-- --
218.	С151603-2 56	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг	км	0,01	173460,00 --	-- --	1821 --	-- --	-- --	-- --
219.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	20,00	60,40 38,70	15,60 3,80	1208 774	312 76	0,24 0,02	5 0
220.	С151601-8 322	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х95	км	0,022	955047,00 --	-- --	59101 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Провода и кабели								945762
		Раздел: Оборудование светотехническое,								
		==========								
222.	С151701-1 77	Светильники, тип НББ05-25 ГОСТ 17677-82	шт.	69,00	241,00 --	-- --	16629 --	-- --	-- --	-- --
224.	С151702-2 28	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-15Q, мощность 18 Вт, световой поток 2236 лм	шт.	52,00	5877,00 --	-- --	305604 --	-- --	-- --	-- --
225.	С151702-2 30	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 26	шт.	228,00	7444,00	--	1697232	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вт, световой поток 2981 лм			--	--	--	--	--	--
226.	С151702-235	Светильники светодиодные марки PROLED PL-6, мощность 8 Вт, световой поток 875 лм	шт.	73,00	4821,00 --	-- --	351933 --	-- --	-- --	-- --
227.	С151702-235	Светильники светодиодные марки PROLED PL-6, мощность 8 Вт, световой поток 875 лм	шт.	28,00	4821,00 --	-- --	134988 --	-- --	-- --	-- --
228.	С151702-231	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30S, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм	шт.	86,00	9402,00 --	-- --	808572 --	-- --	-- --	-- --
229.	С151702-230	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм	шт.	99,00	7444,00 --	-- --	736956 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Оборудование светотехническое,								4051914
		Раздел: Электроустановочные изделия								
		Раздел: Трубы								
254.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	1302,00	39,00 25,90	1,50 0,20	50778 33722	1953 260	0,16 0,00	208 2
255.	С130804-999	Труба полиэтиленовая 32х3,0 СТ РК ИСО 4427-2004	м	1254,50	66,00 --	-- --	82797 --	-- --	-- --	-- --
256.	С130804-1000	Труба полиэтиленовая - 40Х3,7 СТ РК ИСО 4427-2004	м	47,50	98,00 --	-- --	4655 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубы								138230
		Раздел: Молниезащита и заземление								
		ИТОГО:					5135907 193987	19267 4384		1023 25
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На монтажные работы	108453
Всего накладных расходов:	108453
Итого с накладными	5324360
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	319462
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5643822
Итого с временными, 1,44 %	5725093
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5802382
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5825282
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5882533
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	17222539
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	344451
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17566990
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2108039
Итого с НДС	19675029
С тендерной скидкой к-0,96	**18 888 028**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)