Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Архитектурное решение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)								
		Раздел: Двери								
		Раздел: Окна								
		Раздел: Полы(АР 9)								
137.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	806,00	209,78	13,43	169079	10825	0,45	363
					66,60	5,04	53680	4062	0,02	20
138.	Е0111-11-6К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 45мм	м2	806,00	148,21	3,35	119456	2700	0,00	4
					0,63	1,25	508	1007	0,01	5
139.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	806,00	160,07	9,95	129018	8020	0,36	287
					52,20	3,74	42073	3014	0,02	15
140.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-806,00	22,19	0,67	-17885	-540	0,00	-4
					0,63	0,25	-508	-201	0,00	-1
146.	Е0111-11-	Устройство стяжек из легкого	м2	8,41	209,78	13,43	1764	113	0,45	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	бетона толщиной 20 мм								
					66,60	5,04	560	42	0,02	0
147.	Е0111-11-6К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	8,41	118,69	2,68	998	23	0,00	0
		до 40мм			0,63	1,00	5	8	0,00	0
148.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,41	160,07	9,95	1346	84	0,36	3
					52,20	3,74	439	31	0,02	0
149.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-8,41	22,19	0,67	-187	-6	0,00	-0
					0,63	0,25	-5	-2	0,00	-0

Итого по разделу: Полы(АР 9) 403589

Раздел: Внутреняя отделка(АР32)
==========

Раздел: Отделка наружная(АР22)
==========

Раздел: Стены,перегородки
==========

Раздел: Стены и перегородки
==========

Раздел: Разное
==========

ИТОГО:	403589	21215		656
	96752	7961		39

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	128799
Всего накладных расходов:	128799
Итого с накладными	532388

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31943
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	564331
Итого с временными, 1,44 %	572457
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	580185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						582475		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						588200		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						1609772		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						32195		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1641967		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						197036		
		Итого с НДС						1839003		

С тендерной скидкой к-0,96 1 765 443

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отм.+6,6								
1.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	4,00	10340,00	--	41360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	1,00	10340,00	--	10340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПРАЙС	Инкубатор интенсивной терапии размер матрасика 480х660; в т.ч.панель управления с ЖК дисплей, встроенный сероувлажнитель, весы, ящик для хранения принад-стей GirAffE 115/230V wiTH S-POrfOlE	шт	2,00	3804006,42	--	7608013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	1,00	10340,00	--	10340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	1,00	10340,00	--	10340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	1807-50	Коробка стерилизационная круглая КСКФ-3	шт.	1,00	3910,00	--	3910	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
69.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	1,00	10340,00	--	10340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	1,00	10340,00	--	10340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	1807-50	Коробка стерилизационная круглая КСКФ-3	шт.	1,00	3910,00	--	3910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	1,00	10340,00	--	10340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	5302-252	Лоток почкообразный	шт.	1,00	60,00	--	60	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	5302-263	Термометр медицинский	шт.	1,00	70,00	--	70	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С	Инкубатор интенсивной терапии размер матрасика 480x660; в т.ч.панель управления с ЖК дисплей, встроенный сероувлажнитель, весы, ящик для хранения принад-стей GirAffE 115/230V wiTH S-POrfOlE	шт	1,00	3804006,42	--	3804006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	2,00	10340,00	--	20680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	1,00	10340,00	--	10340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	1,00	10340,00	--	10340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	1,00	10340,00	--	10340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	С	Электроскальпель-коагулятор высокочастотный для операций в общей хирургии, гинекологии,	шт	2,00	558386,26	--	1116773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		урологии, эндоскопии, лапароскопии								
266.	С	Система ультразвуковая ACUSON X700	шт	2,00	10693110,21	--	21386220	--	--	--
269.	СПРАЙС	Инфузионный шприцевой насос SEP-10S Plus в комплекте	шт	1,00	144831,44	--	144831	--	--	--
282.	С	Набор инструментов для хирургии новорожденных	шт	1,00	233475,26	--	233475	--	--	--
285.	С	Электроскальпель-коагулятор высокочастотный для операций в общей хирургии, гинекологии, урологии, эндоскопии, лапароскопии	шт	2,00	558386,26	--	1116773	--	--	--
		Итого по разделу: Отм.+6,6								35573141
		Раздел: Отм.+3.300								
292.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	13,00	10340,00	--	134420	--	--	--
308.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	2,00	10340,00	--	20680	--	--	--
318.	5302-252	Лоток почкообразный	шт.	2,00	60,00	--	120	--	--	--
321.	5302-263	Термометр медицинский	шт.	2,00	70,00	--	140	--	--	--
325.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	2,00	10340,00	--	20680	--	--	--
348.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	2,00	10340,00	--	20680	--	--	--
378.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	1,00	10340,00	--	10340	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
418.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	1,00	10340,00	--	10340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
445.	5302-252	Лоток почкообразный	шт.	1,00	60,00	--	60	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	5302-263	Термометр медицинский	шт.	1,00	70,00	--	70	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отм.+3.300								217530
		Раздел: Отм.0.000								
452.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	10,00	10340,00	--	103400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
484.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	2,00	10340,00	--	20680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
486.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	1,00	10340,00	--	10340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
502.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	2,00	10340,00	--	20680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
515.	5302-263	Термометр медицинский	шт.	2,00	70,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
519.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	2,00	10340,00	--	20680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
542.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	2,00	10340,00	--	20680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
597.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	1,00	10340,00	--	10340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
609.	5302-263	Термометр медицинский	шт.	1,00	70,00	--	70	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
614.	1204-23	Облучатель бактерицидный	комплект	1,00	10340,00	--	10340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
627.	5302-263	Термометр медицинский	шт.	1,00	70,00	--	70	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отм.0.000								217420

ИТОГО: 36008091 -- --

-- -- --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	36008091

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	36008091
Итого с временными, 1,44 %	36008091
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	36008091
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36008091
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36008091
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	98546014
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1970920
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	100516934

С тендерной скидкой к-0,96 **96 496 241**

Заказчик **Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"**

М.О. Нусипбаев

(подпись)

Подрядчик **Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.EM"**

Ш.С.Лесбек

(подпись)

Технадзор: **Эксперт-технадзор ТОО «УКС»**

Кожахметов С.

(подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Отопления)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
35.	Е0118-7-1 ПРИМ	Установка панельных радиаторов	шт	99,40	435,32	54,48	43271	5415	1,09	109
					178,45	20,39	17738	2027	0,10	10
36.	С131204-3 79	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 400 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	13,00	1819,00	--	23647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С131204-3 80	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 500 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	13,00	2133,00	--	27729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С131204-3 81	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 600 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	3,00	2448,00	--	7344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С131204-3 82	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 700 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	8,00	2973,00	--	23784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С131204-3	Радиаторы отопления стальные	шт.	40,00	3199,00	--	127960	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	83	панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 800 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005			--	--	--	--	--	--
41.	С131204-3 84	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 900 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	9,00	3427,00 --	-- --	30843 --	-- --	-- --	-- --
42.	С131204-4 25	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	10,00	2933,00 --	-- --	29330 --	-- --	-- --	-- --
43.	С131204-4 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	8,00	3311,00 --	-- --	26488 --	-- --	-- --	-- --
44.	С131204-4 29	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	1,00	4197,00 --	-- --	4197 --	-- --	-- --	-- --
45.	С131204-5 24	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 700 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	29,00	4828,00 --	-- --	140012 --	-- --	-- --	-- --
46.	С131204-5 25	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 800 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	2,00	5258,00 --	-- --	10516 --	-- --	-- --	-- --
47.	С131204-5 27	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1000 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	5,00	6138,00 --	-- --	30690 --	-- --	-- --	-- --
48.	С131204-5 29	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1200 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	1,00	7261,00 --	-- --	7261 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	142,00	62,80 23,18	-- --	8918 3291	-- --	0,12 --	18 --
50.	С130901-1 66	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	142,00	605,00 --	-- --	85910 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0116-15-	Установка термостатических	комплек	142,00	482,27	40,42	68483	5739	1,51	215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	клапанов RA-N-20	т		261,88	16,22	37187	2304	0,07	10
52.	С130903-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	142,00	3084,00 / --	-- / --	437928 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	С130905-1600	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	142,00	3639,00 / --	-- / --	516738 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	16,00	507,07 / 301,27	12,56 / 4,71	8113 / 4820	201 / 75	1,69 / 0,02	27 / 0
55.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	36,00	604,88 / 238,70	276,92 / 186,09	21776 / 8593	9969 / 6699	1,33 / 0,01	48 / 1
56.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	50,00	102,16 / 53,77	4,08 / 1,53	5108 / 2688	204 / 77	0,31 / 0,01	15 / 0
57.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	224,00	115,16 / 53,77	4,08 / 1,53	25797 / 12044	914 / 344	0,31 / 0,01	69 / 2
58.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	9,00	137,16 / 53,77	4,08 / 1,53	1234 / 484	37 / 14	0,31 / 0,01	3 / 0
59.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	7,00	159,16 / 53,77	4,08 / 1,53	1114 / 376	29 / 11	0,31 / 0,01	2 / 0
60.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	2,60	180,16 / 53,77	4,08 / 1,53	468 / 140	11 / 4	0,31 / 0,01	1 / 0
61.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	6,60	627,13 / 103,36	14,54 / 5,45	4139 / 682	96 / 36	0,57 / 0,03	4 / 0
69.	С130904-1	Краны шаровые с резьбой 1/2"	шт.	24,00	461,00	--	11064	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	163	"М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005			---	---	---	---	---	---
70.	С130904-1 164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	48,00	693,00	--	33264	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
71.	С130904-1 165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	1033,00	--	3099	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
72.	С130904-1 166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	1640,00	--	1640	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
73.	Е0116-15-1	Установка балансировочных клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	28,00	482,27	40,42	13504	1132	1,51	42
					261,88	16,22	7333	454	0,07	2
74.	С130903-2 84	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	24,00	5923,00	--	142152	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
75.	С130903-2 85	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,00	8116,00	--	32464	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
76.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	482,27	40,42	482	40	1,51	2
					261,88	16,22	262	16	0,07	0
77.	С130903-2 86	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	11300,00	--	11300	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
264.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	12,00	198,71	--	2384	--	1,03	12
					---	---	---	---	---	---
					169,18	--	2030	--	--	--
265.	С131206-3	Регулятор температуры электронный	шт.	2,00	56190,00	--	112380	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа DAnfOss			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
266.	С131206-325	Ключ программирования А 266, типа DAnfOss	шт.	1,00	27948,00 -------- --	-- -------- --	27948 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
267.	С131206-323	Ключ программирования А 231, типа DAnfOss	шт.	1,00	23405,00 -------- --	-- -------- --	23405 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
268.	С131206-332	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	3,00	8586,00 -------- --	-- -------- --	25758 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
269.	С131206-336	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	3,00	14723,00 -------- --	-- -------- --	44169 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
270.	С131206-334	Датчик возвращающей воды ESM-11, типа DAnfOss	шт.	1,00	11197,00 -------- --	-- -------- --	11197 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
271.	С131206-334	Датчик горячей воды ESM-11, типа DAnfOss	шт.	1,00	11197,00 -------- --	-- -------- --	11197 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
272.	Ц0108-571-6	Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 900 мм	стеллаж	2,00	1397,08 -------- 904,34	368,74 -------- 81,16	2794 -------- 1809	737 -------- 162	5,15 -------- 0,47	10 -------- 1
273.	С131206-331	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	шт.	2,00	8008,00 -------- --	-- -------- --	16016 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
274.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1,00	544,92 -------- 491,31	1,63 -------- --	545 -------- 491	2 -------- --	3,09 -------- --	3 -------- --
275.	С131206-177	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С,	шт.	1,00	269571,00 -------- --	-- -------- --	269571 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PN 25, DN 40, типа DAnfOss								
276.	Ц0111-350 -2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1,00	273,19 227,12	-- --	273 227	-- --	1,03 --	1 --
277.	С130903-378	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	54914,00 --	-- --	54914 --	-- --	-- --	-- --
278.	С130905-1627	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	71704,00 --	-- --	71704 --	-- --	-- --	-- --
279.	Ц0111-350 -4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	1,00	865,16 667,44	1,63 --	865 667	2 --	4,12 --	4 --
280.	С131206-271	Блок регулирующий AFP-9, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар, типа DAnfOss	шт.	1,00	130859,00 --	-- --	130859 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отопление								2773749

ИТОГО:	2773746 100862	24528 12223		584 26
Накладные расходы :				
На монтажные работы		4947		
На сантехнические работы		137854		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	142800
Итого с накладными	2916547
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	174993
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3091540
Итого с временными, 1,44 %	3136058
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3178395
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3190939
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3222300
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	8818707
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	176374
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8995081
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1079410
Итого с НДС	10074491

С тендерной скидкой к-0,96 9 671 511

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)