Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Архитектурное решение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)								
13.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	650,00	12,58	0,99	8177	644	0,07	45
					11,59	0,38	7534	247	0,00	1
18.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	90,00	1808,10	2,49	162729	224	0,06	5
					9,68	0,92	871	83	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля. Блок 1а(АР44)								170906
		Раздел: Двери								
		Раздел: Окна								
81.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	6,15	498,09	19,17	3061	118	1,38	8
					230,97	6,18	1420	38	0,03	0
82.	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	5,91	485,61	19,79	2872	117	1,46	9
					244,55	6,57	1446	39	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	116,65	348,93	18,88	40704	2202	1,02	119
					171,01	6,57	19949	767	0,03	4
84.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	4,47	427,50	19,32	1911	86	1,11	5
					185,83	6,39	831	29	0,03	0
85.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	218,42	346,04	18,87	75581	4122	0,82	178
					136,44	6,39	29801	1396	0,03	7
86.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	22,11	472,81	19,00	10452	420	1,30	29
					217,73	6,18	4813	137	0,03	1
87.	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,27	4884,00	--	25721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12061-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,08	5618,00	--	22939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С12061-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	18,02	6433,00	--	115938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С12061-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,	м2	218,42	5618,00	--	1227061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
91.	С12061-71 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,47	5618,00	--	25119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12061-71 5	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,88	4884,00	--	4298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12061-71 6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	120,52	5781,00	--	696754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12061-71 7	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	2,04	5618,00	--	11470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	8,99	409,61	10,41	3684	94	1,11	10
					177,30	3,94	1594	35	0,02	0
96.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	362,65	225,51	5,58	81779	2024	0,59	213
					94,05	2,12	34107	769	0,01	4
97.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	214,70	303,00	--	65054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	45,00	630,55	1,24	28375	56	0,97	44
					153,23	0,47	6895	21	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	Е0109-44-4	Монтаж металлопластиковых витражных блоков и дверей с заполнением стеклопакетами	м2	66,72	985,59	202,91	65759	13538	3,81	254
					765,00	51,20	51041	3416	0,17	12
100.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	50,34	4472,00	--	225120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	16,38	12700,00	--	208026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								2941679
		Раздел: Полы(АР 9)								
125.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	651,00	209,78	13,43	136564	8743	0,45	293
					66,60	5,04	43357	3281	0,02	16
126.	Е0111-11-6К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 65мм	м2	651,00	266,27	6,03	173342	3926	0,00	3
					0,63	2,25	410	1465	0,01	7
127.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	651,00	160,07	9,95	104207	6477	0,36	232
					52,20	3,74	33982	2435	0,02	12
128.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-651,00	22,19	0,67	-14445	-436	0,00	-3
					0,63	0,25	-410	-163	0,00	-1
130.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	92,00	209,78	13,43	19299	1236	0,45	41
					66,60	5,04	6127	464	0,02	2
131.	Е0111-11-6К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 40мм	м2	92,00	118,69	2,68	10920	247	0,00	0
					0,63	1,00	58	92	0,00	0
132.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	92,00	160,07	9,95	14727	915	0,36	33
					52,20	3,74	4802	344	0,02	2
133.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-92,00	22,19	0,67	-2041	-62	0,00	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,63	0,25	-58	-23	0,00	-0
		Итого по разделу: Полы(АР 9)								442572
		Раздел: Внутреняя отделка(АР32)								
209.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	3182,30	195,91	1,96	623440	6233	0,61	1944
					108,90	0,45	346552	1432	0,03	83
210.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм	м2	3621,40	170,88	3,43	618825	12421	0,46	1648
					73,73	1,31	267006	4744	0,01	23
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР32)								1242265
		Раздел: Отделка наружная(АР22)								
223.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1997,27	144,14	0,62	287894	1238	0,43	869
					69,08	0,23	137971	459	0,00	2
229.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	125,64	144,14	0,62	18110	78	0,43	55
					69,08	0,23	8679	29	0,00	0
		Итого по разделу: Отделка наружная(АР22)								306004
		Раздел: Стены,перегородки								
		Раздел: Стены и перегородки								
236.	Е0115-51-1	Выравнивающая штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	2120,00	202,66	1,96	429636	4152	0,61	1295
					108,90	0,45	230868	954	0,03	56
237.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен	м3	212,35	4173,97	378,22	886343	80315	20,04	4255
					3566,25	141,75	757293	30101	0,69	147
240.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	2120,00	39,63	1,19	84016	2523	0,22	473
					37,80	0,45	80136	954	0,00	5
241.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной	м2	2162,40	257,00	--	555737	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проволоки, d 2 мм			--	--	--	--	--	--
242.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке Рабица №20 без устройства каркаса	м2	2120,00	556,77	9,84	1180348	20861	2,30	4876
		улучшенное стен в 2 слоя с высыханием первого слоя			386,10	3,74	818532	7929	0,01	19
243.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,52	147939,10	1826,10	76798	948	42,70	22
		массой до 20 кг			8100,00	690,75	4205	359	3,37	2
244.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с	отверст	1648,00	77,20	0,50	127226	824	0,46	757
		помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм			76,70	0,09	126402	148	0,00	1
245.	Е0169-5-9	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с	отверст	-1648,00	19,68	0,38	-32433	-618	0,08	-128
		помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, вычесть на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм			19,30	0,07	-31815	-124	0,00	-0
246.	С11011-55	Болты высокопрочные,	т	0,10	241900,00	--	23919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Стены и перегородки 3331590

Раздел: Разное

ИТОГО:	8435016	173667		17585
	2994399	61857		404

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3153128
На металломонтажные работы	49011
Всего накладных расходов:	3202140
Итого с накладными	11637155

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	698229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12335384
Итого с временными, 1,44 %	12513014
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12681940
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12731992
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12857122
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	37642335
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	752847
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38395182
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4607422
Итого с НДС	43002604

С тендерной скидкой к-0,96 **41 282 500**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Отопления)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	28,80	1711,44	35,77	49290	1030	0,70	20
					111,70	13,40	3217	386	0,07	2
2.	С130901-1 66	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	30,00	605,00	--	18150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0116-15-1	Установка термостатических клапанов RA-N-20	комплект	30,00	482,27	40,42	14468	1213	1,51	45
					261,88	16,22	7856	487	0,07	2
4.	С130903-1 91	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	30,00	3084,00	--	92520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130905-1 600	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	30,00	3639,00	--	109170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0118-22-	Установка кранов воздушных	комплект	30,00	62,80	--	1884	--	0,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5		т		---	---	---	---	---	---
					23,18	--	695	--	--	--
7.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	100,00	102,16	4,08	10216	408	0,31	31
					---	---	---	---	---	---
					53,77	1,53	5377	153	0,01	1
8.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	100,00	115,16	4,08	11516	408	0,31	31
					---	---	---	---	---	---
					53,77	1,53	5377	153	0,01	1
9.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	295,00	137,16	4,08	40464	1203	0,31	90
					---	---	---	---	---	---
					53,77	1,53	15861	453	0,01	2
15.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	80,30	143,88	0,07	11553	6	0,67	53
					---	---	---	---	---	---
					111,24	0,02	8933	2	0,00	0
16.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	495,00	11,31	--	5599	--	0,05	26
					---	---	---	---	---	---
					11,01	--	5450	--	--	--
18.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	31,04	1711,44	35,77	53123	1110	0,70	22
					---	---	---	---	---	---
					111,70	13,40	3467	416	0,07	2
19.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	6,00	62,80	--	377	--	0,12	1
					---	---	---	---	---	---
					23,18	--	139	--	--	--
20.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	100,00	102,16	4,08	10216	408	0,31	31
					---	---	---	---	---	---
					53,77	1,53	5377	153	0,01	1
21.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	130,00	115,16	4,08	14971	530	0,31	40
					---	---	---	---	---	---
					53,77	1,53	6990	200	0,01	1
22.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	120,00	137,16	4,08	16460	489	0,31	37
					---	---	---	---	---	---
					53,77	1,53	6452	184	0,01	1
23.	С130904-163-1	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	24,00	461,00	--	11064	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
24.	С130904-164-1	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	693,00	--	4158	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	С130904-1 165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	1033,00	--	4132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	28,00	33,07	0,10	926	3	0,06	2
					11,97	0,04	335	1	0,00	0
32.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	28,00	143,88	0,07	4029	2	0,67	19
					111,24	0,02	3115	1	0,00	0
33.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,00	200,00	--	4400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	350,00	11,31	--	3959	--	0,05	18
					11,01	--	3854	--	--	--
54.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	40,00	507,07	12,56	20283	502	1,69	68
					301,27	4,71	12051	188	0,02	1
55.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	90,00	604,88	276,92	54439	24923	1,33	120
					238,70	186,09	21483	16748	0,01	1
56.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	125,00	102,16	4,08	12771	510	0,31	38
					53,77	1,53	6721	192	0,01	1
57.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	560,00	115,16	4,08	64492	2284	0,31	171
					53,77	1,53	30109	859	0,01	4
58.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	22,50	137,16	4,08	3086	92	0,31	7
					53,77	1,53	1210	35	0,01	0
59.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	17,50	159,16	4,08	2785	71	0,31	5
					53,77	1,53	941	27	0,01	0
60.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	6,50	180,16	4,08	1171	27	0,31	2
					53,77	1,53	349	10	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	16,50	627,13	14,54	10348	240	0,57	9
					103,36	5,45	1705	90	0,03	0
78.	Е0116-10-1	Устройство распределительных коллекторов диаметром до 40мм	м	41,60	124,13	14,54	5164	605	0,57	24
					103,36	5,45	4300	227	0,03	1
79.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	31,72	148,00	--	4695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С130806-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	10,71	178,00	--	1906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	12,00	64,62	--	775	--	0,32	4
					55,62	--	667	--	--	--
86.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	12,00	352,00	--	4224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	12,00	859,96	1,62	10320	19	0,23	3
					41,72	--	501	--	--	--
88.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	30,70	33,07	0,10	1015	3	0,06	2
					11,97	0,04	367	1	0,00	0
89.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	30,70	143,88	0,07	4417	2	0,67	20
					111,24	0,02	3415	1	0,00	0
90.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,00	200,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С130810-217	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 21-25 мм	шт	820,00	62,00	--	50840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	12,00	461,00	--	5532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	7,50	102,16	4,08	766	31	0,31	2
					53,77	1,53	403	12	0,01	0
94.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	5,00	627,13	14,54	3136	73	0,57	3
					103,36	5,45	517	27	0,03	0
95.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	52,50	805,72	16,47	42300	865	0,68	35
					119,58	6,17	6278	324	0,03	2
96.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	м	19,00	940,29	21,42	17865	407	0,75	14
					134,41	8,02	2554	152	0,04	1
102.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	19,00	33,07	0,10	628	2	0,06	1
					11,97	0,04	227	1	0,00	0
208.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	2,00	22540,34	160,26	45081	321	3,69	7
					646,58	60,25	1293	121	0,29	1
209.	Е0116-10-4	Монтаж распределительного коллектора	м	10,40	940,29	21,42	9779	223	0,75	8
					134,41	8,02	1398	83	0,04	0
213.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4,00	3508,83	123,78	14035	495	13,39	54
					2285,05	46,35	9140	185	0,23	1
214.	С131003-65	Насос IPL 40/90-0,37/2 PN 10	шт.	2,00	172950,00	--	345900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С131003-74	Насос IPL 80/125-0,75/4 PN 10	шт.	2,00	314787,00	--	629574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	25,00	482,27	40,42	12057	1010	1,51	38
					261,88	16,22	6547	406	0,07	2
217.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	14,00	461,00	--	6454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С130904-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	693,00	--	1386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.	С130904-1 165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	1033,00 ---	-- ---	7231 ---	-- ---	-- ---	-- ---
220.	С130903-2 85	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	8116,00 ---	-- ---	16232 ---	-- ---	-- ---	-- ---
221.	Е0116-15- 2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8,00	482,27 261,88	40,42 16,22	3858 2095	323 130	1,51 0,07	12 1
222.	С130904-1 166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	1640,00 ---	-- ---	8200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
223.	С130904-1 168	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	3886,00 ---	-- ---	3886 ---	-- ---	-- ---	-- ---
224.	С130903-2 86	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	11300,00 ---	-- ---	11300 ---	-- ---	-- ---	-- ---
225.	С130903-2 88	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	24022,00 ---	-- ---	24022 ---	-- ---	-- ---	-- ---
226.	Е0116-15- 3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	19,00	908,07 461,18	92,83 34,76	17253 8762	1764 660	2,68 0,16	51 3
227.	С130904-5 37	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт	9,00	3531,00 ---	-- ---	31779 ---	-- ---	-- ---	-- ---
228.	С130904-5 38	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	6,00	5628,00 ---	-- ---	33768 ---	-- ---	-- ---	-- ---
229.	С130904-5 39	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	6357,00 ---	-- ---	25428 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	192,46	52,42	192	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
231.	С130905-1795	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,00	6749,00	--	6749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	E0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	192,46	52,42	192	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
233.	С130905-1796	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,00	7430,00	--	7430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	E0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	1,00	301,49	94,44	301	94	1,14	1
					194,67	34,76	195	35	0,18	0
235.	С130905-1840	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss	шт.	1,00	13364,00	--	13364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	553,00	--	1106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	E0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1фильтр	1,00	370,72	115,00	371	115	1,42	1
					243,34	44,03	243	44	0,21	0
238.	С130905-1841	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss	шт.	1,00	15952,00	--	15952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	689,00	--	1378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	E0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1фильтр	1,00	10760,24	149,17	10760	149	1,68	2
					289,69	55,62	290	56	0,27	0
241.	С130905-1842	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss	шт.	1,00	23747,00	--	23747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	865,00 ---	-- ---	1730 ---	-- ---	-- ---	-- ---
243.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	482,27 261,88	40,42 16,22	482 262	40 16	1,51 0,07	2 0
244.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	6,00	908,07 461,18	92,83 34,76	5448 2767	557 209	2,68 0,16	16 1
245.	С130903-55	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	1720,00 ---	-- ---	1720 ---	-- ---	-- ---	-- ---
246.	С130903-18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	шт	3,00	2960,00 ---	-- ---	8880 ---	-- ---	-- ---	-- ---
247.	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	шт	3,00	4568,00 ---	-- ---	13704 ---	-- ---	-- ---	-- ---
248.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	10,00	137,16 53,77	4,08 1,53	1372 538	41 15	0,31 0,01	3 0
249.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	10,00	159,16 53,77	4,08 1,53	1592 538	41 15	0,31 0,01	3 0
250.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	12,00	805,72 119,58	16,47 6,17	9669 1435	198 74	0,68 0,03	8 0
251.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	12,00	940,29 134,41	21,42 8,02	11283 1613	257 96	0,75 0,04	9 0
252.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	10,00	1245,29 134,41	21,42 8,02	12453 1344	214 80	0,75 0,04	7 0
258.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	11,00	64,62 55,62	-- --	711 612	-- --	0,32 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	11,00	352,00	--	3872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	17,00	859,96	1,62	14619	27	0,23	4
					41,72	--	709	--	--	--
261.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	21,00	33,07	0,10	694	2	0,06	1
					11,97	0,04	251	1	0,00	0
262.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	21,00	143,88	0,07	3021	2	0,67	14
					111,24	0,02	2336	--	0,00	0
263.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,00	200,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								2242623

ИТОГО:	2242618	43444		1243
	218929	23747		35

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	19759
На сантехнические работы	286322
Всего накладных расходов:	306080
Итого с накладными	2548699

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	152922
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2701621
Итого с временными, 1,44 %	2740524
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2777521
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2788483
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2815888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	8244193
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	164884
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8409077
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1009089
Итого с НДС	9418166

С тендерной скидкой к-0,96 **9 041 439**

Заказчик: (подпись)

Технадзор: (подпись)

Подрядчик: (подпись)