к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, 131.** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 33/04/17 от 24.04.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000061	20.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области			усл	1	8 037 859,96	8 037 859,96
				Итого	1	x	8 037 859,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской облости" / _____ / Бектасов Т.А.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2017

М.П.

[illegible]

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
[illegible] в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области"

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: Код
		№33/04/17	24.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за декабрь 2017 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них: В отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области	395 143 684	7 176 660,71	118 567 498	2 503 331				861 199,29	8 037 860
ИТОГО :	**395 143 684**	**7 176 661**	**118 567 498**	**2 503 331**				**861 199**	**8 037 860**

М.П. Заказчик Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" **Т.А. Бектасов**

М.П. Технадзор ТОО "УКС" **С. Оспанов**

М.П. Подрядчик Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Ш.С. Лесбек**

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2а

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.KM"

Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (АР Архитектурное решение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)								
15.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	170,00	694,22	7,54	118018	1282	1,43	243
					214,65	2,86	36490	486	0,01	2
16.	Е0110-12-3	Подшивка карниза металлосайдингом	м2	170,00	117,12	4,48	19910	762	0,67	114
					106,65	1,69	18130	287	0,01	1
17.	С11011-435ПРИМ	Металлосайдинг	м2	173,40	896,00	--	155366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-798	Скобяные изделия окон	комплект	4,00	720,00	--	2880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0110-7-1	Обшивка сайдингом	м2	10,00	137,13	4,64	1371	46	0,36	4
					58,05	1,76	580	18	0,01	0
32.	С11011-435ПРИМ	Металлосайдинг	м2	10,20	896,00	--	9139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0120-11-	Установка решеток жалюзийных	шт	4,00	356,38	29,90	1426	120	1,46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	стальных площадью в свету до 1 м2			240,97	11,81	964	47	0,05	0
34.	С131312-6 2	Решетки жалюзийные неподвижные	м2	1,92	1310,00 --	-- --	2515 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0112-15- 1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	1050,00	207,96 27,00	1,19 0,45	218353 28350	1250 472	0,15 0,00	163 2
36.	Е0112-13- 3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1050,00	189,44 70,88	4,72 1,78	198917 74424	4956 1869	0,40 0,01	423 9
37.	Е0112-13- 4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	1050,00	157,89 54,68	4,72 1,78	165784 57414	4956 1869	0,31 0,01	328 9
39.	Е0112-15- 3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1050,00	12,58 11,59	0,99 0,38	13209 12170	1040 399	0,07 0,00	73 2
41.	Е0110-13- 1	Укладка ходовых досок	м	383,33	19,91 5,42	0,90 0,34	7634 2078	345 130	0,03 0,00	13 1
		Итого по разделу: Кровля. Блок 1а(АР44)								914523
		Раздел: Двери								
		Раздел: Окна								
		Раздел: Полы(АР 9)								
		Раздел: Внутреняя отделка(АР32)								
203.	Е0115-64- 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков	м2	357,45	137,40 102,11	3,94 1,49	49114 36499	1408 533	0,55 0,01	198 3
204.	Е0115-64- 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	м2	322,70	199,80 102,11	3,94 1,49	64475 32951	1271 481	0,55 0,01	179 2
209.	Е0115-51-	Улучшенная штукатурка	м2	2838,44	195,91	1,96	556075	5560	0,61	1734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		цементно-известковым раствором по камню стен			108,90	0,45	309106	1277	0,03	74
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР32)								669664

ИТОГО:

	1584186	22995	3477
	609156	7868	106

Накладные расходы :

На общестроительные работы	680320
На сантехнические работы	1294
Всего накладных расходов:	681615
Итого с накладными	2265800

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	135948
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2401748
Итого с временными, 1,44 %	2436333
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2469223
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2478968
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2503331
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	7329106
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	146582
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7475688
Налог на добавленную стоимость, 12 %	897083
Итого с НДС	8372771
С тендерной скидкой к-0,96	**8 037 860**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)