Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области"

Справка №9
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2018 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
			номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
			№33/04/17	24.04.2017				
			доп согл №1	31.01.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за март 2018 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области	546 485 588	145 500 570,68	169 320 355	50 752 857				5 841 332,68	151 341 903
ИТОГО :	**546 485 588**	**145 500 571**	**169 320 355**	**50 752 857**				**5 841 333**	**151 341 903**

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" **Такенов Б.Д.**

М.П. Технадзор: ТОО "УКС" **С. Оспанов**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Ш.С. Лесбек**

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор .

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (НВК)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод								
1.	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	589,74	33,67	32,10	19857	18931	0,01	6
					1,57	12,33	926	7269	0,05	29
2.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	25,46	56,25	52,36	1432	1333	0,03	1
					3,89	19,37	99	493	0,08	2
3.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	46,30	262,72	--	12165	--	1,85	86
					262,72	--	12165	--	--	--
4.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	589,74	6,48	6,48	3821	3821	--	--
					--	2,10	--	1241	0,01	5
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	44,39	134,10	--	5953	--	0,97	43
					134,10	--	5953	--	--	--
6.	E0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	589,74	21,55	4,52	12707	2663	0,11	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками			17,03	--	10043	--	--	--
7.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	45,16	176,40 --	176,40 35,28	7967 --	7967 1593	-- 0,74	-- 33
8.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	27,37	3,75 0,48	3,24 1,12	103 13	89 31	0,00 0,00	0 0
		Итого по разделу: Водопровод								64004
		Раздел: Прокладка труб								
9.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	28,80	21,55 17,03	4,52 --	621 490	130 --	0,11 --	3 --
10.	E0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,12	64249,36 45900,00	8122,48 3069,00	7710 5508	975 368	254,00 14,99	30 2
11.	C130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	124,80	467,00 --	-- --	58282 --	-- --	-- --	-- --
12.	E0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 89 мм	км	0,12	213990,47 35550,00	29727,34 11229,75	25679 4266	3567 1348	204,00 54,85	24 7
13.	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08 144,00	6,95 2,25	484 288	14 5	0,88 0,01	2 0
14.	C130902-752	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	8321,00 --	-- --	16642 --	-- --	-- --	-- --
15.	C130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	448,00 --	-- --	1792 --	-- --	-- --	-- --
16.	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	4,00	405,40 227,25	16,15 6,75	1622 909	65 27	1,36 0,03	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С130902-754	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00	12315,00	--	49260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	689,00	--	5512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	шт	3,00	2070,39	1086,01	6211	3258	3,86	12
					661,50	409,50	1984	1228	2,00	6
20.	С130902-758	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 250, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	73222,00	--	219666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130809-40	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	2494,00	--	14964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм	врезка	1,00	2911,52	475,97	2912	476	5,02	5
					1019,25	180,00	1019	180	0,88	1
23.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,08	247994,13	49389,75	20038	3991	312,70	25
					62775,00	18657,00	5072	1507	91,12	7
24.	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	шт	2,00	423,45	1,57	847	3	1,68	3
					247,50	--	495	--	--	--
25.	С11051-121	Указатель с отражателем	100шт	0,02	41200,00	--	824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам 2,0м	м3	3,48	6682,53	1879,87	23255	6542	8,86	31
					1435,50	538,43	4996	1874	2,06	7
27.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,10	12357,00	--	13593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев	м	1,80	9638,00	--	17348	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
29.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-2	шт	4,00	398,00 -------- --	-- -------- --	1592 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
30.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ 7-3	шт	1,00	1391,00 -------- --	-- -------- --	1391 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
31.	С131104-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л	комплект	1,00	4837,00 -------- --	-- -------- --	4837 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
32.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,03	128055,00 -------- --	-- -------- --	3657 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
33.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	3773,47 -------- 195,75	66,01 -------- 24,93	2075 -------- 108	36 -------- 14	1,35 -------- 0,12	1 -------- 0
34.	С12021-96	Стоимость стремянки	т	0,02	147105,00 -------- --	-- -------- --	2513 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
35.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,77	16,36 -------- 5,81	0,05 -------- 0,02	13 -------- 4	-- -------- --	0,03 -------- 0,00	0 -------- 0
36.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,77	33,16 -------- 8,32	0,04 -------- --	25 -------- 6	-- -------- --	0,04 -------- --	0 -------- --
37.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	13,85	24,42 -------- 8,06	0,07 -------- 0,02	338 -------- 112	1 -------- --	0,04 -------- 0,00	1 -------- 0
38.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,85	245,44 -------- 37,35	3,82 -------- 1,44	3399 -------- 517	53 -------- 20	0,21 -------- 0,01	3 -------- 0
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под колодец	м3	1,44	3773,47 -------- 195,75	66,01 -------- 24,93	5449 -------- 283	95 -------- 36	1,35 -------- 0,12	2 -------- 0
40.	Е0123-17-	Устройство канализационных	м3	12,97	7030,33	326,23	91183	4231	5,54	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в сухих грунтах			886,50	122,18	11498	1585	0,60	8
41.	Е0108-12-1	Армирование конструкции колодца	т	1,33	8679,65	422,15	11531	561	56,40	75
					8257,50	157,50	10970	209	0,77	1
42.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,16	34803,00	--	40224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	65900,00	--	9063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	66000,00	--	271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	36829,00	--	324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	968	3	198,00	2
					33075,00	114,75	341	1	0,56	0
48.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,46	16,36	0,05	8	--	0,03	0
					5,81	0,02	3	--	0,00	0
49.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,46	33,16	0,04	15	--	0,04	0
					8,32	--	4	--	--	--
50.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	31,75	24,42	0,07	775	2	0,04	1
					8,06	0,02	256	1	0,00	0
51.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	31,75	245,44	3,82	7793	121	0,21	7
					37,35	1,44	1186	46	0,01	0

Итого по разделу: Прокладка труб 676115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Канализация

ИТОГО:	740121	58931	504
	79514	19076	109

Накладные расходы :

На общестроительные работы	115855
Всего накладных расходов:	115855
Итого с накладными	855976

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	51358
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	907334
Итого с временными, 1,44 %	920400
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	932825
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	936507
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	945711
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2768798
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55376
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2824174
Налог на добавленную стоимость, 12 %	338901
Итого с НДС	3163075
С тендерной скидкой к-0,96	**3 036 552**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (АР Архитектурное решение)

А К Т 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)								
		Раздел: Двери								
67.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	370,86	635,58 190,80	31,85 12,04	235713 70760	11812 4465	1,15 0,06	426 22
68.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	27,30	3900,00 --	-- --	106470 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	136,08	3540,00 --	-- --	481723 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	128,73	4010,00 --	-- --	516207 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	69,09	4250,00 --	-- --	293632 --	-- --	-- --	-- --
72.	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные	м2	5,46	6390,00	--	34889	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13			---	---	---	---	---	---
73.	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10	м2	4,20	4810,00	--	20202	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
74.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	64,00	1500,00	--	96000	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
76.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
77.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	111,00	1380,00	--	153180	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
78.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	179,00	844,00	--	151076	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								2098973
		Раздел: Окна ==								
		Раздел: Полы(АР 9) ==								
113.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	25,00	850,96	11,72	21274	293	1,06	27
					---	---	---	---	---	---
					171,68	4,39	4292	110	0,02	1
117.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	363,00	850,96	11,72	308900	4254	1,06	385
					---	---	---	---	---	---
					171,68	4,39	62320	1594	0,02	8
124.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	12,50	850,96	11,72	10637	146	1,06	13
					---	---	---	---	---	---
					171,68	4,39	2146	55	0,02	0
134.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	92,00	340,45	18,42	31321	1695	0,42	38
					---	---	---	---	---	---
					85,95	6,91	7907	636	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике	м2	92,00	232,19	9,05	21361	833	0,25	23
		последующий слой			50,85	3,40	4678	313	0,02	2
136.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	92,00	850,96	11,72	78289	1078	1,06	98
					171,68	4,39	15795	404	0,02	2
141.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	403,00	850,96	11,72	342938	4723	1,06	427
					171,68	4,39	69187	1769	0,02	9
142.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	255,00	209,78	13,43	53493	3425	0,45	115
					66,60	5,04	16983	1285	0,02	6
143.	Е0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	255,00	177,72	4,02	45320	1025	0,00	1
		до 50мм			0,63	1,50	161	382	0,01	2
144.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	255,00	160,07	9,95	40818	2537	0,36	91
					52,20	3,74	13311	954	0,02	5
145.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	255,00	850,96	11,72	216996	2989	1,06	270
					171,68	4,39	43778	1119	0,02	5
146.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	35,59	209,78	13,43	7466	478	0,45	16
					66,60	5,04	2370	179	0,02	1
147.	Е0111-11-6К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	35,59	118,69	2,68	4224	95	0,00	0
		до 40мм			0,63	1,00	22	36	0,00	0
148.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,59	160,07	9,95	5697	354	0,36	13
					52,20	3,74	1858	133	0,02	1
149.	Е0111-11-2	исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-35,59	22,19	0,67	-790	-24	0,00	-0
					0,63	0,25	-22	-9	0,00	-0
150.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	44,00	850,96	11,72	37442	516	1,06	47
					171,68	4,39	7554	193	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	108,00	209,78	13,43	22656	1450	0,45	49
					66,60	5,04	7193	544	0,02	3
152.	Е0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 50мм	м2	108,00	177,72	4,02	19194	434	0,00	0
					0,63	1,50	68	162	0,01	1
154.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	20,50	209,78	13,43	4300	275	0,45	9
					66,60	5,04	1365	103	0,02	1
155.	Е0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 50мм	м2	20,50	177,72	4,02	3643	82	0,00	0
					0,63	1,50	13	31	0,01	0
156.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	20,50	160,07	9,95	3281	204	0,36	7
					52,20	3,74	1070	77	0,02	0
166.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	2,60	340,45	18,42	885	48	0,42	1
					85,95	6,91	223	18	0,03	0
167.	Е0111-4-2	Добавляется позиция: Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	2,60	430,78	18,10	1120	47	0,50	1
					101,70	6,80	264	18	0,02	0
168.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	2,60	850,96	11,72	2213	30	1,06	3
					171,68	4,39	446	11	0,02	0
175.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	м2	18,20	340,45	18,42	6196	335	0,42	8
					85,95	6,91	1564	126	0,03	1
176.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	м2	18,20	232,19	9,05	4226	165	0,25	5
					50,85	3,40	925	62	0,02	0
177.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	18,20	850,96	11,72	15488	213	1,06	19
					171,68	4,39	3125	80	0,02	0
183.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	128,00	850,96	11,72	108923	1500	1,06	136
					171,68	4,39	21975	562	0,02	3

Итого по разделу: Полы(АР 9) 1417513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутреняя отделка(АР32)								
203.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков	м2	203,53	137,40 102,11	3,94 1,49	27965 20783	802 303	0,55 0,01	113 1
204.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	м2	2097,55	199,80 102,11	3,94 1,49	419090 214181	8264 3125	0,55 0,01	1161 15
208.	Е0110-100-1	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м2 потолка	186,75	568,96 163,96	4,84 0,78	106254 30620	905 146	0,98 0,00	183 1
210.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм	м2	1810,70	170,88 73,73	3,43 1,31	309412 133503	6211 2372	0,46 0,01	824 11
214.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1935,60	961,95 293,22	5,78 3,93	1861951 567548	11178 7597	1,75 0,02	3383 39
216.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	106,50	241,32 141,39	6,12 2,32	25701 15058	652 247	0,81 0,01	86 1
		Итого по разделу: Внутреняя отделка(АР32)								2750374
		Раздел: Отделка наружная(АР22)								
		Раздел: Стены,перегородки								
230.	Е0110-111-1	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	23,00	425,05 85,76	2,88 0,83	9776 1972	66 19	0,51 0,00	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	23,00	450,20	1,17	10355	27	0,34	8
					54,90	0,45	1263	10	0,00	0
		Итого по разделу: Стены,перегородки								20131
		Раздел: Стены и перегородки								
		Раздел: Разное								

ИТОГО:

Накладные расходы :	6286987	69120	7997
На общестроительные работы	1346259	29231	144
Всего накладных расходов:		1509049	
Итого с накладными		1509049	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		7796036	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		467762	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		8263798	
Итого с временными, 1,44 %		8382797	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		8495965	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		8529496	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		8613324	
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774		25217590	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		504352	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		25721942	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		3086633	
Итого с НДС		28808575	
С тендерной скидкой к-0,96		27 656 232	

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Вентиляция)

А К Т 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Компрессорно-конденсаторный блок для П1								
		Раздел: Приточные установки								
5.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50	1057,91 396,90	9347 7088	1058 397	42,10 1,93	42 2
9.	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм	шт	2,00	418,32 160,65	31,54 11,81	837 321	63 24	1,02 0,06	2 0
10.	С	Глушитель шума пластинчатый ГП5-3 1600х500	шт	2,00	27034,99 --	-- --	54070 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50	1057,91 396,90	9347 7088	1058 397	42,10 1,93	42 2
15.	Е0120-27-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-2	шт	1,00	279,15 132,30	18,60 7,09	279 132	19 7	0,81 0,03	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		размером пластин 100х500х1000 мм								
16.	С	Глушитель шума пластинчатый ГП1-2 1200х500	шт	1,00	14882,61 -- --	-- -- --	14883 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
17.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50 7087,50	1057,91 396,90 396,90	9347 7088 7088	1058 397 397	42,10 1,93 1,93	42 2 2
21.	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм	шт	1,00	418,32 160,65 160,65	31,54 11,81 11,81	418 161 161	32 12 12	1,02 0,06 0,06	1 0 0
22.	С	Глушитель шума пластинчатый ГП5-3 1600х500	шт	1,00	27034,99 -- --	-- -- --	27035 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50 7087,50	1057,91 396,90 396,90	9347 7088 7088	1058 397 397	42,10 1,93 1,93	42 2 2
27.	Е0120-27-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм	шт	1,00	279,15 132,30 132,30	18,60 7,09 7,09	279 132 132	19 7 7	0,81 0,03 0,03	1 0 0
28.	С	Глушитель шума пластинчатый ГП1-2 1200х500	шт	1,00	14882,61 -- --	-- -- --	14883 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50 7087,50	1057,91 396,90 396,90	9347 7088 7088	1058 397 397	42,10 1,93 1,93	42 2 2
33.	Е0120-27-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм	шт	1,00	279,15 132,30 132,30	18,60 7,09 7,09	279 132 132	19 7 7	0,81 0,03 0,03	1 0 0
34.	С	Глушитель шума пластинчатый ГП1-2 1200х500	шт	1,00	14882,61 -- --	-- -- --	14883 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 7087,50 7087,50	1057,91 396,90 396,90	9347 7088 7088	1058 397 397	42,10 1,93 1,93	42 2 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	шт	1,00	6468,33	14,59	6468	15	1,62	2
					262,24	4,72	262	5	0,03	0
40.	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	шт	2,00	5068,98	127,82	10138	256	2,10	4
					394,54	47,25	789	95	0,23	0
41.	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	м2	3,34	904,10	44,49	3021	149	4,35	15
					758,36	16,54	2534	55	0,08	0
42.	С	Ламинарная ячейка 1235х640х400	шт	4,00	405079,32	--	1620317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С	Канальная фильтрация класса G4+H13	шт	1,00	959726,39	--	959726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0120-32-4	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т	шт	1,00	3505,11	215,16	3505	215	13,86	14
					2348,32	80,33	2348	80	0,40	0
45.	С	Вентилятор осевой 25000об/мин,Р 450Па,N	шт	1,00	66978,31	--	66978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-75-6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	0,88	343,00	--	302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	34,02	1084,55	9,22	36902	314	0,78	27
					125,21	3,45	4260	118	0,02	1
50.	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	17,58	1163,92	8,82	20466	155	0,96	17
					155,22	3,31	2729	58	0,02	0
51.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	78,40	16,65	0,05	1305	4	0,03	2
					6,10	0,02	478	2	0,00	0
52.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	78,40	4,51	0,02	354	2	0,02	2
					4,37	--	342	--	--	--
53.	С	Огнезащитная краска	шт	117,60	576,46	--	67792	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1258,00	38,84	1258	39	6,30	6
					1079,66	14,18	1080	14	0,07	0
55.	С131301-110	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,00	7665,00	--	7665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм	шт	1,00	2995,93	9,66	2996	10	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	0,02	0
57.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	2,00	1258,00	38,84	2516	78	6,30	13
					1079,66	14,18	2159	28	0,07	0
58.	С131301-128	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е	комплект	2,00	37356,00	--	74712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0120-25-6	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК диаметром обечайки 500 мм	шт	2,00	9927,31	18,60	19855	37	1,91	4
					314,21	7,09	628	14	0,03	0
60.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1258,00	38,84	1258	39	6,30	6
					1079,66	14,18	1080	14	0,07	0
61.	С131301-124	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е	комплект	1,00	31114,00	--	31114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0120-25-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК диаметром обечайки 400 мм	шт	1,00	8273,31	18,60	8273	19	1,91	2
					314,21	7,09	314	7	0,03	0
63.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	5,00	1258,00	38,84	6290	194	6,30	32
					1079,66	14,18	5398	71	0,07	0
66.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	2,00	1258,00	38,84	2516	78	6,30	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1079,66	14,18	2159	28	0,07	0
67.	С131301-1 28	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е	комплект	2,00	37356,00 --	-- --	74712 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Приточные установки 3214367

Раздел: Воздуховоды,решетки,клапаны,утепление воздуховодов

ИТОГО:							3214367	8101		416
							70153	3033		15

Накладные расходы :

На общестроительные работы	740
На сантехнические работы	92625
Всего накладных расходов:	93365
Итого с накладными	3307732

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32097
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3339829
Итого с временными, 1,44 %	3347995
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3355760
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3358061
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3363813
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	9848377
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	196968
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10045345
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1205441
Итого с НДС	11250786

С тендерной скидкой к-0,96 **10 800 755**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (НВК)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, цен. и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод								
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	589,74	33,67	32,10	19857	18931	0,01	6
					1,57	12,33	926	7269	0,05	29
2.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	25,46	56,25	52,36	1432	1333	0,03	1
					3,89	19,37	99	493	0,08	2
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	46,30	262,72	--	12165	--	1,85	86
					262,72	--	12165	--	--	--
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	589,74	6,48	6,48	3821	3821	--	--
					--	2,10	--	1241	0,01	5
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	44,39	134,10	--	5953	--	0,97	43
					134,10	--	5953	--	--	--
6.	Е0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	589,74	21,55	4,52	12707	2663	0,11	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками			17,03	--	10043	--	--	--
7.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	45,16	176,40 -- 35,28	176,40 -- 35,28	7967 -- 1593	7967 -- 1593	-- 0,74 0,74	-- 33 33
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	27,37	3,75 0,48	3,24 1,12	103 13	89 31	0,00 0,00	0 0
		Итого по разделу: Водопровод								64004
		Раздел: Прокладка труб								
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	28,80	21,55 17,03	4,52 --	621 490	130 --	0,11 --	3 --
10.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,12	64249,36 45900,00	8122,48 3069,00	7710 5508	975 368	254,00 14,99	30 2
11.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	124,80	467,00 --	-- --	58282 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 89 мм	км	0,12	213990,47 35550,00	29727,34 11229,75	25679 4266	3567 1348	204,00 54,85	24 7
13.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08 144,00	6,95 2,25	484 288	14 5	0,88 0,01	2 0
14.	С130902-752	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	8321,00 --	-- --	16642 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	448,00 --	-- --	1792 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	4,00	405,40 227,25	16,15 6,75	1622 909	65 27	1,36 0,03	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С130902-754	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00	12315,00 -- --	-- -- --	49260 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
18.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	689,00 -- --	-- -- --	5512 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	шт	3,00	2070,39 661,50	1086,01 409,50	6211 1984	3258 1228	3,86 2,00	12 6
20.	С130902-758	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 250, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	73222,00 -- --	-- -- --	219666 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	С130809-40	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	2494,00 -- --	-- -- --	14964 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
22.	Е0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм	врезка	1,00	2911,52 1019,25	475,97 180,00	2912 1019	476 180	5,02 0,88	5 1
23.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,08	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	20038 5072	3991 1507	312,70 91,12	25 7
24.	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	шт	2,00	423,45 247,50	1,57 --	847 495	3 --	1,68 --	3 --
25.	С11051-121	Указатель с отражателем	100шт	0,02	41200,00 --	-- --	824 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам 2,0м	м3	3,48	6682,53 1435,50	1879,87 538,43	23255 4996	6542 1874	8,86 2,06	31 7
27.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,10	12357,00 --	-- --	13593 --	-- --	-- --	-- --
28.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев	м	1,80	9638,00	--	17348	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90			--	--	--	--	--	--
29.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-2	шт	4,00	398,00 --	-- --	1592 --	-- --	-- --	-- --
30.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ 7-3	шт	1,00	1391,00 --	-- --	1391 --	-- --	-- --	-- --
31.	С131104-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л	комплект	1,00	4837,00 --	-- --	4837 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,03	128055,00 --	-- --	3657 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	3773,47 195,75	66,01 24,93	2075 108	36 14	1,35 0,12	1 0
34.	С12021-96	Стоимость стремянки	т	0,02	147105,00 --	-- --	2513 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,77	16,36 5,81	0,05 0,02	13 4	-- --	0,03 0,00	0 0
36.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,77	33,16 8,32	0,04 --	25 6	-- --	0,04 --	0 --
37.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	13,85	24,42 8,06	0,07 0,02	338 112	1 --	0,04 0,00	1 0
38.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,85	245,44 37,35	3,82 1,44	3399 517	53 20	0,21 0,01	3 0
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под колодец	м3	1,44	3773,47 195,75	66,01 24,93	5449 283	95 36	1,35 0,12	2 0
40.	Е0123-17-	Устройство канализационных	м3	12,97	7030,33	326,23	91183	4231	5,54	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в сухих грунтах			886,50	122,18	11498	1585	0,60	8
41.	E0108-12-1	Армирование конструкции колодца	т	1,33	8679,65 8257,50	422,15 157,50	11531 10970	561 209	56,40 0,77	75 1
42.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	1,16	34803,00 --	-- --	40224 --	-- --	-- --	-- --
43.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,14	65900,00 --	-- --	9063 --	-- --	-- --	-- --
44.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 --	-- --	1410 --	-- --	-- --	-- --
45.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,00	66000,00 --	-- --	271 --	-- --	-- --	-- --
46.	C12041-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	36829,00 --	-- --	324 --	-- --	-- --	-- --
47.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	968 341	3 1	198,00 0,56	2 0
48.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,46	16,36 5,81	0,05 0,02	8 3	-- --	0,03 0,00	0 0
49.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,46	33,16 8,32	0,04 --	15 4	-- --	0,04 --	0 --
50.	E0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	31,75	24,42 8,06	0,07 0,02	775 256	2 1	0,04 0,00	1 0
51.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	31,75	245,44 37,35	3,82 1,44	7793 1186	121 46	0,21 0,01	7 0

Итого по разделу: Прокладка труб 676115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Канализация

ИТОГО:		740121	58931	504
		79514	19076	109
Накладные расходы :				
На общестроительные работы			115855	
Всего накладных расходов:			115855	
Итого с накладными			855976	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			51358	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			907334	
Итого с временными, 1,44 %			920400	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %			932825	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			936507	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			945711	
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774			2768798	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			55376	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			2824174	
Налог на добавленную стоимость, 12 %			338901	
Итого с НДС			3163075	
С тендерной скидкой к-0,96			**3 036 552**	

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Отопление)

А К Т 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
102.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	19,00	33,07 11,97	0,10 0,04	628 227	2 1	0,06 0,00	1 0
103.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	38,00	143,88 111,24	0,07 0,02	5467 4227	3 1	0,67 0,00	25 0
104.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,00	200,00 --	-- --	2600 --	-- --	-- --	-- --
105.	С130904-1087	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	21852,00 --	-- --	43704 --	-- --	-- --	-- --
106.	С130904-1080	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	16737,00 --	-- --	33474 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	448,00 -- --	-- -- --	1792 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
108.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	553,00 -- --	-- -- --	2212 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
109.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3508,83 2285,05	123,78 46,35	7018 4570	248 93	13,39 0,23	27 0
110.	С131003-80	Насос Топ-S 30/10 3	шт.	2,00	92870,00 -- --	-- -- --	185740 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
111.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	482,27 261,88	40,42 16,22	1929 1048	162 65	1,51 0,07	6 0
112.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	461,00 -- --	-- -- --	1844 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
113.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	12,00	908,07 461,18	92,83 34,76	10897 5534	1114 417	2,68 0,16	32 2
114.	С130904-1169	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	10,00	12121,00 -- --	-- -- --	121210 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
115.	С130903-58	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	2505,00 -- --	-- -- --	5010 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
116.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	553,00 -- --	-- -- --	2212 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
117.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	1,00	7561,49 194,67	94,44 34,76	7561 195	94 35	1,14 0,18	1 0
123.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата	1насос	1,00	3508,83	123,78	3509	124	13,39	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 0,1 т			2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
124.	С131003-78	Насос Топ-S 25/13 1	шт.	1,00	62768,00 --	-- --	62768 --	-- --	-- --	-- --
125.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	482,27 261,88	40,42 16,22	965 524	81 32	1,51 0,07	3 0
126.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	461,00 --	-- --	922 --	-- --	-- --	-- --
127.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	482,27 261,88	40,42 16,22	2894 1571	243 97	1,51 0,07	9 0
128.	С130904-1166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	1640,00 --	-- --	8200 --	-- --	-- --	-- --
129.	С130903-55	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	1720,00 --	-- --	1720 --	-- --	-- --	-- --
130.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	275,00 --	-- --	550 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5922,46 134,41	52,42 18,54	5922 134	52 19	0,77 0,09	1 0
137.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3508,83 2285,05	123,78 46,35	3509 2285	124 46	13,39 0,23	13 0
138.	С131003-80	Насос Топ-S 30/10 3	шт.	1,00	92870,00 --	-- --	92870 --	-- --	-- --	-- --
139.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	482,27 261,88	40,42 16,22	965 524	81 32	1,51 0,07	3 0
140.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN	шт.	2,00	461,00	--	922	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
141.	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	6,00	908,07 461,18	92,83 34,76	5448 2767	557 209	2,68 0,16	16 1
142.	C130904-1169	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	12121,00 --	-- --	60605 --	-- --	-- --	-- --
143.	C130903-58	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	2505,00 --	-- --	2505 --	-- --	-- --	-- --
144.	C130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	553,00 --	-- --	1106 --	-- --	-- --	-- --
145.	E0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	1,00	7561,49 194,67	94,44 34,76	7561 195	94 35	1,14 0,18	1 0
151.	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3508,83 2285,05	123,78 46,35	3509 2285	124 46	13,39 0,23	13 0
152.	C131003-78	Насос Топ-S 25/13 1	шт.	1,00	62768,00 --	-- --	62768 --	-- --	-- --	-- --
153.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	482,27 261,88	40,42 16,22	965 524	81 32	1,51 0,07	3 0
154.	C130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	461,00 --	-- --	922 --	-- --	-- --	-- --
155.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	482,27 261,88	40,42 16,22	2894 1571	243 97	1,51 0,07	9 0
156.	C130904-1166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	1640,00 --	-- --	8200 --	-- --	-- --	-- --
157.	C130903-55	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т	шт.	1,00	1720,00	--	1720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91			--	--	--	--	--	--
158.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	275,00 --	-- --	550 --	-- --	-- --	-- --
159.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5922,46 134,41	52,42 18,54	5922 134	52 19	0,77 0,09	1 0
160.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	12,00	429,13 103,36	14,54 5,45	5150 1240	175 65	0,57 0,03	7 0
165.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3508,83 2285,05	123,78 46,35	3509 2285	124 46	13,39 0,23	13 0
166.	С131003-78	Насос Топ-S 25/7 1	шт.	1,00	62768,00 --	-- --	62768 --	-- --	-- --	-- --
167.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	482,27 261,88	40,42 16,22	965 524	81 32	1,51 0,07	3 0
168.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	461,00 --	-- --	922 --	-- --	-- --	-- --
169.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	482,27 261,88	40,42 16,22	2894 1571	243 97	1,51 0,07	9 0
170.	С130904-1166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	1640,00 --	-- --	8200 --	-- --	-- --	-- --
171.	С130903-57	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	2000,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
172.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	448,00 --	-- --	896 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3508,83 2285,05	123,78 46,35	3509 2285	124 46	13,39 0,23	13 0
180.	С131003-78	Насос Топ-S 25/7 1	шт.	1,00	62768,00 --	-- --	62768 --	-- --	-- --	-- --
181.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,00	482,27 261,88	40,42 16,22	3858 2095	323 130	1,51 0,07	12 1
182.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	461,00 --	-- --	922 --	-- --	-- --	-- --
183.	С130904-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	5,00	1033,00 --	-- --	5165 --	-- --	-- --	-- --
184.	С130903-54	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	1577,00 --	-- --	1577 --	-- --	-- --	-- --
185.	С130809-30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	202,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --
186.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4872,46 134,41	52,42 18,54	4872 134	52 19	0,77 0,09	1 0
282.	С131206-173	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	2,00	219242,00 --	-- --	438484 --	-- --	-- --	-- --
283.	С130903-376	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	47628,00 --	-- --	47628 --	-- --	-- --	-- --
284.	С130905-1636	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	95710,00 --	-- --	95710 --	-- --	-- --	-- --
285.	С131206-124	Регулятор температуры FJV 20 с внутренней резьбой, диапазон	шт.	1,00	62992,00	--	62992	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		настройки от 20°С до 60°С, присоединение RP 3/4, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002			--	--	--	--	--	--
286.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1,00	544,92 491,31	1,63 --	545 491	2 --	3,09 --	3 --
287.	С131206-277	Блок регулирующий AFPA, диапазон настройки давления от 0,1 бар до 0,6 бар, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,00	161350,00 --	-- --	161350 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отопление								1760776
ИТОГО:							1760777 41225	4596 1757		240 8

Накладные расходы :

На монтажные работы	442
На общестроительные работы	4645
На сантехнические работы	48689
Всего накладных расходов:	53776
Итого с накладными	1814553

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	108873
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1923426
Итого с временными, 1,44 %	1951123
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1977463
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1985267
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2004778
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	5869473
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	117389
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5986862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 % 718423
Итого с НДС 6705285

С тендерной скидкой к-0,96 6 437 074

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Электроснабжение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Щиты								
74.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	2,00 0,08	2 0
75.	С151803-612	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	2625,00 --	-- --	2625 --	-- --	-- --	-- --
76.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
77.	С151801-316	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	325,00 --	-- --	325 --	-- --	-- --	-- --
78.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16,00	501,20 227,00	13,20 2,30	8019 3632	211 37	1,00 0,01	16 0
79.	С151801-709	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15,00	706,00	--	10590	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
80.	С151801-732	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1122,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	5,00	1299,30	68,30	6496	342	2,00	10
					317,00	13,50	1585	68	0,08	0
160.	С151803-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,00	1171,00	--	5855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	35,00	501,20	13,20	17542	462	1,00	35
					227,00	2,30	7945	80	0,01	0
162.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	318,00	--	1590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30,00	106,00	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
165.	С151803-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1171,00	--	1171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
167.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	318,00	--	318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,00	106,00	--	742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Ц0108-572	Блок управления шкафного	шт	4,00	1299,30	68,30	5197	273	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм			317,00	13,50	1268	54	0,08	0
175.	С151803-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,00	1171,00 --	-- --	4684 --	-- --	-- --	-- --
176.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24,00	501,20 227,00	13,20 2,30	12029 5448	317 55	1,00 0,01	24 0
177.	С151801-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	318,00 --	-- --	1272 --	-- --	-- --	-- --
178.	С151801-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20,00	106,00 --	-- --	2120 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Щиты								92348
		Раздел: Аппарутура управления напряжением до 1000В ==========								
		Раздел: Провода и кабели ==========								
207.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	8096,00	27,70 19,70	2,10 0,50	224259 159491	17002 4048	0,10 0,00	810 23
208.	С151601-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,24	28879,00 --	-- --	7070 --	-- --	-- --	-- --
209.	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	4,14	42724,00 --	-- --	176711 --	-- --	-- --	-- --
210.	С151601-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5	км	0,25	58909,00 --	-- --	14721 --	-- --	-- --	-- --
211.	С151601-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5	км	0,52	75637,00 --	-- --	38961 --	-- --	-- --	-- --
212.	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг	км	1,56	67726,00	--	105693	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3х2,5			--	--	--	--	--	--
213.	С151601-1 272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,26	115159,00 --	-- --	29366 --	-- --	-- --	-- --
214.	С151601-1 228	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	135495,00 --	-- --	2073 --	-- --	-- --	-- --
215.	С151601-1 273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	0,59	177551,00 --	-- --	104578 --	-- --	-- --	-- --
216.	С151601-1 274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6	км	0,63	250093,00 --	-- --	157904 --	-- --	-- --	-- --
217.	С151601-1 276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	582933,00 --	-- --	22297 --	-- --	-- --	-- --
218.	С151603-2 56	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг	км	0,01	173460,00 --	-- --	1821 --	-- --	-- --	-- --
219.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	20,00	60,40 38,70	15,60 3,80	1208 774	312 76	0,24 0,02	5 0
220.	С151601-8 322	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х95	км	0,02	2955047,00 --	-- --	59101 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Провода и кабели								945762
		Раздел: Оборудование светотехническое,								
		==========								
221.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	35,00	135,55 124,20	-- --	4744 4347	-- --	0,78 --	27 --
223.	Ц0108-595 -1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт	283,00	731,00 410,00	282,00 80,80	206873 116030	79806 22866	2,30 0,47	651 133
		Итого по разделу: Оборудование светотехническое,								211617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроустановочные изделия								
		Раздел: Трубы								
254.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	1302,00	39,00 25,90	1,50 0,20	50778 33722	1953 260	0,16 0,00	208 2
255.	С130804-999	Труба полиэтиленовая 32х3,0 СТ РК ИСО 4427-2004	м	1254,50	66,00 --	-- --	82797 --	-- --	-- --	-- --
256.	С130804-1000	Труба полиэтиленовая - 40Х3,7 СТ РК ИСО 4427-2004	м	47,50	98,00 --	-- --	4655 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубы								138230
		Раздел: Молниезащита и заземление								
257.	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	550,00	60,50 55,10	2,80 0,50	33275 30305	1540 275	0,32 0,00	176 2
258.	С151607-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,35	16397,00 --	-- --	5739 --	-- --	-- --	-- --
259.	С151607-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,20	25776,00 --	-- --	5155 --	-- --	-- --	-- --
260.	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	20,00	254,80 234,00	12,50 --	5096 4680	250 --	1,00 --	20 --
261.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,02	26100,00 --	-- --	522 --	-- --	-- --	-- --
262.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	61,90 23,00	3,30 0,40	1238 460	66 8	0,14 0,00	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	103,33	247,70	20,70	25596	2139	0,70	72
		Итого по разделу: Молниезащита и заземление			111,00	1,60	11470	165	0,01	1
										76621
ИТОГО:							1464578	104944		2079
							383947	28042		163

Накладные расходы :

На монтажные работы	392657
Всего накладных расходов:	392657
Итого с накладными	1857235

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	111434
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1968669
Итого с временными, 1,44 %	1997018
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2023978
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2031966
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2051936
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	6007539
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	120151
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6127690
Налог на добавленную стоимость, 12 %	735323
Итого с НДС	6863013

С тендерной скидкой к-0,96 **6 588 492**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)