Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«15» 07 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ» г. Алматы, ул. Домбровского, 3
наименование организации, юридический адрес

в лице директора: Лесбек Шынгысхан Садуакасович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г. Талдыкорган Алматинской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства по Алматинской области» Заместитель Руководителя Нусипбаев М.О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией, а также с изменениями согласно протоколам), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ЛаМаВент» - вентиляция; ТОО «Садиада» - электроснабжение; ТОО «КазСпецСигнал» - слаботочные сети, ТОО «ШЕЛС» - благоустройство

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО ПСК«АДК» № 1200
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства по Алматинской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

		ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Пристройка неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г. Талдыкорган	$м^2$	1266,0	1266,0	1266,0	1266,0

Здание Пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1266,0	1266,0
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	16755,4	16755,4
В том числе подземной части	$м^3$	3374,8	3374,8
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание неонатальной хирургии - трехэтажное, с подвалом, прямоугольной формы в плане с размерами в осях «3-17», «А-Г» - 75,0х14,0 м. Высота этажа от пола до пола – 3,3 м, подвала –

3,0 м, чердака – переменная. *Фундаменты* – армированные перекрестные монолитные железобетонные ленты сечением 1,40х0,5 (h) м. *Колонны* - монолитные железобетонные сечением 500х500 мм.

Ригели - монолитные железобетонные сечением 400х500(h) мм (высота ригелей дана с учетом толщины плит перекрытий). Бетонирование ригелей выполняются совместно с плитами перекрытия и покрытия.

Армирование конструкций колонн и ригелей выполнено пространственными каркасами. *Перекрытия и покрытия* - монолитные железобетонные плиты толщиной 160 мм. *Лестницы*, площадки толщиной 140 мм и марши монолитные железобетонные.

Переход - трехэтажное здание, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях «1/1-3», «Б-В» - 6,0х3,0 м. Высота помещения переменная, так как в переходной галерее расположены ступени, при переходе с одного уровня существующего здания на другой уровень проектируемого здания.

В подвале расположены:

тамбур, медицинский архив, комнаты хранения медицинских отходов групп «А» и «Б», «Г», кладовая вещей больных и гладильная, помещение для обменного фонда каталок и списанного инвентаря, помещение хранения уборочного инвентаря, помещение хранения грязного белья, центральная бельевая, комната персонала с душевой и санузлом, склад медицинского имущества, гардеробная уличной одежды персонала, кладовая санитарно-гигиенической одежды, спецобуви и защитных приспособлений, помещение хранения мягкого инвентаря, комната хранения и приготовления дезинфицирующих средств, инвентарная, тепловой пункт, электрощитовая, венткамера, насосная, лифт.

Наружная отделка

Отделка стен: Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей с отделкой мелкозернистыми декоративными покрытиями (декор. Мюнхенская) с последующей окраской фасадной краской. Утеплитель наружных стен минераловатные плиты типа «Izoterm», толщиной 110 мм

Окна, витражи – металлопластиковые блоки с однокамерными стеклопакетами, импост белого цвета, с энергосберегающим стеклом.

Двери главного входа – индивидуальные металлопластиковые витражи. Двери – наружные металлические утепленные, внутренние – металлопластиковые, деревянные, металлические.

Внутренняя отделка

Во внутренней отделке помещений с учетом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований используются современные отделочные материалы.

Стены и перегородки – улучшенная и простая штукатурки, левкас, водоэмульсионная покраска; покраска пентафталевой эмалью, облицовка керамическими плитками на высоту 1,8 м; всю высоту;

полы – линолеум коммерческий и полукоммерческий гетерогенный, напольная керамическая плитка с шероховатой поверхностью, цементно-песчаная стяжка в технических помещениях.

Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками.

Крыша - стропильная система из древесины хвойных пород по ГОСТ 8486-86*Е. Все деревянные элементы окрашены универсальным огнезащитным и биозащитным покрытием.

Камеры - монолитные железобетонные, толщиной стенок, днища по 300 мм, плиты перекрытия, толщиной 50 мм. Подземные каналы, плиты перекрытия приняты сборными железобетонными по серии 3.006.1-8.3-1. Прокладка трубопроводов тепловых сетей – подземная.

Водоснабжение здания пристройки неонатальной хирургии предусмотрено от существующего закольцованного городского водопровода, проходящего по улице Гулдаурен рядом с территорией строительства пристройки. В месте врезки в существующий водопровод устраивается водопроводный колодец №1, в котором устанавливается водомерный узел. Канализационные сточные воды от здания пристройки собираются и самотеком поступают в внутриплощадочную сеть канализации областной детской больницы.

В пристройке предусмотрено централизованное горячее водоснабжение от теплового пункта, размещенного в подвале. Циркуляция горячей воды предусмотрена в магистралях и стояках. При аварии, или в случае отключения тепловых сетей на профилактический ремонт, горячее водоснабжение здания предусмотрено от емкостных водонагревателей, установленных в бойлерной, размещенной в подвале, в помещении насосной станции. Для циркуляции горячей воды, при водоснабжении от бойлеров, предусмотрена установка циркуляционного насоса.

Для обеспечения отделения кислородом предусмотрена одна газобаллонная установка с манифольдом на шесть баллонов, установленных в несгораемом шкафу около глухой стены, на втором этаже в помещении «узел управления» установлена пристенная перепускная рампа на четыре баллона углекислого газа.

Для снижения давления газа предусмотрена установка редуционного шкафа типа «ARLAN», предназначенная для снижения давления медицинских газов.

В качестве пусковой аппаратуры приняты магнитные пускатели и пульты управления, поставляемые в комплекте с оборудованием. Управление вентиляционными системами предусматривается по месту и дистанционно из мест, для которых они предназначены.

Распределительные сети выполнены проводами и кабелями с медными жилами, прокладываемыми в штрабах в гофрированных трубах, в полу в ПНД трубе.

Напряжение сети освещения принято 220В, ремонтного освещения 36В. Групповые сети выполнены проводами и кабелями с медными жилами, прокладываемыми в штрабах, в гофрированных трубах. Управление освещением выполняется из помещений для которых они предназначены.

Линии групповой сети, прокладываемые от щитков до светильников и штепсельных розеток, выполняются трехпроводными или пятипроводными. Для защиты от поражения электрическим током, в случае повреждения изоляции, применены следующие меры защиты: защитное заземление, защитное автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов.

Проектом предусмотрена автоматическая охранно-пожарная сигнализация во всех, подлежащих защите, помещениях здания пристройки неонатальной хирургии. Телефонизация пристройки неонатальной хирургии выполнена от ГТС с построением оптической сети доступа, с применением технологии

GPON. Локальная компьютерная сеть выполнена кабелем марки UTP-2х2х0,5мм. Для обеспечения соединения компьютеров в локальную сеть, в серверной на 2 этаже установлены три сетевых коммутатора типа D-Link DES-1005. Для приема программ местного и международного телевидения на крыше здания пристройки установлена эфирная антенна (МВ, ДМВ) типа YAGI ECU-85.

Распределительная сеть ТВ от усилителя типа VS-80 по зданию пристройки выполнена кабелем коаксиальным марки RG-6.0 через коробки телевизионные распределительные типа УАР-6, расположенные в шкафах электрослаботочных устройств типа ШЭСУ-1М на всех этажах. Система видеонаблюдения спроектирована на основе оборудования с возможностью постоянно контролировать обстановку внутри и снаружи здания пристройки. Видеорегистратор типа ENVR8304D, пульт управления типа EKB 200, монитор типа FH 7524, источник питания типа SIHD1203-06CB и аккумулятор 12В 7А/ч типа TP12070 установлены в помещении охраны на 1 этаже.

Отдельные системы отопления запроектированы для помещений подвала двухтрубная с попутным движением теплоносителя и лестничных клеток - однотрубная проточная, остальные этажи – стояковая. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы: в подвале и на лестничных клетках чугунные секционные и в помещениях стационара - стальные панельные.

Для палат с кувезами предусмотрена самостоятельная приточная установка П2 с фильтром мешочным класса G4.

Системы вытяжной вентиляции для «чистых» и «грязных» помещений предусмотрены отдельными.

Для вытяжных систем предусматривается установка канальных и настенных вентиляторов. Для регулирования потока воздуха на ответвлениях приточных и вытяжных систем устанавливаются регулирующие заслонки. Раздача и удаление воздуха осуществляется регулируемыми и нерегулируемыми решетками.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2017 г.;

месяц, год

окончание работ июль 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9 /девять/ месяцев;

по норме или по проекту организации строительства: 9 /девять/ месяцев;

фактически 9 /девять/ месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и

изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор
ГГКП «Жетысу Водоканал» Ким В.

Вице-президент
АО «ТАТЭК» Сушибаев М.Н.

Начальник ЦПХО
РДТ «Алматытелеком» Аульбеков Ч.Б.

Начальник КГП
«Талдыкоргантеплосервис» Ахимбеков М.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) сдает «Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г. Талдыкорган Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ»
Лесбек Ш.С. – Директор

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.