Приложение 3
к приказу и.о.Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
форма

Декларация о соответствии

"27" сентября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Фирма Мега-Сервис» Алматинская область,г.Талдыкорган,ул.Щорса 22

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Кожекенова Айдына Акажановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Лепсинск Алакольского района Алматинской области»

наименование, и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление строительства Алматинской области" Руководитель Такенов Б.Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией, а также с изменениями согласно протоколам), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

3. Проект (проектно сметная документация): ТОО "ПСК Градцентр" ГСЛ 14006378 от 25.02.2013 года, приказ №101-Ѳ от 17.11.2015 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Алматинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное , заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Лепсинск Алакольского района Алматинской области	м2	200.3	200.3	200.3	200.3

Здание ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически		
Общая площадь	метр в квадрате, далее - м2	200,3		200,3		
Число этажей	этаж	1		1		
Общий строительный объем	метр в кубе, далее - м3	1180,00		1180,00		
В том числе подземной части	м3	-		-		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	226,8		226,8		
	По проекту			Фактически		
Показатели	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более	–	–	–	–	–	–

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание фельдшерско-акушерского пункта - одноэтажное, без подвала, прямоугольной конфигурации в плане, с размерами в осях 20,8 х 10,0м. Высота этажа – 3.0м от пола до низа потолка. Фельдшерско-акушерский пункт состоит из трех функциональных групп:
общие помещения;
группа лечебно-профилактических подразделений;

служебные и технические помещения.
Для маломобильных групп населения в здании предусмотрена кабина санитарного узла с шириной дверного проема - 1000мм.
Ширина путей эвакуации принята в соответствии с нормативными требованиями СНиП РК 2.02-05-2009.
Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетом и эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий.
Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками.
Инсоляция помещений обеспечена в пределах нормативов.
Стены наружные – каркас железобетонный с заполнением теплоблоками Б4, толщиной 400мм.
Перегородки - кирпичные толщиной 120мм, 250мм.
Крыша – чердачная, двухскатная, с горизонтальным карнизом из профнастила с полимерным покрытием ;
Покрытие кровли - металлочерепица с полимерным покрытием по ГОСТ 14918-80 по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям.
Утеплитель чердачного покрытия – жесткие минераловатные плиты толщиной 200мм.

Наружная отделка

Стены наружные – декоративная штукатурка по сетке с последующей фасадной атмосферостойкой кремнийорганической окраской.
Цоколь – облицовка сплиттерными облицовочными плитками типа «кабанчик».
Окна - металлопластиковые, с энергосберегающими стеклами.
Витражи - профили металлопластиковые с ваккумным стеклопакетом.
Двери наружные – металлические, ГОСТ 31173-2003, внутренние - деревянные индивидуального изготовления.
Входная группа:
кровля входных групп (козырек) – металлочерепица кровельная по металлическим конструкциям, обшивка карниза из профнастила (цвет - белый), колонны – металлические;
покрытия крыльца входных групп – тротуарными плитками с шероховатой поверхностью.
Металлические конструкции – ограждения хромированные , стремянка металлическая - краска эмаль ПФ115 (цвет белый), ГОСТ 6465.

Внутренняя отделка

Во внутренней отделке помещений с учетом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований используются современные отделочные материалы.

Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка, левкас, покраска за 2 раза (водоэмульсионная, акриловая моющаяся). Санитарные узлы, стерилизационная, кабинет химизатора, процедурный кабинет, кабинет для прививок - керамическая плитка на всю высоту помещения.

Потолки – улучшенная штукатурка, левкас, водоэмульсионная покраска за 2 раза.

В коридоре, тамбуре : затирка швов, штукатурка, левкас, водоэмульсионная покраска за 2 раза. В технических помещениях простая штукатурка, водоэмульсионная покраска за 2 раза.

Полы – линолеум, керамогранитная напольная плитка с рифленой поверхностью, в технических помещениях стяжка из цементно - песчаного раствора.

Вокруг здания предусмотрена отмостка из бетона, шириной 800мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2018 г. ;
(месяц, год)

окончание работ: сентябрь 2018 г. ;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 5/пять/месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4/четыре/месяца;

фактически, месяц: 5/пять/месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной

инспекции Алакольского района Нурпейсов Е.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

МП

Начальник Уйгентасского РЭС
Алакольского района _____ Бегайдаров С.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает: «Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 20 посещений в смену в с.Лепсинск Алакольского района Алматинской области»
наименование объекта, комплекса

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО «Фирма Мега-Сервис» _____ **Кожекенов А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.