ПТО 1

Декларация о соответствии

«28» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Прогресс KZ»**

г. Астана, район Есиль, ЖМ Пригородный,проезд 23 д.5/1

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Мусеева Бекзата Муратовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство проездов медицинского кластера. Проезд №3, №4, №5, №6» 1 участок - проезд №3, №4 в г.Астана**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управления автомобильных дорог» г. Астаны в лице Карагойшина Асхата Жиенбаевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Макстон», ТОО «Прогресс Констракшн», ТОО «Мейір-М»;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПИИ Каздорпроект»**;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» №** 01-836/12 от 11.12.2012 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование работ	Единица измерения	По проекту	Фактически

Дорожная одежда проезд № 3	$м^2$	4420	4200
Устройство тротуара проезд №3	$м^2$	1222	1098
Дорожная одежда проезд № 4	$м^2$	12790	10768
Устройство тротуара проезд №4	$м^2$	4041	3678,9
Газон	$м^2$	1571	942,3
К2 Ø 200	пм	301,6	301,6
К2 Ø 300	пм	3,8	3,8
К2 Ø 400	пм	715,6	715,6
Связь: устройство колодцев ККС-3	шт	7	7
Связь: укладка трубопроводовØ 100 мм	пм	1060	1060
Вынос кабельных линий связи: Прокладка кабеля марка ТППЭП, Ø жилы 0,4 мм, число пар 30	м	795	795
Вынос кабельных линий связи: Прокладка кабеля марка ТППЭП, Ø жилы 0,4 мм, число пар 50	м	986	986
Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	м	1900	1900
Наружные сети электроснабжения			
Переход укладка трубопроводов Ø 200 мм	м	1170	1170
Дренажные выпуски укладка трубопроводов Ø 200 мм	м	107	107
Кабель марки ААБлУ 3х240$мм^2$	м	170	170
Кабель марки ААБлУ 3х185$мм^2$	м	666	666
Кабель марки АСБ 3х150$мм^2$	м	904	904
Наружное освещение			
Кабель марки АПВбШв 4х35 $мм^2$	м	416	416
Кабель марки АПВбШв 5х25 $мм^2$	м	2160	2160
Шкаф АСУ ЩРОУУО 250-8	шт	1	1
Светофорная сигнализация			
Пересечение проезда № 4 с проездом № 1	перекресток	1	1
Тепловые сети			
Бесканальная прокладка падающих стальных трубопроводов Ø89 мм	м	300	300
Доп. объем			
Связь: Прокладка ОК в траншее	км		1,116
Связь: прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	М кабеля		1430
Тепло/сети: прокладка стальных трубопроводов Ø 325 мм	км		0,075
Тепло/сети: прокладка стальных трубопроводовØ 325 мм	км		0,01
Тепло/сети: бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопровод Ø 159 мм	км		0,0062
Тепло/сети: прокладка в канале стальных трубопроводов в ППУ изоляции Ø 89 мм	км		0,03
Тепло/сети: бесканальная прокладка стальных трубопроводов Ø 89 мм в ППУ изоляции	км		0,0336
Устройство съезда	$м^2$		132

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2012 г. декабрь;

месяц, год

окончание работ 2015 г. июль;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц: 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Астана су арнасы» Досаев В.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата 29.09.162

М.П.

И.О председателя правления АО «Астана РЭК» Менкин С.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

РДТ «Астанателеком» Еспенбетов Э.Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

АО «Астана- Теплотранзит» Курисько В.В. 30.10.2020г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство проездов медицинского кластера, Проезд №3, №4, №5, №6» 1 участок – проезд №3, №4» в г.Астана

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Мусеева Бекзата Муратовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

И.о руководителя
ГУ «Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры» г. Нур-Султан
_____ Сапарбаев Ж.Б.