Декларация о соответствии

«22» апреля 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Прогресс KZ»**

г. Нур-Султан, район Сарыарка, улица Коктал 41

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Мусеева Бекзата Муратовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство подъездных дорог к коммунальному автопарку в районе индустриального парка, 2-я очередь (улица КК-3)» г. Нур-Султан район Алматы**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Управление транспорта и развития дорожно – транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» в лице руководителя Солтамбекова Нурлана Кожахметовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Су курылыс KZ», ТОО «Прогресс Констракшн», ТОО «НУРЛЫ ЖОЛ» LLC, ТОО «Euro Asia Групп», ТОО «Енисей -А» ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Таймас -СД»**;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» № 01-0130/15 от 27.02.2015 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование работ	Единица измерения	По проекту	Фактически

Дорожная одежда	м^2	28640	4533
Устройство тротуара	м^2	8043	0
Газон	м^2	4402	0
Ливневая канализация			
труба диам. 250 мм	м	442,3	366
труба диам. 500 мм	м	1116,9	1029
труба диам. 600 мм	м	494,7	444
труба диам. 800 мм	м	1024,6	938
водопровод			
труба диам. 150 мм	м	35,9	36
труба диам. 200 мм	м	12,5	3
труба диам. 450 мм	м	2341,8	2342
труба диам. 400 мм	м	205,3	205
Бытовая канализация			
труба диам. 250 мм	м	90,2	90
труба диам. 400 мм	м	2263,6	2158
Наружное освещение	опора	77	0
шкаф управление АСУ	шт	2	0
Сети связи			
колодцы ККС2	шт	31	31
Кабельный канал	шт	443	443
Наружные сети электроснабжения	м	5842	5658
Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ	м	744	744

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными проезжая часть: верхний слой покрытия- горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки I, на битуме БНД 90/130 по СТ РК 1225-2003, толщина слоя 5см; нижний слой покрытия - горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки I по СТ РК 1225-2003 на битуме БНД 90/130, толщина слоя 8 см., основание: верхний слой -щебеночно-песчано-цементная смесь, укрепленная 7% цемента по СТ РК 973-2004. толщиной 15 см; нижний слой- щебеночно-песчаная оптимальная смесь С6, приготовленная в установке, по ГОСТ 25607-94, толщиной 18 см; разделительная прослойка - геотекстиль плотностью 35 г/м2; дополнительный слой основания - песок крупный по СТ РК 1217-2003, толщина слоя 30 см; морозозащитный слой песок средней крупности Н=105 см.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____2015 г.__апрель_____;
месяц, год

окончание работ _____2018 г.__август_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____11____;

фактически, месяц:_____10_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Астана су арнасы» Зейнулкабден Т.К. 10.03.2022

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

АО «Астана РЭК» Председатель Правления Балкишиев С.Т

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

АО «Астана Innovations» 10.08.2021 г. Жандосбаев М.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство подъездных дорог к коммунальному автопарку в районе индустриального парка, 2-я очередь (улица КК-3)» г. Нур-Султан район Алматы**

наименование объекта (комплекса) готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Мусеева Бекзата Муратовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Руководитель
ГУ «Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры» г. Астана
_____ Сапарбаев Ж.Б.