Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-86-76
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 060140015369

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 000140000377

Договор (контракт): Договор №300 от 21.06.18г.Д/с №3 от 31.07.2019г. Д/с№4от31.03.20г(Канализация)

Номер документа	Дата составления
335	22.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инженерные коммуникации к мкр."Кунай" г.Костанай. Водопровод.Канализация. Внутриплощадочные сети.(Канализация) Корректировка			шт	1	198 186 035,00	198 186 035,00
				Итого	1	x	198 186 035,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Руководителя / подпись / Бойченко В.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 22.07.2020

М.П.

Утверждена приказом Председателя
Агентства РК по делам строительства
и ЖКХ от 02.05. 2012 года № 170

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Договор №300 от 21.06.2018г.г.

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к мкр. Кунай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети. (Канализация). Корректировка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 г

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№300; доп. согл №4	21.06.2018г 31.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 2							
			СМР в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:Инженерные коммуникации к мкр. Кунай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети. (Канализация). Корректировка	351 530 704									
в том числе за отчетный месяц:		176 951 817	176 802 815	176 802 815		149 002			21 234 218	198 186 035

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" **Сарибекян Г.Л.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма 4

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование стройки: Инженерные коммуникации к мкр.Кунай.Водопровод.Канализация.Внутриплощадочные сети.(Канализация). Корректировка

Договор подряда: №300 от 21.06.2018 г

Акт приемки выполненных работ №11 за июль 2020 года

на Наружные сети канализации

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 01-01-01 Разбивка осей линейных сооружений											
1	ТСЦИ-01 ч.2,гл.7.тб.62 п.25	Разивка геодезической сетки линейных сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000),при длине разбивочных сторон 50м I категория сложности	км.хода	6,89	20598,00	--	141920	--	--	--	141 920,22
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								141 920,22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Прочие затраты	Тенге				141920				
Локальная смета 02-01-01 Наружные сети канализации											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	101960,13	119,74	113,63	12208706	11585730	--	2435787	15 816 052,10
		НР - 72%; СП - 8%			6,10	27,08	621957	2761080		1171559	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3197,04	151,05	143,34	482913	458264	--	96379	625 635,51
		НР - 72%; СП - 8%			7,71	34,16	24649	109211		46343	

3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2272,88	1418,83 1418,83	-- --	3224830 3224830	-- --	-- --	2321878 443737	5 990 444,82
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	107,580	1851,70 1851,70	-- --	199206 199206	-- --	-- --	143428 27411	370 044,85
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-20см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6695,93	732,78 732,78	-- --	4906644 4906644	-- --	-- --	3532783 675154	9 114 581,12
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	96371,52	66,70 --	66,70 24,40	6427980 --	6427980 2351465	-- --	1693055 649683	8 770 718,07
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	96371,52	13,01 --	13,01 3,70	1253793 --	1253793 356575	-- --	256734 120842	1 631 369,38
		Снятие и восстановление ПРС										
9	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8889,02	25,99 --	25,99 9,74	231026 --	231026 86579	-- --	62337 23469	316 831,55
14	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8889,02	25,99 --	25,99 9,74	231026 --	231026 86579	-- --	62337 23469	316 831,55
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы										
15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/местный грунт *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	758,93	1124,76 970,02	154,74 43,37	853614 736177	117437 32915	-- --	761401 129201	1 744 216,48

16	1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,698	71026,99 60360,00	9180,50 4336,50	120604 102491	15588 7363	2524	108756 18349	247 708,73
18	1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,7	71026,99 60360,00	9180,50 4336,50	191773 162972	24787 11709	4014	172934 29177	393 883,15
20	1122-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,645	104877,89 85200,00	17574,10 8301,30	67646 54954	11335 5354	1357	59705 10188	137540
21	2301-0503-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	645,00	4382,00 --	-- --	2826390 --	-- --	2826390	-- 226111	3052501
22	1122-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм. Укладка /диаметром 400мм/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,957	104877,89 85200,00	17574,10 8301,30	100368 81536	16818 7944	2013	88586 15116	204070
23	2301-0503-0207 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	1 221,00	7252,00 --	-- --	8854692 --	-- --	8854692	-- 708375	9563067
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
48	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	660,62	20869,50 10997,05	6936,80 2710,58	13786809 7264871	4582589 1790663	1939354	8964979 1820143	24 571 931,34
49	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	367	15028,00 --	-- --	5515276 --	-- --	5515276	-- 441222	5 956 498,08
50	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	366	12994,00 --	-- --	4755804 --	-- --	4755804	-- 380464	5 136 268,32
51	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	624	17946,00 --	-- --	11198304 --	-- --	11198304	-- 895864	12 094 168,32

52	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	367	7750,00 --	-- --	2844250 --	-- --	2844250	-- 227540	3 071 790,00
53	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	911	2419,00 --	-- --	2203709 --	-- --	2203709	-- 176297	2 380 005,72
54	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	257	6186,00 --	-- --	1589802 --	-- --	1589802	-- 127184	1 716 986,16
55	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92										
		СП - 8%	м3	99,09	60383,00 --	-- --	5983351 --	-- --	5983351	-- 478668	6 462 019,59
56	2102-0101-0304 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010										
		СП - 8%	м3	468,00	14612,00	-- --	6838416 --	-- --	6838416	-- 547073	7 385 489,28
60	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013										
		СП - 8%	комплект	153,00	8374,00 --	-- --	1281222 --	-- --	1281222	-- 102498	1 383 719,76
61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
		НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	7348,189	852,17 258,64	20,79 2,48	6261906 1900536	152769 18224	4208626	1784446 643708	8 690 060,37
		ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЕ										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 ДОБАВИТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	96371,52	15,03 --	15,03 5,63	1448464 --	1448464 542572	--	390652 147129	1 986 244,78

РАЗДЕЛ 3.Колодцы

2	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	468,00	20869,50 10997,05	6936,80 2710,58	9766926 5146619	3246422 1268551	1373888	6351019 1289436	17 407 380,74
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								156 538 058,36

ИТОГО ПО АКТУ :	156 538 058,36
Временные здания и сооружения 2%	3 130 761
ИТОГО:	159 668 820
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,4%	5 428 740
ИТОГО:	165 097 559
Непредвиденные работы и затраты 2%	3 301 951
ИТОГО:	168 399 511
Итого по акту в текущих ценах на 2020 год К=1,049901	176 802 815
Прочие затраты:	149 002
НДС 12%	21 234 218
ВСЕГО С НДС:	198 186 035

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ Посеянни Верны

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "KazBuildExpert" _____ **Мурзабулатов К.Б.**