Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 5 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ПТ "ЕРКЕН и К"
Наименование объекта : Строительство линии электроосвещение на трассе Бозой-Шалкар (2,7км) в г.Шалкар, Шалкарского района Актюбинской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	06.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	31 879 783,99	28 464 092,85	28 464 092,85	28 464 092,85					3 415 691,14	31 879 783,99
в том числе за отчётный месяц :		28 464 092,85	28 464 092,85	28 464 092,85					3 415 691,14	31 879 783,99
акт № 1		28 464 092,85	28 464 092,85	28 464 092,85					3 415 691,14	31 879 783,99

Всего к оплате: 31 879 783,99 (тридцать один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три) тенге, 99 тиын

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Садуакасова Ш.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ПТ "ЕРКЕН и К"

Директор **Нуртаза А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Фараб "

Жаксыбаев А.Б.
аттестат №
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

9563 935,20 (80%)
Σ 22 315 848,79 акт

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линии электроосвещение на трассе Бозой-Шалкар (2,7км) в г.Шалкар, Шалкарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **ЭН, электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 06.04.2022 г.

Акт выполненных работ № 1

за **май 2022** (месяц, год) на **2-01-01 ЭН электроосвещение**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудования и материалы										
1	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1		5137,92	117,91	5138	118	2130	2106	7824
		НР - 72%; СП - 8%				2890,00	35,63	2890	36		580	
2	247-204-0662 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"**	шт.	1		2454,00	--	2454	--	2454	--	2650
		СП - 8%				--	--	--	--		196	
3	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик навесной для прибора учета. Установка в обхват колонн**	шт.	1		3310,35	1124,89	3310	1125	417	1606	5310
		НР - 72%; СП - 8%				1767,96	463,19	1768	463		393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	247-201-0501 РСНБ РК 2015	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66** *СП - 8%*	шт.	1	8984,00 --	-- --	8984 --	-- --	8984	-- 719	9703
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5137,92 2890,00	117,91 35,63	5138 2890	118 36	2130	2106 580	7824
6	247-204-0661 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"** *СП - 8%*	шт.	1	2030,00 --	-- --	2030 --	-- --	2030	-- 162	2192
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1439,32 1325,88	86,53 35,63	1439 1326	87 36	26	980 194	2613
8	247-301-0341 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)** *СП - 8%*	шт.	1	74287,00 --	-- --	74287 --	-- --	74287	-- 5943	80230
9	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4559,93 3048,00	1413,57 572,15	4560 3048	1413 572	99	2607 573	7740
10	247-203-0201 РСНБ РК 2015	**Ящики управления освещением ЯУО-9602** *СП - 8%*	шт.	1	20119,00 --	-- --	20119 --	-- --	20119	-- 1610	21729
		Опоры освещения - 90шт									
11	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Монтаж опор и кронштейнов. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	90	10262,14 3315,42	6946,72 2982,59	923593 298388	625205 268433	--	453457 110164	1487214
12	247-306-0205 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б** *СП - 8%*	шт.	90	79438,00 --	-- --	7149420 --	-- --	7149420	-- 571954	7721374
13	247-306-0305 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм** *СП - 8%*	шт.	90	7830,00 --	-- --	704700 --	-- --	704700	-- 56376	761076

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	90		3344,10	1045,80	300969	94122	1107	194147	534726
		НР - 72%; СП - 8%				2286,00	710,10	205740	63909		39609	
15	247-104-0103 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	90		51925,00	--	4673250	--	4673250	--	5047110
		СП - 8%				--	--	--	--		373860	
		Фундамент под опоры освещения - 90шт										
16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	м2 покрытия	32,4		5660,38	316,45	183396	10253	153612	21775	221585
		НР - 94%; СП - 8%				602,80	112,17	19531	3634		16414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	1,19232	4197,00				5004		
16.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	1,93104	3187,00				6154		
16.3	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0248	0,80352	173917,00				139746		
17	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	90		12990,64	--	1169158	--	924909	195399	1473722
		НР - 80%; СП - 8%				2713,88	--	244249	--		109165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,34	30,6	21168,00				647741		
17.2	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01	0,9	307964,00				277168		
18	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,36216		281218,86	2235,63	101846	809	84878	14962	126152
		НР - 91%; СП - 8%				44618,80	779,33	16159	282		9345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,36216	233942,00				84724		
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	288		367,18	20,10	105748	5789	11733	82835	203669
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	88226	844		15087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,04608	173917,00				8014		
19.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,06912	53822,00				3720		
20	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 75 мм. Прокладка по основанию пола	м	171		266,33	19,29	45542	3299	3364	28958	80460
		НР - 72%; СП - 8%				227,36	7,84	38879	1341		5960	
21	241-203-0404 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 75х2,2 мм	м	171		394,00	--	67374	--	67374	--	72764
		СП - 8%				--	--	--	--		5390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельно проводниковая продукция									
22	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	522,345	224,23	224,23	117125	117125	--	14111	141735
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,52	--	19598		10499	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,155	2191,73	--	35407	--	--	25493	65772
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	35407	--		4872	
24	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	348,23	51,34	51,34	17878	17878	--	5055	24767
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,16	--	7020		1835	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,77	952,56	--	10259	--	--	7387	19057
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	10259	--		1412	
26	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2933	519,80	431,78	1524573	1266411	--	561327	2252772
		НР - 72%; СП - 8%			88,02	177,79	258163	521458		166872	
27	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	117,8	153,08	123,74	18033	14577	--	6810	26830
		НР - 72%; СП - 8%			29,34	50,95	3456	6002		1987	
28	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	179,5	2069,00	--	371386	--	371386	--	401097
		СП - 8%			--	--	--	--		29711	
29	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2868	410,52	180,67	1177371	518161	154327	486360	1796830
		НР - 72%; СП - 8%			176,04	59,49	504883	170617		133099	
30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	236	348,60	156,93	82270	37036	10613	33549	125084
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	34621	11975		9265	
31	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	819	106,69	1,73	87379	1416	16135	50695	149120
		НР - 72%; СП - 8%			85,26	0,71	69828	581		11046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	243-113-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	2,293	1220569,00	--	2798765	--	2798765	--	3022666
		СП - 8%			--	--	--	--		223901	
33	243-110-1107 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (ок)-1	км	0,02	1033245,00	--	20665	--	20665	--	22318
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
34	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	1,1	676514,00	--	744165	--	744165	--	803698
		СП - 8%			--	--	--	--		59533	
35	243-110-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,99	80523,00	--	79718	--	79718	--	86095
		СП - 8%			--	--	--	--		6377	
36	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	25316,04	19392,17	151896	116353	335	53445	221769
		НР - 72%; СП - 8%			5868,00	6503,63	35208	39022		16427	
37	243-903-2102 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0031(4ПКТп(б)-1-25/50Б), без брони	шт.	6	9172,00	--	55032	--	55032	--	59435
		СП - 8%			--	--	--	--		4403	
38	243-902-0802 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные 16мм	100 шт.	0,04	6409,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
39	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,8	4263,00	--	7673	--	7673	--	8287
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
40	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,924	31095,00	21317,40	90922	62332	--	26017	126294
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	28590	14061		9355	
41	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2924	38,00	--	111112	--	111112	--	120001
		СП - 8%			--	--	--	--		8889	
42	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	65	305,99	173,76	19889	11294	148	8495	30654
		НР - 72%; СП - 8%			129,95	51,56	8447	3351		2271	
43	241-203-0404 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 75х2,2 мм	м	65	394,00	--	25610	--	25610	--	27659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2049	
		Заземление									
44	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	90	3987,98	170,42	358918	15338	254057	67689	460735
		НР - 72%; СП - 8%			994,70	49,88	89523	4489		34129	
45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	90	735,39	25,11	66185	2260	46020	13399	85951
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	7,84	17905	706		6367	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-01-01:	**Тенге**								**27 956 573**
		Временные здания и сооружения			**2,40%**		**670 958**				
		Итого с временными									**28 627 530,75**
		Зимние удорожания			**2,61%**		**747 179**				
		Итого с зимними удорожаниями									**29 374 709,30**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**587 494**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**29 962 203,49**
		С учетом коэффициента договорной цены			**0,9499999**						**28 464 092,85**
		НДС									**3 415 691,14**
		Итого с НДС									**31 879 783,99**

Заказчик: "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Садуакасова Ш.А.

Ген.подрядчик: ПТ ЕРКЕН и К

Нұртаза А.Е.

Технадзор : ТОО "Фараб"

Жаксыбаев А.Б.