Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23** — **050240007370**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19** — **960540001004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 139 от 25.09.2021г.

Номер документа	Дата составления
10	09.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство тепломагистрали №5 с заменой двух тепловых сетей диаметрами 2 Ду 200-300-400 мм на одну тепловую сеть 2 Ду 600мм от ТК-5-20 до НС "Орман" с переподключением пос. Борки на проектируемую тепловую сеть 2 ДУ 600 мм в Петр-ке СКО"			услуга	1	126 044 964,72	126 044 964,72	13 504 817,65
				Итого	1	x	126 044 964,72	13 504 817,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2024

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-46-59-56
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - "Корректировка сметной документации рабочего проекта "Строительство тепломагистрали №5 с заменой двух тепловых сетей диаметрами 2Ду 200-300-400 мм на одну тепловую сеть 2 Ду 600мм от ТК-5-20 до НС "Орман" с переподключением пос. Борки на проектируемую тепловую сеть 2 ДУ 600 мм в г. Петропавловске СКО"

Справка №15 о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№139	25.09.2021г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль 2024 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022.7г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 170 690,38665	112 540,14707	2 000 344,84700	116 153,89900					13 504,81765	126 044,96472

м.п. Заказчик — Руководитель Ризаханов Б.Б., БИН 050240007370
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Директор Карабельников Е.В., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора ТОО "Аретмида снаб" — Эксперт технического надзора Кусаинов С.Б., БИН 181240007517 , приказ №27-п от 25.04.2023г. , квалификационный аттестат № KZ81VJE00031719 от 24.10.2017г., KZ50VJE00078560 от 31.01.2023г.,KZ83VJE00079019 от 17.02.2023г.
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма 4

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-46-59-56

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

Договор подряда № 139 от 25.09.2021 года

Наименование стройки - "Корректировка сметной документации рабочего проекта "Строительство тепломагистрали №5 с заменой двух тепловых сетей диаметрами 2Ду 200-300-400 мм на одну тепловую сеть 2 Ду 600мм от ТК-5-20 до НС "Орман" с переподключением пос. Борки на проектируемую тепловую сеть 2 ДУ 600 мм в г. Петропавловске СКО"

Шифр стройки 1457.PTI

Наименование объекта - Основные объекты строительства. Строительство тепломагистрали №5

Акт приемки выполненных работ № 15

за июль месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
ОТДЕЛ 1.Локальная смета1-1-1.Демонтажные работы на существующей теплотрассе														
РАЗДЕЛ 1.Демонтаж трубопроводов надземной прокладки с учетом фасонных изделий														
К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.04-01-2015,прил.Б п.7 стр.10														
1	3	1124-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Демонтаж стальных трубопроводов диаметром труб 400 мм**	км трубопровода	0,947		2568634,91	1028653,17	2432497	974134	--	1739470	4505724	РК
			НР - 99%; СП - 8%				1539981,74	315393,18	1458363	298677		333757		
2	5	1124-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Демонтаж стальных трубопроводов диаметром труб 200 мм**	км трубопровода	0,158		1508448,84	587829,20	238335	92877	--	171773	442916	РК
			НР - 99%; СП - 8%				920619,64	177530,65	145458	28050		32809		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					2670832	1067011	--	1911243	4948640	
									1603821	326727	--	366566		
Стоимость общестроительных работ				Тенге					2670832					
Всего заработная плата				Тенге						1930548				
			Накладные расходы	Тенге					1911243					
			Сметная прибыль	Тенге					366566					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					4948641					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									954	
			Сметная заработная плата	Тенге						1930548				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					4948641					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									954	
			Сметная заработная плата	Тенге						1930548				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1				Тенге					2670832	1067011	--	1911243	4948640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1603821	326727	--	366566		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2670832					
		Всего заработная плата		Тенге					1930548				
			Накладные расходы	Тенге				1911243					
			Сметная прибыль	Тенге				366566					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4948641					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								954	
			Сметная заработная плата	Тенге					1930548				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4948641					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								954	
			Сметная заработная плата	Тенге					1930548				
ОТДЕЛ 2.Локальная смета1-1-4.Работы определенные в ПОС													
РАЗДЕЛ 2.Устройство временных объездов													
К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.04-01-2015,прил.Б п.7 стр.10													
Устройство временных объездов													
3	**1**	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка/**	**м³ грунта**	**35**	**78,41**	**78,41**	**2744**	**2744**	**--**	**575**	**3584**	**РК**
			НР - 72%, СП - 8%			--	22,80	--	798		266		
4	**2**	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**35**	**72,60**	**72,60**	**2541**	**2541**	**--**	**532**	**3319**	**РК**
			НР - 72%, СП - 8%			--	21,11	--	739		246		
5	**3**	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /последующее восстановление срезанного грунта/**	**м³ грунта**	**35**	**78,41**	**78,41**	**2744**	**2744**	**--**	**575**	**3584**	**РК**
			НР - 72%, СП - 8%			--	22,80	--	798		266		
6	**4**	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**35**	**72,60**	**72,60**	**2541**	**2541**	**--**	**532**	**3319**	**РК**
			НР - 72%, СП - 8%			--	21,11	--	739		246		
7	**5**	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м² спланированной поверхности за проход бульдозера**	**200**	**2,79**	**2,79**	**558**	**558**	**--**	**116**	**728**	**РК**
			НР - 72%, СП - 8%			--	0,81	--	162		54		
8	**6**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками**	**м³**	**55**	**284,83**	**138,22**	**15666**	**7602**	**--**	**8214**	**25790**	**РК**
			НР - 72%, СП - 8%			146,61	60,82	8064	3345		1910		
9	**7**	**1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³**	**75**	**411,38**	**411,38**	**30854**	**30853**	**--**	**5306**	**39053**	**РК**
			НР - 72%, СП - 8%			--	98,27	--	7370		2893		
10	**8**	**412-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. /грунт/. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**427,5**	**96,00**	--	**41040**	--		--	**44323**	**РК**
			СП - 8%			--	--	--	--		3283		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	9	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	75	165,43	165,43	12407	12407	--	2555	16159	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	47,32	--	3549		1197		
12	10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	75	177,15	177,15	13286	13286	--	2760	17330	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,11	--	3833		1284		
13	11	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /6-10 проходов/	м³ уплотненного грунта	75	93,73	93,73	7030	7030	--	1639	9363	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	30,35	--	2276		694		
14	12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	84	10397,49	1793,39	873389	150645	701977	60253	1008333	РК
			НР - 108%; СП - 8%			247,23	416,94	20767	35023		74691		
					Разработка грунта вручную в зоне опор существующей ТМ для организации срубки свай								
15	16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	30	2884,04	--	86521	--	--	62295	160722	РК
			НР - 72%; СП - 8%			2884,04	--	86521	--		11905		
					Увеличение земляных работ на заболоченном участке трассы для организации сбора и отвода грунтовых вод и предотвращения обрушения откосов								
16	17	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	160	452,52	452,52	72403	72403	--	12453	91645	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	108,10	--	17296		6789		
17	18	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³	160	411,38	411,38	65821	65821	--	11320	83312	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	98,27	--	15723		6171		
18	19	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. /грунт/. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2880	58,00	--	167040	--		--	180403	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		13363		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1396585	371175	701977	169125	1690967	
								115352	91651	--	125258		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1396585					
		Материалы		Тенге				701977					
		Всего заработная плата		Тенге					207003				
		Транспортные расходы		Тенге				208080					
			Накладные расходы	Тенге				169125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				125258					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1690968					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121	
			Сметная заработная плата	Тенге					207003				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1690968					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121	
			Сметная заработная плата	Тенге					207003				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				1396585	371175	701977	169125	1690967	
								115352	91651	--	125258		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1396585					
		Материалы		Тенге				701977					
		Всего заработная плата		Тенге					207003				
		Транспортные расходы		Тенге				208080					
			Накладные расходы	Тенге				169125					
			Сметная прибыль	Тенге				125258					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1690968					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121	
			Сметная заработная плата	Тенге					207003				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1690968					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121	
			Сметная заработная плата	Тенге					207003				

ОТДЕЛ 3.Локальная смета2-1-1.Прокладка трубопроводов с установкой арматуры

РАЗДЕЛ 3.Прокладка предызолированных трубопроводов, концевых элементов и арматуры

К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.04-01-2015,прил.Б п.7 стр.10

Протяженность трассы 2Ду 600/800, 2Ду325/450 - 2863,66 м,
в том числе:
-2Ду 600/800 мм - 2524,15 м;
из них: -бесканальная - 1909,15 м; -в каналах ФБС - 54 м; -в трубах-футлярах 2Дн1020х10 - 69 м. -надземная прокладка - 492 м
-2Ду325/450 - 339,51 м;
из них: -бесканальная - 248,71 м; -в канале ФБС - 24 м; -в трубах-футлярах - 15 м; - надземная прокладка - 51,8 м

19	**2**	**241-402-0316 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм /Ст 630х8-ППУ-ОЦ/**	**м**	**120**	**224855,00**	**--**	**26982600**	**--**	**26982600**	**--**	**29141208**	**РК**
			СП - 8%			--	--	--	--		2158608		
20	**5**	**1124-0108-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 600 мм /трубы и концевые элементы/. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,56**	**5925350,23**	**2224314,36**	**3318196**	**1245616**	**101356**	**2335862**	**6106382**	**РК**
			НР - 99%; СП - 8%			3520043,17	693271,82	1971224	388232		452325		
21	**6**	**241-402-0129 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм /Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ/**	**м**	**294**	**232064,00**	**--**	**68226816**	**--**	**68226816**	**--**	**73684961**	**РК**
			СП - 8%			--	--	--	--		5458145		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	9	1124-0108-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная /трубы и элементы трубопроводов/	км труб	0,07	3475329,25	1415558,02	243273	99089	5311	167578	443719	РК
			НР - 39%, СП - 8%			1983897,67	434259,96	138873	30398		32868		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				98770885	1344705	95316083	2503440	109376270	
								2110097	418630	--	8101946		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				98770885					
			Материалы	Тенге				106667					
			Всего заработная плата	Тенге					2528727				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95209416					
			Накладные расходы	Тенге				2503440					
			Сметная прибыль	Тенге				8101946					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				109376271					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230	
			Сметная заработная плата	Тенге					2528727				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				109376271					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230	
			Сметная заработная плата	Тенге					2528727				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				98770885	1344705	95316083	2503440	109376270	
								2110097	418630	--	8101946		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				98770885					
			Материалы	Тенге				106667					
			Всего заработная плата	Тенге					2528727				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95209416					
			Накладные расходы	Тенге				2503440					
			Сметная прибыль	Тенге				8101946					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				109376271					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230	
			Сметная заработная плата	Тенге					2528727				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				109376271					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230	
			Сметная заработная плата	Тенге					2528727				
			ОТДЕЛ 4.Локальная смета2-1-6.Строительные работы										
			РАЗДЕЛ 4.Строительные конструкции теплотрассы										
			К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.04-01-2015,прил.Б п.7 стр.10										
23	202	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	25559,00	--	127795	--	127795	--	138019	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		10224		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				127795	--	127795	--	138019	
								--	--	--	10224		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				127795					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				127795					
			Сметная прибыль	Тенге				10224					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				138019					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				138019					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				127795	--	127795	--	138019	
								--	--	--	10224		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				127795					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге	Страниц - 6			127795					
			Сметная прибыль	Тенге				10224					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				138019					
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4				Тенге				138019					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге								116153899	
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				3829270					
- Затраты на эксплуатацию машин				Тенге					2782891				
- в том числе зарплата машинистов				Тенге					837008				
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге						96145855			
- Перевозка грузов				Тенге				208080					
- Накладные расходы				Тенге							4583808		
- Сметная прибыль				Тенге							8603994		

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
с К=0,96888824256487 **тенге** **112 540 147,07**

НДС 12% **тенге** **13 504 817,65**

ВСЕГО по АКТУ **тенге** **126 044 964,72**

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "Аретмида снаб"

м.п.

Эксперт авторского надзора
АО " Институт КазНИПИЭнергопром"

Принял
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" БИН 050240007370
(наименование организации, БИН)

Руководитель Ризаханов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Эксперт технического надзора Кусаинов С.Б. , БИН 181240007517 , приказ №27-п от 25.04.2023г. , квалификационный аттестат № KZ81VJE00031719 от 24.10.2017г., KZ50VJE00078560 от 31.01.2023г.,KZ83VJE00079019 от 17.02.2023г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора Фомин П.В.
Лицензия № 200291 от 07.04.1995г., БИН 910840000078 Приказ №115 от 12.10.2021г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)