"Шалқар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
ТІРКЕЛДІ
№ 323 «28» 07 2023ж.

Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"3" июля 2023 года

Заказчик **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 190140023514, Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, Есет Котибарулы,33 Руководитель Садуакасова Шуга Аяпбергеновна тел. 871335-23382**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «3» июля 2023 года, ПТ ЕРКЕН и К, Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а БИН 970740003317 Директор Нуртаза Аслан Еркінұлы, тел.87756565551**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « 3 » июля 2023 года, ТОО «Қабылан эксперт» Республика Казахстан, г.Алматы, Коммунальная,4, эксперт технического надзора Комекбаева Бекета Аскарулы аттестат № KZ41VJE00037192 от 23.04.2018г. БИН 060340007781 тел.87017371722**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « 3 » июля 2023 года: ТОО «Толағай-Нұр» Директор Ідіріс Толағай Қалдыбайұлы БИН 030740008223 87132771604**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство линии электроосвещения автомобильной дороги по улице Байсалбаева (от пересечения с улицей М. Ауэзова до трассы Шалкар-Иргиз) в городе Шалкар Актюбинской области»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Республика Казахстан, Актюбинская обл., Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Байсалбаев

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

№Ш-520 от 22.12.2021г. ГУ «Аппарат акима города Шалкар»;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов) на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,

в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

действий **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" KZ95REA00329638 от 02.05.2023**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Толағай-Нур»**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Утверждено **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" № 115 от 02.09.2022 года.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«19» июня 2023г**

окончание работ **«19» июля 2023 года**;

при продолжительности строительства ,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц:**1**

фактически, месяц: **1**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость ,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т числе пуско-во ком-плек или очереди
Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3	шт	19	-	19	-

мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм					
Общая протяженность кабельных линий	м	680	-	680	-
Щит с монтажной панелью типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт	1	-	1	-
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт	1	-	1	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Данным проектом на капитальный ремонт выполнены следующие виды работ:

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

Система наружного освещения (ЭН) обеспечивает:

- Автоматическое и ручное включение/выключение. Ручное управление работой освещения с кнопки щита объекта;

- Равномерную освещенную полосу шириной 3-4 м;

- Изделия рассчитаны на круглосуточную работу в условиях открытого пространства и сохранять свои характеристики при температуре от -50С до +50С и относительной влажности воздуха до 95 %;

Щит наружного освещения в составе автоматов, контактора, промежуточного реле прибора учета установлен на существующей опоре ВЛ-0,4кВ.

Наружное освещение выполнена светильником ДКУ-LED-02-150W "Кобра".

Мощность светильника 150 Вт. Светильники установлены на опору освещение на базе стойки СТ-8 с кронштейном ИВА вылет 1.5м. накл 20гр Ф 48. Высота опора освещение с кронштейном составляет 8,65м.

Предохранители проходные ПП-1 установлены внутри опоры освещения в монтажном окне. Опоры освещение установлены вдоль автомобильной дороги.

Опоры восьмигранные серии СТ-8 имеют оголовник, представляющий собой трубу, вваренной в верхней части опоры. Кронштейны устанавливаются насадку Н2 с помощью 4х болтов М12х35. Все поверхности опоры и кронштейны защищены от воздействия агрессивных сред окружающей среды антикоррозийным покрытием.

Установка опоры произведена на железобетонный фундамент с помощью фланцевого крепления болтами или шпильками к металлической закладной детали фундамента. Фундамент состоит из закладного металлического элемента (анкерный закладной элемент) и армированного бетона.

Питание опор освещения выполнено подземной кабельной линией. Марка кабеля алюминиевый бронированный кабель АВБбШв-1 сечением 4х16мм².

При обеспечений мероприятии по прокладке КЛ-0,38кВ проектируемые кабельные трассы расположены в траншее согласно плана в соответствии с типовым проектом А5-92. Кабели уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций кабелей.

При прокладке кабельной линии непосредственно в земле, в траншеях, устроены снизу подсыпка, а сверху засыпка слоем песчано - гравийной смеси, не содержащего камней, строительного мусора и шлака.

Заземление

Для заземления опор освещения выполнено повторное заземление на каждой 5 опоре и на конечной опоре групп.

Для выполнения повторного заземления опоры применена полосовая сталь, в качестве горизонтального контура, и сталь круглая в качестве вертикального элеткрода. Согласно проектом выполнен 1 вертикальный электрод, длиной 3 метра, который в свою очередь приварен к полосе горизонтального контура. Для крепления полосовой стали к опоре предусмотрено отверстие в полосе, равное диаметру отверстий в анкере опоры. Полоса одета на резьбовую шпильку, на которую прикручена стойка (одета поверх анкерной плиты опоры), и затянута сверху, гайкой с шайбой.

Электромонтажные работы выполнены в соответствии с ПУЭ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **11 990,769**тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **11 990,769** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____----_ тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **11 391,23082** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **11 391,23082** тысяч тенге;

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____----_тысяч тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90__% и фактически применено __90__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Класс энергоэффективности здания _____;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

наименование объекта (комплекса) **«Строительство линии электроосвещения автомобильной дороги по улице Байсалбаева (от пересечения с улицей М. Ауэзова до трассы Шалкар-Иргиз) в городе Шалкар Актюбинской области»** принять в эксплуатацию

Заказчик **Садуакасова Шуга Аяпбергеновна** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись

руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация **ТОО "Қабылан эксперт" заместитель директора Нургалин Р.Н.**

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество

(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Кожеколов Дауат Аскарулы аттестат № KZ41VJE00037192 от 23.04.2018г.

.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Толағай-Нұр» директор Идирисов Нурканат Толагайулы**

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность

подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3)аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПТ ЕРКЕН и К директор Нуртаза Аслан Еркінұлы**

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)