Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"10" 09 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Радикон», юридический адрес: Туркестанская область, Шардаринский район, с.о.Кауысбека Турысбекова, с.Чардара ул.С.Карабеков,8**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Генеральный директор Анварбекова Динара Нурланкызы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

организации по объекту: **«Строительство электрических сетей жилого массива Колтоган в городе Тараз, Жамбылской области» в городе Тараз, массиве Колтоган**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз» руководитель – Бибосынов Толеген Асканбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация: **ТОО «МПК-Проект», Проект № 33-2019-ЭС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а):**КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз», № 130-о от 03.09.2020г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе: Опора ж/б	**шт**	**115 (СВ105-5)**		**115 (СВ105-5)**	
Опора ж/б	**шт**	**111 (СВ95-2)**		**115 (СВ95-2)**	
СИП-3 1х70 мм^2 Протяженность ВЛИ-10кВ	**м**	**9025**		**9025**	
СИП-4 4х70 мм^2 Протяженность ВЛИ – 0,4кВ	**м**	**2675**		**2675**	
СИП-4 4х50 мм^2 Протяженность ВЛИ – 0,4кВ	**м**	**2077**		**2077**	
СИП-4 2х25 мм^2 Протяженность ВЛИ – 0,4кВ	**м**	**1289**		**1289**	
СИП-4 2х16 мм^2 Протяженность ВЛИ – 0,4кВ	**м**	**4925**		**4925**	
Установка КТПН-250/10/0,4 кВ в комплекте	**шт**	**2**		**2**	
Щиток ЩУ-1ф/1-0	**шт**	**197**		**197**	
Счетчик учета электроэнергии СО-Э711 ТХ Орман	**шт**	**197**		**197**	
Автоматический выключатель 2-х полюсный Iн=40А	**шт**	**197**		**197**	
Светильник светодиодный мощ.60Вт, 6000мл, IP67, Жарык	**шт**	**37**		**37**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *«Строительство электрических сетей жилого массива Колтоган в городе Тараз, Жамбылской области». Общая мощность согласно проекта 305,9кВт. Согласно проекту построены на территории объекта КТПН-10/0,4кВ-250кВА: тупикового типа – 2шт. Проектируемая ВЛ напряжением 10кВ и 0,4кВ выполнена согласно проекту проводами СИП-3 и СИП-4 с использованием арматуры фирмы ТОО «НИЛЕД-Казахстан». Питание проектируемых КТПН предусмотрено ВЛ на типовых ж/б опорах от РУ-10кВ проектируемой КТПН-400/10/0,4кВ № 4 в массиве «Кызыл-Абад» Ф-7 ПС 110/35/10кВ «Пригородная». Сети ВЛЗ-10кВ выполнены приводом СИП-3 сечением 70мм^2-9025м. Все опоры ВЛЗ 10кВ заземлены. На концевых опорах КР-10-1(н) предусматривается установка разъединителей РЛНД.1-10/400У1. Вводы и выводы КТПН воздушные. Сети 0,4кВ выполнены СИП-4 сечением 70мм^2 2675м и СИП-4 50мм^2-2077м. Подключение частных жилых домов выполнено СИП-4 2х16мм^2-*

4925м от опоры до частного жилого дома. Вводы частных домов однофазные. Приборы учета для частных жилых домов (многотарифные, электронные) установлены в герметичном пломбируемом шкафу, установлены снаружи домов в доступном для контролеров сбытовой компании месте. Общее количество подключенных частных жилых домов – 197. Для освещения территории установлены светильники светодиодными лампами мощностью 60Вт на ж/б опорах. Для электроснабжения уличного освещения построены ВЛИ-0,4кВ с подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-4 2х25мм^2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____;
месяц, год
окончание работ _____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
1. ТГЭС ТОО «ЖЭС»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным
заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам

лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
органами социальной защиты населения_____

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство электрических сетей жилого массива Колтоган в городе Тараз, Жамбылской области» в городе Тараз, массиве Колтоган** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик **ТОО «Радикон»**
(генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «Радикон» Анварбекова Динара Нурланкызы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата *Место печати (при наличии)*