Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

Форма КС-3
Утверждена приказом министерства национальной эканомики Республики Казахстана от "5" августа 2021г. №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023года

				код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
						номер	дата	наименование	код	наименование	код
						№176	20.06.2023г				
						№244	26.07.2023г				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоймость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**393 976 898,56**	**30 496 471**	**27 228 992**							**3 267 479**	
За отчетный период		30 496 471	27 228 992							3 267 479	30 496 471

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекенов М.
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
Технадзор _____ **Турмаханов А. А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ"Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

Акт выполненных работ за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы										
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1009,46571		259,06	259,06	261512	261512	–	46313	332451
						–	63,72	–	64323		24626	
2	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	56,9859675		1241,77	531,19	70764	30270	204	34291	113459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				707,01	128,74	40290	7336		8404	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	18,9953225		2860,04	–	54327	–	–	39116	100918
						2860,04	–	54327	–		7475	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	119,42205		1242,92	–	148432	–	–	106871	275727
						1242,92	–	148432	–		20424	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	676,72495		53,62	53,62	36286	36286	–	7513	47303
						–	15,42	–	10435		3504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	676,72495	235,38	114,19	159285	77276	--	83526	262236
					121,19	50,24	82010	33999		19425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				730606	405344	204	17630	1132094
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				325059	116093	--	83858	
	Материалы		Тенге				730606				
	Всего заработная плата		Тенге				203				
		Накладные расходы	Тенге					441152			
		Сметная прибыль	Тенге				317630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1132094				
		Сметная заработная плата	Тенге								325
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					441152			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1132094				
		Сметная заработная плата	Тенге								325
								441152			
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	30,9	42250,16	1611,12	1305530	49784	1199836	50634	1475457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1809,38	346,96	55910	10721		19293	
8	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	242	52697,31	2860,01	12752749	692123	10582478	76506	15367596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6108,05	596,64	1478148	144387		18340	
9	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14507	389901,00	--	56563	--	56563	--	61088
					--	--	--	--		4525	
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07486	408502,00	--	30580	--	30580	--	33026
					--	--	--	--		2446	
11	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,82324	28315,77	1647,53	79942	4651	1084	8933	160785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26284,24	546,91	74207	1544		1910	
12	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0342	28732,88	1313,20	983	45	13	856	1986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					27035,68	464,88	925	16		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0361	389901,00	--	793877	--	793877	--	857387
					--	--	--	--		63510	
14	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1064	391464,00	--	41652	--	41652	--	44984
					--	--	--	--		3332	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2117	408502,00	--	494982	--	494982	--	534581
					--	--	--	--		39599	
16	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг ЗД1 и ЗД3. Установка	т	0,17581	1066725,38	1908,98	187541	336	181019	5759	208764
					35186,40	812,07	6186	143		15464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг ЗД2. Установка	т	0,17388	1133579,54	1908,98	197107	332	179032	16274	230452
					102040,56	812,07	17743	141		17071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	730	1184,12	27,97	864404	20418	552325	273845	1229309
					399,54	3,83	291661	2796		91060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов-/раствор М150/	м2	256,2	1301,39	16,94	333416	4340	172325	147604	519501
					611,83	7,66	156751	1962		38482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					17139326	772029	14285766	2050411	20724916
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2081531	161710	--	1535179	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17139326				
		Материалы	Тенге				12868112				
		Всего заработная плата	Тенге					2243241			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1417654				
		Накладные расходы	Тенге				2050411				
		Сметная прибыль	Тенге				1535179				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20724916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1409
		Сметная заработная плата	Тенге					2243241			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20724916				1409
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2243241			
		Сметная заработная плата	Тенге				17869932	1177373	14285970	2368041	21857010
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				2406590	277803	--	1619037	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17869932				
	Материалы		Тенге				12868315				
	Всего заработная плата		Тенге					2684393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1417654				
		Накладные расходы	Тенге				2368041				
		Сметная прибыль	Тенге				1619037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21857010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1734
		Сметная заработная плата	Тенге					2684393			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				21857010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1734
		Сметная заработная плата	Тенге					2684393			
		ОТДЕЛ 2.Наружные сети электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 3.Площадка под ДГУ									
		Опора А10-1(н)-2шт									
20	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	22175,42	11300,26	44351	22601	1832	24159	73991
					9958,85	5140,80	19918	10282		5481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	4	62859,00	--	251436	--	251436	--	271551
					--	--	--	--		20115	
22	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,1	14396,56	7605,58	1440	760	--	759	2375
					6790,98	2701,45	679	270		176	
23	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	5261,00	--	10522	--	10522	--	11364
					--	--	--	--		842	
24	С1252-201-0204 252-201-0204 РСНБ РК 2022	**Крепление типа У1**	шт.	1	1904,00	--	1904	--	1904	--	2056
					--	--	--	--		152	
25	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	13486,00	--	26972	--	26972	--	29130
					--	--	--	--		2158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1385,00	–	1385	–	1385	–	1496
					–	–	–	–		111	
27	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8310,00	–	16620	–	16620	–	17950
					–	–	–	–		1330	
28	С1261-401-0448 261-401-0448 РСНБ РК 2022	Болты тюбинговые с гайками и шайбами	т	0,000054	402330,00	–	22	–	22	–	24
					–	–	–	–		2	
29	С1252-108-0504 252-108-0504 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа IF27	шт.	1	7800,00	–	7800	–	7800	–	8424
					–	–	–	–		624	
30	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	3	952,00	–	2856	–	2856	–	3084
					–	–	–	–		228	
31	С1252-106-0203 252-106-0203 РСНБ РК 2022	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/20-АП	шт.	6	6136,00	–	36816	–	36816	–	39761
					–	–	–	–		2945	
32	С1252-207-1139 252-207-1139 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO3.35	шт.	6	2507,00	–	15042	–	15042	–	16245
					–	–	–	–		1203	
33	С1252-204-0803 252-204-0803 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа CD35	шт.	1	578,00	–	578	–	578	–	624
					–	–	–	–		46	
34	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1354,00	–	8124	–	8124	–	8774
					–	–	–	–		650	
		Опора П10-2(н)-16шт									
35	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	13	10899,63	4887,32	141695	63536	11911	76119	235239
					5096,00	2223,12	66248	28901		17425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	13	62859,00	–	817167	–	817167	–	882540
					–	–	–	–		65373	
37	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	13486,00	–	80916	–	80916	–	87389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6473	
38	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1662,00	--	4986	--	4986	--	5385
					--	--	--	--		399	
39	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Креплении изоляторов,круг, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны,стяжки и т.д.	т	0,001368	1012960,00	--	1386	--	1386	--	1497
					--	--	--	--		111	
40	С1252-108-0504 252-108-0504 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа IF27	шт.	6	7800,00	--	46800	--	46800	--	50544
					--	--	--	--		3744	
41	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	53,00	--	318	--	318	--	343
					--	--	--	--		25	
42	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	6	952,00	--	5712	--	5712	--	6169
					--	--	--	--		457	
43	С1252-204-0803 252-204-0803 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа CD35	шт.	4	578,00	--	2312	--	2312	--	2497
					--	--	--	--		185	
		Опора УА10-1(н)-6шт									
44	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	6	34098,04	18193,49	204588	109161	5498	111674	341563
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14988,24	8277,25	89929	49664		25301	
45	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	12	62859,00	--	754308	--	754308	--	814653
					--	--	--	--		60345	
46	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	14396,56	7605,58	1440	760	--	759	2375
					6790,98	2701,45	679	270		176	
47	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5261,00	--	10522	--	10522	--	11364
					--	--	--	--		842	
48	С1252-201-0204 252-201-0204 РСНБ РК 2022	Крепление типа У1	шт.	1	1904,00	--	1904	--	1904	--	2056
					--	--	--	--		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13486,00	--	13486	--	13486	--	14565
					--	--	--	--		1079	
50	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1385,00	--	2770	--	2770	--	2992
					--	--	--	--		222	
51	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8310,00	--	16620	--	16620	--	17950
					--	--	--	--		1330	
52	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1662,00	--	3324	--	3324	--	3590
					--	--	--	--		266	
53	С1252-108-0504 252-108-0504 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа IF27	шт.	3	7800,00	--	23400	--	23400	--	25272
					--	--	--	--		1872	
54	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	53,00	--	159	--	159	--	172
					--	--	--	--		13	
55	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	3	952,00	--	2856	--	2856	--	3084
					--	--	--	--		228	
56	С1252-204-0803 252-204-0803 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа CD35	шт.	2	578,00	--	1156	--	1156	--	1248
					--	--	--	--		92	
57	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1453333	168336,78	85010,14	24465	12355	539	12626	40058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			79619,65	28974,33	11571	4211		2967	
58	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,436	414898,00	--	180896	--	180896	--	195368
					--	--	--	--		14472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2769054	209173	2370855	226096	3234762
							189024	93598	--	239612	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2769054				
	Материалы		Тенге				19782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					282622			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2351075				
		Накладные расходы	Тенге				226096				
		Сметная прибыль	Тенге				239612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3234762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					282622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3234762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					282622			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**2769054**	**209173**	**2370855**	**226096**	**3234762**
							189024	**93598**	**--**	**239612**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2769054				
		Материалы	Тенге				19782				
		Всего заработная плата	Тенге					282622			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2351075				
		Накладные расходы	Тенге				226096				
		Сметная прибыль	Тенге				239612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3234762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					282622			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3234762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					282622			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25091772**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2595614				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1386546			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					371401			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16656826		
		- Накладные расходы	Тенге							2594137	
		- Сметная прибыль	Тенге							1858649	

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**25091772**	**0**	**--**	**25091772**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения 2,9%	727661	--	--	727661
		Всего по главе	**727661**	**--**	**--**	**727661**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**25819433**	**0**	**--**	**25819433**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	348562	--	--	348562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--		1970741		1970741			
		Всего по главе	**348562**	**--**		**1970741**		**2319303**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**26167996**	**0**		**1970741**		**28138737**			
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	523360	--		--		523360			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**26691356**	**0**		**1970741**		**28662097**			
6		Итого с пониж коэф	25356788	0		1872204		27228992			
7		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--		3267479		3267479			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**25356788**	**0**		**5139683**		**30496471**			

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекенов М
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
Технадзор **Турмаханов А. А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "РЕМПРОЕКТ"
Авторский надзор **Сарсенбаев К.А.**
М.П.(при наличий)

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай, Казалинского района, Кызылординской области

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	30 496 471	18 563 412	0	100	1		18 563 412		15,85%			
2					2							
m					n							
ИТОГО												

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком,

договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания в договоре (%):

_____ М.П.

$$**МСр/у = 100\%* \frac{\sum((30\,496\,471-18\,563\,412-0)*1+\sum(18\,563\,412*15{,}85\%)}{30\,496\,471} = 48{,}77\%$$

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

ТОО «Аман-Курылыс» Директор _____ Маштаев А.И.

Фамилия, имя, отчество, руководителя, подпись