Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

Форма КС-3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстана от "5" августа 2021г. №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№176	20.06.2023г				
		№244	26.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**393 976 898,56**	**99 082 457,76**	**88 466 480,14**							**10 615 977,62**	
За отчетный период		68 585 986,76	61 237 488,18							7 348 498,58	68 585 986,76

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекенов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "ARTERIA"

Технадзор _____ **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ"Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Абай Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

Акт выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны и сердечники										
		Монолитная колонна К-1 /12шт./										
1	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	4,56		62310,35	5791,09	284135	26408	220136	39533	349562
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				8243,53	1283,51	37591	5853		25893	
2	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3432		391464,00	--	134350	--	134350	--	145098
						--	--	--	--		10748	
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1284		408502,00	--	52452	--	52452	--	56648
						--	--	--	--		4196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					470937	26408	406938	39533	551308
								37591	5853	--	40837	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					470937				
		Материалы	Тенге					220137				
		Всего заработная плата	Тенге						43444			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					186802				
		Накладные расходы	Тенге					39533				
		Сметная прибыль	Тенге					40837				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					551307				28
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						43444			
		Сметная заработная плата	Тенге					551307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									28
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						43444			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 2.Несущие кирпичные стены										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	103,52	41143,62	4287,79	4259187	443872	2859709	987469	5666389
					9231,13	1025,78	955606	106189		419733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	99,23	40670,42	4287,79	4035725	425477	2741199	902878	5333692
					8757,93	1025,78	869049	101788		395088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование кладки стен	т	0,3809	555196,21	3351,46	211474	1277	173748	34264	265397
					95692,75	1033,43	36449	394		19659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2877	389901,00	--	112175	--	112175	--	121149
					--	--	--	--		8974	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035416	408502,00	--	14468	--	14468	--	15625
					--	--	--	--		1157	
		Монолитная перемычка ПРМ1 /81м./									
9	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	4,05	88200,41	6252,30	357212	25322	245196	83653	476134
					21405,92	1291,88	86694	5232		35269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,28836	389901,00	--	112432	--	112432	--	121427
					--	--	--	--		8995	
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,09315	408502,00	--	38052	--	38052	--	41096
					--	--	--	--		3044	
		Монолитная перемычка ПРМ3 /39п.м./									
12	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство/бетон кл.В25/	м3	0,78	94862,87	6252,30	73993	4877	52419	16111	97312
					21405,92	1291,88	16697	1008		7208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,01716	408502,00	--	7010	--	7010	--	7571
					--	--	--	--		561	
14	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003276	456152,00	--	1494	--	1494	--	1614
					--	--	--	--		120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кирпичные стены толщ.250мм									
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,9	42250,16	1611,12	38025	1450	34947	1766	42974
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1809,38	346,96	1628	312		3183	
16	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов-/бетон кл.В15/**	м3	1,5	50195,33	2860,01	75293	4290	61841	9152	91200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6108,05	596,64	9162	895		6756	
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,02668	408502,00	--	10899	--	10899	--	11771
					--	--	--	--		872	
18	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,057038	391464,00	--	22328	--	22328	--	24114
					--	--	--	--		1786	
19	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен**	м2	1,8725	1301,39	16,94	2437	31	1260	1079	3797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			611,83	7,66	1146	14		281	
20	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	9,66	40670,42	4287,79	392876	41420	266854	87895	519233
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8757,93	1025,78	84602	9909		38462	
		Монолитная перемычка ПРМ2 /2шт./									
21	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство перемычек-/бетон кл.В25/**	м3	0,12	94862,87	6252,30	11384	750	8065	2479	14972
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21405,92	1291,88	2569	155		1109	
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,0034	408502,00	--	1389	--	1389	--	1500
					--	--	--	--		111	
23	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,0092	389901,00	--	3587	--	3587	--	3874
					--	--	--	--		287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9781440	948766	6769072	2126746	12860841
							2063602	225896	--	952655	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9781440				
	Материалы		Тенге				6445239				
	Всего заработная плата		Тенге					2289498			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				323834				
		Накладные расходы	Тенге				2126746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				952655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12860841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1444
		Сметная заработная плата	Тенге					2289498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12860841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1444
		Сметная заработная плата	Тенге					2289498			
		ОТДЕЛ 1.Наружные сети электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 3.Площадка под ДГУ									
		Электротехническое оборудование									
24	**цена прайс ТОО Инвольт**	**Дизельная генераторная установка в защитном контейнере 100квт PCA POWER PCO-35**	**кт**	**1**	**2580600,00**	**--**	**2580600**	**--**		**--**	**2580600**
					--	**--**	**--**	**--**	**2580600**	**--**	
25	**515-102-0102 515-102-0102 РСНБ РК 2022**	**Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**2470548,00**	**--**	**2470548**	**--**		**--**	**2470548**
					--	**--**	**--**	**--**	**2470548**	**--**	
26	**515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**677142,00**	**--**	**677142**	**--**		**--**	**677142**
					--	**--**	**--**	**--**	**677142**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5728290**	**--**	**--**	**--**	**5728290**
							--	**--**	**5728290**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				5728290				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5728290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5728290				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**5728290**	**--**	**7176010**	**2166279**	**19140439**
							--	**--**	**5728290**	**993492**	
	Стоимость оборудования		Тенге				5728290				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5728290				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5728290				
		ОТДЕЛ 2.Котельная									
		РАЗДЕЛ 4.Тепломеханическая часть									
27	**перечень прайс листов ТОО "ENERGOMODUL "**	**Блочно модульная котельная ENERGOMODUL общей тепловой мощностью 0,162 мВт**	**кт**	**1**	**20278401,79**	**--**	**20278402**	**--**		**--**	**20278402**
					--	**--**	**--**	**--**	**20278402**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**20278402**	**--**	**--**	**--**	**20278402**
							--	**--**	**20278402**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				20278402				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				20278402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20278402				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				20278402	--	--	--	20278402
							--	--	20278402	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				20278402				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				20278402				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				20278402				
		ОТДЕЛ 3.Наружный водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 5.Водопровод В1									
		Прокладка трубопровода									
28	С1241-201-0607 241-201-0607 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	32,32	214,00	--	6916	--	6916	--	7469
					--	--	--	--		553	
29	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	78,78	568,00	--	44747	--	44747	--	48327
					--	--	--	--		3580	
30	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,2	2067,00	--	10748	--	10748	--	11608
					--	--	--	--		860	
31	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18557,00	--	37114	--	37114	--	40083
					--	--	--	--		2969	
32	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	37572,00	--	75144	--	75144	--	81156
					--	--	--	--		6012	
33	С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4919,00	--	4919	--	4919	--	5313
					--	--	--	--		394	
34	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1800,00	--	10800	--	10800	--	11664
					--	--	--	--		864	
35	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	3291,00	--	26328	--	26328	--	28434
					--	--	--	--		2106	
36	С1241-113-0107 241-113-0107 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	922,00	--	922	--	922	--	996
					--	--	--	--		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2882,00 --	-- --	5764 --	-- --	5764	-- 461	6225
38	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2882,00 --	-- --	5764 --	-- --	5764	-- 461	6225
39	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1800,00 --	-- --	7200 --	-- --	7200	-- 576	7776
40	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	3291,00 --	-- --	19746 --	-- --	19746	-- 1580	21326
41	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	1299,00 --	-- --	2598 --	-- --	2598	-- 208	2806
				Устройство колодцев							
42	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	21680,00 --	-- --	21680 --	-- --	21680	-- 1734	23414
43	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	22337,00 --	-- --	44674 --	-- --	44674	-- 3574	48248
44	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	16926,00 --	-- --	16926 --	-- --	16926	-- 1354	18280
45	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	19937,00 --	-- --	19937 --	-- --	19937	-- 1595	21532
46	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	36700,00 --	-- --	110100 --	-- --	110100	-- 8808	118908
47	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6	29803,00 --	-- --	178818 --	-- --	178818	-- 14305	193123
48	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	37013,00 --	-- --	111039 --	-- --	111039	-- 8883	119922
49	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	6269,00	--	25076	--	25076	--	27082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2006	
50	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые МН1	шт.	32	785,00	--	25120	--	25120	--	27130
					--	--	--	--		2010	
51	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,06832	994397,00	--	67937	--	67937	--	73372
					--	--	--	--		5435	
52	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	3	12795,00	--	38385	--	38385	--	41456
					--	--	--	--		3071	
53	С1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	2	6368,00	--	12736	--	12736	--	13755
					--	--	--	--		1019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				931138	--	931138	--	1005630
							--	--	--	74492	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				931138				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				931138				
		Сметная прибыль	Тенге				74492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1005630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1005630				
		РАЗДЕЛ 6.Канализация									
		Установка колодцев дм1,0м-2шт и дм 1,5м-4									
		Устройство колодцев									
54	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	21680,00	--	43360	--	43360	--	46829
					--	--	--	--		3469	
55	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	22337,00	--	22337	--	22337	--	24124
					--	--	--	--		1787	
56	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16926,00	--	33852	--	33852	--	36560
					--	--	--	--		2708	
57	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	19937,00	--	39874	--	39874	--	43064
					--	--	--	--		3190	
58	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	6269,00	--	25076	--	25076	--	27082
					--	--	--	--		2006	
59	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	36700,00	--	146800	--	146800	--	158544
					--	--	--	--		11744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	5	29803,00	--	149015	--	149015	--	160936
					--	--	--	--		11921	
61	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	22286,00	--	89144	--	89144	--	96276
					--	--	--	--		7132	
62	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	37013,00	--	148052	--	148052	--	159896
					--	--	--	--		11844	
63	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	6	12795,00	--	76770	--	76770	--	82912
					--	--	--	--		6142	
64	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые МН1	шт.	66	785,00	--	51810	--	51810	--	55955
					--	--	--	--		4145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				826090	--	826090	--	892178
							--	--	--	66088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				826090				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				826090				
		Сметная прибыль	Тенге				66088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				892178				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				892178				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				1757228	--	1757228	--	1897808
							--	--	--	140580	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1757228				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1757228				
		Сметная прибыль	Тенге				140580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1897808				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1897808				
		ОТДЕЛ 4.Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 7.Вертикальная планировка									
65	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1154	76,51	76,51	88293	88293	--	18288	115107
					--	22,01	--	25400		8526	
66	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1154	65,46	65,46	75541	75541	--	15645	98481
					--	18,83	--	21730		7295	
67	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1154	147,92	147,92	170700	170700	--	35096	222260
					--	42,24	--	48745		16464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				334534	334534	--	69029	435848
							--	95875	--	32285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				334534				
	Всего заработная плата		Тенге					95875			
		Накладные расходы	Тенге				69029				
		Сметная прибыль	Тенге				32285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				435848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					95875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				435848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					95875			
		РАЗДЕЛ 8.МАФы и ограждение									
68	У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**66**	**170022,00** **29635,00**	**650,00** **191,00**	**11221452** **1955910**	**42900** **12606**	**9222642**	**--** **897716**	**12119168**
69	У86-010602-0406 8601-0602-0406 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м**	**секция**	**6**	**103771,00** **16450,00**	**469,00** **133,00**	**622626** **98700**	**2814** **798**	**521112**	**--** **49810**	**672436**
70	У86-010602-0404 8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	**секция**	**1**	**174232,00** **27697,00**	**623,00** **182,00**	**174232** **27697**	**623** **182**	**145912**	**--** **13939**	**188171**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**12018310** **2082307**	**46337** **13586**	**9889666** **--**	**--** **961465**	**12979775**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12018310				
	Материалы		Тенге				9889666				
	Всего заработная плата		Тенге					2095893			
		Сметная прибыль	Тенге				961465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12979775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1377
		Сметная заработная плата	Тенге					2095893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12979775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1377
		Сметная заработная плата	Тенге					2095893			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**12352844** **2082307**	**380871** **109461**	**9889666** **--**	**69029** **993750**	**13415623**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12352844				
	Материалы		Тенге				9889666				
	Всего заработная плата		Тенге					2191768			
		Накладные расходы	Тенге				69029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				993750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13415623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1424
		Сметная заработная плата	Тенге					2191768			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				13415623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1424
		Сметная заработная плата	Тенге					2191768			
		ОТДЕЛ 5.Выгреб на 10м3									
		Земляные работы									
71	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	178,1572325	279,08 --	279,08 68,64	49720 --	49720 12229	--	8805 4682	63207
72	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	5,5100175	2383,37 2383,37	-- --	13132 13132	-- --	--	9455 1807	24394
73	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	86,7418	36,71 --	36,71 10,39	3184 --	3184 901	--	649 307	4140
74	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	21,68545	1242,92 1242,92	-- --	26953 26953	-- --	--	19406 3709	50068
75	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	86,7418	235,38 121,19	114,19 50,24	20417 10512	9905 4358	--	10706 2490	33613
		РАЗДЕЛ 9. Выгреб 10м3									
76	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство** В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,961	39496,16 1809,38	1611,12 346,96	37956 1739	1548 333	34669	1886 3187	43029
77	Е11-410102-0101 1141-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя** В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	9,61	2945,07 1283,00	88,18 22,67	28302 12330	848 218	15124	9912 3057	41272
78	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и днище. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,8	1609,86 1101,20	96,74 82,05	75342 51536	4527 3840	19279	44301 9571	129214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	40,8	580,37	1,27	23679	52	1061	20556	47774
					553,08	0,57	22566	23		3539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-410103-0106 1141-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	46,8	1978,65	39,80	92601	1863	44565	36477	139404
					986,61	--	46173	--		10326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	18,59	60128,66	4173,39	1117792	77583	815923	230931	1456621
					12064,85	1586,07	224286	29485		107898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06262	389901,00	--	24416	--	24416	--	26369
					--	--	--	--		1953	
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	408502,00	--	31569	--	31569	--	34095
					--	--	--	--		2526	
84	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,47274	456152,00	--	215641	--	215641	--	232892
					--	--	--	--		17251	
		Фиксатор Ф-1									
85	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия каналов. Устройство	м3	1,85	66236,86	3641,63	122538	6738	91193	23766	158008
					13301,09	815,95	24607	1510		11704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18534	408502,00	--	75712	--	75712	--	81769
					--	--	--	--		6057	
87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм (скобы)	т	0,00248	408502,00	--	1013	--	1013	--	1094
					--	--	--	--		81	
88	Е11-410102-0101 1141-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя	м2	9	2945,07	88,18	26506	794	14165	9283	38652
					1283,00	22,67	11547	204		2863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка деревянная. Установка	изделие	1	1696,75	149,41	1697	149	588	931	2839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			960,01	74,98	960	75		210	
90	С1215-204-0201 215-204-0201 РСНБ РК 2022	Крышка деревянная	м3	0,013	140764,00	--	1830	--	1830	--	1976
					--	--	--	--		146	
		Горловина									
91	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5854,00	--	11708	--	11708	--	12645
					--	--	--	--		937	
92	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	12834,00	--	12834	--	12834	--	13861
					--	--	--	--		1027	
93	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	7777,00	--	7777	--	7777	--	8399
					--	--	--	--		622	
94	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
					--	--	--	--		2045	
		Дыхательное устройство									
95	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2	48918,57	1685,51	9784	337	7877	1498	12185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7848,04	383,08	1570	77		903	
96	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00353	1379884,34	1908,98	4871	7	3634	1122	6472
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			348345,36	812,07	1230	3		479	
97	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00184	21742,79	2019,30	40	4	--	34	80
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19681,49	858,56	36	2		6	
98	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	389901,00	--	717	--	717	--	774
					--	--	--	--		57	
99	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	1709008,54	--	3418	--	2868	418	4143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			275184,00	--	550	--		307	
100	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3390,40	57,37	3390	57	2712	626	4338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			620,76	18,43	621	18		321	
101	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,34	790,00	--	269	--	269	--	290
					--	--	--	--		21	
		Отмостка									
102	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	45131,26	9,98	36150	8	31992	3901	43255
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5180,51	--	4150	--		3204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1993111	94515	1494695	434663	2744476
							403901	35788	--	203293	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1989721				
	Материалы		Тенге				1082941				
	Всего заработная плата		Тенге					439050			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				409045				
		Накладные расходы	Тенге				385016				
		Сметная прибыль	Тенге				189977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2564714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					439050			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3390				
	Материалы		Тенге				2712				
	Всего заработная плата		Тенге					639			
		Накладные расходы	Тенге				626				
		Сметная прибыль	Тенге				321				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4337				
		Сметная заработная плата	Тенге					639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2569051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					439689			
		РАЗДЕЛ 10.Теплоснабжение									
103	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	90,9	1810,00	--	164529	--	164529	--	177691
					--	--	--	--		13162	
104	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	47,47	784,00	--	37216	--	37216	--	40193
					--	--	--	--		2977	
105	С1241-101-0205 241-101-0205 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	47,47	1117,00	--	53024	--	53024	--	57266
					--	--	--	--		4242	
106	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0519	976733,00	--	50692	--	50692	--	54747
					--	--	--	--		4055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0048	976733,00 --	-- --	4688 --	-- --	4688	-- 375	5063
108	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,099528	708,00 --	-- --	70 --	-- --	70	-- 6	76
109	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,07728	464722,00 --	-- --	35914 --	-- --	35914	-- 2873	38787
110	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	12	586,00 --	-- --	7032 --	-- --	7032	-- 563	7595
111	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	6	287,00 --	-- --	1722 --	-- --	1722	-- 138	1860
112	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	6	186,00 --	-- --	1116 --	-- --	1116	-- 89	1205
113	С1241-201-0905 241-201-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм	м	3,465	259,00 --	-- --	897 --	-- --	897	-- 72	969
114	С1242-304-0401 242-304-0401 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11993,00 --	-- --	11993 --	-- --	11993	-- 959	12952
115	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1214,00 --	-- --	2428 --	-- --	2428	-- 194	2622
116	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	876,00 --	-- --	876 --	-- --	876	-- 70	946
117	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	1665,00 --	-- --	8325 --	-- --	8325	-- 666	8991
118	С1241-113-0102 241-113-0102 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	1	459,00 --	-- --	459 --	-- --	459	-- 37	496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С1241-113-0204 241-113-0204 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	546,00 --	-- --	546 --	-- --	546	-- 44	590
120	С1241-113-0207 241-113-0207 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм	шт.	2	940,00 --	-- --	1880 --	-- --	1880	-- 150	2030
121	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	1	186,00 --	-- --	186 --	-- --	186	-- 15	201
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				383593 --	-- --	383593 --	-- 30687	414280
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				383593				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				383593				
		Сметная прибыль	Тенге				30687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				414280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				414280				
		РАЗДЕЛ 11.Строительная часть									
		КАНАЛ КЛ КЛ126х50-40м									
122	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	7,7	59720,00 --	-- --	459844 --	-- --	459844	-- 36788	496632
123	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5,92	42189,00 --	-- --	249759 --	-- --	249759	-- 19981	269740
		УГОЛ ПОВОРОТА УП-1, УП-2-4 шт									
124	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,64	59720,00 --	-- --	97941 --	-- --	97941	-- 7835	105776
125	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,84	42189,00 --	-- --	77628 --	-- --	77628	-- 6210	83838
		Опорные подушки ОП-1 -63 шт									
126	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	63	1650,00 --	-- --	103950 --	-- --	103950	-- 8316	112266
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				989122 --	-- --	989122 --	-- 79130	1068252
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				989122				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				989122				
		Сметная прибыль	Тенге				79130				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1068252				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1068252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**3479232**	**157324**	**2867410**	**434663**	**4227008**
							454498	**53276**	**--**	**313110**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3475842**				
		Материалы	Тенге				**1082941**				
		Всего заработная плата	Тенге					**507135**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1781760**				
		Накладные расходы	Тенге				**434037**				
		Сметная прибыль	Тенге				**312789**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4222668**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**314**
		Сметная заработная плата	Тенге					**507135**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3390**				
		Материалы	Тенге				**2712**				
		Всего заработная плата	Тенге					**639**			
		Накладные расходы	Тенге				**626**				
		Сметная прибыль	Тенге				**321**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4337**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**639**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**4227005**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**315**
		Сметная заработная плата	Тенге					**507774**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**58959276**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4637998**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1513369**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**394486**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21690319**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**26006692**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2669971**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2440932**	

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**32952584,00**	**26006692,00**	**--**	**58959276,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения 2,9%	955624,94	--	--	955624,94
		Всего по главе	**955624,94**	**--**	**--**	**955624,94**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**33908208,94**	**26006692,00**	**--**	**59914900,94**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	457760,82	--	--	457760,82
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	3400532,60	3400532,60
		Всего по главе	**457760,82**	**--**	**3400532,60**	**3858293,42**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**34365969,76**	**26006692,00**	**3400532,60**	**63773194,35**
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	687319,40	--	--	687319,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**35053289,15**		**26006692,00**	**3400532,60**		**64460513,75**			
6,00		Итого с пониж коэф	33300624,76		24706357,45	3230505,97		61237488,18			
7,00		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--		--	7348498,58		7348498,58			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**33300624,76**		**24706357,45**	**10579004,56**		**68585986,76**			

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекенов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
Технадзор _____ **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "РЕМПРОЕКТ"
Авторский надзор _____ **Сарсенбаев К.А.**
М.П.(при наличий)