Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Боген Аральского района Кызылординской области. (Привязка)»

Форма КС-3
Утверждена приказом министерства национальной эканомики Республики Казахстана от "5" августа 2021г. №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023года

				код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
						номер	дата	наименование	код	наименование	код
						№207	05.07.2023г				
						№220	25.07.2023г				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоймость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**375 541 656,84**	**192 583 500,97**	171 949 554,44							**20 633 946,53**	
За отчетный период		93 750 308,70	83 705 632,77							10 044 675,93	93 750 308,70

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекенов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
Технадзор _____ **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ"Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Боген Аральского района Кызылординской области. (Привязка)»

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Несущие кирпичные стены										
		Покрытие на отм.+3.00										
1	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	163,31		90939,75 25491,02	2681,17 604,23	14851371 4162939	437862 98677	10250570	3878070 1498355	20227797
2	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,0050412		389901,00 --	- --	1966 --	- --	1966	- 157	2123
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0973		408502,00 --	- --	39747 --	- --	39747	- 3180	42927
4	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,3634		389901,00 --	- --	141690 --	- --	141690	- 11335	153025
5	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,24364		1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	277117 21449	2131 480	253537	25876 24239	327233

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
6	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	1,13557	1111124,87	8514,15	1261760	9669	1178576	89363	1459213
		НР - 118%; СП - 8%			64738,01	1952,04	73515	2217		108090	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		Кирпичные перегородки толщ.120мм									
7	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	9,5	47280,25	2860,01	449162	27170	363966	57962	547694
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	58026	5668		40570	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
8	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	426,64	7121,55	394,71	3038337	168399	1645171	1175707	4551167
		НР - 93%; СП - 8%			2870,73	92,43	1224767	39434		337123	
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Установка арматуры 3. Кладка конструкций из кирпича									
9	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0274	456152,00	--	12499	--	12499	--	13499
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0189	408502,00	--	7721	--	7721	--	8339
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,01716	28732,88	1313,20	493	23	6	429	996
		НР - 91%; СП - 8%			27035,68	464,88	464	8		74	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,01716	408502,00	--	7010	--	7010	--	7571
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,0046	389901,00	--	1794	--	1794	--	1937
		СП - 8%			--	--	--	--		143	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
14	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,2492	28732,88 27035,68	1313,20 464,88	7160 6737	327 116	96	6236 1072	14468
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** *СП - 8%*	т	0,2492	389901,00 --	-- --	97163 --	-- --	97163	-- 7773	104936
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0305	389901,00 --	-- --	11892 --	-- --	11892	-- 951	12843
		Кирпичная стена на отм.+3.160									
17	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство монолитного сердечника-/бетон кл.В25/** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,28	66347,08 14256,00	6777,02 1390,73	84924 18248	8674 1780	58002	18225 8252	111401
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0095	408502,00 --	-- --	3881 --	-- --	3881	-- 310	4191
19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0105	389901,00 --	-- --	4094 --	-- --	4094	-- 328	4422
20	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	м3 кладки	6,33	41143,62 9231,13	4287,79 1025,78	260439 58433	27142 6493	174864	60381 25666	346486
		Фронтон по оси "1"									
21	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	м3 кладки	5,98	41143,62 9231,13	4287,79 1025,78	246039 55202	25641 6134	165196	57043 24247	327328

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
22	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство поясов в опалубке-/бетон кл.В25/** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,05	66347,08 14256,00	6777,02 1390,73	3317 713	339 70	2265	712 322	4351
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0012	408502,00 --	-- --	490 --	-- --	490	-- 39	529
24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0045	389901,00 --	-- --	1755 --	-- --	1755	-- 140	1895
		Фронтон по оси "9"									
25	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	м3 кладки	5,96	41143,62 9231,13	4287,79 1025,78	245216 55018	25556 6114	164642	56852 24165	326233
26	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство поясов в опалубке-/бетон кл.В25/** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,47	66347,08 14256,00	6777,02 1390,73	31183 6700	3186 654	21297	6692 3030	40905
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0031	408502,00 --	-- --	1266 --	-- --	1266	-- 101	1367
28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,012	389901,00	--	4679	--	4679	--	5053

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		374	
		Крыльцо КР-1									
29	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство крыльца-/бетон кл.В15/**	м3	11,2	48714,33	3010,00	545601	33712	437611	74367	669566
		НР - 91%; СП - 8%			6631,93	664,71	74278	7445		49597	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,1678	408502,00	–	68547	–	68547	–	74031
		СП - 8%			–	–	–	–		5484	
31	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,0214	1379884,34	1908,98	29530	40	22035	6799	39236
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	7455	17		2906	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен**	м2	15,62	1184,12	27,97	18496	437	11818	5860	26304
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	6241	60		1948	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		Крыльцо КР-2									
33	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство крыльца-/бетон кл.В15/**	м3	3,9	48714,33	3010,00	189986	11739	152382	25896	233152
		НР - 91%; СП - 8%			6631,93	664,71	25865	2592		17271	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,0554	408502,00	–	22631	–	22631	–	24441
		СП - 8%			–	–	–	–		1810	
35	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,0032	1379884,34	1908,98	4416	7	3294	1017	5867
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	1115	3		435	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	5,15	1184,12 399,54	27,97 3,83	6098 2058	144 20	3896	1932 642	8672
		Крыльцо КР-3									
37	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство крыльца-/бетон кл.В15/** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	5,5	48714,33 6631,93	3010,00 664,71	267929 36476	16555 3656	214898	36520 24356	328805
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0871	408502,00 --	-- --	35581 --	-- --	35581	-- 2846	38427
39	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	1т	0,0103	1379884,34 348345,36	1908,98 812,07	14213 3588	19 8	10606	3273 1399	18884
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	10,9	1184,12 399,54	27,97 3,83	12907 4355	305 42	8247	4089 1360	18356
		Крыльцо КР-4									
41	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство крыльца-/бетон кл.В15/** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными	м3	2,1	48714,33 6631,93	3010,00 664,71	102300 13927	6321 1396	82052	13944 9300	125543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0243	408502,00 --	-- --	9927 --	-- --	9927	-- 794	10721
43	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	1т	0,022	1379884,34 348345,36	1908,98 812,07	30357 7664	42 18	22651	6990 2988	40335
		Крыльцо КР-5									
44	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство крыльца-/бетон кл.В15/** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,1	48714,33 6631,93	3010,00 664,71	102300 13927	6321 1396	82052	13944 9300	125543
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	т	0,0158	408502,00 --	-- --	6454 --	-- --	6454	-- 516	6970
46	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	1т	0,0029	1379884,34 348345,36	1908,98 812,07	4002 1010	5 2	2987	921 394	5317
47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	10,9	1184,12 399,54	27,97 3,83	12907 4355	305 42	8247	4089 1360	18356
		Опорные стойки и балки									
48	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж опорных стоек-/Ст1/** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стоек	т	0,1298	37947,83 10160,64	16443,18 5036,36	4926 1319	2135 654	1472	1361 503	6790

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов								
49	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**								
		СП - 8%	т	0,1298	456814,00	--	59294	--	59294	--
					--	--	--	--		4744
50	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж балок-/Б1, Б2/**								
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,0882	80880,70	40275,39	7134	3552	620	2562
					33585,42	8508,78	2962	750		776
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов								
51	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П**								
		СП - 8%	т	0,0882	464722,00	--	40988	--	40988	--
					--	--	--	--		3279
52	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 10 мм**								
		СП - 8%	т	0,01256	465207,00	--	5843	--	5843	--
					--	--	--	--		467
53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
		НР - 69%; СП - 8%	м2	9,44772	188,36	4,32	1780	41	1057	475
					72,18	0,74	682	7		180
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**							
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			22698312	817799	15931025	5637587	30602767
	Материалы		Тенге			5949488	185953	--	2266870	
	Всего заработная плата		Тенге			22686252				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			15342026				
		Накладные расходы	Тенге				6129756			
		Сметная прибыль	Тенге			586912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			5633664				
		Нормативная трудоемкость	Тенге			2265591				
		Сметная заработная плата	чел.-ч			30585507				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге							
	Материалы		Тенге				6129756			3955
	Всего заработная плата		Тенге			12060				
		Накладные расходы	Тенге			2091				
		Сметная прибыль	Тенге				5685			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			3923				
		Нормативная трудоемкость	Тенге			1279				
		Сметная заработная плата	чел.-ч			17262				
			Тенге				5685			3

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30602769				3958
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6135441			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Отделка фасадов									
		Узлы 1-6									
54	**Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой 3. Приготовление клеевого раствора 4. Приклеивание плит утеплителя 5. Крепление плит 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности	м2	417	5227,75 3372,83	31,09 8,95	2179974 1406472	12964 3732	760538	1128163 264651	3572788
55	**С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180** *СП - 8%*	м3	57,365	58760,00 --	-- --	3370767 --	-- --	3370767	-- 269661	3640428
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5550741	12964	4131305	1128163	7213216
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1406472	3732	--	534312	
		Материалы	Тенге				5550741				
		Всего заработная плата	Тенге				760537				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1410204			
		Накладные расходы	Тенге				3370767				
		Сметная прибыль	Тенге				1128163				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				534312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7213216				
		Сметная заработная плата	Тенге								795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1410204			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7213216				
		Сметная заработная плата	Тенге								795
		РАЗДЕЛ 3.Полы						1410204			
		Тип 1									
56	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Уплотнение грунта щебнем** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	м2	22,575	553,14 101,49	43,09 16,22	12487 2291	973 366	9223	2498 1199	16184

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
116	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	1,0248	21807,00	--	22348	--	22348	--	24136
		СП - 8%			--	--	--	--		1788	
117	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	м2	3,843	44943,00	--	172716	--	172716	--	186533
		СП - 8%			--	--	--	--		13817	
		ВВ-2									
118	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	2,14	3308,14	2,95	7079	6	3876	2877	10752
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов			1493,69	--	3197	--		797	
119	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	2,178	21807,00	--	47496	--	47496	--	51296
		СП - 8%			--	--	--	--		3800	
120	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	м2	4,37	4054,96	20,86	17720	91	12149	4969	24504
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Обшивка стен плитами			1254,02	9,38	5480	41		1815	
		В-2 /2шт./									
121	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж витражей**	м2	10,12	10491,75	581,99	106177	5890	82	71435	191821
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			9901,63	328,55	100205	3325		14209	
122	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	2,112	43578,00	--	92037	--	92037	--	99400
		СП - 8%			--	--	--	--		7363	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
123	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	8,008	21807,00	–	174630	–	174630	–	188600
		СП - 8%			–	–	–	–		13970	
124	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	4,92	1510,44	7,39	7431	36	5725	1518	9665
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной			339,39	3,51	1670	17		716	
125	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм**	м	4,92	2280,00	–	11218	–	11218	–	12115
		СП - 8%			–	–	–	–		897	
126	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство оконных отливов из оцинкованной стали**	м2	2,36	244,23	0,42	576	1	390	171	807
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью			78,48	0,19	185	–		60	
		В-3									
127	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж витражей**	м2	5,84	10491,75	581,99	61272	3399	47	41224	110695
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			9901,63	328,55	57826	1919		8200	
128	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	1,08	43578,00	–	47064	–	47064	–	50829
		СП - 8%			–	–	–	–		3765	
129	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	4,76	21807,00	–	103801	–	103801	–	112105
		СП - 8%			–	–	–	–		8304	
130	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	2,46	1510,44	7,39	3716	19	2862	759	4833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной			339,39	3,51	835	9		358	
131	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм**	м	2,46	2280,00	--	5609	--	5609	--	6058
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
132	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Устройство оконных отливов из оцинкованной стали**	м2	0,59	244,23	0,42	144	--	98	43	202
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью			78,48	0,19	46	--		15	
		Окно слуховое ОС-1 /4шт./									
133	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Устройство слуховых окон**	шт	4	35195,60	1215,79	140782	4863	96967	36897	191894
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками			9737,97	511,32	38952	2045		14214	
134	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	шт.	16	389,00	--	6224	--	6224	--	6722
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3131596	25670	2804441	248754	3650777
							301485	12989	--	270429	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2964147				
		Материалы	Тенге				244566				
		Всего заработная плата	Тенге					151199			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2559747				
		Накладные расходы	Тенге				136095				
		Сметная прибыль	Тенге				248020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3348262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					151199			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				167449				
		Материалы	Тенге				129				
		Всего заработная плата	Тенге					163275			
		Накладные расходы	Тенге				112659				
		Сметная прибыль	Тенге				22409				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				302517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					163275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3650779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					314474			

РАЗДЕЛ 5.Двери

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Утепление кровли									
135	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3	60,0284	58760,00	--	3527269	--	3527269	--	3809451
		СП - 8%			--	--	--	--		282182	
		Кровля венткамеры /п.2/									
136	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3	1,6485648	58760,00	--	96870	--	96870	--	104620
		СП - 8%			--	--	--	--		7750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3624139	--	3624139	--	3914071
							--	--	--	289932	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3624139				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3624139				
		Сметная прибыль	Тенге				289932				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3914071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3914071				
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
		Стены и перегородки									
137	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	1140	1881,05	102,23	2144401	116543	522336	1282339	3700879
					1320,63	85,44	1505522	97402		274139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2144401	116543	522336	1282339	3700879
							1505522	97402	--	274139	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2144401				
		Материалы	Тенге				522337				
		Всего заработная плата	Тенге					1602924			
		Накладные расходы	Тенге				1282339				
		Сметная прибыль	Тенге				274139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3700879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								943
		Сметная заработная плата	Тенге					1602924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3700879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								943
		Сметная заработная плата	Тенге					1602924			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				37841216	1038940	27256950	8680251	50243182
							9545324	325597	--	3721718	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				37661707				
		Материалы	Тенге				17094948				
		Всего заработная плата	Тенге					9701961			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10159782				
		Накладные расходы	Тенге				8563669				
		Сметная прибыль	Тенге				3698030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49923406				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6061
		Сметная заработная плата	Тенге					9701961			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				179509				
	Материалы		Тенге				2220				
	Всего заработная плата		Тенге					168960			
		Накладные расходы	Тенге				116582				
		Сметная прибыль	Тенге				23688				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				319779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					168960			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				50243185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6153
		Сметная заработная плата	Тенге					9870921			
		ОТДЕЛ 2.Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 7.Отопление									
138	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	33	5593,00	–	184569	–	184569	–	199335
		СП - 8%			–	–	–	–		14766	
139	С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	3644,00	–	7288	–	7288	–	7871
		СП - 8%			–	–	–	–		583	
140	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2022	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20**	шт.	4	11314,00	–	45256	–	45256	–	48876
		СП - 8%			–	–	–	–		3620	
141	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	180,18	261,00	–	47027	–	47027	–	50789
		СП - 8%			–	–	–	–		3762	
142	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	185,13	443,00	–	82013	–	82013	–	88574
		СП - 8%			–	–	–	–		6561	
143	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	104,94	724,00	–	75977	–	75977	–	82055
		СП - 8%			–	–	–	–		6078	
144	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	м	39,6	1175,00	–	46530	–	46530	–	50252
		СП - 8%			–	–	–	–		3722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	205	225,00 --	-- --	46125 --	-- --	46125	-- 3690	49815
146	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	187	289,00 --	-- --	54043 --	-- --	54043	-- 4323	58366
147	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	106	343,00 --	-- --	36358 --	-- --	36358	-- 2909	39267
148	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	40	383,00 --	-- --	15320 --	-- --	15320	-- 1226	16546
149	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	1600	127,00 --	-- --	203200 --	-- --	203200	-- 16256	219456
150	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ *СП - 8%*	кг	150	708,00 --	-- --	106200 --	-- --	106200	-- 8496	114696
		Теплоснабжение установок П1,П2									
151	С1245-506-0111 245-506-0111 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20 *СП - 8%*	шт.	4	11314,00 --	-- --	45256 --	-- --	45256	-- 3620	48876
152	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	4	10664,00 --	-- --	42656 --	-- --	42656	-- 3412	46068
153	С1241-116-0805 241-116-0805 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	8	2102,00 --	-- --	16816 --	-- --	16816	-- 1345	18161
154	С1242-307-0102 242-307-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20 *СП - 8%*	шт.	2	1224,00 --	-- --	2448 --	-- --	2448	-- 196	2644
155	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1100,00	--	4400	--	4400	--	4752

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
156	С1261-301-0310 261-301-0310 РСНБ РК 2022	**Штуцеры длиной 200 мм**	шт.	4	755,00	--	3020	--	3020	--	3262
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
157	С1261-401-0438 261-401-0438 РСНБ РК 2022	**Бобышки прямые тип БП1**	шт.	4	267,00	--	1068	--	1068	--	1153
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
158	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	м	2	225,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
159	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 32 мм**	м	10	343,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
160	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 40 мм**	м	22	383,00	--	8426	--	8426	--	9100
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
161	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	40	708,00	--	28320	--	28320	--	30586
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	
		Узел управления									
162	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	4	13824,00	--	55296	--	55296	--	59720
		СП - 8%			--	--	--	--		4424	
163	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	1	12060,00	--	12060	--	12060	--	13025
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
164	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	5	10664,00	--	53320	--	53320	--	57586
		СП - 8%			--	--	--	--		4266	
165	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	4	8250,00	--	33000	--	33000	--	35640
		СП - 8%			--	--	--	--		2640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	7	1100,00 –	– –	7700 –	– –	7700	– 616	8316
167	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	5	1722,00 –	– –	8610 –	– –	8610	– 689	9299
168	С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25 *СП - 8%*	шт.	3	21833,00 –	– –	65499 –	– –	65499	– 5240	70739
169	С1245-506-0107 245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	26828,00 –	– –	26828 –	– –	26828	– 2146	28974
170	С1242-307-0104 242-307-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32 *СП - 8%*	шт.	3	3422,00 –	– –	10266 –	– –	10266	– 821	11087
171	С1245-501-0103 245-501-0103 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25 *СП - 8%*	шт.	1	101370,00 –	– –	101370 –	– –	101370	– 8110	109480
172	С1245-505-0114 245-505-0114 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 4,0 м3/ч, DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	60268,00 –	– –	60268 –	– –	60268	– 4821	65089
173	С1245-704-0101 245-704-0101 РСНБ РК 2022	Регулятор комнатной температуры электронный, с 2-х позиционным или импульсным регулированием, 230 В *СП - 8%*	шт.	1	110911,00 –	– –	110911 –	– –	110911	– 8873	119784
174	С1261-301-0310 261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцеры длиной 200 мм *СП - 8%*	шт.	14	755,00 –	– –	10570 –	– –	10570	– 846	11416
175	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	10	225,00 –	– –	2250 –	– –	2250	– 180	2430
176	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	10	289,00 –	– –	2890 –	– –	2890	– 231	3121

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
177	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 32 мм** *СП - 8%*	м	12	343,00 --	-- --	4116 --	-- --	4116	-- 329	4445
178	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 40 мм** *СП - 8%*	м	4	383,00 --	-- --	1532 --	-- --	1532	-- 123	1655
179	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм** *СП - 8%*	м	12,5	586,00 --	-- --	7325 --	-- --	7325	-- 586	7911
180	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** *СП - 8%*	кг	60	708,00 --	-- --	42480 --	-- --	42480	-- 3398	45878
181	С1241-116-0303 241-116-0303 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм** *СП - 8%*	шт.	8	631,00 --	-- --	5048 --	-- --	5048	-- 404	5452
182	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм** *СП - 8%*	шт.	10	1192,00 --	-- --	11920 --	-- --	11920	-- 954	12874
183	С1241-116-0306 241-116-0306 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1514,00 --	-- --	3028 --	-- --	3028	-- 242	3270
184	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	8	1800,00 --	-- --	14400 --	-- --	14400	-- 1152	15552
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1756883** --	-- --	**1756883** --	-- 140550	**1897433**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1756883				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1756883				
		Сметная прибыль	Тенге				140550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1897433				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1897433				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**1756883** --	-- --	**1756883** --	-- 140550	**1897433**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1756883				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1756883				
		Сметная прибыль	Тенге				140550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1897433				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1897433				

ОТДЕЛ 3.Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 8. Водопровод хозяйственно-питевой

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
185	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	29,7	261,00	–	7752	–	7752	–	8372
		СП - 8%			–	–	–	–		620	
186	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	79,2	443,00	–	35086	–	35086	–	37893
		СП - 8%			–	–	–	–		2807	
187	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	32,67	724,00	–	23653	–	23653	–	25545
		СП - 8%			–	–	–	–		1892	
188	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	27,72	1175,00	–	32571	–	32571	–	35177
		СП - 8%			–	–	–	–		2606	
189	С1241-205-1106 241-205-1106 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	6,93	1712,00	–	11864	–	11864	–	12813
		СП - 8%			–	–	–	–		949	
190	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	211	127,00	–	26797	–	26797	–	28941
		СП - 8%			–	–	–	–		2144	
191	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	42	451,00	–	18942	–	18942	–	20457
		СП - 8%			–	–	–	–		1515	
192	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2	708,00	–	1416	–	1416	–	1529
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
193	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	80	291,00	–	23280	–	23280	–	25142
		СП - 8%			–	–	–	–		1862	
194	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	33	343,00	–	11319	–	11319	–	12225
		СП - 8%			–	–	–	–		906	
195	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	28	383,00	–	10724	–	10724	–	11582
		СП - 8%			–	–	–	–		858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм *СП - 8%*	м	7	557,00 --	-- --	3899 --	-- --	3899	-- 312	4211
197	С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	2,02	5399,00 --	-- --	10906 --	-- --	10906	-- 872	11778
198	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	8	1051,00 --	-- --	8408 --	-- --	8408	-- 673	9081
199	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	24	1247,00 --	-- --	29928 --	-- --	29928	-- 2394	32322
200	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	1	1665,00 --	-- --	1665 --	-- --	1665	-- 133	1798
201	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	2527,00 --	-- --	2527 --	-- --	2527	-- 202	2729
		Водомерный узел									
202	С1244-301-0413 244-301-0413 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50° *СП - 8%*	шт.	1	53670,00 --	-- --	53670 --	-- --	53670	-- 4294	57964
203	С1244-302-0602 244-302-0602 РСНБ РК 2022	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20 *СП - 8%*	шт.	1	2245,00 --	-- --	2245 --	-- --	2245	-- 180	2425
204	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	1051,00 --	-- --	1051 --	-- --	1051	-- 84	1135
205	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	3	2527,00 --	-- --	7581 --	-- --	7581	-- 606	8187
		Горячее водоснабжение									
206	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм *СП - 8%*	м	68,31	261,00 --	-- --	17829 --	-- --	17829	-- 1426	19255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	103,95	443,00	–	46050	–	46050	–	49734
		СП - 8%			–	–	–	–		3684	
208	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	33,66	724,00	–	24370	–	24370	–	26320
		СП - 8%			–	–	–	–		1950	
209	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	27,72	1175,00	–	32571	–	32571	–	35177
		СП - 8%			–	–	–	–		2606	
210	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	241	127,00	–	30607	–	30607	–	33056
		СП - 8%			–	–	–	–		2449	
211	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	48	451,00	–	21648	–	21648	–	23380
		СП - 8%			–	–	–	–		1732	
212	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2	708,00	–	1416	–	1416	–	1529
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
213	С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	39	307,00	–	11973	–	11973	–	12931
		СП - 8%			–	–	–	–		958	
214	С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	105	384,00	–	40320	–	40320	–	43546
		СП - 8%			–	–	–	–		3226	
215	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	34	456,00	–	15504	–	15504	–	16744
		СП - 8%			–	–	–	–		1240	
216	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	28	505,00	–	14140	–	14140	–	15271
		СП - 8%			–	–	–	–		1131	
217	С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,64	5399,00	–	14253	–	14253	–	15393
		СП - 8%			–	–	–	–		1140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	2	1051,00 --	-- --	2102 --	-- --	2102	-- 168	2270
219	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	23	1247,00 --	-- --	28681 --	-- --	28681	-- 2294	30975
220	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	1	1665,00 --	-- --	1665 --	-- --	1665	-- 133	1798
221	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	2527,00 --	-- --	2527 --	-- --	2527	-- 202	2729
		Водомерный узел №2									
222	С1244-301-0402 244-301-0402 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 30°С *СП - 8%*	шт.	1	36288,00 --	-- --	36288 --	-- --	36288	-- 2903	39191
223	С1244-301-0108 244-301-0108 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90° *СП - 8%*	шт.	1	41037,00 --	-- --	41037 --	-- --	41037	-- 3283	44320
224	С1244-302-0602 244-302-0602 РСНБ РК 2022	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20 *СП - 8%*	шт.	1	2245,00 --	-- --	2245 --	-- --	2245	-- 180	2425
225	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	2	5996,00 --	-- --	11992 --	-- --	11992	-- 959	12951
226	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 28х3,0-22х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	238,00 --	-- --	476 --	-- --	476	-- 38	514
227	С1242-401-2401 242-401-2401 РСНБ РК 2022	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20 *СП - 8%*	шт.	1	25629,00 --	-- --	25629 --	-- --	25629	-- 2050	27679
228	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	5507,00 --	-- --	5507 --	-- --	5507	-- 441	5948
		Водомерный узел №3									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
229	С1244-301-0104 244-301-0104 РСНБ РК 2022	**Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°**	шт.	1	21689,00	–	21689	–	21689	–	23424
		СП - 8%			–	–	–	–		1735	
230	С1244-302-0601 244-302-0601 РСНБ РК 2022	**Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15**	шт.	1	1338,00	–	1338	–	1338	–	1445
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
231	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	5796,00	–	11592	–	11592	–	12519
		СП - 8%			–	–	–	–		927	
232	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 28х3,0-22х3,0 мм**	шт.	2	238,00	–	476	–	476	–	514
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
233	С1242-401-2401 242-401-2401 РСНБ РК 2022	**Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20**	шт.	1	25629,00	–	25629	–	25629	–	27679
		СП - 8%			–	–	–	–		2050	
234	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	5507,00	–	5507	–	5507	–	5948
		СП - 8%			–	–	–	–		441	
235	С1242-307-0202 242-307-0202 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20**	шт.	1	3984,00	–	3984	–	3984	–	4303
		СП - 8%			–	–	–	–		319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				824329	–	824329	–	890274
							–	–	–	65945	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				824329				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				824329				
		Сметная прибыль	Тенге				65945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				890274				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				890274				

РАЗДЕЛ 9.Канализация бытовая

236	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	18	1122,06	1,92	20197	34	36	19735	43127
		НР - 98%; СП - 8%			1118,15	0,63	20127	11		3195	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	м трубопровода	92	1081,28 1072,20	4,68 1,45	99478 98642	430 133	406	96800 15702	211980
238	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм** *СП - 8%*	м	17,964	354,00 –	– –	6359 –	– –	6359	– 509	6868
239	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм** *СП - 8%*	м	91,816	1167,00 –	– –	107149 –	– –	107149	– 8572	115721
240	С1241-226-0102 241-226-0102 РСНБ РК 2022	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	33	186,00 –	– –	6138 –	– –	6138	– 491	6629
241	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	**Шпильки ШП М8х1000** *СП - 8%*	шт.	7	451,00 –	– –	3157 –	– –	3157	– 253	3410
242	С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022	**Хомутики для крепления труб** *СП - 8%*	100 шт.	0,33	5399,00 –	– –	1782 –	– –	1782	– 143	1925
243	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	4	44,00 –	– –	176 –	– –	176	– 14	190
244	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	10	125,00 –	– –	1250 –	– –	1250	– 100	1350
245	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой** *СП - 8%*	шт.	23	94,00 –	– –	2162 –	– –	2162	– 173	2335
246	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой** *СП - 8%*	шт.	3	319,00 –	– –	957 –	– –	957	– 77	1034
247	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой** *СП - 8%*	шт.	15	94,00 –	– –	1410 –	– –	1410	– 113	1523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	19	319,00 –	– –	6061 –	– –	6061	– 485	6546
249	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	6	85,00 –	– –	510 –	– –	510	– 41	551
250	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	30	279,00 –	– –	8370 –	– –	8370	– 670	9040
251	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм *СП - 8%*	шт.	2	176,00 –	– –	352 –	– –	352	– 28	380
252	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	4	362,00 –	– –	1448 –	– –	1448	– 116	1564
253	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	13	488,00 –	– –	6344 –	– –	6344	– 508	6852
254	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	4	147,00 –	– –	588 –	– –	588	– 47	635
255	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	15	488,00 –	– –	7320 –	– –	7320	– 586	7906
256	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	11	583,00 –	– –	6413 –	– –	6413	– 513	6926
257	С1241-512-0102 241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	3	6883,00 –	– –	20649 –	– –	20649	– 1652	22301
258	С1241-505-0209 241-505-0209 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм *СП - 8%*	шт.	6	7899,00 –	– –	47394 –	– –	47394	– 3792	51186
259	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	12	3857,00 –	– –	46284 –	– –	46284	– 3703	49987

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
260	С1244-104-0603 244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	24	966,00	--	23184	--	23184	--	25039
					--	--	--	--		1855	
		СП - 8%									
261	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	5	19691,00	--	98455	--	98455	--	106331
					--	--	--	--		7876	
		СП - 8%									
262	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807,00	--	74035	--	74035	--	79958
					--	--	--	--		5923	
		СП - 8%									
263	С1241-512-0102 241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	3	6883,00	--	20649	--	20649	--	22301
					--	--	--	--		1652	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				618271	464	499038	116535	793595
							118769	144	--	58789	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				498596				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				498596				
		Сметная прибыль	Тенге				39892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				538488				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				119675				
		Материалы	Тенге				441				
		Всего заработная плата	Тенге					118913			
		Накладные расходы	Тенге				116535				
		Сметная прибыль	Тенге				18897				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				255107				65
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					118913			
		Сметная заработная плата	Тенге				793595				65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					118913			
		Сметная заработная плата	Тенге				1442600	464	1323367	116535	1683869
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				118769	144	--	124734	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1322925				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1322925				
		Сметная прибыль	Тенге				105837				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1428762				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				119675				
		Материалы	Тенге				441				
		Всего заработная плата	Тенге					118913			
		Накладные расходы	Тенге				116535				
		Сметная прибыль	Тенге				18897				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				255107				65
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					118913			
		Сметная заработная плата	Тенге				1683869				65
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					118913			
		Сметная заработная плата	Тенге								

ОТДЕЛ 4.Электроосвещение и электрооборудование

РАЗДЕЛ 10.Электроосвещение и электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	цена прайс ТОО "ЭЛМО"	Вводно-распределительное устройство ВРУ	шт	1	632500,00 --	-- --	632500 --	-- --	632500	-- --	632500
265	цена прайс ТОО "ЭЛМО"	Щит силовой распределительный ЩС	шт	1	579189,29 --	-- --	579189 --	-- --	579189	-- --	579189
266	С1247-204-0762 247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	2312,00 --	-- --	2312 --	-- --	2312	-- 185	2497
267	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	2	1788,00 --	-- --	3576 --	-- --	3576	-- 286	3862
268	С1247-204-2818 247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА *СП - 8%*	шт.	8	4198,00 --	-- --	33584 --	-- --	33584	-- 2687	36271
269	цена прайс ТОО "ЭЛМО"	Щит освещения ЩРВ	шт	1	555696,43 --	-- --	555696 --	-- --	555696	-- --	555696
270	С1247-204-2524 247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А *СП - 8%*	шт.	1	2372,00 --	-- --	2372 --	-- --	2372	-- 190	2562
271	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	9	594,00 --	-- --	5346 --	-- --	5346	-- 428	5774
272	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 *СП - 8%*	шт.	2	15673,00 --	-- --	31346 --	-- --	31346	-- 2508	33854
273	цена прайсТОО CHIPDIP	Пост управления кнопочный ПДУ-В,ПКУ15-21.341-40УЗ *СП - 8%*	шт	1	4553,57 --	-- --	4554 --	-- --	4554	-- 364	4918
274	цена прайсТОО CHIPDIP	Пост управления кнопочный 1-ПКУ,2-ПКУ,3-ПКУ,ПКУ15-21.341-40УЗ *СП - 8%*	шт	3	5008,93 --	-- --	15027 --	-- --	15027	-- 1202	16229
275	515-301-0601 515-301-0601 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-045	шт.	1	308715,00 --	-- --	308715 --	-- --	308715	-- --	308715
276	С1247-204-2524 247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А *СП - 8%*	шт.	1	2372,00 --	-- --	2372 --	-- --	2372	-- 190	2562
277	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	594,00 --	-- --	594 --	-- --	594	-- 48	642

1	2	3	4	5	6			8	9	10	11	12
278	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	2	1788,00 --	-- --	3576 --	-- --	3576	-- 286	3862
279	С1247-204-2818 247-204-2818 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА** *СП - 8%*	шт.	3	4198,00 --	-- --	12594 --	-- --	12594	-- 1008	13602
280	515-301-0108 515-301-0108 РСНБ РК 2022	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А**	шт.	1	324553,00 --	-- --	324553 --	-- --	324553	-- --	324553
281	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	1	1954,00 --	-- --	1954 --	-- --	1954	-- 156	2110
282	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	16	594,00 --	-- --	9504 --	-- --	9504	-- 760	10264
283	С1247-208-1101 247-208-1101 РСНБ РК 2022	**Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55** *СП - 8%*	шт.	12	8753,00 --	-- --	105036 --	-- --	105036	-- 8403	113439
		Кабельные изделие										
284	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	625	596,89 281,75	257,84 92,51	373055 176092	161150 57819	35813	168416 43318	584789
285	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	430	788,06 356,88	373,88 136,87	338866 153459	160768 58854	24639	152865 39339	531070

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
286	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка	м	1	161,94 127,33	4,43 1,82	162 127	5 2	30	93 20	275
287	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,29	208719,00 --	-- --	60529 --	-- --	60529	-- 4842	65371
288	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,335	307513,00 --	-- --	103017 --	-- --	103017	-- 8241	111258
289	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,44	460164,00 --	-- --	202472 --	-- --	202472	-- 16198	218670
290	С1243-105-0901 243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,16	498165,00 --	-- --	79706 --	-- --	79706	-- 6377	86083
291	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,07	1252713,00 --	-- --	87690 --	-- --	87690	-- 7015	94705
292	С1243-105-0905 243-105-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,01	2996848,00 --	-- --	29968 --	-- --	29968	-- 2397	32365
293	С1243-105-0906 243-105-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,05	4738583,00 --	-- --	236929 --	-- --	236929	-- 18954	255883
294	С1243-201-0201 243-201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х0,75-0,66 *СП - 8%*	км	0,37	283922,00 --	-- --	105051 --	-- --	105051	-- 8404	113455
295	цена прайсТОО CHIPDIP	Кабель контрольный, судоовй с медными жилами с резиновой изоляцией КНРЭ 3х1,5 *СП - 8%*	м	20	4098,21 --	-- --	81964 --	-- --	81964	-- 6557	88521
296	С1243-142-0214 243-142-0214 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 16 мм2 *СП - 8%*	км	0,15	980885,00 --	-- --	147133 --	-- --	147133	-- 11771	158904
297	С1247-214-0107 247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	576,00	--	1728	--	1728	--	1866

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
298	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	65	423,00 –	– –	27495 –	– –	27495	– 2200	29695
299	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Коробка ответвительная с клеммными колодками типа У197	шт.	50	642,00 –	– –	32100 –	– –	32100	– 2568	34668
300	С1247-202-0401 247-202-0401 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Коробка монтажная для открытой установки	шт.	65	241,00 –	– –	15665 –	– –	15665	– 1253	16918
301	С1243-904-0106 243-904-0106 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	85	338,00 –	– –	28730 –	– –	28730	– 2298	31028
302	С1243-907-1005 243-907-1005 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	105	3005,00 –	– –	315525 –	– –	315525	– 25242	340767
303	С1243-907-3402 243-907-3402 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Консоль настенный длиной 267 мм, толщиной 2 мм	шт.	70	858,00 –	– –	60060 –	– –	60060	– 4805	64865
304	С1243-907-5202 243-907-5202 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8х65	1000 шт.	0,14	68235,00 –	– –	9553 –	– –	9553	– 764	10317
305	С1243-907-5904 243-907-5904 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 20х10	шт.	40	47,00 –	– –	1880 –	– –	1880	– 150	2030
306	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	25	655,00 –	– –	16375 –	– –	16375	– 1310	17685
307	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	710	88,00 –	– –	62480 –	– –	62480	– 4998	67478
308	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	5	111,00 –	– –	555 –	– –	555	– 44	599
309	С1243-902-1003 243-902-1003 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-16	100 шт.	0,08	10312,00 –	– –	825 –	– –	825	– 66	891
310	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	*СП - 8%* Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	708,00 –	– –	35400 –	– –	35400	– 2832	38232
		Электроосвещение									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				41							
311	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	1,06	307513,00 --	-- --	325964 --	-- --	325964	-- 26077	352041
312	С1247-101-0106 247-101-0106 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА *СП - 8%*	шт.	23	5799,00 --	-- --	133377 --	-- --	133377	-- 10670	144047
313	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma *СП - 8%*	шт.	93	9328,00 --	-- --	867504 --	-- --	867504	-- 69400	936904
314	С1247-101-0103 247-101-0103 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА *СП - 8%*	шт.	47	3849,00 --	-- --	180903 --	-- --	180903	-- 14472	195375
315	С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп EFS *СП - 8%*	шт.	5	8087,00 --	-- --	40435 --	-- --	40435	-- 3235	43670
316	С1247-216-0801 247-216-0801 РСНБ РК 2022	Люминесциентная лампа с цоколем G13,мощностью 18 Вт,220В.T8L18W/765 *СП - 8%*	шт.	390	504,00 --	-- --	196560 --	-- --	196560	-- 15725	212285
317	цена прайсТОО CHIPDIP	Люминесциентная лампа с цоколем 2G11,мощностью 36 Вт,220В. Dulux L36W/840XT *СП - 8%*	шт	10	4280,36 --	-- --	42804 --	-- --	42804	-- 3424	46228
318	цена прайсТОО CHIPDIP	Интегрированная компактная люминесциентная лампой с цоколем Е27,18ВтDINT LL 18W/825 *СП - 8%*	шт	25	2094,64 --	-- --	52366 --	-- --	52366	-- 4189	56555
319	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	40	384,00 --	-- --	15360 --	-- --	15360	-- 1229	16589
320	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	42	412,00 --	-- --	17304 --	-- --	17304	-- 1384	18688
321	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа У197 *СП - 8%*	шт.	80	642,00 --	-- --	51360 --	-- --	51360	-- 4109	55469
322	С1247-202-0401 247-202-0401 РСНБ РК 2022	Коробка монтажная для открытой установки *СП - 8%*	шт.	150	241,00 --	-- --	36150 --	-- --	36150	-- 2892	39042
323	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	600	88,00 --	-- --	52800 --	-- --	52800	-- 4224	57024
324	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	50	708,00 --	-- --	35400 --	-- --	35400	-- 2832	38232

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**7137601**	**321923**	**4085346**	**321374**	**7863639**
		Стоимость оборудования	Тенге				**329678**	**116675**	**2400654**	**404664**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2400653**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2400653**				
		Материалы	Тенге				**908798**				
		Всего заработная плата	Тенге				**60481**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**446353**			
		Накладные расходы	Тенге				**196715**				
		Сметная прибыль	Тенге				**321374**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**98413**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1328585**				**257**
		Сметная заработная плата	Тенге					**446353**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3828149**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3828149**				
		Сметная прибыль	Тенге				**306251**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4134400**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**7863638**				**257**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**446353**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**7137601**	**321923**	**4085346**	**321374**	**7863639**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**329678**	**116675**	**2400654**	**404664**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**2400653**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2400653**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**908798**				
		Материалы	Тенге				**60481**				
		Всего заработная плата	Тенге					**446353**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**196715**				
		Накладные расходы	Тенге				**321374**				
		Сметная прибыль	Тенге				**98413**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1328585**				**257**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**446353**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**3828149**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3828149**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**306251**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4134400**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7863638**				**257**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**446353**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ОТДЕЛ 5.Наружные сети электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 11.Фундамент КТПГ									
325	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**4,4**	**13505,88** **1249,40**	**2553,08** **1063,32**	**59426** **5497**	**11234** **4679**	**42695**	**9464** **5511**	**74401**
326	**Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**6632,85**	**3676,64**	**13266**	**7353**	**2821**	**5560**	**20332**

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов			1545,87	810,22	3092	1620		1506	
327	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт. сборных конструкций	2	3165,16 666,79	1645,59 362,64	6330 1334	3291 725	1705	2429 701	9460
328	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	2,426	46499,00 --	-- --	112807 --	-- --	112807	-- 9025	121832
		Заземляющее устройство КТПГ									
329	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	24	983,92 254,65	30,68 10,04	23614 6112	736 241	16766	4574 2255	30443
330	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	8	7209,93 1637,06	245,63 86,68	57679 13097	1965 693	42617	9929 5409	73016
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				273122	24579	219411	31956	329484
		Стоимость монтажных работ	Тенге				29132	7958	--	24407	
		Материалы	Тенге				81293				
		Всего заработная плата	Тенге				59384				
		Накладные расходы	Тенге					20143			
		Сметная прибыль	Тенге				14503				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103460				12
		Сметная заработная плата	Тенге					20143			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				191829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				44							
	Материалы		Тенге				47222				
	Всего заработная плата		Тенге					16947			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				112807				
		Накладные расходы	Тенге				17453				
		Сметная прибыль	Тенге				16743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226025				10
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16947			
		Сметная заработная плата	Тенге				329485				22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					37090			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 12.Площадка под ДГУ

Кабельно проводниковая изделие

331	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	14,04	2383,37 2383,37	-- --	33462 33462	-- --	--	24093 4604	62159
332	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	14,04	1242,92 1242,92	-- --	17451 17451	-- --	--	12564 2401	32417
333	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	170	320,15 112,70	207,45 93,73	54425 19159	35266 15934	--	25267 6375	86067
334	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	170	555,14 225,40	277,50 104,00	94374 38318	47175 17680	8881	40318 10775	145468

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
335	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	54	426,22	181,09	23016	9779	3094	9828	35472
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	64,95	10143	3507		2628	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
336	С1243-113-0908 243-113-0908 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1**	км	0,13	2242144,00	–	291479	–	291479	–	314797
		СП - 8%			–	–	–	–		23318	
337	С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	км	0,094	954893,00	–	89760	–	89760	–	96941
		СП - 8%			–	–	–	–		7181	
338	Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	8	36862,85	25519,02	294903	204152	592	133206	462358
		НР - 72%; СП - 8%			11269,92	11856,18	90159	94849		34249	
		Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда									
339	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-50/95-СЛ-нб**	шт.	4	13658,00	–	54632	–	54632	–	59003
		СП - 8%			–	–	–	–		4371	
340	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-4/16-СЛ-нб**	шт.	4	10838,00	–	43352	–	43352	–	46820
		СП - 8%			–	–	–	–		3468	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
341	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах	км кабеля	0,078	34616,93 12521,25	22095,68 6157,40	2700 977	1723 480	--	889 287	3876
342	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м** *СП - 8%*	м	78	40,00 --	-- --	3120 --	-- --	3120	-- 250	3370
343	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке	канало-километр трубопровода	0,112	6723703,68 209139,84	-- --	753055 23424	-- --	729631	17802 61669	832526
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1755729**	**298095**	**1224541**	**263967**	**2181274**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**233093**	**132450**	--	**161576**	
	Материалы		Тенге				**469418**				
	Всего заработная плата		Тенге				**12566**				
		Накладные расходы	Тенге					**291206**			
		Сметная прибыль	Тенге				**209508**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**54314**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**733240**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**156**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**291206**			
	Материалы		Тенге				**1286311**				
	Всего заработная плата		Тенге				**729631**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**74337**			
		Накладные расходы	Тенге				**482343**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54459**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**107262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1448032**				
											54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					74337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2181272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					365543			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				2028851	322674	1443952	295923	2510758
	Стоимость монтажных работ		Тенге				262225	140408	--	185983	
	Материалы		Тенге				550711				
	Всего заработная плата		Тенге				71950				
		Накладные расходы	Тенге					311349			
		Сметная прибыль	Тенге				224011				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				61978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				836700				
		Сметная заработная плата	Тенге								167
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					311349			
	Материалы		Тенге				1478140				
	Всего заработная плата		Тенге				776853				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					91284			
		Накладные расходы	Тенге				595150				
		Сметная прибыль	Тенге				71912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1674057				
		Сметная заработная плата	Тенге								64
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					91284			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2510757				
		Сметная заработная плата	Тенге								232
								402633			
		ОТДЕЛ 6.Котельная									
		РАЗДЕЛ 13.Общестроительные работы									
		Фундамент под котельной П-1									
344	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**8,28**	**3606,00** **3606,00**	**--** **--**	**29858** **29858**	**--** **--**	**--**	**21498** **4108**	**55464**
345	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**1,248**	**1242,92** **1242,92**	**--** **--**	**1551** **1551**	**--** **--**	**--**	**1117** **213**	**2881**
346	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,248**	**235,38**	**114,19**	**294**	**143**	**--**	**154**	**484**

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			121,19	50,24	151	63		36	
347	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	33,12	6765,83	459,05	224084	15203	183787	27975	272224
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки			757,66	140,92	25094	4667		20165	
348	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	9,18	43802,91	587,65	402111	5394	353243	41309	478894
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры			4735,78	209,20	43474	1920		35474	
349	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,26768	389901,00	--	104369	--	104369	--	112718
		СП - 8%			--	--	--	--		8349	
350	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,72	1184,12	27,97	4405	104	2815	1395	6265
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее			399,54	3,83	1486	14		464	
351	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02936	1133579,54	1908,98	33282	56	30230	2748	38912
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			102040,56	812,07	2996	24		2882	
352	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,02936	144002,00	--	4228	--	4228	--	4566
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
		Фундамент ФМ1-1шт									
353	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	0,513	3606,00	--	1850	--	--	1332	3436
		НР - 72%; СП - 8%			3606,00	--	1850	--		255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок									
354	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	3,24	3382,92 378,83	229,53 70,46	10961 1227	743 228	8991	1368 986	13316
355	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,67	53381,00 10154,40	2810,30 623,53	89146 16958	4693 1041	67495	16379 8442	113967
356	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,03976	389901,00 --	-- --	15502 --	-- --	15502	-- 1240	16742
357	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,01272	1379884,34 348345,36	1908,98 812,07	17552 4431	24 10	13097	4042 1727	23321
358	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	0,01272	144002,00 --	-- --	1832 --	-- --	1832	-- 147	1979
359	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	0,96	1184,12 399,54	27,97 3,83	1137 384	27 4	726	360 120	1617
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				942162	26387	786315	119677	1146786
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				129460	7971	--	84946	
	Материалы		Тенге				942162				
	Всего заработная плата		Тенге				660382	137431			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	11,5425	1184,12 399,54	27,97 3,83	13668 4612	323 44	8733	4330 1440	19438
380	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм** *НР - 79%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка литого асфальта 3. Нанесение асфальтовой мастики с разравниванием	м2	8,48	2211,22 1506,65	356,88 88,87	18751 12776	3027 754	2948	10689 2355	31795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				119884	23898	19110	70856	205999
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76875	8889	--	15260	
	Материалы		Тенге				119884				
	Всего заработная плата		Тенге				19110				
		Накладные расходы	Тенге					85764			
		Сметная прибыль	Тенге				70856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				206000				
		Сметная заработная плата	Тенге								61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					85764			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				206000				
		Сметная заработная плата	Тенге								61
								85764			
		РАЗДЕЛ 18.Канализация									
		Земляные работы									
381	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м3 грунта	80,898	209,77 --	209,77 48,95	16970 --	16970 3960	--	2851 1586	21407
382	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	2,502	2860,04 2860,04	-- --	7156 7156	-- --	--	5152 985	13293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**25,02**	**1242,92**	**--**	**31098**	**--**	**--**	**22390**	**57767**
		НР - 72%; СП - 8%			**1242,92**	**--**	**31098**	**--**		**4279**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
384	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**58,38**	**53,62**	**53,62**	**3130**	**3130**	**--**	**648**	**4080**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,42**	**--**	**900**		**302**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
385	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**58,38**	**235,38**	**114,19**	**13741**	**6666**	**--**	**7206**	**22622**
		НР - 72%; СП - 8%			**121,19**	**50,24**	**7075**	**2933**		**1676**	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**72095**	**26766**	**--**	**38247**	**119169**
							45329	**7793**	**--**	**8828**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**72095**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53122**			
		Накладные расходы	Тенге				**38247**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8828**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**119170**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53122**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**119170**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53122**			
		РАЗДЕЛ 19.Прокладка трубопровода									
386	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**3,9**	**9922,49**	**213,91**	**38698**	**834**	**32017**	**6047**	**48325**
		НР - 99%; СП - 8%			**1499,28**	**66,98**	**5847**	**261**		**3580**	
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
387	**Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,06**	**4263319,10**	**8047,94**	**255799**	**483**	**251213**	**4278**	**280883**
		НР - 99%; СП - 8%			**68386,03**	**3636,14**	**4103**	**218**		**20806**	
		Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Укладка труб на основание с выверкой 3. Приготовление и обработка мыльным раствором резинового уплотнителя 4. Раструбное соединение труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**294497**	**1317**	**283230**	**10325**	**329208**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9950**	**479**	**--**	**24386**	
	Материалы		Тенге				**294497**				
	Всего заработная плата		Тенге				**283229**				
		Накладные расходы	Тенге					**10429**			
		Сметная прибыль	Тенге				**10325**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24386**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**329208**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**10429**			**7**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**329208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**10429**			**7**
		РАЗДЕЛ 20.Установка колодцев д.1,5 м (3 шт)									
		Земляные работы									
388	**Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м3 грунта**	**5,82**	**279,08** **--**	**279,08** **68,64**	**1624** **--**	**1624** **399**	**--**	**288** **153**	**2065**
389	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**0,18**	**2860,04** **2860,04**	**--** **--**	**515** **515**	**--** **--**	**--**	**371** **71**	**956**
390	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**2,55**	**1242,92** **1242,92**	**--** **--**	**3169** **3169**	**--** **--**	**--**	**2282** **436**	**5887**
391	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**2,55**	**235,38** **121,19**	**114,19** **50,24**	**600** **309**	**291** **128**	**--**	**315** **73**	**988**
		Устройство колодцев									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
392	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,38	59048,14	14940,69	81486	20618	27196	41680	133020
		НР - 99%; СП - 8%			24400,01	6108,25	33672	8429		9853	
		Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок									
393	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	1	41247,19	3190,49	41247	3191	29002	9061	54333
		НР - 93%; СП - 8%			9054,23	688,95	9054	689		4025	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений									
394	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Горловина колодца. Кладка.**	м3 кладки	0,11	41247,19	3190,49	4537	351	3190	997	5976
		НР - 93%; СП - 8%			9054,23	688,95	996	76		443	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений									
395	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	10,9958333	1184,12	27,97	13020	307	8320	4125	18516
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	4393	42		1372	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
				Устройство отмостки							
396	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,65	18528,03	2444,37	30571	4033	18971	8685	42396
		НР - 94%; СП - 8%			4586,03	1013,58	7567	1672		3140	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				176769	30415	86679	67804	264137
							59675	11435	–	19566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176769				
	Материалы		Тенге				86679				
	Всего заработная плата		Тенге					71110			
		Накладные расходы	Тенге				67804				
		Сметная прибыль	Тенге				19566				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				264139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					71110			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге				264139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					71110			

РАЗДЕЛ 21.Устройство выгреба V=5 м3 (1 шт)

Земляные работы

397	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м3 грунта	92,8	279,08 –	279,08 68,64	25899 –	25899 6370	–	4586 2439	32924
398	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м3 грунта	6,5	330,22 –	330,22 81,22	2146 –	2146 528	–	380 202	2728
399	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	11,05	212,00 –	– –	2343 –	– –		– 187	2530
400	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	2,979	2860,04 2860,04	– –	8520 8520	– –	–	6134 1172	15827
401	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном	м2 спланированной площади	8,41	197,00 197,00	– –	1657 1657	– –	–	1193 228	3078

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы									
402	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	2,1025	235,38 121,19	114,19 50,24	495 255	240 106	--	260 60	815
403	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	18,56	1242,92 1242,92	-- --	23069 23069	-- --	--	16609 3174	42853
404	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	74,24	36,71 --	36,71 10,39	2725 --	2725 771	--	555 262	3543
				Устройство выгреба							
405	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	3	6765,83 757,66	459,05 140,92	20297 2273	1377 423	16647	2534 1827	24658
406	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок	м3 конструкций колодца	2,177	48835,07 14183,64	10005,56 4156,25	106314 30878	21782 9048	53654	39527 11667	157508
407	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** *СП - 8%*	шт.	1	5741,00 --	-- --	5741 --	-- --	5741	-- 459	6200

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
408	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	2	6608,00	--	13216	--	13216	--	14273
		СП - 8%			--	--	--	--		1057	
409	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	шт.	1	17175,00	--	17175	--	17175	--	18549
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
410	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	шт.	1	57243,00	--	57243	--	57243	--	61822
		СП - 8%			--	--	--	--		4579	
411	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	шт.	2	35557,00	--	71114	--	71114	--	76803
		СП - 8%			--	--	--	--		5689	
412	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.	1	60146,00	--	60146	--	60146	--	64958
		СП - 8%			--	--	--	--		4812	
413	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
414	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01352	1164744,34	1908,98	15747	26	11011	4296	21646
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			348345,36	812,07	4710	11		1603	
415	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,3495833	1184,12	27,97	7519	177	4805	2382	10693
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее			399,54	3,83	2537	24		792	
416	Е11-110101-0205 1111-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,465	21993,56	4226,75	76208	14646	26447	40511	126057
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Приготовление глинобитной смеси 3. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 4. Уход за подстилающими слоями			10134,18	2303,60	35115	7982		9338	
				Вентиляционная колонка							
417	Е11-220101-0103 1122-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,0016	4314014,98	121649,43	6902	195	5856	906	8433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров			531820,08	40461,42	851	65		625	
418	Е11-200701-0104 1120-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	1	5775,79 982,86	65,03 18,43	5776 983	65 18	4728	981 541	7298
				Опорное кольцо							
419	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением	т	0,0016	1150580,00 81334,80	24853,21 9818,67	1841 130	40 16	1671	133 158	2132
420	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,0002262	813201,00 --	-- --	184 --	-- --	184	-- 15	199
421	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	0,03	40913,96 1809,38	1611,12 346,96	1227 54	48 10	1125	59 103	1389
				Устройство отмостки							
422	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	0,55	18528,03 4586,03	2444,37 1013,58	10190 2522	1344 557	6324	2895 1047	14132
423	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	м3 подстилающего слоя	0,74	42381,41 5180,51	9,98 --	31362 3834	7 --	27521	3604 2797	37763
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				610208	70717	419760	127545	796775

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				117388	25929	–	59019	
	Материалы		Тенге				604432				
	Всего заработная плата		Тенге				154005				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					142316			
	Местные материалы		Тенге				259971				
	Транспортные расходы		Тенге				1056				
		Накладные расходы	Тенге				2343				
		Сметная прибыль	Тенге				126564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				789474				
		Сметная заработная плата	Тенге								94
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					142316			
	Материалы		Тенге				5776				
	Всего заработная плата		Тенге				4728				
		Накладные расходы	Тенге					1001			
		Сметная прибыль	Тенге				981				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7298				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге					1001			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				796772				
		Сметная заработная плата	Тенге								94
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**					143317			
							1553509	222286	865302	455639	2169880
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				463576	74763	–	160731	
	Материалы		Тенге				1536034				
	Всего заработная плата		Тенге				598330				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					527265			
	Местные материалы		Тенге				259971				
	Транспортные расходы		Тенге				1056				
		Накладные расходы	Тенге				2343				
		Сметная прибыль	Тенге				444788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				158464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2139286				
		Сметная заработная плата	Тенге								370
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					527265			
	Материалы		Тенге				17475				
	Всего заработная плата		Тенге				5942				
		Накладные расходы	Тенге					11074			
		Сметная прибыль	Тенге				10851				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30593				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					11074			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2169879				
		Сметная заработная плата	Тенге								377
								538339			
		ОТДЕЛ 8.Теплоснабжение									
		РАЗДЕЛ 22.Теплоснабжение									
424	**Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,14**	**1474784,43**	**634317,51**	**206470**	**88805**	**1820**	**139118**	**373235**

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов			827461,44	176276,17	115845	24679		27647	
425	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм** *СП - 8%*	м	70,7	1810,00 –	– –	127967 –	– –	127967	– 10237	138204
426	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм** *СП - 8%*	м	35,35	784,00 –	– –	27714 –	– –	27714	– 2217	29931
427	С1241-101-0205 241-101-0205 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм** *СП - 8%*	м	35,35	1117,00 –	– –	39486 –	– –	39486	– 3159	42645
428	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие** *СП - 8%*	т	0,0332	976733,00 –	– –	32428 –	– –	32428	– 2594	35022
429	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные** *СП - 8%*	т	0,0048	976733,00 –	– –	4688 –	– –	4688	– 375	5063
430	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	0,08294	708,00 –	– –	59 –	– –	59	– 5	64
431	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П** *СП - 8%*	т	0,07728	464722,00 –	– –	35914 –	– –	35914	– 2873	38787
432	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0,0078	1419873,53 715282,49	679862,91 214887,23	11075 5579	5303 1676	193	7183 1461	19718
433	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	10	586,00 –	– –	5860 –	– –	5860	– 469	6329

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Наклейка рулонного материала с устройством защитной цементной стяжки									
		УГОЛ ПОВОРОТА УП-1, УП-2- 3 шт									
485	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза	м3 сборных конструкций	2,61	16827,74 5962,83	3711,96 1252,22	43920 15563	9688 3268	18669	22221 5291	71432
486	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	м3	1,23	64563,00 --	-- --	79412 --	-- --	79412	-- 6353	85765
487	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	м3	1,38	49339,00 --	-- --	68088 --	-- --	68088	-- 5447	73535
488	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные/В10. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	0,4	42192,58 5096,00	1890,46 450,24	16877 2038	756 180	14083	2019 1512	20408
		Опорные подушки ОП-1 -42 шт									
489	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры из сборных железобетонных конструкций. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания 2. Укладка сборных железобетонных конструкций 3. Возведение конструкций из монолитного бетона и железобетона 4. Покрытие наружных поверхностей битумом за 2 раза	м3 конструкции	0,168	14805,50 4752,00	3569,23 1264,41	2487 798	599 212	1090	1193 294	3974
490	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1** *СП - 8%*	шт.	42	1650,00 --	-- --	69300 --	-- --	69300	-- 5544	74844
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ дм 1000мм ДК-1(1 ШТ)									
491	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	63,6	279,08	279,08	17749	17750	--	3143	22564

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)			–	68,64	–	4366		1671	
492	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	2	2860,04 2860,04	– –	5720 5720	– –	–	4118 787	10626
493	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	13,12	1242,92 1242,92	– –	16307 16307	– –	–	11741 2244	30292
494	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	52,5	36,71 –	36,71 10,39	1927 –	1927 545	–	393 186	2505
495	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи. Водоотлив** *СП - 8%* Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций	м3 мокрого грунта	18,5	1624,71 –	1624,71 –	30057 –	30057 –	–	– 2405	32462
496	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	м2 площади уплотнения	2,3	553,14 101,49	43,09 16,22	1272 233	99 37	940	254 122	1649

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
					75					210
497	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	52,5	235,38 121,19	114,19 50,24	12357 6362	5995 2638	-- 1507	6480	20344
498	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	0,16	13505,88 1249,40	2553,08 1063,32	2161 200	408 170	1553 200	344	2706
499	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	0,45	35756,84 1809,38	1611,12 346,96	16091 814	725 156	14552 1358	883	18332
500	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий	м2 покрытия	2,1025	500,60 411,68	6,19 1,84	1053 866	13 4	174 150	817	2020
501	Е11-110101-1902 1111-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство покрытий	м2 покрытия	2,1025	-252,41 -252,41	-- --	-531 -531	-- --	-- -82	-499	-1112
502	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** *СП - 8%*	т	0,18	23120,00 --	-- --	4162 --	-- --	4162 333	--	4495
503	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок	м3 конструкций колодца	1,302	67213,04 24400,01	14940,69 6108,25	87511 31769	19453 7953	36289 10147	39325	136982

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
504	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	1	6269,00 --	-- --	6269 --	-- --	6269	-- 502	6771
505	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9** *СП - 8%*	шт.	1	17175,00 --	-- --	17175 --	-- --	17175	-- 1374	18549
506	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2** *СП - 8%*	шт.	1	20197,00 --	-- --	20197 --	-- --	20197	-- 1616	21813
507	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9** *СП - 8%*	шт.	3	23915,00 --	-- --	71745 --	-- --	71745	-- 5740	77485
508	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** *СП - 8%*	шт.	1	5854,00 --	-- --	5854 --	-- --	5854	-- 468	6322
509	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры из сборных железобетонных конструкций. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания 2. Укладка сборных железобетонных конструкций 3. Возведение конструкций из монолитного бетона и железобетона 4. Покрытие наружных поверхностей битумом за 2 раза	м3 конструкции	0,016	14805,50 4752,00	3569,23 1264,41	237 76	57 20	104	114 28	379
510	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3** *СП - 8%*	шт.	4	1650,00 --	-- --	6600 --	-- --	6600	-- 528	7128
511	Е11-460303-0104 1146-0303-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд 2. Установка опалубки 3. Укладка арматуры 4. Укладка бетона 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд	м3 заделки	0,05	198966,13 88240,40	1829,84 822,92	9948 4412	91 41	5445	3741 1095	14784
512	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л** *СП - 8%*	комплект	1	5615,00 --	-- --	5615 --	-- --	5615	-- 449	6064
513	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности	м2 поверхности	12,1	1184,12 399,54	27,97 3,83	14328 4834	338 46	9156	4539 1509	20376

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
514	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление грунтовки 2. Приготовление битумной мастики 3. Оклейка 4. Шпаклевка 5. Сушка кварцевого песка 6. Затирка поверхности	м2	12,1	3482,90 1833,00	115,70 52,28	42143 22179	1400 633	18564	15740 4631	62514
515	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Оклейка	м2	12,1	1480,80 780,00	115,70 52,28	17918 9438	1400 633	7080	6949 1989	26856
516	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах 2. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин 5. Обмазка раствором коробок и наличников 6. Перемешивание готового раствора с церезитом	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,1	2085,28 1280,77	86,40 71,87	25232 15497	1046 870	8689	13094 3066	41392
517	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Отмостка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	0,36	36372,06 1553,59	1737,84 389,64	13094 559	625 140	11910	637 1098	14829
		Теплофикационная камера УТ1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
518	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных	м3 грунта	52	279,08 --	279,08 68,64	14512 --	14512 3569	--	2570 1367	18448

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
519	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	2	2860,04 2860,04	– –	5720 5720	– –	–	4118 787	10626
520	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	4,25	1242,92 1242,92	– –	5282 5282	– –	–	3803 727	9812
521	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	12,75	53,62 –	53,62 15,42	684 –	684 197	–	142 66	892
522	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	12,75	235,38 121,19	114,19 50,24	3001 1545	1456 641	–	1574 366	4941
523	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	0,025	13505,88 1249,40	2553,08 1063,32	338 31	64 27	243	54 31	423
524	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	0,73	34876,58 1809,38	1611,12 346,96	25460 1321	1176 253	22963	1432 2151	29044
525	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ:	м2 стяжки	2,5	954,12 477,24	33,55 19,59	2385 1193	84 49	1108	1168 284	3837

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
526	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	м2 поверхности	32	3544,13 312,43	10,13 2,59	113412 9998	324 83	103090	9375 9823	132610
527	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские/В15 сс. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,85	39218,68 2866,94	2468,32 558,82	33336 2437	2098 475	28801	2650 2879	38865
528	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,00192	408502,00 --	-- --	784 --	-- --	784	-- 63	847
529	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,0914	391464,00 --	-- --	35780 --	-- --	35780	-- 2862	38642
530	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	0,3	35756,84 1809,38	1611,12 346,96	10727 543	483 104	9701	589 905	12221
531	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном 3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой 4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям	шт. сборных конструкций	13	12143,54 2691,76	1695,58 552,85	157866 34993	22042 7187	100831	49772 16611	224249
532	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	м3	5,06	69661,00 --	-- --	352485 --	-- --	352485	-- 28199	380684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд 2. Установка опалубки 3. Укладка арматуры 4. Укладка бетона 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд	м3 заделки	0,13	156453,15 79648,83	1029,89 459,30	20339 10354	134 60	9851	8748 2327	31414
534	Е11-410102-0101 1141-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя** *НР - 79%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Наклейка рулонного материала с устройством защитной цементной стяжки	м2	6	2937,48 1283,00	88,18 22,67	17625 7698	529 136	9398	6189 1905	25719
535	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** *СП - 8%*	шт.	2	5854,00 --	-- --	11708 --	-- --	11708	-- 937	12645
536	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	шт. сборных конструкций	6	821,99 246,14	353,61 76,36	4932 1477	2122 458	1333	2283 577	7793
537	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	0,3	92065,00 --	-- --	27620 --	-- --	27620	-- 2210	29830
538	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах 2. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин 5. Обмазка раствором коробок и наличников 6. Перемешивание готового раствора с церезитом	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,4	2085,28 1280,77	86,40 71,87	23772 14601	985 819	8186	12336 2889	38997

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
539	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	7,37	1184,12 399,54	27,97 3,83	8727 2945	206 28	5576	2765 919	12411
540	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений	м3 кладки	7,25	41247,19 9054,23	3190,49 688,95	299042 65643	23131 4995	210268	65693 29179	393914
541	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены приямка В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	0,1	42602,62 5096,00	1890,46 450,24	4260 510	189 45	3561	505 381	5146
542	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые** *СП - 8%*	шт.	20	785,00 --	-- --	15700 --	-- --	15700	-- 1256	16956
543	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Люки. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	шт.	2	2593,05 2140,59	296,50 133,96	5186 4281	593 268	312	4504 775	10465
544	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** *СП - 8%*	комплект	2	25559,00 --	-- --	51118 --	-- --	51118	-- 4089	55207
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				3326744	296089	2432334	612133	4253994
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				598323	81998	--	315108	
		Материалы	Тенге				3326744				
		Всего заработная плата	Тенге				977420				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					680321			
		Накладные расходы	Тенге				1454910				
		Сметная прибыль	Тенге				612133				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				315108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4253985				
		Сметная заработная плата	Тенге								446
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					680321			
							4253985				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге				680321			446
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**			4484919	407409	3063053	997781	5921322
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			1014459	114848	--	438615	
	Материалы		Тенге			4413343				
	Всего заработная плата		Тенге			1200505				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1087152			
		Накладные расходы	Тенге			1833955				
		Сметная прибыль	Тенге			956469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			429584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			5799396				
		Сметная заработная плата	Тенге							678
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1087152			
	Материалы		Тенге			71576				
	Всего заработная плата		Тенге			28587				
		Накладные расходы	Тенге				42155			
		Сметная прибыль	Тенге			41312				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			9031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			121919				
		Сметная заработная плата	Тенге							25
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				42155			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			5921315				
		Сметная заработная плата	Тенге							703
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1129307			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								74354102
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			12139415				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2651747			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				857581			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					40627473		
		- Перевозка грузов	Тенге			2343				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					2400653		
		- Накладные расходы	Тенге						11202571	
		- Сметная прибыль	Тенге						5329885	

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**71953449,00**	**2400653,00**	--	**74354102,00**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		Временные здания и сооружения 2,9%	2086650,02	--	--	2086650,02
		Всего по главе	**2086650,02**	--	--	**2086650,02**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**74040099,02**	**2400653,00**	--	**76440752,02**

Глава 9. Прочие работы и затраты

3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	999541,34	--	--	999541,34

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--		9170106,18	9170106,18			
	-	**Всего по главе**	**999541,34**	--		**9170106,18**	**10169647,52**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**75039640,36**	**2400653,00**		**9170106,18**	**86610399,54**			
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	1500792,81	--		--	1500792,81			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**76540433,16**	**2400653,00**		**9170106,18**	**88111192,35**			
6,00		Итого с пониж коэф	72713411,54	2280620,35		8711600,88	83705632,77			
7,00		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--		10044675,93	10044675,93			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**72713411,54**	**2280620,35**		**18756276,81**	**93750308,70**			

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекенов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
Технадзор **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "РЕМПРОЕКТ"
Авторский надзор **Сарсенбаев К.А.**
М.П.(при наличий)

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Строительство врачебной амбулатории в ауле Боген, Аральского района,Кызылординской области

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	93 750 308,70	56 400 365	0	100	1		56 400 365		13,11%			
2					2							
m					n							
ИТОГО												

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком,

договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания в договоре (%):

_____ М.П.

$$**МСр/у = 100\% * \frac{\sum((93\,750\,308{,}70-56\,400\,365-0)*1+\sum(56\,400\,365*13{,}11\%)}{93\,750\,308{,}70} = 47{,}72\%$$

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

ТОО «Аман-Курылыс» Директор _____ Маштаев А.И.

Фамилия, имя, отчество, руководителя, подпись