Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Боген Аральского района Кызылординской области. (Привязка)»

Форма КС-3
Утверждена приказом министерства национальной эканомики Республики Казахстана от "5" августа 2021г. №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№207	05.07.2023г				
		№220	25.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоймость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**375 541 656,84**	**271 647 774,98**	242 542 656,23							**29 105 118,75**	
За отчетный период		79 064 274,01	70 593 101,79							8 471 172,22	79 064 274,01

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекмов Н.
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
Технадзор _____ **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ"Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в ауле Боген Аральского района Кызылординской области. (Привязка)»

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка стропил**	м3	38,18		201240,86	1107,70	7683376	42292	6331550	1192991	9586476
		НР - 90%; СП - 8%				34298,95	419,36	1309534	16011		710109	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением										
		Узел усиления проема вентшахты										
2	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка стропил**	м3	8,41		201240,86	1107,70	1692436	9316	1394666	262783	2111636
		НР - 90%; СП - 8%				34298,95	419,36	288454	3527		156417	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					9375812	51608	7726216	1455774	11698112
								1597988	19538	–	866526	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9375812				
		Материалы	Тенге					7726216				
		Всего заработная плата	Тенге						1617526			
		Накладные расходы	Тенге					1455774				
		Сметная прибыль	Тенге					866526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					11698112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1123
		Сметная заработная плата	Тенге						1617526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11698112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1123
		Сметная заработная плата	Тенге						1617526			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узлы 1-6									
3	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов**	м2	104,5	5227,75	31,09	546300	3249	190590	282717	895339
		НР - 80%; СП - 8%			3372,83	8,95	352461	935		66321	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой 3. Приготовление клеевого раствора 4. Приклеивание плит утеплителя 5. Крепление плит 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				546300	3249	190590	282717	895339
							352461	935	--	66321	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				546300				
		Материалы	Тенге				190590				
		Всего заработная плата	Тенге					353396			
		Накладные расходы	Тенге				282717				
		Сметная прибыль	Тенге				66321				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				895338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					353396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				895338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					353396			
4	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	м3 изоляции	14,6	18891,83	1341,27	275821	19583	--	201324	515317
		НР - 76%; СП - 8%			17550,56	593,27	256238	8662		38172	
		Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением									
5	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м3	14,892	25969,00	--	386730	--	386730	--	417668
		СП - 8%			--	--	--	--		30938	
		Тип 1									
6	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	22,575	553,14	43,09	12487	973	9223	2498	16184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			101,49	16,22	2291	366		1199	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт									
7	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм- /толщиной 40 мм/**	м2	22,575	648,84	33,62	14648	759	17	13455	30352
		НР - 94%; СП - 8%			614,48	19,59	13872	442		2248	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой									
8	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	м2	22,575	46,91	22,87	1059	517	--	785	1992
		НР - 94%; СП - 8%			24,04	12,96	543	293		148	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
		Тип 2									
9	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	155,62	553,14	43,09	86080	6706	63580	17219	111563
		НР - 94%; СП - 8%			101,49	16,22	15794	2524		8264	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт									
10	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм- /толщиной 40 мм/**	м2	155,62	648,84	33,62	100973	5232	115	92754	209225
		НР - 94%; СП - 8%			614,48	19,59	95626	3049		15498	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой									
11	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	м2	155,62	46,91	22,87	7301	3559	--	5413	13731
		НР - 94%; СП - 8%			24,04	12,96	3742	2017		1017	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
12	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	м2	155,62	1047,25	57,17	162973	8896	72235	78011	260262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Обмазочная изоляция битумной мастикой 4. Приготовление грунтовки 5. Приготовление битумной мастики			525,91	7,38	81842	1148		19279	
13	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вычитается позиция: Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Обмазочная изоляция битумной мастикой 2. Приготовление битумной мастики	м2	155,62	-396,17 -177,47	-29,59 -4,12	-61651 -27617	-4605 -641	-29429	-26563 -7057	-95271
		Тип 3									
14	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта щебнем** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	м2	39,425	553,14 101,49	43,09 16,22	21808 4001	1698 639	16109	4362 2094	28264
15	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм-/толщиной 40 мм/** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой	м2	39,425	648,84 614,48	33,62 19,59	25581 24226	1325 772	30	23498 3926	53006
16	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона	м2	39,425	46,91 24,04	22,87 12,96	1850 948	902 511	--	1371 258	3479
		Тип 4									
17	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта щебнем** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	м2	20,37	553,14 101,49	43,09 16,22	11268 2067	877 330	8324	2254 1082	14604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм-/толщиной 40 мм/** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой	м2	20,37	648,84 614,48	33,62 19,59	13217 12517	685 399	15	12141 2029	27387
19	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона	м2	20,37	46,91 24,04	22,87 12,96	956 490	466 264	--	709 133	1798
20	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-/гидроизол/** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2	20,37	2301,29 934,50	112,93 16,89	46877 19036	2300 344	25541	18217 5208	70302
21	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой-/гидроизол/** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики	м2	20,37	1384,49 563,85	55,85 9,63	28202 11486	1138 196	15578	10981 3135	42317
22	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм-/толщиной 40 мм/** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой	м2	20,37	648,84 614,48	33,62 19,59	13217 12517	685 399	15	12141 2029	27387
23	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания	м2	20,37	46,91 24,04	22,87 12,96	956 490	466 264	--	709 133	1798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1150353**	**52162**	**568083**	**471279**	**1751365**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**530109**	**21978**	**--**	**129733**	
		Материалы	Тенге				**1150353**				
		Всего заработная плата	Тенге				**181348**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**552087**			
		Накладные расходы	Тенге				**386730**				
		Сметная прибыль	Тенге				**471279**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**129733**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1751365**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**345**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**552087**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1751365**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**345**
								552087			
		ДНО21-12									
24	**Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	**м2**	**15,12**	**3063,47**	**615,83**	**46320**	**9311**	**14564**	**22422**	**74242**
		НР - 90%; СП - 8%			**1484,48**	**163,25**	**22445**	**2468**		**5499**	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов									
25	**С1261-104-0203 261-104-0203 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**15,246**	**22691,00**	**--**	**345947**	**--**	**345947**	**--**	**373623**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27676**	
26	**С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Фрамуга ФР1**	**м2**	**3,6504**	**3228,00**	**--**	**11783**	**--**	**11783**	**--**	**12726**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**943**	
		ДН21-12									
27	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**2,52**	**3789,65**	**796,35**	**9550**	**2007**	**3486**	**4112**	**14754**
		НР - 90%; СП - 8%			**1609,78**	**203,06**	**4057**	**512**		**1093**	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов									
28	**С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-12П СТ РК 943-92**	**м2**	**2,541**	**19972,00**	**--**	**50749**	**--**	**50749**	**--**	**54809**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4060**	
		ДН21-9									
29	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**3,78**	**3789,65**	**796,35**	**14325**	**3011**	**5229**	**6167**	**22132**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов			1609,78	203,06	6085	768		1639	
30	С1261-104-0201 261-104-0201 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	м2	3,78	19452,00	--	73529	--	73529	--	79411
		СП - 8%			--	--	--	--		5882	
31	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	**Фрамуга ФР1**	м2	0,9048	3228,00	--	2921	--	2921	--	3155
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
		ДГ21-12									
32	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	15,246	3789,65	796,35	57777	12141	21093	24875	89264
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов			1609,78	203,06	24543	3096		6612	
33	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м2	15,12	14971,00	--	226362	--	226362	--	244471
		СП - 8%			--	--	--	--		18109	
		ДГ21-10									
34	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	40,299	3789,65	796,35	152719	32092	55754	65750	235947
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов			1609,78	203,06	64873	8183		17478	
35	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П**	м2	39,9	7373,00	--	294183	--	294183	--	317718
		СП - 8%			--	--	--	--		23535	
		ДГ21-9									
36	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	20,79	3789,65	796,35	78787	16556	28764	33920	121724
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов			1609,78	203,06	33467	4222		9017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П** *СП - 8%*	м2	21,021	7373,00 –	– –	154988 –	– –	154988	– 12399	167387
		ДО21-12									
38	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	м2	2,541	3789,65 1609,78	796,35 203,06	9630 4090	2024 516	3516	4146 1102	14878
39	С1223-201-0112 223-201-0112 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остеклениыми полотнами ДО 21-12П** *СП - 8%*	м2	2,541	11025,00 –	– –	28015 –	– –	28015	– 2241	30256
40	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	**Фрамуга ФР1** *СП - 8%*	м2	0,6084	3228,00 –	– –	1964 –	– –	1964	– 157	2121
41	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7** *СП - 8%*	шт.	46	5075,00 –	– –	233450 –	– –	233450	– 18676	252126
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1792999	77142	1556297	161392	2110744
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				159560	19765	–	156352	
	Материалы		Тенге				1792999				
	Всего заработная плата		Тенге				132405				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					179325			
		Накладные расходы	Тенге				1423891				
		Сметная прибыль	Тенге				161392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				156352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2110743				
		Сметная заработная плата	Тенге								106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					179325			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2110743				
		Сметная заработная плата	Тенге								106
								179325			
		Потолок									
42	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка-/затирка/** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м2	487,5	921,18 735,23	7,48 4,63	449074 358424	3646 2257	87004	288545 59010	796628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	487,5	1082,95 731,29	5,81 2,11	527936 356502	2833 1029	168601	286025 65117	879077
		Стены и перегородки									
44	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	1627,1	1881,05 1320,63	102,23 85,44	3060662 2148803	166338 139019	745521	1830258 391274	5282193
45	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение финишного слоя за 2 раза на поверхность вручную 5. Шлифование поверхности каждого слоя	м2 отделываемой поверхности	767,6	817,38 465,72	5,81 2,11	627423 357489	4460 1620	265474	287287 73177	987886
46	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,5	1552,48 1101,20	96,74 82,05	174654 123885	10884 9231	39885	106493 22492	303639
47	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит	м2 поверхности облицовки	300	4867,77 2527,55	20,71 9,51	1460332 758266	6213 2853	695853	608895 165538	2234765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки									
		Низ стен и перегородок									
48	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Обшивка стен плитами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	19	4068,82 1254,02	20,86 9,38	77308 23826	396 178	53086	21604 7913	106825
49	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке-/панель h=300мм/** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	38,1	1016,40 792,86	4,74 2,18	38725 30208	181 83	8336	24233 5037	67995
50	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки	м2 поверхности облицовки	14,4	4867,77 2527,55	20,71 9,51	70096 36397	298 137	33401	29227 7946	107269
		Откосы									
51	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м2	93,45	4295,81 3140,52	51,35 31,77	401443 293482	4799 2969	103162	237160 51088	689692
52	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,45	2262,23 1397,22	26,19 9,35	211405 130570	2448 874	78387	105155 25325	341885
53	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	93,45	914,80 648,96	6,62 3,07	85488 60645	619 287	24224	48746 10739	144972
		Отмостка									
54	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м-/защитная стенка из кирпича/**	м3	2,8512	41143,62	4287,79	117309	12226	78763	27197	156067

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен			9231,13	1025,78	26320	2925		11560	
55	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	11,88	13505,88	2553,08	160450	30330	115277	25552	200882
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания			1249,40	1063,32	14843	12632		14880	
56	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	118,8	2064,37	4,04	245248	480	213599	33855	301431
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком			262,36	1,50	31169	178		22328	
57	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	118,8	2254,16	–	267794	–	232641	37965	330220
		НР - 108%; СП - 8%			295,90	–	35153	–		24461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7975347	246151	2943214	3998197	12931426
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4785982	176272	–	957885	
	Материалы		Тенге				7975347				
	Всего заработная плата		Тенге				2943217				
		Накладные расходы	Тенге					4962254			
		Сметная прибыль	Тенге				3998197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				957885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12931429				
		Сметная заработная плата	Тенге								3004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4962254			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12931429				
		Сметная заработная плата	Тенге								3004
								4962254			
		ОТДЕЛ 1.Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 6.Отопление									
58	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	29,12	22802,17	209,74	663999	6107	624845	35383	755333

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам			1134,85	105,03	33047	3058		55951	
59	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	23	2153,12	26,63	49522	613	36320	12557	67045
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			547,33	9,77	12589	225		4966	
60	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	182	1602,27	13,35	291612	2430	2110	281362	618812
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления			1577,32	0,18	287072	33		45838	
61	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	187	1709,41	15,92	319659	2977	2183	308250	678141
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления			1681,82	0,22	314499	41		50233	
62	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	106	1842,19	18,60	195272	1971	1374	188126	414069
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке			1810,63	0,36	191927	38		30672	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
63	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	2026,00	21,94	81040	878	793	77803	171550
		НР - 98%; СП - 8%			1984,23	0,54	79369	22		12707	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1601104**	**14976**	**667625**	**903481**	**2704950**
							918503	**3417**	**--**	**200367**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1601104**				
	Материалы		Тенге				**667626**				
	Всего заработная плата		Тенге					**921920**			
		Накладные расходы	Тенге				**903481**				
		Сметная прибыль	Тенге				**200367**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2704952**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**522**
		Сметная заработная плата	Тенге					**921920**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2704952**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**522**
		Сметная заработная плата	Тенге					**921920**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**1601104**	**14976**	**13652025**	**7272840**	**32091936**
							918503	**3417**	**--**	**2377184**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1601104**				
	Материалы		Тенге				**667626**				
	Всего заработная плата		Тенге					**921920**			
		Накладные расходы	Тенге				**903481**				
		Сметная прибыль	Тенге				**200367**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2704952**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**522**
		Сметная заработная плата	Тенге					**921920**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**2704952**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**522**
		Сметная заработная плата	Тенге					**921920**			
		ОТДЕЛ 2.Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 7. Водопровод хозяйственно-питевой									
64	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	3091,65	30,50	24733	244	19521	4959	32067
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	4968	91		2375	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
65	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	30	1954,31	15,85	58629	476	323	56677	124530
		НР - 98%; СП - 8%			1927,65	0,13	57830	4		9224	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
66	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	80	2111,64	19,17	168931	1534	933	163152	358650
		НР - 98%; СП - 8%			2080,80	0,22	166464	18		26567	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
67	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	33	2306,15	22,77	76103	752	427	73437	161503
		НР - 98%; СП - 8%			2270,42	0,36	74924	12		11963	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
68	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	28	2555,96	27,05	71567	757	556	68864	151666
		НР - 98%; СП - 8%			2509,08	0,54	70254	15		11234	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
69	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	7	2780,80	31,30	19466	219	219	18653	41168
		НР - 98%; СП - 8%			2718,25	0,81	19028	6		3049	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
70	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	148	908,02	105,89	134386	15671	56625	52569	201912
		НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	62090	7080		14956	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности труб 2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 3. Промазка швов клеевым составом 4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой									
71	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	8	118,82	1,31	951	10	6	916	2017
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	935	--		149	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
72	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	2	46768,36	--	93537	--	92431	1084	102190
		НР - 98%; СП - 8%			552,86	--	1106	--		7570	
		Состав работ: 1. Установка поливочных кранов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				648303	19663	171041	440311	1175703
							457599	7226	--	87087	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				134386				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				56625				
	Всего заработная плата		Тенге					69170			
		Накладные расходы	Тенге				52569				
		Сметная прибыль	Тенге				14956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				201911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					69170			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				513917				
	Материалы		Тенге				114417				
	Всего заработная плата		Тенге					395655			
		Накладные расходы	Тенге				387742				
		Сметная прибыль	Тенге				72131				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				973790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					395655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1175701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					464825			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				648303	19663	171041	440311	1175703
							457599	7226	--	87087	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				134386				
	Материалы		Тенге				56625				
	Всего заработная плата		Тенге					69170			
		Накладные расходы	Тенге				52569				
		Сметная прибыль	Тенге				14956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				201911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					69170			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				513917				
	Материалы		Тенге				114417				
	Всего заработная плата		Тенге					395655			
		Накладные расходы	Тенге				387742				
		Сметная прибыль	Тенге				72131				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				973790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					395655			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1175701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					464825			
		ОТДЕЛ 3.Электроосвещение и электрооборудование									
73	**Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**	**28367,91**	**928,99**	**28368**	**929**	**16222**	**8352**	**39658**
		НР - 72%; СП - 8%			**11216,61**	**383,49**	**11217**	**383**		**2938**	
		Состав работ: 1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели) 2. Установка крепежных конструкций 3. Установка шкафа (панели) 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
74	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Щит силовой распределительный . Установка на стене**	шт.	1	20152,97	1262,22	20153	1262	14988	3139	25155
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	456,22	3903	456		1863	
		Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление									
75	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	7434,97	119,28	7435	120	1461	4248	12618
		НР - 72%; СП - 8%			5854,38	45,62	5854	46		935	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках									
76	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	2	2557,94	112,53	5116	225	310	3365	9160
		НР - 72%; СП - 8%			2290,66	46,48	4581	93		679	
		Состав работ: 1. Установка трансформатора 2. Подготовка к включению 3. Присоединение проводов									
77	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	6562,59	26,83	26250	107	11345	10654	39857
		НР - 72%; СП - 8%			3699,40	--	14798	--		2952	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка постов 3. Заземление 4. Присоединение									
78	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Щит силовой распределительный . Установка на стене**	шт.	1	20152,97	1262,22	20153	1262	14988	3139	25155
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	456,22	3903	456		1863	
		Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление									
79	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Ящик управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5896,76	1870,79	5897	1871	123	3338	9973
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	732,59	3903	733		739	
		Состав работ: 1. Установка 2. Заземление									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
80	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Щит силовой распределительный . Установка на стене**	шт.	1	20152,97	1262,22	20153	1262	14988	3139	25155
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	456,22	3903	456		1863	
		Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление									
81	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	9643,30	137,46	115720	1649	49695	46745	175462
		НР - 72%; СП - 8%			5364,66	45,62	64376	547		12997	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение									
		Кабельные изделие									
82	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	460	596,89	257,84	274568	118607	26357	123954	430404
		НР - 72%; СП - 8%			281,75	92,51	129604	42555		31882	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
83	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	230	788,06	373,88	181254	85992	13179	81765	284061
		НР - 72%; СП - 8%			356,88	136,87	82083	31480		21042	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
84	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	149	161,94	4,43	24129	660	4497	13855	41023
		НР - 72%; СП - 8%			127,33	1,82	18972	271		3039	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**729196**	**213946**	**168153**	**305693**	**1117681**
							347097	**77476**	**--**	**82792**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**695712**				
	Материалы		Тенге				**151621**				
	Всего заработная плата		Тенге					**408299**			
		Накладные расходы	Тенге				**293976**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79175**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1068863**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**235**
		Сметная заработная плата	Тенге					**408299**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33484**				
	Материалы		Тенге				**16532**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16274**			
		Накладные расходы	Тенге				**11717**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3617**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**48818**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16274**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**1117681**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**245**
		Сметная заработная плата	Тенге					**424573**			
		ОТДЕЛ 4.Технологические оборудование									
		Медицинское оборудование и мебель									
85	**Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"**	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x100x70 30 Вт /ОБНП 1-30/**	**шт**	**20**	**10933,21**	**--**	**218664**	**--**		**--**	**218664**
					--	**--**	**--**	**--**	**218664**	**--**	
86	**Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"**	**Весы медицинские с ростомером**	**шт**	**4**	**15812,50**	**--**	**63250**	**--**		**--**	**63250**
					--	**--**	**--**	**--**	**63250**	**--**	
87	**Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"**	**Дефибрилятор /HEArTSTArT XL/**	**шт**	**1**	**1019228,57**	**--**	**1019229**	**--**		**--**	**1019229**
					--	**--**	**--**	**--**	**1019229**	**--**	
88	**Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"**	**Камера для хранения стерильного инструмента /"УФК-3"/**	**шт**	**3**	**910800,00**	**--**	**2732400**	**--**		**--**	**2732400**
					--	**--**	**--**	**--**	**2732400**	**--**	
89	**Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"**	**Негатоскоп 1-но кадровый 140x500x400 1ф, 50Вт /НМ-1/**	**шт**	**1**	**19426,79**	**--**	**19427**	**--**		**--**	**19427**
					--	**--**	**--**	**--**	**19427**	**--**	
90	**Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"**	**Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником без колес 1300x750x670/800 /КГ-02/**	**шт**	**1**	**243964,29**	**--**	**243964**	**--**		**--**	**243964**
					--	**--**	**--**	**--**	**243964**	**--**	
91	**Прайс-лист ТОО "Казмедприбор"**	**Набор инструментов акушер-гинеколога**	**шт**	**4**	**8855,00**	**--**	**35420**	**--**		**--**	**35420**
					--	**--**	**--**	**--**	**35420**	**--**	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
92	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Светильник медицинский передвижной шр /КМП-MR-200/	шт	2	298178,57	--	596357	--		--	596357
					--	--	--	--	596357	--	
93	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Аппарат для гальванизации и электрофореза 1ф, шр, 0,15кВт /ПОТОК-М/	шт	1	108428,57	--	108429	--		--	108429
					--	--	--	--	108429	--	
94	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Аппарат для диодинамотерапии 1ф, шр, 25Вт, 220x220x90 /РАДИУС 01/	шт	1	121982,14	--	121982	--		--	121982
					--	--	--	--	121982	--	
95	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Аппарат для местной дарсонвализации 390x345x152 1ф, шр, 80ВА /АМД-ДАРС/	шт	1	216857,14	--	216857	--		--	216857
					--	--	--	--	216857	--	
96	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Аппарат для УВЧ терапии 545x375x300 1ф, шр, 400Вт /УВЧ-60 Мед Теко/	шт	1	486121,43	--	486121	--		--	486121
					--	--	--	--	486121	--	
97	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Ингалятор кислородный 1ф, шр /Здоровье/	шт	1	97585,71	--	97586	--		--	97586
					--	--	--	--	97586	--	
98	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Лампа Соллюкс 1ф, шр, 150Вт	шт	1	16264,29	--	16264	--		--	16264
					--	--	--	--	16264	--	
99	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Небулайзер 1ф, 60Вт /OMRON/	шт	1	28462,50	--	28463	--		--	28463
					--	--	--	--	28463	--	
100	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Анализатор гемотологический 1ф, 220В, 4ВА, 205x152x20мм, 0,3кг /MiCrOCC-18/	шт	1	795142,86	--	795143	--		--	795143
					--	--	--	--	795143	--	
101	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Анализатор мочи, переменный ток, 230В/50Гц, вес 1,9кг, 15x21x13см /CL-50/	шт	1	388535,71	--	388536	--		--	388536
					--	--	--	--	388536	--	
102	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Весы торсионные 325x120x360, питание автономное /PA512C/	шт	1	41564,29	--	41564	--		--	41564
					--	--	--	--	41564	--	
103	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Счетчик лейкоформулы электронный 140x180x35мм от сети 220в через блок питания /СЛФ-ЭЦ-01-09/	шт	1	43371,43	--	43371	--		--	43371
					--	--	--	--	43371	--	
104	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Глюкометр переносной, питание автономное /ACCu-CHEK/	шт	1	4969,64	--	4970	--		--	4970
					--	--	--	--	4970	--	
105	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Камера Горяева	шт	1	67767,86	--	67768	--		--	67768
					--	--	--	--	67768	--	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
106	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Комплект дозаторов с переменным объемом с наконечниками с 8-канальной пипеткой	шт	1	88550,00	--	88550	--		--	88550
					--	--	--	--	88550	--	
107	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Микроскоп бинокулярный 270х270х360 1ф, 220В, 40Вт /МС 50/	шт	1	331158,93	--	331159	--		--	331159
					--	--	--	--	331159	--	
108	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Стерилизатор суховоздушный 390х400х330 1ф, 220В, 1,1кВт /ШС-80/	шт	1	166257,14	--	166257	--		--	166257
					--	--	--	--	166257	--	
109	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Дистилятор 360х220х660 3ф, 7,5кВт ХВ на охлаждение - 100л/час, К /ДЭ-10/	шт	1	330707,14	--	330707	--		--	330707
					--	--	--	--	330707	--	
110	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Термостат 368х550х375 1ф, 220В, 250Вт /ТС-1/80 СПУ/	шт	1	187942,86	--	187943	--		--	187943
					--	--	--	--	187943	--	
111	Прайс-лист ТОО "Медина Мед"	Фотометр 500х360х165 1ф, 220В, шр /REflOTrOn Plus/	шт	1	108428,57	--	108429	--		--	108429
					--	--	--	--	108429	--	
112	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Холодильник фармацевтический 607х600х1300 1ф, 220 В, 200Вт /ХФ-250 ПОЗИС/	шт	4	156769,64	--	627079	--		--	627079
					--	--	--	--	627079	--	
113	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Центрифуга лабораторная 445х430х235 1ф, 220В, 300 ВА /КМП CLM-4000/	шт	1	222278,57	--	222279	--		--	222279
					--	--	--	--	222279	--	
114	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Подставка под биксы с 1-ой полкой 680х430х870 /П-01/	шт	6	16716,07	--	100296	--		--	100296
					--	--	--	--	100296	--	
115	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Коробка стерилизационная КСКФ-6	шт	18	9171,25	--	165083	--		--	165083
					--	--	--	--	165083	--	
116	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Стол для стерильного инструмента 450х400х800 /СИ-04/	шт	4	112946,43	--	451786	--		--	451786
					--	--	--	--	451786	--	
117	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Стол инструментальный передвижной 600х400х800 /СИ-05/	шт	4	117464,29	--	469857	--		--	469857
					--	--	--	--	469857	--	
118	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Табурет медицинский винтовой	шт	1	31625,00	--	31625	--		--	31625
					--	--	--	--	31625	--	
119	Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт	1	51503,57	--	51504	--		--	51504
					--	--	--	--	51504	--	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
120	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Шкаф для медикаментов группы А и Б с сейфом 100х4001700 /ШМ-03/	шт	4	103910,71	--	415643	--		--	415643
					--	--	--	--	415643	--	
121	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Шкаф для медикаментов стекляный 400х400х1700 /ШМ-02/	шт	5	103910,71	--	519554	--		--	519554
					--	--	--	--	519554	--	
122	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Штатив для длительных вливаний 400х500х1800 /ШДВ-02/	шт	2	11294,64	--	22589	--		--	22589
					--	--	--	--	22589	--	
123	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Ширма медицинская /Ш-01/	шт	2	8583,93	--	17168	--		--	17168
					--	--	--	--	17168	--	
124	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стол палатный 1200х700х750	шт	1	33432,14	--	33432	--		--	33432
					--	--	--	--	33432	--	
125	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Кушетка медицинская 1900х600х600 /К-04/	шт	8	35239,29	--	281914	--		--	281914
					--	--	--	--	281914	--	
126	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стол медицинский врача 1000х600х750	шт	6	49696,43	--	298179	--		--	298179
					--	--	--	--	298179	--	
127	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стол медицинский сестры 1000х550х750	шт	6	49696,43	--	298179	--		--	298179
					--	--	--	--	298179	--	
128	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стул медицинской сестры	шт	6	6776,79	--	40661	--		--	40661
					--	--	--	--	40661	--	
129	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стул пациента	шт	10	6776,79	--	67768	--		--	67768
					--	--	--	--	67768	--	
130	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Шкаф медицинский для документации	шт	10	126500,00	--	1265000	--		--	1265000
					--	--	--	--	1265000	--	
131	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Шкаф медицинский для одежды	шт	10	85839,29	--	858393	--		--	858393
					--	--	--	--	858393	--	
132	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стол пеленальный	шт	3	29637,14	--	88911	--		--	88911
					--	--	--	--	88911	--	
133	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Кровать палатная Матрац 2000х800х80 /КП-01/	шт	5	59906,79	--	299534	--		--	299534
					--	--	--	--	299534	--	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
134	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Тумба медицинская прикроватная 400x400x620 /ТП-01/	шт	5	34335,71	–	171679	–		–	171679
					–	–	–	–	171679	–	
135	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Тумба медицинская под аппаратуру 500x400x1400	шт	3	30721,43	–	92164	–		–	92164
					–	–	–	–	92164	–	
136	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стол для приема анализов и регистрации 800x600x750	шт	1	140053,57	–	140054	–		–	140054
					–	–	–	–	140054	–	
137	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стол лабораторный для физических исследований 1200 x600x900	шт	1	178907,14	–	178907	–		–	178907
					–	–	–	–	178907	–	
138	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стол лабораторный для химических исследований островной 1800x1200x900	шт	1	178907,14	–	178907	–		–	178907
					–	–	–	–	178907	–	
139	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стол лабораторный с вытяжным устройством (шкаф) 630x610/900/1800, вытяжка 800м3/час, 1ф, 2кВт	шт	1	70478,57	–	70479	–		–	70479
					–	–	–	–	70479	–	
140	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR".	Стол лабораторный с раковиной 800x600x900 ХВ, ГВ, К	шт	1	74996,43	–	74996	–		–	74996
					–	–	–	–	74996	–	
141	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Шкаф для лабораторной посуды навесной 600x300x600 ШМ-08	шт	1	144571,43	–	144571	–		–	144571
					–	–	–	–	144571	–	
142	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Шкаф для приборов 600x600x1800	шт	1	94875,00	–	94875	–		–	94875
					–	–	–	–	94875	–	
143	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Шкаф для химических реактивов 600x600x1800	шт	1	198785,71	–	198786	–		–	198786
					–	–	–	–	198786	–	
144	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стул лабораторный на колесах	шт	1	42196,79	–	42197	–		–	42197
					–	–	–	–	42197	–	
145	прайс лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Весы электронные для новорожденных	шт	2	11746,43	–	23493	–		–	23493
					–	–	–	–	23493	–	
146	прайс лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стол медицинский специалиста	шт	1	49696,43	–	49696	–		–	49696
					–	–	–	–	49696	–	
147	прайс лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стул медицинский специалиста	шт	1	6776,79	–	6777	–		–	6777
					–	–	–	–	6777	–	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
148	прайс лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стол медицинский помошника регистратора	шт	1	67767,86	--	67768	--		--	67768
					--	--	--	--	67768	--	
149	прайс лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стул медицинский помошника регистратора	шт	1	6776,79	--	6777	--		--	6777
					--	--	--	--	6777	--	
150	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стеллаж архивный 1000x300x2000	шт	1	81321,43	--	81321	--		--	81321
					--	--	--	--	81321	--	
151	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Тележка медицинская многофункциональная	шт	1	112946,43	--	112946	--		--	112946
					--	--	--	--	112946	--	
152	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Подтоварник	шт	1	9939,29	--	9939	--		--	9939
					--	--	--	--	9939	--	
153	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Вешалка гардеробная	шт	3	9939,29	--	29818	--		--	29818
					--	--	--	--	29818	--	
154	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Банкетка медицинская 3-х местная	шт	5	30721,43	--	153607	--		--	153607
					--	--	--	--	153607	--	
155	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR".	Контейнер для отходов	шт	2	14728,21	--	29456	--		--	29456
					--	--	--	--	29456	--	
156	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Прибор для определения глюкозы крови	шт	1	6776,79	--	6777	--		--	6777
					--	--	--	--	6777	--	
157	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Аппарат для измерения внутриглазного давления	шт	1	16264,29	--	16264	--		--	16264
					--	--	--	--	16264	--	
158	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стол лабораторный для сушилок	шт	1	94875,00	--	94875	--		--	94875
					--	--	--	--	94875	--	
159	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Напольный паровой автоклав 1320x600x600 3ф, 3,5кВт /DGM-80/	шт	1	430100,00	--	430100	--		--	430100
					--	--	--	--	430100	--	
160	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стерилизатор суховоздушный 796x870x887 1ф, 2,7кВт /ГП-160 ПЗ/	шт	1	166257,14	--	166257	--		--	166257
					--	--	--	--	166257	--	
161	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Ванна моечная 2-х гнездная 1200x600x860 ХВ, ГВ, К	шт	1	81321,43	--	81321	--		--	81321
					--	--	--	--	81321	--	

1	2	3	4	5	6			8	9	10	11	12
162	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стол производственный 1150x600x860	шт	1	117464,29	--	--	117464	--	117464	--	117464
163	Прайс-лист ТОО "МединаМед"	Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови	шт	1	25300,00	--	--	25300	--	25300	--	25300
164	Прайс-лист ТОО "МединаМед"	Пульсоксиметр	шт	2	3194,12	--	--	6388	--	6388	--	6388
165	Прайс-лист ТОО "МединаМед"	Экспресс-анализатор уровня холистерина	шт	1	78610,71	--	--	78611	--	78611	--	78611
166	Прайс-лист ТОО "МединаМед"	Аспиратор(отсасыватель) медицинский	шт	1	97133,93	--	--	97134	--	97134	--	97134
167	Прайс-лист ТОО "МединаМед"	Ларингоскоп с волоконным световодом	шт	1	114753,57	--	--	114754	--	114754	--	114754
168	Прайс-лист ТОО "МединаМед"	Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах	шт	1	109332,14	--	--	109332	--	109332	--	109332
169	Прайс-лист ТОО "МединаМед"	Аппарат для местной дарсонвализации ламповой	шт	1	216857,14	--	--	216857	--	216857	--	216857
		Комплектация наборов										
		Набор врачебного приема в том числе :										
170	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Лента измерительная	шт	1	361,43	--	--	361	--	361	--	361
171	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Лоток почкообразный	шт	1	2168,57	--	--	2169	--	2169	--	2169
172	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Секундомер	шт	1	2258,93	--	--	2259	--	2259	--	2259
173	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стакан для дезинфекционного раствора	шт	1	3162,50	--	--	3163	--	3163	--	3163
174	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Термометр медицинский	шт	15	1075,25	--	--	16129	--	16129	--	16129
175	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Тонометр	шт	9	3614,29	--	--	32529	--	32529	--	32529
176	Прайс-лист ТОО "МединаМед"	Фонендоскоп	шт	1	2258,93	--	--	2259	--	2259	--	2259

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
177	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Шпатель медицинский	шт	20	424,68	--	8494	--		--	8494
					--	--	--	--	8494	--	
		Набор акушера в том числе: /2 к-т./									
178	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Кружка для спринцевания с набором наконечников	шт	4	12198,21	--	48793	--		--	48793
					--	--	--	--	48793	--	
179	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Молокоотсос	шт	2	1129,46	--	2259	--		--	2259
					--	--	--	--	2259	--	
180	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор для введения ВМС	шт	2	16264,29	--	32529	--		--	32529
					--	--	--	--	32529	--	
181	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор инструментов акушера	шт	4	8855,00	--	35420	--		--	35420
					--	--	--	--	35420	--	
182	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Стетоскоп акушерский	шт	2	4969,64	--	9939	--		--	9939
					--	--	--	--	9939	--	
183	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Тазомер	шт	2	6776,79	--	13554	--		--	13554
					--	--	--	--	13554	--	
		Набор фельдшера в том числе:									
184	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Векоподъемник	шт	2	2430,61	--	4861	--		--	4861
					--	--	--	--	4861	--	
185	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Грелка резиновая	шт	2	1070,73	--	2141	--		--	2141
					--	--	--	--	2141	--	
186	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Комплект жгутов кровоостанавливающих	шт	1	41564,29	--	41564	--		--	41564
					--	--	--	--	41564	--	
187	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Комплект шин транспортных иммобилизационных	шт	2	48792,86	--	97586	--		--	97586
					--	--	--	--	97586	--	
188	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Контейнер для холодовой цепи	шт	1	16716,07	--	16716	--		--	16716
					--	--	--	--	16716	--	
189	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Кружка Эсмарха	шт	1	596,36	--	596	--		--	596
					--	--	--	--	596	--	
190	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Лупа простая однолинзовая	шт	1	4427,50	--	4428	--		--	4428

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
					--	--	--	--	4428	--	
191	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор воронок ушных	шт	1	7770,71	--	7771	--		--	7771
					--	--	--	--	7771	--	
192	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор желудочных зондов	шт	1	8132,14	--	8132	--		--	8132
					--	--	--	--	8132	--	
193	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор зажимов кровооостанавливающих	шт	1	7138,21	--	7138	--		--	7138
					--	--	--	--	7138	--	
194	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор котетторов	шт	1	9248,05	--	9248	--		--	9248
					--	--	--	--	9248	--	
195	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор клизм	шт	1	10391,07	--	10391	--		--	10391
					--	--	--	--	10391	--	
196	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор корцангов прямых и изогнутых	шт	1	15243,25	--	15243	--		--	15243
					--	--	--	--	15243	--	
197	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор ножниц для ногтей	шт	1	7680,36	--	7680	--		--	7680
					--	--	--	--	7680	--	
198	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор ножниц для перевязывающего материала	шт	1	6234,64	--	6235	--		--	6235
					--	--	--	--	6235	--	
199	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор ножниц для разрезания гипсовых повязок	шт	1	8493,57	--	8494	--		--	8494
					--	--	--	--	8494	--	
200	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор пинцетов анатомических	шт	1	4969,64	--	4970	--		--	4970
					--	--	--	--	4970	--	
201	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор пинцетов хирургических	шт	1	5511,79	--	5512	--		--	5512
					--	--	--	--	5512	--	
202	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор трубок газоотводных	шт	1	21685,71	--	21686	--		--	21686
					--	--	--	--	21686	--	
203	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор часов песочных	шт	1	4183,54	--	4184	--		--	4184
					--	--	--	--	4184	--	
204	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Пипетка глазная	шт	5	27,11	--	136	--		--	136
					--	--	--	--	136	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Подушка для кислорода	шт	1	8493,57	--	8494	--		--	8494
					--	--	--	--	8494	--	
		Набор лаборатории в том числе:									
206	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Держатель для игл и петель	шт	1	4517,86	--	4518	--		--	4518
					--	--	--	--	4518	--	
207	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Комплект планшет для исследования микроагглютинации	шт	1	49696,43	--	49696	--		--	49696
					--	--	--	--	49696	--	
208	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Комплект-укладка для транспортировки биожидкостей	шт	1	39757,14	--	39757	--		--	39757
					--	--	--	--	39757	--	
209	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Лупа ручная	шт	1	6325,00	--	6325	--		--	6325
					--	--	--	--	6325	--	
210	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор лабораторной посуды	шт	1	7861,07	--	7861	--		--	7861
					--	--	--	--	7861	--	
211	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор планшет для определения группы крови,резус-фактора	шт	1	104814,29	--	104814	--		--	104814
					--	--	--	--	104814	--	
212	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Набор штативов	шт	1	15180,00	--	15180	--		--	15180
					--	--	--	--	15180	--	
213	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Прибор Панченникова с капилярами	шт	1	5602,14	--	5602	--		--	5602
					--	--	--	--	5602	--	
214	Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR"	Спиртовка	шт	1	1174,64	--	1175	--		--	1175
					--	--	--	--	1175	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				19443877	--	--	--	19443877
							--	--	19443877	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				19443879				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				19443879				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				19443879				
		ОТДЕЛ 5.Наружные сети электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 8.Фундамент КТПН									
		Ограждение КТПН									
		Столбы									
215	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	3752,78	--	375	--	--	270	697
		НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	375	--		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме									
216	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,17	3382,92	229,53	3958	268	3247	494	4808
		НР - 94%; СП - 8%			378,83	70,46	443	82		356	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
217	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,9	47708,85	1685,51	42938	1517	34358	6741	53654
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	7063	345		3974	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
218	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,8	1184,12	27,97	9236	218	5902	2926	13135
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	3116	30		973	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
219	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,3356	146612,32	7115,72	49203	2388	3360	30125	85674
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	43455	204		6346	
		Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
220	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	40	3836,00	–	153440	–	153440	–	165715
		СП - 8%			–	–	–	–		12275	
221	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,2	94,18	2,16	1055	24	627	282	1444
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	404	4		107	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
222	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,2	112,47	3,00	1260	33	536	480	1879
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	691	4		139	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Панель металлическая ПМ1									
223	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление**	т конструкций	0,53956	233725,02	52247,85	126109	28190	3953	71899	213849
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	93966	10236		15841	
224	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждение металлическое. Монтаж**	т конструкций	0,53956	78497,88	7745,63	42354	4179	1931	25617	73409
		НР - 69%; СП - 8%			67172,98	1635,08	36244	882		5438	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
225	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,385	435218,00	--	167559	--	167559	--	180964
		СП - 8%			--	--	--	--		13405	
226	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00508	465207,00	--	2363	--	2363	--	2552
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
227	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,043	408502,00	--	17566	--	17566	--	18971
		СП - 8%			--	--	--	--		1405	
228	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м2	44	2261,00	--	99484	--	99484	--	107443
		СП - 8%			--	--	--	--		7959	
229	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	15,64724	112,47	3,00	1760	47	747	670	2625
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	966	6		194	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		5. Контроль качества									
230	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	15,64724	94,18	2,16	1474	34	875	394	2017
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	565	6		149	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
231	С1261-404-0563 261-404-0563 РСНБ РК 2022	**Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	126,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**720258**	**36898**	**664227**	**445591**	**21490530**
							187288	**11799**	**19443877**	**151604**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**502594**				
	Материалы		Тенге				**46289**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14100**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**440538**				
		Накладные расходы	Тенге				**12257**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41187**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**556038**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14100**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**217666**				
	Материалы		Тенге				**9243**				
	Всего заработная плата		Тенге					**184987**			
		Накладные расходы	Тенге				**127641**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27625**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**372932**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105**
		Сметная заработная плата	Тенге					**184987**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**928970**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**199087**			
		РАЗДЕЛ 9.Площадка под ДГУ									
		Ограждение									
		Столбы									
232	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,8575	3752,78	--	3218	--	--	2317	5978
		НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	3218	--		443	
		Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
233	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,6184**	**3382,92**	**229,53**	**5475**	**371**	**4491**	**684**	**6651**
		НР - 94%; СП - 8%			**378,83**	**70,46**	**613**	**114**		**493**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
234	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,7623**	**47708,85**	**1685,51**	**36368**	**1285**	**29100**	**5710**	**45444**
		НР - 91%; СП - 8%			**7848,04**	**383,08**	**5983**	**292**		**3366**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
235	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,24**	**1184,12**	**27,97**	**10941**	**258**	**6991**	**3466**	**15560**
		НР - 93%; СП - 8%			**399,54**	**3,83**	**3692**	**35**		**1153**	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
236	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стойки из труб и швеллера массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,26504**	**146612,32**	**7115,72**	**38858**	**1886**	**2653**	**23791**	**67661**
		НР - 69%; СП - 8%			**129485,95**	**607,00**	**34319**	**161**		**5012**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
237	**С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**35,6**	**2323,00**	**--**	**82699**	**--**	**82699**	**--**	**89315**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6616**	
238	**С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	**т**	**0,0728**	**464722,00**	**--**	**33832**	**--**	**33832**	**--**	**36539**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2707**	
239	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,9712**	**94,18**	**2,16**	**939**	**22**	**557**	**251**	**1285**
		НР - 69%; СП - 8%			**36,09**	**0,37**	**360**	**4**		**95**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Контроль качества									
240	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,9712	112,47	3,00	1122	30	477	427	1673
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	615	4		124	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
241	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4кг . Установка**	т	0,004452	815461,34	1908,98	3630	9	2070	1415	5448
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	1551	4		404	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
242	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление**	т конструкций	0,275625	233725,02	52247,85	64420	14401	2018	36729	109240
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	48001	5229		8092	
243	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждение металлическое. Монтаж**	т конструкций	0,275625	78497,88	7745,63	21636	2135	986	13086	37500
		НР - 69%; СП - 8%			67172,98	1635,08	18515	451		2778	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
244	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,23751	435218,00	–	103369	–	103369	–	111638
		СП - 8%			–	–	–	–		8269	
245	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м2	15,75	2261,00	–	35611	–	35611	–	38460
		СП - 8%			–	–	–	–		2849	
246	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг . Установка**	т	0,0096	502302,38	1908,98	4822	19	4465	314	5547
		НР - 91%; СП - 8%			35186,40	812,07	338	8		411	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
247	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,993125	112,47	3,00	899	24	382	342	1341

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	493	3		99	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
248	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,993125	94,18	2,16	753	17	448	201	1030
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	288	3		76	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
249	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022	**Ручка РУ**	шт	2	3218,00	--	6436	--	6436	--	6951
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
250	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	шт.	2	389,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
251	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	12	5487,04	29,44	65844	353	53748	10929	82915
		НР - 92%; СП - 8%			978,57	11,40	11743	137		6142	
		Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
252	С1251-101-0239 251-101-0239 РСНБ РК 2022	**Знак информационный**	шт.	1	3102,00	--	3102	--	3102	--	3350
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
253	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,56	45286,65	1340,23	115934	3431	96642	15646	142107
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	15861	1333		10526	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
		Заземляющее устройство ДЭС									
254	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	12	983,92	30,68	11807	368	8383	2287	15221
		НР - 72%; СП - 8%			254,65	10,04	3056	120		1128	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
255	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	7209,93	245,63	57679	1965	42617	9929	73016
		НР - 72%; СП - 8%			1637,06	86,68	13097	693		5409	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				710172	26574	521855	127524	904710
							161743	8591	--	67017	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				69486				
	Материалы		Тенге				51001				
	Всего заработная плата		Тенге					16966			
		Накладные расходы	Тенге				12216				
		Сметная прибыль	Тенге				6537				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				88239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16966			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				515772				
	Материалы		Тенге				199372				
	Всего заработная плата		Тенге					46692			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				265827				
		Накладные расходы	Тенге				41702				
		Сметная прибыль	Тенге				44598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				602072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					46692			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				124914				
	Материалы		Тенге				5659				
	Всего заработная плата		Тенге					106676			
		Накладные расходы	Тенге				73606				
		Сметная прибыль	Тенге				15882				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				214402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					106676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				904713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					170334			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				1430432	63472	1017929	267422	1833682
							349031	20390	--	135829	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				69486				
	Материалы		Тенге				51001				
	Всего заработная плата		Тенге					16966			
		Накладные расходы	Тенге				12216				
		Сметная прибыль	Тенге				6537				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				88239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16966			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1018366				
	Материалы		Тенге				245661				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					60792			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				706365				
		Накладные расходы	Тенге				53959				
		Сметная прибыль	Тенге				85785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1158110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					60792			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				342580				
	Материалы		Тенге				14902				
	Всего заработная плата		Тенге					291663			
		Накладные расходы	Тенге				201247				
		Сметная прибыль	Тенге				43507				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				587334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					291663			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1833683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					369421			
		ОТДЕЛ 6.Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 10.Покрытие									
		Покрытие тип1-899м2									
256	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**134,85**	**9746,38**	**1331,83**	**1314299**	**179597**	**1107166**	**77876**	**1503549**
		НР - 108%; СП - 8%			**204,20**	**330,53**	**27536**	**44572**		**111374**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
257	**Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	**м2 основания**	**899**	**1745,22**	**131,45**	**1568953**	**118174**	**1380989**	**116598**	**1820395**
		НР - 108%; СП - 8%			**77,63**	**42,46**	**69790**	**38172**		**134844**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка									
258	**Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10**	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	**м2 покрытия или основания**	**899**	**3026,54**	**64,39**	**2720856**	**57886**	**2658892**	**28357**	**2969150**
		НР - 108%; СП - 8%			**4,54**	**24,67**	**4078**	**22178**		**219937**	
		Покрытие тип1 за участком-258м2									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
259	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	38,7	9746,38	1331,83	377185	51542	317741	22349	431497
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	7902	12792		31963	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
260	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	м2 основания	258	1745,22	131,45	450267	33914	396324	33462	522427
		НР - 108%; СП - 8%			77,63	42,46	20029	10955		38698	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка									
261	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	м2 покрытия или основания	258	3026,54	64,39	780846	16613	763063	8138	852103
		НР - 108%; СП - 8%			4,54	24,67	1170	6365		63119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				7212406	457726	6624175	286780	8099121
							130505	135034	--	599935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7212406				
	Материалы		Тенге				6624175				
	Всего заработная плата		Тенге					265539			
		Накладные расходы	Тенге				286780				
		Сметная прибыль	Тенге				599935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8099121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					265539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8099121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					265539			
		РАЗДЕЛ 11.Площадка с контейнерами для мусора									
262	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,384	2383,37	--	8065	--	--	5807	14982
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	8065	--		1110	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,602	1242,92	--	3234	--	--	2329	6008
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	3234	--		445	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
264	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2,602	235,38	114,19	612	297	--	321	1008
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	315	131		75	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
265	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,282	13505,88	2553,08	3809	720	2737	607	4769
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	352	300		353	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
266	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,5	37272,56	1611,12	18636	805	16926	981	21187
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	905	173		1569	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
267	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	4,5	44012,97	2860,01	198058	12870	157702	27456	243555
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	27486	2685		18041	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
268	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00934	408502,00	--	3815	--	3815	--	4120
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
269	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,517669	389901,00	--	201840	--	201840	--	217987
		СП - 8%			--	--	--	--		16147	
270	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,9	55779,14	5266,71	217539	20540	150495	46153	284788
		НР - 91%; СП - 8%			11923,98	1080,60	46504	4214		21095	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
271	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003465	408502,00	--	1415	--	1415	--	1528
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
272	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,609967	125336,57	27863,93	76451	16996	2061	43104	129119
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			94092,84	8321,94	57394	5076		9564	
273	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,609967	458447,00	--	279638	--	279638	--	302009
		СП - 8%			--	--	--	--		22371	
274	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,035325	1137402,00	8746,28	40179	309	36760	3752	47445
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов			88035,44	1971,17	3110	70		3514	
275	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	17,689043	112,47	3,00	1990	54	844	758	2968
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			61,72	0,37	1092	7		220	
276	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	17,689043	94,18	2,16	1666	39	989	445	2280
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			36,09	0,37	638	7		169	
277	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство**	м2 кровли	27	5878,07	31,23	158708	843	114465	40081	214692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы			1607,41	6,15	43400	166		15903	
278	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки	28,158	10815,64	115,68	304547	3257	88312	171171	513775
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Подбор плитки по размеру и тону 2. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий 3. Разметка мест креплений 4. Изготовление каркаса и анкеров для крепления плит 5. Установка деталей крепления 6. Установка плит 7. Приготовление раствора 8. Заполнение и расшивка швов 9. Очистка облицованной поверхности			7563,66	35,02	212978	986		38057	
279	Е11-150106-0403 1115-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой**	м накрывочного элемента	19	787,86	9,27	14969	176	77	11793	28903
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Подбор накрывочного элемента 2. Разметка мест креплений 3. Изготовлений и установка деталей крепления 4. Установка накрывочного элемента			774,53	1,32	14716	25		2141	
280	С1213-307-0101 213-307-0101 РСНБ РК 2022	**Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый**	м3	0,3249	39083,00	--	12698	--	12698	--	13714
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
281	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10656	389901,00	--	41548	--	41548	--	44872
		СП - 8%			--	--	--	--		3324	
282	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,015582	456152,00	--	7108	--	7108	--	7677
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1596525**	**56906**	**1119430**	**354758**	**2107386**
							420189	**13840**	**--**	**156101**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1520074**				
	Материалы		Тенге				**569307**				
	Всего заработная плата		Тенге					**371559**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**548062**				
		Накладные расходы	Тенге				**311654**				
		Сметная прибыль	Тенге				**146537**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1978265**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**227**
		Сметная заработная плата	Тенге					**371559**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**76451**				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2062				
	Всего заработная плата		Тенге					62470			
		Накладные расходы	Тенге				43104				
		Сметная прибыль	Тенге				9564				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				129119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					62470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2107384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					434029			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**8808931**	**514632**	**7743605**	**641538**	**10206507**
							550694	**148874**	**--**	**756036**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8732480				
	Материалы		Тенге				7193482				
	Всего заработная плата		Тенге					637098			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				548062				
		Накладные расходы	Тенге				598434				
		Сметная прибыль	Тенге				746472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10077386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								384
		Сметная заработная плата	Тенге					637098			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76451				
	Материалы		Тенге				2062				
	Всего заработная плата		Тенге					62470			
		Накладные расходы	Тенге				43104				
		Сметная прибыль	Тенге				9564				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				129119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					62470			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				10206505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
		Сметная заработная плата	Тенге					699568			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**65869388**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10049024				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1257001			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					495871			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22752753		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						19443879		
		- Накладные расходы	Тенге							8927804	
		- Сметная прибыль	Тенге							3438928	

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**46425509,00**	**19443879,00**	**--**	**65869388,00**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		Временные здания и сооружения 2,9%	1346339,76	--	--	1346339,76
		Всего по главе	**1346339,76**	**--**	**--**	**1346339,76**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**47771848,76**	**19443879,00**	**--**	**67215727,76**

Глава 9. Прочие работы и затраты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	644919,96	--		--		644919,96			
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--		5419912,45		5419912,45			
		Всего по главе	**644919,96**	**--**		**5419912,45**		**6064832,41**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**48416768,72**	**19443879,00**		**5419912,45**		**73280560,17**			
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	968335,37	--		--		968335,37			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**49385104,09**	**19443879,00**		**5419912,45**		**74248895,55**			
6,00		Итого с пониж коэф	46953529,13	18486520,50		5153052,16		70593101,79			
7,00		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--		8471172,22		8471172,22			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**46953529,13**	**18486520,50**		**13624224,37**		**79064274,01**			

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекенов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
Технадзор **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "РЕМПРОЕКТ"
Авторский надзор **Сарсенбаев К.А.**
М.П.(при наличий)