Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	60940001596			172/24	24.04.2024	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	086-015-431
				Доп. согл. 172/24-1	20.05.2024		
				Доп. согл. 172/24-2	02.07.2024		
				Доп. согл. 172/24-3	04.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"	584 163 646,36	521 574 684,25	50 964 927,84	50 964 927,84			6 115 791,34	57 080 719,18
Гарантийный взнос, 5%	29 208 182,32	26 078 734,21					305 789,57	2 854 035,96
Удержание аванса, 30%	175 249 093,91	156 472 405,28					1 834 737,40	17 124 215,75
Итого:	**379 706 370,13**	**339 023 544,76**					**3 975 264,37**	**37 102 467,47**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____ Орумбаев Е.К.

Авторский надзор

ТОО «СуҚұрылысПроект»

_____ Жамбаев А.Б.

Технический надзор

ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"

_____ Бакиров Е.

Подрядчик:

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

_____ Жаксылыков Б.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"
Договор № 172/24 от 24.04.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-1 от 20.05.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-2 от 02.07.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-3 от 04.11.2024г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"

Акт
выполненных работ за ноябрь 2024 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге	Выполнение, тенге									
							с начала строительства					за отчетный период				
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Итого	%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		**Глава 1. Подготовка территории строительства**														
2	1-2	Подготовка территории строительства	2 985 021			2 985 021	100%	2 985 021			2 985 021	0%				-
3		**Глава 2. Основные объекты строительства**														
4	2-2	БЛОК "А"														
5	2-2-1	Общестроительные работы (Подземная часть)														
6	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	20 483 369			20 483 369	100%	20 483 369			20 483 369	0%				-
7	Раздел 2	Стены монолитные/ лист 26/	36 512 702			36 512 702	99.9%	36 467 564			36 467 564	0%				-
8	Раздел 3	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	6 330 626			6 330 626	100%	6 330 626			6 330 626	0%				-
9	Раздел 4	АНТИСЕЙСМОПОЯС	3 153 257			3 153 257	100%	3 153 257			3 153 257	0%				-
10	Раздел 5	Приямки	514 832			514 832	63%	325 834			325 834	0%				-
11	2-2-2	Общестроительные работы (Надземная часть)														-
12	Раздел 1	ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ОТМ.0.000/лист 47/	583 234			583 234	100%	583 234			583 234	0%				-
13	Раздел 2	ПЕРЕМЫЧКИ	5 803 093			5 803 093	100%	5 803 093			5 803 093	20%	1 160 618			1 160 618
14	Раздел 3	СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ	10 916 008			10 916 008	100%	10 916 008			10 916 008	10%	1 093 591			1 093 591
15	Раздел 4	Рамы	35 645 071			35 645 071	100%	35 645 071			35 645 071	0%	-			-
16	Раздел 5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	40 317 989			40 317 989	100%	40 317 989			40 317 989	28%	11 233 618			11 233 618
17	Раздел 6	АНТИСЕЙСМОПОЯС	3 907 693			3 907 693	100%	3 907 693			3 907 693	70%	2 735 385			2 735 385
18	Раздел 7	СТЕНЫ	58 210 937			58 210 937	100%	58 210 937			58 210 937	10%	5 821 095			5 821 095
19	Раздел 8	Вертикальный подъемник/лист 43-45/	5 137 451			5 137 451	0%				-	0%				-
20	Раздел 9	ВЫХОД НА ЧЕРДАК	202 059			202 059	0%				-	0%				-
21	Раздел 10	ВЕНТШАХТЫ	8 545 731			8 545 731	0%				-	0%				-
22	Раздел 11	ЧЕРДАК/лист 128/	5 602 108			5 602 108	0%				-	0%				-
23	Раздел 12	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПАРАПЕТ/лист 129/	1 158 770			1 158 770	0%				-	0%				-
24	Раздел 13	КРОВЛЯ/лист 134/	38 112 131			38 112 131	0%				-	0%				-
25	Раздел 14	ЛЕСТНИЦЫ/лист 126/	8 659 027			8 659 027	0%				-	0%				-
26	Раздел 15	ЛЕСТНИЦА ЛМ1/лист 137/	570 963			570 963	0%				-	0%				-
27	Раздел 16	ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ2/лист 138/	7 534 803			7 534 803	0%				-	0%				-
28	Раздел 17	ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-1/лист 143/	7 540 388			7 540 388	0%				-	0%				-
29	Раздел 18	КРЫЛЬЦА	7 483 370			7 483 370	0%				-	0%				-
30	2-2-4	Архитектурные решения														
31	Раздел 1	ПРОЕМЫ	43 568 862			43 568 862	0%				-	0%				-
32	Раздел 2	ПОЛЫ	39 269 244			39 269 244	8%	3 219 128			3 219 128	8%	3 219 128			3 219 128
33	Раздел 3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	70 788 641			70 788 641	16%	11 083 364			11 083 364	3%	2 387 062			2 387 062
34	Раздел 4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД	23 288 248			23 288 248	0%				-	0%				-
35	Раздел 5	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	1 705 364			1 705 364	0%				-	0%				-
36	Раздел 6	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	2 040 770			2 040 770	0%				-	0%				-
37	2-2-5	Водопровод и канализация														
38	Раздел 1	ВОДОПРОВОД В1	4 503 140			4 503 140	0%				-	0%				-
39	Раздел 2	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ	386 782	229 108		615 890	0%				-	0%				-
40	Раздел 3	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	509 910	3 561 362		4 071 272	0%				-	0%				-
41	Раздел 4	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	3 827 766			3 827 766	0%				-	0%				-
42	Раздел 5	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4	763 903			763 903	0%				-	0%				-
43	Раздел 6	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	6 514 000			6 514 000	0%				-	0%				-
44	Раздел 7	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3	2 380 208			2 380 208	0%				-	0%				-
45	2-2-6	Отопление и вентиляция														
46	Раздел 1	ОТОПЛЕНИЕ	12 159 750			12 159 750	0%				-	0%				-
47	Раздел 2	МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СТОЙКИ ОТОПЛЕНИЯ	3 365 721			3 365 721	0%				-	0%				-
48	Раздел 3	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	93 774	11 903 795		11 997 569	0%				-	0%				-
49	Раздел 4	ВЕНТИЛЯЦИЯ	2 775 992			2 775 992	0%				-	0%				-
50	2-2-7	Электрооборудование,электроосвещение	42 741 047	607 310		43 348 357	0%				-	0%				-
51	2-2-8	Слаботочные системы														
52	Раздел 1	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	556 507			556 507	0%				-	0%				-
53	Раздел 2	Электрочасофикация,Электрозвонки	1 901 188			1 901 188	0%				-	0%				-
54	Раздел 3	Радиофикация	725 295			725 295	0%				-	0%				-
55	Раздел 4	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	2 947 243			2 947 243	0%				-	0%				-
56	2-2-9	Пожарная сигнализация														
57	Раздел 1	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	7 568 317			7 568 317	0%				-	0%				-
58	Раздел 2	РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ	934 670	45 110		979 780	0%				-	0%				-
59	2-2-10	Технологическое оборудование														
60	Раздел 1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОК "А"	1 324 440	61 512 057		62 836 497	0%				-	0%				-
61	Раздел 2	Оборудование медицинского кабинета	822 267	9 878 094		10 700 361	0%				-	0%				-
62	2-3	БЛОКИ "Б, В, ГАЛЕРЕЯ 1"														
63	2-3-1	Общестроительные работы (Подземная часть)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	23 315 480			23 315 480	100%	23 315 480			23 315 480	0%				-
65	2-3-2	Общестроительные работы (Надземная часть)														
66	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	463 072			463 072	0%				-	0%				-
67	Раздел 2	ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ	456 588			456 588	0%				-	0%				-
68	Раздел 3	ПЕРЕМЫЧКИ	6 496 282			6 496 282	100%	6 496 282			6 496 282	15%	974 442			974 442
69	Раздел 4	РАМЫ	4 565 342			4 565 342	100%	4 565 342			4 565 342	21%	964 571			964 571
70	Раздел 5	КОЛОННЫ	3 816 054			3 816 054	100%	3 816 054			3 816 054	12%	457 927			457 927
71	Раздел 6	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	16 784 906			16 784 906	100%	16 784 906			16 784 906	15%	2 517 736			2 517 736
72	Раздел 7	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	6 513 915			6 513 915	100%	6 513 915			6 513 915	0%	-			-
73	Раздел 8	АНТИСЕЙСМОПОЯС	1 227 173			1 227 173	100%	1 227 173			1 227 173	0%				-
74	Раздел 9	ВЫХОД НА ЧЕРДАК	201 043			201 043	0%				-	0%				-
75	Раздел 10	ВЕНТШАХТЫ	3 334 109			3 334 109	0%				-	0%				-
76	Раздел 11	ЧЕРДАК	3 162 340			3 162 340	0%				-	0%				-
77	Раздел 12	КРОВЛЯ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА	10 262 770			10 262 770	0%				-	0%				-
78	Раздел 13	ЧЕРДАК	790 530			790 530	0%				-	0%				-
79	Раздел 14	КРОВЛЯ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА	3 627 731			3 627 731	0%				-	0%				-
80	Раздел 15	КРОВЛЯ-ПРОФНАСТИЛ	17 940 242			17 940 242	67%	12 002 597			12 002 597	7%	1 299 748			1 299 748
81	Раздел 16	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК	5 309 470			5 309 470	0%				-	0%				-
82	Раздел 17	УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ	1 134 541			1 134 541	0%				-	0%				-
83	Раздел 18	ЛЕСТНИЦА ЛМ1	395 285			395 285	0%				-	0%				-
84	Раздел 19	ЛЕСТНИЦА ЛМ2	435 311			435 311	0%				-	0%				-
85	Раздел 20	КРЫЛЬЦА	8 564 615			8 564 615	0%				-	0%				-
86	2-3-3	Архитектурные решения														
87	Раздел 1	ПРОЕМЫ	9 382 312			9 382 312	0%				-	0%				-
88	Раздел 2	ПОЛЫ	11 481 595			11 481 595	0%				-	0%				-
89	Раздел 3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	11 791 477			11 791 477	0%				-	0%				-
90	Раздел 4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД	12 254 332			12 254 332	0%				-	0%				-
91	Раздел 5	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	1 761 218			1 761 218	0%				-	0%				-
92	2-3-4	Водопровод и канализация														
93	Раздел 1	ВОДОПРОВОД В1	1 025 527			1 025 527	0%				-	0%				-
94	Раздел 2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	674 363			674 363	0%				-	0%				-
95	Раздел 3	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4	217 996			217 996	0%				-	0%				-
96	Раздел 4	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	1 260 450			1 260 450	0%				-	0%				-
97	2-3-5	Отопление и вентиляция														
98	Раздел 1	ОТОПЛЕНИЕ	6 852 129			6 852 129	0%				-	0%				-
99	Раздел 2	ВЕНТИЛЯЦИЯ	2 042 435			2 042 435	0%				-	0%				-
100	Раздел 3	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1	2 021 541	1 593 121		3 614 662	0%				-	0%				-
101	2-3-6	Технологическое оборудование	891 706	22 393 994		23 285 700	0%				-	0%				-
102	2-4	БЛОКИ "Г"														
103	2-4-1	Общестроительные работы (Подземная часть)														
104	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	2 813 016			2 813 016	100%	2 813 016			2 813 016	0%				-
105	Раздел 2	ПРИЯМКИ	305 928			305 928	100%	305 928			305 928	0%				-
106	2-4-2	Общестроительные работы (Надземная часть)														
107	Раздел 1	ПЕРЕМЫЧКИ	1 284 792			1 284 792	100%	1 284 792			1 284 792	0%				-
108	Раздел 2	РАМЫ	1 545 415			1 545 415	100%	1 545 415			1 545 415	0%				-
109	Раздел 3	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	5 011 601			5 011 601	100%	5 011 601			5 011 601	0%				-
110	Раздел 4	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	3 312 702			3 312 702	100%	3 312 702			3 312 702	0%				-
111	Раздел 5	АНТИСЕЙСМОПОЯС	813 279			813 279	100%	813 279			813 279	0%				-
112	Раздел 6	ПАРАПЕТ	478 143			478 143	0%				-	0%				-
113	Раздел 7	ВЕНТШАХТЫ	427 567			427 567	0%				-	0%				-
114	Раздел 8	КРЫЛЬЦО	1 544 422			1 544 422	0%				-	0%				-
115	Раздел 9	ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1	970 545			970 545	0%				-	0%				-
116	2-4-3	Архитектурные решения														
117	Раздел 1	ПРОЕМЫ	2 243 575			2 243 575	0%				-	0%				-
118	Раздел 2	ПОЛЫ	3 416 854			3 416 854	0%				-	0%				-
119	Раздел 3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	4 595 312			4 595 312	17%	790 020			790 020	0%				-
120	Раздел 4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД	3 934 875			3 934 875	0%				-	0%				-
121	Раздел 5	КРОВЛЯ	2 961 572			2 961 572	0%				-	0%				-
122	Раздел 6	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	125 725			125 725	0%				-	0%				-
123	2-4-4	Водопровод и канализация														
124	Раздел 1	ВОДОПРОВОД В1	621 210			621 210	0%				-	0%				-
125	Раздел 2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	552 871			552 871	0%				-	0%				-
126	Раздел 3	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4	151 461			151 461	0%				-	0%				-
127	Раздел 4	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	773 405			773 405	0%				-	0%				-
128	Раздел 5	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3	335 946			335 946	0%				-	0%				-
129	2-4-5	Отопление и вентиляция														
130	Раздел 1	ОТОПЛЕНИЕ	1 019 380			1 019 380	0%				-	0%				-
131	Раздел 2	МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СТОЙКИ ОТОПЛЕНИЯ	1 347 082			1 347 082	0%				-	0%				-
132	Раздел 3	ВЕНТИЛЯЦИЯ	114 406			114 406	0%				-	0%				-
133	Раздел 4	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТ.УСТАНОВОК П1,П2	570 999			570 999	0%				-	0%				-
134	Раздел 5	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2	849 035	1 593 121		2 442 156	0%				-	0%				-
135	Раздел 6	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	852 536			852 536	0%				-	0%				-
136	2-4-6	Технологическое оборудование	359 504	4 819 349		5 178 853	0%				-	0%				-
137	2-1	Земляные работы	34 849 669			34 849 669	93%	32 355 919			32 355 919	0%				-
138		**Глава 4. Объекты энергетического хозяйства**														
139	4-1	Наружное электроснабжение														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
140	Раздел 1	Земляные работы	431 443			431 443	0%				-	0%				-
141	Раздел 2	Электроснабжение	181 237	13 375 988		13 557 225	99%	37 075	13 375 988		13 413 063	0%				-
142	Раздел 3	ВЛ3-10кВ	1 958 271	183 716		2 141 987	91%	1 944 962			1 944 962	91%	1 944 962			1 944 962
143	Раздел 4	КЛ-0,4кВ	2 570 903			2 570 903	89%	2 294 889			2 294 889	89%	2 294 889			2 294 889
144	Раздел 5	Наружное освещение	567 538			567 538	0%				-	0%				-
145	Раздел 6	Наружное освещение	2 321 460			2 321 460	0%				-	0%				-
146	Раздел 7	Фундамент под КТПН	584 029			584 029	100%	584 029			584 029	0%				-
147	-	**Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**														
148	6-4	Вытреб 20м^3														
149	Раздел 1	Земляные работы	1 188 297			1 188 297	100%	1 188 297			1 188 297	0%				-
150	Раздел 2	Стены и днище	6 197 510			6 197 510	100%	6 197 510			6 197 510	0%				-
151	6-5	Модульная котельная	1 886 088	13 181 926		15 068 014	6%	885 234			885 234	6%	885 234			885 234
152	6-1	Наружное водоснабжение и канализация														
153	Раздел 1	Наружные сети водопровода В1	2 810 649			2 810 649	93%	2 615 013			2 615 013	0%				-
154	Раздел 2	Канализация	4 521 776			4 521 776	0%				-	0%				-
155	6-3	Наружное газоснабжение														
156	Раздел 1	Газопровод низкого давления (надземный)	618 874			618 874	100%	618 874			618 874	0%				-
157	Раздел 2	Подземная прокладка	5 317 189	502 183		5 819 372	44%	2 080 589	502 183		2 582 772	0%				-
158	6-2	Наружные тепловые сети														
159	Раздел 1	Трубопровод	2 413 436			2 413 436	0%				-	0%				-
160	Раздел 2	Теплотрасса	11 895 119			11 895 119	20%	2 421 371			2 421 371	20%	2 421 371			2 421 371
161		**Глава 7. Благоустройство и озеленение территории**														
162	7-1	Генеральный план														
163	Раздел 1	Вертикальная планировка	1 602 231			1 602 231	100%	1 602 231			1 602 231	0%				-
164	Раздел 2	Покрытие	60 516 942			60 516 942	0%				-	0%				-
165	Раздел 3	Озеленение	10 756 154			10 756 154	0%				-	0%				-
166	Раздел 4	МАФ	61 266 151			61 266 151	43%	26 473 075			26 473 075	0%				-
167		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7**	**1 031 615 686**	**145 380 234**		**1 176 995 920**	36%	**411 329 758**	**13 878 171**		**425 207 929**	4%	**41 411 377**	-		**41 411 377**
168		**Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством**														
169	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	63 960 173			63 960 173	40%	25 502 445			25 502 445	4%	2 567 505			2 567 505
170		**Итого по главе 8**	**63 960 173**	-	-	**63 960 173**	40%	**25 502 445**	-	-	**25 502 445**	4%	**2 567 505**	-	-	**2 567 505**
171		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**	**1 095 575 859**	**145 380 234**	-	**1 240 956 093**	36%	**436 832 203**	**13 878 171**	-	**450 710 374**	4%	**43 978 882**	-	-	**43 978 882**
172	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	54 778 793			54 778 793	40%	21 841 610			21 841 610	4%	2 198 944			2 198 944
173	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	54 778 793	7 269 012		62 047 805	36%	21 841 610	693 909		22 535 519	4%	2 198 944	-		2 198 944
174		**Итого по части II в сметных ценах:**	**1 205 133 444**	**152 649 246**	-	**1 357 782 690**	36%	**480 515 423**	**14 572 080**	-	**495 087 503**	4%	**48 376 771**	-	-	**48 376 771**
175	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	1 295 518 453	164 097 939	-	1 459 616 392	36%	516 554 080	15 664 986	-	532 219 066	4%	52 005 028	-	-	52 005 028
176		**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:**	**1 295 518 453**	**164 097 939**	-	**1 459 616 392**	36%	**516 554 080**	**15 664 986**	-	**532 219 066**	4%	**52 005 028**	-	-	**52 005 028**
177	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			175 153 967	175 153 967	36%			63 866 288	63 866 288	4%			6 240 603	6 240 603
178		**Всего по сводному сметному расчету**	**1 295 518 453**	**164 097 939**	**175 153 967**	**1 634 770 359**	36%	**516 554 080**	**15 664 986**	**63 866 288**	**596 085 353**	4%	**52 005 028**	-	**6 240 603**	**58 245 632**
179		Коэффициент понижения				0,980000	100%				0,980000	100%				0,980000
180		Всего с понижающим коэффициентом	1 269 608 083,82	160 815 980,34	171 650 887,70	1 602 074 951,86	36%	506 222 998,45	15 351 685,81	62 588 962,11	584 163 646,36	4%	50 964 927,84	-	6 115 791,34	57 080 719,18
181		В том числе налог на добавленную стоимость - 12 %			171 650 887,70						62 588 962,11					6 115 791,34

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Руководитель
_____**Орумбаев Е.К.**

Подрядчик:
ТОО "ТаразКурылысИнвест"
Руководитель
_____**Жаксылыков Б.А.**

Технический надзор:
ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"
_____**Бакиров Е.**

Авторский надзор:
ТОО «СуҚұрылысПроект»
_____**Абдразаков А.Ш.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172/24 от 24.04.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-1 от 20.05.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-2 от 02.07.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-3 от 04.11.2024г.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 год (месяц, год) на суммарная смета

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г., тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Блок А					
			2-2-2 Общестроительные работы (Надземная часть)					
			Раздел 1: ПЕРЕМЫЧКИ					
1	7	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		1,196	128497,00	153682,40	
				$м^3$				
	7.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,21394	26281		
2	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,09568	315652,00	30201,60	
				т				
3	9	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,222144	291065,00	64658,40	
				т				
4	10	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		1,102	128497,00	141603,60	
				$м^3$				
	10.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,11853	26281		
5	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0928	315652,00	29292,60	
				т				
6	12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,20126	291065,00	58579,80	
				т				
7	13	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,48	128497,00	61678,60	
				$м^3$				
	13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4872	26281		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0384	315652,00	12121,00	
				т				
9	15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,08544	291065,00	24868,60	
				т				
10	16	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,182	128497,00	23386,40	
				$м^3$				
	16.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,18473	26281		
11	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01456	315652,00	4595,80	
				т				
12	18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0329	291065,00	9576,00	
				т				
13	19	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,132	128497,00	16961,60	
				$м^3$				
	19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,13398	26281		
14	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01056	315652,00	3333,20	
				т				
15	21	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,02436	291065,00	7090,40	
				т				
16	22	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,048	128497,00	6167,80	
				$м^3$				
	22.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,04872	26281		
17	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,005472	315652,00	1727,20	
				т				
18	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0126	291065,00	3667,40	
				т				
19	25	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,058	128497,00	7452,80	
				$м^3$				
	25.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05887	26281		
20	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0072	315652,00	2272,60	
				т				
21	27	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,01616	291065,00	4703,60	
				т				
22	28	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0936	128497,00	12027,40	
				$м^3$				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	28.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,095004	26281		
23	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,011232	315652,00	3545,40	
				т				
24	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,025632	291065,00	7460,60	
				т				
25	31	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,1748	128497,00	22461,20	
				$м^3$				
	31.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,177422	26281		
26	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,020064	315652,00	6333,20	
				т				
27	33	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,046816	291065,00	13626,40	
				т				
28	34	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,36	128497,00	46259,00	
				$м^3$				
	34.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3654	26281		
29	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,08448	315652,00	26666,20	
				т				
30	36	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,003696	291065,00	1075,80	
				т				
31	37	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,348	128497,00	44717,00	
				$м^3$				
	37.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,35322	26281		
32	38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02784	315652,00	8787,80	
				т				
33	39	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,08184	291065,00	23820,80	
				т				
34	40	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,336	128497,00	43175,00	
				$м^3$				
	40.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,34104	26281		
35	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02736	315652,00	8636,20	
				т				
36	42	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,07944	291065,00	23122,20	
				т				
37	43	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,354	128497,00	45488,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
	43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,35931	26281		
38	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02832	315652,00	8939,20	
				т				
39	45	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,082656	291065,00	24058,20	
				т				
40	46	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,348	128497,00	44717,00	
				$м^3$				
	46.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,35322	26281		
41	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02832	315652,00	8939,20	
				т				
42	48	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,08208	291065,00	23890,60	
				т				
43	49	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,114	128497,00	14648,60	
				$м^3$				
	49.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,11571	26281		
44	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0096	315652,00	3030,20	
				т				
45	51	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,02082	291065,00	6060,00	
				т				
46	52	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,1	130062,00	13006,20	
				$м^3$				
	52.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1015	27823		
47	53	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,015984	291065,00	4652,40	
				т				
48	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,004512	315652,00	1424,20	
				т				
49	55	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм		0,00192	449393,00	862,80	
				т				
50	56	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,020496	76422,00	1566,40	
				т				
			Итого по разделу 1: ПЕРЕМЫЧКИ				1160618,00	
			Раздел 2: СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	57	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		2,635	63605,00	167599,16	
				$м^3$				
52	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,07854	315652,00	24791,32	
				т				
53	59	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,1258	291065,00	36615,96	
				т				
54	60	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,09152	63605,00	5821,12	
				$м^3$				
55	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,002957	315652,00	933,32	
				т				
56	62	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,004736	291065,00	1378,48	
				т				
57	63	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,48	63605,00	30530,40	
				$м^3$				
58	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,008064	315652,00	2545,40	
				т				
59	65	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,052032	303501,00	15791,76	
				т				
60	66	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,024	63605,00	1526,52	
				$м^3$				
61	67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,000694	315652,00	218,92	
				т				
62	68	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,000365	303501,00	110,72	
				т				
63	69	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,001565	291065,00	455,44	
				т				
64	70	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,001502	1448009,00	2175,48	
				т				
65	71	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,72	63605,00	45795,60	
				$м^3$				
66	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,013344	315652,00	4212,08	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	73	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,042624	291065,00	12406,36	
				т				
68	74	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм		0,028388	437883,00	12430,64	
				т				
69	75	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,067567	408199,00	27580,80	
				т				
70	76	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,0204	86805,00	1770,72	
				$м^3$				
71	77	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,153	428814,00	65608,44	
				т				
72	78	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		1,02	78284,00	79849,68	
				$м^3$				
73	79	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,101674	1448009,00	147224,42	
				т				
74	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,143453	315652,00	45281,20	
				т				
75	81	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,16848	2142315,00	360937,08	
				т				
			Итого по разделу 2: СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ				1093591,00	
			Раздел 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					
76	198	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		0,000001	10860,00	0,01	Казахстан
				$м^2$				
77	220	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		2,345	79185,00	185689,00	
				$м^3$				
78	221	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0536	315652,00	16919,00	
				т				
79	222	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,631475	291065,00	183800,00	
				т				
80	223	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		5,824	79185,00	461173,00	
				$м^3$				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	224	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0832	315652,00	26262,00	
				т				
82	225	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,78416	291065,00	228242,00	
				т				
83	226	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		3,7	80750,00	298775,00	
				$м^3$				
84	227	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0618	315652,00	19507,00	
				т				
85	228	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,3158	291065,00	91918,00	
				т				
86	229	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,0342	1448009,00	49522,00	
				т				
87	230	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,14952	334041,00	49946,00	
				т				
88	231	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 20 кг		0,0342	1446492,00	49470,00	
				т				
89	232	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		15,6	83743,00	1306391,00	
				$м^3$				
90	233	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,97016	291065,00	573445,00	
				т				
91	234	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,25536	303501,00	77502,00	
				т				
92	235	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,5096	334041,00	504268,00	
				т				
93	236	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		3	83743,00	251229,00	
				$м^3$				
94	237	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,356	291065,00	103619,00	
				т				
95	238	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05264	303501,00	15976,00	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	239	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,3072	334041,00	102617,00	
				т				
97	240	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1,65	83743,00	138176,00	
				$м^3$				
98	241	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,20216	291065,00	58842,00	
				т				
99	242	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02632	303501,00	7988,00	
				т				
100	243	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1536	334041,00	51309,00	
				т				
101	244	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1	83743,00	83743,00	
				$м^3$				
102	245	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2192	334041,00	73222,00	
				т				
103	246	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0132	315652,00	4167,00	
				т				
104	247	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02136	303501,00	6483,00	
				т				
105	248	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00408	315652,00	1288,00	
				т				
106	249	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,02544	76422,00	1944,00	
				т				
107	250	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		3	83743,00	251229,00	
				$м^3$				
108	251	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,6558	334041,00	219064,00	
				т				
109	252	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0396	315652,00	12500,00	
				т				
110	253	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06408	303501,00	19448,00	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	254	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01224	315652,00	3864,00	
				т				
112	255	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,07632	76422,00	5833,00	
				т				
113	256	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		5,6	83743,00	468961,00	
				$м^3$				
114	257	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,1032	334041,00	368514,00	
				т				
115	258	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0792	315652,00	25000,00	
				т				
116	259	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,08544	303501,00	25931,00	
				т				
117	260	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01632	315652,00	5151,00	
				т				
118	261	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,10176	76422,00	7777,00	
				т				
119	262	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		2,2	83743,00	184235,00	
				$м^3$				
120	263	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,4916	334041,00	164215,00	
				т				
121	264	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,033	315652,00	10417,00	
				т				
122	265	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02136	303501,00	6483,00	
				т				
123	266	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00408	315652,00	1288,00	
				т				
124	267	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,02544	76422,00	1944,00	
				т				
125	268	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		9	83743,00	753687,00	
				$м^3$				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	269	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,7952	334041,00	599670,00	
				т				
127	270	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1314	315652,00	41477,00	
				т				
128	271	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,12816	303501,00	38897,00	
				т				
129	272	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02448	315652,00	7727,00	
				т				
130	273	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,15264	76422,00	11665,00	
				т				
131	274	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1,5	83743,00	125615,00	
				$м^3$				
132	275	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,3136	334041,00	104755,00	
				т				
133	276	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,021	315652,00	6629,00	
				т				
134	277	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03204	303501,00	9724,00	
				т				
135	278	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00612	315652,00	1932,00	
				т				
136	279	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,03816	76422,00	2916,00	
				т				
137	280	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1,3	83743,00	108866,00	
				$м^3$				
138	281	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,3082	334041,00	102951,00	
				т				
139	282	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0192	315652,00	6061,00	
				т				
140	283	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03204	303501,00	9724,00	
				т				
141	284	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00612	315652,00	1932,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
142	285	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,03816	76422,00	2916,00	
				т				
143	286	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1,9	83743,00	159112,00	
				$м^3$				
144	287	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,4036	334041,00	134819,00	
				т				
145	288	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,027	315652,00	8523,00	
				т				
146	289	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0534	303501,00	16207,00	
				т				
147	290	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0102	315652,00	3220,00	
				т				
148	291	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,0636	76422,00	4860,00	
				т				
149	292	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		13,5	83743,00	1130531,00	
				$м^3$				
150	293	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		2,04	334041,00	681444,00	
				т				
151	294	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,1752	291065,00	50995,00	
				т				
152	295	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02112	315652,00	6667,00	
				т				
153	296	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной,остающейся в теле бетона		0,012	1480825,00	17770,00	
				т				
	296.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,012	1188348		
154	297	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,19632	76422,00	15003,00	
				т				
155	298	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,534	291065,00	155429,00	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	299	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,09984	315652,00	31515,00	
				т				
157	300	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной,остающейся в теле бетона		0,018	1480825,00	26655,00	
				т				
	300.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,018	1188348		
158	301	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,63384	76422,00	48439,00	
				т				
			Итого по разделу 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				11233618,00	
			Раздел 5: АНТИСЕЙСМОПОЯС					
159	302	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		23,31	86805,00	2023424,20	
				$м^3$				
160	303	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,582225	315652,00	183780,80	
				т				
161	304	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,206128	303501,00	366060,80	
				т				
162	305	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		1,788353	76422,00	136669,40	
				т				
163	306	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,085613	297269,00	25449,90	
				т				
			Итого по разделу 5: АНТИСЕЙСМОПОЯС				2735385,00	
			Раздел 6: СТЕНЫ					
164	307	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых		55,7	52954,00	2949537,80	
				$м^3$				
	307.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	13,368	17886		
165	308	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Расшивка швов при кладке из кирпича		146,578947	-1184,00	-173549,50	
				$м^2$				
166	309	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен		24,65	51617,00	1272359,10	
				$м^3$				
	309.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	5,916	17886		
167	310	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича армированных,толщина в 1/2 кирпича		137,2	11251,00	1543637,20	
				$м^2$				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	310.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,1556	17886		
168	311	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,325114	704704,00	229109,10	
				т				
	311.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,325114	428814		
			Итого по разделу 6: СТЕНЫ				5821095,00	
			ИТОГО по акту				22044307,00	
			2-2-4 Архитектурные решения					
			Раздел 2: ПОЛЫ					
1	42	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		106,56	2151,00	229211,00	
				$м^2$				
	42.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,173824	34905		
2	43	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		106,56	832,00	88658,00	
				$м^2$				
	43.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,173824	34905		
3	46	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем		264,47	682,00	180369,00	
				$м^2$				
	46.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	13,48797	6077		
4	47	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных		21,1576	45509,00	962861,00	
				$м^3$				
5	48	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		264,47	2151,00	568875,00	
				$м^2$				
	48.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,395188	34905		
6	52	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		200,13	2151,00	430480,00	
				$м^2$				
	52.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,082652	34905		
7	53	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		200,13	832,00	166508,00	
				$м^2$				
	53.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,082652	34905		
8	60	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем		25,35	682,00	17289,00	
				$м^2$				
	60.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,29285	6077		
9	61	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных		2,028	45509,00	92292,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
10	62	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		25,35	2151,00	54528,00	
				$м^2$				
	62.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,51714	34905		
11	63	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой		25,35	5526,00	140084,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности				
12	64	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,последующий слой		25,35	3250,00	82388,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности				
13	65	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		25,35	2151,00	54528,00	
				$м^2$				
	65.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,51714	34905		
14	68	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		15,37	2151,00	33061,00	
				$м^2$				
	68.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,313548	34905		
15	69	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой		15,37	5526,00	84935,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности				
16	70	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		15,37	2151,00	33061,00	
				$м^2$				
	70.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,313548	34905		
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ				3219128,00	
			Раздел 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
17	129	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		723,352	3300,00	2387061,60	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности				
			Итого по разделу 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				2387062,00	
			ИТОГО по акту				5606190,00	
			Блок Б, В, Галерея 1					
			2-3-2 Общестроительные работы (Надземная часть)					
			Раздел 3: ПЕРЕМЫЧКИ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0345	128497,00	4433,10	
				$м^3$				
	14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,035018	26281		
2	15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,006405	291065,00	1864,20	
				т				
3	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00276	315652,00	871,20	
				т				
4	17	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,57	128497,00	73243,35	
				$м^3$				
	17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,57855	26281		
5	18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,1041	291065,00	30299,85	
				т				
6	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,048	315652,00	15151,35	
				т				
7	20	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0225	128497,00	2891,25	
				$м^3$				
	20.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,022838	26281		
8	21	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,004005	291065,00	1165,65	
				т				
9	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0018	315652,00	568,20	
				т				
10	23	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0585	128497,00	7517,10	
				$м^3$				
	23.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,059377	26281		
11	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,010575	291065,00	3078,00	
				т				
12	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00468	315652,00	1477,20	
				т				
13	26	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,054	128497,00	6938,85	
				$м^3$				
	26.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05481	26281		
14	27	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,009855	291065,00	2868,45	
				т				
15	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00432	315652,00	1363,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
16	29	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0078	128497,00	1002,30	
				$м^3$				
	29.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,007917	26281		
17	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,002136	291065,00	621,75	
				т				
18	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,000936	315652,00	295,50	
				т				
19	32	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0207	128497,00	2659,95	
				$м^3$				
	32.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,021011	26281		
20	33	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,005544	291065,00	1613,70	
				т				
21	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,002376	315652,00	750,00	
				т				
22	35	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0795	130062,00	10339,95	
				$м^3$				
	35.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,080693	27823		
23	36	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,011988	291065,00	3489,30	
				т				
24	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,003666	315652,00	1157,25	
				т				
25	38	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм		0,00144	449393,00	647,10	
				т				
26	39	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,015654	76422,00	1196,25	
				т				
27	40	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		1,488	63605,00	94644,30	
				$м^3$				
28	41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,052032	303501,00	15791,70	
				т				
29	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,024672	315652,00	7787,70	
				т				
30	43	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,2175	63605,00	13834,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
31	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,023577	303501,00	7155,60	
				т				
32	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,003654	315652,00	1153,35	
				т				
33	46	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		1,581	63605,00	100559,55	
				$м^3$				
34	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,058683	303501,00	17810,40	
				т				
35	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,026133	315652,00	8248,95	
				т				
36	49	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,096	63605,00	6106,05	
				$м^3$				
37	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,006144	303501,00	1864,65	
				т				
38	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,003402	315652,00	1073,85	
				т				
39	52	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм		0,013137	437883,00	5752,50	
				т				
40	53	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,005211	408199,00	2127,30	
				т				
41	54	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,009	86805,00	781,20	
				$м^3$				
42	55	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,001485	428814,00	636,75	
				т				
43	56	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,045	78284,00	3522,75	
				$м^3$				
44	57	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,004138	1448009,00	5992,65	
				т				
45	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,005547	315652,00	1750,95	
				т				
46	59	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,00315	2142315,00	6748,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
47	60	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,01065	128497,00	1368,45	
				$м^3$				
	60.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,01081	26281		
48	61	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0015	291065,00	436,65	
				т				
49	62	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,000345	315652,00	108,90	
				т				
50	63	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,018	128497,00	2313,00	
				$м^3$				
	63.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,01827	26281		
51	64	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,002448	291065,00	712,50	
				т				
52	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,000621	315652,00	196,05	
				т				
53	66	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00381	428814,00	1633,80	
				т				
54	67	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		2,1	86805,00	182290,50	
				$м^3$				
55	68	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0975	291065,00	28378,80	
				т				
56	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,037326	315652,00	11782,05	
				т				
57	70	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		2,1	86805,00	182290,50	
				$м^3$				
58	71	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,120045	291065,00	34940,85	
				т				
59	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,037326	315652,00	11782,05	
				т				
60	73	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,156	86805,00	13541,55	
				$м^3$				
61	74	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,013884	303501,00	4213,80	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,008736	315652,00	2757,60	
				т				
63	76	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,1782	63605,00	11334,45	
				$м^3$				
64	77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,009612	303501,00	2917,20	
				т				
65	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00189	315652,00	596,55	
				т				
			Итого по разделу 3: ПЕРЕМЫЧКИ				974442,00	
			Раздел 4: РАМЫ					
66	79	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,231	68163,00	15745,59	
				$м^3$				
	79.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,234465	30771		
67	80	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,252	134713,00	33947,76	
				$м^3$				
	80.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,25578	30771		
68	81	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,04536	291065,00	13202,70	
				т				
69	82	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,008736	303501,00	2651,46	
				т				
70	83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,020122	315652,00	6351,66	
				т				
71	84	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,074218	76422,00	5671,89	
				т				
72	85	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,0035	1152130,00	4032,50	Казахстан
				т				
73	86	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,001294	428814,00	554,61	
				т				
74	87	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,378	68163,00	25765,53	
				$м^3$				
	87.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,38367	30771		
75	88	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,378	134713,00	50921,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
	88.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,38367	30771		
76	89	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,073926	291065,00	21517,44	
				т				
77	90	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00693	303501,00	2103,36	
				т				
78	91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02956	315652,00	9330,51	
				т				
79	92	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 32 мм		0,110416	68770,00	7593,39	
				т				
80	93	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,0065	1152130,00	7488,75	Казахстан
				т				
81	94	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,002033	428814,00	871,71	
				т				
82	95	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,336	68163,00	22902,81	
				$м^3$				
	95.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,34104	30771		
83	96	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,378	134713,00	50921,43	
				$м^3$				
	96.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,38367	30771		
84	97	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,106634	291065,00	31037,37	
				т				
85	98	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00208	303501,00	631,30	
				т				
86	99	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,038972	315652,00	12301,59	
				т				
87	100	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,149974	76422,00	11461,38	
				т				
88	101	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,0045	1152130,00	5184,50	Казахстан
				т				
89	102	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,003419	428814,00	1466,01	
				т				
90	103	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		1,47	68163,00	100199,61	
				$м^3$				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	103.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,49205	30771		
91	104	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		1,47	134713,00	198028,11	
				$м^3$				
	104.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,49205	30771		
92	105	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,389365	291065,00	113330,49	
				т				
93	106	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,028434	303501,00	8629,74	
				т				
94	107	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,125672	315652,00	39668,79	
				т				
95	108	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 32 мм		0,543472	68770,00	37374,54	
				т				
96	109	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,018	1152130,00	20738,25	Казахстан
				т				
97	110	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,017556	428814,00	7528,29	
				т				
98	111	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,525	134713,00	70724,43	
				$м^3$				
	111.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,532875	30771		
99	112	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,01932	291065,00	5623,38	
				т				
100	113	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,009807	303501,00	2976,33	
				т				
101	114	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,019984	315652,00	6307,77	
				т				
102	115	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,049111	76422,00	3753,12	
				т				
103	116	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,003	1152130,00	3456,50	Казахстан
				т				
104	117	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,006006	428814,00	2575,44	
				т				
			Итого по разделу 4: РАМЫ				964571,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 5: КОЛОННЫ					
105	118	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство		1,44	103632,00	149230,08	
				$м^3$				
	118.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,4616	30771		
106	119	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,321216	291065,00	93494,76	
				т				
107	120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04489	315652,00	14169,48	
				т				
108	121	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 32 мм		0,366106	68770,00	25177,08	
				т				
109	122	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,00384	406492,00	1560,96	
				т				
110	123	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 20 кг		0,015206	1446492,00	21995,88	
				т				
111	124	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство		0,36	103632,00	37307,52	
				$м^3$				
	124.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3654	30771		
112	125	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,032064	291065,00	9332,76	
				т				
113	126	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,010046	315652,00	3171,12	
				т				
114	127	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 32 мм		0,04211	68770,00	2895,96	
				т				
115	128	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,00096	406492,00	390,24	
				т				
116	129	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство		0,72	103632,00	74615,04	
				$м^3$				
	129.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7308	30771		
117	130	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,04871	291065,00	14177,88	
				т				
118	131	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01633	315652,00	5154,48	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	132	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 32 мм		0,06504	68770,00	4472,76	
				т				
120	133	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,00192	406492,00	780,48	
				т				
			Итого по разделу 5: КОЛОННЫ				457927,00	
			Раздел 6: КИРПИЧНАЯ КЛАДКА					
121	134	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых		36,3705	52954,00	1925963,40	
				$м^3$				
	134.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8,72892	17886		
122	135	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Расшивка швов при кладке из кирпича		95,711842	-1184,00	-113322,75	
				$м^2$				
123	136	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен		5,01	51617,00	258601,20	
				$м^3$				
	136.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,2024	17886		
124	137	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,231498	704704,00	163137,60	
				т				
	137.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,231498	428814		
125	138	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича армированных,толщина в 1/2 кирпича		25,185	11251,00	283356,45	
				$м^2$				
	138.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,579255	17886		
			Итого по разделу 6: КИРПИЧНАЯ КЛАДКА				2517736,00	
			Раздел 15: КРОВЛЯ-ПРОФНАСТИЛ					
126	366	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м		1,59978	269625,00	431340,60	
				т конструкций				
127	367	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м		1,247028	315986,00	394043,40	
				т конструкций				
128	368	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м		1,30212	101681,00	132400,80	
				т конструкций				
129	369	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стропильной фермы,подстропильной фермы: пролет до 24 м,масса до 3 т,высота до 25 м		1,893504	180598,00	341962,80	
				т конструкций				
			Итого по разделу 15: КРОВЛЯ-ПРОФНАСТИЛ				1299748,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				6214424,00	
			4-1 Наружное электроснабжение					
			Раздел 3: ВЛЗ-10кВ					
1	19	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	7763,00	7763,00	
2	20	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32790,00	32790,00	
3	21	252-207-0221 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1394,00	1394,00	Казахстан
4	22	252-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	3	1750,00	5250,00	
5	23	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67,00	201,00	
6	24	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375,00	2250,00	
7	25	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	649,00	649,00	
8	26	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	52048,00	52048,00	
9	27	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	64034,00	128068,00	Казахстан
10	28	252-207-0532 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-7,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	31168,00	31168,00	
11	29	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32790,00	32790,00	
12	30	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3799,00	3799,00	Казахстан
13	31	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12290,00	12290,00	Казахстан
14	32	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00	3294,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	33	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2		5	2691,00	13455,00	
				шт.				
16	34	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима		5	624,00	3120,00	
				шт.				
17	35	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		4	18775,00	75100,00	
				шт.				
18	36	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70		5	952,00	4760,00	
				шт.				
19	37	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А		3	1306,00	3918,00	
				шт.				
20	38	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150		3	14295,00	42885,00	
				шт.				
21	39	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа SO253		3	4438,00	13314,00	
				шт.				
22	42	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	4435,00	4435,00	Казахстан
				шт.				
23	43	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		2,43232	998,00	2427,00	Казахстан
				кг				
24	44	252-206-0503 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 25Г-1		6	1717,00	10302,00	
				шт.				
25	45	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	21038,00	21038,00	Казахстан
				шт.				
26	46	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3927,00	3927,00	Казахстан
				шт.				
27	47	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3040,00	3040,00	Казахстан
				шт.				
28	48	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	16864,00	50592,00	Казахстан
				шт.				
29	49	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143		3	1800,00	5400,00	
				шт.				
30	50	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143		1	1800,00	1800,00	
				шт.				
31	51	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1647,00	1647,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
32	52	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка		5	25297,00	126485,00	
				опора				
33	53	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5		5	62982,00	314910,00	Казахстан
				шт.				
34	54	252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 15,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		5	25976,00	129880,00	Казахстан
				шт.				
35	55	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2		5	2691,00	13455,00	
				шт.				
36	56	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима		5	624,00	3120,00	
				шт.				
37	57	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		15	18775,00	281625,00	
				шт.				
38	58	252-207-2110 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.150		5	28855,00	144275,00	
				комплект				
39	59	1133-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2.Подвеска.Длина анкерного пролета до 1 км		0,185	733254,00	135652,00	
				км линии				
40	60	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20		0,185	428735,00	79316,00	
				км				
41	61	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 12 мм		105	1346,00	141330,00	
				м				
			Итого по разделу 3: ВЛ3-10кВ				1944962,00	
			Раздел 4: КЛ-0,4кВ					
42	62	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг		251	1011,00	253761,00	
				м				
43	63	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг		10	952,00	9520,00	
				м				
44	64	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг		24	1862,00	44688,00	
				м				
45	65	243-113-0913 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х185 (ок)-1		0,188	8514909,00	1600803,00	Казахстан
				км				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	66	243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66		0,068	455506,00	30974,00	Казахстан
				км				
47	67	243-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85,марки КВВБГ 4х2,5		0,035	946290,00	33120,00	Казахстан
				км				
48	68	6124-0201-1503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 185 мм2		2	11286,00	22572,00	
				шт.				
49	69	243-903-7201 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки,для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с ленточной броней,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг1-HF-150/240-в		2	20685,00	41370,00	
				шт.				
50	70	1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами		9	2171,00	19539,00	
				м				
51	71	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		9	926,00	8334,00	
				м				
52	72	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 110 мм		88	279,00	24552,00	
				м				
53	73	241-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011		88	2076,00	182688,00	Казахстан
				м				
54	75	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м		198	116,00	22968,00	
				м				
			Итого по разделу 4: КЛ-0,4кВ				2294889,00	
			ИТОГО по акту				4239851,00	
			6-5 Модульная котельная					
1	3	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2		88,27	328,00	28953,00	
				$м^3$				
2	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2		2,73	8344,00	22779,00	
				$м^3$				
3	5	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные		54	1222,00	65988,00	
				$м^3$				
4	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2		15,3	88,00	1346,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
5	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2		17	576,00	9792,00	
				$м^3$				
6	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1		1,7	3304,00	5617,00	
				$м^3$				
7	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		3	34726,00	104178,00	
				$м^3$				
8	10	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		10,6	37988,00	402673,00	
				$м^3$				
9	11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,46448	334041,00	155155,00	
				т				
10	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,144	315652,00	45454,00	
				т				
11	13	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,0208	2081687,00	43299,00	
				т				
			ИТОГО по акту				885234,00	
			6-2 Наружные тепловые сети					
			Раздел 2: Теплотрасса					
1	34	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$,объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012		15,39	92114,00	1417634,10	Казахстан
				$м^3$				
2	35	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012		11,457	87609,00	1003736,70	Казахстан
				$м^3$				
			Итого по разделу 2: Теплотрасса				2421371,00	
			ИТОГО по акту				2421371,00	
			Всего по акту				41411377,00	
			В том числе:					
			Стоимость СМР				41411377,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20		2567505	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				43978882	
			Сметная прибыль	%	5,00		2198944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00		2198944	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				48376771	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		1,075		52005028	
			НДС	%	12,00		6240603	
			Итого с НДС				58245632	
			Коэффициент понижения к = 0,98				0,98000000000	
			Всего с понижающим коэффициентом				57 080 719,18	
			в том числе НДС 12%				6 115 791,34	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылыков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орумбаев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"

Эксперт Бакиров Е. (KZ22VJE00081281;KZ41VJE00080842;KZ60VJE00080597)

М.П.

Авторский надзор

ТОО «СуҚұрылысПроект»

Абдразаков А.Ш.

М.П.