Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"24" декабря 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Производственный кооператив «Ерзат», г. Актобе, жилой массива Жанаконыс, 394Б

наименование организации, юридический адрес

в лице Председатель АликуловКаржаубайКойшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту:«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пожарного поста на 2 автомобиля в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», руководитель Алдияров Нагымжан Смагулович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией),государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)ТОО «ASSERPARTNER»«АССЕР ПАРТНЕР»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» №91 от 16.08.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	$м^2$	583,0		583,0	
Общая площадь	$м^2$	431,0		431,0	
Полезная площадь	$м^2$	423,83		423,83	
Строительный объем, всего	$м^3$	2565,2		2565,2	
Этажность	этаж	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:Пожарное депо на 2 автомобиля – отдельно стоящее одноэтажное здание. В состав здания пожарного депо входят: - помещение пожарной техники; - пункт связи; - рукавный участок; - башня для сушки рукавов; - административно- бытовые помещения. Планировка помещений пожарного депо обеспечивает беспрепятственное движение личного состава дежурной смены по тревоге. Для оперативности сбора пожарных подразделений на выезд пункт связи, кабинет начальника дежурной смены располагается рядом с парких автомобилей. Рядом размещены помещения для чистки, мойки и сушки одежды, помещения для обслуживания пожарных рукавов. Помещение пожарной техники предназначено для стоянки подвижного состава пожарного депо. В соответствии с назначением, предусмотрена стоянка на 2 автомобиля. Для каждого автомобиля предусматривается отдельная стоянка с обозначением габаритов и установкой упоров для задних колес. На передней стене у каждых ворот устанавливаются зеркала заднего обзора, размером 1х0,4м. Стеллажи для боевой одежды личного состава расположены сзади от пожарных автомобилей. Пост ТО оснащен смотровой канавой, гаражным оборудованием для замены масла, прокачки тормозных систем, домкратами, компрессором, гидравлическим прессом и т.д. В мастерской предусмотрен верстак, заточной, сверлильный, точильно-шлифовальный станки, стеллажи, шкаф для инструментов, шкаф для спецодежды. От точильно- шлифовального станка предусмотрен местный отсос. Рукавный участок предназначен для технического обслуживания и мелкого ремонта пожарных рукавов. В состав помещений рукавного участка входят: помещение технического обслуживания и хранения пожарных рукавов, кладовая. Использованные на пожаре или учении рукава, доставленные на рукавный участок должны полностью оттаять в теплом помещении. Для чего используется специальная ванна ВР-1м. Эта же ванна используется для отмочки загрязненных рукавов. После оттаивания или отмочки рукава подаются на мойку. Рукавомоечная машина РМ-1, устанавливается рядом с ванной. В случае сильного загрязнения рукав пропускается через рукавомоечную машину несколько раз до полного удаления грязи. Концы рукавов, примыкающие к головкам, моются вручную. Ванна и рукаврмоечная машина снабжены отстойниками. Для сушки рукавов предусмотрена башня, оборудованная специальнымустройством для поднятия и сушки рукавов. Рукава подвешиваются на устройство и при помощи тали поднимаются до верха. Для поддержания необходимых параметров воздуха башня для сушки рукавов оборудуется калорифером и приточно-вытяжной вентиляцией. В помещении предусматривается трап и решетка на пол. Для выхода на верхнюю рабочую площадку башни используется лестница учебной башни. Верхняя рабочая площадка оборудуется талью для подъема устройства. Шахта оборудуется пусковой аппаратурой, размещаемой внизу и на верхней площадке. Крепление рукавов обеспечивается приспособлениями, позволяющими простое и быстрое их закрепление и освобождение, а также исключающими самопроизвольное падение рукавов вниз. Рукава, находящиеся на хранении, а также в пожарных автомобилях, находящихся на консервации (резерве) подлежат перекатке не реже одного раза в квартал. Скатка рукавов в одинарную или двойную скатки производится после их сушки. Для скатки используется передвижная каретка КУ-1. Спецодежда должна быть чистой и в исправном состоянии, обнаруженные дефекты пожарный обязан устранить самостоятельно. После работы на пожаре или на практических занятиях боевую одежду очищают от грязи и пыли, моют и сушат. Для чистки предусмотрены производственные столы, для мойки-ванны, для сушки специальное помещение. В состав пункта связи входят: диспетчерская, аппаратная, комната отдыха, санузел с комнатой личной гигиены. Диспетчерская расположено с помещением пожарной техники. Из диспетчерской в помещение пожарной техники предусмотрено окно для передачи путевок. Аккумуляторная пункта связи предусматривается в отдельном помещении смежно с пунктом связи. В состав административных и служебных помещений пожарного

депо входят: кабинет начальника части, кабинет инспекторов и зал собраний. Для персонала предусмотрены бытовые помещения: гардеробы с душевыми, комнаты отдыха дежурной смены, помещения приема пищи. Гардеробы с душевымипредусматриваются отдельно для верхней и домашней одежды, оснащаются индивидуальными шкафами. Комнаты отдыха дежурной смены оснащены кроватями и прикроватными тумбами. Кухня оснащена двугнёздной мойкой, столами, микроволновыми бытовыми печами, холодильниками. Помещение для приема пищи рассчитано на одну смену. Допускается единовременная зарядка только однотипных аккумуляторов, или кислотных или щелочных. Зарядку аккумуляторов производить только в вытяжном шкафу. Запрещается в помещениях гаража зарядка аккумуляторных батарей, применение открытого огня, отдых личного состава в пожарных автомобилях, заправка автомобилей ГСМ. Во избежание перекосов при сушке пожарные рукава необходимо равномерно распределять по всему устройству поднятия рукавов, согласно указанной схеме. Разрешается сушить только исправные рукава с хорошо закреплённой гайкой быстрого съема. На пути передвижения личного состава, собираемого по тревоге не должно быть препятствий, ковров, порогов, какого- либо оборудования. Технологические процессы, установленное оборудование не являются источниками вредностей для окружающей среды.

Здание одноэтажное, с размерами в осях 29,61х24,7 м, высотой помещений 3,0 м, высота помещений для пожарной техники 4,6 м. Наружные стены - из силикатного кирпича М100, облицовка М125 (тип кладки "В") по ГОСТ 379-2015 на растворе М50, с утеплением минплитой ПЖ100 по ГОСТ 9375-2012НГнегорющий, с р =100 кг/м³, толщиной 90 мм. Окна выполнено из двухкамерного стеклопакета в одинарном переплете по ГОСТ30674-99, Подоконники ПВХ. Двери наружные деревянные утепленные, внутренние деревянные. Кровля - плоская рулонная внутренным водостоком. Наружная отделка облицовка силикатным кирпичом под расшивку швов. Полы в зависимости от назначения помещения с покрытиями из линолеума,керамической плитки мозаично-бетонные, цементно-песчаные и деревянные. Внутренняя отделка улучшенная штукатурка с последующим выравниванием шпатлевкой и водоэмульсионной покраской а 2 раза, облицовка керамической плиткой.Цоколь плиткой под природный камень. Котельная. Здание котельной представляет собой кирпичное здание с односкатной крышей, прямоугольное в плане с размерами в осях 3,4х4,5 м и высотой этажа 2,6 м. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа. - Крыша - односкатная, - Кровля - профнастил Н44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2010; - Полы - бетон (согласно ведомости отделки помещений); - Двери - деревянные - Окна - ПВХ со стеклопакетами; - Подшивка потолка - профлистом С10.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2020 г.
месяц, год
окончание работ декабрь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 месяц;
фактически, месяц:7 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средствквази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Эмбенский ПТУ Кондрбаев Д.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата Место печати(при наличии)

Елбасский ТЖС. Алмашин А.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата Место печати(при наличии)

КТР „Елбасшы" Нуртаев Б.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата Место печати(при наличии)

Мугалжарское ГХ АПФ АО „КазТрансГазАймак" Ш.Ержанов.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии) ТОО „АССЕР ПАРТНЕР" Жумабаев К.М.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пожарного поста на 2 автомобиля в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию_

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)ПК «Ерзат»в лице председателя Аликулова Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата(при наличии)

МП

Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Шалқар қаласы Өндірістік кооператив Производственный кооператив «ЕРЗАТ» РК Актюбинская область город Шалкар