Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Субподрядчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

Наименование строительства и его адрес: Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
			49	27.08.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)	6 531 800,00	5 831 964,29							699 835,71	**6 531 800,00**
Всего	**6 531 800,00**									**6 531 800,00**
Скидка 20%	**1 306 360,00**									1 306 360,00
Всего по акту:	**5 225 440,00**									**5 225 440,00**
Аванс 30%	1 567 632,00									1 567 632,00
Всего к оплате	**3 657 808,00**									**3 657 808,00**

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова 12. БИН 030 140 000 961

Директор Абжанов Д.К.

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

Директор Оспанов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на строительство водозабора и водоснабжения с.Жетыген. Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА (массив Целинная)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 49 от 27.08.2022 г.**

Акт выполненных работ №8

за апрель 2023 (месяц, год) на 02-04 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Водопровод-система В1										
1	27	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		27	30113,64	9501,5	813068	256540	436555	270242	1169975	
				м продавливания		4443,44	5666,61	119973	152998		86665		
2	29	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,027	4602700,81	315277,51	124273	8513	100579	16781	152338	
				км трубопровода		562275	65506,69	15181	1769		11284		
3	31	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		43	1686,62	9,37	72525	403	9367	62259	145567	
				м трубы, уложенной в футляре		1459,42	3,09	62755	133		10783		
4	32	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		11	1541,78	8,71	16960	95	1759	14984	34500	
				м трубы, уложенной в футляре		1373,19	2,77	15105	30		2556		
5	33	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,41	Концы футляра диаметром 800 (325) мм. Заделка битумом и прядью		4	13591,21	1305,12	54365	5220	29908	19176	79424	
				футляр		4809,02	33,35	19236	133		5883		
6	34	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,34	Концы футляра диаметром 800 (273) мм. Заделка битумом и прядью		1	11270,77	1082,3	11271	1083	6200	3975	16466	
				футляр		3987,97	27,66	3988	28		1220		
7	35	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра		0,0065	14939980,05	592486,1	97110	3851	88145	6488	111886	
				км трубопровода		786744	221456,61	5114	1439		8288		
8	36	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0065	3924082,87	284685,49	25507	1851	20349	3653	31493	
				км трубопровода		508725	58892,57	3307	383		2333		
9	37	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		6,5	1541,78	8,71	10022	57	1039	8854	20386	
				м трубы, уложенной в футляре		1373,19	2,77	8926	18		1510		
10	38	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,34	Концы футляра диаметром 800 (273) мм. Заделка битумом и прядью		0,99	11270,77	1082,3	11158	1071	6138	3936	16302	
				футляр		3987,97	27,66	3948	27		1208		
11	39	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,031	17838147,44	749106,43	552983	23223	501887	36122	636233	
				км трубопровода		899136	277857,93	27873	8614		47128		
12	40	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,041	4602700,81	315277,51	188711	12927	152731	25482	231328	
				км трубопровода		562275	65506,69	23053	2686		17135		
13	41	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		31	1686,62	9,37	52285	291	6753	44884	104943	

			м трубы, уложенной в футляре			1459,42	3,09	45242	96		7774		
14	42	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,41	Концы футляра диаметром 800 (325) мм. Заделка битумом и прядью		3	13591,21	1305,12	40774	3915	22431	14382	59568	
				футляр		4809,02	33,35	14427	100		4412		
15	45	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		7	1982,48	139,95	-13877	-980	-651	-12237	-28203	
				фланец		1749,6	16,27	-12247	-114		-2089		
16	84	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,50073	1168777,11	542169,03	585242	271480	9373	391876	1055287	
				т фасонных частей		607888,8	182624,97	304388	91446		78169		
17	106	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,31	85774,2	16116,69	26590	4996	7787	15405	45355	
				т фасонных частей		44537,4	5659,11	13807	1754		3360		
18	107	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		4	115395		461580		461580		498506	
				шт.							36926		
19	111	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150х50 ГОСТ 5525-88		5	215186		1075930		1075930		1162004	
				шт.							86074		
			Итого по разделу: 2. Водопровод-система В1									5543358	
			ИТОГО:					4206477	594536	2937860	926262	5 543 358	
								674076	261540		410619		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ИТОГО по АКТУ:				**5 543 358**					
Временные здания и сооружения	1,30%			72 064					
Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%			116 239					
Итого				5 731 661					
Непредвиденные работы и затраты	2%			114 633					
Итого по акту в текущих ценах				5 846 294					
В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100%	1,0500514			6 138 909					
НДС	12%			736 669					
Всего по акту с учетом НДС				6 875 579					
Тендерная скидка	5%			343 779					
Итого с тендерной скидкой				**6 531 800**					
Скидка 20%	20%			1 306 360					
Итого со скидкой				5 225 440					
Аванс 30%	30%			1 567 632					
Итого к оплате				**3 657 808**					

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)