Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Исполнитель: ТОО «Дока Строй Ком»

Договор №

Наименование объекта: "Строительство 14-ти одноэтажных одноквартирных жилых домов в с.Аралтал, Бурлинского района, ЗКО"

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**143442576**
	Раздел 1.	**ФУНДАМЕНТЫ**				**10508103**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-1				
1	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	6,35852	62 763	399080
2	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	29,841	40 109	1196893
3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,20988	334 630	404862
		ИЗОЛЯЦИЯ				
4	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	854,686	4 163	3558058
5	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2	448	5 259	2356032
6	235-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м^2	1 030,4	204	210202
7	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	71,4	19 584	1398298
8	Прайс	Гравий керамзитовый М350	м^3	78,54	12 537,28	984678
	Раздел 2.	**СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ**				**72277705**
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ				
9	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	м^3	487,9	42 826	20894805
10	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	52,6932	41 032	2162107

1	2	3	4	5	6	7
11	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	79,9677648	111 910	8949193
12	Прайс. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Блок керамзитобетонный 390х190х188.	шт	19 670	360,99	7100618
13	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	177,8	34 448	6124854
14	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	1 831,34	120	219761
15	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,85302	59 557	50803
16	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,85302	335 340	286052
		ФРОНТОН				
17	6105-0101-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), толщина 320 мм	$м^3$	149,52	32 406	4845345
18	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	22,428	41 032	920266
19	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	19,5804	111 910	2191243
20	Прайс. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Пескоблок стеновой 390х190х188.	шт	6 790	235,42	1598511
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
21	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	763	3 928	2997064
22	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	17,549	41 032	720071
23	213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	38,4552	86 482	3325683
24	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	78,4	24 591	1927934
25	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8,624	41 032	353860
26	Прайс. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Блок керамзитобетонный 390х190х188.	шт	5 180	360,99	1869914
		ПЕРЕМЫЧКИ				
27	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	2,4906	214 414	534020
28	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,4906	440 158	1096258
29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	93,8	254	23825
30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	93,8	393	36863

1	2	3	4	5	6	7
31	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	56	1 698	95088
32	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	1,232	137 627	169556
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-2				
33	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	31,64	62 763	1985821
34	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	29,841	40 109	1196893
35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7969	334 630	601297
	Раздел 3.	**ПЕРЕКРЫТИЕ**				**17624142**
36	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	м^2	1 219,05	9 703	11828442
37	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	25,06	103 018	2581631
38	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м^3	218,75	13 002	2844188
39	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	1,3531455	95 688	129480
40	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	25,06	9 593	240401
	Раздел 4.	**КРОВЛЯ**				**40054127**
41	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	м^3	6,16	120 778	743992
42	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м^3	26,46	212 850	5632011
43	1114-0301-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Конторрейка. Устройство обрешетки с прозорами	м^2	2 016	2 101	4235616
44	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс1-2/	т	1,53846	452 532	696202
45	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	35,7	9 593	342470
46	6107-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лобовая доска.Устройство фронтонов	м^2	504	3 352	1689408
47	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м^2	504	1 306	658224
48	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка карнизных свесов	м^2	512,4	3 344	1713466
49	232-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Софит.Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	м^2	512,4	1 451	743492
50	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	2 016	4 819	9715104

1	2	3	4	5	6	7
51	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	2 318,4	3 614	8378698
52	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м^2 обработанной поверхности	2 016	348	701568
53	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	1 820	155	282100
54	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	2 093	120	251160
55	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	166,6	2 248	374517
56	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	166,6	1 512	251899
57	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	700	4 346	3042200
58	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	700	860	602000
	Раздел 5.	**Разные работы**				2978499
		КРЫЛЬЦО КР-1				
59	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	144	2 207	317808
60	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 /до 30 мм/	м^2	144	436	62784
61	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	48,402	2 978	144141
62	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,21015	1 146 761	240992
		ОТМОСТКА				
63	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	48	9 815	471120
64	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	48,96	35 573	1741654
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**143442576**
		Оборудование	**Тенге**			**0,00**
		Итого без оборудования	**Тенге**			**143 442 576,00**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -5,9%	**Тенге**	**5,90%**		**8 463 111,98**
		Итого	**Тенге**			**151 905 687,98**
		Сметная прибыль -5%	**Тенге**	**5%**		**7 595 284,40**
		Непредвиденные затраты -3%	**Тенге**	**3%**		**4 557 170,64**
		Итого	**Тенге**			**164 058 143,02**
		С учетом коэф. III кварт.2024г., доля 100%-1,0557	**Тенге**			**173 196 181,59**
		Итого с учетом скидки	**Тенге**	**0,927629**		**160 661 759,93**
		НДС 12%	**Тенге**	**12%**		**19 279 411,19**
		Всего	**Тенге**			**179 941 171,12**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
БИН 060240007552

Руководитель _____ **Утебаев А.**

Источник финансирования:
Частный фонд «Акжайык»
БИН: 030540003364

Директор _____ **Имашев Т.И.**

Подрядчик:
ТОО «Дока Строй Ком»

БИН:121040017893

Директор _____ **Таженов А.Т.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО “Евро Плюс”
БИН: 170240013231

Эксперт по авторскому надзору _____ **Даулетова М.С.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «СКФ Рахмет»
БИН: 230140039273

Эксперт по техническому надзору _____ **Каримгалиева Ж.Е.**